GRUPO ORIENTE

Doctora
JESSICA LORENA RODRIGUEZ D.
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de octubre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 0726 de 14 de marzo de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena – El Viento – Santa Cecilia – Vías para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	974 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA	NIT:	901.476.214-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una participación del 70% con NIT. 830.129.289-8		

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.		
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2021	DO-GGP 33135	GGP2
VALOR INICIAL:	$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.682.749.263,00	109.851.067,00	3.572.898.196,00
416921			c-2401-0600-118-0-240118-02	3.572.898.196,00	1.602.287,00	3.571.295.909,00

	2021	54				
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.571.295.909,00	278.958.252,0	3.292.337.657,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.271.337.657,00	1.205.705,00	3.270.131.952,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.270.131.952,00	242.125.528,00	3.049.006.424,0
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.049.006.424,0	201.657,00	3.048.804.767,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.048.804.767,00	113.133.675,	2.935.671.092,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	2.935.671.092,00	1.664.238,00	2.934.006.854,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	2.934.006.854,00	2.837.580.397,00	96.426.457,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	96.426.457,00	46.163.801,00	50.262.656,00
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.644.000.000,0		10.694.262.656,0
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.694.262.656,0	53.199.694,0	10.641.062.962,0
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.641.062.962,0	762.241,0	10.640.300.703,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.640.300.703,0	1.935.037.533,00	8.705.263.170,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	8.705.263.170,0	120.293,00	8.705.142.877,0
			c-2401-0600-118-0-240118-02	8.705.142.877,0		4.979.011.240,0

137322	2022	54			3.726.131.637,00	
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.979.011.240,0	3.368.476.965,00	1.610.534.275,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	1.610.534.275,0	1.607.650.691,0	8.783.854,00
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	8.783.854,00	5.192.222,00	3.591.632,00
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.591.632,00	3.591.632,00	0
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.000.000.000	2.783.077.434,00	7,216,922,566
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	7,216,922,566	1,602,642,706	5.614.279.860,00
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.614.279.860,00	472.231.556	5.142.048.304
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.142.048.304	56.364.714	5.085.683.590
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.085.683.590	153.792.616	4.931.890.974
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.931.890.974	151.912.806	4.779.978.168
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.779.978.168	80.961.627	4.699.016.541
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.699.016.541	165.237.716	4.533.778.825
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.533.778.825	108.739.155	4.425.039.670
743322			c-2401-0600-118-0-240118-02	4.425.039.670		4.370.035.721

	2022	54			55.003.949	
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.370.035.721	80.267.639	4.289.768.082
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.289.768.082	955.966.537	3.333.801.563
1086522	2022	54	PROPIAS	10.000.000.000	0	13.333.801.563
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	13.333.801.563	1.972.776.670	11.441.292.514
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	11.441.292.514	3.723.048.718	7.564.307.229
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	7.564.307.229	159.338.717	7.404.968.512
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	7.404.968.512	432.436.367	6.972.532.145
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	6.972.532.145	6.972.445.730	$ 86.415
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	21.288.000.000	$ 12.054.837	21.275.945.163
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	21.275.945.163	$ 593.363.341	20.682.581.822
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	20.682.581.822	$ 512.454.360	20.170.127.462
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	20.170.127.462	$184.390.172	19.985.737.290
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	19.985.737.290	$109.332.851	19.876.404.438
202923	2023		C-2401-0600-118-0-2401008-02			

		54		19.876.404.438	$3.465.931.080	16.410.473.358
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	16.410.473.358	$18.806.424	$15.617.295.253
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$15.617.295.253	$641.476.708	$14.975.818.545
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$14.975.818.545	$3.234.304.077	$11.741.514.468
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$11.741.514.468	$52.238.636	$11.689.275.832
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$11.689.275.832	$613.111.679	$11.076.164.153
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$11.076.164.153	$2.595.731.757	$8.480.432.396
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$8.480.432.396	$25.303.071	$8.455.129.325
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$8.455.129.325	$526.462.683	$7.928.666.642
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$7.928.666.642	$1.785.362.551	$6.143.304.091
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$6.143.304.091	$112.764.170	$6.030.539.921
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$6.030.539.921	$11.402.650	$6.019.137.271
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$6.019.137.271	$393.508.924	$5.625.628.347
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$5.625.628.347	$582.605.207	$5.043.023.140
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02			

				$5.043.023.140	$4.178.266	$5.038.844.874
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$5.038.844.874	$181.612.335	$5.631.604.220
1086522	2022	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$5.631.604.220	$86.415	$5.631.517.805
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$5.631.517.805	$1.561.835.302	$4.069.682.503
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$4.069.682.503	$6.442.595	$3.288.868.227
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$3.288.868.227	$464.811.165	$2.824.057.062
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.824.057.062	$1.691.143.714	$1.132.913.348
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.132.913.348	$465.196.948	$667.716.400
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$667.716.400	$421.340.874	$246.375.526
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$246.375.526	$6.450.142	$239.925.384
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$239.925.384	$125.897.775	$114.027.609
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$114.027.609	$41.908.341	$72.119.268
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$72.119.268	$936.054	$71.183.214
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$71.183.214	$35.669.479	$35.513.735
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$35.513.735	$20.280.541	$15.233.194
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$15.233.194	$12.066.182	$3.167.012

208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.746.554.999	$204.931	$12.746.350.068
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.746.350.068	$27.416	$12.746.322.652
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.746.322.652	$631.887.271	$12.114.435.381
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.114.435.381	$178.820.499	$11.965.026.896
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$11.965.026.896	$900.596.362	$11.064.430.535
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$11.064.430.535	$208.155.743	$10.856.274.792
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$10.856.274.792	$1.427.590.582	$9.428.684.210
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.428.684.210	$16.432.525	$9.412.251.688
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.412.251.688	$361.440.687	$9.050.811.001
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.050.811.001	$1.246.943.410	$7.803.867.591
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$7.803.867.591	$10.594.291	$7.793.273.300
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$7.793.273.300	$342.836.304	$7.450.436.996
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$7.450.436.996	$800.515.528	$6.649.921.468
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$6.649.921.468	$1.142.500	$6.648.778.968
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$6.648.778.968	$290.945.288	$6.357.833.680
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$6.357.833.680	$823.980.670	$5.533.853.010
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$5.533.853.010	$8.929.752	$5.524.923.258
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$5.524.923.258	$294.629.697	$5.230.293.561
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$5.230.293.561	$817.823.964	$4.412.469.597
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$4.412.469.597	$289.044.796	$4.123.424.801
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$4.123.424.801	$915.743.185	$3.207.681.616
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$3.207.681.616	$281.121.408	$2.926.560.207

208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$2.926.560.207	$914.353.950	$2.012.206.257
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$2.012.206.257	$30.047.464	$1.982.158.794
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.982.158.794	$671.995.341	$1.310.163.453
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.310.163.453	$121.301.637	$1.188.861.816
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.188.861.816	$265.407.282	$923.454.534
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$923.454.534	$520.073.047	$403.381.487
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$403.381.487	$196.626.748	$206.754.739
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$206.754.739	$177.342.724	$29.412.015
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02		$29.411.791	$224
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02		$224	0
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	4.140.000.000		4.140.000.000
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	4.140.000.000	$166.293.569	$3.973.706.431
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$3.973.706.431	$77.475.028	$3.896.231.403
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$3.896.231.403	$31.707.590	$3.864.523.813
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$3.864.523.813	$41.995.019	$3.822.528.794
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$3.822.528.794	$221.404.096	$3.601.124.698
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$3.601.124.698	$1.719.008	$3.599.405.686
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$3.599.405.686	$11.803.540	$3.587.602.146
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$3.587.602.146	$1.365.472.908	$2.222.129.238
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$2.222.129.238	$62.230.049	$2.159.899.189
1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$2.159.899.189	$384.646.537	$1.775.252.652

1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.775.252.652	$542.752.518	$1.232.500.134
1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.232.500.134	$149.906.776	$1.082.593.358
1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.082.593.358	$242.887.146,00	$839.706.210,28
1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$839.706.210,28	$57.371.270,00	$782.334.940,28
1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$782.334.940,28	$429.232.148,00	$353.102.792,28
1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$353.102.792,28	$82.254.525,50	$270.848.266,78
1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$270.848.266,78	$126.967.246,00	$143.881.020,78
1243124	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$143.881.020,78	$137.364.029,00	$6.516.991,78
213325	2025	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$6.516.991,78	$12.743.387.985,00	12.749.904.976,78
213325	2025	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.749.904.976,7	$36.009.674,00	12.713.895.302,78
213325	2025	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.713.895.302,7	$102.668.937,00	12.611.226.365,78
213325	2025	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.611.226.365,7	$28.857.158,00	12.582.369.207,78
213325	2025	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.582.369.207,7	$109.364.285,00	12.473.004.922,78
213325	2025	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.473.004.922,7	$116.160.660,00	12.356.844.262,78

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajustes 52D	$28.773.052,00	$84.106,00	-	$28.857.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 53	$109.045.537,00	$318.748,00	-	$109.364.285,00
Acta de predial No. 53	$97.614.000,00	$18.546.660,00	-	$116.160.660,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha octubre, para el periodo 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 182,451,868,100	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$68.945.834.000	37,77
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$62.414.135.000	34,22
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$62.414.135.000	34,22

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N.A
Amortizado	$ N.A
Saldo	$ N.A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 37,77
Meta física ejecutada %: 34,22

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los valores financieros iniciales, la adición y la redistribución que tuvo en las vigencias 2022 y 2024.

Tabla 6 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA No. 974	VALOR DE LA VIGENCIA CONTRACTUAL	ADICIÓN No. 1	REDISTRIBUCIÓN	VALOR VIGENCIAS ACTUALIZADAS
2021	$ 3.682.749.263			$ 3.682.749.263
2022	$ 10.644.000.000	$10.000.000.000	$ 10.000.000.000	$ 30.644.000.000
2023	$ 21.288.000.000			$ 21.288.000.000
2024	$ 12.772.800.0		$ 4.140.000.000	$ 16.912.800.000
2025	$ 12.772.800.000			$ 12.772.800.000
2026	$ 27.674.400.000		$ (4.140.000.000)	$ 23.534.400.000
2027	$ 27.674.400.000			$ 27.674.400.000
2028	$ 29.803.200.000			$ 29.803.200.000
2029	$ 29.803.200.000			$ 29.803.200.000
2030	$ 29.803.200.000		$(10.000.000.000)	$ 19.803.200.000
TOTAL	$ 205.918.749.263	$10.000.000.000	$ -	$ 215.918.749.263

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	8.530.034.926.30	400035701	14/02/2025	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	17.060.069.852.60	400035701	14/02/2025	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	25.590.104.778.90	400035701	31/12/2025	31/12/2030
Calidad	182.070.000,00	400035701	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	4.265.017.463,00	400035702	14/02/2025	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1065 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES ICC	NIT:	901.482.408-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.		
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	DO-GGP 33108	GGP2
VALOR INICIAL:	$30.499.980.246		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$30.499.980.246		
ANTICIPO	$640.748.002		
ANTICIPO OTORGADO:	…		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	….		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$640.748.002		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	114 Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGE. REGIS	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980.246	0	1.524.980.246
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	884.232.244	1.419.365	882.812.879
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	882.812.879	87.328.638	795.484.241
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	795.484.241	142.018.352	653.465.889
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	653.465.889	158.787.148	494.678.741
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	494.678.741	165.770.046	340.022.900
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	340.022.900	168.092.807	181.817.905
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	181.817.905	166.962.902	24.676.350
467621/ 154722	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	$ 1.549.676.350	170.184.893	1.389.502.333
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.389.502.333	156.043.878	1.242.637.507
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.242.637.507	149.562.389,00	1.101.872.906
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.101.872.906	171.063.694	940.871.782
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	940.871.782	189.909.287	762.133.630
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	762.133.630	192.652.787,00	580.813.360
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	580.813.360	214.894.658	378.559.564
				450.000.000	0	828.559.564
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	828.559.564	240.067.796	709.612.155
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	709.612.155	238.482.969	570.968.323
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	570.968.323	252.011.160	388.957.163

154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	388.957.163	252.904.605	206.052.558
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	206.052.558	241.077.469	0
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	3.050.000.000	238.194.457	2.825.816.983
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.825.816.983	$257.500.568	2.583.463.507
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.583.463.507	$242.053.665	2.355.648.293
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.355.648.291	$263.981.230	2.107.195.371
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.107.195.371	$268.174.872	1.854.795.491
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.854.795.491	$285.756.117	1.585.848.556
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.585.848.556	$315.107.615	1.289.276.683
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.289.276.683	$330.829.510	977.907.733
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	977.907.733	$348.196.516	640.789.993
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	640.789.993	$339.286.034	$301.503.959
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	301.503.959	$290.209.257	$ 11.294.702
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.841.294.702	$224.548.845	1.616.745.856
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.616.745.856	$232.036.438	1.384.709.419
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.384.709.419	$227.266.188	1.157.443.231
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.157.443.231	$237.417.926	920.025.305
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	920.025.305	$232.613.737	687.411.570
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	687.411.570	$257.620.651	429.790.919

234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	429.790.919	$253.755.097	176.035.822
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	1.500.000.000		1.676.035.822
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	1.676.035.822	$268.453.355	1.407.582.467
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	1.407.582.467	$261.802.610	1.145.779.857
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	1.145.779.857	$271.575.646	$ 874.204.210
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	$ 874.204.210	$286.379.890	$ 587.824.320
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	$ 587.824.320	$289.893.021	$ 297.931.299
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	$ 297.931.299	$297.929.555	$1.745
421124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	$120.000.000		$120.001.745
421124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	$120.001.745	$120.001.745	0
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$1.830.000.000	$140.952.994	$ 1.689.047.006
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 1.689.047.006	$290.270.291	$ 1.398.776.715
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 1.398.776.715	$263.776.178	$ 1.135.000.536
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 1.135.000.536	$266.328.746	$ 867.671.791
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 867.671.791	$262.567.886	$ 605.103.905
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 605.103.905	$233.018.629	$ 372.085.276
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 372.085.276	$254.348.653	$ 117.736.624
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 117.736.624	$39.208.644	$ 78.511.761
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 78.511.761	$38.015.084	$ 40.496.677
211625	2025	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	$ 40.496.677	$40.496.141	$ 536

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 53	$34.030.371	$6.465.770		$40.496.141

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría del mes de octubre para el periodo 2025 el contrato de interventoría reporta un avance de 38,34 % y $11.830.833.642 de avance financiero.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 39,48%
Total inversión ejecutada: 38,34%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ESTADO

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	1.194.998.025	NB-100166285	04/12/2024	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	640.748.002,52	NB-100166285	04/12/2024	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	2.389.996.050	NB-100166285	04/12/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	3.584.994.075	NB-100166285	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30-12-24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X **O NO __**

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes en el presente periodo.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes en el presente periodo.

-

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente tabla los valores financieros iniciales, la adición y la redistribución que tuvo en la vigencia 2022, 2024 y 2025.

VIGENCIA	INICIAL	ADICIONES	REDISTRIBUCION	ACTUAL
2021	$ 1.524.980.246			$ 1.524.980.246
2022	$ 1.525.000.000		$ 450.000.000	$ 1.975.000.000
2023	$ 3.050.000.000			$ 3.050.000.000
2024	$ 1.830.000.000		$1.620.000.000	$ 3.450.000.000
2025	$ 1.830.000.000	$ 358.352.880		$2.188.352.880
2026	$ 3.965.000.000		-120.000.000	$ 3.965.000.000
2027	$ 3.965.000.000			$ 3.965.000.000
2028	$ 4.270.000.000			$ 4.270.000.000
2029	$ 4.270.000.000			$ 4.270.000.000
2030	$ 4.270.000.000		-1.950.000.000	$ 2.320.000.000
	$ 30.499.980.246	$ 358.352.880		**$ 30.858.333.126**

3.3 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

En el periodo no se presentaron inconvenientes en estas áreas.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este contrato de obra, solo las virtuales.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría virtuales del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los inconvenientes que se encuentran en la obra.
Se adelantan las revisiones y trámite de las actas de recibo de obra y de costos de interventoría, para que se pueda avanzar sin inconvenientes financieros en el proyecto en ejecución.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar más fuentes de extracción de material para terraplén. Teniendo en cuenta que en algunas áreas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

_____

CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META