Doctora
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
GERENCIA GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	6 de agosto al 31 de agosto

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**San José – El Retorno – Calamar - Vías para la legalidad.**

LONGITUD DEL CORREDOR: 34 Km

CONTRATO DE OBRA No.	976 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT:	901.476.773-6
CONFORMACIÓN:	REDES Y EDIFICACIONES R&E S.A. (40%) CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CONSTRUCTORA LHS S.A.S. (1%) SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SONACOL S.A.S. (59%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5.		
Fecha de Inicio:	29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33374
Valor Inicial:	$179.689.019.569 M/CTE INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$179.689.019.569 M/CTE INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			

Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	114 meses
Total Prórrogas:	Mese y días
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	29 Diciembre 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	641.400.521,00	0	641.400.521,00
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	641.400.521,00	$ 48,488,512.00	592,912,009.00
TOTAL						

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	48,136,743.00	$ 351,769.00	$ 48,488,512.00
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.03%

% Básico ejecutado acumulado: 0.031%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	...	

…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	4.540.330.528,2	400033691	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	320.700.260,0	400033691	13/05/21	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	9.080.661.056,4	400033691	12/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	13.620.991.584,6	400033691	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	137.445.000,0	400033691	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	2.270.165.264,0	400033708	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1000 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION 190	NIT:	901.481.422-6
CONFORMACIÓN:	TRIADA MEXICO COLOMBIA (17%) GRUPO TECMEDIC S.A.S. (3%) RUTH ELENA TABARES ZULETA (20%) ECG INGENIERIA S.A.S. (40%) ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. (20%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4.		
Fecha de Inicio:	29/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33374
Valor Inicial:	$21.999.237.400		
Valor Adiciones:	$0		
Adición 1:	$0		
Adición 2:	$0		
Adición 3:	$0		
Adición 4:	$0		
Adición 5:	$0		
Valor Actual:	$21.999.237.400		
Anticipo Entregado:	**$ 439.855.650,0**		
Anticipo Amortizado:	**$ 8.122.821,0**		
Saldo por Amortizar:	**$ 431.732.829,0**		
Plazo Inicial:	114 Meses.		
Total Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		

Prórroga 2:	0 meses y 0 días
Prórroga 3:	0 meses y 0 días
Prórroga 4:	0 meses y 0 días
Prórroga 5:	0 meses y 0 días
Fecha de Fin:	29 Diciembre 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	1,046,856,448	0	1,046,856,448
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	1,046,856,448	439,855,650	607,000,798
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	607,000,798	8,122,821.0	598,877,977

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 2	$13,651,800$	$2,593,842$	$16,245,642

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$628'495.168.70	NB-100166285	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$523.428.224.00	NB-100166285	13/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1'256.990.337.40	NB-100166285	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$6'599.771.220.00	NB-100166285	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET 43375	13 de agosto de 2021	CONSORCIO ECOVISION 190	atención de sitios críticos que garanticen la transitabilidad del corredor Calamar – El Retorno.
DT-MET 43384	13 de agosto de 2021	CONSORCIO ECOVISION 190	Límite de tiempo en la entrega de las actas
DT-MET 45469	24 de	CONSORCIO	Requerimiento de

	agosto de 2021	ECOVISION 190	cumplimiento de pliego de condiciones numeral "8.22.2 Para Revisión y Aprobación."

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

_____

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL
80.263.070