Doctora
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
GERENCIA GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 al 31 de enero 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**San José – El Retorno – Calamar - Vías para la legalidad.**

LONGITUD DEL CORREDOR: 34 Km

CONTRATO DE OBRA No.	976 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT:	901.476.773-6
CONFORMACIÓN:	REDES Y EDIFICACIONES R&E S.A. (40%) CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CONSTRUCTORA LHS S.A.S. (1%) SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SONACOL S.A.S. (59%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5.		
Fecha de Inicio:	29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33374
Valor Inicial:	$179.689.019.569 M/CTE INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$18.311.743.031 M/CTE INCLUIDO IVA		
Adición 1:	$18.311.743.031 M/CTE INCLUIDO IVA		
Valor Actual:	$198.000.762.600 M/CTE INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado No 1:	$17.011.743.032,00		
Anticipo Entregado No 2:	$9.999.999.999,00		
Total Anticipo	$27.011.743.031,00		
Anticipo Amortizado:	$1.868.876.588,18 (6.92%)		
Saldo por Amortizar:	$25.142.866.442,82 (93.08%)		
Plazo Inicial:	114 meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Fecha de Fin:	29 Diciembre 2030		

PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	ACTA
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$641.400.521,00	$0,00	$641.400.521,00	Acta parcial No 1 junio 2021
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$641.400.521,00	$48.488.512,00	$592.912.009,00	Acta parcial No 2 julio 2021
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$592.912.009,00	$0,00	$592.912.009,00	Acta parcial No 3 agosto 2021
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$592.912.009,00	$318.022.276,00	$274.889.733,00	Acta parcial No 6 nov 2021
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$274.889.733,00	$4.824.188,00	$270.065.545,00	Acta de ajuste No 6 nov 2021
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$270.065.545,00	$132.202.703,00	$137.862.842,00	Acta parcial No 5 octubre 2021
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$137.862.842,00	$701.128,41	$137.161.713,59	Acta de ajuste No 2 julio 2021
422421	2021	c-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$137.161.713,59	$1.083.628,00	$136.078.085,59	Acta de ajuste No 4 sept 2021
			TOTAL	**$ 28.953.143.551,00**	**$28.877.996.121,41**	**$75.147.429,59**	

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron actas

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 1.34%
% Básico ejecutado acumulado: 2.01%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de fijación de precios no previstos

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de modificación del contrato

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas ni modificaciones del contrato

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	7.371.504.831,30	400033691 Anexo No 3	27/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	27.011.743.031,0	400033691 Anexo No 3	27/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	14.743.009.662,60	400033691 Anexo No 3	27/12/2021	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	22.114.514.493,90	400033691 Anexo No 3	31/12/2025	30/12/230
Calidad	137.445.000,0	400033691 Anexo No 3	31/12/2025	30/12/230

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	3.685.752.415,65	400033708 Anexo No 3	27/12/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron sanciones

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no remitió información al archivo

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INTERVENTORÍA No.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION 190	NIT:	901.481.422-6
CONFORMACIÓN:	TRIADA MEXICO COLOMBIA (17%) GRUPO TECMEDIC S.A.S. (3%) RUTH ELENA TABARES ZULETA (20%) ECG INGENIERIA S.A.S. (40%) ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. (20%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4.		
Fecha de Inicio:	29/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33374
Valor Inicial:	$21.999.237.400		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	$21.999.237.400		
Anticipo Entregado:	**$ 755.300.651,00**		
Anticipo Amortizado:	$ 345.080.690,50 (45,69%)		
Saldo por Amortizar:	$ 410.220.188,00 (54,31%)		
Plazo Inicial:	114 Meses.		
Total Prórrogas:	N/A		
Fecha de Fin:	29 Diciembre 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	ACTA
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$1.046.856.448,00	$ -	$1.046.856.448,00	Acta de costos No 1 junio 2021
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$1.046.856.448,00	$439.855.422,00	$607.001.026,00	Anticipo 50% vigencia 2021
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$607.001.026,00	$8.122.821,00	$598.878.205,00	Acta de costos 2 julio
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$598.878.205,00	$31.180.824,00	$567.697.381,00	Acta de costos 3 agosto
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$567.697.381,00	$39.917.273,00	$527.780.108,00	Acta de costos 4 septiembre

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	ACTA
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$527.780.108,00	$315.445.229,00	$212.334.879,00	Anticipo
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$212.334.879,00	$73.071.304,00	$139.263.575,00	Acta de costos 7 diciembre
420421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	54	$139.263.575,00	$74.895.869,00	$64.367.706,00	Acta de costos 6 noviembre 2021
			TOTAL	**$1.046.856.448,00**	**$982.488.742,00**	**$64.367,706,00**	

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 8 enero 2022	$121.843.000,00	$23.150.170,00	$ 144.993.170,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron modificaciones de costos

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas o modificaciones

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$628.495.168,70	NB-100166285 Anexo No 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$755.300.879,00	NB-100166285 Anexo No 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.256.990.337,40	NB-100166285 Anexo No 4	16/12/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$6.599.771.220,00	NB-100166285 Anexo No 4	16/12/2021	31/05/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron sanciones

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Recibida

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Enviada

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SS 74465	Bogotá D. C., 31 de diciembre de 2021	INGENIERO **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ** Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION-190 Transversal 60 No. 106 A ecovision190@gmail.com Bogotá	Revisión de Información sobre Sostenibilidad del Proyecto: Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la troncal de la Orinoquía (San José – El Retorno – Calamar) en el departamento del Guaviare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030. Contrato de obra 976 de 2021.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			Contrato de interventoría 1000 de 2021.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se remitió documentación al archivo

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el presente periodo no se presentaron inconvenientes relevantes en la ejecución del contrato.

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no realizaron comisiones

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comités virtuales

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

_____

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL
80.263.070