Villavicencio, JULIO de 2022.

Ingeniero:
RICARDO BAEZ GARCIA
GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
Bogota.

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Del 01 del mes de julio de 2022 al 31 del mes de julio de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1496 de 09-06-2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El corredor San José del Guaviare – El Retorno – Calamar tiene una longitud de 73,46 km iniciando en el PR00+000 de la Ruta 7605 en el Municipio de Calamar departamento del Guaviare hasta el PR73+460 en el municipio de San José del Guaviare en el mismo departamento.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 27.96 Mantenimiento
45.50 Pavimento.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	976 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT:	901.476.773-6

INTEGRANTES:	REDES Y EDIFICACIONES R&E S.A. con NIT. 830.003.733-5, con un porcentaje de participación del 40% CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CONSTRUCTORA LHS S.A.S. con NIT. 900.042.741-4, con un porcentaje de participación del 1% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SONACOL S.A.S. con NIT. 830.129.289-8, con un porcentaje de participación del 59%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 33375
VALOR INICIAL:	$179.689.019.569,00		
VALOR ADICIONES:	$18.311.743.031,00		
VALOR ACTUAL:	$198.000.762.600,00		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$27,826,915,112.88		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 23.056.099.559,31		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 4.257.815.553,57		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Agosto de 2030		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00		$ 80,555,889.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00		$ 80,555,889.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ 48,488,512.00	$ 32,067,377.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ 701,128.00	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ -	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ -	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,632.00	$ 73,214,175.59	$ 518,996,705.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-	$ 560,844,362.00	$ 1,083,628.00	$ 517,913,077.41

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 132,202,703.00	$ 385,710,374.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 1,933,251.00	$ 383,777,123.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 318,022,276.00	$ 65,754,847.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 4,824,188.00	$ 60,930,659.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 60,930,659.00	$ 0.41
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 1,279,543,155.00	$ 17,032,199,876.41
dic-21	1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 20,456,841.00
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-	$ 18,311,743,031.00	$ 20,456,841.00	$ 17,011,743,035.41

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
ANTICIPO	$ 18,311,743,031.00	$ 17,011,743,032.00	$ 3.41			
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 3.00	$ 0.41
ANTICIPO	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 9,999,999,999.00	$ 9,999,999,999.00	$ 0.41		
1077421	2021	54				
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.584.318.682,00	$ 16.242.596.431,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 3.615.987,00	$ 16.238.980.444,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.116.389.074,00	$ 15.122.591.370,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.991.250.149,00	$ 13.131.341.221,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-	$ 17,826,915,113.88	$ 1.115.046.802,00	$ 12.016.294.419,88

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 29.255.015,00	$ 11.987.039.404,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 23.426.411,00	$ 11.963.612.993,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 42.635.301,00	$ 11.920.977.692,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 20.251.578,00	$ 11.900.726.114,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 2.302.125.746,00	$ 9.598.600.368,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 2.250.284.982,00	$ 7.348.315.386,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 3.782.188.203,00	$ 3.566.127.183,88

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No 1	$ -	$ 0.00		$ -
Acta de ajustes No. 1D	$ -	$ 0.00		$ -
Acta parcial No 2	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00		$ 48,488,512.00
Acta de ajustes No. 2D	$ 270.542.740,00	$ 1.977.043,00		$ 701,128.00
Acta parcial No 3	$ 2.226.340,00	$ 16.269,00		$ 0.00
Acta de ajustes No. 2D	$10.565.669.968,00	-		$ 0.00
Acta parcial No. 4	$ 857.170.627,00	$ 13.279.324,00		$ 73,214,175.59
Acta de ajustes 4P	$ 7.364.512,00	$ 53.818,00		$ 1,083,628.00
Acta parcial No. 5	$ 749.735.966,00	$ 10.740.378,00		$ 132,202,703.00
Acta de ajustes 5P	$ 6.577.466,00	$ 48.066,00		$ 1,933,251.00
Acta parcial No. 6	$ 500.318.872,00	$ 3.656.176,00		$ 318,022,276.00
Acta de ajustes 6P	$ 4.593.537,00	$ 33.568,00		$ 4,824,188.00
Acta parcial No. 7 -1	$ 1.027.197.212,00	$ 21.537.210,00		$ 60,930,659.00
Acta parcial No. 7 -2	$ 1.311.079.650,00	$ 9.580.967,00		$ 1,279,543,155.00
Acta de ajustes 7 P	0	0		$ 20,456,841.00
ANTICIPO	$ 9.814.395,00	$ 71.721,00		$ 18,311,743,031.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No. 8-1	$ 19.814.996,00	$ 144.802,00		$ 3.00
ANTICIPO	$ 1.865.445.279,00	$ 25.898.466,00		$ 9,999,999,999.00
Acta parcial No. 8-2	$ 29.413.274,00	$ 214.943,00		$ 1,584,318,682.00
Acta de ajustes No. 6 Y 7 D	$ 1.543.298.723,00	$ 11.270.311,00		$ 3,615,987.00
Acta parcial No. 9	$ 28.620.698,00	$ 209.151,00	$ 1,787,109,422.00	$ 2,903,498,496.00
Acta parcial No. 10	$ 1.872.184.845,00	$ 20.696.735,00	$3,187,582,164.00	$ 5,178,832,313.00
Acta parcial No. 11	$ 35.366.693,00	$ 258.449,00	$1,784,960,720.00	$ 2,900,007,522.00
Acta de ajustes No. 8P	$ 1.134.512.186,00	$ 8.288.800,00		$ 29,255,165.00
Acta de ajustes No. 9P	$ 24.593.889,00	$ 179.725,00		$ 23,426,411.00
Acta de ajustes No. 10P	$ 781.967.799,00	$ 5.714.380,00		$ 42,635,301.00
Acta de ajustes No. 11P	$ 15.709.506,00	$ 114.800,00		$ 20,251,578.00
Acta parcial No. 12	$ -	$ 0.00	$3,685,230,092.00	$ 5,987,355,838.00
Acta parcial No. 13	$ -	$ 0.00	$ 3,602,243,685.00	$ 5,852,528,667.00
Acta parcial No. 14	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 1,604,190,755.00	$ 5,386,378,958.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 para el periodo de julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 172.957.357.904,00	111,75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 24.710.731.233,00	14,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 31.445.053.751,00	18,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 36.409.553.047,00**	**18,19%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 27.011.743.031,00
Amortizado	$ 15.642.239.978,00
Saldo	$ 11.369.503.053,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 18.70%
Meta física ejecutada 19.29%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
28/01/2022	NP-1 NP-2 NP-3 NP-4	Tabla estacado metálico Suministro de cal viva. Mejoramiento de la subrasante con cal viva, no incluye suministro de cal, ni transporte.

	NP-5 NP-6	Suelo cemento (no incluye suministro del cemento). cemento hidráulico para suelo cemento. Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.
06/06/2022	673.2 663.1 673.1 662.1P 661.1.1 661.1.2	Material Granular drenante Tubería de plástico tipo corrugada diámetro 100mm. Geotextil tipo no tejido – 2500 o similar Tubería metálica corrugada Tubería de concreto reforzada clase III, de 1200 mm de diámetro interior. Tubería de concreto reforzada clase III, de 1800 mm de diámetro interior.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
30/11/2021	1
28/01/2022	2
01/06/2022	3
22/06/2022	4

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/11/2021	1	APROBADO
28/01/2022	2	APROBADO
01/06/2022	3	APROBADO
22/06/2022	4	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/12/2021	10	ADICION No.1	APROBADO
27/12/2021	16	MODIFICACION No.1	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 2 (Redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SGCP 25531
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	7.971.504.831,30	400033691 Anexo No. 6	13/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	15.943.009.662,60	400033691 Anexo No. 6	13/05/2021	31/12/2028
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	27.011.743.031,00	400033691 Anexo No. 6	13/05/2021	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	23.914.514.493,90	400033691 Anexo No. 6	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	
Calidad	137.445.000,00	400033691 Anexo No. 6	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y	

			RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 3.985.752.415,00	400033708 ANEXO 5	13/05/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Durante el presente periodo no se tramitó correspondencia al contratista de obra, toda vez que el INVIAS contrato una interventoría para hacer el seguimiento y control del contrato de obra, de conformidad con las normas de contratación y teniendo en cuenta que las labores de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato, de conformidad con la ley anticorrupción.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1000 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION-190	NIT:	901.481.422-6
INTEGRANTES:	TRIADA MEXICO COLOMBIA con NIT. 900.854.758-3 con una participación del 17% GRUPO TECMEDIC S.A.S. con NIT. 900.195.606-4 con una participación del 3%, RUTH ELENA TABARES ZULETA con NIT. 303.034.454-0 con una participación del 20%, ECG INGENIERIA S.A.S. con NIT. 901.289.190-0 con una participación del 40% ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.330.875-8 con una participación del 20%		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
FECHA DE INICIO:	29 de Junio de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP-33374
VALOR INICIAL:	$21.999.237.400		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN N:	NA		
VALOR ACTUAL:	$21.999.237.400		
ANTICIPO	$ 755.300.651,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 755.300.651,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 755.300.651,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		

PLAZO INICIAL:	114 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$439.855.422,00 ANTICIPO	$ 557.122.132,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 8.122.821,00	$ 548.999.311,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 31.180.824,00	$ 517.818.487,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 39.917.273,00	$ 477.901.214,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-	$ 996.977.554,00	$ 14.488.584,00	$ 463.412.630,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 49.878.894,00	$ 49.878.894,00	$ 0,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 20.010,00	$ 2.086.108.354,12
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 74.895.869,00	$ 388.516.761,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 73.071.304,00	$ 315.445.457,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$315.445.229 ANTICIPO ADICIONAL	$ 228,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 84.071.670,00	$ 2.002.036.684,12

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 97.449.818,00	$ 1.904.586.866,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 93.533.392,00	$ 1.811.053.474,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 107.583.158,00	$ 1.703.470.316,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 115.347.755,00	$ 1.588.122.561,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 112.569.884,00	$ 1.475.552.677,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 173.700.204,00	$ 1.301.852.473,12
136422	2022	11	C-2401-0600-	$ 9.109.730.38	$ 0.00	$ 9.109.730.38

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			126-0-2401023-02			

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Anticipo	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	-	-	-	-
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 13.651.800,00	$ 2.593.842,00	$ 8.122.821,00	$ 16.245.642,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 45.189.600,00	$ 8.586.024,00	$ 22.594.800,00	$ 53.775.624,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 57.851.120,00	$ 10.991.713,00	$ 28.925.560,00	$ 68.842.833,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 93.315.200,00	$ 17.729.888,00	$ 46.657.600,00	$ 111.045.088,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 108.544.739,00	$ 20.623.500,00	$ 54.272.370,00	$ 129.168.239,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 105.900.440,00	$ 20.121.084,00	$ 52.950.220,00	$ 126.021.524,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 121.843.000,00	$ 23.150.170,00	$ 60.921.500,00	$ 144.993.170,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 141.231.620,00	$ 26.834.008,00	$ 70.615.810,00	$ 168.065.628,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 135.555.640,00	$ 25.755.572,00	$ 67.777.820,00	$ 161.311.212,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 155.917.620,00	$ 29.624.348,00	$ 77.958.810,00	$ 185.541.968,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 167.170.660,00	$ 31.762.425,00	$ 83.585.330,00	$ 198.933.085,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 163.144.760,00	$ 30.997.504,00	$ 81.572.380,00	$ 194.142.264,00

Acta Mensual de Costos No. 14	$ 195.168.768,00	$ 37.082.066,00	$ 58.550.630,00	$ 232.250.834,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. **14** para el período **julio** el contrato reporta:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.774.685.565 8.07%
Total inversión ejecutada: $ 1.749.522.159 7.95%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
29/07/2022	2
18/03/2022	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
----------	-	-----	----	----

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento

NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	628.495.168,60	NB-1001643114	13/05/2021	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	755.300.879,00	NB-1001643114	13/05/2021	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	1.256.990.337,40	NB-1001643114	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	6.599.771.220,00	NB-1001643114	IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION DEL ANTICIPO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/12/2021
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT- MET 41126	18/08/2022	OSCAR ALVARADO	RESPUESTA A ENTRADA NUMERO 66585

DT-MET 41351	19/07/2022	OSCAR ALVARADO	RESPUESTA ENTRADA NUMERO 63382

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES JURIDICAS

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

✓ A la fecha se ha girado al consorcio Ecovisión-190 $755 millones por concepto de anticipo, de un total de $9.243 millones a girar según lo establecido por el contrato 1000 de 2021, lo que indica que se ha girado el 8.17% del anticipo. A su vez, al acta 14 de costos la interventoría a amortizado $714 millones lo cual equivaldría 94.59% del valor girado por concepto de anticipo, en tal sentido de mantener el valor de las actas de costos y el porcentaje se realizaría la amortización al mes de agosto del 2022.

✓ A la fecha se ha girado al consorcio DSC $27.011 millones por concepto de anticipo, de un total de $86.654 millones a girar según lo establecido por el contrato 976 de 2021, lo que indica que se ha girado el 38.17% del anticipo. A su vez, al acta parcial 14 de obra amortizado $15.641 millones lo cual equivaldría 57.94% del valor girado por

concepto de anticipo, cabe resaltar que para la presente vigencia se debe realizar la amortización total del anticipo girado, a fin de que los pagos al contratista no superen la disponibilidad presupuestal del año 2022.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Durante el periodo no se presentan recomendaciones.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GOMEZ
CC CC 80.263.070 Bogotá
Supervisor Contrato Interventoría