PROBINTEC-LOTE6-855

Bogotá, 01 de septiembre del 2026

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ
Apoyo a la supervisión SED
Bogotá D.C

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. Lote No. 6.*"

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. Lote No. 17."*

ASUNTO: Aprobación Informe Técnico N° 10 – Lote 17

Cordial saludo,

Por medio del presente se informa que, una vez efectuado el proceso de revisión del Informe Técnico N° 10 presentado por el contratista en el marco del Contrato de Obra cuyo objeto corresponde a la referencia 2, y considerando que la Interventoría ya había emitido concepto favorable al Informe Ambiental Nº 10 con el oficio PROBINTEC-LOTE6-837 y al Informe Nº 10 de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con el oficio PROBINTEC-LOTE6-808, el cual se ratifica en el presente oficio, respectivamente, esta interventoría procede a impartir la aprobación del Informe Técnico Nº 10 en mención.

Lo anterior, en virtud de que el documento cumple con los requisitos técnicos, ambientales y de SST previamente validados por la interventoría, sin que se evidencien observaciones adicionales que condicionen su aceptación.

En consecuencia, el informe se considera aprobado para los efectos contractuales correspondientes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
PROBINTEC S.A.S
NIT 829.001.061-1

LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO CAPITAL LM				
Supervisor	INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ				
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR.8155343				
Informe N°	10	Periodo del informe	3/07/2026	Hasta el	2/08/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría			CUMPLE	
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	
Informes semanales	SI		CUMPLE	
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		CUMPLE	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	
Directiva distrital N° 1 de 2011	SI		CUMPLE	
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	SI		CUMPLE	
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	
Bitácora	SI		CUMPLE	
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	
Actividades no previstas del proyecto	SI		CUMPLE	
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	SI		CUMPLE	
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra	SI		CUMPLE	
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada pe	SI		CUMPLE	
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro	SI		CUMPLE	
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora co	SI		CUMPLE	
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Inte	SI		CUMPLE	
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la g	SI		CUMPLE	
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	SI		CUMPLE	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	SI		CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	N.A.		N.A.	
Modificaciones	N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155343	Aprobó	Revisó.
CONSORCIO CAPITAL LM **NIT 901.973.695-1** Representante Legal	**DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ** Representante Legal Probintec S.A.S Interventoría	**ARQUITECTA ROCIO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** Director de Interventoría Probintec S.A.S Interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17

CONTRATISTA: CONSORCIO CAPITAL LM

CO1.PCCNTR.8155343

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

INFORME MENSUAL 10

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2026.

BOGOTÁ D.C.
2026

CONTROL DE CAMBIOS



CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	MODIFICACION	REVISO FIRMA 	APROBO FIRMA 	FECHA
1. V1		ING. **MILTON ORTIZ** – director de Obra	ING. **MILTON ORTIZ** – director de Obra	31/08/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 6
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 7
2.1 OBJETIVO GENERAL 7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
3. OBJETIVOS DEL INFORME MENSUAL 8
3.1 OBJETIVO GENERAL 8
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 9
4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
4.3 SEDES PRIORITARIAS Y /O DE EMERGENCIA 22
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 28
5.1 CONTRATO DE OBRA 28
5.2 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DE RELEVANCIA EN EL PERIODO: 29
5.3 GARANTÍAS - CONTRATO DE OBRA 29
5.4 SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO 32
5.5 RESUMEN FINANCIERO 33
5.6 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 33
5.7 PERSONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN: 33
5.8 PERSONAL CONTRACTUAL A CARGO DEL PROYECTO POR EL CONTRATISTA 33
6. ALCANCE Y DIAGNOSTICOS PROYECTO 34
6.1 LISTADO DE SEDES A INTERVENIR – GRUPO 17 CONTRACTUAL 35
6.2 LISTADO DE SEDES A INTERVENIR – PRIORITARIAS - EMERGENCIAS ... 35
6.3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR SEGÚN DIAGNÓSTICO Y VISITA

PRELIMINAR 37

6.3.1 I.E.D LA PALESTINA – SEDE B 37

ACTIVIDADES POR EJECUTAR 37

7. AVANCES DE EJECUCION Y PRESUPUESTAL 37

7.1 AVANCE DE OBRAS DURANTE EL PERIODO. 39

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 41

9. ENSAYO DE MATERIALES Y PRUEBAS REALIZADAS 46

10. BITACORAS 46

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56

TABLA DE ILUSTRACIONES

Tabla 1. Listado de Colegios..... 10
Ilustración 1. Ubicación colegios localidades Teusaquillo, Engativá y Los Mártires 10
Ilustración 2. Localidad de Engativá..... 11
Ilustración 3. Localidad de Teusaquillo. 12
Ilustración 4. Localidad de Los Mártires. 13
Ilustración 5. Ubicación Justo Víctor Charry Sede A. 14
Ilustración 6.Ubicación Rodolfo Llinás Sede A. 15
Ilustración 7.Ubicación República de China Sede B. 16
Ilustración 9. Ubicación Manuela Beltrán Sede B. 18
Ilustración 13. Avance de ejecución de obra. 38
Ilustración 14. Avance de costos de obra. 39
Ilustración 15 - Registro Fotográfico Palestina B. 41
Ilustración 16- Registro Fotográfico Manuela Ayala 44
Ilustración 17- Registro Fotográfico Manuela Beltran A 45
Ilustración 19- Bitácora Colegio Manuela Beltran Sede A 46

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Listado de Colegios..... 10
Tabla 3. Actas suscritas. 29
Tabla 4.Tabla relación de pólizas iniciales contrato. 30
Tabla 5.Tabla relación de pólizas actualizadas contrato 31
Tabla 6. Balance del contrato 32
Tabla 7. Aspecto Financiero 33
Tabla 8. Personal Supervisión 33
Tabla 10. Listado de sedes – Grupo 17 35

1. INTRODUCCIÓN.

En concordancia con la misión y la visión de la Secretaría de Educación del Distrito cuya misión es promover una oferta educativa que garantice el acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia para la formación de individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad; y cuya visión proyecta una educación distrital basada en instituciones modernas, humanas e incluyentes, con procesos formativos democráticos, participativos y socialmente transformadores, la ejecución de proyectos de infraestructura que contribuye de manera significativa al fortalecimiento de la oferta educativa distrital. Estas obras permiten brindar a los estudiantes espacios seguros, adecuados y propicios para el aprendizaje, favoreciendo así la calidad del servicio educativo y el bienestar de la comunidad escolar.

El presente informe corresponde al reporte general de los trabajos realizados desde el 3 de julio de 2026 hasta el 2 de agosto de 2026, trabajos correspondientes a la ejecución del contrato de obra Nº CO1.PCCNTR. 8155343 de 2025, celebrado entre CONSORCIO CAPITAL LM NIT: 901.973.695-1 y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, cuyo objeto es: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17.

Para la ejecución del contrato de obra civil se otorgó un plazo inicial de siete meses (7), prórroga uno (1) de (3) meses y prórroga dos (2) de tres (3) meses, para un total de 13 meses. acta de inicio se firmó el día 3 de octubre de 2025 y hasta el 2 de noviembre de 2026, este proyecto se encuentra bajo supervisión de la Interventoría técnica, administrativa, social, ambiental, jurídica y financiera a cargo de **PROBINTEC S.A.S** y el apoyo a supervisión del proyecto del Ing. Hernán López de la SED.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objeto del Contrato de Obra se basa en ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar desmonte de cubiertas para cambios.
- Demoliciones de Placas en concreto para reconstrucción.
- Impermeabilización de terrazas
- Mejoramiento de pendientados para instalación de Impermeabilizaciones
- Instalación de pisos
- Pinturas para muros
- Suministro e instalación de módulos de aulas escolares
- Entrega física de la institución al Rector para que haga buen uso del establecimiento.

3. OBJETIVOS DEL INFORME MENSUAL

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objeto del informe se basa en dar cuenta del estado actual del proyecto, presentando las actividades ejecutadas durante el mes de julio de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones del Contrato.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indicar el avance de cada una de las actividades programadas.
- Presentar el seguimiento presupuestal del contrato en el mes del presente informe.
- Presentar registro fotográfico.
- Presentar resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
- Presentar documentos y certificaciones, los cuales comprueben la calidad de los materiales y el manejo técnico de las labores en obra.
- Presentar escaneo de la bitácora de cada frente.
- Realizar seguimiento del plan de calidad técnico de la obra.
- Presentar un resumen de las actividades ejecutadas en el mes.
- Presentar la relación del personal empleado en la ejecución de la obra y el pago de contraprestaciones y parafiscales por cada uno de ellos.
- Presentar informes de gestión mensuales de las áreas ambiental, SST.
- Presentar informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra con sus alertas respectivas.
- Presentar Actas de vecindad

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En virtud de los lineamientos generales de política educativa orientados a la garantía del derecho fundamental a la educación, la política educativa del Distrito Capital se fundamenta en los principios constitucionales que la reconocen como un derecho esencial, inalienable e inherente a la dignidad humana. Este derecho resulta indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2028 “Bogotá Camina Segura”, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) adelanta acciones para el fortalecimiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa y administrativa, con el fin de garantizar ambientes escolares seguros, incluyentes y adecuados que contribuyan al bienestar y aprendizaje de la comunidad educativa.

En este contexto, se establecen intervenciones en las sedes educativas existentes mediante obras de mejoramiento, mantenimiento y atención de emergencias, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio educativo y la ampliación de la cobertura en condiciones dignas y seguras.

4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


El proyecto se ubica en la ciudad de Bogotá, D.C. en las localidades de Engativá, Teusaquillo y Mártires. De esta manera se puede identificar los colegios a intervenir en la siguiente tabla “Ubicación del proyecto” del Anexo Técnico.

GRUPO 17				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
1	ENGATIVA	CPF 1074 JUSTO VICTOR CHARRY	A	GARCES NAVAS ZONA 4
2	ENGATIVA	CPF 1076 RODOLFO LLINAS	A	BOLIVIA ORIENTAL III ETAPA
3	ENGATIVA	CPF 1029 REPUBLICA DE CHINA	B	PRIMAVERA NORTE

4	ENGATIVA	CPF 1048 JOSE ASUNCION SILVA	A	JOSE ASUNCION SILVA
5	TEUSAQUILLO	CPF 1303 MANUELA BELTRAN	B	ANTONIO NARIÑO
6	LOS MARTIRES	CPF 1407 PANAMERICANO	A	PANAMERICANO
7	ENGATIVA	CPF 1035 MARCO TULIO FERNANDEZ	D	SAN IGNACO
8	TEUSAQUILLO	CPF ADM OTIC CALLE 63	OTIC	OTIC CALLE 63

Tabla 1. Listado de Colegios

Ilustración 1. Ubicación colegios localidades Teusaquillo, Engativá y Los Mártires



Fuente: Google Earth

Para contextualizar las zonas de intervención, se presenta una caracterización general de las localidades donde se realizarán los mantenimientos de las instituciones educativas, considerando sus límites y entorno inmediato.

ENGATIVA: La localidad de Engativá (10) se sitúa en el sector noroccidental de Bogotá, la localidad de Engativá limita al norte con la localidad de Suba (11), con el río Juan Amarillo y el Humedal Jaboque de por medio; al oriente con las localidades de Barrios Unidos (12) y Teusaquillo (13) , con la Avenida del Congreso Eucarístico (AK 68) de por medio; al sur con la localidad de Fontibón (09), con las Avenidas José Celestino Mutis y Jorge Eliécer Gaitán de por medio; y al occidente con los municipios de Cota y Funza, con el río Bogotá de por medio. Esta localidad tiene una extensión total de 3.588,1 hectáreas (há), de las cuales 3.439,2 ha corresponden a suelo urbano y las restantes 148,9 ha constituyen suelo de expansión urbana, el cual se ubica en su totalidad junto a las riveras del rio Bogotá. Engativá ocupa el décimo lugar en superficie entre las localidades del Distrito Capital.

Ilustración 2. Localidad de Engativá.



Fuente: Google Maps.

TEUSAQUILLO : Situada en el sector central de Bogotá, la Localidad de Teusaquillo limita al norte con la localidad de Barrios Unidos, con la Avenida José Celestino Mutis de por medio; al oriente con las localidades de Chapinero y Santa Fe, con la Avenida Caracas de por medio; al sur con la localidad de Puente Aranda, con las Avenidas Ferrocarril de Occidente y Avenida de Las Américas de por medio y con

la localidad de Los Mártires, con la Avenida Teusaquillo y la Avenida Jorge Eliécer Gaitán de por medio; y al occidente con las localidades de Engativá y Fontibón, con la Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) de por medio.


Ilustración 3. Localidad de Teusaquillo.



Fuente: Google Maps.

LOS MARTIRES: Situada en el sector centro-oriental de Bogotá, la localidad de Los Mártires limita al norte con la localidad de Teusaquillo, con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Avenida Calle 26 de por medio; al oriente con la localidad de Santa Fe, con la Avenida Caracas o Avenida Carrera 14 de por medio; al sur con la localidad de Antonio Nariño, con la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1 y la Avenida Fucha o Avenida Calle 8 Sur de por medio; y al occidente con la localidad de Puente Aranda, con la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por medio.

Ilustración 4. Localidad de Los Mártires.




Fuente: Google Maps.

Para una mejor comprensión del alcance del proyecto, se incluye la ubicación geográfica de cada sede educativa, detallando su dirección y la respectiva ubicación en Google Maps. Esta información complementa la descripción general del proyecto, permitiendo ubicar espacialmente las zonas de intervención y contextualizar las características del entorno urbano en el que se desarrollarán las actividades.

I.E.D JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A:

DIRECCIÓN: Kr 108 No 77 - 21, Bogotá Distrito Capital.

Ilustración 5. Ubicación Justo Víctor Charry Sede A.




Fuente: Google Maps.

I.E.D RODOLFO LLINAS SEDE A:

DIRECCIÓN: Kr 103d No 86ª-72, Bogotá Distrito Capital.

Ilustración 6.Ubicación Rodolfo Llinás Sede A.



Fuente: Google Maps.

I.E.D REPUBLICA DE CHINA SEDE B:

DIRECCIÓN: Calle 80b No 92-39, Bogotá Distrito Capital.

Ilustración 7.Ubicación República de China Sede B.




Fuente: Google Maps.

I.E.D JOSE ASUNCION SILVA SEDE A:

DIRECCIÓN: Kr 91No. 89-79, Bogotá Distrito Capital.

.

Ilustración 8. Ubicación José Asunción Silva Sede A.




Fuente: Google Maps.

I.E.D MANUELA BELTRAN SEDE B:

DIRECCIÓN: Kr 32ª No 27-18, Bogotá Distrito Capital.

Ilustración 9. Ubicación Manuela Beltrán Sede B.




Fuente: Google Maps.

I.E.D PANAMERICANO SEDE A:

DIRECCIÓN: AK 27 No. 24c-19, Bogotá Distrito Capital.

.

Ilustración 10. Ubicación I.E.D Panamericano Sede A.




Fuente: Google Maps.

I.E.D MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D:

DIRECCIÓN: Kr 75 No 51ª - 69, Bogotá Distrito Capital.

Ilustración 11. Ubicación Marco Tulio Fernández Sede D.




Fuente: Google Maps.

OTIC CALLE 63:

DIRECCIÓN: Cll. 28 A No 62 - 46, Bogotá Distrito Capital.

Ilustración 12. Ubicación OTIC Calle 63.



Fuente: Google Maps.


4.3 SEDES PRIORITARIAS Y /O DE EMERGENCIA


No.	SEDE EDUCATIVA / SEDE ADMINISTRATIVA	UBICACIÓN
1	**I.ED MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C – CPF 1036** **Dirección:** KR 71 # 64 C - 02 -- KR 70 D # 64 C - 02	
2	**I.E.D LAS MERCEDES SEDE A – CPF 1072** **Dirección:** KR 105 F # 66 - 33	

3.	**I.E.D SAN FRANCISCO DE ASIS – SEDE A - CPF 1413** **Dirección:** DG 1 # 19 - 79 - - CL 1 C BIS # 19 - 79	
4	**I.E.D REPUBLICA DE CHINA SEDE B – CPF 1029** **Dirección:** CL 78 # 92 - 39 - - CL 80 B # 92 - 39	

5.	**I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE A – CPF 1046** **Dirección:** CL 68 # 69 - 10	
6.	**PRESUPUESTO DE ADICION N° 2:** **I.E.D MANUELA BELTRAN SEDE A – CPF 1032.** **Dirección:** KR 14 A # 57 - 28	

7.	**I.E.D NESTOR FORERO ALCALA SEDE B- CPF 1009** **Dirección:** DG 70 # 70 - 40	
8.	**I.E.D. SAN JOSE NORTE SEDE A – CPF 3017** **Dirección:** KR 84 # 75 A - 09 -- KR 84 A # 75 A - 08	

9.	**I.E.D MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A- CPF 1045** **Dirección:** CL 71 # 75 - 11	
10.	**I.E.D LA PALESTINA SEDE A – CPF 1041** **Dirección:**	

11.	**BODEGA ROSA ZARATE (ARCHIVO DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO)** **Dirección:** CRA 25 A N°8-45	
12	**I.E.D LA PALESTINA SEDE B- CPF 1057** **Dirección:** TV 77 # 81 B - 91	

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

5.1 CONTRATO DE OBRA

Nombre del contratista	CONSORCIO CAPITAL LM
Contrato de Obra No.	CO1.PCCNTR.8155343
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17
Fecha de Inicio	OCTUBRE 03 DE 2025
Fecha prevista de finalización	MAYO 02 DE 2026
Plazo de ejecución inicial	SIETE (7) MESES
Plazo adicional (1)	TRES (03) MESES
Plazo adicional (2)	TRES (03) MESES
Plazo de ejecución final	DIEZ (10) MESES
Valor Inicial del contrato	$ 2.220.672.788
Valor Adicional No. 1	$ 791.000.000

Valor Adicional No. 2	$ 266.646.703
Valor Total del Contrato	$ 3.278.319.491
Entidad contratante	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Razón social de la interventoría	PROBINTEC S.A.S

5.2 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DE RELEVANCIA EN EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA INICIO	03 de octubre de 2025	

Tabla 2. Actas suscritas.

5.3 GARANTÍAS - CONTRATO DE OBRA

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Garantías	Nombre Asegurador	No. Póliza	Anexos	Vigencia		Valor Asegurado
				Fecha de Iniciación	Fecha de Vencimiento	
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	0 y 1	04/09/2025	09/12/2026	444.134.557,60
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	0 y 1	04/09/2025	09/04/2029	222.067.278,80

Estabilidad y calidad de obra	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	0 y 1	04/09/2025	09/04/2028	444.134.557,60
Responsabilidad civil extracontractual	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	27662	0, 1, 2, 3 y 4	04/09/2025	09/12/2026	427.050.000,00
Todo Riesgo En Construcción	SEGUROS MUNDIAL	CBC-100000095	0, 1, 2 y 3	04/09/2025	09/06/2028	2.220.672.788,00

Tabla 3.Tabla relación de pólizas iniciales contrato.

Durante el período reportado se realizó la identificación, validación y relacionamiento de las nuevas pólizas, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Adición 1, las cuales se detallan a continuación

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Garantías	Nombre Asegurador	No. Póliza	Anexos	Vigencia		Valor Asegurado
				Fecha de Iniciación	Fecha de Vencimiento	
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	3	04/09/2025	09/12/2026	602.334.558,00
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	3	04/09/2025	09/04/2029	301.167.279,00
Estabilidad y calidad de obra	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	3	04/09/2025	09/04/2028	602.334.558,00
Responsabilidad civil extracontractual	BERKLEY INTERNATI	27662	5 Y 6	04/09/2025	02/05/2026	427.050.000,00

	ONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.					
Todo Riesgo En Construcción	SEGUROS MUNDIAL	CBC-100000095	5	04/09/2025	08/07/2028	3.011.672.788,00

Tabla 4.Tabla relación de pólizas actualizadas contrato

Pólizas de la Adición 2 y prorroga 1, las cuales se detallan a continuación:

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Garantías	Nombre Asegurador	No. Póliza	Anexos	Vigencia		Valor Asegurado
				Fecha de Iniciación	Fecha de Vencimiento	
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	4	03/10/2025	02/04/2027	655.663.898,00
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	4	03/10/2025	02/08/2029	327.831.949,00
Estabilidad y calidad de obra	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	96102	4	03/10/2025	02/08/2028	665.663.898,00
Responsabilidad civil extracontractual	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	27662	7	03/10/2025	02/08/2026	525.271.500,00
Todo Riesgo En Construcción	SEGUROS MUNDIAL	CBC-100000095	6-7	03/10/2025	03/10/2026	3.278.319.491,00

Durante el período reportado se realizó la identificación, validación y

5.4 SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO

A continuación, se relaciona el avance financiero del contrato de obra a corte del presente informe:

BALANCE DEL CONTRATO	VALOR CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS	ACTA PARA PAGOS	PORCENTAJE ACUMULADO
CONTRATO INICIAL	$2.220.672.788			100%
ACTA 1		$ 251.243.763		11,29%
ACTA 2		$117,739,152		12,23%
ADICION 1	$791.000.000			
ACTA 3		$189.500.435		18,52%
ACTA 4		$575.032.890		37,62%
ACTA 5		$205.546.137		44,44%
ADICION 2	$266.646.703			
ACTA 6		$1.183.611.476		76.93%
ACTA 7			251.107.445	84.59%

Tabla 5. Balance del contrato

5.5 RESUMEN FINANCIERO

RESUMEN	
VALOR CONTRATADO	$ 3.278.319.491
VALOR AMORTIZADO	**$ 0**
VALOR EJECUTADO	$ 2.773.179.673
SALDO CONTRATO	$ 505.139.818,00

Tabla 6. Aspecto Financiero

5.6 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Durante el presente período, cada una de las entidades contó con un equipo de personas que se relaciona a continuación:

5.7 PERSONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN:

CARGO	NOMBRE
APOYO A SUPERVISIÓN	ING HERNAN LOPEZ

Tabla 7. Personal Supervisión

5.8 PERSONAL CONTRACTUAL A CARGO DEL PROYECTO POR EL CONTRATISTA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
Director de obra.	Ingeniero Milton Alexander Ortiz J.	100%
Especialista estructural.	Ingeniero Yesid Munar Castañeda	10%
Especialista Ambiental.	Ingeniero Víctor Manuel Rojas Gómez	20%
Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.	Ingeniero Holman Fernando Piñeros Arenas	10%
Especialista en redes hidrosanitarias, de gas y	Ingeniero John Jairo Diaz Luna	10%

red contra incendio		
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.	Ingeniero Milton Alexander Ortiz	10%
técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo. 2	Esperanza Vargas Camacho	100%

6. ALCANCE Y DIAGNOSTICOS PROYECTO

Con los diagnósticos realizados en cada una de las sedes educativas y administrativas del Grupo 17, se conformaron los presupuestos a ejecutar, determinando así los alcances y los elementos necesarios para su control y seguimiento.

El alcance del presente Informe Preliminar de Obra comprende adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura educativa y administrativa del Distrito, correspondientes al Lote 17.

Con la firma del Acta de Inicio, se dio apertura a las actividades del contrato mediante reunión entre la SED, la Interventoría PROBINTEC S.A.S. y el Contratista CONSORCIO CAPITAL LM, en la cual se confirmó el alcance contractual y las sedes asignadas para intervención. Posteriormente, se llevaron a cabo visitas de reconocimiento técnico en compañía del apoyo a supervisión, donde se ratificaron las necesidades y actividades específicas que integran el alcance preliminar de obra.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, el proyecto se ejecutará en un solo grupo de intervención, compuesto por siete (7) sedes educativas y una (1) sede administrativa, adicional por emergencia y/o obra prioritaria asignaron 11 sede y una (1) adición, donde se realizaron mediciones, diagnósticos, revisión de patologías, evaluación de riesgos y determinación de las obras de mantenimiento necesarias para garantizar condiciones de seguridad, operación y habitabilidad en cada institución.

6.1 LISTADO DE SEDES A INTERVENIR – GRUPO 17 CONTRACTUAL

No.	SEDE EDUCATIVA / ADMINISTRATIVA	SEDE / BLOQUE	LOCALIDAD
1	CPF 1074 JUSTO VÍCTOR CHARRY	Sede A – Garcés Navas Zona 4	Engativá
2	CPF 1076 RODOLFO LLINÁS	Sede A – Bolivia Oriental III Etapa	Engativá
3	CPF 1029 REPÚBLICA DE CHINA	Sede B – Primavera Norte	Engativá
4	CPF 1048 JOSÉ ASUNCIÓN SILVA	Sede A	Engativá
5	CPF 1303 MANUELA BELTRÁN	Sede B – Antonio Nariño	Teusaquillo
6	CPF 1407 PANAMERICANO	Sede A Escuela Bavaria	Los Mártires
7	CPF 1035 MARCO TULIO FERNÁNDEZ	Sede D – San Ignacio	Engativá
8	OTIC CALLE 63	Sede Administrativa	Teusaquillo

Tabla 8. Listado de sedes – Grupo 17

6.2 LISTADO DE SEDES A INTERVENIR – PRIORITARIAS - EMERGENCIAS

No.	SEDE EDUCATIVA / ADMINISTRATIVA (emergencia)	SEDE / BLOQUE	LOCALIDAD
1	CPF 1036 MARCO TULIO FERNANDEZ	Sede C – Las Ferias	Engativá
2	CPF 1072 LAS MERCEDES	Sede A – Sede Principal	Engativá
3	CPF 1413 COLEGIO IED SAN FRANCISCO DE ASIS	Sede A - Sede Politécnico Nacional Femenino	Los Mártires
4	CPF 1029 REPUBLICA DE CHINA	Sede B - Primavera Norte	Engativá
5	CPF 1046 REPUBLICA DE COLOMBIA	Sede A- Las Ferias	Engativá

FRENTE CON PRESUPUESTO DE ADICION No. 2

No.	SEDE EDUCATIVA / ADMINISTRATIVA (prioritaria)	SEDE / BLOQUE	LOCALIDAD
1	CPF 1032 COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	Sede A – Galerías	Teusaquillo

No	SEDE EDUCATIVA / ADMINISTRATIVA (emergencias)	SEDE / BLOQUE	LOCALIDAD
1	CPF 1009 COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	Sede B – Las Ferias	Engativá
2	CPF 3017 SAN JOSE NORTE	Sede A -Boyacá Real	Engativá
3	CPF 1045 COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	Sede A – Sede Principal	Engativá
4	CPF COLEGIO LA PALESTINA	Sede A – Centro de Estudios del Niño	Engativá
5	BODEGA RODA ZARATE		
6	CPF 1057 COLEGIO LA PALESTINA (IED)	Sede B – Minuto de Dios	Engativá

6.3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR SEGÚN DIAGNÓSTICO Y VISITA PRELIMINAR

Las siguientes actividades corresponden al alcance identificado en las visitas técnicas, diagnósticos y análisis preliminares realizados en cada sede:

6.3.1 I.E.D LA PALESTINA – SEDE B

ACTIVIDADES POR EJECUTAR

- Cerramiento en malla
- Retiro del material
- Aseo y limpieza

7. AVANCES DE EJECUCION Y PRESUPUESTAL


Desde el acta de inicio del contrato se han realizado las actividades que se describirán a continuación, teniendo como resultado los porcentajes de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM	INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"	OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,220,672,788.00	VALOR INICIAL	$ 796,279,922.00
AIU	35.95% $ 798,331,867.29	VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,422,340,920.71	VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,010,399,000.00	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 358,568,403.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,110,399,000.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 110,273,788.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 210,273,788.00		
Valor adicional No. 1:	$ 791,000,000.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 591,000,000.00		
Valor adicional No. 2:	$ 266,646,703.00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 266,646,703.00		
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	$ 3,278,319,491.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 410,273,788.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,868,045,703.00		
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES	PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025	FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026	FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026	FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1.09%	96.87%	Obra Física Ejecutada (%)	1.02%	95.30%
Valor de la Obra Programada:	$ 31,166,097.00	$ 3,175,598,814.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 29,126,597.00	$ 3,124,092,772.00



AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1.09%	96.87%	Obra Física Ejecutada (%)	1.02%	95.30%
Valor de la Obra Programada:	$ 31,166,097.00	$ 3,175,598,814.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 29,126,597.00	$ 3,124,092,772.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	95.78%	94.28%	
Durante el periodo	1.09%	1.02%	-1.57%
Acumulado actual	96.87%	95.30%	

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	9.78%	9.14%	-0.64%	71.85%	57.73%	-14.12%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			9.78%	9.14%	-0.64%	71.85%	57.73%	-14.12%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			1.09%	1.02%	-0.07%	96.87%	95.30%	-1.57%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	$ 5,090,511.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 33,290,790.00		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,256,247.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED) (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 68,942,670.00		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	98.00%	98.00%	0.00%	$ 64,750,619.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,891,082.00		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	98.00%	98.00%	0.00%	$ 5,000,000.00		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 6,720,000.00		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 7,142,689.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 10,000,000.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	50.00%	50.00%	0.00%	$ 43,892,036.00		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	80.00%	80.00%	0.00%	$ 13,081,765.00		
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 24,826,095.00		
	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 14,017,130.00		
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 40,860,805.00		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			77.71%	77.71%	0.00%	$ 383,745,797.00	$ 410,273,788.00	$ 26,527,991.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,278,319,491.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 250,462,138.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 117,739,152.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 189,500,435.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 575,032,890.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 250,546,137.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,383,280,752.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,895,038,739.00

INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1,383,280,752.00	$ 1,383,280,752.00

Ilustración 13. Avance de ejecución de obra.

Ilustración 14. Avance de costos de obra.

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 7,797,219.11	0.36%	0.17%	$ 3,560,372.37	$ 4,236,846.74	0.36%	$ 7,797,219.11	0.17%	$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	$ 10,669,135.31	0.50%	2.08%	$ 44,679,091.52	-$ 34,009,956.21	0.86%	$ 18,466,354.42	2.25%	$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	$ 12,978,424.89	0.60%	4.16%	$ 89,357,896.32	-$ 76,379,471.43	1.47%	$ 31,444,779.31	6.41%	$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	$ 28,006,979.91	1.31%	3.71%	$ 79,571,334.00	-$ 51,564,354.09	2.77%	$ 59,451,759.22	10.12%	$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	$ 36,812,247.87	1.72%	0.61%	$ 13,022,073.72	$ 23,790,174.15	4.49%	$ 96,264,007.09	10.73%	$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	$ 38,379,452.27	1.79%	1.66%	$ 35,616,011.04	$ 2,763,441.23	6.27%	$ 134,643,459.36	12.39%	$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	$ 88,841,280.63	4.14%	2.31%	$ 49,570,309.20	$ 39,270,971.43	10.42%	$ 223,484,739.99	14.70%	$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	$ 122,594,810.52	5.71%	0.32%	$ 6,783,965.17	$ 115,810,845.35	16.13%	$ 346,079,550.51	15.01%	$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	$ 71,168,804.87	3.32%	0.74%	$ 15,807,113.93	$ 55,361,690.94	19.45%	$ 417,248,355.38	15.75%	$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	$ 44,042,064.93	2.05%	3.63%	$ 77,877,373.89	-$ 33,835,308.96	21.50%	$ 461,290,420.31	19.38%	$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	$ 146,069,718.11	6.81%	1.40%	$ 30,089,741.18	$ 115,979,976.93	28.31%	$ 607,360,138.42	20.78%	$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	$ 139,176,465.48	6.49%	0.00%	$ -	$ 139,176,465.48	34.79%	$ 746,536,603.90	20.78%	$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	$ 104,287,650.61	4.86%	1.70%	$ 36,490,712.95	$ 67,796,937.66	39.65%	$ 850,824,254.51	22.48%	$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	$ 103,217,358.77	4.81%	3.28%	$ 70,411,280.31	$ 32,806,078.46	44.46%	$ 954,041,613.28	25.76%	$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	$ 106,018,979.79	4.94%	4.30%	$ 92,230,745.51	$ 13,788,234.28	49.40%	$ 1,060,060,593.07	30.06%	$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	$ 108,890,772.44	5.07%	3.04%	$ 65,324,533.83	$ 43,566,238.61	54.48%	$ 1,168,951,365.51	33.11%	$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	$ 141,591,914.58	6.60%	1.96%	$ 41,952,272.34	$ 99,639,642.24	61.08%	$ 1,310,543,280.09	35.06%	$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	$ 141,821,023	6.61%	2.63%	$ 56,436,113.65	$ 85,384,908.93	67.69%	$ 1,452,364,302.67	37.69%	$ 808,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	$ 195,783,357.18	9.12%	1.96%	$ 42,032,589.39	$ 153,750,767.79	76.81%	$ 1,648,147,659.85	39.65%	$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	$ 85,857,460.32	4.00%	3.28%	$ 70,464,825.01	$ 15,392,635.31	80.81%	$ 1,734,005,120.17	42.93%	$ 921,278,355.34
26	SEM 26	26/03/2026	$ 91,520,588.00	4.27%	0.00%	$ -	$ 91,520,588.00	85.08%	$ 1,825,525,708.17	42.93%	$ 921,278,355.34
27	SEM 27	2/04/2026	$ 85,894,033.40	4.00%	6.37%	$ 136,751,605.45	-$ 50,857,572.05	89.08%	$ 1,911,419,741.57	49.31%	$ 1,058,029,960.79
28	SEM 28	9/04/2026	$ 94,703,170.29	4.41%	24.18%	$ 518,879,264.72	-$ 424,176,094.43	93.49%	$ 2,006,122,911.86	73.49%	$ 1,576,909,225.51
29	SEM 29	16/04/2026	$ 75,414,814.61	3.51%	28.70%	$ 615,876,991.66	-$ 540,462,177.05	97.01%	$ 2,081,537,726.47	102.19%	$ 2,192,786,217.17
30	SEM 30	23/04/2026	$ 34,437,205.81	1.60%	0.00%	$ -	$ 34,437,205.81	98.61%	$ 2,115,974,932.28	102.19%	$ 2,192,786,217.17
31	SEM 31	30/04/2026	$ 27,177,033.39	1.27%	0.00%	$ -	$ 27,177,033.39	99.88%	$ 2,143,151,965.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,608,584.00	0.12%	0.00%	$ -	$ 2,608,584.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
33	SEM 33	14/05/2026		0.00%	0.45%	$ 9,741,992.00	-$ 9,741,992.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.65%	$ 2,202,528,209.17
34	SEM 34	21/05/2026		0.00%	0.02%	$ 321,872.32	-$ 321,872.32	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.66%	$ 2,202,850,081.49
35	SEM 35	28/05/2026		0.00%	0.01%	$ 170,566.46	-$ 170,566.46	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.67%	$ 2,203,020,647.95
36	SEM 36	4/06/2026		0.00%	0.20%	$ 4,365,724.96	-$ 4,365,724.96	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.87%	$ 2,207,386,372.91
37	SEM 37	11/06/2026		0.00%	1.17%	$ 25,190,766.00	-$ 25,190,766.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	104.05%	$ 2,232,577,138.91
38	SEM 38	18/06/2026		0.00%	1.27%	$ 27,191,796.29	-$ 27,191,796.29	100.00%	$ 2,145,760,549.67	105.31%	$ 2,259,768,935.20
39	SEM 39	25/06/2026		0.00%	3.95%	$ 84,769,332.78	-$ 84,769,332.78	100.00%	$ 2,145,760,549.67	109.26%	$ 2,344,538,267.98
40	SEM 40	2/07/2026		0.00%	1.64%	$ 35,107,747.34	-$ 35,107,747.34	100.00%	$ 2,145,760,549.67	110.90%	$ 2,379,646,015.32
41	SEM 41	9/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
42	SEM 42	16/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
43	SEM 43	23/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
44	SEM 44	30/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
			$ 2,145,760,549.67								

7.1 AVANCE DE OBRAS DURANTE EL PERIODO.

En el presente informe se acumula el acta parcial de obra No. 01, 02, 03, 04 05,06 y 07, que de acuerdo con las actividades contratadas contiene la cantidad ejecutada de cada una de las mismas (ver memorias de corte y Anexo A Registro fotográfico). Dentro de las actividades ejecutadas en el periodo de enero se encuentra:

Se realizaron actividades en los frentes por postventa y emergencia: **República de China emergencia sede B, Marco Tulio Fernández emergencia sede D, Manuela Beltran sede A, República de Colombia sede A, La Palestina sede B.**

No.	SEDE EDCUATIVA / SEDE ADMINISTRATIVA	ALCANCE DE LAS OBRA DURANTE EL PERIODO
1.	República de China sede B- Emergencia	En calidad de posventa se adecuo el cerramiento.
2.	Colegio La Palestina sede B	En calidad de obra prioritaria se tala árbol y con posterioridad la demolición del muro perimetral, lo cual, por incrustación del árbol entre el muro y la salida de raíces del mismo, generaba la caída de los ladrillos del muro.
3.	Colegio Manuela Beltran Sede A	Se realizo el muro de cerramiento fachada en protección al comedor del colegio, contiguo al muro se realizo el suministro e instalación de un cerramiento contra impacto tipo sed, en protección al cerramiento fachada.
4.	Colegio Manuela Ayala de Gaitan Sede A	Se realizo el traslado de una caja del medidor de agua, lo cual se hizo regata en el muro e instalando el tubo con sus respectivos accesorios.
5.	Bodega Rosa Zarate	Se adecuo la tubería por filtración, y de esta manera se preparó mediante regara en muro para reinstalación de la tubería afectada

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo del 03 de julio al 02 de agosto de 2026.

Ilustración 15 - Registro Fotográfico Palestina B






Engativá, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia
11/07/2026 1:36:33 p. m.


Tv. 77 #80-64, Bogotá, Colombia
11/07/2026 3:17:39 p. m.


27 de julio de 2026
80-64 Transversal 77
Engativá
Bogotá, D.C.
IED Colegio la Palestina sede B












Ilustración 16- Registro Fotográfico Manuela Ayala







Ilustración 17- Registro Fotográfico Manuela Beltran A








9. ENSAYO DE MATERIALES Y PRUEBAS REALIZADAS

En este periodo mensual, no se han efectuado ningún tipo de ensayo a materiales o prueba específica.

10. BITACORAS


En este periodo mensual, se desarrollaron varias actividades, por lo tanto, anexamos, lo pertinente al mes de diciembre.

Ilustración 18- Bitácora Colegio Manuela Beltran Sede A



07/07/26
el Dia de Hoy continuo La actividad de instalacion de Perfiles de fachada esta actividad de instalacion de Perfiles de fachada se Ha realizado # el Dia 8-9-10 de Julio y Dia 10 de Julio Hace La visita el ingeniero estructural para La verificacion de La estructura, donde ya estan perfiles verticales y Harizontales

11-07-26
el Dia de Hoy se trabaja instalacion de Perfiles de estructura verticales 10x10 3mm se comienza la actividad sin contratiempo alguno la actividad 3 realiza con 3 personas las idea es que se va a trabajar todo el fin de semana



12/07/2026
el Día continua La actividad de instalación de perfilería vertical La cual esta actividad se prolongara por 1 día Mas y luego se procedera Los perfiles Horizontales y esta actividad, se realiza 13-14-15 de Julio donde tambien se realiza La soldadura de refuerzo esta actividad se esta realizando con 3 Personas se mantiene organizado Las herramientas


16/07/2026
el Dia De Hoy continua · La actividad de reforzamiento de estructura con soldadura para proceder a La instalación de Muro pero antes continua La actividad se pragrora La actividad para el Fin de semana trabajar toda el fin de semana

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Hay cuatro personas laborando siguiendo instrucciones del estructural

17/07/2026
el Dia De continua actividad de cambio de perfiles de la estructura muro ya que cambio el cambio de los perfiles Por Mal suministro por este Motivo se pra grano trabajar todo el fin de semana
sabado 18
Domingo 19
Lunes 20
Pasi cumplir con las fechas pactadas y no tener retrasos en las actividades Hoy 4 Personas laborando




21/07/2026

El día martes 21 de julio se realizo la inspección en el frente y se verifico el cambio de perfilería (parales horizontales) de 2mm a 3mm. Así mismo se evidencia puntos de soldadura y aplicación de pintura.
el Dia de Hoy se trabaja en Refuerzo de soldadura y la instalación de paneles se le solicita a interventoria el color de los paneles por otra parte nos informan La llegada de ventanas y persianas se solicita orden y aseo


22/07/2026
el Dia De Hoy se trabaja en instalacion de paneles y ventaneria y el Dia De Hoy

Powered by CamScanner



Hace presencia La interventaria y Hace el requerimiento de reforzamiento en tubulares y soldadura, solicita el cambio de platinas, y el cambio Perfil, por otra parte solicito el arreglo del cerramiento se Hace orden y aseo Hay 4 personas Labarando

23/07/2026
el Dia de Hoy se trabaja instalacion paneles y rejillas ventaneria y continua la actividad de correcciones en soldadura Las cuales Hiza la interventaria estas actividades Las cuales se mencianaran anteriormente se Han prolongado 23-24-25-26-27 No tombien se estan instalando vidrios de fachada



27/07/2026
Nota el Dia sabada tambien se comenza La instalación de tubería electrica para instación de Lamparas,
el Dia de Hoy continua La actividad de correcciones de soldadura, silicanas, remates, aseo La idea poder rematar de acuerdo a Las ~~eee~~ indicaciones dadas por La interventaria


28/07/2026
el Dia de Hoy continua La actividad de detalles de estructura monablack, y vidrios, puertos, silicona, y particularmente cambio piezas Piso y ASEO

Powered by CamSca

Powered by CamScanner

29/07/26
el Dia de Hoy continua la actividad de detalles de estructura monoblock ventaneria, vidrios cambia de piezas enbaguille guarda escoba, Refuerzos puertas continua actividad de Aseo Hoy 8 personas Labarando

30/07/26
aL Dia de Hoy continua la actividad de detalles para poder tener Lista Para eL Dia de La entrega, Hay personas sacando detalles de soldadura Retiro plasticos deL Monoblock aplicación de siLicona, se Hace La instación de Monoblock en La porte superior derecha de La entrada Principal, se instala Malla angeo tambien eL La parte superior derecha, se Hace orden y aseo




Hoy 8 personas Laborando

31/07/2026
el Dia de continua La actividad de detalles, de saldadura, silicono Retiro plostico se trabajo en orden y aseo, el Dia De Hoy Hace presencia el ingeniero Herman en La obra Donde Hace varias observaciones tales como Retacar uniones de estructura en La Parte exterior, aplicación silicona en La parte exterior,
1) Nos informa de se tiene que Hacer La parte superior del cerramiento contra inpacta y dos
2) No se pinta el Muro y ese Pinturo se utilizara para pintar el cerramiento contra inpacto del color institucional y la solicita a La interventoria

un color para el Muro del fondo donde está el Muro verde el cual La referencia es Morazul AZ087-A Referencia Hoy 8 personas Laborando

01/08/2026
el Día De Hoy continua actividad detalles y solicitadas por La supervisión y Detalles que estaban pendientes por otra parte Hoy se Hace La instalación de las Lamparas como dio La instruccion La supervisión, se informa que la entrega del Muro se Hara el Día Martes por este Motivo se trabaja en orden y aseo Hoy ocho personas Laborando



02/08/2026
El Dia de Hoy se trabaja orden aseo se trabaja La resoldada de estructuro solicitado por la supervisióo se trabaja en pintura de estructura y remates esta misma actividad se realizo Durante el dia 02/08/2026 hasta Martes 04/08/2026 hay 6 personas Labaranda

04/08/2026
El Dia De Hoy se reunen Las directivas del colegio con interventoria y constructor para Haeer entrega de Maro y por otra parte se Le informa que se va a pintar el cerramiento contra impacto por orden de La supervisión y se da por entregado La obra del Muro con recibo o satisfacción por parte del colegio

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Durante el periodo del 3 de julio al 2 de agosto de 2026, el contrato de obra civil Nº CO1.PCCNTR.8155343 ha alcanzado un avance físico acumulado del 95.30%, evidenciando una ejecución progresiva alineada con el cronograma y un control técnico efectivo bajo la interventoría de PROBINTEC S.A.S. Las intervenciones de adecuación y mantenimiento correctivo en frentes prioritarios y de emergencia, como el colegio Manuela Beltrán Sede A, La Palestina Sede B y la Bodega Rosa Zárate.

   Las cuales se culminaron conforme a las especificaciones técnicas, mitigando de forma oportuna las fallas en la infraestructura crítica.

   Se concluye que el proyecto cuenta con la estabilidad presupuestal y saldo por cobrar a la fecha de $505.139.818 para asegurar y cubrir las obras prioritarias y de emergencias que sean asignadas según asignación de la secretaria de educación.

PROBINTEC S.A.S

NIT: 829001061-1

PROBINTEC-LOTE6-808

Bogotá, 10 de agosto de 2026

Señores:
CONSORCIO CAPITAL LM
Luis Milton Ortiz Vergel
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 17".*

Asunto: Aprobación Informe Mensual SST No 10– V1 correspondiente al periodo del 03 de julio 2026 al 02 de agosto 2026 – Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 6 - 017

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato me permito APROBAR el Informe Mensual SST No 10 V1, recibido mediante correo electrónico el 04 de agosto 2026, dado que incorpora la información solicitada por esta interventoría.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y que sean requeridas por la Secretaría Distrital de Educación.

Sin otro particular,

Cordialmente,



KATERIN NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROBINTEC S.A.S

Barrancabermeja
numero de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

INFORME N° 10
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N°. C01.PCCNTR.8155343 DE 2026

OBJETO

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

BOGOTA
JULIO 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN .....
2. OBJETIVOS .....
2.1 Objetivo general .....
2.2 Objetivos específicos .....
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....
4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA .....
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .....
6. ORGANIGRAMA DIRECTIVO .....
7. GENERALIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....
7.1 Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo .....
7.2 Pagos de Seguridad Social Integral en Salud .....
7.3 Indicadores mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo .....
7.4 Gestion y análisis de riesgos .....
7.5 Programa de inspecciones de seguridad .....
7.6 Programa de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo .....
7.7 Registro de permisos de trabajo y ATS .....
7.8 Registro fotográfico .....
7.9 DECRETO 1860 DE 2021 PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO .....
8 CONCLUSIONES .....

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo representa una de las herramientas de gestión más importante para mejorar la calidad de vida laboral de sus empleados y con ella mejorar la productividad y competitividad. Esto es posible siempre cuando la empresa promueva y estimule el bienestar de los colaboradores creando conciencia en el autocuidado fomado una cultura dando una mejora continua en los diferentes procesos constructivos y puestos de trabajo, formando asi los recursos necesarios.

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención de posibles enfermedades laborales y/o accidentes de laborales, fomentando la mitigación o eliminación de los peligros existentes mejorando las condiciones de trabajo. Además, procura generar un ambiente de trabajo sano y seguro con ambientes laborales idóneos para los trabajadores.

La principal preocupación de nuestra empresa es el control y la prevención de los riesgos que atentan contra la salud de los colaboradores, recursos materiales y financieros. Los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales son factores que intervienen en el desarrollo normal de la actividad de la empresa, incidiendo negativamente en su productividad y colocando en riesgo su solidez; llevando con esto graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social. Es por esto que la gerencia asume la responsabilidad de brindar a sus trabajadores mejores niveles de eficiencia en las obras y les brinda un medio laboral más seguro.

En la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo , es importante priorizar el compromiso y participación de la dirección de la organizacion, de acuerdo con la necesidad de toma de decisiones administrativas para el suministro de los recursos físicos, tecnológicos y financieros para la ejecución de las actividades de promoción y prevención en salud y seguridad, realizando los seguimientos pertinentes para la vigilancia y control de los riesgos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Promover el cuidado integral en la salud de los colaboradores que garanticen la protección y bienestar de las actividades dentro de las diferentes instituciones educativas.

2.2 Objetivos específicos

- Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud de los trabajadores.
- Verificar las actividades en los diferentes centros de trabajo, con el fin de minimizar los riesgos y prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Capacitar a los trabajadores en prevención de riesgos laborales y en las buenas prácticas de SST.
- Identificar de manera oportuna las condiciones y actos inseguros que puedan generar afectaciones a la salud de las personas, con el fin de minimizar su impacto negativo.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO


Contrato N°. C01.PCCNTR.8155343 DE 2025	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS**.** – LOTE 17**"**
Contratista	CONSORCIO CAPITAL LM

Representante Legal	Ing. Luis Milton Ortiz
Fecha de Inicio	03 de octubre de 2025
Fecha inicial de Terminación	02 de mayo de 2026
Fecha Terminacion Final	02 de mayo de 2026
Valor Inicial del contrato	$ 2.220.672.788
Valor del contrato	$ 2.220.672.788
Director coordinador	Ing Milton Alexander Ortiz Jiménez


4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

DATOS GENERALES					
Razón social	Consorcio Capital LM				
Actividad económica	Obra Civil Código CIIU 4112	Clase de riesgo	V		
Dirección	Cra 16 A # 75- 81 Of 402		Teléfono	6 0 1 7 3 2 3 2 6 3	
Municipio	Bogotá	Departamento	Cundinamarca		

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



1. Localizacion localidad Teusaquillo




2. Localizacion localidad Engativa



3. Localizacion localdiad de Martires

6. ORGANIGRAMA DIRECTIVO

Se describe a continuación la distribución por cargos a través del organigrama directivo de Consorcio Capital LM.



.4.Organigrama Consorcio Capital LM fase adición

7. GENERALIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta la presentación del presente informe, el cual comprende como periodo julio 2026, se logró la ejecución de diferentes actividades en materia de SST, cumpliendo de esta manera la normatividad legal establecida en la materia, así como el cumplimiento de normas, procedimientos y directrices corporativas en pro del bienestar de los trabajadores de Consorcio Capital LM.

Se describe a continuación el personal contractual y no contractual que estuvo presente en el equipo de trabajo de Consorcio Capital LM, realizando actividades en las diferentes instituciones.

- Consorcio Capital LM.
- Luis Milton Ortiz Vergel.
- Construimos Jar s.a.s.
- Ahme construcciones s.a.s.
- Ingeniero ambiental

Tabla 1. Personal aprobado por interventoria

PERSONAL APROBADO							
LOTE 017 - CONSORCIO CAPITAL LM							
ÍTEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	OFICIO DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN
1	Gelver Divany Acosta Gómez	79591821	Técnico Electricista	CONSORCIO CAPITAL LM	PROBINTEC-LOTE6-066	VIGENTE	13/11/2025
2	Francisco Javier Ávila Ruiz	3.033.127	Oficial de construcción	CONSTRUIMOS JAR SAS	PROBINTEC-LOTE6-088	VIGENTE	25/11/2025
3	Edgar Méndez Marroquín	93.300.397	Oficial de obra	CONSTRUIMOS JAR SAS	PROBINTEC-LOTE6-093 PROBINTEC-LOTE6-493	VIGENTE	29/11/2025 06/04/2026
4	John Alexander Bernal Camacho	1010187186	Pintor	CONSORCIO CAPITAL LM	PROBINTEC-LOTE6-330	RETIRADO	26/02/2026
5	Brayan Andrés Patarroyo Triviño	1010230531	Pintor	CONSORCIO CAPITAL LM	PROBINTEC-LOTE6-330	RETIRADO	26/02/2026
6	Michael Steven Patarroyo Triviño	1010223150	Pintor	CONSORCIO CAPITAL LM	PROBINTEC-LOTE6-330	RETIRADO	26/02/2026
7	Diego Mauricio Méndez Marroquín	93290649	Ayudante de obra	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS	PROBINTEC-LOTE6-336	VIGENTE	27/02/2026
8	Alfredo Adán Hernández Zúñiga	92029231	Oficial	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS	PROBINTEC-LOTE6-336	RETIRADO	27/02/2026
9	Dumar Méndez Marroquín	93295833	Oficial de construcción	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS	PROBINTEC-LOTE6-342	VIGENTE	2/03/2026
10	Gelver Divany Acosta Gómez	79.591.821	Ayudante de obra – Pintura de Fachada	CONSORCIO CAPITAL LM	PROBINTEC-LOTE6-412	VIGENTE	18/03/2026
11	Duván Stiven Galeón Gutiérrez	1001274099	ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-430	VIGENTE	21/03/2026
12	Liborio Sánchez Gómez	79517946	ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-430	VIGENTE	21/03/2026
13	Jaime Galeón Pisso	12192244	ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-430	RETIRADO	21/03/2026
14	Kevin Enrique Hernández Alvarez	1.005.627.201	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-473	VIGENTE	31/03/2026
15	Jose Antonio Martínez	1.016.001.895		BOGOTANA DE CANALES SAS	PROBINTEC-LOTE6-473	VIGENTE	31/03/2026
16	José Andrés Menco Quiñones	1.042.220.453	Ayudante de obra	CONSTRUCCIONES RENACER SAS	PROBINTEC-LOTE6-493	VIGENTE	7/04/2026
17	Luis Alfredo Fontecha Moreno	79.920.003	Soldador	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-523	VIGENTE	14/04/2026
18	Yerquinzon Hernando Pérez Pabón	80.746.773	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-523	VIGENTE	14/04/2026
19	Mercedes Carolina Rozo Cárdenas	1033766878	Residente de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-523	VIGENTE	14/04/2026
20	Duvan Felipe Bossa Ramirez	1.072.717.437	Ayudante de obra	PLEXIMUNDO S.A.S	PROBINTEC-LOTE6-562	VIGENTE	24/04/2026
21	Edwin Fabian Rodriguez Pérez	1.075.660.607	Ayudante de obra	PLEXIMUNDO S.A.S	PROBINTEC-LOTE6-562	VIGENTE	24/04/2026
22	Rodrigo Alexander Mahecha	1.073.603.287	Instalador	RODRIGO ALEXANDER MAHECHA	PROBINTEC-LOTE6-562	VIGENTE	24/04/2026
23	Jhongbrittex Salcedo Peinado	91.447.347	Ayudante de obra	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.	PROBINTEC-LOTE6-572	VIGENTE	27/04/2026
24	Breyson Jair Romero Portela	1.012.442.412	Ayudante de obra	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.	PROBINTEC-LOTE6-572	RETIRADO	27/04/2026
25	Luis Angel Romero Martinez	1.065.568.669	Oficial de construcción	BW CONSTRUCTOR S.A.S	PROBINTEC-LOTE6-572	RETIRADO	27/04/2026
26	Eytel David Payares Romero	1.065.606.456	Ayudante de obra	BW CONSTRUCTOR S.A.S	PROBINTEC-LOTE6-572	RETIRADO	27/04/2026
27	Rubén Darío Monroy Zapata	79666597	Ayudante de obra	BOGOTANA DE CANALES SAS	PROBINTEC-LOTE6-590	VIGENTE	30/04/2026
28	Erica Garzón Ticora	65758036	Auxiliar de servicios generales	CONSTRUIMOS JAR SAS	PROBINTEC-LOTE6-602	RETIRADO	5/05/2026
29	Pedraza Hernández Mauricio Javier	80492390	Instalador ayudante	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.	PROBINTEC-LOTE6-606	RETIRADO	7/05/2026
30	Gustavo Quintero	19491821	Eléctrico	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-610	RETIRADO	8/05/2026
31	Wilson Pinto Becerra	79789641	Eléctrico	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-610	VIGENTE	8/05/2026
32	Brayan Darío Ramírez Sánchez	1024523115	Ayudante de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-687	RETIRADO	12/06/2026
33	Luis Alberto Castañeda Yela	79725387	Oficial de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-687	RETIRADO	12/06/2026
34	Pedro Elías Serrano Valbuena	1022986243	Maestro de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-687	RETIRADO	12/06/2026
35	Brayan Stiven Carrascal Espitia	1012449808	Ayudante de Obra	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.	PROBINTEC-LOTE6-716	VIGENTE	23/06/2026
36	Héctor Hernando Bello Alonso	80498731	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-765	VIGENTE	15/07/2026
37	Dilan Andrés López Parada	1000775426	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	PROBINTEC-LOTE6-779	VIGENTE	22/07/2026

PERSONAL PODA DE ARBOL COLEGIO PALESTINA SEDE B					
ÍTEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**OFICIO DE APROBACIÓN**	**FECHA DE APROBACIÓN**
1	José Reinaldo Cortés Arévalo	1.054.801.819	Ayudante de poda	PROBINTEC-LOTE6-751	10/07/2026
2	Luis Eduardo Plazas López	17.616.169	Ayudante de poda	PROBINTEC-LOTE6-751	10/07/2026
3	Ruben Darío Hinestroza	1.010.121.681	Ayudante de poda	PROBINTEC-LOTE6-751	10/07/2026
4	Arley Durán Málaga	1.066.840.181	Ayudante de poda	PROBINTEC-LOTE6-751	10/07/2026
5	Luis Fernando Coronel Hernández	78.753.703	Ayudante de poda	PROBINTEC-LOTE6-751	10/07/2026

PERSONAL CONTRATISTA ADMINISTRATIVO					
ÍTEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**	**OFICIO DE APROBACIÓN**
1	Robinson Steven Barrero Guacary	1.023.004.852	Ingeniero Residente	CONSORCIO CAPITAL LM	RETIRADO
2	Victor Manuel Rojas Gomez	1.032.410.033	Especialista ambiental	CONSORCIO CAPITAL LM	VIGENTE
3	John Jairo Diaz Luna	79.684.378	Ingeniero Residente	CONSORCIO CAPITAL LM	VIGENTE
4	Milton Alexander Ortiz Jimenez	79.692.983	Ingeniero Residente	CONSORCIO CAPITAL LM	VIGENTE
5	Yesid Alexander Munar Castañeda	79.317.188	Especialista Estructural	CONSORCIO CAPITAL LM	VIGENTE
6	Luis Milton Ortiz Vergel	19.239.750	Representante Legal	CONSORCIO CAPITAL LM	PROBINTEC-LOTE6-194
7	Luz Jacqueline Ortiz Jiménez	52.433.802	Trabajador Social	CONSORCIO CAPITAL LM	PROBINTEC-LOTE6-194
8	Esperanza Vargas Camacho	39.785.341	Inspector SST	CONSORCIO CAPITAL LM	PROBINTEC-LOTE6-194
9	Wilson Cáceres Mosquera	79.911.560	Arquitecto	LUIS MILTON OETIZ VERGEL	PROBINTEC-LOTE6-387

PERSONAL INTERVENTORÍA					**ESTADO**
ÍTEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**INTERVENTORÍA**	
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	1049627513	Director de Interventoría	PROBINTEC	VIGENTE
2	Luis Emiro Blanco Moreno	79800692	Profesional de apoyo	PROBINTEC	VIGENTE
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	1003811676	Residente 1	PROBINTEC	VIGENTE
4	Angie Paola Toro Cardona	1128627947	Técnico SST 1	PROBINTEC	VIGENTE
5	Daniel Felipe Suarez	1000685539	Apoyo Ambiental	PROBINTEC	VIGENTE
6	Sergio andres cruz Garzón	1014275006	Inspector	PROBINTEC	VIGENTE
7	Alejandra Jacinto	1019117937	Técnico SST 3	PROBINTEC	VIGENTE
8	Paula Andrea Martínez Morales	1002550163	Residente	PROBINTEC	VIGENTE

Novedades del personal (ingresos, retiros)

Tabla 2.Ingresos de personal 03 julio al 02 agosto del 2026

INGRESOS JULIO 03 AL 02 de AGOSTO - 2026					
ÍTEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**	**ESTADO**
1	Héctor Hernando Bello Alonso	80498731	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE
2	José Reinaldo Cortés Arévalo	1.054.801.819	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
3	Luis Eduardo Plazas López	17.616.169	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
4	Ruben Darío Hinestroza	1.010.121.681	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
5	Arley Durán Málaga	1.066.840.181	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
6	Luis Fernando Coronel Hernández	78.753.703	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
7	Dilan Andrés López Parada	1000775426	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE

Tabla 3. Personal retirado

PERSONAL RETIRADO					
ITEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**	**ESTADO**
1	José Reinaldo Cortés Arévalo	1.054.801.819	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
2	Luis Eduardo Plazas López	17.616.169	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
3	Ruben Darío Hinestroza	1.010.121.681	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
4	Arley Durán Málaga	1.066.840.181	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
5	Luis Fernando Coronel Hernández	78.753.703	Ayudante de poda	TALA Y ARBOLES	RETIRADO
6	Duván Stiven Galeón Gutiérrez	1001274099	ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	RETIRADO
7	Jose Antonio Martínez	1.016.001.8	Ayudante de	BOGOTANA DE	RETIRADO

		95	obra	CANALES SAS	
8	José Andrés Menco Quiñones	1.042.220.453	Ayudante de obra	CONSTRUCCIONES RENACER SAS	RETIRADO
9	Duvan Felipe Bossa Ramirez	1072717437	Ayudante de obra	PLEXIMUNDO S.A.S	RETIRADO
10	Edwin Fabian Rodriguez Pérez	1075660607	Ayudante de obra	PLEXIMUNDO S.A.S	RETIRADO
11	Rodrigo Alexander Mahecha	1073603287	Instalador	RODRIGO ALEXANDER MAHECHA	RETIRADO
12	Jhongbrittex Salcedo Peinado	91.447.347	Ayudante de obra	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.	RETIRADO
13	Rubén Darío Monroy Zapata	79666597	Ayudante de obra	BOGOTANA DE CANALES SAS	RETIRADO
14	Wilson Pinto Becerra	79789641	Eléctrico	AHME CONSTRUCCIONES SAS	RETIRADO
15	Brayan Stiven Carrascal Espitia	1012449808	Ayudante de Obra	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.	RETIRADO

Tabla 4. Personal activo Consorcio Capital LM

PERSONAL CONSORCIO CAPITAL LM JULIO 2026					
ITEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**	**ESATADO**
1	Milton Alexander Ortiz Jimenez	79.692.983	Ingeniero Residente	Consorcio Capital LM	VIGENTE
2	Luis Milton Ortiz Vergel	19.239.750	Representante Legal	Consorcio Capital LM	VIGENTE
3	Esperanza Vargas Camacho	39.785.341	Inspector SST	Consorcio Capital LM	VIGENTE
4	Wilson Cáceres Mosquera	79.911.560	Arquitecto	Luis Milton Ortiz Vergel	VIGENTE
5	Gelver Divany Acosta Gómez	79.591.821	Ayudante de obra – Pintura de Fachada	Consorcio Capital LM	VIGENTE
6	Victor Manuel Rojas Gomez	1.032.410.033	Especialista ambiental	ASESOR CONSORCIO CAPITAL LM	VIGENTE
7	John Jairo Diaz Luna	79.684.378	Ingeniero Residente	ASESOR CONSORCIO CAPITAL LM	VIGENTE
8	Yesid Alexander Munar Castañeda	79.317.188	Especialista Estructural	ASESOR CONSORCIO CAPITAL LM	VIGENTE
9	Luz Jacqueline Ortiz Jiménez	52.433.802	Trabajador Social	Luis Milton Ortiz Vergel	VIGENTE

Tabla 5. Personal contratista activos

CONSTRUIMOS JAR SAS					
ITEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**	**ESTADO**
1	Diego Mauricio Méndez Marroquín	93290649	Ayudante de obra	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS	VIGENTE
2	Dumar Méndez Marroquín	93295833	Oficial de construcción	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS	VIGENTE
3	Edgar Méndez Marroquín	93300397	Oficial de construcción	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS	VIGENTE
4	Francisco Javier Ávila Ruiz	3033127	Oficial de construcción	CONSTRUIMOS JAR SAS	VIGENTE

AHME CONSTRUCCIONES SAS					
ITEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	ESTADO
1	Kevin Enrique Hernandez Alvarez	1.005.627.201	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE
2	Mercedes Carolina Rozo Cárdenas	1033766878	Residente de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE
3	Jaime Galeon Pisso	12192244	ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE
4	Luis Alfredo Fontecha Moreno	79.920.003	Soldador	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE
5	Liborio Sanchez Gomez	79920003	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE
6	Héctor Hernando Bello Alonso	80498731	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE
7	Yerquinzon Hernando Pérez Pabón	80.746.773	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE
8	Dilan Lopez	1000775426	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS	VIGENTE

7.1 Inducción, reinducción, charlas y capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

En cumplimiento al decreto 1072 de 2015, se realiza inducción y capacitación al todos los

trabajadores nuevos y antiguos independiente de su forma de contracion.

Tabla 6 Inducciones, charlas capcitaciones, inspecciones, Ats

INDUCCIONES SST,INSPECCIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES JULIO 2026				
FECHA	ACTIVIDAD	COLEGIO	HORAS	TOTAL HORAS
04/07/2026	TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y MANEJO DE MAQUINARIA SEGURO	MANUELA BELTRAN SEDA A	1	1
04/017/2026	ORDEN Y ASEO- RIESGO ERGONOMICO	CHINA	1	1
10/017/2026	TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y MANEJO DE MAQUINARIA SEGURO	MANUELA BELTRAN SEDA A	1	1
10/07/2026	INSPECCION DE EXTINTORE	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
10/07/2026	INSPECCION EXTENSION ELECTRICA	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
11/07/2026	PELIGROS DE PODA DE ARBOLES INDUCCIONES	PALESTINA	1	1
11/07/2026	INSPECCION DE EQUIPO PROTECCION CONTRACAIDAS-	PALESTINA	1	1
11/ 07/2026	INSPECCION DE MOTOCIERRA	PALESTINA	1	1
18/07/2026	PREVENCION DEL RIESGO ERGONOMICO	PALESTINA	1	1
24/07/2026	RESOLUCION 4272/02021(RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
24/07/2026	INSPECCION DE PULIDORA	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
24/07/2026	INSPECCION DE ANDAMIO	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
24/07/2026	INSPECCION EXTENSION ELECTRICA	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
24/0/2026	INSPECION DE INSTALACIONES LOCATIVAS	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
25/07/2026	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
25/07/2026	RESOLUCION 4272/2021- USO OBLIOGATORIO DEL EPCC- ARMADO DE ANDAMIO	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
25/07/2026	INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS TSA	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
25/07/2026	INSPECCION DE ANDAMIO	MANUELA BELTRAN SEDE A	1	1
			TOTAL	**18**

7.2 Pagos de Seguridad Social Integral en Salud

Se evidenciaron el pago de la seguridad social realizado por las empresas Consorcio Capital LM.

Tabla 7 Pago de seguridad social por empresa

EMPRESA	PERIODOS
CONSORCIO CAPITAL LM	Junio – julio 2026
LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	Junio – julio 2026
CONSTRUIMOS JAR SAS	Junio – julio 2026
AHME CONSTRUCCIONES SAS	Junio – julio 2026
INGENIERO AMBIENTAL	Junio – julio 2026

7.3 Indicadores mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a octubre 2025 a mayo 2026 (ATEL y Ausentismo)

Tabla 8 Indicador atel año 2025

AÑO 2025						
	No trabajadores	Días Trabajados	Horas día trabajadas	Día de ausentismo	Horas Extras	TOTAL HHT
Enero						0
Febrero						0
Marzo						0
Abril						0
Mayo						0
Junio						0
Julio						0
Agosto						0
Septiembre						0
Octubre	8	13	7,4	0	0	769,6
Noviembre	8	23	7,4	0	0	1361,6
Diciembre	8	25	7,4	0	0	1480
						3611,2

DETALLE	META 95%	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO AÑO 2025												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOVIEM	DICIEMBRE	TOTAL
TRABAJADORES DEL PERIODO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	24
HORAS HOMBRE TRABAJADAS														
MENSUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,6	1362	1480	3611,2
ACUMULADAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,6	2131	3611,2	3611,2
ACCIDENTES														
TOTAL ACCIDENTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CON INCAPACIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIN INCAPACIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO														
MENSUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No DE DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD MEDICA														
ACUMULADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDICE DE FRECUENCIA														
MENSUAL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICE DE SEVERIDAD														
MENSUAL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPORCION DE ACCIDENTES MORTALES														
No DE ACCIDENTES MORTALES EN EL MES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVALENCIA DE LAS EL														
MENSUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCIDENCIA DE LA EL														
MENSUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA														
MENSUAL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

Tabla 9 Indicador ATEL año 2026

AÑO 2026						
	No trabajadores	Días Trabajados	Horas día trabajadas	Día de ausentismo	Horas Extras	TOTAL HHT
Enero	8	25	7,4	0	15	1495
Febrero	8	24	7,4	0	20	1440,8
Marzo	13	26	7,4	5	15	2511,2
Abril	13	25	7,4	0	30	2435
Mayo	14	25	7,4	0	20	2610
Junio	14	23	7,4	5	10	2387,8
Julio	6	25	7	0	9	1059
Agosto						0
Septiembre						0
Octubre						0
Noviembre						0
Diciembre						0
						13938,8

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO														
DETALLE	META 95%	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO AÑO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOVIEM	DICIEMBRE	TOTAL
TRABAJADORES DEL PERIODO		8	8	13	13	14	14	6	0	0	0	0	0	76
HORAS HOMBRE TRABAJADAS														
MENSUAL		1495	1440,8	2511,2	2435	2610	2387,8	1059	0	0	0	0	0	13938,8
ACUMULADAS		1495	2935,8	5447	7882	10492	12879,8	13938,8	13938,8	13938,8	13938,8	13938,8	13938,8	13938,8
ACCIDENTES														
TOTAL ACCIDENTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CON INCAPACIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIN INCAPACIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO														
MENSUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No DE DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD MEDICA														
ACUMULADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDICE DE FRECUENCIA														
MENSUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICE DE SEVERIDAD														
MENSUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPORCION DE ACCIDENTES MORTALES														
No DE ACCIDENTES MORTALES EN EL MES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVALENCIA DE LAS EL														
MENSUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCIDENCIA DE LA EL														
MENSUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA														
MENSUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4 Gestion y análisis de riesgos

El objetivo de la identificación del riesgo es conocer los sucesos que se pueden producir en la organización y las consecuencias que puedan tener sobre los objetivos de la empresa. Una vez que tuvimos realizado este paso, debimos identificar los controles implantados.Mediante la aplicación de la metodología GTC 45 Version actualizada acontinuacion describimos los pasos mediante los cuales se identificaron y trataron dependiendo la naturaleza del riesgo :

- ✓ Identificación
- ✓ Análisis del riesgo
- ✓ Valoración del riesgo

-Identificación del riesgo

Es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que conocemos e inspeccionamos los riesgos.

-Análisis del riesgo

Con esto pretendemos comprender el riesgo de la forma más detallada posible. Es el primer paso en el estudio de la evolución del riesgo. Lo usamos para tomar decisiones en cuanto a si debemos tratar los riesgos y los métodos que utilizaremos.

Esto lo utilizamos para conocer las consecuencias y la probabilidad de que algún riesgo se produzca, sin perder de vista los controles implantados. Estos parámetros nos servirán para establecer el nivel del riesgo.

-Valoración del riesgo

El riesgo será mayor o menor en función de la eficiencia de los controles implementados en la organización. De acuerdo a esto después de la gestión del riesgo se procedio a la implentacion de los controles entre los cuales tenemos ,procedimiento para las actividades criticas o de mayor riesgo que se presentaron de una manera rutinaria y con mayor frecuencia durante la ejecución del proyecto de mantenimientos en los colegios de la SED,capacitaciones ,charlas entre otros.

Tabla 10 Nive de probabildad

Nivel de riesgo y de intervención		.Nivel de probabilidad (NP)			
		40-24	20-10	8-6	4-2
Nivel de consecuencias (NC)	100	I 4000-2400	I 2000-1000	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II 240 III 120
	25	I 1000-600	II 500 – 250	II 200-150	II 100-50
	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

7.5 Programa de inspecciones de seguridad

Teniendo en cuenta el programa de inspecciones de seguridad, se obtiene como resultado un 100% de cumplimiento en la realización.

Tabla 11 Plan de trabajo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo año 2026

	CRONOGRAMA DE CAPACITACION AÑO 2026	FSST -061
		FECHA: 19 05 2026
		VERSIÓN 01

RESPONSABLE	Encargados del desarrollo del SG-SST
ALCANCE	Trabajadores, Contratistas, visiantes, en cada uno de los centros de trabajo
JUSTIFICACIÓN	Dar cumplimiento a los requisitos del decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo


OBJETIVO	META	
	Cumplimiento	
Promover la seguridad y salud en el trabajo a partir de la identificación de y valoración permanente de los peligros asociados al desarrollo de las actividades de la compañía para establecer los controles y programas de gestión enfocados a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la mejora continua del sistema de gestión y lograr el bienestar de los trabajadores, contratistas, visitantes y demás partes interesadas	100%	
	Cobertura	
	100%	

Convenciones de ejecución: P = Prog. Ejec. (Programado) · E = Ejecutado

Actividad	Responsable	Recursos	Prog. Ejec.	ENERO Semanal 1	2	3	4	FEBRERO Semanal 1	2	3	4	MARZO Semanal 1	2	3	4	ABRIL Semanal 1	2	3	4	MAYO Semanal 1	2	3	4	JUNIO Semanal 1	2	3	4	JULIO Semanal 1	2	3	4	AGOSTO Semanal 1	2	3	4	EJECUCION POR ACTIVIDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAL																																				
Orden y aseo	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					27
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					27
Pausas activas	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									23
			E	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									23
Manipulacion de cargas e higiene postural	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P						1	1	1	1								1			1						1							6
			E						1	1	1	1								1			1						1							8
Proteccion de la piel	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P																		1	1														2
			E																		1	1														2
Cuidado de los miembros inferiores. (manos y de los pies)	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P																	1		1														2
			E																	1		1														2
induccion y reeinduccion	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								21
			E			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								21
Actos y condiciones inseguros	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P	1												1					1		1	1		1									6
			E	1												1					1		1	1		1									6
Radiacion ionizada - no ionizada	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P																	1					1											2
			E																	1					1											2
Cuidado adecuado y uso obligatorio de los elementos de proteccion personal	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P	1		1	1	1						1				1								1										7
			E	1		1	1	1						1				1								1										7
Inspeccion y entrega de elementos de proteccion personal	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P					1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													13
			E					1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													13
Inspeccion de herramientas manuales	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P		1	1		1			1		1																						5
			E		1	1		1			1		1																						5
Inspeccion de extesiones electricas	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P					1					1	1	1			1	1																	6
			E					1					1	1	1			1	1						1											7
Inspeccion de botiquines	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P					1			1														1											3
			E					1			1																									2
Inspeccion de extintores	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P					1			1			1	1		1				1				1											7
			E					1			1			1	1		1				1				1											7
Inspeccion y armado de andamios	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P				1										1		1	1	1									1						6
			E				1										1		1	1	1									1						6
Trabajo seguro en alturas	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P				1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1						1										12
			E				1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1						1										12
Inspeccion riesgo locativo instalaciones locativas	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P						1	1														1						1						4
			E						1	1														1						1						4
Sensibilización persmisos de trabajo, ats, inspeccion equipos de proteccion contracaidas	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1					1						21
			E		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1					1						21
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																																				
Gimnasia laboral y pausas activas (PREVENCION VIDA SALUDABLE)	SST	RRHH, Comunicaciones	P						1	1	1																									3
			E						1	1	1																									3
Capacitacion proteccion ocular	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P															1																		1
			E															1																		1
Pevencion del riesgo quimico (hojas de seguridad)	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P													1		1																		2
			E													1		1																		2
Politicas del sg- sst	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P					1			1							1		1																4
			E					1			1							1		1																4
Sensibilización de objetivos sg-sst a los trabajadores independiente de su forma de contratacion	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P								1									1				1											3
			E								1									1				1											3
Autocuidado	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P			1										1				1																3
			E			1										1				1																3
Permisos de trabajo en caliente	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P		1	1		1	1					1	1	1																				7
			E		1	1		1	1					1	1	1																				7
Inspeccon de soplete	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P						1		1																									2
			E						1		1																									2
Inspecciones planeadas	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P						1							1																				2
			E						1							1																				2
Capacitacion proteccion auditiva	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P													1		1		1																3
			E													1		1		1																3
Capacitacion de trabajo seguro en alturas	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P													1	1																			2
			E													1	1																			2
Capacitacion del riesgo locativo	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P									1												1												2
			E									1												1												2
Capacitacion del riesgo biomecanico	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P									1																		1						2
			E									1																		1						2
Capacitacion del riesgo mecanico y fisico	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P													1									1											2
			E													1									1											2
Inspecciones y armado de andamios	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P														1	1																		2
			E														1	1																		2
Identificacion de peligros y riesgos	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P	1	1																															2
			E	1	1																															2
PLAN DE EMERGENCIAS																																				
Capacitación brigada de emergencia (Roles de evacuacion, manejo de extintores primeros auxilos, puntos de encuentro, manejo de elementos de emergencia)	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P			1						1						1				1				1										5
			E			1						1						1				1				1										5
Prevencion de incendios (INPECCIONES PLANAEDAS)	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P	1								1																								2
			E	1								1																								2
Simulacro de emergencias	SST	Tecnologico, RRHH	P																																	0
			E																																	0
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																				
Accidente de Trabajo y enfermedad laboral	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P			1			1	1		1	1	1				1																		7
			E			1			1	1		1	1	1				1																		7
Accidente por causa o con ocasión	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P														1			1																2
			E														1			1																2
Divulgacion del reglamento de higiene y brigda de emergencia	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P						1			1								1	1															4
			E						1			1								1	1															4
Reunion copasst (Roles y responsabilodades copasst, investigacion de AT, inspecciones de seguridad, inspeccion de extintores, investigación de accidente, uso adecuado de epp.)	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P				1													1						1									3
			E				1													1						1									3
Capacitacion comité de convivencia laboral	SST	Tecnologico, RRHH, Comunicaciones	P																	1						1									2
			E																	1						1									2

	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA	6	5	10	8	13	13	9	10	15	10	10	9	13	11	10	12	15	11	9	10	7	8	4	6	1	2	5	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SEMANA	6	5	10	8	13	13	9	10	15	10	10	9	13	11	10	12	15	11	9	10	7	8	4	6	1	2	5	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES	29				45				44				46				45				25				8				0			
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES	29				45				44				46				45				25				8				0			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100				100				100				100				100				100				100				#DIV/0!			

CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	209
CAPACITACIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2026	209
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL AÑO 2026	100%
META DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO AÑO 2026 (Establecida por la empresa)	100%



7.6 Programa de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo se realizaron los siguientes temas de formación:

- Inducciones al personal nuevo, charlas, capacitaciones.

7.7 Registro de permisos de trabajo y ATS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

- Trabajo en caliente
- Retiro de manto y fundida de placa
- Demolicion y fundida de placa
- Remosion de pintura

PERMISO DE TRABAJO

Permiso de trabajo de alturas, permiso en caliente por trabajo con la pulidora.
Las demás actividades se realizaron a nivel de piso.

7.8 DECRETO 332 DE 2020 PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

De conformidad y dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020 se puede establecer que se promovió la participacion activa de mujeres en la contratacion del Distrito Capital el cual corresponde a 100%, asi, a continuacion se relaciona el numero mujeres vinculadas cumpliendo el PORCENTAJE de contracion durante la ejecución del proyecto mano de obra no calificada y con un nivel de sisben definido como poblacion vulnerable segun la pagina https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.html de donde se consulto por numero de cédula de cada colaboradora vinculada.

CATEGORIZACON DE EMPLEO

RESPONSABLE	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS
CONSORCIO CAPITAL LM	6	15

CUMPLIMIENTO DECRETO 332 DE 2020

FORMULA	% CUMPLIMIENTO
No. De personal vinculado 21*13.8% = 3 (mujeres). Total contratas 4	133%

8. CONCLUSIONES

Se muestran las conclusiones, con relación al periodo del informe: julio 03 al 02 agosto 2026.

El área de segurida y salud en el trabajo del Consorcio Capital LM, verifica las actividades realizadas en los colegios, en los cuales se realizo:

- Induccion del sistema de seguridad y salud en el trabajo a trabajadores nuevos.
- Charlas de seguridad diferentes temas.
- Ats y/o permisos de trabajo.
- Inspecciones de herramientas.
- Señalización de las áreas donde se evidenciaba la importancia de generar cerramientos por seguridad de los niños, adolecentes y en general de los funcionarios y visitantes de los colegios.
- Se anexan soportes de las actividades relacionadas en el presente informe, con el fin de verificar el cumplimiento en la realización de las mismas.
- Durante el periodo de julio 03 al 02 de agosto del año 2026 NO se presentaron accidentes de trabajo ni se reportaron enfermedades laborales laborales.

NOMBRE		CARGO	FIRMAS
Aprobó	Milton Alexander Ortiz Jiménez	Director Y Coordinador de Obra	
Elaboro	Esperanza Vargas Camacho	Inspector SST	

ANEXOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO CAPITAL LM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901973695-1	CONSORCIO CAPITAL LM	CRA 16 A 75 81 OFICINA 402	6017323263	ingluismilton@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93448166	17/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$23,276,906	$6.995.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	441.600	0		0		0	0	0	0	441.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	225.600	0		0		0	0	0	0	225.600	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	69.600	0		0		0	0	0	0	69.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	422.400	0	0	0	0	0	0		422.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.534.000	0	0	46.600	46.600	0	0		2.627.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.340.300				1.340.300	0	0	1.340.300			13.403	1.340.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	908.800	0	0	908.800	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	928.800	928.800
Pensión	4	3.817.600	3.817.600
Riesgos Laborales	1	1.340.300	1.340.300
CCF	1	908.800	908.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.995.500	6.995.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901973695-1	CONSORCIO CAPITAL LM		CRA 16 A 75 81 OFICINA 402	6017323263	ingluismilton@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93448166	17/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$23,276,906	$6.995.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000338500	ORTIZ PRADA JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1023004852	BARRERO GUACARY ROBINSON STEVEN	1	0			S		X															230301	2.640.000	22	422.400	0	0	0	0	EPS008	2.640.000	22	105.600	14-4	2.640.000	22	5	183.800	CCF22	2.640.000	22	105.600	0	0	0	0	0
3	CC 39785341	VARGAS CAMACHO ESPERANZA	1	0			S																	25-14	2.500.000	25	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	25	100.000	14-4	2.500.000	25	5	174.000	CCF22	2.500.000	25	100.000	0	0	0	0	0
4	CC 39785341	VARGAS CAMACHO ESPERANZA	1	0			S										X							25-14	500.000	5	80.000	0	0	0	0	EPS005	500.000	5	20.000	14-4	500.000	5	5	0	CCF22	500.000	5	0	0	0	0	0	0
5	CC 52963449	CASTRO FANDIÑO DENY CENIDIA	1	0			S																	231001	1.740.000	29	278.400	0	0	0	0	EPS010	1.740.000	29	69.600	14-4	1.740.000	29	5	121.200	CCF22	1.740.000	29	69.600	0	0	0	0	0
6	CC 52963449	CASTRO FANDIÑO DENY CENIDIA	1	0			S												X					231001	60.000	1	9.600	0	0	0	0	EPS010	60.000	1	2.400	14-4	60.000	1	5	0	CCF22	60.000	1	2.400	0	0	0	0	0
7	CC 79591821	ACOSTA GOMEZ GELVER DIVANY	1	0			S																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	30	120.000	14-4	3.000.000	30	5	208.800	CCF22	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
8	CC 79692983	ORTIZ JIMENEZ MILTON ALEXANDER	1	0			S																	25-14	5.881.134	19	941.000	0	0	29.500	29.500	EPS001	5.881.134	19	235.300	14-4	5.881.134	19	5	409.400	CCF22	5.881.134	19	235.300	0	0	0	0	0
9	CC 79692983	ORTIZ JIMENEZ MILTON ALEXANDER	1	0			S												X					25-14	3.404.867	11	544.800	0	0	17.100	17.100	EPS001	3.404.867	11	136.200	14-4	3.404.867	11	5	0	CCF22	3.404.867	11	136.200	0	0	0	0	0
10	CC 79761086	LOZANO MANRIQUE JAIME ARTURO	1	0			S																	25-14	1.740.000	29	278.400	0	0	0	0	EPS037	1.740.000	29	69.600	14-4	1.740.000	29	5	121.200	CCF22	1.740.000	29	69.600	0	0	0	0	0
11	CC 79761086	LOZANO MANRIQUE JAIME ARTURO	1	0			S									X								25-14	60.000	1	9.600	0	0	0	0	EPS037	60.000	1	0	14-4	60.000	1	5	0	CCF22	60.000	1	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO CAPITAL LM**, identificada con **NI** número **901973695**, aportó por **ESPERANZA VARGAS CAMACHO**, identificado(a) con **CC** número **39785341** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **93448166** para el periodo de salud **2026-07** y pensiones **2026-06** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		25	$2.500.000	$400.000	Junio - 2026	93448166	17/07/2026	S
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0										X					0		5	$500.000	$80.000	Junio - 2026	93448166	17/07/2026	S
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		25	$2.500.000	$100.000	Junio - 2026	93448166	17/07/2026	S
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1	0										X					0		5	$500.000	$0	Junio - 2026	93448166	17/07/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		25	$2.500.000	$100.000	Julio - 2026	93448166	17/07/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0										X					0		5	$500.000	$20.000	Julio - 2026	93448166	17/07/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		25	$2.500.000	$174.000	Junio - 2026	93448166	17/07/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0										X					0		5	$500.000	$0	Junio - 2026	93448166	17/07/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 28 días del mes Julio de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

LUIS MILTON ORTIZ VERGEL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19239750	luis milton ortiz vergel	Carrera 16 A No. 75 - 81 Oficina 402	3174346093	ingluismilton@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93967085	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$779.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	747.700	0		0		0	0	0	0	747.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.300				31.300	0	0	31.300			313	31.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	747.700	747.700
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	31.300	31.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	779.000	779.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19239750	luis milton ortiz vergel	Carrera 16 A No. 75 - 81 Oficina 402	3174346093	ingluismilton@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93967085	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$779.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19239750	ortiz vergel luis milton	59	2			N																		0	0	0	0	0	0	0	MIN002	5.981.466	30	747.700	14-23	5.981.466	30	1	31.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **LUIS MILTON ORTIZ VERGEL**, identificada con **NI** número **19239750**, aportó por **WILSON CACERES MOSQUERA**, identificado(a) con **CC** número **79911560** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **93192169** para el periodo de salud **2026-07** y pensiones **2026-06** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0	X														0		27	$3.924.000	$627.900	Junio - 2026	93192169	14/07/2026	S
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	0	X														0		27	$3.924.000	$157.000	Julio - 2026	93192169	14/07/2026	S
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1	0	X														0		27	$3.924.000	$157.000	Junio - 2026	93192169	14/07/2026	S
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	0	X														0		27	$3.924.000	$273.200	Junio - 2026	93192169	14/07/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 28 días del mes Julio de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CONSTRUIMOS JAR SAS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-13, 03:48:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86403539

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 13/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUIMOS JAR SAS	**Nombre Sucursal**	COLEGIO EL CARMEN	**Código Sucursal**	18
Documento	NI901080428	**Dirección**	AVENIDA SUBA No 106A 28 OF 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2607813		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	AVILA RUIZ FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 3033127		
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3033127	FRANCISCO JAVIER AVILA RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 93290649	DIEGO MAURICIO MENDEZ MARROQUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 93295833	DUMAR MENDEZ MARROQUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 93300397	EDGAR MENDEZ MARROQUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.003.620	$ 7.003.620	$ 7.003.620	$ 7.003.620	$ 1.120.800	$ 280.400	$ 487.600	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.169.200	$ 11.400	$ 2.180.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AHME CONSTRUCCIONES SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900540320-3	AHME CONSTRUCCIONES S A S	CR 22 A No 67 -33 SUR	9307130	angel1413.07@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	AULAS MODULARES 2026	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93308672	08/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$11,264,156	$3.494.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	2	300	0	140.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	2	200	0	70.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	2	300	0	140.500	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	30.400	0		0		0	2	100	0	30.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	2	200	0	70.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	2	500	0	280.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.120.800	0	0	0	0	2	1.700	0	1.122.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	401.600	0	0	0	0	2	600	0	402.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	784.300				784.300	2	1.200	785.500			7.843	785.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	451.000	2	700	451.700	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	451.000	452.100
Pensión	3	1.802.600	1.805.400
Riesgos Laborales	1	784.300	785.500
CCF	1	451.000	451.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.488.900	3.494.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900540320-3	AHME CONSTRUCCIONES S A S	CR 22 A No 67 -33 SUR	9307130	angel1413.07@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	AULAS MODULARES 2026	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93308672	08/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$11,264,156	$3.494.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1005627201	HERNANDEZ ALVAREZ KEVIN ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC07	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1033766878	ROZO CARDENAS MERCEDES CAROLINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 12192244	GALEON PISSO JAIME	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79517946	SANCHEZ GOMEZ LIBORIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79920003	FONTECHA MORENO LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 80498731	BELLO ALONSO HECTOR HERNANDO	1	0			S	X																25-14	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPSC34	758.726	13	30.400	14-23	758.726	13	5	52.900	CCF21	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
7	CC 80746773	PEREZ PABON YERQUINZON HERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INGENIERO AMBIENTAL

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VICTOR MANUEL ROJAS GOMEZ identificado(a) con CC 1032410033 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HORMIGON REFORZADO SAS NI 860090486

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9507873822	479410402	E	2026-07-14	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	
9507873822	479410402	E	2026-07-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	
9507873822	479410402	E	2026-07-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	
9507873822	479410402	E	2026-07-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	
9506126062	376974737	E	2026-06-09	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	
9506126062	376974737	E	2026-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9506126062	376974737	E	2026-06-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9506126062	376974737	E	2026-06-09	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	

Este certificado se expide el día 2026-07-29 a las 11:07.

AFILIACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 80.498.731
BELLO ALONSO.
APELLIDOS
HECTOR HERNANDO
NOMBRES

REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1972
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

31-JUL-1991 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN.

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500100-00963248-M-0080498731-20171221 0058870268A 2 9902526435

CER_AFI_2026028372466

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Hector Hernando Bello Alonso identificado con CC. 80498731 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	AHME CONSTRUCCIONES SAS	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 900540320

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/06/18	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 17 días del mes de junio del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC17062026N80498731A19069807.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL


POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HECTOR HERNANDO BELLO ALONSO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **80498731,** se encuentra afiliado/a desde **18/04/1996** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 17 de junio de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA