Villavicencio, Marzo de 2024.

Ingeniera:
KAROL ROCA PACHECO
GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
Bogotá.

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El corredor San José del Guaviare – El Retorno – Calamar tiene una longitud de 73,46 km iniciando en el PR00+000 de la Ruta 7605 en el Municipio de Calamar departamento del Guaviare hasta el PR73+460 en el municipio de San José del Guaviare en el mismo departamento.

TOTAL DEL CORREDOR: 27.96 Mantenimiento
45.50 Pavimento.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	976 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT:	901.476.773-6
INTEGRANTES:	REDES Y EDIFICACIONES R&E S.A. con NIT. 830.003.733-5, con un porcentaje de participación del 40%		

	CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CONSTRUCTORA LHS S.A.S. con NIT. 900.042.741-4, con un porcentaje de participación del 1% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SONACOL S.A.S. con NIT. 830.129.289-8, con un porcentaje de participación del 59%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 33375
VALOR INICIAL:	$179.689.019.569,00		
VALOR ADICIONES:	$18.311.743.031,00		
VALOR ACTUAL:	$198.000.762.600,00		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$27,826,915,112.88		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 26.579.641.858,31		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 432.101.172,69		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Agosto de 2030		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-	$ 80,555,889.00		$ 80,555,889.00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401023-02			
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00		$ 80,555,889.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ 48,488,512.00	$ 32,067,377.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ 701,128.00	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ -	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ -	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,632.00	$ 73,214,175.59	$ 518,996,705.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 1,083,628.00	$ 517,913,077.41

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 132,202,703.00	$ 385,710,374.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 1,933,251.00	$ 383,777,123.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 318,022,276.00	$ 65,754,847.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 4,824,188.00	$ 60,930,659.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 60,930,659.00	$ 0.41
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 1,279,543,155.00	$ 17,032,199,876.41
dic-21	1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 20,456,841.00
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 20,456,841.00	$ 17,011,743,035.41

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
ANTICIPO	$ 18,311,743,031.00	$ 17,011,743,032.00	$ 3.41			
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 3.00	$ 0.41
ANTICIPO	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 9,999,999,999.00	$ 9,999,999,999.00	$ 0.41		
1077421	2021	54				
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.584.318.682,00	$ 16.242.596.431,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 3.615.987,00	$ 16.238.980.444,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.116.389.074,00	$ 15.122.591.370,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.991.250.149,00	$ 13.131.341.221,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.115.046.802,00	$ 12.016.294.419,88

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 29.255.015,00	$ 11.987.039.404,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 23.426.411,00	$ 11.963.612.993,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 42.635.301,00	$ 11.920.977.692,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 20.251.578,00	$ 11.900.726.114,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 2.302.125.746,00	$ 9.598.600.368,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 2.250.284.982,00	$ 7.348.315.386,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 3.782.188.203,00	$ 3.566.127.183,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-	$ 17,826,915,113.88	$ 21.497.166,00	$ 3.544.630.017,88

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 17.356.501,00	$ 3.527.273.516,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 21.746.788,00	$ 3.505.526.728,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 53.537.219,00	$ 3.451.989.509,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 98.487.238,00	$ 3.353.502.271,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 104.971.326,00	$ 3.248.530.945,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 3.014.814.063,00	$ 233.716.882,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 26.859.246,00	$ 206.857.636,88

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 37.605.935,00	$ 169.251.701,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 77,846,791.12	$ 245.883.532,00	$ 1.214.961,00
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ -	$ 1.214.961,00
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ -	$ 1.214.961,00
129132	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 5.268.510.559,00	$ 732.704.402,00
129132	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 225.860.368,00	$ 506.844.034,00
129132	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 152.411.839,00	$ 354.432.195,00
129132	2022	20	C-2401-0600-126-0-	$ 6,000,000,000.00	$ 22.439.417,00	$ 331.992.778,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ -	$ 331.992.778,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ -	$ 331.992.778,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 331.992.778,00	$ 0,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 3.651.540.405,00	$ 5.300.840.547,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 198.910.133,00	$ 5.101.930.414,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 422.509.026,00	$ 4.679.421.388,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 2.442.063.309,00	$ 2.237.358.079,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 285.600.594,00	$ 1.951.757.485,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 1.943.196.788,05	$ 8.560.696,95
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 1.824.717,00	$ 6.735.979,95
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$8,952,380,952.00	$ 3.671.233,00	$ 3.064.746,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 1.295.976.469,00	$ 14.249.470.979,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 54.562.920,00	$ 14.194.908.059,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 373.571.892,00	$ 13.821.336.167,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 0,00	$ 13.821.336.167,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-	$ 15.542.382.702,00	$ 246.071.629,00	$ 13.575.264.538,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			0-2401008-2			
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 567.754.326,00	$ 13.007.510.212,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 1.859.758,00	$ 13.005.650.454,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 116.016.680,00	$ 12.889.633.774,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 2.139.047.711,00	$ 10.750.586.063,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 2.048.073,00	$ 10.748.537.990,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 382.571.264,00	$ 10.365.966.726,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 2.292.165.677,00	$ 8.073.801.049,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 448.202.478	$7.625.598.571,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$2.319.242.409	$5.306.356.162,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$545.015.901	$4.761.340.261,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$6.247.141,00	$4.755.093.120,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$4.410.561,00	$ 4.750.682.559,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 2.792.550.411	$1.958.132.148.95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	$636.085.460,00	$1.317.571.419,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$15.542.382.702,00	$ 1.071.856.837,00	$245.714.582,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$15.542.382.702,00	$ 245.568.933,00	$145.649,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$15.542.382.702,00	$ 0,00	$145.649,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 2.058.903.297,00	$ 3.200.218.297,95

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No 1	$ -	$ 0.00		$ -
Acta de ajustes No. 1D	$ -	$ 0.00		$ -
Acta parcial No 2	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00		$ 48,488,512.00
Acta de ajustes No. 2D	$ 270.542.740,00	$ 1.977.043,00		$ 701,128.00
Acta parcial No 3	$ 2.226.340,00	$ 16.269,00		$ 0.00
Acta de ajustes No. 2D	$10.565.669.968,00	-		$ 0.00
Acta parcial No. 4	$ 857.170.627,00	$ 13.279.324,00		$ 73,214,175.59
Acta de ajustes 4P	$ 7.364.512,00	$ 53.818,00		$ 1,083,628.00
Acta parcial No. 5	$ 749.735.966,00	$ 10.740.378,00		$ 132,202,703.00
Acta de ajustes 5P	$ 6.577.466,00	$ 48.066,00		$ 1,933,251.00
Acta parcial No. 6	$ 500.318.872,00	$ 3.656.176,00		$ 318,022,276.00
Acta de ajustes 6P	$ 4.593.537,00	$ 33.568,00		$ 4,824,188.00
Acta parcial No. 7 -1	$ 1.027.197.212,00	$ 21.537.210,00		$ 60,930,659.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No. 7 -2	$ 1.311.079.650,00	$ 9.580.967,00		$ 1,279,543,155.00
Acta de ajustes 7 P	0	0		$ 20,456,841.00
ANTICIPO	$ 9.814.395,00	$ 71.721,00		$ 18,311,743,031.00
Acta parcial No. 8-1	$ 19.814.996,00	$ 144.802,00		$ 3.00
ANTICIPO	$ 1.865.445.279,00	$ 25.898.466,00		$ 9,999,999,999.00
Acta parcial No. 8-2	$ 29.413.274,00	$ 214.943,00		$ 1,584,318,682.00
Acta de ajustes No. 6 Y 7 D	$ 1.543.298.723,00	$ 11.270.311,00		$ 3,615,987.00
Acta parcial No. 9	$ 28.620.698,00	$ 209.151,00	$ 1,787,109,422.00	$ 2,903,498,496.00
Acta parcial No. 10	$ 1.872.184.845,00	$ 20.696.735,00	$3,187,582,164.00	$ 5,178,832,313.00
Acta parcial No. 11	$ 35.366.693,00	$ 258.449,00	$1,784,960,720.00	$ 2,900,007,522.00
Acta de ajustes No. 8P	$ 1.134.512.186,00	$ 8.288.800,00		$ 29,255,165.00
Acta de ajustes No. 9P	$ 24.593.889,00	$ 179.725,00		$ 23,426,411.00
Acta de ajustes No. 10P	$ 781.967.799,00	$ 5.714.380,00		$ 42,635,301.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta de ajustes No. 11P	$ 15.709.506,00	$ 114.800,00		$ 20,251,578.00
Acta parcial No. 12	$ -	$ 0.00	$3,685,230,092.00	$ 5,987,355,838.00
Acta parcial No. 13	$ -	$ 0.00	$ 3,602,243,685.00	$ 5,852,528,667.00
Acta parcial No. 14	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 1,604,190,755.00	$ 5,386,378,958.00
Acta de ajustes No. 13P	$ 1,075,767.00	$ 7,861.00		$ 21,497,166.00
Acta de ajustes No. 8D	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00		$ 17,356,501.00
Acta de ajustes No. 9D	$ 1,919,226.00	$ 14,025.00		$ 21,746,788.00
Acta de ajustes No. 10D	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.00		$ 53,537,219.00
Acta de ajustes No. 12D	$ 97,772,745.00	$714,493.00		$ 98,487,238.00
Acta de ajustes No. 13D	$ 104,209,793.00	$761,533.00		$ 104,971,326.00
Acta parcial No. 15	$ 4,586,610,043.00	$33,517,535.00	$1,605,313,515.00	$ 4,620,127,578.00
Acta de ajustes No. 12P	$ 26,664,391.00	$194,885.00		$ 26,859,276.00
Acta de ajustes No. 11D	$ 37,333,116.00	$272,819.00		$ 37,605,935.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No. 16	$ 347,633,053.00	$2,540,395.00	$ 104,289,916.00	$ 350,173,448.00
Acta parcial No. 17	$ -			$ 0.00
Acta parcial No. 18	$ -			$ 0.00
Acta parcial No. 19	$ 7,448,682,683.00	$54,432,681.00	$104,289,916.00	$ 7,503,115,364.00
Acta de ajustes No. 14D	$ 224,221,824.00	$1,638,544.00		$ 225,860,368.00
Acta de ajustes No. 15D	$ 151,306,140.00	$105,699.00		$ 151,411,839.00
Acta de ajustes No. 16D	$ 22,276,626.00	$162,791.00		$ 22,439,417.00
Acta de ajustes No. 17D	$ -			$ 0.00
Acta de ajustes No. 18D	$ -			$ 0.00
Acta de ajustes No. 19P	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00		$ 331,992,778.00
Acta parcial No. 20	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 1,548,777,333.00	$ 5,200,317,738.00
Acta de ajustes No. 19D	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00		$ 198,910,133.00
Acta de ajustes No. 20D	$ 419,443,860.00	$ 3,065,166.00		$ 422,509,026.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No. 21	$ 3,437,165,010.00	$ 25,019,462.00	$ 1,020,121,163.00	$ 3,462,184,472.00
Acta de ajustes No. 21P	$ 283,528,654.00	$ 2,071,940.00		$ 285,600,594.00
Acta parcial No. 22	$ 2,747,349,774.36	$ 20,051,946.00	$ 824,204,932.31	$ 2,767,401,720.36
Acta parcial No. 23	$ 1,816,300.00	$ 8,417.00		$ 1,824,717.00
Acta parcial No. 24	$ 34.212.210,00	$ 250,012.00	$30,790,989.00	$ 34,462,222.00
Acta parcial No. 25	$ 1.832.266.894,00	$ 13.389.643,00	$ 549.680.068,00	$ 1.845.656.537,00
Acta de ajustes No. 21D	$ 54.167.083,00	$ 395.837,00	$ 54.562.920,00	$ -
Acta de ajustes No. 22	$ 370.861.748,00	$ 2.710.144,00	$ 373.571.892,00	$ -
Acta de ajustes No. 23D	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de ajustes No. 24D - 25P	$ 244.286.458,00	$ 1.785.171,00	$ 246.071.629,00	$ -
Acta parcial No. 26	$ 662.252.691,00	$ 4.839.539,00	$ 667.092.230,00	$ 99.337.904,00
Acta de ajustes No. 25D	$ 1.846.266,00	$ 13.492,00	$ 1.859.758,00	$ -
Acta de ajustes No. 26P	$ 115.175.016,00	$ 841.664,00	$ 116.016.680,00	$ -

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No. 27	$ 2.824.542.432,00	$ 20.640.887,00	$ 2.845.183.319,00	$ 706.135.608,00
Acta de ajustes No. 26D	$ 2.033.215,00	$ 14.858,00	$ 2.048.073,00	$ -
Acta de ajustes No. 27P	$ 379.795.833,00	$ 2.775.431,00	$ 382.571.264,00	$ -
Acta parcial No. 28	$ 3.026.729.691,00	$ 22.118.409,00	$ 3.048.848.100,00	$ 756.682.423,00
Acta de ajustes No. 28P	$ 444.950.914	$3.251.564	$ 0	$448.202.478
Acta parcial No 29	$ 2.705.262.568	$ 19.769.226	$ 405.789.3250	$ 2.319.242.409
Acta de ajustes No. 29P	$541.061.987,00	$3.953.914	$0	$545.015.901,00
Acta de ajustes No. 27D	$6.201.820,00	$45.321,00	$ 0	$ 6.247.141,00
Acta de ajustes No. 28D	$4.378.563,00	$ 31.998,00	$0	$4.410.561,00
Acta Parcial 30	$3.257.349.066,00	$ 23.803.705,00	$488.602.360,00	$ 2.792.550.411,00
Acta de Ajustes 29D y 30P	$631.470.865,00	$ 4.614.595,00	$0	$ 636.085.460
Acta Parcial 31	$1.309.685.683,00	$ 9.570.780,00	$ 247.399.626	$ 1.071.856.837,00
Acta de Ajustes 31P	$243.787.409,00	$ 1.781.524,00	$ 0	$ 245.568.933,00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta Parcial 32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Parcial 33	$ 2.043.966.618,00	$ 14.936.679,00	$ 306.594.993,00	$ 1.752.308.304,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 33 para el periodo de febrero, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 172.957.357.904,00	111,75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 66.137.448.822,58	38,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 72.861.449.193,40	42,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	5.811.281.398,58	2,9%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8.672.730.591,98	39.7%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 27.011.743.031,00
Amortizado	$ 26.579.641.858,31
Saldo	$ 432.101.172,69

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 40.12%
Meta física ejecutada 40.14%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
28/01/2022	NP-1 NP-2 NP-3 NP-4 NP-5 NP-6	Tabla estacado metálico Suministro de cal viva. Mejoramiento de la subrasante con cal viva, no incluye suministro de cal, ni transporte. Suelo cemento (no incluye suministro del cemento). cemento hidráulico para suelo cemento. Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.
06/06/2022	673.2 663.1 673.1 662.1P 661.1.1 661.1.2	Material Granular drenante Tubería de plástico tipo corrugada diámetro 100mm. Geotextil tipo no tejido – 2500 o similar Tubería metálica corrugada Tubería de concreto reforzada clase III, de 1200 mm de diámetro interior. Tubería de concreto reforzada clase III, de 1800 mm de diámetro interior.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
30/11/2021	1
28/01/2022	2
01/06/2022	3
22/06/2022	4
10/08/2022	5
30/09/2023	6

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/11/2021	1	APROBADO
28/01/2022	2	APROBADO
01/06/2022	3	APROBADO
22/06/2022	4	APROBADO
10/08/2022	5	APROBADO
29/05/2023	6	APROBADO
30/09/2023	7	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/12/2021	10	ADICION No.1	APROBADO
27/12/2021	16	MODIFICACION No.1	APROBADO
26/10/2022 27/10/2022	60	MODIFICACION No.2	APROBADO
07/06/2023	25	MODIFICACION No.3	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No.3 (Redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2023I-VBOG-008014
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 9.125.743.101.5020	400033691 Anexo No. 8	13/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 18.251.486.203.00	400033691 Anexo No. 8	13/05/2021	31/12/2028
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$ 27.011.743.031.00	400033691 Anexo No. 8	13/05/2021	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	$ 27.377.229.305.00	400033691 Anexo No. 8	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	
Calidad	$ 137.445.000.00	400033691 Anexo No. 8	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 4.562.871.550.75	400033708 ANEXO 7	13/05/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitó correspondencia al contratista de obra, toda vez que el INVIAS contrato una interventoría para hacer el seguimiento y control del contrato de obra, de conformidad con las normas de contratación y teniendo en cuenta que las labores de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato, de conformidad con la ley anticorrupción.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1000 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION-190	NIT:	901.481.422-6
INTEGRANTES:	TRIADA MEXICO COLOMBIA con NIT. 900.854.758-3 con una participación del 17% GRUPO TECMEDIC S.A.S. con NIT. 900.195.606-4 con una participación del 3%, RUTH ELENA TABARES ZULETA con NIT. 303.034.454-0 con una participación del 20%, ECG INGENIERIA S.A.S. con NIT. 901.289.190-0 con una participación del 40% ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.330.875-8 con una participación del 20%		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA		

	PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
FECHA DE INICIO:	29 de Junio de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP-33374
VALOR INICIAL:	$21.999.237.400		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN N:	NA		
VALOR ACTUAL:	$21.999.237.400		
ANTICIPO	$ 755.300.651,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 755.300.651,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 755.300.651,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2030		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$439.855.422,00 ANTICIPO	$ 557.122.132,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 8.122.821,00	$ 548.999.311,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 31.180.824,00	$ 517.818.487,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 39.917.273,00	$ 477.901.214,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 14.488.584,00	$ 463.412.630,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 49.878.894,00	$ 49.878.894,00	$ 0,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 20.010,00	$ 2.086.108.354,12
420421	2021	54	C-2401-0600-	$ 996.977.554,00	$ 74.895.869,00	$ 388.516.761,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			126-0-2401008-02			
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 73.071.304,00	$ 315.445.457,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$315.445.229 ANTICIPO ADICIONAL	$ 228,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 84.071.670,00	$ 2.002.036.684,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 97.449.818,00	$ 1.904.586.866,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 93.533.392,00	$ 1.811.053.474,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 107.583.158,00	$ 1.703.470.316,12

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 115.347.755,00	$ 1.588.122.561,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 112.569.884,00	$ 1.475.552.677,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 173.700.204,00	$ 1.301.852.473,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 195.016.012,00	$ 1.106.836.461,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 232.470.384,00	$ 874.366.077,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 235.477.048,00	$ 638.889.029,12
136422	2022	11	C-2401-0600-	$ 2.086.128.364,12	$ 230.652.314,00	$ 408.236.715,12

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			126-0-2401008-02			
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 250.267.860,00	$ 157.968.855,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 157.968.855,12	$ 0,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 9.109.730,88	$ 9.109.730,88	$ 0,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 59.585.256,00	$ 983.478.927,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 1.043.064.183,00	$ 212.299.616,00	$ 771.179.311,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 4.554.865,00	$ 4.554.865,00	$ 0,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 239.954.857,00	$ 531.224.454,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 237.133.604,00	$ 294.090.850,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 227.617.229,00	$ 66.473.621,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 66.406.355,00	$ 67.266,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 67.266,00	$ 0,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 216.616.971,00	$ 1.741.000.327,00
788623	2023	11	C-2401-0600-	$ 1.957.617.298,00	$ 245.353.526,00	$ 1.495.646.801,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			126-0-2401008-02			
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.592,12	$ 228,00	$ 0,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 255.133.584,00	$ 1.240.513.217,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 261.974.918	$978.538.071,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 288.073.755	$ 690.464.316,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 258.968.662,00	$ 431.495.654,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 222.803.305,00	$ 208.692.349,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 208.692.349,00	$0,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	39.584.650,00	$ 1.003.479.533,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Anticipo	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	-	-	-	-
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 13.651.800,00	$ 2.593.842,00	$ 8.122.821,00	$ 16.245.642,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 45.189.600,00	$ 8.586.024,00	$ 22.594.800,00	$ 53.775.624,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 57.851.120,00	$ 10.991.713,00	$ 28.925.560,00	$ 68.842.833,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 93.315.200,00	$ 17.729.888,00	$ 46.657.600,00	$ 111.045.088,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 108.544.739,00	$ 20.623.500,00	$ 54.272.370,00	$ 129.168.239,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 105.900.440,00	$ 20.121.084,00	$ 52.950.220,00	$ 126.021.524,00

Acta Mensual de Costos No. 8	$ 121.843.000,00	$ 23.150.170,00	$ 60.921.500,00	$ 144.993.170,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 141.231.620,00	$ 26.834.008,00	$ 70.615.810,00	$ 168.065.628,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 135.555.640,00	$ 25.755.572,00	$ 67.777.820,00	$ 161.311.212,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 155.917.620,00	$ 29.624.348,00	$ 77.958.810,00	$ 185.541.968,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 167.170.660,00	$ 31.762.425,00	$ 83.585.330,00	$ 198.933.085,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 163.144.760,00	$ 30.997.504,00	$ 81.572.380,00	$ 194.142.264,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 195.168.768,00	$ 37.082.066,00	$ 58.550.630,00	$ 232.250.834,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 198.160.514,00	$ 37.650.498,00	$ 40.795.000,00	$ 235.811.012,00
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 195.353.264,00	$ 37.117.120,00		$ 232.470.384,00
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 197.879.872,00	$ 37.597.176,00		$ 235.477.048,00
Acta Mensual de Costos No. 18	$ 193.825.474,00	$ 36.826.840,00		$ 230.652.314,00
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 210.309.126,00	$ 39.958.734,00		$ 250.267.860,00
Acta Mensual de Costos No. 20	$190.473.817,00	$36.190.025		$226.663.842,00
Acta Mensual de Costos No. 21	$ 182.230.656,00	$ 34.623.825,00		$ 216.854.481,00

Acta Mensual de Costos No. 22	$ 201.642.737,00	$ 38.312.120,00		$ 239.954.857,00
Acta Mensual de Costos No. 23	$ 199.271.936,00	$ 37.861.668,00		$ 237.133.604,00
Acta Mensual de Costos No. 24	$ 191.274.982,00	$ 36.342.247,00		$ 227.617.229,00
Acta Mensual de Costos No. 25	$ 55.803.660,00	$ 10.602.695,00		$ 66.406.355,00
Acta Mensual de Costos No. 26	182.087.594,00	34.592.643,00		216.684.237,00
Acta Mensual de Costos No. 27	206.179.434,00	39.174.092,00		245.353.526,00
Acta Mensual de Costos No. 28	214.398.161,00	40.775.651,00		255.133.812,00
Acta Mensual de Costos No. 29	220.146.990	41.827.928,00		261.974.918,00
Acta Mensual de Costos No. 30	242.078.786,00	45.994.969,00		288.073.755,00
Acta Mensual de Costos No. 31	$ 217.620.724,00	$41.347.938,00		258.968.662,00
Acta Mensual de Costos No. 32	$ 187.229.668,00	$ 35.573.637,00		$ 222.803.305,00
Acta Mensual de Costos No. 33	$ 208.636.134,00	$ 39.640.865,00		$ 248.276.999,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.33 para el período febrero el contrato reporta:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 6.058.860.939,75 28.18%
Total, inversión ejecutada: $ 6.186.915.311,00 28,12%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
26/07/23	4
03/02/2023	3
29/07/2022	2
18/03/2022	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
----------	-	-----	----	----

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/06/2023	25	Retribución de vigencias.	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 824.256.899,00	NB-1001643115	13/05/2021	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$ 755.300.879,00	NB-1001643115	13/05/2021	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.648.513.797,00	NB-1001643115	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.599.771.220,00	NB-1001643115	IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REPORGRAMACION DE VIGENCIAS
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SGCP-60625
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones durante el periodo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato Interventoría