21 de noviembre 2025

Llegada del personal con herramientas y equipos, se inicia con la instalacion de guaduas y encerramiento perimetral con lona verde

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

22 de noviembre 2025

Desmonte de arcos y cortados en partes para ser llevados al IMDRI para su entrega oficial, dejando el espacio disponible para el nuevo arco.

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

23 de noviembre 2025

Se realiza demolición de placas de anderes deteriorados y retiro de material de escombro fuera de la zona de trabajo

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

24 de noviembre 2025

Se realiza excavación manual para placas que conecta con anden de graderias, se realizan verificación de profundidad de excavación y retiro de material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

25 noviembre 2025

Instalación de recebo en las excavaciones, se realiza compactación del recebo, Verificación de medidas y estabilidad de la compactación.

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

26 de noviembre 2025

Se inicia con la colocación y ajuste de mallas electrosoldadas dentro de las excavaciones de los andenes que se van a fundir

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

27 de noviembre 2025

Se inicia con la instalación de formaletas en los andenes y Colocación de mallas (contra) electrosoldadas, Se realiza la aplicación de concreto en andenes

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

28 de noviembre 2025

Se continua con la aplicación de concreto en los andenes del polideportivo, se verifica desniveles para impedir empozamiento de agua, y uniformidad de las placas nuevas

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

03 de diciembre 2025

Se realiza orden y aseo en el polideportivo con el retiro de material de excavación y escombros generados por los diferentes actividades realizadas

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

01 de diciembre 2025

Se realiza demolición de andenes y excavación manual sobre la entrada del polideportivo para su posterior reparación del anden afectado y retiro del escombro y material de excavación

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

05 de diciembre 2025

Se inicia con la aplicación y distribución de recebo sobre el sitio donde se va a fundir el anden nuevo, se realiza compactación del recebo para estabilizar el terreno

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

06 de diciembre 2025

Se inicia con la instalación de formaletas del anden nuevo y despues se aplico concreto en anden verificando desniveles de la placa evitando emporamiento de agua y uniformidad de la placa

Inspector de obra
Residete de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventórica

Powered by CamScanner

07 de diciembre 2025

Se inicia con la actividad de realizar un perfil de anclaje en graderas (picado superficial de graderas), se realiza limpieza y la instalación de malla de galpón, se aplica mortero de nivelación verificación de uniformidad y acabados

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

08 de diciembre 2025

Se inicia con la limpieza de graderias, para su aplicación de pintura, mejorando su estetica

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

09 de diciembre 2025

Se inicia un orden y aseo a todo el polideportivo haciendo retiro de escombro y demas materiales que se usaron en las ultimas actividades.

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

10 de diciembre 2025

Se hacen verificación de acabados, se hacen Correcciones de pinturas en gradenas, arco y mallas Contrampacto

Inspector de obra
Residente de obra

Edwin A Fernandez
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

20 de diciembre 2025

Se hace demolición de andenes deteriorado parte posterior de la Cancha y excavacion manual y retiro de material de excavación y escombro

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afanio Diaz
Residente de obra

Interventoria

21 de diciembre 2025

Se inicia la actividad de aplicación de recebo y distribución de los andenes nuevos, se hace compactación del recebo verificación de Compactación y estabilizar el terreno

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afanio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

22 de diciembre 2025

Se inicia con la instalación de formaletas para el anden nuevo
Se instala malla electrosoldada para luego aplicación de Concreto
Verificando el desnivel para impedir su empozamiento de agua y
uniformidad del anden

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

23 de diciembre 2025

Se Continua con la aplicación de Concreto para anden nuevo
Verificando el desnivel para impedir su empozamiento de agua
y uniformidad del andes

Inspector de obra
Residente de obra

Michael A Franio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

26 de diciembre 2025

Se inicia con la excavación manual para instalacion de caneca de basura

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

27 de diciembre 2025

Se realiza la instalación de caneca de basura y aplicacion de Concreto, Verificando que quede bien instalado

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

28 de diciembre 2025

Se realiza orden y aseo a todo el polideportivo evitando dejar cualquier material usado durante las actividades ejecutadas

Inspector de obra
Residente de Obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

29 de diciembre 2025

Se retiran los trabajadores de obra por festividades de fin de año

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

05 de enero 2026

Replanteo para la Colocación de puntos para dados instalación de tubería malla Contra impacto

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

07 de enero 2026

Se realiza excavación manual para dados de los mallas Contra impacto y dados para Cancha de microfutbol y llegada de tubería y Canastas metalicas.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

08 de enero 2026

Se inicia con la tubería y las canastas metálicas para soldarlas y dejar lista la tubería para colocarlas en los dados

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abraham Diaz
Residente de obra

Interventoría

09 de enero 2025

Se realiza la instalación de tuberías con las canastas ya soldadas para la aplicación de concreto y nivelación de tubería en los dados.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abraham Diaz
Residente de obra

Interventoría

Powered by CamScanner

10 enero de 2026

Se continua con la instalación de tubería con las canastas en dados, aplicación de concreto y su debida nivelación, se instala las canchas de microfutbol.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

12 Enero 2026

Se inicia con la instalación de mallas contraimpacto con soldadura de cada uno de los modulos a usar
Se Verfica los puntos de soldadura. primer nivel

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

13 de enero 2026

Se continua con la instalación de mallas contra impacto del primer nivel con soldadora, Verificación de puntos de soldadora de las malas contra impacto que se han instalado.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Aframo Diaz
Residente de obra

Interventoria

14 de enero 2026

Instalación de mallas contra impacto del segundo nivel con soldadura, Verificación de soldadura de las mallas contra impacto se verifica alineación de las mallas contra impacto.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

15 de enero 2026

Se continua con la instalación de mallas contra impacto con soldadora, verificación de puntos de soldadora, verficación de la alineación de las mallas contra impacto

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

16 de enero 2026

Aplicación de pintura anticorrosiva de postes y mallas Contra-Impacto, verficación de la aplicación de la pintura ant.corrosiva

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

17 de enero 2026

Aplicacion de pintura en postes y mallas contra impacto y Verificación de aplicación de pintura en toda la estructura que tenga todo el color de forma uniforme

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abanio Diaz
Residente de obra

Interventoria

18 de enero 2026

Se realiza orden y aseo en todo el polideportivo retirando todo material sobrante

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abanio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

19 de enero 2026

Se inicia con el lavado de toda la placa del polideportivo y se nivela las placas del polideportivo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

20 de enero 2026

Limpieza de placas del polideportivo y se inicia con el sellado de juntas

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

21 de enero 2026

Se inicia con la aplicacion de base de regularizacion en el polideportivo se le aplica dos capas para garantizar uniformidad

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

22 de enero 2026

Se inicia con la primera capa de base color en toda la cancha de forma uniforme en toda la placa, se verifica que la primera capa quede de forma uniforme para las siguientes capas

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

23 de enero 2026

Se continua con la segunda capa de base color en toda la cancha de forma uniforme en toda la placa y lo que genera un accabado homogeneo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

24 de enero 2026

Se inicia con la aplicación de acabado de color en la placa dandole la forma final del polideportivo, se verifica que las dimensiones del color esten supetas a lo que estan en los planos

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Afranio Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

26 de enero 2026

Se continua con la aplicación del acabado de color de la cancha ya con cada color distribuido conforme a lo que esta en la cancha y en los planos.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Aranco Diaz
Residente de obra

Interventoria

27 de enero 2026

Se inicia con la actividad de demarcación de la cancha dandole las caracteristicas formas y las dimensiones reglamentarias de futbol(micro), baloncesto y bbleibol.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Aranco Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

28 de enero 2026

Se realiza orden y aseo en toda concha y sus alrededores retirando materiales sobrantes y limpieza de zona rastros de pintura.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

29 de enero 2026

Se realiza excavación manual para la instalación de las bancas de concreto, se hace retiro de material de excavación, instalación de formaletas.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abramo Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

30 de enero 2026

Se realiza aplicacion de recebo y Compactación, Colocacion de mallas (Contra Impacto) electrosoldadas, Ubicación de las bases de las bancas en Concreto, aplicacion de Concreto, y acabados.

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abamo Diaz
Residente de obra

Interventoria

31 de enero 2026

Se realiza instalacion de banca de Concreto, Instalacion de espaldar de banca. Orden y aseo en zona de trabajo

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Abamo Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

02 de febrero 2026

Se realiza preparativos para entrega del polideportivo segun como esta en los planos y en el Contrato

Inspector de obra
Residente de obra

Michael Aranco Diaz
Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner