Villavicencio, noviembre de 2024.

Ingeniera:
KAROL ROCA PACHECO
GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
Bogotá.

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 31 de octubre de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El corredor San José del Guaviare – El Retorno – Calamar tiene una longitud de 73,46 km iniciando en el PR00+000 de la Ruta 7605 en el Municipio de Calamar departamento del Guaviare hasta el PR73+460 en el municipio de San José del Guaviare en el mismo departamento.

TOTAL DEL CORREDOR: 27.96 Mantenimiento
45.50 Pavimento.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	976 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT:	901.476.773-6
INTEGRANTES:	REDES Y EDIFICACIONES R&E S.A. con NIT. 830.003.733-5, con un porcentaje de participación del 40% CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CONSTRUCTORA LHS S.A.S. con NIT. 900.042.741-4, con un porcentaje de participación del 1% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SONACOL S.A.S. con NIT. 830.129.289-8, con un porcentaje de participación del 59%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 33375
VALOR INICIAL:	$179.689.019.569,00		
VALOR ADICIONES:	$18.311.743.031,00		
VALOR ACTUAL:	$198.000.762.600,00		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$27,826,915,112.88		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 26.579.641.858,31		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 432.101.172,69		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		

PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Agosto de 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00		$ 80,555,889.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00		$ 80,555,889.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ 48,488,512.00	$ 32,067,377.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ 701,128.00	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ -	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 80,555,889.00	$ -	$ 31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,632.00	$ 73,214,175.59	$ 518,996,705.41

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 1,083,628.00	$ 517,913,077.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 132,202,703.00	$ 385,710,374.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 1,933,251.00	$ 383,777,123.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 318,022,276.00	$ 65,754,847.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 4,824,188.00	$ 60,930,659.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 560,844,362.00	$ 60,930,659.00	$ 0.41
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 1,279,543,155.00	$ 17,032,199,876.41
dic-21	1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 20,456,841.00
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 20,456,841.00	$ 17,011,743,035.41

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
ANTICIPO	$ 18,311,743,031.00	$ 17,011,743,032.00	$ 3.41			
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 18,311,743,031.00	$ 3.00	$ 0.41
ANTICIPO	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 9,999,999,999.00	$ 9,999,999,999.00	$ 0.41		
1077421	2021	54				
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.584.318.682,00	$ 16.242.596.431,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 3.615.987,00	$ 16.238.980.444,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.116.389.074,00	$ 15.122.591.370,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.991.250.149,00	$ 13.131.341.221,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 1.115.046.802,00	$ 12.016.294.419,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-	$ 17,826,915,113.88	$ 29.255.015,00	$ 11.987.039.404,88

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 23.426.411,00	$ 11.963.612.993,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 42.635.301,00	$ 11.920.977.692,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 20.251.578,00	$ 11.900.726.114,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 2.302.125.746,00	$ 9.598.600.368,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 2.250.284.982,00	$ 7.348.315.386,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 3.782.188.203,00	$ 3.566.127.183,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 21.497.166,00	$ 3.544.630.017,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 17.356.501,00	$ 3.527.273.516,88

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 21.746.788,00	$ 3.505.526.728,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 53.537.219,00	$ 3.451.989.509,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 98.487.238,00	$ 3.353.502.271,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 104.971.326,00	$ 3.248.530.945,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 3.014.814.063,00	$ 233.716.882,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 26.859.246,00	$ 206.857.636,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ 37.605.935,00	$ 169.251.701,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 77,846,791.12	$ 245.883.532,00	$ 1.214.961,00
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-	$ 17,826,915,113.88	$ -	$ 1.214.961,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 17,826,915,113.88	$ -	$ 1.214.961,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 5.268.510.559,00	$ 732.704.402,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 225.860.368,00	$ 506.844.034,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 152.411.839,00	$ 354.432.195,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 22.439.417,00	$ 331.992.778,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ -	$ 331.992.778,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ -	$ 331.992.778,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 6,000,000,000.00	$ 331.992.778,00	$ 0,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 3.651.540.405,00	$ 5.300.840.547,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 198.910.133,00	$ 5.101.930.414,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 422.509.026,00	$ 4.679.421.388,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 2.442.063.309,00	$ 2.237.358.079,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 285.600.594,00	$ 1.951.757.485,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 1.943.196.788,05	$ 8.560.696,95
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 8,952,380,952.00	$ 1.824.717,00	$ 6.735.979,95
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$8,952,380,952.00	$ 3.671.233,00	$ 3.064.746,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-	$ 15.542.382.702,00	$ 1.295.976.469,00	$ 14.249.470.979,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-2			
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 54.562.920,00	$ 14.194.908.059,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 373.571.892,00	$ 13.821.336.167,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 0,00	$ 13.821.336.167,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 246.071.629,00	$ 13.575.264.538,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 567.754.326,00	$ 13.007.510.212,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 1.859.758,00	$ 13.005.650.454,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 116.016.680,00	$ 12.889.633.774,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 2.139.047.711,00	$ 10.750.586.063,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 2.048.073,00	$ 10.748.537.990,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 382.571.264,00	$ 10.365.966.726,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 2.292.165.677,00	$ 8.073.801.049,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$ 448.202.478	$7.625.598.571,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$2.319.242.409	$5.306.356.162,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$545.015.901	$4.761.340.261,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$6.247.141,00	$4.755.093.120,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$ 15.542.382.702,00	$4.410.561,00	$ 4.750.682.559,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-	$ 15.542.382.702,00	$ 2.792.550.411	$1.958.132.148.95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-2			
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	$636.085.460,00	$1.317.571.419,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$15.542.382.702,00	$ 1.071.856.837,00	$245.714.582,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$15.542.382.702,00	$ 245.568.933,00	$145.649,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	$15.542.382.702,00	$ 0,00	$145.649,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 1.752.308.304,00	$ 3.200.218.297,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 24.748.385,00	$ 3.175.469.912,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ -	$ 3.175.469.912,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 431.863.362,00	$ 2.743.606.550,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 449.344.694,00	$ 2.316.566.098,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 26.688.487,00	$ 2.289.877.611,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 96.158.461,00	$ 2.193.719.150,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 301.763.348,00	$ 1.891.955.802,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 968.270,00	$ 1.890.987.532,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 71.607.421,00	$ 1.819.380.111,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 1.447.776.154,00	$ 371.603.957,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ -	$ 371.603.957,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-	$ 4.952.380.952	$ 369.865.533,00	$ 1.738.424,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			241008-02			
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.952.380.952	$ 1.088.832.515,00	$ 2.912.905.909,95
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00		
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 271.282.793,00	$ 2.641.623.116,95
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 7.094.283,00	$ 2.634.528.833,95
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 1.327.863.569,00	$ 1.306.665.264,95
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 4.724.102,00	$ 1.301.941.162,95
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 317.018.636,00	$ 984.922.526,95
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 633.015.026,00	$ 351.907.500,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ 351.907.500,95
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 137.639.023,00	$ 214.268.477,95
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 150.840.304	$ 63.428.173,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ 63.428.173,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 38.979.024,00	$ 24.449.149,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 15.138.425	$ 9.310.724,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 74.636,00	$ 9.236.088,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	$ 4.000.000.000,00	$ 4.216.379,00	$ 5.019.709,64

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No 1	$ -	$ 0.00		$ -
Acta de ajustes No. 1D	$ -	$ 0.00		$ -
Acta parcial No 2	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00		$ 48,488,512.00
Acta de ajustes No. 2D	$ 270.542.740,00	$ 1.977.043,00		$ 701,128.00
Acta parcial No 3	$ 2.226.340,00	$ 16.269,00		$ 0.00
Acta de ajustes No. 2D	$10.565.669.968,00	-		$ 0.00
Acta parcial No. 4	$ 857.170.627,00	$ 13.279.324,00		$ 73,214,175.59
Acta de ajustes 4P	$ 7.364.512,00	$ 53.818,00		$ 1,083,628.00
Acta parcial No. 5	$ 749.735.966,00	$ 10.740.378,00		$ 132,202,703.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta de ajustes 5P	$ 6.577.466,00	$ 48.066,00		$ 1,933,251.00
Acta parcial No. 6	$ 500.318.872,00	$ 3.656.176,00		$ 318,022,276.00
Acta de ajustes 6P	$ 4.593.537,00	$ 33.568,00		$ 4,824,188.00
Acta parcial No. 7 -1	$ 1.027.197.212,00	$ 21.537.210,00		$ 60,930,659.00
Acta parcial No. 7 -2	$ 1.311.079.650,00	$ 9.580.967,00		$ 1,279,543,155.00
Acta de ajustes 7 P	0	0		$ 20,456,841.00
ANTICIPO	$ 9.814.395,00	$ 71.721,00		$ 18,311,743,031.00
Acta parcial No. 8-1	$ 19.814.996,00	$ 144.802,00		$ 3.00
ANTICIPO	$ 1.865.445.279,00	$ 25.898.466,00		$ 9,999,999,999.00
Acta parcial No. 8-2	$ 29.413.274,00	$ 214.943,00		$ 1,584,318,682.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Actas de ajustes No. 6 Y 7 D	$ 1.543.298.723,00	$ 11.270.311,00		$ 3,615,987.00
Acta parcial No. 9	$ 28.620.698,00	$ 209.151,00	$ 1,787,109,422.00	$ 2,903,498,496.00
Acta parcial No. 10	$ 1.872.184.845,00	$ 20.696.735,00	$3,187,582,164.00	$ 5,178,832,313.00
Acta parcial No. 11	$ 35.366.693,00	$ 258.449,00	$1,784,960,720.00	$ 2,900,007,522.00
Acta de ajustes No. 8P	$ 1.134.512.186,00	$ 8.288.800,00		$ 29,255,165.00
Acta de ajustes No. 9P	$ 24.593.889,00	$ 179.725,00		$ 23,426,411.00
Acta de ajustes No. 10P	$ 781.967.799,00	$ 5.714.380,00		$ 42,635,301.00
Acta de ajustes No. 11P	$ 15.709.506,00	$ 114.800,00		$ 20,251,578.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta parcial No. 12	$ -	$ 0.00	$3,685,230,092.00	$ 5,987,355,838.00
Acta parcial No. 13	$ -	$ 0.00	$ 3,602,243,685.00	$ 5,852,528,667.00
Acta parcial No. 14	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 1,604,190,755.00	$ 5,386,378,958.00
Acta de ajustes No. 13P	$ 1,075,767.00	$ 7,861.00		$ 21,497,166.00
Acta de ajustes No. 8D	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00		$ 17,356,501.00
Acta de ajustes No. 9D	$ 1,919,226.00	$ 14,025.00		$ 21,746,788.00
Acta de ajustes No. 10D	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.00		$ 53,537,219.00
Acta de ajustes No. 12D	$ 97,772,745.00	$714,493.00		$ 98,487,238.00
Acta de ajuste	$ 104,209,793.00	$761,533.00		$ 104,971,326.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
s No. 13D				
Acta parcial No. 15	$ 4,586,610,043.00	$33,517,535.00	$1,605,313,515.00	$ 4,620,127,578.00
Acta de ajustes No. 12P	$ 26,664,391.00	$194,885.00		$ 26,859,276.00
Acta de ajustes No. 11D	$ 37,333,116.00	$272,819.00		$ 37,605,935.00
Acta parcial No. 16	$ 347,633,053.00	$2,540,395.00	$ 104,289,916.00	$ 350,173,448.00
Acta parcial No. 17	$ -			$ 0.00
Acta parcial No. 18	$ -			$ 0.00
Acta parcial No. 19	$ 7,448,682,683.00	$54,432,681.00	$104,289,916.00	$ 7,503,115,364.00
Acta de ajustes No. 14D	$ 224,221,824.00	$1,638,544.00		$ 225,860,368.00
Acta de ajustes No. 15D	$ 151,306,140.00	$105,699.00		$ 151,411,839.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta de ajustes No. 16D	$ 22,276,626.00	$162,791.00		$ 22,439,417.00
Acta de ajustes No. 17D	$ -			$ 0.00
Acta de ajustes No. 18D	$ -			$ 0.00
Acta de ajustes No. 19P	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00		$ 331,992,778.00
Acta parcial No. 20	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 1,548,777,333.00	$ 5,200,317,738.00
Acta de ajustes No. 19D	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00		$ 198,910,133.00
Acta de ajustes No. 20D	$ 419,443,860.00	$ 3,065,166.00		$ 422,509,026.00
Acta parcial No. 21	$ 3,437,165,010.00	$ 25,019,462.00	$ 1,020,121,163.00	$ 3,462,184,472.00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta de ajustes No. 21P	$ 283,528,654.00	$ 2,071,940.00		$ 285,600,594.00
Acta parcial No. 22	$ 2,747,349,774.36	$ 20,051,946.00	$ 824,204,932.31	$ 2,767,401,720.36
Acta parcial No. 23	$ 1,816,300.00	$ 8,417.00		$ 1,824,717.00
Acta parcial No. 24	$ 34.212.210,00	$ 250,012.00	$30,790,989.00	$ 34,462,222.00
Acta parcial No. 25	$ 1.832.266.894,00	$ 13.389.643,00	$ 549.680.068,00	$ 1.845.656.537,00
Acta de ajustes No. 21D	$ 54.167.083,00	$ 395.837,00	$ 54.562.920,00	$ -
Acta de ajustes No. 22	$ 370.861.748,00	$ 2.710.144,00	$ 373.571.892,00	$ -
Acta de ajustes No. 23D	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de ajustes No.	$ 244.286.458,00	$ 1.785.171,00	$ 246.071.629,00	$ -

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
24D - 25P				
Acta parcial No. 26	$ 662.252.691,00	$ 4.839.539,00	$ 667.092.230,00	$ 99.337.904,00
Actas de ajustes No. 25D	$ 1.846.266,00	$ 13.492,00	$ 1.859.758,00	$ -
Actas de ajustes No. 26P	$ 115.175.016,00	$ 841.664,00	$ 116.016.680,00	$ -
Acta parcial No. 27	$ 2.824.542.432,00	$ 20.640.887,00	$ 2.845.183.319,00	$ 706.135.608,00
Actas de ajustes No. 26D	$ 2.033.215,00	$ 14.858,00	$ 2.048.073,00	$ -
Actas de ajustes No. 27P	$ 379.795.833,00	$ 2.775.431,00	$ 382.571.264,00	$ -
Acta parcial No. 28	$ 3.026.729.691,00	$ 22.118.409,00	$ 3.048.848.100,00	$ 756.682.423,00
Acta de ajuste	$ 444.950.914	$3.251.564	$ 0	$448.202.478

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
s No. 28P				
Acta parcial No 29	$ 2.705.262.568	$ 19.769.226	$ 405.789.3250	$ 2.319.242.409
Acta de ajustes No. 29P	$541.061.987,00	$3.953.914	$0	$545.015.901,00
Acta de ajustes No. 27D	$6.201.820,00	$45.321,00	$ 0	$ 6.247.141,00
Acta de ajustes No. 28D	$4.378.563,00	$ 31.998,00	$0	$4.410.561,00
Acta Parcial 30	$3.257.349.066,00	$ 23.803.705,00	$488.602.360,00	$ 2.792.550.411,00
Acta de Ajustes 29D y 30P	$631.470.865,00	$ 4.614.595,00	$0	$ 636.085.460
Acta Parcial 31	$1.309.685.683,00	$ 9.570.780,00	$ 247.399.626	$ 1.071.856.837,00
Acta de Ajustes 31P	$243.787.409,00	$ 1.781.524,00	$ 0	$ 245.568.933,00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Acta Parcial 32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Parcial 33	$ 2.043.966.618,00	$ 14.936.679,00	$ 306.594.993,00	$ 1.752.308.304,00
Acta de Ajustes 30D Y 31D	$ 24.568.844,00	$ 179.541,00	$ 0,00	$ 24.748.385,00
Acta de Ajustes 32D	$ 0,00=	$ 0,00=	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajustes 33P	$ 428.730.332,00	$ 3.133.030,00	$ 0,00	$ 431.863.362,00
Acta Parcial 34	$ 446.084.843,00	$ 3.259.851,00	$ 449.344.694,00	$ 427.040.452,00
Ajustes 33D	$ 26.494.871,00	$ 193.616,00	$ 0,00	$ 26.688.487,00
Ajustes 34P	$ 95.460.863,00	$ 697.598,00	$ 0,00	$ 96.158.461,00
Acta Parcial 35	$ 302.584.939,00	$ 2.204.258,00	$ 3.025.849,00	$ 301.763.348,00
Ajustes 34D	$ 961.245,00	$ 7.025,00	$ 0,00	$ 968.270,00
Ajustes 35 P	$ 71.087.932,00	$ 519.489,00	$ 0,00	$ 71.607.421,00
Acta Parcial 36	$ 1.549.571.053,00	$ 11.323.788,00	$ 113.118.687,00	$ 1.447.776.154,00

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Ajustes 35 D	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Ajustes 36 p	$ 367.182.277,00	$ 2.683.256,00	$ 0,00	$ 369.865.533,00
Acta Parcial No 37	$ 1.137.390.333,00	$ 8.311.699,00	$ 56.869.517,00	$ 1.088.832.515,00
Ajustes 37P	$ 269.314.724,00	$ 1.968.069,00	$ 0,00	$ 271.282.793,00
Ajustes 36D	$ 7.042.817,00	$ 51.466,00	$ 0,00	$ 7.094.283,00
Acta Parcial 38	$ 1.387.081.269,00	$ 10.136.363,00	$ 69.354.063,00	$ 1.327.863.569,00
Ajustes 37D	$ 4.689.830,00	$ 34.272,00	$ 0,0	$ 4.724.102,00
Ajustes 38P	$ 314.718.768,00	$ 2.299.868,00	$ 0,00	$ 317.018.636,00
Acta Parcial 39	$ 697.685.064,00	$ 5.098.468,00	$ 69.768.506,00	$ 633.015.026,00
Ajustes 38D	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
Ajustes 39p	$ 136.640.496,00	$ 998.527,00	$ 0,0	$ 137.639.023,00
Acta parcial 40	$ 246.697.821,00	$ 1.802.792,00	$ 97.660.308,69	$ 150.840.304

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Ajustes 39D	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
Ajustes 40P	$ 38.696.244,00	$ 282.780,00	$ 0,0	$ 38.979.024,00
Acta parcial 41	$ 15.028.601,00	$ 109.824,00	$ 0,0	$ 15.138.425,00
Ajustes 40D	$ 74.094,00	$ 542,00	$ 0,0	$ 74.636,00
Ajustes 41P	$ 4.185.791,00	$ 30.588,00	$ 0,0	$ 4.216.379,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 41 para el periodo de octubre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 172.957.357.904,00	111,75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 74.750.528.024,68	43,22%

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 78.659.487.633,37	45,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 7.654.651.964,58	10,24%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 86.314.139.597,95	43,59%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$	27.011.743.031,00
Amortizado	$	27.011.743.031,00
Saldo	**$**	**-**

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 45.18%
Meta física ejecutada 44.32%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
28/01/2022	NP-1	Tabla estacado metálico
	NP-2	Suministro de cal viva.
	NP-3	Mejoramiento de la subrasante con cal viva, no incluye suministro de cal, ni transporte.
	NP-4	Suelo cemento (no incluye suministro del cemento).
	NP-5	cemento hidráulico para suelo cemento.
	NP-6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos

		entre 100 metros y 1000 metros de distancia.
06/06/2022	673.2 663.1 673.1 662.1P 661.1.1 661.1.2	Material Granular drenante Tubería de plástico tipo corrugada diámetro 100mm. Geotextil tipo no tejido – 2500 o similar Tubería metálica corrugada Tubería de concreto reforzada clase III, de 1200 mm de diámetro interior. Tubería de concreto reforzada clase III, de 1800 mm de diámetro interior.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/11/2021	1
28/01/2022	2
01/06/2022	3
22/06/2022	4
10/08/2022	5
29/05/2023	6
30/09/2023	7
08/03/2024	8
07/06/2024	9

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/11/2021	1	APROBADO
28/01/2022	2	APROBADO
01/06/2022	3	APROBADO
22/06/2022	4	APROBADO
10/08/2022	5	APROBADO
29/05/2023	6	APROBADO

30/09/2023	7	APROBADO
08/03/2024	8	APROBADO
07/06/2024	9	APROBADO

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/12/2021	10	ADICION No.1	APROBADO
27/12/2021	16	MODIFICACION No.1	APROBADO
26/10/2022 27/10/2022	60	MODIFICACION No.2	APROBADO
07/06/2023	25	MODIFICACION No.3	APROBADO
05/06/2024	---	MODIFICACION No.4	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No.4 (Redistribución de vigencias)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-059762
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 9.125.743.101.50	400033691 Anexo No. 8	13/05/2021	Hasta la liquidación.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 18.251.486.203.00	400033691 Anexo No. 8	13/05/2021	31/12/2028
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$ 27.011.743.031.00	400033691 Anexo No. 8	13/05/2021	Hasta la liquidación.
Estabilidad de la Obra	$ 27.377.229.305.00	400033691 Anexo No. 8	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	
Calidad	$ 137.445.000.00	400033691 Anexo No. 8	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 4.562.871.550.75	400033708 ANEXO 7	13/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitó correspondencia al contratista de obra, toda vez que el INVIAS contrato una interventoría para hacer el seguimiento y control del contrato de obra, de conformidad con las normas de contratación y teniendo en cuenta que las labores de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato, de conformidad con la ley anticorrupción.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1000 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION-190	NIT:	901.481.422-6
INTEGRANTES:	TRIADA MEXICO COLOMBIA con NIT. 900.854.758-3 con una participación del 17% GRUPO TECMEDIC S.A.S. con NIT. 900.195.606-4 con una		

	participación del 3%, RUTH ELENA TABARES ZULETA con NIT. 303.034.454-0 con una participación del 20%, ECG INGENIERIA S.A.S. con NIT. 901.289.190-0 con una participación del 40% ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.330.875-8 con una participación del 20%		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
FECHA DE INICIO:	29 de Junio de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP-33374
VALOR INICIAL:	$21.999.237.400		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN N:	NA		
VALOR ACTUAL:	$21.999.237.400		
ANTICIPO	$ 755.300.651,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 755.300.651,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 755.300.651,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		

PLAZO INICIAL:	114 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$439.855.422,00 ANTICIPO	$ 557.122.132,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 8.122.821,00	$ 548.999.311,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 31.180.824,00	$ 517.818.487,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 39.917.273,00	$ 477.901.214,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 14.488.584,00	$ 463.412.630,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 49.878.894,00	$ 49.878.894,00	$ 0,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 20.010,00	$ 2.086.108.354,12
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 74.895.869,00	$ 388.516.761,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$ 73.071.304,00	$ 315.445.457,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 996.977.554,00	$315.445.229 ANTICIPO ADICIONAL	$ 228,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 84.071.670,00	$ 2.002.036.684,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 97.449.818,00	$ 1.904.586.866,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 93.533.392,00	$ 1.811.053.474,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 107.583.158,00	$ 1.703.470.316,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 115.347.755,00	$ 1.588.122.561,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 112.569.884,00	$ 1.475.552.677,12

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 173.700.204,00	$ 1.301.852.473,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 195.016.012,00	$ 1.106.836.461,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 232.470.384,00	$ 874.366.077,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 235.477.048,00	$ 638.889.029,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 230.652.314,00	$ 408.236.715,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 250.267.860,00	$ 157.968.855,12

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.364,12	$ 157.968.855,12	$ 0,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 9.109.730,88	$ 9.109.730,88	$ 0,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 59.585.256,00	$ 983.478.927,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	$ 1.043.064.183,00	$ 212.299.616,00	$ 771.179.311,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 4.554.865,00	$ 4.554.865,00	$ 0,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 239.954.857,00	$ 531.224.454,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 237.133.604,00	$ 294.090.850,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 227.617.229,00	$ 66.473.621,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 66.406.355,00	$ 67.266,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.043.064.183,00	$ 67.266,00	$ 0,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 216.616.971,00	$ 1.741.000.327,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 245.353.526,00	$ 1.495.646.801,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 2.086.128.592,12	$ 228,00	$ 0,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 255.133.584,00	$ 1.240.513.217,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 261.974.918	$978.538.071,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 288.073.755	$ 690.464.316,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 258.968.662,00	$ 431.495.654,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 222.803.305,00	$ 208.692.349,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.957.617.298,00	$ 208.692.349,00	$ 228,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	$ 1.047.619.048,00	39.584.650,00	$ 1.008.034.626,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	$ 1.047.619.048,00	$ 232.269.584,00	$ 775.765.042,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	$ 1.047.619.048,00	$ 197.744.334,00	$ 578.020.708,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-	$ 1.047.619.048,00	$ 196.237.524,00	$ 381.783.184,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			2401008-02			
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	$ 1.047.619.048,00	$ 177.587.253,00	$ 204.195.931,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	$ 1.047.619.048,00	$ 125.274.784,00	$ 78.920.919,00
788623	2024	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	$ 1.047.619.048,00	$ 228,00	$ -
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	$ 1.047.619.048,00	$ 17.540.284,00	$ 61.380.635,00
143624	2024	11	C-2401-0600-	$ 1.047.619.048,00	$ 17.460.187,00	$ 43.920.448,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			126-51102D-2401008-02			
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	$ 1.047.619.048,00	$ 18.576.038,00	$ 25.344.410,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Anticipo	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	-	-	-	-
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 13.651.800,00	$ 2.593.842,00	$ 8.122.821,00	$ 16.245.642,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 45.189.600,00	$ 8.586.024,00	$ 22.594.800,00	$ 53.775.624,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 57.851.120,00	$ 10.991.713,00	$ 28.925.560,00	$ 68.842.833,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 93.315.200,00	$ 17.729.888,00	$ 46.657.600,00	$ 111.045.088,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 108.544.739,00	$ 20.623.500,00	$ 54.272.370,00	$ 129.168.239,00

Acta Mensual de Costos No. 7	$ 105.900.440,00	$ 20.121.084,00	$ 52.950.220,00	$ 126.021.524,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 121.843.000,00	$ 23.150.170,00	$ 60.921.500,00	$ 144.993.170,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 141.231.620,00	$ 26.834.008,00	$ 70.615.810,00	$ 168.065.628,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 135.555.640,00	$ 25.755.572,00	$ 67.777.820,00	$ 161.311.212,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 155.917.620,00	$ 29.624.348,00	$ 77.958.810,00	$ 185.541.968,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 167.170.660,00	$ 31.762.425,00	$ 83.585.330,00	$ 198.933.085,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 163.144.760,00	$ 30.997.504,00	$ 81.572.380,00	$ 194.142.264,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 195.168.768,00	$ 37.082.066,00	$ 58.550.630,00	$ 232.250.834,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 198.160.514,00	$ 37.650.498,00	$ 40.795.000,00	$ 235.811.012,00
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 195.353.264,00	$ 37.117.120,00	-	$ 232.470.384,00
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 197.879.872,00	$ 37.597.176,00	-	$ 235.477.048,00
Acta Mensual de	$ 193.825.474,00	$ 36.826.840,00	-	$ 230.652.314,00

Costos No. 18				
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 210.309.126,00	$ 39.958.734,00	-	$ 250.267.860,00
Acta Mensual de Costos No. 20	$190.473.817,00	$36.190.025	-	$226.663.842,00
Acta Mensual de Costos No. 21	$ 182.230.656,00	$ 34.623.825,00	-	$ 216.854.481,00
Acta Mensual de Costos No. 22	$ 201.642.737,00	$ 38.312.120,00	-	$ 239.954.857,00
Acta Mensual de Costos No. 23	$ 199.271.936,00	$ 37.861.668,00	-	$ 237.133.604,00
Acta Mensual de Costos No. 24	$ 191.274.982,00	$ 36.342.247,00	-	$ 227.617.229,00
Acta Mensual de Costos No. 25	$ 55.803.660,00	$ 10.602.695,00	-	$ 66.406.355,00
Acta Mensual de Costos No. 26	182.087.594,00	34.592.643,00	-	216.684.237,00
Acta Mensual de Costos No. 27	206.179.434,00	39.174.092,00	-	245.353.526,00
Acta Mensual de Costos No. 28	214.398.161,00	40.775.651,00	-	255.133.812,00

Acta Mensual de Costos No. 29	220.146.990	41.827.928,00	-	261.974.918,00
Acta Mensual de Costos No. 30	242.078.786,00	45.994.969,00	-	288.073.755,00
Acta Mensual de Costos No. 31	$ 217.620.724,00	$41.347.938,00	-	258.968.662,00
Acta Mensual de Costos No. 32	$ 187.229.668,00	$ 35.573.637,00	-	$ 222.803.305,00
Acta Mensual de Costos No. 33	$ 208.636.134,00	$ 39.640.865,00	-	$ 248.276.999,00
Acta Mensual de Costos No. 34	$ 195.184.524,00	$ 37.085.060,00	-	$ 232.269.584,00
Acta Mensual de Costos No. 35	$ 166.171.709,00	$ 31.572.625,00	-	$ 197.744.334,00
Acta Mensual de Costos No. 36	$ 164.905.482,00	$ 31.332.042,00	-	$ 196.237.524,00
Acta Mensual de Costos No. 37	$ 149.232.986,00	$ 28.354.267,00	-	$ 177.587.253,00
Acta Mensual de Costos No. 38	$ 105.272.928,00	$ 20.001.856,00	-	$ 125.274.784,00
Acta Mensual de	$ 14.739.926,00	$ 2.800.586,00	-	$ 17.540.512,00

Costos No. 39				
Acta Mensual de Costos No. 40	$ 14.672.426,00	$ 2.787.761,00	-	$ 17.460.187,00
Acta Mensual de Costos No. 41	$ 15.610.116,00	$ 2.965.922,00	-	$ 18.576.038,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.1 para el período octubre el contrato reporta:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 7.166.181.545,73
32,57%

Total, inversión ejecutada: $ 7.168.595.384,00
32,59%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/07/23	4
03/02/2023	3
29/07/2022	2
18/03/2022	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
----------	-	-----	----	----

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/06/2023	25	Retribución de vigencias.	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 824.256.899,00	NB-1001643115	13/05/2021	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$ 755.300.879,00	NB-1001643115	13/05/2021	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.648.513.797,00	NB-1001643115	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.599.771.220,00	NB-1001643115	IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REPORGRAMACION DE VIGENCIAS

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SGCP-60625
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

A continuación se muestra el avance financiero que se tiene a la fecha:


II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 28.953.143.552,00	$ 23.904.761.905,00	$ 24.494.763.654,00	$ 8.952.380.952,00	$ 8.952.380.952,00	$ 17.904.761.905,00	$ 23.276.190.476,00	$ 8.952.380.952,00	$ 30.438.095.238,00	$ 22.171.903.014,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 28.953.143.552,00	$ 23.904.761.905,00	$ 24.494.618.004,05	$ 8.947.361.242,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 5.019.709,64	$ 8.952.380.952,00	$ 17.904.761.905,00	$ 23.276.190.476,00	$ 8.952.380.952,00	$ 30.438.095.238,00	$ 22.171.903.014,00
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.046.856.484,00	$ 2.095.238.095,00	$ 3.005.236.346,00	$ 1.047.619.048,00	$ 1.047.619.048,00	$ 2.095.238.095,00	$ 2.723.809.524,00	$ 1.047.619.048,00	$ 3.561.904.726,00	$ 4.328.096.986,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.046.856.484,00	$ 2.095.238.095,00	$ 2.573.740.692,00	$ 1.025.198.856,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 431.495.654,00	$ 22.420.192,00	$ 1.047.619.048,00	$ 2.095.238.095,00	$ 2.723.809.524,00	$ 1.047.619.048,00	$ 3.561.904.726,00	$ 4.328.096.986,00

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato Interventoría