Villavicencio, junio de 2026.

Ingeniera:
JESSICA LORENA RODRIGUEZ
GRUPO ORIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
Bogotá.

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 31 mayo de 2026

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El corredor San José del Guaviare – El Retorno – Calamar tiene una longitud de 73,46 km iniciando en el PR00+000 de la Ruta 7605 en el Municipio de Calamar departamento del Guaviare hasta el PR73+460 en el municipio de San José del Guaviare en el mismo departamento.

TOTAL DEL CORREDOR: 27.96 Mantenimiento
45.50 Pavimento.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	976 de 2021			
CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT:	901.476.773-6	
INTEGRANTES:	REDES Y EDIFICACIONES R&E S.A. con NIT. 830.003.733-5, con un porcentaje de participación del 40% CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CONSTRUCTORA LHS S.A.S. con NIT. 900.042.741-4, con un porcentaje de participación del 1% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SONACOL S.A.S. con NIT. 830.129.289-8, con un porcentaje de participación del 59%			
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030			
FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 33375	
VALOR INICIAL:	$179.689.019.569,00			
VALOR ADICIONES:	$18.311.743.031,00			
VALOR ACTUAL:	$198.000.762.600,00			
ANTICIPO	FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$27.011.743.031,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 27.011.743.031,00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0			
PLAZO INICIAL:	114 MESES			

TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Agosto de 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	80,555,889.00		80,555,889.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	80,555,889.00		80,555,889.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	80,555,889.00	48,488,512.00	32,067,377.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	80,555,889.00	701,128.00	31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	80,555,889.00	-	31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401023-02	80,555,889.00	-	31,366,249.00
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	560,844,632.00	73,214,175.59	518,996,705.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	560,844,362.00	1,083,628.00	517,913,077.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	560,844,362.00	132,202,703.00	385,710,374.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	560,844,362.00	1,933,251.00	383,777,123.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	560,844,362.00	318,022,276.00	65,754,847.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	560,844,362.00	4,824,188.00	60,930,659.41
422421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	560,844,362.00	60,930,659.00	0.41
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	18,311,743,031.00	1,279,543,155.00	17,032,199,876.41
dic-21	1069421	2021	C-2401-0600-126-0-2401008-02	18,311,743,031.00	20,456,841.00	18,311,743,031.00
1069421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	18,311,743,031.00	20,456,841.00	17,011,743,035.41

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	1.584.318.682,00	16.242.596.431,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	3.615.987,00	16.238.980.444,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	1.116.389.074,00	15.122.591.370,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	1.991.250.149,00	13.131.341.221,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	1.115.046.802,00	12.016.294.419,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	29.255.015,00	11.987.039.404,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	23.426.411,00	11.963.612.993,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	42.635.301,00	11.920.977.692,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	20.251.578,00	11.900.726.114,88
1077421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	2.302.125.746,00	9.598.600.368,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	2.250.284.982,00	7.348.315.386,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	3.782.188.203,00	3.566.127.183,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	21.497.166,00	3.544.630.017,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	17.356.501,00	3.527.273.516,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	21.746.788,00	3.505.526.728,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	53.537.219,00	3.451.989.509,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	98.487.238,00	3.353.502.271,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	104.971.326,00	3.248.530.945,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	3.014.814.063,00	233.716.882,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	26.859.246,00	206.857.636,88
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	37.605.935,00	169.251.701,88

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	77,846,791.12	245.883.532,00	1.214.961,00
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	-	1.214.961,00
133122	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	17,826,915,113.88	-	1.214.961,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	6,000,000,000.00	5.268.510.559,00	732.704.402,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	6,000,000,000.00	225.860.368,00	506.844.034,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	6,000,000,000.00	152.411.839,00	354.432.195,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	6,000,000,000.00	22.439.417,00	331.992.778,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	6,000,000,000.00	-	331.992.778,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	6,000,000,000.00	-	331.992.778,00
1291322	2022	20	C-2401-0600-126-0-2401008-02	6,000,000,000.00	331.992.778,00	0,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	8,952,380,952.00	3.651.540.405,00	5.300.840.547,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	8,952,380,952.00	198.910.133,00	5.101.930.414,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	8,952,380,952.00	422.509.026,00	4.679.421.388,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	8,952,380,952.00	2.442.063.309,00	2.237.358.079,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	8,952,380,952.00	285.600.594,00	1.951.757.485,00
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	8,952,380,952.00	1.943.196.788,05	8.560.696,95
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	8,952,380,952.00	1.824.717,00	6.735.979,95
124923	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	8,952,380,952.00	3.671.233,00	3.064.746,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	1.295.976.469,00	14.249.470.979,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	54.562.920,00	14.194.908.059,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	373.571.892,00	13.821.336.167,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	0,00	13.821.336.167,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	246.071.629,00	13.575.264.538,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	567.754.326,00	13.007.510.212,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	1.859.758,00	13.005.650.454,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	116.016.680,00	12.889.633.774,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	2.139.047.711,00	10.750.586.063,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	2.048.073,00	10.748.537.990,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	382.571.264,00	10.365.966.726,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	2.292.165.677,00	8.073.801.049,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	448.202.478	7.625.598.571,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	2.319.242.409	5.306.356.162,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	545.015.901	4.761.340.261,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	6.247.141,00	4.755.093.120,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	4.410.561,00	4.750.682.559,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	2.792.550.411	1.958.132.148.95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	636.085.460,00	1.317.571.419,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	1.071.856.837,00	245.714.582,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	245.568.933,00	145.649,95
8020223	2023	11	C-2401-600-126-0-2401008-2	15.542.382.702,00	0,00	145.649,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	1.752.308.304,00	3.200.218.297,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	24.748.385,00	3.175.469.912,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	-	3.175.469.912,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	431.863.362,00	2.743.606.550,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	449.344.694,00	2.316.566.098,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	26.688.487,00	2.289.877.611,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	96.158.461,00	2.193.719.150,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	301.763.348,00	1.891.955.802,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	968.270,00	1.890.987.532,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	71.607.421,00	1.819.380.111,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	1.447.776.154,00	371.603.957,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	-	371.603.957,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	369.865.533,00	1.738.424,95
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952	1.088.832.515,00	2.911.167.485,00
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00		
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	271.282.793,00	2.639.884.692,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	7.094.283,00	2.632.790.409,00
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	1.327.863.569,00	1.304.926.840,00
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	4.724.102,00	1.300.202.738,00
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	317.018.636,00	983.184.102,00
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	633.015.026,00	350.169.076,00
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	-	350.169.076,00
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	137.639.023,00	212.530.053,00
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	150.840.304	61.689.748,69
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	-	61.689.748,69
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	38.979.024,00	22.710.724,69
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	15.138.425	7.572.299,69
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	74.636,00	7.497.663,69

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	4.216.379,00	3.281.284,69
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	3.916.641,00	$ 0
168324	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.952.380.952,00		1.103.068,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	8.868,00	1.094.200,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.000.000.000,00	1.093.164,00	1.036,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	4.500.000.000,00	1.250.578.209,00	3.249.422.827,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	3.249.422.827,64	272.787.471,00	2.976.635.356,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	2.976.635.356,64	1.058.307.947,00	1.918.327.409,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	1.918.327.409,64	24.764.572,00	1.893.562.837,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	1.893.562.837,64	331.412.159,00	1.562.150.678,64
516124	2024	11	C-2401-600-126-5102D-241008-02	1.562.150.678,64	1.291.409.275,00	270.741.403,64
217625	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02		270.741.403,64	9.223.122.355,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	9.223.122.355,64	379.584.691,00	8.843.537.664,64

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	8.843.537.664,64	1.263.003.983,00	7.580.533.681,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	7.580.533.681,64	10.055.444,00	7.570.478.237,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	7.570.478.237,64	361.313.299,00	7.209.164.938,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	7.209.164.938,64	913.952.440,00	6.295.212.498,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	6.295.212.498,64	1.806.651,00	6.293.405.847,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	6.293.405.847,64	247.637.335,00	6.045.768.512,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	6.045.768.512,64	776.252.530,00	5.269.515.982,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	5.269.515.982,64	5.055.005,00	5.264.460.977,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	5.264.460.977,64	250.337.178,00	5.014.123.799,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	5.014.123.799,64	1.389.420.408,00	3.624.703.391,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	3.624.703.391,64	1.015.090,00	3.623.688.301,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	3.623.688.301,64	498.312.488,00	3.125.375.813,64

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	3.125.375.813,64	1.386.958.450,00	1.738.417.363,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	1.738.417.363,64	20.009.817,00	1.718.407.546,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	1.718.407.546,64	387.152.229,00	1.331.255.317,64
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	1.331.255.317,64	502.717.297,00	828.538.020,95
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	828.538.020,95	2.862.211,00	825.675.809,95
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	825.675.809,95	184.596.926,00	641.078.883,95
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	641.078.883,95	313.419.863,00	327.659.020,95
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	327.659.020,95	56.843.018,00	270.816.002,95
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	270.816.002,95	174.598.068,00	96.217.934,95
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	96.217.934,95	58.105.903,00	38.112.031,95
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	38.112.031,95	32.667.316,00	5.444.715,95
217625	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	5.444.715,95	5.437.912,00	6.803,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	6.803,95	13.404.761.905	13.404.768.708,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	13.404.768.708,95	1.508.259.236	11.896.509.472,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	13.404.768.708,95	1.429.578,00	11.895.079.894,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	11.896.509.472,95	194.050,00	11.894.885.844,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	11.894.885.844,95	482.426.618,00	11.412.459.226,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	11.412.459.226,95	857.610.352,00	10.554.848.874,95

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	10.554.848.874,95	41.189.431,00	10.513.659.443,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	10.513.659.443,95	310.330.253,00	10.203.329.190,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	10.203.329.190,95	1.210.942.391,0	8.992.386.799,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	8.992.386.799,95	11.251.524,00	8.981.135.275,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	8.981.135.275,95	457.452.199,00	8.523.683.076,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	8.523.683.076,95	1.067.968.205,0	7.455.714.871,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	7.455.714.871,95	20.906.186,00	7.434.808.685,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	7.434.808.685,95	450.372.261,00	6.984.436.424,95
284526	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-	6.984.436.424,95	582.300.766,00	6.402.135.658,95

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado anticipo	Valor Facturado
Ajustes 58D	$ 20.754.518,00	$ 151.668,00	-	$ 20.906.186,00
Ajustes 59P	$ 447.104.956,00	$ 3.267.305,00	-	$450.372.261,00
Acta parcial 60	$ 578.076.362,00	$ 4.224.404,00	-	$582.300.766,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 60 para el periodo de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$172.957.357.904,00	111,75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 87.842.684.000,00	56,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 93.985.936.100,00	54,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 12.774.121.159,95	6,38%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 106.760.057.259,95	60,72%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$	27.011.743.031,00
Amortizado	$	27.011.743.031,00
Saldo	**$**	**-**

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 56,51%
Meta física ejecutada 60,72%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No.5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/03/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	9,525,743,101.50	400033691 Anexo No. 8	05/06/2024	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	19,051,486,203.00	400033691 Anexo No. 8	05/06/2024	31/12/2028
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	27,011,743,031.00	400033691 Anexo No. 8	05/06/2024	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	28,577,229,304.50	400033691 Anexo No. 8	31/12/2025	31/12/2030
Calidad	137.445.000.00	400033691 Anexo No. 8	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	4.562.871.550.75	400033708 ANEXO 7	13/05/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMO. ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitó correspondencia al contratista de obra, toda vez que el INVIAS contrato una interventoría para hacer el seguimiento y control del contrato de obra, de conformidad con las normas de contratación y teniendo en cuenta que las labores de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato, de conformidad con la ley anticorrupción.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1000 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION-190	NIT:	901.481.422-6
INTEGRANTES:	TRIADA MEXICO COLOMBIA con NIT. 900.854.758-3 con una participación del 17% GRUPO TECMEDIC S.A.S. con NIT. 900.195.606-4 con una participación del 3%, RUTH ELENA TABARES ZULETA con NIT. 303.034.454-0 con una participación del 20%, ECG INGENIERIA S.A.S. con NIT. 901.289.190-0 con una participación del 40% ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.330.875-8 con una participación del 20%		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
FECHA DE INICIO:	29 de Junio de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP-33374
VALOR INICIAL:	$21.999.237.400		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN N:	NA		
VALOR ACTUAL:	$21.999.237.400		

ANTICIPO	$ 755.300.651,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 755.300.651,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 755.300.651,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	114 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	996.977.554,00	439.855.422,00 ANTICIPO	557.122.132,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	996.977.554,00	8.122.821,00	548.999.311,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	996.977.554,00	31.180.824,00	517.818.487,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	996.977.554,00	39.917.273,00	477.901.214,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	996.977.554,00	14.488.584,00	463.412.630,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	49.878.894,00	49.878.894,00	$ 0,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	$ 20.010,00	2.086.108.354,12
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	996.977.554,00	74.895.869,00	388.516.761,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	996.977.554,00	73.071.304,00	315.445.457,00
420421	2021	54	C-2401-0600-126-0-2401008-02	996.977.554,00	$315.445.229 ANTICIPO ADICIONAL	$ 228,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	84.071.670,00	2.002.036.684,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	97.449.818,00	1.904.586.866,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	93.533.392,00	1.811.053.474,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	107.583.158,00	1.703.470.316,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	115.347.755,00	1.588.122.561,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	112.569.884,00	1.475.552.677,12

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	173.700.204,00	1.301.852.473,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	195.016.012,00	1.106.836.461,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	232.470.384,00	874.366.077,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	235.477.048,00	638.889.029,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	230.652.314,00	408.236.715,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	250.267.860,00	157.968.855,12
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.364,12	157.968.855,12	0,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	9.109.730,88	9.109.730,88	$ 0,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.043.064.183,00	59.585.256,00	983.478.927,0
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401023-02	1.043.064.183,00	212.299.616,00	771.179.311,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	4.554.865,00	4.554.865,00	$ 0,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.043.064.183,00	239.954.857,00	531.224.454,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.043.064.183,00	237.133.604,00	294.090.850,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.043.064.183,00	227.617.229,00	66.473.621,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.043.064.183,00	66.406.355,00	$ 67.266,00
126523	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.043.064.183,00	$ 67.266,00	$ 0,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.957.617.298,00	216.616.971,00	1.741.000.327,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.957.617.298,00	245.353.526,00	1.495.646.801,00
136422	2022	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	2.086.128.592,12	$ 228,00	$ 0,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.957.617.298,00	255.133.584,00	1.240.513.217,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.957.617.298,00	261.974.918	$978.538.071,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.957.617.298,00	288.073.755	690.464.316,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.957.617.298,00	258.968.662,00	431.495.654,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.957.617.298,00	222.803.305,00	208.692.349,00
788623	2023	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.957.617.298,00	208.692.349,00	228,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	39.584.650,00	1.008.034.626,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	232.269.584,00	775.765.042,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	197.744.334,00	578.020.708,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	196.237.524,00	381.783.184,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	177.587.253,00	204.195.931,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	125.274.784,00	78.920.919,00
788623	2024	11	C-2401-0600-126-0-2401008-02	1.047.619.048,00	228,00	-
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	17.540.284,00	61.380.635,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	17.460.187,00	43.920.448,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	18.576.038,00	25.344.410,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	1.047.619.048,00	18.231.021,00	7.113.389,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	7.113.389,00	7.109.555,00	$ 3.834,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	$500.003.834.00	131.154.596,00	368.849.238,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	368.849.238,00	$167.361.448,00	201.487.790,00
143624	2024	11	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02	201.487.790,00	$167.515.105,00	33.972.685,00
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802			1.047.619.048
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	1.047.619.048	168.123.778	913.467.955
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	913.467.955	167.416.340	746.051.615
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	746.051.615	152.417.037	593.634.578
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	593.634.578	146.248.392	447.386.186
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	447.386.186	124.618.097	322.768.089

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	322.768.089	112.447.908	210.320.181
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	210.320.181	98.963.066	111.357.115
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	111.357.115	78.653.383	32.703.732
127225	2025	11	C-2401-0600-126-51102D-240100802	32.703.732	32.686.539	17.193
284226	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-240102302	17.193	1.595.238.094	1.595.255.287
284226	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-240102302	1.595.255.287	103.750.345	1.491.504.942
284226	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-240102302	1.491.504.942	143.992.432	1.347.512.510
284226	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-240102302	1.347.512.510	147.618.479	1.199.894.031
284226	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-240102302	1.199.894.031	145.868.346	1.054.025.685
284226	2026	11	C-2401-0600-126-51102D-240102302	1.054.025.685	143.033.538	910.992.147

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Anticipo	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.60	$120.196.250,00	$22.837.288,00	-	143.033.538,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.60 para el período mayo de 2026 el contrato reporta:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 9.289.527.659,00
42,93%

Total, inversión ejecutada: $ 9.426.814.932,00
42,85%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
----------	-	-----	----	----

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	1.325.666.841,50	NB-100427103	01/01/2026	25/02/2030
Buen Manejo Anticipo	755.300.879,00	NB-00164311	04/11/2025	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	2.651.333.683,00	NB-100427103	01/01/2026	25/02/2033
Calidad del Servicio	6.599.771.184,30	NB-100427103	31/08/2030	31/08/2035

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REPRGRAMACION DE VIGENCIAS
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/11/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

---- --					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

NO SE PRESENTARON DIFICULTADES TECNICAS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

NO SE PRESENTARON DIFICULTADES JURIDICAS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

NO SE PRESENTARON DIFICULTADES FINANCIERAS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

NO SE PRESENTARON DIFICULTADES AMBIENTALES, SOCIALES NI DE SOSTENIBILIDAD.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisiones a este proyecto.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría virtuales del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los inconvenientes que se encuentran en la obra.

Se adelantan las revisiones y trámite de las actas de recibo de obra y de costos de interventoría, para que se pueda avanzar sin inconvenientes financieros en el proyecto en ejecución.


6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La principal recomendación realizada por esta supervisión es continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.

Así mismo, se recomienda fortalecer la articulación entre el contratista de obra, la interventoría y la entidad, con el fin de optimizar la toma de decisiones frente a las eventualidades que se presenten durante la ejecución del proyecto, garantizando respuestas oportunas y efectivas.

De igual manera, se sugiere realizar un seguimiento permanente a la programación de obra y a los indicadores de avance físico y financiero, con el propósito de identificar de manera temprana posibles desviaciones y adoptar las medidas correctivas necesarias que permitan el cumplimiento de los plazos contractuales

Cordialmente,



LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Matrícula No. 25202-2238888 CND
DIRECTORA TERRITORIAL META
Supervisor Contrato Interventoría