Doctora
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
GERENCIA GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	04 al 31 de marzo 2022

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**Puerto Gaitán -Puente Arimena – Juriepe – Puerto Carreño - Vías para la legalidad.**

Este contrato contiene 2 tramos el cual está conformado por 2 interventorías que son 1065 de 2021 y 2361 de 2021, la información de la interventoría 1065 se encuentra detallado en el informe de Supervisión del contrato 974 de 2021.

LONGITUD DEL CORREDOR: 81 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2254 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA	NIT:	901.476.214-0
CONFORMACIÓN:	Integrado por GISAICO S.A. con NIT. 890.917.464-1, con una participación del 33%, SP INGENIEROS S.A.S. con NIT 890.932.424-8, con una participación del 34% y PROCOPAL S.A. con NIT. 890.906.388-0, con una participación del 33%		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO CARREÑO (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	04 de marzo de 2021	No. de Oficio:	SMCN 11615
Valor Inicial:	$ 454.775.921.790 M/CTE INCLUIDO IVA		

Valor Adiciones:	
Adición 1:	
Adición 2:	
Valor Actual:	$ 454.775.921.790 M/CTE INCLUIDO IVA
Anticipo Entregado:	-
Anticipo Amortizado:	-
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	99 meses
Total Prórrogas:	Mese y días
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 julio 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
Feb 2022	1072721	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	8.557.383.244	0	Acta Parcial No. 1	8.557.383.244

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Parcial No. 1	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,000%

% Básico ejecutado acumulado: 0,000%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	...	
…	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	OBSERVACION
…	…	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
14/01/2022	MODIFICACION No. 1	Aclaración 1, modificación 1 NIT DEL CONSORCIO, cambio cuenta bancaria	APROBADA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1065 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES ICC	NIT:	901.482.408-7
CONFORMACIÓN:	INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33108
Valor Inicial:	$30.499.980.246		
Valor Adiciones:	$0		
Adición 1:	$0		
Adición 2:	$0		
Adición 3:	$0		
Adición 4:	$0		
Adición 5:	$0		
Valor Actual:	$30.499.980.246		
Anticipo Entregado:	$640.748.002		
Anticipo Amortizado:	$31.247.615		
Saldo por Amortizar:	$609.500.387		
Plazo Inicial:	114 Meses.		
Total Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		
Prórroga 2:	0 meses y 0 días		
Prórroga 3:	0 meses y 0 días		
Prórroga 4:	0 meses y 0 días		
Prórroga 5:	0 meses y 0 días		
Fecha de Fin:	31/08/2030		
Fecha de Inicio:	28/06/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980.246	0		1.524.980.246
Junio 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980,246	1.419.365,00	Acta de Costos No. 1	1.523.560,881
Julio 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.523.560,881	87.328.638	Acta de Costos No. 2	1.436.232,243
Ago 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.436.232,243	142.018.352	Acta de Costos No. 3	1.294.213,891
Ago 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.135.426.743	640.748.002	Anticipo No. 2	494.678.741
Sep 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.294.213,891	158.787.148	Acta de Costos No. 4	1.135.426.743
Oct 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	494.678.741	154.655.841,00	Acta de Costos No. 5	980.770.902
Nov 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	340.022.900	164.993.006,00	Acta de Costos No. 6	815.777.896
Dic 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	175.029.894	157.141.555,00	Acta de Costos No. 7	658.636.341
	467621		C-2401-					488.451.448

Ene 2022		2022	0600-118-0-2401008-02	54	17.888.339	170.184.893,00	Acta de Costos No. 8	
Feb 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	488.451.448	156.043.878,00	Acta de Costos No. 9	332.407.570
Marz 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	488.451.448	149.562.389,00	Acta de Costos No. 10	1.095.084.895

A partir de este mes de marzo, se da orden de inicio para el tramo 5 en el sector Juriepe – Puerto Carreño, el acta de costos del contrato 1065-21 incluye las actividades realizadas en los dos tramos 1 y 5.

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 125.682.680,00	$ 23.879.709,00	149.562.389,00
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET10650	MARZO 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Datos de números de cuenta para las consignaciones de los rendimientos financieros

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
…			

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ No se presentaron comisiones este mes para este tramo.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Comités virtuales.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
80.263.070