Doctora
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
GERENCIA GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 31 de mayo 2022

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**Puerto Gaitán -Puente Arimena – Juriepe – Puerto Carreño - Vías para la legalidad.**

LONGITUD DEL CORREDOR: 60 Km

Este contrato contiene 2 tramos el cual está conformado por 2 interventorías que son 1065 de 2021 y 2361 de 2021, la información de la interventoría 1065 se encuentra detallado en el informe de Supervisión del contrato 974 de 2021.

CONTRATO DE OBRA No.	2254 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA	NIT:	901.476.214-0
CONFORMACIÓN:	Integrado por GISAICO S.A. con NIT. 890.917.464-1, con una participación del 33%, SP INGENIEROS S.A.S. con NIT 890.932.424-8, con una participación del 34% y PROCOPAL S.A. con NIT. 890.906.388-0, con una participación del 33%		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO CARREÑO (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	04 de marzo de 2021	No. de Oficio:	SMCN 11615
Valor Inicial:	$ 454.775.921.790 M/CTE INCLUIDO IVA		

Valor Adiciones:	
Adición 1:	
Adición 2:	
Valor Actual:	$ 454.775.921.790 M/CTE INCLUIDO IVA
Anticipo Entregado:	-
Anticipo Amortizado:	-
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	99 meses
Total Prórrogas:	Mese y días
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 julio 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RUBRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
Marz 2022	1072721	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	8.557.383.244	0	Acta Parcial No. 1	8.557.383.244
Abril 2022	1072721	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	8.557.383.244	$9.077.226	Acta Parcial No. 2	8.548.306.018
	TOTAL							

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Parcial No. 1	0	0	0
Acta Parcial No. 2	$9.037.600	$39.626	$9.077.226

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,027%

% Básico ejecutado acumulado: 0,091%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
24-enero-2022	MODIFICACION No. 1	Aclaración NIT y renuncia al anticipo	APROBADA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA TRAMO JURIEPE – PTO CARREÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1065 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES ICC	NIT:	901.482.408-7
CONFORMACIÓN:	INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33108
Valor Inicial:	$30.499.980.246		
Valor Adiciones:	$0		
Adición 1:	$0		
Adición 2:	$0		
Adición 3:	$0		
Adición 4:	$0		
Adición 5:	$0		
Valor Actual:	$30.499.980.246		
Anticipo Entregado:	$640.748.002		
Anticipo Amortizado:	$80.469.036		
Saldo por Amortizar:	$560.278.966		
Plazo Inicial:	114 Meses.		
Total Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		
Prórroga 2:	0 meses y 0 días		
Prórroga 3:	0 meses y 0 días		
Prórroga 4:	0 meses y 0 días		
Prórroga 5:	0 meses y 0 días		
Fecha de Fin:	31/08/2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
	467621		C-2401-0600-118-0-		1.524.980.246	0		1.524.980.246

		2021	2401008-02	54				
Junio 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980,246	1.419.365,00	Acta de Costos No. 1	1.523.560,881
Julio 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.523.560,881	87.328.638	Acta de Costos No. 2	1.436.232,243
Ago 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.436.232,243	142.018.352	Acta de Costos No. 3	1.294.213,891
Ago 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.135.426.743	640.748.002	Anticipo No. 2	494.678.741
Sep 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.294.213,891	158.787.148	Acta de Costos No. 4	1.135.426.743
Oct 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	494.678.741	154.655.841,00	Acta de Costos No. 5	980.770.902
Nov 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	340.022.900	164.993.006,00	Acta de Costos No. 6	815.777.896
Dic 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	175.029.894	157.141.555,00	Acta de Costos No. 7	658.636.341
Ene 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	17.888.339	170.184.893,00	Acta de Costos No. 8	1.382.714.322
	467621		C-2401-		488.451.448			1235.349.496

Feb 2022		2022	0600-118-0-2401008-02	54		156.043.878,00	Acta de Costos No. 9	
Marz 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	488.451.448	149.562.389,00	Acta de Costos No. 10	1.095.084.895
Abril 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.095.084.895	171.063.694	Acta de Costos No. 11	934.083.771

A partir de este mes de marzo, se da orden de inicio para el tramo 5 en el sector Juriepe – Puerto Carreño, el acta de costos del contrato 1065-21 incluye las actividades realizadas en los dos tramos 1 y 5.

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 143.751.003,00	$ 27.312.691,00	171.063.694,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	975.998.024,60	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	640.748.002,52	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	1.951.996.049,20	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	2.927.994.073,80	NB-100166285	31/12/2025	31/12/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET 29577	24 de mayo de 2022	CONSORCIO VIAL 2030	Solicitud de revisión de demarcación vial de los contratos a cargo.
DT-MET 26885	12 de mayo de 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Observaciones acta de costos No. 11
DT-MET 29572	24 de mayo de 2022	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PTE ARIMENA	Respuesta derecho de petición 19 de mayo de 2022 – Junta de Acción Comunal Puente Arimena

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
…			

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Mayo 25/22: seguimiento trabajos sector Puerto Carreño - Juriepe

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comités virtuales.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

_____

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
80.263.070