GRUPO ORIENTE

Ingeniero
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de noviembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 0726 de 14 de marzo de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puerto Gaitán -Puente Arimena – Juriepe – Puerto Carreño - Vías para la legalidad.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60km T1 y 96 Km T2

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2254 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA	NIT:	901.476.214-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Integrado por GISAICO S.A. con NIT. 890.917.464-1, con una participación del 33%, SP INGENIEROS S.A.S. con NIT 890.932.424-8, con una participación del 34% y PROCOPAL S.A. con NIT. 890.906.388-0, con una participación del 33%		

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO CARREÑO (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". MÓDULO		
FECHA DE INICIO:	04 de marzo de 2021	SMCN 11615 – 04 marzo 22 – T2 SMCN 32496 – 06 junio 22 – T1	GGP2
VALOR INICIAL:	$ 454.775.921.790 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 454.775.921.790 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	99 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA N:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.568.917.828	-	$2.568.917.828
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.568.917.828	$9.077.226	$2.559.840.602
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.568.917.828	$125.018.164	$2.434.822.438

255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.568.917.828	$113.882.057	$2.320.940.381
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.320.940.381	$92.656.820	$2.228.283.561
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.228.283.561,00	$115.006.622,00	$2.113.276.939,00
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.113.276.939,00	$71.927.054,90	$2.041.349.884,10
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.041.349.884,10	$0	$2.041.349.884,10
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.041.349.884,10	$	$2.041.349.884,10
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.041.349.884,10	$294.646,77	$2.041.055.237,33
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.041.055.237,33	$5.055.734,54	$2.035.999.502,79
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.035.999.502,79	$5.096.222,06	$2.030.903.280,73
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.030.903.280,73	$5.097.051,67	$2.025.806.229,06
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.025.806.229,06	$7.157.192,45	$2.018.649.036,61
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.018.649.036,61	$3.785.520,89	$2.014.863.515,72
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.014.863.515,72	$0	$2.014.863.515,72
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.014.863.515,72	$438.009.745,69	$1.576.853.770,03
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.576.853.770,03	$0	$1.576.853.770,03
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.576.853.770,03	$326.112.622,99	$1.250.741.146,37
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.250.741.146,37	$3.818.243,85	$1.246.922.902,52
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.246.922.902,52	$522.679,44	$1.246.400.223,08
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.246.922.902,52	$34.880.084,92	$1.212.042.817,60
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.212.042.817,60	$2.370.254,38	$1.209.149.883,78
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.209.149.883,78	$150.545.416,57	$1.058.604.467,21
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.058.604.467,21	$11´175.873,69	$1.047.428.593,52
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.058.604.467,21	$43.151.350,22	$1.004.277.243,30.
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.004.277.243,30	$3.350.424,79	$1.000.926.818,51

255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.000.926.818,51	$203.811.637,52	$797.115.180,99
255322	2022 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$797.115.180,99	$2.387.887,16	$794.727.293,83
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02			25.662.000.000,00
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	26.459.115.180,99	$1.365.253.770,77	25.093.861.410,21
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	25.093.861.410,21	$309.929.830,00	24.783.931.580,21
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	24.783.931.580,21	$13.988.866,44	24.769.942.713,78
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	24.769.942.713,78	$156.623.333,96	24.613.319.379,81
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	24.613.319.379,81	$324.923.107,13	24.288.396.272,69
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	24.288.396.272,69	$308.925.000,00	23.979.471.272,69
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	23.979.471.272,69	$42.724.066,32	23.936.747.206,37
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	23.936.747.206,37	$2.899.381.242,16	21.037.365.964,21
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	21.037.365.964,21	$393.744.094,09	20.643.621.870,13
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	20.643.621.870,13	$7.539.437.939,75	13.104.183.930,37
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	13.104.183.930,37	$1.328.581.566,29	11.775.602.364,08
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11.775.602.364,08	$2.676.207.651,95	9.099.394.712,13
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	9.099.394.712,13	$165.451.002,64	8.933.943.709,49
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$ 8.933.943.709,49	$518.204.396,56	$8.415.739.312,93
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$8.415.739.312,93	$6.963.524.870,76	$1.452.214.442,17
203023	2023 -T2	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.452.214.442,17	$1.384.556.015,42	$67.658.426,75
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$15.397.200.000,00	$145.152.396,58	15.319.706.030,17
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	15.319.706.030,17	$112.823.900,00	15.206.882.130,17
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	15.206.882.130,17	$21.363.914,72	15.185.518.215,45

200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	15.185.518.215,45	$373.997.449,31	14.811.520.766,13
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	13.992.299.242,44	$3.528.602,93	14.807.992.163,21
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.807.992.163,21	$79.609.402,81	14.728.382.760,39
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.728.382.760,39	$346.739.046,75	14.381.643.713,64
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.381.643.713,64	$6.744.421,70	14.374.899.291,94
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.374.899.291,94	$80.771.167,47	14.294.128.124,47
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.294.128.124,47	$173.357.085,13	14.120.771.039,34
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.120.771.039,34	$2.514.154,18	14.118.256.885,17
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.118.256.885,17	$37.235.665,35	14.081.021.219,82
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.081.021.219,82	$104.873.116,51	13.976.148.103,31
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	13.976.148.103,31	$26.127.074,17	13.950.021.029,14
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	13.950.021.029,14	$99.182.912,77	13.850.838.116,36
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	13.850.838.116,36	$16.516.065,96	13.834.322.050,40
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	13.834.322.050,40	$942.902.596,80	12.891.419.453,60
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.891.419.453,60	$265.592.395,53	12.625.827.058,07
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.625.827.058,07	$315.898.225,94	12.309.928.832,13

200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.309.928.832,13	$2.017.584.545,20	$10.291.856.060,29
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$10.291.856.060,29	$664.718.782,57	$9.627.137.277,72
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.627.137.277,72	$373.627.108,00	$9.253.510.169,72
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.253.510.169,72	$12.979.498,37	$9.240.530.671,36
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.240.530.671,36	$92.731.075,24	$9.147.799.596,12
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.147.799.596,12	$1.152.903,67	$9.146.646.692,44
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.146.646.692,44	$1.645.258.360,05	$7.501.388.332,40
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$7.501.388.332,40	$543.099.401,67	$6.958.288.930,73
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$6.958.288.930,73	$2.438.711.330,83	$4.519.577.599,90
200824	2024 -T2	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$4.519.577.599,90	$830.147.015,49	$3.689.430.584,41
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02 /2401023-02	$8.557.383.244,00	$45.420.948,11	$8.511.962.295,89
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02 /2401023-02	$8.511.962.295,89	$17.825.061,48	$8.494.137.234,41
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02 /2401023-02	$8.494.137.234,41	$158.476.644,24	$8.335.660.590,17
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02 /2401023-02	$8.335.660.590,17	$1.419.492.144,46	$6.916.168.445,71
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02 /2401023-02	$6.916.168.445,71	$1.835.766.067,48	$5.080.402.378,23
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02 /2401023-02	$5.080.402.378,23	$2.190.630.603,32	$2.889.771.774,91

1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02 /2401023-02	$2.889.771.774,91	$2.102.009,07	$2.887.669.765,84
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.887.669.765,84	$2.111.334,58	$2.885.558.431,26
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.885.558.431,26	$66.504.735,62	$2.819.053.695,64
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.819.053.695,64	$87. 260.504,30	$2.731.793.191,34
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.731.793.191,34	$104.857.831,51	$2.623.935.359,83
1072721	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.623.935.359,83	$136.954.573,99	$2.486.980.785,84
255222	2022 T1	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.486.980.785,84	$2.855.772.792,36	$1.474.197.801,48
				$1.000.000.000,00		$2.474.197.801,48
1354622	2022 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.474.197.801,48	$2.469.505.727,39	$4.692.074,10
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$9.746.832.893,00		$9.746.832.893,00
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$9.746.832.893,00	$114.395.810,29	$9.635.545.551,72
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$9.635.545.551,72	$3.248.868.571,77	$6.386.676.979,95
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$6.386.676.979,95	$356.855.510,52	$6.029.821.469,44
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$6.029.821.469,44	$1.340.599.925,53	$4.689.221.543,90
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$4.689.221.543,90	$191.394.679,08	$4.497.826.864,82
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$4.497.826.864,82	1.492.056.746,92	$3.005.770.117,90
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$3.005.770.117,90	$254.514.549,97	$2.751.255.567,93
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.751.255.567,93	$1.068.387.910,13	$1.682.867.657,80
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.682.867.657,80	$15´347.090,23	$1.667.520.567,57
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.667.520.567,57	$185´336.592,96	$1.482.183.974,61

1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.482.183.974,61	$ 587.949.651,08	$894.234.323,52
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$894.234.323,52	$7.281.545,90	$886.952.777,62
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$886.952.777,62	$103.725.977,10	$783.226.800,52
1354622	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$783.226.800,52	$783.226.796,68	$3,84
833223	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$1.591.950.993,00	$2.387.887,16	1.589.563.109,68
833223	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	1.589.563.109,68	$640.716.882,84	948.846.226,84
833223	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	948.846.226,84	$161.612.927,00	787.233.299,84
833223	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	787.233.299,84	$107.468.845,90	679.764.453,94
833223	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	679.764.453,94	$532.624.056,82	147.140.397,10
833223	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	147.140.397,10	$4.268.627,69	142.871.769,44
833223	2023 T1	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$142.871.769,44	$142.422.162,71	$449.606,73
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20.078.479.280,00	$1.540.031.577,79	18.538.897.308,94
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	18.538.897.308,94	$609.638.527,19	17.929.258.781,75
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	17.929.258.781,75	$412.150.229,00	17.517.108.552,75
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	17.517.108.552,75	$310.376.833,44	17.206.731.719,31

211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	17.206.731.719,31	$3.179.944.332,86	14.026.787.386,45
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	14.026.787.386,45	$34.488.144,01	13.992.299.242,44
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	13.992.299.242,44	$760.064.239,22	13.232.235.003,21
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	13.232.235.003,21	$949.697.271,58	12.282.537.731,63
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	12.282.537.731,63	$44.016.643,73	12.238.521.087,90
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.238.521.087,90	$203.814.531,43	12.034.706.556,47
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.034.706.556,47	$603.111.873,78	11.431.594.682,69
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11.431.594.682,69	$5.242.328,95	11.426.352.353,73
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11.426.352.353,73	$134.163.844,24	11.292.188.509,50
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11.292.188.509,50	$591.288.627,40	10.700.899.882,10
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	10.700.899.882,10	$1.436.196,48	10.699.463.685,62
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	10.699.463.685,62	$121.211.957,10	10.578.251.728,52
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	10.578.251.728,52	$606.592.959,67	9.971.658.768,84
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	9.971.658.768,84	$1.508.649.534,51	8.463.009.234,33
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	8.463.009.234,33	$14.387.266,55	8.448.621.967,78

211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	8.448.621.967,78	$142.237.143,01	8.306.384.824,77
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	8.306.384.824,77	$347.277.602,91	7.959.107.221,86
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	7.959.107.221,86	$1.255.169.302,23	6.703.937.919,63
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	6.703.937.919,63	$304.571.266,58	6.399.366.653,05
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	6.399.366.653,05	$1.302.660.574,87	5.096.706.078,18
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	5.096.706.078,18	$317.142.452,00	4.779.563.626,18
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	4.779.563.626,18	$115.478,52	4.779.448.147,66
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	4.779.448.147,66	$373.184.415,03	4.406.263.732,63
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	4.406.263.732,63	$1.029.163.714,71	3.377.100.017,92
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	3.377.100.017,92	$525.793.393,00	$2.851.306.624,92
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$2.851.306.624,92	$234.005.608,21	$2.617.301.016,71
211424	2024 T1	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$2.617.301.016,71	$1.105.113.991,60	$1.512.187.025,11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORT. DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No.33 T1	$1.100.289.644,70	$4.824.346,90	-	$1.105.113.991,60
Acta de Recibo Parcial de Obra No.33 T2	$2.428.065.198,80	$10.646.132,03	-	$2.438.711.330,83
Gestión Social, Predial y Ambiental Sostenible. T1	$523.368.029,00	$2.425.364,00	-	$525.793.393,00
Acta de ajuste No. 32P T1	$232.984.062,70	$1.021.545,51	-	$234.005.608,21
Acta de ajuste No. 32P T2	$540.728.515,10	$2.370.886,57	-	$543.099.401,67
Acta de ajuste No. 33P T2	$826.523.029,90	$3.623.985,59	-	$830.147.015,49

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según los informes de interventoría para el periodo de noviembre de los tramos 1 y 2, se reportan unos avances para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$211.203.400.649,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$31.592.009.530,00	19,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$33.843.064.290,00	20,52
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$33.843.064.290,00	20,52

Tramo 1

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$187.940.046.000,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 30.700.996.150,00	16,34
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 31.256.839.990,00	16,63
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 31.256.839.990,00	16,63

Tramo 2

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$

Saldo	$

Tramo 1

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

Tramo 2

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 19,16
Meta física ejecutada %: 20,52

Tramo 1

Meta física programada %: 16,34
Meta física ejecutada %: 16,63

Tramo 2

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

Tramo 1

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

Tramo 2

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

Tramo 1

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

Tramo 2

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

Tramo 1

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

Tramo 2

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

Tramo 1

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

Tramo 2

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

Tramo 1

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

Tramo 2

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (REPROGRAMACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/06/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/02/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 12.252.379.556,00	100157878	17-11-23	31-12-25
Buen Manejo Anticipo		100157878		N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 24.504.759.112,00	100157878	17-11-23	31-12-28
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 36.757.138.669,000	100157878	29-12-25	31-12-30
Calidad de Estud y Dis.	$ 846.090.000,00	100157878	17-11-23	17-11-28

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 5.996.562.228,45	M-100030790	04-03-22	31-12-25

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

Tramo 1

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

Tramo 2

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA TRAMO 1

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2361 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 2030	NIT:	901.552.668-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC con NIT 860.067.561-9 con un porcentaje de participación del 50% y R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A con NIT. 900.508.277-1 con un porcentaje del 50%).		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITAN – PUENTE ARIMENA, EN EL DEPARTAMENTO DE META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	06 de Junio de 2022	SMCN 32430	GGP2
VALOR INICIAL:	$ 18.999.877.430		
VALOR ADICIONES:	-		

ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN N:	-
VALOR ACTUAL:	$ 18.999.877.430
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	-
PLAZO INICIAL:	103 Meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	-
PRÓRROGA N:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-07-2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
651322	2022	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$794.677.494,00	$144.083.843,00	$650.593.651,00
651322	2022	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$650.593.651,00	$144.233.236,00	$506.360.415,00
651322	2022	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$506.360.415,00	$147.036.638,00	$359.323.777,00
651322	2022	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$359.323.777,00	$146.036.752,00	$213.287.025,00
				$300.000.000,00		$300.000.000,00
233322	2022	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$513.287.025,00	$168.263.001,00	$345.024.024,00
233322	2022	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$345.024.024,00	$165.938.931,00	$179.085.093,00
233322	2022	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$179.085.093,00	$178.823.918,00	$261.175,00
185223	2023	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$841.566.012,00		$841.566.012,00
185223	2023	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$841.827.187,00	$175.639.288,00	$666.187.899,00

185223	2023	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$666.187.899,00	$163.942.635,00	$502.245.264,00
185223	2023	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$502.245.264,00	$164´114.090,00	$338.131.174,00
185223	2023	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$338.131.174,00	$164.574.620,00	$173.556.554,00
185223	2023	11	2401-0600-118-0-2401008-02	$173.556.554,00	$172.114.841,00	$1.441.713,00
132623	2023	21	2401-0600-118-0-2401008-02			$700.000.000,00
132623	2023	21	2401-0600-118-0-2401008-02	$701.441.713,00	$190.717.884,00	$510.723.829,00
132623	2023	21	2401-0600-118-0-2401008-02	$510.723.829,00	$175.280.905,00	$335.442.924,00
132623	2023	21	2401-0600-118-0-2401008-02	$335.442.924,00	$167.070.443,00	$168.372.481,00
132623	2023	21	2401-0600-118-0-2401008-02	$168.372.481,00	$135.375.057,00	$32.997.424,00
132623	2023	21	2401-0600-118-0-2401008-02	$32.997.424,00	$32.990.816,00	$6.608,00
132623	2023	21	2401-0600-118-0-2401008-02	$ 1.733.632.898,00	$131.986.039,00	$1.601.646.859,00
132623	2023	21	2401-0600-118-0-2401008-02	$1.601.646.859,00	$106.449.479,00	$1.495.197.380,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.495.197.380,00	$100.108.988,00	$1.395.088.392,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.395.088.392,00	$133.367.727,00	$1.261.720.665,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.261.720.665,00	$143.207.492,00	$1.118.513.173,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$1.118.513.173,00	$159.237.120,00	$959.276.053,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$959.276.053,00	$157.322.614,00	$801.953.439,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$801.953.439,00	$161.671.132,00	$640.282.307,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$640.282.307,00	$142.977.923,00	$497.304.384,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$497.304.384,00	$154.284.964,00	$343.019.420,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$343.019.420,00	$160.851.538,00	$182.167.882,00
214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$182.167.882,00	$161.376.795,00	$20.791.087,00

214124	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$320.791.087,00	$163.762.676,00	$157.028.411,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 30	$137.615.694,00	$26.146.982,00	-	$163.762.676,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor del periodo de noviembre el contrato de Interventoría reporta un avance de 23,75% que corresponde a $4.512.841.385,00; contra un 23,79% programado:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: 23,79%
Total inversión ejecutada: 23,75%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ESTADO

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	615.550.555,30	NB-100191649	25-07-23	Liquidación
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	1.231.101.110,60	NB-100191649	25-07-23	31-12-28
Calidad del Servicio	1.846.651.665,90	NB-100191649	31-12-25	5 años

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (REPROGRAMACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA TRAMO 2

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1065 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES ICC	NIT:	901.482.408-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.		
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	DO-GGP 33108:	GGP2
VALOR INICIAL:	$30.499.980.246		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$30.499.980.246		
ANTICIPO	$640.748.002		
ANTICIPO OTORGADO:	…		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	….		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$640.748.002		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	114 Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2030		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980.246	0	1.524.980.246
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	884.232.244	1.419.365	882.812.879
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	882.812.879	87.328.638	795.484.241
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	795.484.241	142.018.352	653.465.889
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	653.465.889	158.787.148	494.678.741
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	494.678.741	165.770.046	340.022.900
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	340.022.900	168.092.807	181.817.905
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	181.817.905	166.962.902	24.676.350
467621/ 154722	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	$ 1.549.676.350	170.184.893	1.389.502.333
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.389.502.333	156.043.878	1.242.637.507
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.242.637.507	149.562.389,00	1.101.872.906

154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.101.872.906	171.063.694	940.871.782
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	940.871.782	189.909.287	762.133.630
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	762.133.630	192.652.787,00	580.813.360
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	580.813.360	214.894.658	378.559.564
				450.000.000	0	450.000.000
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	828.559.564	240.067.796	709.612.155
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	709.612.155	238.482.969	570.968.323
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	570.968.323	252.011.160	388.957.163
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	388.957.163	252.904.605	206.052.558
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	206.052.558	241.077.470	0
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	3.050.000.000	238.194.457	2.825.816.982
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.825.816.982	257.500.569	2.583.463.505
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.583.463.505	227.815.214	2.355.648.291
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.355.648.291	248.452.922	2.107.195.370

188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.107.195.370	252.399.880	1.854.795.490
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.854.795.490	285.756.119	1.585.848.556
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.585.848.556	315.107.615	1.270.740.941
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.291.499.403	$330.829.510	980.130.452
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	977.907.733	$348.196.516	640.789.993
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	640.789.993	$339.286.034	$301.503.959
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	301.503.959	$290.209.257	$ 11.294.702
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.841.294.702	$224.548.845	1.616.745.856
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.616.745.856	$232.036.438	1.384.709.419
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.384.709.419	$227.266.188	1.157.443.231
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.157.443.231	$237.417.926	$ 920.025.305
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	920.025.305	232.613.737	687.411.570
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	687.411.570	$257.620.651	429.790.919
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	429.790.919	$253.755.097	176.035.822

047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	1.500.000.000		1.676.035.822
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	1.676.035.822	$268.453.355	1.407.582.467
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	1.407.582.467	$261.802.610	1.145.779.857
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	1.145.779.857	$271.575.646	$ 874.204.210
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	$ 874.204.210	$286.379.890	$ 587.824.320
047124	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	20	$ 587.824.320	$289.893.021	$ 297.931.299

3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 42	$243.607.581	$46.285.440	-	$289.893.021

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría del mes de noviembre para el periodo 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de 31,42% y $9.582.048.948 de avance financiero.

3.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 31,53%
Total inversión ejecutada: 31,42%

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ESTADO

3.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	1.020.998.025	NB-100166285	31/08/2023	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	640.748.002,52	NB-100166285	31/08/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	2.041.996.049	NB-100166285	31/08/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	3.062.994.074	NB-100166285	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31-08-23
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

TRAMO 1: Se continuaron las excavaciones en las zonas de préstamo laterales, ubicadas entre los puntos de referencia PR 21+500 y PR 22+200, con el objetivo de obtener material para su estabilización con cal. Este material se utilizó para conformar el núcleo y la corona del terraplén que soportará la estructura de pavimento. Además, se instaló material de préstamo estabilizado con cal para conformar las primeras y segundas capas en la zona de ampliación, entre los puntos PR 22+000 y PR 22+200, tanto en el costado derecho como en el izquierdo.

También se instaló este material estabilizado en el costado izquierdo, entre los puntos PR 25+920 y PR 26+160, para conformar las mismas capas en la zona de ampliación.

TRAMO 2: El contratista realizó la ejecución de las actividades de mantenimiento relacionada con la conformación de la calzada existente se ha realizado para la vigencia 2022, y 2023, en los tramos en afirmados en una longitud acumulada ejecutada de 100.04Kms; y en los tramos de pavimento existente, intervención de parcheo en 114 puntos deteriorados a lo largo del corredor vial en una longitud aproximada de 20Kms. El Contratista de obra continúa con el suministro, y acopio de materiales pétreos como arena y gravilla, cemento y cal, este acopio lo realiza en el campamento de obra finca Nápoles PR61+300.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

En el presente periodo no se presentaron por parte de las Interventorías solicitud de procesos sancionatorios.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

De acuerdo con el Contrato de obra No 2254 de 2021, se presentan en la siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribución que tuvo en el presente mes.

VIGENCIA DEL CONTRATO	PUERTO GAITAN-PUENTE ARIMENA TRAM0 1	JUERIEPE-PUERTO CARREÑO TRAMO 2	REPROGRAMACIÓN TRAMO 1	VIGENCIAS TOTALES
2021	$ 8,557,383,244	$ -	$ -	$ 8,557,383,244
2022	$ 1,842,989,808	$ 2,568,917,828	$ 1,000,000,000	$ 5,411,907,636
2023	$ 9,746,832,893	$ 25,662,000,000	$ 1.591.950.993	$ 37.000.783.886
2024	$ 20,078,479,280	$ 15,397,200,000	$ -	$ 35,475,679,280
2025	$ 20,680,841,516	$ 15,397,200,000	$ -	$ 36,078,041,516
2026	$ 21,301,251,865	$ 33,360,600,000	$ -	$ 54,661,851,865
2027	$ 21,940,289,668	$ 33,360,600,000	$ -	$ 55,300,889,668
2028	$ 22,598,494,571	$ 35,926,800,000	$ -	$ 58,525,294,571
2029	$ 46,552,922,860	$ 35,926,800,000	$ -	$ 82,479,722,860
2030	$ 47,949,518,257	$ 35,926,800,000	$ -2, 591.950.993	$ 81.284.367.264
TOTAL	**$ 221,249,003,962**	**$ 233,526,917,828**	**$ -**	**$ 454,775,921,790**

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 2361 de 2021, se presentan en la siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribución que tuvo en el presente mes.

VIGENCIA	INICIAL	REDISTRIBUCION	ACTUAL
2022	$ 794.677.494	$ 300.000.000	$ 1.094.677.494
2023	$ 841.566.012		$ 841.566.012
2024	$ 1.733.626.290		$ 1.733.626.290
2025	$ 1.785.635.757		$ 1.785.635.757
2026	$ 1.839.203.543		$ 1.839.203.543
2027	$ 1.894.379.671		$ 1.894.379.671
2028	$ 1.951.210.734		$ 1.951.210.734
2029	$ 4.019.496.188		$ 4.019.496.188
2030	$ 4.140.081.741	-$ 300.000.000	$ 3.840.081.741
	$ 18.999.877.430,00		**$ 18.999.877.430,00**

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribución que tuvo en la vigencia 2022.

VIGENCIA	INICIAL	REDISTRIBUCION	ACTUAL
2021	$ 1.524.980.246		$ 1.524.980.246
2022	$ 1.525.000.000	$ 450.000.000	$ 1.975.000.000
2023	$ 3.050.000.000		$ 3.050.000.000
2024	$ 1.830.000.000		$ 1.830.000.000
2025	$ 1.830.000.000		$ 1.830.000.000
2026	$ 3.965.000.000		$ 3.965.000.000
2027	$ 3.965.000.000		$ 3.965.000.000
2028	$ 4.270.000.000		$ 4.270.000.000
2029	$ 4.270.000.000		$ 4.270.000.000
2030	$ 4.270.000.000	- $450.000.000	$ 3.820.000.000
	$ 30.499.980.246		**$ 30.499.980.246**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

T1: Durante el período objeto de evaluación se recibieron dos (2) PQRS, a la fecha se tiene un total de cincuenta y seis (58) PQRS, de las cuales cincuenta y uno (51) cuentan con cierre y siete (7) se encuentra en trámite de cierre.

- Para el período objeto de evaluación se realizó una reunión el día 12 de noviembre de 2024, con el señor gobernador del resguardo Wacoyo sobre las posibles áreas que la comunidad cadera para obtener material adicional de las zonas de préstamo lateral.

- Se cumple con los lineamientos establecidos para la contratación de la mano de obra, Durante el periodo objeto de evaluación se encuentran vinculados al proyecto un total de 85 trabajadores de los cuales 61 son mano de obra calificada (MOC) y 24 mano de obra no calificada (MONC). Del personal vinculado el 53,24% hacen del área de influencia del proyecto.

T2: El contratista mediante el Comunicado 15-2246-346-693-2023 remite a Interventoría copia de acto administrativo Expediente 500.26.1.23-0038 Alcance a la Resolución 500.36.23.1566 del 11 de octubre de 2023. “POR EL CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL TEMPORAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, licencia correspondiente a la Autorización Temporal 506043 - NAPOLES. El contratista debe avanzar con la gestión para obtención de las demás licencias ambientales, para la fuente autorizada por la Agencia Nacional de Minería - ANM, predio de La Bendición - Resolución RES-210-5488, A.T No. 506520. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS: RESOLUCIÓN No. 600.36.24.0013 DEL 17 DE JUNIO DE 2024. NOTIFICADA EL 25 DE JUNIO DE 2024, el cual reposa en el EXPEDIENTE No. 600.29.3.24.0014, otorgada por CORPORINOQUIA.

- Se realiza la apertura de los (3) Buzones Satélites del corredor vial Caño Juriepe – Puerto Carreño Tienda la Y vereda la libertad (PR 8+700), Tienda Tinajitas – Vereda la Libertad (PR 28+600]), Tienda Zanjón – Vereda Juriepe (PR 65+800), al momento de la inspección no se reporta ninguna PQRS. Interventoría realiza acompañamiento tanto al área social como el área técnica del Consorcio GPS Infraestructura para el levantamiento del acta de vecindad correspondiente al predio La Marañonera Nuevo Horizonte (K 29+400). El Consorcio GPS Infraestructura realizo reunión con los representantes de la empresa Soluciones y Servicios del Llano SAS, quienes fueron escogidos como responsables de la ejecución de la Obra con Participación Comunitaria (OPC) presentada por el Consejo Municipal de Juventudes de Puerto Carreño, con el fin de conocer y solicitar el programa de obra y propuesta del mismo para la ejecución de la OPC. Se realiza supervisión al desarrollo del proyecto de contratación de mano de obra, el contratista reporta la novedad de cuatro (4) egresos, dos (2) MOC fuera de la región y dos MONC de la región, con una participación laboral de 90 personas, de las cuales 33 son foráneas y 57 son del área local del proyecto entre calificada y no calificada. A la fecha se han recibido 48 PQRS de las cuales 44 cuentan con cierre, mientras que 4 permanecen abiertas y están en proceso de cierre.
- Interventoría remite al contratista comunicado TR5-ICC-829-24, solicitando atención a observaciones realizadas a los insumos de los predios baldíos entregados mediante el comunicado 15-2246-346-550-2024. Mediante comunicado TR5-ICC-828-24, la interventoría remite observaciones al Diagnóstico Predial entregado por el contratista

mediante el comunicado 15-2246-346-723-2024, comprendido entre la abscisa K28+000 al K41+900. Pendiente por parte del Contratista, la entrega del Informe del Diagnóstico Predial de los 11 Km de longitud de vía restante.; según el alcance físico de las actividades de mejoramiento del corredor a ser intervenido, Juriepe - Puerto Carreño.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales en los tramos supervisados contrato de obra 2254-21, Tramo 1 y 5.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría virtuales del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los inconvenientes que se encuentran en la obra.
Se adelantan las revisiones y trámite de las actas de recibo de obra y de costos de interventoría, para que se pueda avanzar sin inconvenientes financieros en el proyecto en ejecución.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor T1 y T2.
- Continuar el seguimiento a la gestión del trámite de licencias ambientales para la explotación de material de construcción, que se requieren para la continuidad de las actividades constructivas del proyecto Tramo 5.

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
Matrícula No. :25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META