Lunes, 15 de junio 2026

Personal 1 oficial
1 Ayudante

Actividades: - Se realiza pintura bancas, demarcacion de figura del personal en condicion de discapacidad

- Se realiza excavacion de carcamo en tierra

Martes, 16 de junio 2026

Personal 2 oficiales
1 ayudantes

Actividades
- Desmonte de bancas en zona de rectoria
- Excavación de carcamo
- Transcuego de tierra negra.

Miercoles, 17 de junio 2026

Personal: 1 oficial
1 ayudante

Actividades: Se realiza excavacion de carcamo
- Zigzag de acero para regilla.
- Transcigo de tierra negra.

Norma

Jueves, 18 de junio 2026
Personal : 2 oficiales

Actividades: se realizo transvrego de tierra negra.
- excavacion de tierra para construccion de carcamo detras de aulas.
- Cerramiento en lona en zona pergola rector.

Viernes, 19 de junio 2026
Personal 2 oficiales
1 Ayudante

Actividades:
- Armado de formaleta para carcamo
- Excavación de carcamo en tierra negra.
- Cerramiento en lona en pergola

Sabado, 20 de junio 2026
Personal : 2 oficiales
2 Ayudantes

Actividades:
- Armado de formaleta para carcamo
- Excavación de carcamo en tierra negra.

Lunes, 22 de Junio 2026

Personal : 1 of
1 ayu.

Actividades : Ingresa madera y acero para carcamo.

Martes, 23 de junio 2026

Personal 1 of
1 ay.

- Se realiza armado y instalación de acero de carcamo

Miercoles, 24 de Junio 2026

Personal 1 of
2 ayu

Actividades :

- Se continua y finaliza armado de malla para carcamo.

Jueves, 25 de junio 2026

Personal 1 of
2 ay.

Actividades :

- Se realiza fundida de carcamo y se deja instalado contramarco.
- Extensión de tierra negra en zona recta.

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes, 26 de junio 2026
Personal 1 of.
1 ay

Actividades: Se continua con la instalación de contramarco y fundida de carcamo.

Sabado, 27 de junio 2026
Actividades: Personal 1 of
1 ay

- Se continua y se finaliza la instalación de carcamo con la instalación de contramarco y fundida.

Lunes, 29 de junio 2026
Personal 1 hornamentador

Actividades: Se inicia la construcción de regilla para carcamo.

Martes, 30 de junio 2026
personal 1 hornamentador

Actividades: Se continua en soldadura de regillas para carcamo cortado trascero.
- Se pinta una parte del contramarco.

100

Miercoles, 1 Julio de 2026

Personal 1 of
1 ay.

Actividades : Se realiza transcriego de Sobbase PEA de parqueadero a placa pergola rector.

Jueves, 2 Julio de 2026

Actividades : Se continua el trasciego de Sobbase PEA de parqueadero a placa pergola rector.

Personal 1 oficial
1 ayudantes

Viernes, 3 Julio de 2026

Personal : 1 oficial
2 ayudantes

Se extiende material de tierra en zona Verde

Sabado, 4 Julio de 2026

Personal 1 oficial
1 ayudante

Se enlona material para dejar a un Costado de parqueadero con su debido cerramiento y Señalización.

Lunes, 6 de Julio 2026

Personal 1 oficial
1 ayudantes

Actividad: Se inicia la excavación de material de tierra negra en placa pergola rector.

Martes, 7 de Julio 2026

personal: 1 of
1 ay

Actividades: Se realiza demolicion de placa colindante en costado sur de patio de rector.

Miercoles, 8 de Julio 2026

personal 1 of
2 ayudantes

Actividades: Se realiza excavacion de placa rector en material de tierra negra.

Jueves, 9 de Julio 2026

Actividades: Se finaliza excavacion de material de tierra negra para posterior relleno.

personal 1 of
1 ay

Norma

Scanned with CamScanner

102

Viernes, 10 de Julio 2026 Personal 1 of
2 ay

Actividades: Se realiza armado de formaleta de dados y figuración de acero para los mismos dados.

Sabado, 11 de Julio 2026 personal 1 of
1 ay

Actividades: Se ingresa geotextil y se realiza corte, extendido de mismo.

Lunes, 13 de Julio 2026 personal 1 of
2 ay.

Actividades: Se inicia el llenado de subbase compactado con rana para placa de zona verde y rector.

Martes, 14 de Julio 2026 personal 1 Of
1 ay.

Actividades:
Se continua con relleno de subbase en placa de rector.

Norma

Miercoles, 15 de Julio 2026 Personal: 1 of, 1 ay

Actividades: Se continua en relleno en material de subbase PEA para placa vector.

Jueves, 16 de Julio 2026 Personal 1 of 1 ay

Actividades:

- Se ingresa material metalico para pergola como (pernos, platinas) (Pernos 5/8", Platina 3/16")
- Se alinean y instalan testeros, acero. de dados.

Viernes, 17 de Julio 2026 personal 1 of 2 ay

Actividades:

- Se realiza fundidas de dados con un concreto de 3000 PSI, se deja embebido pernos con platinas alineados al eje central.
- Se continua con llenado de subbase PEA.

Sabado, 18 de Julio 2026 Personal 1 of 1 ay.

Actividades:

- Se realiza desarmado de formaleta de dados.
- Se continua con el llenado con Subbase PEA.
- Se realiza conte de madera para testero de placa.

Norma

Martes, 21 de Julio 2026

Personal 1 oficial
2 ayudantes

Actividades

- Se realiza ingreso, corte y extension de malla electrosoldada 5 mm con sus debidos traslapos.

Miercoles, 22 de Julio 2026

Personal 1 oficial
2 ayudante

Actividades: ingresan herramientas para mantenimiento de cerramiento.

Jueves, 23 de julio 2026 Personal 1 oficial
1 ayudantes

Actividades:

- Se realiza ligado de cerramiento en costado de oriental.
- Clima: lluvias
- Se pasan niveles y replanteo placa de corredor. frente corredore modular.

Viernes, 24 de Julio 2026
Personal : 1 of
4 ay

- Se realiza corte y demolición de placa, gravilla
- Se realiza instalación de separador para malla.
- Se realiza fundida de placa sector con 2 muestras de concreto para posterior falla

Sabado, 25 de Julio 2026
Personal 1 oficial
5 ayudantes
Actividades: Se realiza mantenimiento de cerramiento perimetral
- Se realiza dados para cerramiento perimetral
- Se realiza excavación de placa corredor.

Norma

Scanned with CamScanner

BITACORA MES DE JUNIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE COLOMBIA

Lunes 1 de junio de 2026

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con la actividad de demolición de amiento en ladrillo, no se registra un avance significativo dado que el proceso de la demolición es complejo, al picar con el demoledor este no desmorona mucho porque esta bastante duro.

Brayan Morano
Ing. Brayan Morano
Ins. Obra

Scanned with CamScanner

CONDOR

Martes 2 de Junio de 2026

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con la actividad de demolición con la complejidad registrada la cual no genera un avance significativo.

Ing. Brayan Moreno
Ins. Obra

Scanned with CamScanner

Miercoles 3 de Junio de 2026

Personal de obra. 1 Oficial
1 Ayudante
2 oficiales piso en caucho

Se continua con la actividad de demolición de cimiento con la complejidad registrada.

Se realiza replanteo en parque de juegos infantiles con el fin de iniciar el piso en granocaucho.

Ing. Brayan Moreno
Ins. Obra

Scanned with CamScanner

Jueves 4 de Junio de 2026

Personal de obra : 1 Oficial
1 Ayudante
2 Oficiales piso en caucho

Se continua con la actividad de demolición de cimiento con la complejidad registrada.

Se inicia actividad de piso en granocaucho de 5cm de espesor

Ing. Obra

Viernes 5 de Junio de 2026

Personal de Obra : 2 oficiales
2 Ayudantes
3 oficiales piso en caucho

Se continua con la actividad de demolición en area de vigas y de zapatas con la dificultad registrada,

Se continua con la actividad de piso en granocaucho.

Ing. Brayan Moreno
Ins. obra

CONDOA

Sabado	6 de Junio de 2026
Personal de Obra.	2 oficiales 2 Ayudantes 3 oficiales piso en caucho

Se continua con la demolición en area de zapatas y vigas con la dificultad mencionada.

Se continua con la actividad de piso en granocaucho.

Ing. Bragas Moreno
Ins. obra

1

Martes 9 de Junio de 2026

Personal de obra. 2 oficiales
1 Ayudante
3 oficiales piso en caucho

Se continua con la demolición en area de viga y zapatas con la dificultad registrada.

Se continua con la actividad de piso en granocaucho

B
Ins. obic

Miercoles 10 de Junio de 2026

Personal de Obra: 2 oficiales
1 Ayudante
3 oficiales piso en caucho

Se continua con la actividad de demolición.
De piso en caucho se continua con la actividad

Se continua con la actividad de piso en grano caucho.

Inc. obra

Jueves 11 de Junio de 2026

Personal de Obra. 2 oficiales
2 oficiales piso en caucho.

Se continua con la demolición de cimiento existente en area de viga y zapatas, Se sigue evidenciando en niveles de zapatas a -.60m que continua este mismo.

Se continua con la actividad de piso en granocaucho.

B
Inf. obra

Scanned with CamScanner

CONDOR

Viernes 12 de Junio de 2026

Personal de obra: 4 oficiales
3 oficiales piso en caucho

Se continua con la demolición de cimiento en area de viga y zapatas.

Se continua con la actividad de piso en caucho.

Ing. obra

Scanned with CamScanner

Sabado 13 de Junio de 2026

Personal de Obra: 4 Oficiales
2 Oficiales piso en caucho.

Se continua con la actividad de demolición de cimiento existente en area de viga y zapatas.

Se finaliza la actividad de piso en caucho.

Ins. Obra

Martes	16 de Junio de 2026
Personal	de obra. 3 oficiales 1 Ayudante.

Se continua con la actividad de demolición de cimiento existente en area de viga y zapatas, se ha llegado a un nivel de -.80m en 4 zapatas y en un tramo de 6m de viga a -.40m.

Se inicia armado de refuerzo de zapatas.

B
Ins. obra

Miercoles 17 de Junio de 2026

Personal de obra: 2 oficiales
2 ayudantes.

Se continua con la actividad de demolición en las 4 zapatas y los 6 m de viga

Se continua con el armado de refuerzo para zapatas.

Ing. obra

Scanned with CamScanner

Jueves	18 de Junio de 2026
Personal	de Obra: 2 oficiales 2 Ayudantes.
Se continua en area	con la demolición del cimiento de zapatas y viga.
Viernes	19 de Junio de 2026
Personal de Obra	2 oficiales 2 ayudantes
	Se realizan actividades hasta las 12 medio dia por ser colegio asignado como punto de votación

Scanned with CamScanner

Sabado | 20 de junio de 2026

No se realizan actividades debido a punto de votacion de elecciones presidenciales.

Brayan Moreno
Ins. doc

Scanned with CamScanner

CONDOR

Lunes 22 de Junio de 2026

Personal : 2 oficiales
2 ayudantes

Se continua con demolicion de estructura y excavacion de zapatas.

Bryan
Ins. obra

Scanned with CamScanner

Martes 23 de junio de 2026

Personal : 2 oficiales
2 ayudantes

Se continua con la excavacion y demolición de estructuras de cimentación.
Se funde colado en zapatas y vigas del eje 1-3.

Byp
Ing. Brayan Moreno
Ins. obra