REPÚBLICA DE COLOMBIA

LIBERTAD Y ORDEN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO No. 1052 DE 2022
CONSORCIO VIASCOL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS
MNU$ZaYPal VI $LYUYVJR$adal U$ UYcN$7

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12

CONTRATO DE OBRA N° 454 DE 2023
UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

OCTUBRE DEL 2024

Versión 0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 454-2023 **Contratista:** UNION TEMPORAL PICHUNA 2022

Contrato de Interventoría No. 1052-2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIASCOL

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA -DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

INFORME MENSUAL No. 12 **MES O PERIODO:** oct-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		17
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	32
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	3t
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	4o
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	4s
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	49
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	59
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	71
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		77
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	77
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	77
	• Seguimiento Programa de Obra		80
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	86
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	86
	• Actas de Comité de Obra		89
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	89
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		96
5.1	Información general del contrato		96
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		97
5.3	Informes especialistas y profesionales		99
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		160
5.5	Informe matriz de riesgos.		161
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		161
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		168
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		169
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	169
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	229
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	234
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	236
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	244
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		256
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	256
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	256
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	262
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	-
7	**Conclusiones y recomendaciones**		264
8	**Anexos**		265
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		265
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		280
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		283
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		284

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2032 de fecha 16/06/2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** oct-24

CONTRATO DE OBRA No.: 454-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA -DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022

PLAZO INICIAL: 7 meses
FECHA DE INICIO: 14/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 13 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8,098,947,116.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8,098,947,116.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 3,239,578,846.40
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1,793,662,818.07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1052-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Km	1.150
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	BOX	M3	100.24

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	KM	0.22	0.68
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	BOX	M3	14.32	85.92

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS VIALES			$ 8,073,754,368.00
OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO			0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			0.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ 25,192,749.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			8,098,947,117.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	565,963,336.70	0.00	565,963,336.70	4,912,725,372.10
AJUSTES				0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS				0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				0.00
VALOR EJECUTADO	565,963,336.70	0.00	565,963,336.70	**4,912,725,372.10**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 4,908,740,905.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4,912,725,372.10
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 60.66%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADO: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **40**



FECHA
23 OCTUBRE 2024

ACTIVIDAD
COMISIÓN TOPOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN
PR 0+520 TRAMO 2 CARRIL IZQUIERDO



FECHA
12 OCTUBRE 2024

ACTIVIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO
LOCALIZACION
PR 0+490 TRAMO 2 CARRIL DERECHO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Ala fecha no se han solicitado procedimientos de multas y/o sanciones.

Firma
Nombre: LIBARDO URGUMEDO RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-34499CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 7
2.1 LOCALIZACION 8
2.2 ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 9
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
2.4.1 Parámetros de diseño 10
2.4.2 Sección típica de la vía y estructura del pavimento 10
2.4.3 Descripción de actividades 11
3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 102
3.1 Información general 102
3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes 113
3.3 Seguimiento de Ítems No previstos 154
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 165
4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 197
4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3 18
4.2 Control diario de maquinaria y equipo contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. 26
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. 28
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. Formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-8. 34
4.5 Estado general del tiempo. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. 37
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 39
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12. 50
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14. 66
4.9 Otros documentos de seguimiento mensual 69
4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. MEPI-MN-IN-2-FR-1 69
4.9.2 Seguimiento Programa de Obra. 72
4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones. Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones realizado por la Interventoría (Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2). 75
4.9.4 Copia de las Actas de comité de obra (Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1) y Acta de reunión (Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2) 78
5 NFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 83

5.1 Información General del contrato 83
5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor en el mes. 84
5.3 Informes de Especialistas y profesionales 86
5.4 Informe del Programa Anual de Caja 129
5.5 Informe de matriz del riesgo 130
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 130
5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 130
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 131
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. 131
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. 188
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 194
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría -Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. 196
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría – Formato MEPI- MN1-IN-15-FR-15. 204
6.6 Otros Documentos de Seguimiento Mensual 213
6.6.1 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del interventor – Formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 / MEPI-MN-IN-3-FR-2. 213
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado- Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 219
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 221
8 ANEXOS 222
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 222
8.1.1 Correspondencia enviada 222
8.1.2 Correspondencia recibida 222
8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras 223
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 224
8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente 225

1 INTRODUCCIÓN

El instituto nacional de vías (INVIAS) suscribió convenios interadmistrativos con municipios del Departamento de CAQUETA cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, AMAZONAS Y VAUPÉV# F RO RP ELD#UXUDO/#q x#municipios adelantarán los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública tendiente a contratar las obras consistentes en el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ, AMAZONAS Y VAUPÉS.

En consideración con lo anterior la gobernación del Amazonas suscribió el contrato No. 0454 - 2023 derivado del convenio interadministrativo No.1900 2021 el cual tiene como objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL QDF LRQDO1, el cual fue adjudicado contratista Unión temporal Pichuna 2022.

El instituto nacional de vías mediante - INVIAS, mediante resolución Número 1715 del 24 de mayo del 2022, previo concurso de méritos CMA-DTE-SEP-197-2021 y luego de surtidos todos los procesos, ordenó la adjudicación del contrato de interventoría No. 1052 de 2022 al CONSORCIO VIASCOL cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1. Mediante documento SVR-69600 se dio orden de inicio del contrato de interventoría 1052 2022 el día 11 de noviembre del 2022, dentro del mismo documento se informa el supervisor del contrato al director de la territorial Caquetá Ingeniero José Ricardo Burbano Barcenas y el f ut át # #q #xzuj w|rxn s al Ingeniero Iván Darío Gamboa.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías LQYLDV/#j xywzhyzw#j d#uwrl wfr f# FRORPELD#UXUDO#vzj #yji sj #htr t #t gdi yn t # mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

Los entes Territoriales se encuentran adelantando los procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos con el fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 para la cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR CONVENIO	CONVENIO No.
CAQUETA	ALBANIA	3.870.000.000	1790-2021
CAQUETA	SAN JOSE FRAGUA	2.700.000.000	1762-2021
CAQUETA	LA MONTAÑITA	16.200.000.000	1809-2021
CAQUETA	SOLANO	910.000.000	1981-2021
AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	7.200.000.000	1901-2021
AMAZONAS	LETICIA (KILOMETROS, TARAPACÁ)	30.700.000.000	1899-2021
AMAZONAS	LETICIA (SAN MIGUEL)	2.700.000.000	1584-2021
AMAZONAS	LETICIA (PICHUNA)	8.100.000.000	1900-2021

El convenio 1900 2021 dio como resultado el contrato de obra 454 2023 con el propósito de llevar a cabo el MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

El corredor postulado Pichuna-Nazaret se encuentra ubicado en el cruce de la vía nacional Leticia - Tarapacá a la altura del K 18 centro poblado de Pichuna, con una longitud total de 5.7 kilómetros, de los cuales 1.4 kilómetros están en placa huella comprendida por 2 cintas de concreto de 0.40 metros cada una y separadas por capa vegetal de ancho 0.50 metros. A partir del K2 + 600 hasta la comunidad indígena de Nazaret es camino ancestral de 1.30 metros de ancho promedio; el terreno es plano, de lo mencionado anteriormente, se construyeron aproximadamente 200 metros lineales de vía en concreto rígido, facilitando el acceso a la misma.

La comunidad indígena de Nazaret ubicada en la orilla del río Amazonas, es el punto final de la vía Pichuna-Nazaret. Esta comunidad se destaca por producir yuca, plátano, aguacate y productos propios de la región como lo es el asai; cuentan con la granja departamental de Nazaret. Por otra parte, por contar con variedad de aves, se presta para el avistamiento de aves.

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto del presente informe se encuentra localizado al sur del país en el departamento del AMAZONAS, en el municipio de LETICIA, zona rural en el centro poblado pichuna hacía la comunidad de Nazareth, localizada a la orilla del rio Amazonas.




Ilustración 1 Localización Geográfica del municipio de LETICIA




Ilustración 2 Localización del proyecto.

2.2 ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto beneficia directamente a la población de la comunidad indígena de Nazareth, los moradores del centro poblado Pichuna y zonas aledañas, así mismo los habitantes de Leticia, los cuales constantemente utilizan esta vía como acceso a la quebrada Pichuna.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El ancho promedio de los tramos de la sección existente es de 2.20 m, esta es estructura tipo placa huella, evidenciando una vía escarpada, con cunetas en tierra y las obras de drenaje existentes son ineficientes.

La meta física de este proyecto es la intervención de 1.3 kilómetros están en pavimento rígido, el cual actualmente está comprendido por 2 cintas de concreto de 0.40 metros cada una y separadas por capa vegetal de ancho 0.50 metros. A partir del K2 + 600 hasta la comunidad indígena de Nazaret es camino ancestral de 1.30 metros de ancho promedio.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografia 1: Estado actual del corredor</td><td>Fotografia 1: Estado actual del corredor</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografia 1: Estado actual del corredor</td><td>Fotografia 1: Estado actual del corredor</td></tr>
</table>

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.4.1 Parámetros de diseño

Se plantea un perfil de vía con un ancho de 6 m, con una berma cuneta de 1 m a cada lado, se proyecta con estructura de pavimento rígido. El perfil propuesto obedece a los lineamientos establecidos en el plan vial municipal, en el siguiente esquema se ilustra la sección típica del plan vial.

2.4.2 Sección típica de la vía y estructura del pavimento

La vía tiene dos secciones típicas tal y como se muestra en la siguiente ilustración.




Ilustración 1 Sección de típica




Ilustración 2 Sección estructura de pavimento

2.4.3 Descripción de actividades

Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

PRESUPUESTO OFICIAL								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1	201.9	201-22		Demolición y Remocines; (placa huella, pequeños boxcoulvert en concreto)	M2	2,350.13	$ 45,047.00	$ 105,866,278.80
2	600,2,1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar (Incluye Retiro)	M3	3,996.94	$ 40,276.00	$ 160,980,846.54
				Subtotal				**$ 266,847,125.34**
CONSTRUCCIÓN DE (7) BOX COULVERTH								
3	630.1	630-22		Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	M3	12.58	$ 881,024.00	$ 11,083,281.92
4	630.1	630-22		Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	M3	133.40	$ 1,274,233.00	$ 169,982,682.20
5	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 420MPa.	KG	9,139.98	$ 9,004.00	$ 82,296,381.65
6	610.1	610-22		Relleno para Estructuras con Suelo Seleccionado	M3	56.00	$ 125,250.00	$ 7,014,000.00
				Subtotal				**$ 270,376,345.77**
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO								
7	464.1	464-22		Geotextil Tejido 2100	M2	11,528.00	$ 13,963.30	$ 160,968,922.40
8	230.1	230-22		Compactacion de Subrazante	M2	13,362.00	$ 11,267.00	$ 150,549,654.00
9	350.1	350-22		Base (Arena-cemento) para construccion de via E=0,20 y para Cunetas E=0,16 M	M3	3,366.26	$ 911,720.00	$ 3,069,086,567.20
10	500.1	500-22		Pavimento en Concreto Hidraulico MR=3,80 MPA ,e=0,20 m	M3	1,572.00	$ 1,919,877.70	$ 3,018,047,744.40
11		500-22	500.4.6.11	Modulacion y Corte de juntas de las losas de concreto	ML	8,063.33	$ 15,597.40	$ 125,767,036.40
12		500-22	500.4.6.15	Sellado de juntas	ML	8,063.33	$ 20,894.90	$ 168,482,545.10
13	671.1	671-22		Cuneta de concreto de 14 Mpa vaciada insitu	M3	262.00	$ 1,450,114.90	$ 379,930,103.80
14	672.1	672-22		Bordillo de concreto de 14 Mpa vaciada insitu	M	2,620.00	$ 83,380.70	$ 218,457,434.00
15	700.1	700-22		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	M	3,930.00	$ 5,239.00	$ 20,589,270.00
16	710.2	710-22		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	40.00	$ 667,134.00	$ 26,685,360.00
17	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa liso de 1" mas armado de canastillas para pasa juntas y anclajes	KG	17,017.64	$ 11,633.00	$ 197,966,259.11
				Subtotal				**$ 7,536,530,896.41**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 8,073,754,367.52**

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)		**$ 8,073,754,367.52**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	**0.31%**	**$ 25,192,748.57**
VALOR BASICO OBRA = (C)		**$ 8,098,947,116.08**
VALOR TOTAL = C (AIU = 30%, A= 27%, I = 1%, U = 2%)		**$ 8,098,947,116.08**

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general

ID del SECOP	045-2022
CONTRATO	454-2023
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022
Conformado por	JAIME CESAR PULIDO GONZALEZ (90%) C.C 86.058.376
	IDEALL LTDA (10%) NIT:900.226.748-6
NIT	901615824-0
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME CESAR PULIDO GONZALEZ
CC	86.058.376 de Tame, Arauca
Dirección	Calle 22 norte #9-18 2do piso, Armenia-Quindío
Celular	315 7613907
Email	uniontemporalpichuna@gmail.com
CONTRATANTE	Alcaldía de Leticia - INVIAS
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.
VALOR	OCHO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/Cte. ($8.098.947.116)
FECHA DE ORDEN DE INICIO	05 DE AGOSTO DEL 2022
PLAZO INICIAL	7 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIAL DE TERMINANCIÓN	13 DE JUNIO DE 2024
FECHA OTRO SI N°1	29 DE MAYO 2024
PRORROGA N°1	90 días
FECHA OTRO SÍ N°2	29 DE AGOSTO 2024
PRORROGA N°2	60 días
FECHA OTRO SÍ N°3	30 OCTUBRE 2024
PRORROGA N° 3	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	13 DE DICIEMBRE 2024

3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes

A continuación, se relacionan las actividades físicas ejecutadas durante el mes de octubre de 2024.

1. **Ítem 1 demolición y remociones (placa huella en concreto**)

Esta actividad consiste en la demolición del pavimento y obras de drenaje existente, así como el desmonte desraíces de troncos, maleza, escombros y limpieza del terreno natural; sobre la franja de trabajo o el área que comprende el derecho de la vía sobre el corredor vial a intervenir. Se realizó la demolición de las huellas en concreto existentes desde Pr 0+565 al PR0+512 tramo 2 carril izquierdo.



Demolición placa huella existente Pr 0+565 tramo 2 carril izquierdo



Demolición placa huella existente Pr 0+535 tramo 2 carril izquierdo

2. **Geotextil T2100**

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de geotextil Tejido 2100 para prevenir la mezcla entre los suelos de sobrasaste y los materiales que conforman las capas de la estructura del pavimento. Esta actividad se llevó Pr 0+630 al Pr0+512 tramo2 carril izquierdo.



Instalación de geotextil Pr 0+630 tramo 2 carril izquierdo



Instalación de geotextil Pr 0+520 tramo 2 carril izquierdo

3. Base en arena-cemento 1:10

Para el presente periodo esta actividad se ejecutó entre Pr 0+630 y el Pr 0+512 del tramo N° 2 carril izquierdo.



Base arena-cemento para tramo 2 Pr 0+630 carril izquierdo



Base arena-cemento para tramo 2 Pr 0+570 carril izquierdo

4. l su´ó$t u$uv”u´ı ó$ 86$V úq$ź–ó$t u$7 $l –$q´í qñt ó$t u$sqñq–“záq–$úq´q$úq–q$ juntas y anclajes.

Para este periodo se realizó el corte de acero de refuerzo losas de pavimento Pr 0+755 al Pr 0+512 tramo2 carril izquierdo y del Pr 0+501 al Pr 0+303 tramo 2 carril derecho y acero para box culvert N° 896



Figurado acero para box culvert N° 896



Acero de refuerzo para losas Pr 0+480 al Pr 0+420 tramo 2 carril derecho

NP 01. Pavimento en concreto hidráulico

Para la construcción se plantea un perfil de vía de 6m ancho, se proyecta con estructura de pavimento rígido de concreto hidráulico de 4000 P.S.I con e = 0.20 m, para este periodo se hizo el vaciado de concreto para los Pr 0+501al Pr 0+303 tramo 2 carril derecho, y del Pr 0+755 al PR 0+512 tramo 2 carril izquierdo.





5 . Corte de juntan de dilatación

Para este periodo se realizó el corte de las losas pavimento del Pr0+501 al Pr 0+303 tramo 2 carril derecho, y del Pr 0+ 755 al Pr 0+ 630 tramo 2 carril izquierdo.





6 . Concreto de resistencia de 21Mpa

Para este periodo se realizó el vaciado de concreto para box culvert N° 896.





7 . Toma de densidades

Se hicieron las respectivas tomas de muestras de densidades desde el Pr 0+650 al Pr 0+512 tramo2 carril derecho.





3.3 Seguimiento de Ítems No previstos

Los NP aprobados por la interventoría son los siguientes:

Ítem	Descripción	Valor unitario pactado
NP1	Pavimento en concreto hidráulico de 4000 psi E=20 cm	$1.920.601,0
NP 2	Excavación de la explanación, canales y prestamos(incluye retiros) tramos de ejecución de 20ml a media calzada	$59.097,00

Para este periodo el contratista no ha remitido NP para su revisión y aprobación por parte de la interventoría.


3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el mes de octubre de 2024 se tuvo una ejecución acumulada del 60.66%, el cual se ve reflejado en las actividades demolición, excavación, nivelación, compactación de subrasante, instalación de geotextil de separación Tejido 2100, instalación de base en arena cemento, concreto para cunetas y acero de refuerzo, concreto para pavimento versus un porcentaje programado acumulado del 60.61% según la reprogramación N°4, actualmente está arrojando un porcentaje de adelanto 0.05%.Debido a que las actividades de campo estuvieron suspendidas por el lapso de 24 días del mes anterior septiembre , el contratista solicito una prórroga de 1 mes a partir de la fecha actual de terminación (13/11/2024) esto con el fin de poder compensar y subsanar el tiempo

perdido por factores externos a la obra, y así cumplir con todas las actividades contractuales del proyecto. La interventoría dio el aval a dicha prorroga y envío la respectiva documentación a la supervisión para su validación y aprobación. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría el acta parcial de obra N° 2.

A continuación, se presenta un resumen de las inversiones programadas y ejecutadas mensualmente, así mismo se indica el atraso y/o adelanto del proyecto. Adicional se presenta el grafico de seguimiento (Curva S).

MES		PROGRAMADO				EJECUTADO				ADELANTO(+) ATRASO(-)				
N°		VR/PROG	%	PROG/ACUM	%ACUM	VR/EJEC	%	EJEC/ACUM	%ACUM	VR/MES	%	VR/ACUM	%ACUM	
1	NOVIEMBRE	$ 150,640,379.16	1.86%	$ 150,640,379.16	1.86%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-$ 150,640,379.16	-1.86%	-$ 150,640,379.16	-1.86%	
2	DICIEMBRE	$ 328,817,171.71	4.06%	$ 479,457,550.87	5.92%	$ 31,912,729.50	0.39%	$ 31,912,739.50	0.39%	-$ 296,904,442.21	-3.67%	-$ 447,544,811.37	-5.53%	
3	ENERO	$ 1,619,789.02	0.02%	$ 481,077,339.89	5.94%	$ 184,020,353.64	2.27%	$ 215,933,083.14	2.66%	$ 182,400,564.62	2.25%	-$ 265,144,256.75	-3.28%	
4	FEBRERO	$ 1,619,789.02	0.02%	$ 482,697,128.91	5.96%	$ 88,189,698.48	1.09%	$ 304,122,781.62	3.75%	$ 86,569,909.46	1.07%	-$ 178,574,347.29	-2.21%	
5	MARZO	$ 2,429,683.53	0.03%	$ 485,126,812.45	5.99%	$ 93,137,891.83	1.15%	$ 396,848,408.70	4.90%	$ 90,708,208.30	1.12%	-$ 88,278,403.75	-1.09%	
6	ABRIL	$ 175,747,109.02	2.17%	$ 660,873,921.47	8.16%	$ 316,668,832.20	3.91%	$ 713,517,240.90	8.81%	$ 140,921,723.18	1.74%	$ 52,643,319.43	0.65%	REPROGRAMACIÓN N°1
7	MAYO	$ 437,343,036.26	5.40%	$ 1,098,216,957.73	13.56%	$ 468,928,922.22	5.79%	$ 1,182,445,986.94	14.60%	$ 31,585,885.95	0.39%	$ 84,229,029.21	1.04%	
8	JUNIO	$ 15,387,995.72	0.19%	$ 1,113,604,953.45	13.75%	$ 540,199,639.24	6.67%	$ 1,722,645,626.17	21.27%	$ 524,811,643.52	6.48%	$ 609,040,672.72	7.52%	
9	JULIO	$ 1,093,357,590.66	13.50%	$ 2,206,962,544.11	27.25%	$ 784,787,781.74	9.69%	$ 2,507,433,407.91	30.96%	-$ 308,569,808.92	-3.81%	$ 300,470,863.80	3.71%	REPROGRAMACION N°2
10	AGOSTO	$ 1,157,339,257.08	14.29%	$ 3,364,301,801.19	41.54%	$ 1,393,018,559.95	17.20%	$ 3,900,451,967.87	48.16%	$ 235,679,302.88	2.91%	$ 536,150,166.68	6.62%	REPROGRAMACIÓN N°3
11	SEPTIEMBRE	$ 1,354,143,623.40	16.72%	$ 4,718,445,424.58	58.26%	$ 446,251,875.89	5.51%	$ 4,346,703,843.76	53.67%	-$ 907,891,747.50	-11.21%	-$ 371,741,580.82	-4.59%	
12	OCTUBRE	$ 562,066,791.05	6.94%	$ 4,908,770,634.81	60.61%	$ 566,116,263.61	6.99%	$ 4,912,820,107.37	60.66%	$ 4,049,472.56	0.05%	$ 4,049,472.56	0.05%	REPROGRAMACIÓN N°4
13	NOVIEMBRE	$ 1,132,232,527.22	13.98%	$ 6,041,003,162.02	74.59%									
14	DICIEMBRE	$ 2,057,941,953.98	25.41%	$ 8,098,945,116.00	100.00%									



A continuación, se anexa el cuadro de ejecución de cantidades de obra con corte al 31 de octubre de 2024.

PRESUPUESTO OFICIAL								EJECUCION ACUMULADA OCTUBRE DE 2024		
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% AVANCE POR ACTIVIDAD
ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1	201.9	201-22	Demolición y Remocines; (placa huella, pequeños boxcoulvert en concreto)	M2	3,086.91	$ 45,047.00	$ 139,056,159.10	1878.6	84,625,294.20	60.86%
2	600,2,1	600-22	Excavaciones varias sin clasificar (Incluye Retiro)	M3	706.99	$ 40,276.00	$ 28,474,570.77	64.8	$ 2,609,884.80	9.17%
			Subtotal				**$ 167,530,729.87**		**$ 87,235,179.00**	**52.1%**
CONSTRUCCIÓN DE (7) BOX COULVERTH										
3	630.1	630-22	Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	M3	19.06	$ 881,024.00	$ 16,792,317.44	5.64	4,968,975.36	29.59%
4	630.1	630-22	Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	M3	91.00	$ 1,274,233.00	$ 115,955,203.00	85.98	109,558,553.34	94.48%
5	640.1	640-22	Acero de Refuerzo Fy 420MPa.	KG	22,937.77	$ 9,004.00	$ 206,531,678.33	12416.62	111,799,246.48	54.13%
6	610.1	610-22	Relleno para Estructuras con Suelo Seleccionado	M3	169.40	$ 125,250.00	$ 21,217,350.00	52.0	6,513,000.00	30.70%
			Subtotal				**$ 360,496,548.77**		**$ 232,839,775.18**	**64.59%**
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO										
7	464.1	464-22	Geotextil Tejido 2100	M2	9,877.44	$ 13,963.30	$ 137,921,670.01	4677.6	65,314,732.08	47.36%
8	230.1	230-22	Compactacion de Subrasante	M2	168.00	$ 11,267.00	$ 1,892,856.00	72	811,224.00	42.86%
9	350.1	350-22	Base (Arena-cemento) para construccion de via E=0,20 y para Cunetas E=0,16 M	M3	3,589.78	$ 911,720.00	$ 3,272,870,692.81	2870.56	2,617,149,784.52	79.96%
10	500.1	500-22	Pavimento en Concreto Hidraulico MR=3,80 MPA ,e=0,20 m	M3		$ 1,919,877.70	$ 0.00		-	
11		500-22	Modulacion y Corte de juntas de las losas de concreto	ML	7,098.84	$ 15,597.40	$ 110,723,452.07	1344	20,962,905.60	18.93%
12		500-22	Sellado de juntas	ML	7,098.84	$ 20,894.90	$ 148,329,558.68		-	0.00%
13	671.1	671-22	Cuneta de concreto de 14 Mpa vaciada insitu	M3	357.36	$ 1,450,114.90	$ 518,218,323.34	75.90	110,063,720.91	21.24%
14	672.1	672-22	Bordillo de concreto de 14 Mpa vaciada insitu	M	2,469.36	$ 83,380.70	$ 205,896,965.35	343.3	28,624,594.31	13.90%
15	700.1	700-22	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	M	3,704.04	$ 5,239.00	$ 19,405,465.56		-	0.00%
16	710.2	710-22	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	40.00	$ 667,134.00	$ 26,685,360.00		-	0.00%
17	640.1	640-22	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa liso de 1" mas armado de canastillas para pasa juntas y anclajes	KG	8,950.69	$ 11,633.00	$ 104,123,376.77	8950.69	104,123,376.77	100.00%
			ITEM NO PREVISTO							
NP 01			Pavimento en Concreto Hidraulico 4000 P.S.I e=0.20 cm	M3	1,481.62	$ 1,920,601.00	$ 2,845,600,853.62	807.3	1,550,501,187.30	54.49%
NP 02			excavaciones de la explanación, canales y prestamos(incluye retiro) tramos de ejecucion de 20 ml a media calzada	M3	2,606.88	$ 59,097.00	$ 154,058,514.16	1609.2	95,098,892.40	61.73%
			Subtotal				**$ 7,545,727,088.36**		**$ 4,592,650,417.89**	**60.86%**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 8,073,754,367.00**		**$ 4,912,725,372.1**

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)		**$**	**8,073,754,367.00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	**0.31%**	**$**	**25,192,748.56**
VALOR BASICO OBRA = (C)		**$**	**8,098,947,115.57**
VALOR TOTAL = C (AIU = 30%, A= 27%, I = 1%, U = 2%)			**$ 8,098,947,115.57**

Porcentaje de Avance
60.66%

Tabla 2 Cantidades ejecutadas OCTUBRE 2024

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Los informes semanales que se contempla dentro de este mes corresponden los informes semanales N° 47,48,49, 50 y 51.

	RbcRdcYSKI LRXI UMNSb l b **ZaYLNbYSVRbRXI UNSNLdLRXMNSZaYhNLcYbSMNSRCbl NbcadLcdal SMNSal XbZYacN** **Vl Xdl UMNSRcNaeNXcYa l SYJal SZ JURI** **RKOYaVNSbNVl XI U**	F GLI R	PHSIPOHQDX83 UBI
		YHUVL Q	4
		S J LDD	

I HFKD 72332357

*DT4RPjxBD t.

RBKOYaVl LR XPNXNal U

ZaYhNLcYB VNSYal VRNXcYSMNSJI $eR $_dNSLYXMdLNSMNSZRQdXI $ SXI l laNc$DI bNS$SMNUSVdXRLRZRYSMNSJNcRLRSMNZI acl VNXcYSMNUSJ Vl l YXI b

dXMM MSNSNLdcYal B VXEGLWHFFIRQdGHWIDVdUHJ IRQDOHV **MbNLLR XS:NaaRcYaRcUE** FDTXHW VHPDQDIQt != 7: ijq 5: 2l<25357 fq 62l325357 gnr tflsktwrjfW/jr fsfqW/L

*Qzr jvlhnsihtsxjhzyjf,

bdZNaeRbYa$LYXcal cY$KcNaeNXcYa l B MRVHULFDUGRdEXUEDQRdEDUFHQDV **l ZYhY$ $Jl $bdZNaeRbR Xf** LYDQdGDURd DPERDdFIJ XHQVHV

YJSNcY$LYXcal cY$MNSYJal B PHMRUDPHQVRdGHdDdWIDdfXHFRQGXFHfGHdSUFKXQDdDdQD_DUHVd DVHdSdGHQdPXQFISURdGHdDVEFIDQGHSDUVDPHQVRdGHQDPD_RQDV

l ULI XLN$DbRY$LYXcal LcdlUB

Ftsxyzhnnsifj ifit643if ifj if Tf#
Ftsxyzhnnsifj if65/433if ifj if hzsjyf jfjsifnt shsjyf,fWkvtwf i f #
Ftsxyzhnnsifj if #Et Nhzqj vwfi#ML

MNbLaRZLR XSJaNeNSLJal LcNa bcRLbS: LXRLI bSMNUSZaYhNLcY

Hqlrzqj tfjjtrljwbtlfjitqfTfkjithtr utsjitzsfikjhhnsifwfxsxljwrfqfjifdhfit sfnt/ifhtsifnfvwqxlfjifdhfit sfnt/ifhtsifnfvwqxlfjifdhfit sfnt/ifhtsifnfvwqxl

R<#PNbcR X$ VJRlXcl U

OdNXcNbSMN$/ l cNaR UNb

XEIFDFL Q=

HE\Ew\zqt#Ftsxyw\A j xt
Ut\#M[f wtlgtfd l t[jsIE] sdr rs/Ft sxyfs#
<Ew\xq/#

SHUPI\/R/#IQHUR=
QIF HQFIDI0P EIHQWDO=

V\at
VL

G\/SRQIECH
Ñ
[

QR
QR

XEIFDFL Q=

SHUPI\/R/#IQHUR=
QIF HQFIDI0P EIHQWDO=

V\at
VI

QR
QR

YJbNael LR?XNbBEconsiderando que en Amazonas no existen Canteras ni actividades de explotación minera, se contempla la compra de materiales en Brasil teniendo en cuenta los acuerdos de libre comercio entre los dos paises. (Colombia y Brasil) junto con el conocimiento de las autoridades locales. En relación a las fuentes de materiales, esta está ubicada en el municipio Benjamin-Constant (Brasil). Respecto a los RCD, se remite comunicado de la Alcaldia de Leticia Amazonas, donde se indica que estos pueden ser aprovechados por la USPDL para el mejoramiento de las condiciones de acceso de las vias internas del relleno sanitario y como material de cobertura para la fase de clausura de las trincheras. B B B BBB BBB B B

ZNa\RbYb$ V J R\XcI UNbh/$LRLNXLR\RXCcY$ V J R\XcI U

RQDVI\GHI\GHSRV0/\R	Vt		QR		Q2D	Ñ
QIF HQFIDI0P EIHQWDO=	Vt		QR		Q2D	Ñ
DSURYHF KDP IHQWR#I RUHVI\DO=	Vt		QR		Q2D	Ñ
FRQFHVL QI\GHI0U XDV=	Vt		QR		Q2D	Ñ
RFXSDFL QI\GHIF DXF HV=	Vt	Ñ	QR		Q2D	
YHU\WP IHQWRV=	Vt		QR		Q2D	Ñ
HPI\/RQHV=	Vt		QR		Q2D	Ñ
RVI\/RVIIH=uj hI#f wh2f q	Vt		QR		Q2D	Ñ

YJbNael LR?XNbBEse otorga Permiso de Ocupación de Cauce mediante la resolución No. 1726 del 17/10/2023, vigente hasta el 17/10/2024. Por otro lado, corpoamazonia otorga autorización para tratamiento silvicultural de TALA de ocho (8) individuos forestales ubicados en la vía Pichuna - Nazareth, Municipio de Leticia (Amazonas) mediante comunicado DTA - 0145 del 07 de marzo de 2024.
Se realiza mesa de trabajo con el Contratista el 02/09/2024, para revisión estado de compensación y obligaciones permiso Ocupación de Cauce y Autorización Tratamiento Silvicultural.
Se está a la espera de mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA para definir y aclarar temas relacionados con las compensaciones. B B B BBB B BB

Z4 4P4 4&ZaYPal V I MN MI Zcl LR X$ $JI $Pd I $ V J R\XcI U

HVWDGR= DSUREDGR

YJbNael LR?XNbBEHd55#j ozsñ i j i6357#f j i ls syj#l kfnd#F HOYLDVF RC0I4443#f# xyf#ayj vj syl.xf#jr nj#ht shj uyl#j #fuwgf hn s#f s$DJ D j s#kz#j wn s#O 8!#f B B BB B BB B B

e4PNbcR X$bYLR I U

	REUD	lQWHU
WRVDOI#PSCHRVI#I HQHUDGRV=	53	45
HPSCHRVI#GLUHF WRV#I HQHUDGRV=	4;	<
HPSCHRVI#QGULHF WRV#I HQHUDGRV=	5	6
HPSCHRVI#HQI#DDI# RODI#GHI#QI CKHOF ID=	49	4

WRVDOI#PSCHRVI#GHQ#SURI HF WR= 65

Qt 1#GHMVRF IDQ_ DF IRQHVU#DQ_DGDV= 7
Qt 1#GHMF DSDF I#DF IRQHVU#DQ_DGDV= 6
GIL//HF FL QM/HGHMVHUYIF IRQHVD#QCF L QIDOIK VXDUIR=
I ishf #' j dkj t wtl d] rt#l j fM x. x#K t.dt x/#f/ yj i f5#mzsf /tjtr #6; 1

YJbNael LR?XNbBEGzvl syj #tfkj r f sf tkj #yf qtf #tfkj #yj non s#l j qtjzâ s#l j tkzl j vjs hfx/#f s#l t s i j #bt tkj #t gx) vjf #tms! s#f k\w f yf #tj shf i t ltd\ #tf\#f yj #tj #tfm r zs# f i 1

e<#PNbcR X$bYLR I U

WRVDOI#PSCHRVI#I HQHUDGRV=		Q2D
I IE KDVI6UHQ3DOHVI0SURED GDV=		Q2D
DYDO RVI0DSURED GRV=		Q2D
SUHGRVI#DGT XILIIGRV=		Q2D

YJbNael LR?XNbBEQt xj #ayvzrjvj#tf#i vzrxhn s#j #tayi rtxlf vf#tf#j qhzhn s#l j qbvtxsj hyl 1

e<#PNbcR XMNbYbcNXR\RM#I M

Q2D

e<#PNbcR X$ZaNMR U

I s"$Aat qt u–$ti uq-ui_o#q

0#G r t dhn s#l j tkd hf #rtz\ qtf #Nxj sjj #yf r t5#hf vwq#vzrjvkt f#j qSvk6. 898#f qSvk6. 878
0$sxyf(hn s#f j #f t j Ñvq#j qSU0. 983#f qSvk6. 883#yf r t5#hf vwq#vzrjvkt
0Fr t shvjy tkf vf#kf j rr j sy.t#j qS#k6. 798#f qSvk6. 744#yf r t5#hf vwq#j vjyhnt
0Dh vyf#j #zsyf xtf j #f tf yf hn s#Sk6. 798#f qSvk6. 744#yf r t5#hf vwq#j vjyhnt
0ht vyf#j #zsyf xtf j #f tf yf hn s#Sk6. 798#f qSvk6. 744#yf r t5#hf vwq#j vjyhnt

I s"$Aat qt u–$ti " #tf q–

1!G j r t dhn s#l j tkd hf #rtz\ qtf #Nxj sjj #yf r t1D 4#f vwq#vzrjvkt f#j qSvk6. 333#f qSvk6. 3: 8#f#j qSvk6. 333#f qSvk6. 843#f vwq#vzrjvkt f#j vjyhnt #j qSvk6. 333#f qSvk6. 843#f vwq#vzrjvkt f#j vjyhnt #yf r t1D #5#Gj r t dhn s#f qf l f#t r ujyf#qt ÑO 4#Svk6. 366#f#qt ÑO 5#Svk6. 477#f#qt ÑO 6#Svk6. 636>#qt ÑO #f#Svk6. 6; 6#f#qt ÑO #f#Svk6. 843#f#f#j qSvk6. <43#DOI$vk6. : 33#yf r t5#hf vwq#vzrjvkt s#j qf
Svk6. 9; 6#f qSvk6. 9: :. #yf r t5#hf vwq#vzrjvkt s#f#Svk6. 898#f qSvk6. 878#yf r t5#hf vwq#vzrjvkt s#f
0•Hhf j f hn s$ksxh#j xdnf vkf j qSvk6. 333#f qSvk6. 3: 8#yf r t1D #f#f j t#f#vzrjvkt s#f#j vjyhnt #f#Svk6. 333#f qSvk6. 9; 3#yf r t1D #5#f j t#f#vzrjvkt s#f#j vjyhnt #j qSvk6. 333#f qSvk6. 843#yf r t5#hf vwq#j vjyhnt #j qSvk6. <43#DOI$vk6. : 33#yf r t5#hf vwq#vzrjvkt s#f j qf
3. 636.>#qt ÑNO 7•Svk6. 6; 6.#f#qt ÑO 8•Svk6. 843.
0Ft shvjy tkfy xnxj shf #7P uf #uf vf#hf qtf l f#t r ujyf#qt Ñht zqj vyfO 4•Svk6. 366.#f#qt Ñht zqj vyfO 5•Svk6. 477.>#qt Ñht zqj vyfO 6•Svk6. 636.gt Ñht zqj vyfO 7•Svk6. 6; 6.#f#qt Ñhtzqj vyfO 8•Svk6. 843.
0sxyf(hn s#f j tyf Ñvq#j tkj uf vf hn s#f j qf#yf r t#•#j xl j f#qf$vk6. 333#hf xyf j f#qf$vk6. 3: 8#hf vwq#vzrjvkt f#j vjyhnt #f j qf$vk6. 333#f qSvk6. 843#hf vwq#vzrjvkt f#j vjyhnt #yf r t1D 5#f#j qf$vk6. <43#DOI$vk6. 883#yf r t5#hf vwq#vzrjvkt
#f f r uf hf hn s#f j #f tkzgvf#f sy #f j xl j f#qf$vk6. 333#hf xyf j f#qf$vk6. 3: 8#hf vwq#vzrjvkt f#j vjyhnt #yf r t1D 4#f j qf$vk6. 333#f qSvk6. 843#hf vwq#vzrjvkt f#j vjyhnt #yf r t1D 5#f#f#f

RBcRdcYSXILRYXIUSMNSlb
ZaYLNbYS/RbRYXIUSNSNLdLRXSMNSZaYhNLcYbSMNSRCalNbcadLcdalSMNSalXbZYacN
VIXdIUSMNSRcNaeNXcYaISYJalSZ JURLI
RBcOYaVNSbNVIXIU

F GUR	PHSISPO4QLQ0480 U06
YHUVL Q	4
S JIQD	

IHFKD 442l<25357

<GT8FjxtBD t.

RBRXOYaVILR XSPNXNaIU

ZaYhNLcYB VNSYal VRUXcYSMNSUI $sRS_dNSLYXMdLNSMNSZRQdXI $ $XIilaNc$Ol bNSBSMNUSVdXRLRZRYSMNSUNcRLRSMNZI acl VNXcYSMNUS VIiYXIb

dXRMI MSNSNLdcYaIB VXEGILIHFFIRQ#GH#VLDV#UHU IRQDOHV MRaNLLR XS:NaaRzYaRtUB FDTXHW VHPDQD#Ot l= 7; ijq 72l<25357 fq 432l<25357 gm t#lskt w j#/jr fsf@VL□
+Qzr jvlhn s#ht sxj hzyj f,

bdZNaeRbYaSLYXcal cY$XcNaeNXcYaIB MRVH#UIFDUGR#EXUEDQR#EDUFHQDV **IZYhY$ $UI $bdZNaeRbR XB** LYDQH$GDUIR#IDPERD#FILXHQWHV

YJSNcY$LYXcal cY$MNSYJaIB PHMRUDPLHQVR#GH#QD#YLD#T XH#FRQGXFH#GH#SUFKXQD#D#QD_DUHV#I DVH#6#GH#QHDP XQUFLSIR#GH#QHVE LDQGHSDUVDPHQVR#GHQD PD_RQDV

I ULI XLNSDbRLY$LYXcal LcdI UB

Ft sxyzhhn s#j ##1643# #j #qT#
Ft sxyzhhn s#j #6/433# #j #hzsj yf#s#ht shxjyt#xjkt vl#l it#
Ft sxyzhhn s#j # #Et Ñ#hzqj vy##4##

MNbLaRZLR XSJaNeN$LIaILcNabcRLIb$: LXRLIb$MNUSZaYhNLcY

Hq#nxj t#jtr l ytxt#j #qt#jT fkj #ht r ut sj #zsf#kj hhn s#yn sxj jvxf qt#j #6# #j#shnt/#ht s#hf vmxj x#j #6# #6#zs#j xuj xt vl#j #tuq hf#j #53#hr #n xyj#j x# f st.vli t#ut vl#[xi#ht si#nt sj xfj xuj hnf q x#j #qt#6t sf./#E]w r f0hzsj yf#j ##133# #4#Uf vl#ht si zhhn s#j #j xht wjy sYT x#shqzaj =#gt vr mq#,9#ls#tq x#j Ñ#yjr t x#j #qt#jT fkj #ht sxyzrnw#zs#gt vr mq#j #
xj l zvut l#j #j nt jsxt s xl6153r Ñ8148r 1

LYXcal cY$MNSYJaIB		LYXcal cYMNSXcNaeNXcYaIB	
LYXcal cRbcl B	XQL QtWHPSRUDO6SLFKXQD#5355	**RXcNaeNXcYaB**	FRQVRUFIR#VIDVFRO
RXcNPal XcNbB	MDIPHF HVDU#I RQ_DCH_#SXQGR#<3(, LGHDOO#DVGD#t43(,	**RXcNPal XcNbB**	LQJ HQREUDVIFRQVWUXFFIRQ#jF RQVXCVRUID#/DV#83(, FIDI #DVGD#LQJ HQIHUID#78(, SURFIVILQJ #/DV#6(,
LYXcal cY$Xo4	787#GH#5356	**el UYa$XRLRUB5**	' ##########t3<; 1<7: 1449/33
ONLQI MNSXRLRYB	472#425356	**el UYa$ MRLRYXNbB**	' ##########
ONLQI MNSNXLRVRlXcY$XRLRIUB	462#25357	**el UYa$ LdVdUI MYB**	' ##########t3<; 1<7: 1449/33
ONLQI MNSNXLRVRlXcY$eRPNXcNB	462#525357		' ##########
			' ##########
			' ##########

LYXcal cYMNSXcNaeNXcYaIB			
LYXcal cY$Xo4	4385#GH#6355	**el UYa$XRLRIUB5**	' ##########t 43\563 B65/33
ONLQI MNSXRLRYB	492#425355	**el UYa$ MRLRYXNbE**	' ##########
ONLQI MNSNXLRVRlXcY$XRLRIUB	642#525357	**el UYa$ LdVdUI MYB**	' ##########t 43\563 B65/33
ONLQI MNSNXLRVRlXcY$eRPNXcNB	642#525357	**el UYa$ XcRLRZYB**	' ##########8, 9t <4 t333/33
		el UYa$ VYacRLIMYB	' ##########8, 9t <4 t333/33
		bl UMYZYa VYacRLIaB	' ##########

RBRXOYaVILR XSZaNbdZdNbcl UN$lel XLNSDRKI XLRNaY

MRbcaRIdLR XSMNSbNLdabYbSZaNbdZdNbcl UNb$LYXcal cY$MNSYJaI SZYa$eRPNXLRIB

LYXcal cY	eRPNXLRIR	8688	8689	868:	
YJaI	aNLdabYbSZYa$eRPNXLRIR		' ##########t3<; 1<7: 1449		
	NSNLdcI MY$MNSJUI $eRPNXLRIR				
	bl UMYMNSeRPNXLRIR		' ##########t3<; 1<7: 1449		
RXcNaeNXcYaI	aNLdabYbSZYa$eRPNXLRIR	' ##########333\633\633	' ##########8733\633\633	' ##########8643\663\665	
	NSNLdcI MY$MNSJUI $eRPNXLRIR	' ##########333\633\633	' ##########8733\633\633	' ##########866\677\59	
	bl UMYMNSeRPNXLRIR	' ##########		' ##########8789\t 81 39	

+Hj hzyj I t#j nq#jtkj #qt#jtkj shnf#ht wjy xut sj #f<qf q vl#y yf<qf jg hzyj I t#hzr zdj I t,
+Esi #hf vl#f q vjx#j sl#uj xt x,

YJaI

YDCRUI#E VIFR#FRQWJDWR#GH#REUD#D,=	' ##########t3<; 1<7: 1449/33	
IQYHUVL Q#REUD#SURJ UDP DGD#DFXP XCDGD=	' ##########t97: 1<; 8\ 7<;: ;	8: /6<(
IQYHUVL Q#REUD#HMHFXWDGD#DFXP XCDGD#E,=	' ##########t5: 4\8781 85/5:	89/77(
DYDQF H#R#DWJDVR#HQ#CD#IQYHUVL Q=	' ##########9 t<5<1<<: /93,	(3/<8(
RWJDV#IQYHUVIRQH/V#HMHFXWDGDV=	' ##########	(3/<8(
+txyzi rtx#ti Gxj t x/#j xyn s#uyi rf<qjtkt hf<qjtf r grj s yf<q#t yf x,		
WRWDO#IQYHUVL Q#SURJ UDP DGD=	' ##########t97: 1<; 8\ 7<;: ;	8: /6<(
WRWDO#IQYHUVL Q#HMHFXWDGD=	' ##########t5: 4\8781 85/5:	89/77(
DYDQF H#R#DWJDVR#HQ#CD#IQYHUVL Q=	' ##########9 t<5<1<<: /93,	(3/<8(
IQYHUVL Q#SURJ UDP DGD#HQ#CD#/HP DQD	' ##########8, t 3: %87: 5	4/55(
IQYHUVL Q#HMHFXWDGD#HQ#CD#/HP DQD	' ##########886 t ; <1<<8/53	4/<3(

	bR	XY
UDGIF # DFWKUD#GHQ#SHUIRGR#DQWHUIRU=		[
Qt t#UDGIFDGR#t # HFKD#GH#CD# DFWKUD#FXHQWDV#SRU#SDJ DU=		
SHUIRGR# DFWKUDGR=		
YDCRU# DFWKUD=	' ##########	

+ts#qtjjsyt#jtst#hf<qjvxj#K hzvlit#sl#qtjxf sy wtvth$kt w fvl#qtjxyl t#jqtw.r nj,
Rgxj vjf hts j x#

RXcNaeNXcYaI

WRWDO#IQYHUVL Q#	' ##########	: ; /73(
SURJ UDP DGD=		
WRWDO#IQYHUVL Q#	' ##########	: 6/; ; (
HMHFXWDGD=		
IQYHUVL Q#SURJ UDP DGD#	' ##########t7 t ; ; %59/33	3/84(
HQ#CD#/HP DQD		
IQYHUVL Q#HMHFXWDGD#HQ#	' ##########91 <<%57/<:	4/75(
CD#/HP DQD		

	bR	XY
UDGIFR# DFWKUD#GHQ#SHUIRGR#DQWHUIRU=		Ñ
Qt t#UDGIFDGR#t # HFKD#GH#CD# DFWKUD#FXHQWDV#SRU#SDJ DU=		
SHUIRGR# DFWKUDGR=		
YDCRU# DFWKUD=		

+ts#qtjjsyt#jtst#hf<qjvxj#K hzvlit#sl#qtjxf sy wtvth$kt w fvl#qtjxyl t#jqtw.r nj,
REVHUYDFIRQH/V=

I XcRLRZYb	
Y'6'wqt ó$'	' ##########56<'8: ; t 79/73
I l ó'"a qt ó$'	' ##########
bqat ó$'	' ##########56<'8: ; t 79/73

	RKMRLI MYa$RL
Nñ%u$ u-B	3/<; 39; ; 676
l a"i "âqt óB	

I XcRLRZYb	
Y'6'wqt ó$'	' ##########8, 9t <4 t333/33
I l ó'"a qt ó$'	' ##########8, 9t <4 t333/33
bqat ó$'	' ##########

RBRS el XLNSDbRLY

Pj yf# ¯xnhf#Sxtl vl#r f i f#t 8: /6<(
Pj yf# ¯xnhf#Hq hzyf i f#t 89/77(

D[f shj#tdDyn# xt# ¯xnht# (3/<8(

VI _dRKIaRt$h3N_dRZY

Mu~s´x0sz ñtuZ$V u"q$ O~zsq$L.óñ"'qs"'qa	d'n#zt qt	Lqn'z qt	ezwuñszq ooooooo	ezwuñszq .ñ/
Gjr t qhn s#6#Ujr t hn t sj x=# +ud hf#nz j qt/#uj vzj t x# gt Ñ#t zdj vyf#s#ht shxjyt,	r 5	6'8; 9/<4	6'8; 9/<4	
HÑ#f j f hn t sj x#f vwl xdks=# hdjxn#df vW#sdhzdj #Ujyw t,	r 6	: 39/<<	: 39/<<	
Ft shxjyt#Uj xnxj shf#67# Puf#H ,	r 6	4<39	4<39	
Ft shxjyt#Uj xnxj shf#54# Puf#HQ,	r 6	<4/33	<4/33	
Dhj vt#j #jykzj vtt# s## 753P Sf	pl	55'k6: /: :	55'k6: /: :	
Uj qjst#tf vl#hxyzhzvlx# xt s#/zj q#Vj q hhn t sf i t	r 6	49<'73	49<'73	
J j t y Ñ#q#V jvt t#\5433	r 5	<'t : : /77	<'t : : /77	
Ft r uf hyf hn s#f j # xzgv#xf sxj	r 5	49; /33	49; /33	
Ef x j #D#yf sf Dhj r j sxj_t uf vl#ht sxyzhhn s#f j #qT## j @/53r #4#Uf vl#Fzsj yf x# j @/49r	r 6	6'8; </: ;	6'8; </: ;	
Pt r zq hn s#6#Ft wj #j # ozyf x#f j #qt xnq xf x#f j # ht shxjyt	r q	: '8<; /; 7	: '8<; /; 7	
Vj qt i t #j #tzsyf x	r q	: '8<; /; 7	: '8<; /; 7	
Fzsj yf#j #ht shxjyt#f j #47# Puf#f ht i f#s#kxg	r 6	68: /69	68: /69	
Et vl#q#f j #ht shxjyt#f j #47# Puf#f ht i f#s#xyg	r	5'79<'69	5'79<'69	
Osj f#j #Gj r f vl#f hn s#ht s# Snxyzvl#j s#Wt	r	6'k63/33	6'k63/33	
Vj f q#Vj vyt#f qt j #Wv.sxg t# yut.#4#ht sl#q,r nsf # vjwt vwj kj hyf#jtyut #q#k 8#W# :8./#r.	Xsn# f i	73/33	73/33	
Dhj vt#j #jykzj vtt# s## 753P Sf#tpt#j #4% ..x# f vr f i t#j #hf sf xyg xf uf vl# uf xf#tzsyf x6W# shq x#	pl	; <83/9<	; <83/9<	
Sf j m j syt#j s#Ft shxjyt# Kswzq#t #3334b%V%P SD# j @/53#	P6	47; 4/95	47; 4/95	
HÑ#f j f hn t sj x#f j #qt# j Ñudj s f hn s/#hf sf q xl6# uxjxyf r t x=shqzaj # vjywt.ywr t x#f j #q hzhn s# i j #53# qf# j i f#hf qtf i f	r 6	5'939/; ;	5'939/; ;	

I Aqhsu$D~zs6	c´qj óB ~us'6´$'	c´qj óB ~us'6´$8	c´qj óB ~us'6´$/h/	c ó"tq#	+
Svtl	997/<5	54; 8/; 7		5; 83/: 9	<5/68(
Hj h	775/; 6	474<'99		4; 95/7<	93/67(
Svtl	9; /: 7	8: : /98		979/6<	<4/76(
Hj h	57	<9		453/33	49/<: (
Svtl	4/74	4: /3;		4; /7<	<: /34(
Hj h	3/; 6	6/; :		7/; 3	57/99(
Svtl	<: 8	; 4/58		<4/33	433/3(
Hj h	44/; 9	8<7; <		: 4/98	:.; /: 7(
Svtl	5655/5:	53948/83		55<6; /: :	433/3(
Hj h	4; 5<7; <	; 757/54		43587/33	77/: 3(
Svtl	4<'63	459/<7		479/57	; 9/66(
Hj h	43/7	74/9		85/33	63/: 3(
Svtl	85/65	; 893/3:		; 945/6<	; : /4<(
Hj h	783	6786/9		7956/93	79/: 4(
Svtl	48/33	486/33		49; /33	433/33(
Hj h	45	7;		93/33	68/: 4(
Svtl	487/37	5<85/87		6439/8;	; 9/87(
Hj h	456/5	4: ; 8/;		5; : 3/89	: <'<9(
Svtl	59<'58	7<: 4/; 5		8574/3:	: 6/; 6(
Hj h	47; /79	<3: /98		4389/44	47/; : (
Svtl	6<'55	4685/; 9		46<5/3;	4<'94(
Hj h					
Svtl	55/33	564/: 8		586/: 8	: 4/34(
Hj h	44/88	97/68		: 8/<3	54/57(
Svtl	444/6:	493: /89		4: 4; /<6	9<'94(
Hj h	: 5/6	5: 4		676/63	46/<'(
Svtl	563/9<	69<; /<5		6<5<'94	
Hj h					
Svtl	5/68	6: /98		73/33	
Hj h					
Svtl	484<'<	: 764/4;		; <84/3;	433/33(
Hj h	47<<'; 7	: 666/3<		; ; 65/<6	<; /9; (
Svtl	<; /39	; 3<'<9		<3; /35	94/5<(
Hj h	4: 6/7:	7: <'; 6		986/53	77/3<(
Svtl	; 5/: 4	4847/87		48<: /58	94/5: (
Hj h	456/; <	47: 7/6;		48<; /5:	94/64(

Mu~s´x0sz ñ	N°"zió$V ñz# ó	c ó"tq#Mu~zó%ñu#u
Uj ywj Ñ#f i t vl#	4	4
Yrgwht r uf hyf t w#	4	3
Yt qzj yf	4	5
Pj #hdj t t w#j #ht shxjyt	5	5
c ó"tq#	8	8

-#Hq#sjyvj syt wtvj syl#hf #q# j yf#Xxhf#uvtgf i f#j s#q#uvl vl#r f#j #gv#tut vl#dj shf#hhzn t#tqxf#xyzi nx6#8#nj t x6#8#j r ..xf#uvl|nut sj x#ht syl r uq|f x#ht syl#hyzf q j sy#6#q#[f shj #
Kxht#tkj r f sf q#hzr zdj t 9#Vj #j gj #hshqzn#6#sk w f hn s#ut w#yl r t#62#kj hyl w1

WUDPR#j 2R#/HFWRU#= N3. 333#0N3. 3: :
WUDPR#j 2R#/HFWRU#6,= N3. 333#0N4. 566

Ri4P NbcR X$ VJRiXcl U

OdNXcNb$WNS/I cNaRtUNb

XEIEDFL Q=

H'E:'Ev#zqtvfFtsxyvzÁ/x#
Urt.#vfjfwtlzghfiitfjfstEjsdrnsfFtsxyfs#
'Ev#xrqf#

GV/SRQIEQH

SHUPLV/RfPLQHUR= Vl## ..ñ.. QR .....

QIFHQFLDtDPEtHQWDO= VL .[. QR .....

XEIEDFL Q=

SHUPLV/RfPLQHUR= Vl## ..... QR .....

QIFHQFLDtDPEtHQWDO= VL ..... QR .....

ZNaV@Yb$ VJRiXcl UNb$h5Y$URLNXLRVRiXcY$ VJRiXcl U

_RQDVt/GHtGHSRVtVR VL ..... QR ..... QZD ..ñ..

QIFHQFLDtDPEtHQWDO= VL ..... QR ..... QZD ..ñ..

DSURYHFKDPLHQWR#RUHVWDO= VL ..... QR ..... QZD ..ñ..

FRQFHVL QtGHtDJ XDV= VL ..... QR ..... QZD ..ñ..

RFXSDFL QtGHtFDXFHV= VL ..N.. QR ..... QZD .....

YHLWMPLHQWRV= VL ..... QR ..... QZD ..ñ..

HPJVIRQHV= VL ..... QR ..... QZD ..ñ..

RWURV#Hxuj hrtchf vhzfq VL ..... QR ..... QZD ..ñ..

YJbNaeI LR/XNb$: B B tC B tR B B B

	RXbcRdcYSXI LRYXI UNSNSNaIb ZaYLNbYSVRbRYXI UNSNLdLR XSMNZaYhNLcYbSMNSRXQaI NbcadLcdaI SMNSaI XbZYacN VI XdI USMNSRcNaeNXcYa I SYJaI SZ JURLI RXOYaVNSbNVI XI U	F GUR	PHSIDPO4IQO4I0 UXS
		YHUVL Q	4
		S JUQD	

I HFKD	4; 2I<25357
	<GT<BP] xBD t.

RBRXOYaVI LR XSPNXNaI U

ZaYhNLcYB VJNSYaI VRNXcYSMNSJUI SbRSdNSLYXMdLNSMNSZRLQdXI S SXI i laNcSCI bNSSMNUSVdXRLRZRYSMNSJUNcRLR3MNZI acI VNXcYSMNUSVI i YXI b

dXRM MSNSNLdcYaI B VXEGLUHFFIRQ/GHaYLDVIUHJ LRQDOHV **MRaNLLR XScNaaRcYaRLUB** FDTXHW **bNVI XI SXóB** 7< ij q 4423<25357 fq 4: 2I<25357 grt tRsktwrjRv/jr fsfqv/L
<Qzr jvRhnsRht sxj hzyhjf,

bdZNaeRbYaSLYXcaI cYSXcNaeNXcYa I B MRVHUIFDUGRcEXUEDQRcEDUFHQDV **I ZYhYS SJI SbdZNaeRbR XB** LYDQ/GDULR#IDPERDRFIJ XHQWHV

YJSNcYSLYXcaI cYSMNSYJaI E PHMRUDPLHQWRcGHaDDaYLDRT XHRFRQGXFHcGHaSLFKXQDcDcQD DUHWRI DVHcEcGHQPXQLFLSLRcGHaOHWRFLDQGHSDUWDPHQWRcGHQDPD RQDV

I ULI XLNSObRLYSLYXcaI LcdI UE
Ftsxwzhhnsr#jr#51543r#jr#jr#T#
Ftsxwzhhnsr#jr#5/433r#jr#jrhzsjyf#jrshtshwjyt#wjkt vRfi t#
Ftsxwzhhnsr#jr#Et Ñhzqjywr#r#

MNbLaRZLR XSJaNeNSLI aI LcNa bcRLI bSc LXRLI bSMNUSZaYhNLcY

Hqjlnxj t#jtr Íywtt#jr#qf#T fkj#htr utsj#zsf#kj hhnsr#vRsxj jwcfqjj#5r# #jr#shmt/#htsr#hfxujxt wRjr#5r# #5r#zsf#xujxt wRjr#5r#hf#j#53#hr #wjxyjf xR fát vRi t#ut wRfxR htsi#nt sxjxujhrfqjx#r#jr#qf#5t sf,/#Ejw fOnzsjyf#jr#t33r# #5r#vRr#ht sizhhnsr#jr#xht wyrsYfx#wshqzsj=fqtwrwqt,1R#s#qtxRÑjyr txR#jr#qf#T fkj#htsxwzrw/zsf qtwrwqt#jr#kj1zwsfi#
ijr#rrjsxrtsjxR53r Ñ5148r 1

LYXcaI cYSMNSYJaI B				LYXcaI cYSMNSXcNaeNXcYa I B			
LYXcaI cRcI B	XQL QWHPSRUDOSIFKXQDI5355			**RXcNaeNXcYaB**	FRQVRUFIRWVDVFRO		
RXcNPaI XcNbB	MDLPHFHVDUI#IRQ_DOH_I5XQGR#<3(, LGHDODVDVGD#43(,			**RXcNPaI XcNbB**	LQJ HORE UDVI FRQVVUXFFIRQI# FRQVXOVRUDVDVI#63(, FIDI #DVGDQJ LHQ#HUDI#78(, SURFIYLQJI #VDVI#6(,		
LYXcaI cYSXó4	787#GH#5356	**eI UYa SXRLRIUBS**	' ##########T3<; k7: 1449/33	**LYXcaI cYSXó4**	4385#GH#5355	**eI UYa SXRLRIUBS**	' ##########1 43\5631B65/33
ONLQI SMNSRXLRVRNXcYSXRLRIUB	472#45356	**eI UYa S MRLRYXNbE**	' ##########T3<; k7: 1449/33	**ONLQI SMNSRXLRVRNXcYSXRLRIUB**	492#45355	**eI UYa S MRLRYXNbE**	' ##########1 43\5631B65/33
ONLQI SMNSnNXLRVRNXcYSXRLRIUB	462/925357	**eI UYa S LdVdUI MYB**	' ##########T3<; k7: 1449/33	**ONLQI SMNSnNXLRVRNXcYSXRLRIUB**	642/525357	**eI UYa S LdVdUI MYB**	' ##########1 43\5631B65/33
ONLQI SMNSnNXLRVRNXcYSnRPNXcNB	462/525357		' ##########	**ONLQI SMNSnNXLRVRNXcYSnRPNXcNB**	642/525357	**eI UYa S XcRLRZYB**	' ##########1 91 <4 1333/33
			' ##########			**eI UYa S VYacRI MYB**	' ##########1 91 <4 1333/33
			' ##########			**bI UMYSZYa S VYacRI LaB**	' ##########

RBRXOYaVI LR XSZaNbdZdNbcI UhSI eI XLNSORKI XLRNaY

MRbcaRdLR XSMNSaNLdabYbSZaNbdZdNbcI UNbSLYXcaI cYSMNSYJaI SZYaSRPNXLRIB

LYXcaI cY	eRPNXLRI	8688	8689	868:	
YJaI	aNLdabYbSZYaSRPNXLRI		' ##########T3<; k7: 1449		
	NSNLdcI MYSMNSJUI SRPNXLRI		' ##########T7; 7 t8: T378		
	bI UMYSMNSRPNXLRI		' ##########T3471 <3T3: 4		
RXcNaeNXcYaI	aNLdabYbSZYaSRPNXLRI	' ##########33 T333 T333	' ##########T3 33 T333 T333	' ##########T343 563 T365	
	NSNLdcI MYSMNSJUI SRPNXLRI	' ##########33 T333 T333	' ##########T3 33 T333 T333	' ##########T86 577 t 59	
	bI UMYSMNSRPNXLRI	' ##########	' ##########	' ##########T789 t ; 8t 39	

+Hqjhzyjitr#jr#tr#sjshrthtwjxutsijrf qfrfqwjyfqjqhzyfitrhzr zqjit,
+tsirhtwqfqwjxsftujxtx,

YJaI

YDCRUtE VIFRXRFRQWDVWRtGHtREUD#D,=	' ##########T3<; k7: 1449/33	
LQYHUVL QtREUDtSURJ UDP DGDtDFXP XCDGD=	' ##########T 988 t5: 7 t 35/5;	8: /7; (
LQYHUVL QtREUDtHMHF XVDGDtDFXP XCDGDtE,=	' ##########T t 64 t7 37 t<38/4:	8; /75(
DYDQF HtRtDVUDVRtRQHVtHMHF XVDGDtE=	' ##########5-4'964'682@A	62K +
RVUDVtRQYHUVIRQHVtHMHF XVDGDV=	' ##########	
+tkqzi nXxttGtaj t;x/#jxysttuyirqtkkthxtqtfr gqjsyfqtxtywfx,		
VRVDOtRQYHUVL QtSURJ UDP DGD=	' ##########T 988 t5: 7 t 35/5;	8: /7; (
VRVDOtRQYHUVL QtHMHF XVDGD=	' ##########T 64 t7 37 t<38/4:	8; /75(
DYDQF HtRtDVUDVRtRQHCDtRQYHUVL Q=	' ##########5-4'964'682@A	62K +
LQYHUVL QtSURJ UDP DGDtHQtCDtVHP DQD	' ##########T 473 t<54 t9: <; 3	4/: 7(
LQYHUVL QtHMHF XVDGDtHQtCDtVHP DQD	' ##########T 93 t68 t<1485/<3	4/<; (

	bR	XY
UDGIF # DFVWKUDtGHOtSHUIRGRtDQVWHUIRU=		[

Qt tRUDGIFDGRt#jr# HFKDtGHtCDt# DFVWKUDtFXHQVDVtSRUtSDJ DU=
SHUIRGR# DFVWKUDGR=
YDCRU# DFVWKUD=

+tsr#qjjsyt#jr#st#htfqjvwjr#hyzvitfjsr#qjxtfsyjvtvwtskvwfvwtqjxyfitr#jqtwrjr nj,
Rgxjvjfhtsjx#

RXcNaeNXcYaI

WRVDOtQYHUVL Q#	' ##########T387 t 3; t869/33
SURJ UDP DGD=	
WRVDOtQYHUVL Q#	' ##########T45; t66: t958/73
HMHF XVDGD=	
LQYHUVL QtSURJ UDP DGD#	' ##########T671 : ; t559/33
HQtCDtVHP DQD	
LQYHUVL QtHMHF XVDGDtHQ#	' ##########T91 <<t357/<:
QtVHP DQD	

	bR	XY
UDGIFR# DFVWKUDtGHOtSHUIRGRtDQVWHUIRU=		Ñ

Qt tRUDGIFDGRt#jr# HFKDtGHtCDt# DFVWKUDtFXHQVDVtSRUtSDJ DU=
SHUIRGR# DFVWKUDGR=
YDCRU# DFVWKUD=

+tsr#qjjsyt#jr#st#htfqjvwjr#hyzvitfjsr#qjxtfsyjvtvwtskvwfvwtqjxyfitr#jqtwrjr nj,
REVHUYDFIRQHVVI xzgxfsfvws qjxtgxjvjfhtsjx uwjxjsyfifxfqfhyfijj htxqtxijqrjxij fltxqtijq5357/ qjhzfqlzj szjjfrjsyjjsjtfi f fqj
yjwqtvwtqtufvwkzwjnnns1

I XcRLRZYb	
Y^ó^wqtóR	' ##########T56<t8: ; t 79/73
I i ó^"a qtóR	' ##########
bqatóR	' ##########T56<t8: ; t 79/73

	RKMRLI MYa SRL
NñSuaS u-B	3/9; : 93<39;
I s"i "ãqtóB	

I XcRLRZYb	
Y^ó^wqtóR	' ##########T 91 <4 1333/33
I i ó^"a qtóR	' ##########T 91 <4 1333/33
bqatóR	' ##########

RBRS eI XLNSObRLY

Pjyf#i^xnf#SvIvwr fi f f#t	8: /7: (	Dj f shjt#Dy#vxt#i^xnht#t	3/<7(
Pjyf#i^xnf#Hqjhzyjif#t	8; /75(		

V I _dRXI aRt$hSN_dRZY

Mu-s^zúsz ñ$ uSq$V u^q$ O--zsq$L.óñ^q="qá	dñztqt	Lq^ztqt	ezwuñsuzq ooooooo	ezwuñsuzq ,ñ/	V u^q$O--zsq$Z´ów/qi qt$ uSVr´q/$Jñuñuq$Jq-u				
					I Aqñsu$O--zsó	c^qi óU5 -us^ó'$'	c^qi óU5 $ -us^ó'$	c^qi óU5 -us^ó'$,ñ/	có^qá
Gjr tqhnsR$tUjr thtsjx=# +qdhfjfhxtjvqf/#ujvzj txR gt^Ñhzzqjywjfsfhtshwjyt,	r 5	6'3; 9/<4	6'3; 9/<4		Swl	9; 4/59	556<!8:		5<53/; 6
					Hjh	779/98	4764/; <		4; : ; /87
HÑhf jfhtsjxqfvwtxtkns=# hdjxtxhfvw#sdqzqjr#Ujywr,	r 6	: 39/<<	: 39/<<		Swl	: 4/: 5	935/: 6		9: 7/78
					Hjh	44	77		88/33
Ftshwjyt#Ujxoqjshfi#47# Puf#k,	r 6	4<39	4<39		Swl	4/78	4: /94		4<39
					Hjh	4	7/97		8/97
Ftshwjyt#Ujxoqjshfi#54# Puf#kQ,	r 6	<4/33	<4/33		Swl	<!: 8	: 4/58		<4/33
					Hjh	45/77	96/66		: 8/: ;
Dhjvr#jr#kjxqtwtfi d# 753PSf	pl	55'k6: /: :	55'k6: /: :		Swl	5655/5:	53948/83		55<6: /: :
					Hjh	4<89/9<	<33; /77		43<98/46
Ujqjstfut vRr#hxyzhyzvtx# xtsRVzjqtRvjqhhntsfit	r 6	49<!73	49<!73		Swl	54/<8	477/69		499/64
					Hjh	43/7	74/9		85/33
Jjtyj Ñ$qRVqwtRv#433	r 5	<t : : /77	<t : : /77		Swl	8: /75	: 98/76		: ; 55/: 8
					Hjh	783	6786/9		7956/93
Ftr uf hjhn sRfjr# xzgvRxf syj	r 5	49; /33	49; /33		Swl	48/33	486/33		49; /33
					Hjh	45	93		: 5/33
Efxj#Dyjsf Ojr jsyt,#tufvRr htsxwzhhn sRfjr#T# j@/53r#tufvRr#Fzsjyfx# j@/49r	r 6	6'8; <!: ;	6'8; <!: ;		Swl	48: /7:	634; /39		64: 8/86
					Hjh	456/5	4: ; 8/:		5; : 3/89
Pti zqhnsR$FTwjr#j# ozsyfxR jRtxRtxfxR jr# htshwjyt	r q	: t3<; /; 7	: t3<; /; 7		Swl	5: <!83	8494/38		8773/88
					Hjh	4: 3/64	4374/57		4544/88
Vjqjitfjxtzsyfx	r q	: t3<; /; 7	: t3<; /; 7		Swl	99/99	55<<!73		5699/39
					Hjh				
Fzsjyf#jrhtshwjyt#jr#47# Puf#jfhdifRxtkgnz	r 6	68: /69	68: /69		Swl	56/38	575/; 4		598/; 9
					Hjh	44/88	97/68		: 8/<3
Etwqtjrhtshwjyt#jr#47# Puf#jfhdifRxtkgnz	r	5'79<!69	5'79<!69		Swl	449/; :	49; 9/: :		4; 36/97
					Hjh	: 5/6	5: 4		676/83
Osjfxjf#jRGjr fvRfnsRhtsR# Sxsqvwjfsfwt	r	6<!63/33	6<!63/33		Swl	563/9<	69<; /<5		6<5<; /94
					Hjh				
Vj fqRjvqtwjfqRjfRvwsxqtfi yut#wRhtsRqjr nsf# wjwtvwkqhyjf#yut#qjk: 8sR# : 8,#r	Xsafi	73/33	73/33		Swl	5/68	6: /98		73/33
					Hjh				
Dhjvr#jr#kjxqtwtfi d# 753PSf#qtjr#j#%. .x# fwfitRjhfsfxyqtxfuf vRr# uf xfRzsyfx#sfshqtjx#	pl	; <83/9<	; <83/9<		Swl	484<!<	: 764/4;		; <84/3;
					Hjh	484<!<	: 764/4;		; <84/3;
XZ5 7	Sfjm jsyjfsiFtshwjyt# Kawzqht#3338\5%tPSDd# j@/53r#	P6	47; 4/95	47; 4/95	Swl	43: /37	; ; 7/4		<<4/47
					Hjh	4<6/79	867/9;		: 5; /47
XZ8	HÑhf jfhtsjxRjRt# jNudjsfhnsRhfsfgxt# uwjxyfr txwshqzjr# ywyt,ywfr txRjfqhzhnsR ijR53r# qf# jiRhfqfiff	r 6	5'939/; ;	5'939/; ;	Swl	<3/64	4986/: 4		4: 77/35
					Hjh	457/: 7	47; 7/7:		493<!55

Mu-s^zúsz ñ	N^"zúó$V ñsló	có^qBBa-óóñrau
Ujywjf Ñhf jfitwR#	4	4
Ytqvzjyf	4	3
Pjãhdjitwr#jrhtshwjyt	4	5
có^qá	5	5
	8	8

Hvznut#^sm tfhtwwxutsiR#aflÑatfisR#dtualtfiRhtsiRmtsix1

-#Hq$syjvjsyt wh jsyt#tf#jr#jfRxtxfRfuvtgfifjfsRqtuvlvwr ffRjftgvRtut wtjfajshtRshqzatRtqxRjxyziRtxfR#fnxj txfR#fjr .xRtuvlnxtsjyr uqjifxhtsywhyzfqjsyjR#fqfjfshj#
Kxtxtfkjrfsfqfhzr zqjitRVjfjgjRshqzwRfRsktwrfhnsRtutwjvRr tf62Rkjhytw1

WUDPRtj 2RtR/HFWRU#=	N3. 333#0N3. 3: :	WUDPRtj 2RtR/HFWRU#5=	N3. 333#0N4. 566
WUDPRtj 2RtR/HFWRU#5,=			

Re4PNbcR X$ VJRiXcl U

CtNXcNb$MNS/I cNaR UNb

XEIFDFL Q=

HfE'Evlzqs#Ft sxyxzÂ j xf#
Un thf[fwltzgtxf i tfjs#Ej sdr rs#Ft sxyfs#
4Evlxqf#

SHUPLVR#PIQHUR= Vt## Ñ QR
QfFHQFLDdDPEIHQWDO= VL [QR

XEIFDFL Q=

SHUPLVR#PIQHUR= Vt##
QfFHQFLDdDPEIHQWDO= VL QR

I Cm tfF1sxnj vfsi tfirzj tjfsitDr f8t sf x st tjfNxyi sxff sy vfxtx8f hyfa f i j xtf j ffNuqyf hn s# nujvfi'fkj tht syr ud tfttj tht r un#fj # f yfwtqjxfj sIEvlxqf yj sn jsi t tjfs#hzj syf tfqfx xfht jxcf tfttgwyfht r j vhnt#sywjtfqxfxtf xtfof nq x#tFt q r gs# tf8tEvlxqftzsyf tht s jf tjfght st hn tjgsyf tfj ftfxtf zyl wf i j xtfq hf gx 9Hs#ayd hn s# djx# kzj syj xtf j # f yfwtqjxfj xyf xfj xy.s#tgtnf i f xfj s#tq xfr zs#hnxt xfEj sdr rs#Ft sxyf sy#tM uzw#Evlxqf tVj # j xyf hf#zj tfjght sy#xyxyf # i vzqyhtq xfr f yfwtqjxfht s#tqf
J UXSR#DTA/VDVNtq xfhzf gxfqyj s jsht s] j sht sht s#tq xdfzj syx# j # f yfwtqjxfr j shts f i f x9tUfjxuj hyf # ntq xfUFGsf#Fi syf xyxf # jfyr nj rhj vfehf i t jf ntq fDpf q T #
Pzs#tsxf dfjf tQ yfht s# t sj # fzyf wtf # fFt sxf vfht #Y Tx#Yj yf tfuf vf# tf# tut sj vfh x8y xn zf xf j # ht sxyxf hfn s8f# j r t qfns# UFGfj sf qfyj tf j qfuxj # tf#HGIO/RQ#
VfUfDQDfHVF REDU/ttzgxf i t tfjs# qbtxq r j ywt#8/8# T xfC] yhnf#0Vfvf uf h..%K0$'u~u#'tq$hOAut qt u~$'u~uus'o$tj$0$1 u~s'z'ountq$~ul qh'q$h\"u'zo'4$



RXbcRdcYSXI LRYXI USWNSNaI b
ZaYLNbYSVRbRYXI USNSNLdLR XSWNSZaYhNLcYbSWNSRXQaI NbcadLcdaI SWNSaI XbZYacN
VI XdI USWNSRXcNaeNXcYa I SYJaI SZ JURLI
RXOYaVNSbNVI XI U

F GUR	PHSIDPO4IQO480 UdS
YHUVL Q	4
S JUQD	

I HFKD 582325357

+GT4DPJ xdDt.

RBXOYaVI LR XSPNXNaI U

ZaYhNLcYB VJNSYaI VRWXcYSWNSJUI SbRI S_dNSLYXMdLNSWNSZRLQdXI S SXI i laNcSCI bNSSWNUSVdXRLRZRYSWNSJUNcRLR3WNZI acI VNXcYSWNUSVI iYXI b

dXRWI MSNSNLdcYaI B VXEGLUHFFIRQdGHaYLDVdUHJ IRQDOHV **MRaNLLR XScNaaRcYaRLUB** FDTXHW VHPDQDtQt != 83 ijq 4; 2t325357 fq 572t325357 grt tfkSkwrjfA/jr fsfqfVL

+Qzr jvfhnsRhtsxjhzyhjf,

bdZNaeRbYaSLYXcaI cYSXcNaeNXcYa I B MRVHUFDUGRdEXUEDQRdEDUFHQDV **I ZYhYS SJI SbdZNaeRbR XB** LYDQdGDULRdI DPERDdFIJ XHQWHV

YJSNcYSLYXcaI cYSWNSYJaI E PHWRUDPLHQWRdGHdDdYLDdT XHdFRQGXFHdGHdSLFKXQDdDdQD DUHWdI DVHdSdGHOdPXQLFLSLRdGHdOHWdFLDQGHSDUWDPHQWRdGHQDPD RQDV

I ULI XLNSObRLYSLYXcaI LcdI UE

Ftsxywzhhnsdfj#t5434# #jtjtT#
Ftsxywzhhnsdfj#5/33#f#jthzsjyfjtshtshwjytfkjktwdfit#
Ftsxywzhhnsdfj#fEtÑhzqjywf#f#

MNbLaRZLR XSJaNeNSLI aI LcNa bcRLI bSc LXRLI bSWNUSZaYhNLcY

Hqjtnxj t#jtr Íywtt#jtdfjtTfkjthtr utsjtzsfkjhhnsdfwfsxjlxdfqjJt6t# #jfshmt/htsshfwxjx#jt6t# t6tzsfjxujxtwljtxdjhf#jt53hr fkjxjfjxt# fstvfitdutwtjxhtsihmtsxjtxujhrfqjx#jtdfdtsf,/tEjwrfOnzsjyfjtkt33# tfkufvfhtsizhhnsdfjfjxhtwjysYxfwshqzsjtqtwmqj,tfHstqjxfÑjyr txfjtdfjtTfkjthtsxyzrw.tzsqtwmqj#jtkjlzwtfi#
ijtfmrjsxttsjxf853r Ñ5148r 1

LYXcaI cYSWNSYJaI B				LYXcaI cYSWNSXcNaeNXcYa I B			
LYXcaI cRcI B	XQL QWHPSRUDOtSIFKXQDt5355			**RXcNaeNXcYaB**	FRQVRUFIRdVIDVFRO		
RXcNPaI XcNbB	MDLPHFHVDUtI RQ_DOH_t5XQGRt=<3(, LGHDODVDtGDt=3(,			**RXcNPaI XcNbB**	LQJ HORELUDVtFRQVVUXFFIRQtt FRQVXOVRULDdVDVt63(, FIDt tDVDtDdJ HQdHLUDt=78(, SURFIYJQJ tVDVt6(,		
LYXcaI cYSXó4	787tGHt5356	**eI UYa SXRLRIUBS**	' ##########t5<; k7: 1449/33	**LYXcaI cYSXó4**	4385tGHt5355	**eI UYa SXRLRIUBS**	' ##########t 43 t563 tB65/33
ONLQI SWNSXNLRVRNXcYSXRLRIUB	472t425356	**eI UYa S MRLRYXNbE**	' ##########t5<; k7: 1449/33	**ONLQI SWNSXNLRVRNXcYSXRLRIUB**	492t425356	**eI UYa S MRLRYXNbE**	' ##########t 43 t563 tB65/33
ONLQI SWNSXNLRVRNXcYSXRLRIUB	462t525357	**eI UYa S LdVdUI MYB**	' ##########t5<; k7: 1449/33	**ONLQI SWNSXNLRVRNXcYSXRLRIUB**	642t525357	**eI UYa S LdVdUI MYB**	' ##########t 43 t563 tB65/33
ONLQI SWNSXNLRVRNXcYSRPNXcNB	462t525357	**eI UYa S VYacRI MYB**	' ##########t5<; k7: 1449/33	**ONLQI SWNSXNLRVRNXcYSRPNXcNB**	642t525357	**eI UYa S XcRLRZYB**	' ##########t; 9t <4 t333/33
			' ##########			**eI UYa S VYacRI MYB**	' ##########t; 9t <4 t333/33
			' ##########			**bI UMYSZYa S VYacRI aB**	' ##########

RBXOYaVI LR XSZaNbdZdNbcI UbSJ eI XLNSORKI XLRNaY

MRbcaRdLR XSWNSaNLdabYbSZaNbdZdNbcI UNbSLYXcaI cYSWNSYJaI SZYa SRPNXLRIB

LYXcaI cY	eRPNXLRI	8688	8689	868:	
YJaI	**aNLdabYbSZYa SRPNXLRI**		' ##########t5<; k7: 1449		
	NSNLdcI MYSWNSJUI SRPNXLRI		' ##########t7/; 7 t48: t378		
	bI UMYSWNSRPNXLRI		' ##########t9471 <3 t5: 4		
RXcNaeNXcYaI	**aNLdabYbSZYa SRPNXLRI**	' ##########t33 t333 t333	' ##########t7333 t333 t333	' ##########t5343 t563 tB65	
	NSNLdcI MYSWNSJUI SRPNXLRI	' ##########t33 t333 t333	' ##########t7333 t333 t333	' ##########t8677 t 59	
	bI UMYSWNSRPNXLRI	' ##########	' ##########	' ##########t7/89 t ; 8t 39	

+HjhzyjtfjtdfjtdjshdfhtwjxutsijfdjffqWjyfqjghzyfitfhzr zqjt,
+tsihtwjfqfyjxsfiuj xt x,

YJaI

YDCRUtE VIFRdFRQWDUtRdGHtREUDt=D,=	' ##########t5<; k7: 1449/33	
LQYHUVL QtREUDtSURJ UDP DGDtDFXPXCDGD=	' ##########t ; 4 t94; t5: ; /5<	8</37(
LQYHUVL QtREUDtHMHFXVDGDtDFXPXCDGDtE,=	' ##########t ; ; k3: t75</9<	8</46(
DYDQFHtRDtDVDDVRdHQtRdEUD=	*##########8@M6<82 6	6ZBA>
RVUDVtdQYHUVIRQHVtHMHFXVDGDV=	' ##########	
+tkgzi nxbtdGaj t;xfhjxysitJwjifqtkt.hxfqtfr gtjsyfqtstywfx,		
VRWDOtQYHUVL QtSURJ UDP DGD=	' ##########t ; 4 t94; t5: ; /5<	8</37(
VRWDOtQYHUVL QtHMHFXVDGD=	' ##########t ; ; k3: t75</9<	8</46(
DYDQFHtRDtDVDDVRdHQtDdQYHUVL Q=	*##########8@M6<82 6	6ZBA>
LQYHUVL QtSURJ UDP DGDtHQtDdVHP DQD	' ##########t73 k54 t9: </; 3	4/: 7(
LQYHUVL QtHMHFXVDGDtHQtDdVHP DQD	' ##########: t835 t857/85	3/: 4(

	bR	XY
UDGIF # DFVWKUDtGHOtSHUtRGRdDQVWHUtRU=		

Qt tfUDGIFDGRdj# HFKDtGHtDdt# DFVWKUDtFXHQVDVtSRUtSDJ DU=
SHUtRGRt# DFVWKUDGR=
YDCRUt# DFVWKUD=

+tsfqjjsyfjtstfhfqjvkjRhzvdtfjsfqfjxffsyjvtvWskwfvkqjxyfitfjqjwv.nj,
Rgxjvjfhtsjx#

RXcNaeNXcYaI

WRVDOtQYHUVL Q# SURJ UDP DGD=	' ##########t3; <'B; 9t 95/33 ; </75(
WRVDOtQYHUVL Q# HMHFXVDGD=	' ##########t8558 t769 t833/6: ; 9/: 6(
LQYHUVL QtSURJ UDP DGD# HQtDdVHP DQD	' ##########k91 <<t357/<: 3/84(
LQYHUVL QtHMHFXVDGDtHQ# QDtVHP DQD	' ##########k91 <<t357/<: 4/75(

	bR	XY
UDGIFR# DFVWKUDtGHOtSHUtRGRdDQVWHUtRU=		

Qt tfUDGIFDGRdj# HFKDtGHtDdt# DFVWKUDtFXHQVDVtSRUtSDJ DU=
SHUtRGRt# DFVWKUDGR=
YDCRUt# DFVWKUD=

+tsfqjjsyfjtstfhfqjvkjRhzvdtfjsfqfjxffsyjvtvWskwfvkqjxyfitfjqjwv.nj,
REVHUYDFIRQHV=Vj xzgxfsfvks djx tgxjvjfhtsjx uvjxjsyfixfqfhyfijhtxytxijqrjxijfltxytijq5357/fhzfqkzj szjjfrjsyjjsfdfffqf
yjvwytvtqtufvfkzfkjnonst

I XcRLRZYb	
Y^ó'wqtóS	' ##########t56<'B: ; t 79/73
I i ó'^a qtóS	' ##########t <6 t951 4; /3:
bqtóS	' ##########t978 t49t95: /66

	RKMRLI MYa SRL
Nñ$uS u-B	3/9; : 93<39;
I s^i ^dqtóB	

I XcRLRZYb	
Y^ó'wqtóS	' ##########t; 9t <4 t333/33
I i ó'^a qtóS	' ##########t; 9t <4 t333/33
bqtóS	' ##########

RBXOYaVI LR XSPNXNaI U

Pjyfi^xnfiSvIvfr fi ffqt 8</37(
Pjyfi^xnfi#hjhzyjifqt 8</46(

Dj fshjtt#Dyivxtfi^xnhtqt 3/3<(

VI _dRXI aRtShN_dRZY

Mu-s^zúsz ñ$ uSqtS/u^q$ O--zsq$.óñ^q=^ qá	dñztqt	Lq^tqt	ezwuñsuzq ooooooo	ezwuñsuzq ./ñ/
Gjr tqhnsi6tUjr thtsjx=# +uqfhfitnqjtñu vzj txfi gt Ñhtzqjywjfsihtshwjyt,	r 5	6'3; 9/<4	6'3; 9/<4	
HNñfjfhtsjxqfwtxtkns=# hqxtxhfw#sqtzqjtUjyw,	r 6	: 39/<<	: 39/<<	
Ftshwjytfiljxoxjshfi#47# Pufi#,	r 6	4</39	4</39	
Ftshwjytfiljxoxjshfi#54# Pufi#Q,	r 6	<4/33	<4/33	
Dhjw#jfiwjxlzjvat.fi.d## 753PSf	pl	55'k6: /: :	55'k6: /: :	
Ujqjstitufvi#hxyzhjzvix# xtsiWzjqtfi/jqhhtsfit	r 6	49</73	49</73	
Jjtyj Ñqtfiyfat.fi#/6433	r 5	<t : : /77	<t : : /77	
Ftrufhyjhnsi#jf# xzgvixfsyj	r 5	49; /33	49; /33	
Efxj#Dyjsf Ojr jsyt.,itufvi# htsxyzhhnsi#jtT## j@/53r /it6tufvi#Fzsjyfx# j@/49r	r 6	6'8; </: ;	6'8; </: ;	
Pti zqfhnsi6t#Ftwjfi#j# ozsyfxti#qtxtkxti#jf# htshwjyt	r q	: '8<; /; 7	: '8<; /; 7	
Vjqfiti#fjitzsyfx	r q	: '8<; /; 7	: '8<; /; 7	
Fzsjyf#jfhtshwjyt#jf#7# Pufi#fhfi ifhtxngz	r 6	68: /69	68: /69	
Etwqtfjfhtshwjyt#jf#7# Pufi#fhfi ifhtxngz	r	5'79</69	5'79</69	
Osjfti jtGjr fwfhnsihtsi# Sisxzvi#fsitwt	r	6'k63/33	6'k63/33	
Vj fqfjywfhtqfjf#Wvsxqtti yut#fhfitsitqz.nsf# wjytwqfkjhyjf#yut#qq#:8if# :8,#r	Xsaifi	73/33	73/33	
Dhjw#jfiwjxlzjvat.fi.d## 753PSf#qtfjf#%. .x# fwfitfiti jfhfsfxyqtxfuf vi# uf xfitzsyfxti6tfshqtjx#	pl	; <83/9<	; <83/9<	
Sfjm jsyfjsiFtshwjyt# Kawzqtf#'333t5'/tiPSDt# j@/53r#	P6	47; 4/95	47; 4/95	
HNñfjfhtsjxfjtf# jNqfsfhnsihtsfgxti6# uwjxyfrtxvnshqzjf# wjywtwfrtxfjfqhzhnsi# ijt53r# qf# jiihtfqfiff	r 6	5'939/; ;	5'939/; ;	

Mu-s^zúsz ñ	N^ ^zió$/ñ/ñsló	có^qtBa-óóñrau
Ujwtjñhfjfitwf#	4	4
Ytqwhtrufhyfitwf#	4	3
Ytqzjyf	4	3
Pjähdjitwf#jhtshwjyt	5	5
có^qtd	8	8

Hvznzt# ^sm tihtwixxtsiifdfÑatfisfdtuaitfiihtsimtsix1

Ou^qtO--zsqSZ'ów'qi qtzuSYr'q/SJ/ruqSJq--u					Ou^qtO--zsqSZ'ów'qi qt qtSSNEts^^qtqtS s^^i ^tqtq				
					I Aqñsu-zsó	c'qi ó$U5$ --us^ó'$'	c'qi ó$U5$ --us^ó'$	c'qi ó$U5$-us^ó'$ ./ñ/	có^qtd	+
	Swl	9<6/76	55: </8:					5<: 6/33	<9/64(
	Hqjh	779/98	4764/; <					4; : ; /87	93/; 9(
	Swl	: 7/: 7	95; /4<					: 35/<6	<</76(
	Hqjh	44	86/;					97/; 3	</4: (
	Swl	4/78	4: /94					4<39	433/33(
	Hqjh	4	7/97					8/97	5<'8<(
	Swl	<7/: 8	: 4/58					<4/33	433/3(
	Hqjh	45/77	96/66					: 8/: ;	: 6/59(
	Swl	5655/5:	53948/83					55<6: /: :	433/3(
	Hqjh	4<89/9<	<; 89/4:					44; 45/; 9	84/83(
	Swl	55/69	47: /37					49</73	433/33(
	Hqjh	43/7	74/9					85/33	63/: 3(
	Swl	8: /83	: <83/63					: <; /; 3	<4/33(
	Hqjh	783	6786/9					79: : /93	7: /69(
	Swl	48/33	486/33					49; /33	433/33(
	Hqjh	45	93					: 5/33	75/: 9(
	Swl	493/; ;	63; 6/8:					6577/78	<3/6; (
	Hqjh	456/5	4: ; 8/;					5; : 3/89	: <'<9(
	Swl	5<6/43	8745/57					8: 38/67	; 3/6: (
	Hqjh	4: 3/64	43; 6/9<					4587/33	4: /99(
	Swl	<7/45	6579/95					6673/: 7	7: /39(
	Hqjh								
	Swl	57/3<	586/; 4					5: : /<3	: : /: 9(
	Hqjh	44/88	97/68					: 8/<3	54/57(
	Swl	455/33	4: 98/<:					4; : ; /<;	: 9/79(
	Hqjh	5/6	5: 4					676/83	46/<(
	Swl	563/9<	69<; /<5					6<5<'94	
	Hqjh								
	Swl	5/68	6: /98					73/33	
	Hqjh								
	Swl	484</<	: 764/4;					; <84/3;	433/33(
	Hqjh	484</<	: 764/4;					; <84/3;	433/33(
	Swl	446/; 4	<73					4386/; 4	: 4/46(
	Hqjh	4<6/79	88</; 7					: 86/63	83/; 7(
	Swl	<9/35	4: 8; /5:					4; 87/5<	: 4/46(
	Hqjh	457/: 7	47; 7/7:					493<'/55	94/: 6(

-#Hqjsyjvjsytvihjsyidtf#jf#Xdtff uvtgfifjfsfjqtuvlvir fiftjftgvfitutvtjfajshdfihshqzrttqxtfjxyzifixdtf#nxjtxdtf#jr .xitufnxfsyjrudjifxfhtsywfhyzfqjsyjfdtf#qf]fshjf Kxdtfikjrfsfqfhzr zqjt'#Vjfjgjfihqzwtfihsktwrfhnsitutvtjvfr t#62ikjhytw1

WUDPRtj 2RdVHFWRUt#=	N3. 333t0N3. 3: :	WUDPRtj 2RdVHFWRUt5=	N3. 333t0N4. 566
WUDPRtj 2RdVHFWRUt#5,=			

R\4PNbcR X$ V JRNXcl U

CdNXcNbMNV I cNaRtUNb

XEIFDFL Q=

HfE\Evlzcq#Ft sxyzÁ] xf#
UnM[f wdzgvfl i tfjsEj sdr ns#Ftsxyfs#
«Evlxcq#

SHUPLVR#PIQHUR= Vl## Ñ QR
QfFHQFlDdDPEtHQVDO= VL [QR

XEIFDFL Q=

SHUPLVR#PIQHUR= Vl## QR
QfFHQFlDdDPEtHQVDO= VL QR

ZNaVRbYb$ V JRNXcl UNb$hS Y$JRNXLR VRNXcY$ V JRNXcl U

_RQDVHGHdGHSRVlJRR	VL		QR	QZD	Ñ
QfFHQFlDdDPEtHQVDO=	VL		QR	QZD	Ñ
DSURYHFKDPlHQWR#RUHVVDO=	VL		QR	QZD	Ñ
FRQFHVL QtfGHdDJ XDV=	VL		QR	QZD	Ñ
RFXSDFL QtfGHdFDXFHV=	VL	Ñ	QR	QZD	
YHUWP lHQWRV=	VL		QR	QZD	Ñ
HPlVlRQHV=	VL		QR	QZD	Ñ
RVlDRV#HxuJ hMxfxfvhzfq	VL		QR	QZD	Ñ

Z4 4P4 4$ZaYPaI V i MN MI ZcI LR X$ $JI $Pd I $ V JRNXcl U

HVVDGR= DSURED GR

e4PNbcR X$bYLRU

	REUD	LQWHU
WRVDOHP SCHRV#I HQHUDGRV=	53	45
HPSCHRV#GLJHFWRV#I HQHUDGRV=	4;	<
HPSCHRV#IdQGLJHFWRV#I HQHUDGRV=	5	6
HPSCHRV#HQIDE_RQDIdGHIdQT CKHQFlD=	49	4

WRVDOHP SCHRV#GHOI$UR] HFWR= 65

Qt tfGHdVRFIDCL_DFIRQHVdUHDCL_DGDV= 7
Qt tfGHdFDSDFlVDFIRQHVdUHDCL DGDV= 6
GlJHdFFL QdVHGHdVHUYLFRdGHdVHQFL QtfDOlKVXDUlR= 1 ishf#j qkj tvlfd jfn#j lhjx xJKt dtxJr/#j yji fBdmnzsf/#pr ##; 1

YJbNael LR'XNbB- B B B

	RKbcRdcY$Xl LRXl U$MN$ l b ZaYLNbY$VRbRXl U$N$NLdLR X$MN$ZaYhNLcY$MN$RKDl NbcadLcdal MNzaI XbZYacN Vl XdI UMNXcNaeNXcYa l $YJaI $Z JURl RKOYa VN$bNV l XI U	F GLR	PHS$P Q40$Q080 U05
		YHUVL Q	4
		S J lQD	

l HFKD	42i42$357

<GTi#Pj x$8D t.

R#$KOYa Vl LR X$PNXNal U

**ZaYhNLcY$** VNSYal VRXcY$MN$JI $eR $_dN$L YXMdLNMNZRLQdXI $ $Kl i l aNc$QI bN8MNU$VdXRLRZRY$MN$JNcRLR3MNZI acl VNXcY$MN$JI V l i YXI b

dX#MI MN$NLdcYaI B VXEGILJHFFIRQdGHMVDV#JUHJ IRQDOHV **M#aNLLR X$cNaaRcYaIRUE** FDTXHW VHPDQDtQt t= 84 i j q 582i3Z5357 f q 642i3Z5357 gnr t#s$ktw j#Vjr f sfo#VL ☐
<Qzr j v#hn s#ht sxj hzyrjf,

bdZNaeRbYa$LYXcal cY$KcNaeNXcYa l B MRVH#UJF DUGR#EXUEDQR#EDUF HQDV **l ZYhY$ $JI $bdZNaeRbR XE** LYDQ#GDJIR#l DP ERDHF LLXHQWHV

YJSNcY$LYXcal cY$MN$YJal B PHMRUDP LHQWR#dGHtDDM'lDdT XHFRQGXFHdGH#8$IFKXQDdDdQD_DUHW# DVH#64GHQP XQIFlSIR#GHtDHWFlDDGHSDUVDP HQWR#GHQDP D_RQDV

l UL l XLN$DbRLY$LYXcal Lcdl UB
Ft sxyw:hnn s#f j#4643# #f j#f T#
Ft sxyw:hnn s#f j#6/433# #f j#hzsj yf#j s#ht shnjyt#yk tw6f i t#
Ft sxyw:hnn s#f j#Et Ñhzqj wy##4#

MNbLa#ZLR X$JaNeN$Ll al LcNa bcRLlb$c LXRl b$MNU$ZaYhNLcY

Hq#oj t#j tr l ywtt#j t#f#T#kj #ht r ut sj #zs#kj hnn s#yv#sxj jw cfqfj #6## #j f#shnt/#ht s#nf wwjx#j t#6## #6#zs#j xuj xt wlj #tdj hf#j t#63#hr #hj xyj #x## f at vfi t#tut wl#j x#ht si#nts j x#j xuj hnfqj x#j t#f#tst sf,/#Ej w f0hzsj yf#j t## 33# ##luf vi#ht si zhnn s#f j#x ht wyjs yf x#s#hqzaj +tgt wnq#,1H+s#q x#j Ñwjr t x#j t#f#T#kj #ht sxyw:rw/#zs#gt wnq#f#kj l zwa fi#
i j#ra j sxnt sj x#B53r Ñ8148r 1

LYXcal cYMNYJal E				**LYXcal cYMNKcNaeNXcYa l E**			
LYXcal cRbcl B	XQL QW/HPSRUDO0$LFKXQDt5355			**RKcNaeNXcYaB**	FRQVRUFlR#/LDVFFRO		
RKcNPal XcNbB	MDLP H#FHVDU##RQ_DCH_t6$XQGR#<3(, LGHDCOIDW5Dl##3(,			**RKcNPal XcNbB**	LQJ HQREUDV#FRQVVUXFFlRQ#j #FRQVXOVRULD#/DV#63(, FlDl #DV5DtQJ HQHUlD/#78(, SURFDYLQJJ #/DV#6(,		
LYXcal cY$Xo4	787#GH#5356	**el UYa$KRLRUB$$**	' ########################3<; k7: 1449/33	**LYXcal cY$Xo4**	4385#GH#5355	**el UYa$KRLRUB$$**	' ##########1 43 563 1B65/33
ONLQl MNbNXLRV RNXcY$KRLRUB	472i42i5356	**el UYa$ MRLRYXNbB**	' ##########################	**ONLQl MNbNXLRV RE**	492i42i5356	**el UYa$ MRLRYXNbB**	' ##########################
ONLQl MNbNXLRV RNXcY$KRLRUB	462i95Z5357	**el UYa$ l LdV dUl MYB**	' ########################3<; k7: 1449/33	**ONLQl MNbNXLRV RNXcY$KRLRUB**	642i45Z5357	**el UYa$ l LdV dUl MYB**	' ##########1 43 563 1B65/33
ONLQl MNbNXLRV RNXcY$bRPNXcNB	462i45Z5357		' ##########################	**ONLQl MNbNXLRV RNXcY$bRPNXcNB**	642i45Z5357	**el UYa$ XcRLRZYB**	' ##########8, 91 <4 1333/33
			' ##########################			**el UYa$ V YacRl MYB**	' ##########8, 91 <4 1333/33
			' ##########################			**bl UMYZYa V YacRl aB**	' ##########################

R#$KOYa Vl LR X$ZaNbdZdNbcl UN$bl eI XLN$DRKl XLRNaY

MRbcaRdLR XMNbNLdabYb$ZaNbdZdNbcl UN$bl $LYXcal cY$MN$YJal ZYabRPNXLRB

LYXcal cY	eRPNXLR	8688	8689	868:	
YJal	aNLdabYbZYabRPNXLR		' ########################3<; k7: 1449		
	N$NLdcl MY$MN$UJI $bRPNXLR		' ########################97; 7148: t378		
	bl UMYMNbRPNXLR		' ########################t9471 <3 t5: 4		
RKcNaeNXcYa l	aNLdabYbZYabRPNXLR	' ########################33 t333 t333	' ########################9733 t333 t333	' ########################9043 t563 1865	
	N$NLdcl MY$MN$UJI $bRPNXLR	' ########################33 t333 t333	' ########################9733 t333 t333	' ########################8861577 t 59	
	bl UMYMNbRPNXLR	' ##########################		' ########################0781 ; 81 39	

+Hg hzyf i t#j j#tf#j #tj s#ht#ht wjx ut si j#f q#fq wjyf q#g hzyf i t#f hzr zdj t,
+tsi #tsf wl#f q wjx#j s#tj x# x,

YJal

YDCRUI#E VlFRt#FRQVlUDVR#GH#REUD#O,=	' ########################3<; k7: 1449/33	
lQYHUVL Q#REUDt$URJ UDP DGD#DFXPXODGD=	' ########################k3; 1 : 41 7: /34	93/94(
lQYHUVL Q#REUDt#HMHFXVDGD#DFXPXODGD#E,=	' ########################k451 541 t53/8:	93/99(
DYDQFH#RD#DVUDVR#GH#REUD=	*$########################46: A4 >92<=	62i5<+
RVlJDV#lQYHUVlRQVH#HMHFXVDGDV=	' ##########################	
+tkgzi rtx6#Gxq t x/#j xyn s#tuyj rfq#kt hrf q#r gjj sy q$#t yf x,		
WRVDOtlQYHUVL Q#$URJ UDP DGD=	' ########################k3; 1 : 41 7: /34	93/94(
WRVDOtlQYHUVL Q#HMHFXVDGD=	' ########################k451 541 t53/8:	93/99(
DYDQFH#RD#DVUDVR#HQtDD#lQYHUVL Q=	*$########################46: A4 >92<=	62i5<+
lQYHUVL Q#$URJ UDP DGD#HQtDD#lQYHUVL Q=	' ########################45: 1186 t79</: 3	4/8: (
lQYHUVL Q#HMHFXVDGD#HQtDD#lQYHUVL Q=	' ########################5641<461 <3/<3	4/86(

	bR	XY
UDGlF #l DFWKUDt#GHO$HUlRGR#DQVWHUlRU=		[

Qt #lUDGlF DGR#j #l HFKDt#GH#DD#l DFWKUDt#FXHQVDVt$RU#$DJ DU=
SHUlRGR#l DFWKUDGR=
YDCRUl#l DFWKUD= ' ##

+ts#f q#j j sy#f j #st#ht#f gj wx j#f hyzvl i t#f s#f q#f j xf# sy vtvt#$ktw f wf q#j xy l i t#f j q$w.r nj ,
Rgxj wjf hn s j x#

RKcNaeNXcYa l

WRVDOtlQYHUVL Q#SURJ UDP DGD=	' ########################8$57 $97<; ; /33	: </<6(
WRVDOtlQYHUVL Q#HMHFXVDGD=	' ########################8$; 9 1184 198/; 7	: 7/9; (
lQYHUVL Q#$URJ UDP DGD#	' ########################871 ; ; $59/33	3/84(
HQtDD#lQYHUVL DQD		
lQYHUVL Q#HMHFXVDGD#HQt#	' ########################891 <<t357/<.	4/75(
CDt#lHP DQD		

	bR	XY
UDGlF Rt# DFWKUDt#GHO$HUlRGR#DQVWHUlRU=		[

Qt #lUDGlF DGR#j #l HFKDt#GH#DD#l DFWKUDt#FXHQVDVt$RU#$DJ DU=
SHUlRGR#l DFWKUDGR=
YDCRUl#l DFWKUD=

+ts#f q#j j sy#f j #st#ht#f gj wx j#f hyzvl i t#f s#f q#f j xf# sy vtvt#$ktw f wf q#j xy l i t#f j q$w.r nj ,
REVHUYDFlRQHV#

l XcRLRZYb	
Y'6'wqt o$#	' ##########56<'8: ; t 79/73
l i i ó'"s q t o$#	' ##########1 <6 9951 t 4; /3:
bqk t ó$#	' ##########0781<495 5; /66

RKMRLl MY a$WL	
N#$u8 u-B	3/: 95396887
l s"i "4qt oB	

l XcRLRZYb	
Y'6'wqt o$#	' ########################8, 91 <4 1333/33
l i i ó'"s q t o$#	' ########################8, 91 <4 1333/33
bqk t ó$#	' ##########################

R#$$el XLN$DbRLY

Pj yf#l "xtn#f #Sw l vfr f i f#(93/94(
Pj yf#l "xtn#f #Hq hzyf i f#(93/99(

Dl f sh j#l #Dy#i xt #l "xtn#t#(3/38(

Vl _dRKl aR hN_dRZY

Mu–s´zúsz ñ$ uSqSV u"q$ O–zs q$L ôV"'qs"'qà	dñzt qt	Lqh'xt qt	e±wuñ±sxzj ooooooo	e±wuñ±sxzj .ñ/
Gjr t qhn s#ñ#Ulj r t hn±sj x:## +uq hf#hnzj q#j /ñlj vzj t x# gt Ñht zqj wj# s#ht shwj yt.	r 5	6'8; 9/<4	6'8; 9/<4	
HÑf j f hn±sj x#f wlx#kn±s# hq x#hf vw#±sqtz±qj #Ulj yw#,	r 6	: 39/<<	: 39/<<	
Ft shwj yt#Ulj x±nzy j shn±s#7## P uf #k,	r 6	4</39	4</39	
Ft shwj yt#Ulj x±nzy j shn±s#54## P uf #K&,	r 6	<4/33	<4/33	
Dhj vl#f j#wkzj vtt# ñ# 753P Sf	pl	55'<6: /: :	55'<6: /: :	
Uj qj st#tuf vf#hxyzhyzvl x#f xt s#N zj q#Vj q#hn±s f i t	r 6	49</73	49</73	
J j t yÑyq#Yat ñ#6433	r 5	<t : : /77	<t : : /77	
Ft r uf hyj hn s#f j # xzgvl#x± sy	r 5	49; /33	49; /33	
Et xj #Dky±sf Dhj r j sy±.t uf vf#ht sxyw:hnn s#f j #q"f ## j @/53r #ñ#tuf vf#Fzs j yf x# j @/49r	r 6	6'8; </: ;	6'8; </: ;	
P t i zd hn±s#ñ#Ftw f i f# ossy f x#f j #q x#tq xf x#f j # ht shwj yt	r q	: '8<; /: 7	: '8<; /: 7	
Vj q#l i t f j #tzs yf x	r q	: '8<; /: 7	: '8<; /: 7	
Fzs j yf #f j #ht shwj yt# j #47# P uf #f hd i f#fs#xng:	r 6	68: /69	68: /69	
Et w#q#f j #ht shwj yt# j #47# P uf #f hd i f#fs#xng:	r	5'79<69	5'79<69	
Osj f#j #G j r f#vf hn s#ht s# Ssvgzvf#f s#Wt	r	6'k63/33	6'k63/33	
Vj 'f G#Vj wjtf#f j #Wv±sxng f yt ut ##ht s#q.r ns f# vjyt wvjkj hyj f#yt ut #q#.8#N# : 8,#r	Xs±f i	73/33	73/33	
Dhj vl#f j#wkzj vtt# ñ# 753P Sf #qt f j #4'%. ..x# f w f i t f j #f sf x:yq x±bf vf# uf xf #zs yf x±ñ#f sh q x#	pl	; <83/9<	; <83/9<	
	Sf j rr j sy t f j s#F t shwj yt# Kt w.z q#t #'333#5 %'t±f PSD f j @/53#	P6	47; 4/95	47; 4/95
	Hñf j f hn±sj x±f j #q# j Ñx±sf hn s#ht sf q x±t# uwjx yf r t x#s hzsj # vjyw t.y#r t x±f j f j ô hzhn s# i j f 53r q#r j i ñ#hf q# l f	r 6	5'939/; ;	5'939/; ;

-#Hq#±sy wj sy t wl#j sy t#ht f q#r j yf #Kx#hf #uvg f i f f j s f q#uvl vfr f #l j t#gv#tut wq#j shn f#hs hqra t#q x±f xyz i rt x6#f noj t x6#f r ..x#uv#j nn±sj x#ht syj r uq j l x#ht sy t#hyzf q j sy j t6#q#f j f shj # Kx#ht#kj r f sf q#f hzr zdj t t#Vj f t j gj #hs hqra t#ktw f hn s#ht wq#r t t#62 #kj hyj wy l

WlDP Rt#j 2R#/HFVRUl#= N3. 333#0N3. 3: : WlDP Rt#j 2R#/HFVRUl#5= N3. 333#0N4. 566
WlDP Rt#j 2R#/HFVRUl#6,=

Rs4P NbcR X$ V JRNXcl U

OdNXcNbWNV I cNaRt UNb

XEIFDFL Q=

HfE:€vkzqtuRf t sxyw Á j xd#
Unt#Nf jf wdzgtrf i t fjs#Ej sdr rs#Ft sxyj s#
€vkxqj#

XEIFDFL Q=

Dxxt hrf Á: t it#Prsjv# i t vjxdzgtrf i t fjs#Mu zw.##€vkxqj#

SHUPLV/R#PLQHUR= V L#
OIFHQFIDHDPEIHQWDO= VL [QR

SHUPLV/R#PLQHUR= V L#
OIFHQFIDHDPEIHQWDO= VL [QR

ZNaV RYb V JRNXcl UNbhY$JRLNXLRt V RNXcY$ V JRNXcl U

RQDVt/GH/GHSRV/WR VL QR QZD
OIFHQFIDHDPEIHQWDO= VL QR QZD
DSURYHFKDP:LHQVR## RU/HV/DO= VL QR QZD
FRQFHVL QI/GHtDJ XDV= VL QR QZD
RFXSDFL QI/GHtFDXFHV= VL QR QZD
YHU/WP:LHQVR/V= VL QR QZD
HP:LV/RQH/V= VL QR QZD
RWI/RV/#Hxuj hfdnf v#nzf q VL QR QZD

Z4 4P4 4$ZaYPaI V I $/WN$ Mi ZcI LR X$ $JI $P d I $ V JRNXcl U

HVV/DGR= DSURE DGRt#HQt$SURFHVRt#GHtDFWKDCL_DFL QtfSRUt#SDUV#HtGHQtFRQ/UDW/DW/VD#

e4PNbcR X$bYLRt U

	REUD	LQVHU
WRVtDO#P SCHRVt#GLU#FVRVt# HQHUDGRV=	6<	45
HP SCHRVt#GLU#FVRV t# HQHUDGRV=	6:	<
HP SCHRVt#DQSGLU#FVRV t# HQHUDGRV=	5	6
HP SCHRVt#HQtXDt# RQDtGHtDQI CKHQFtD=	66	4

WRVtDO#HP SCHRVt#GHO#SURJ HFWR= 84

Qt tfGHVRFtDQL_DFtRQHVt/UHDQL_DGDV= 7
Qt tfGHtFDSDFt/DFtRQHVt/UHDQL_DGDV= 6
GLU/HFFL QtfHGH#/HUYtFtRtGH#DV/HQFL QtfDOtKVXDUR=
I nshf fj dkj tvdl dj rtf jf#Jx xftKt st x/#Yj vjiffSthnzsf//fpr #4; 1

YJbNael LR/YXNbB- BB B B B

4.2 Control diario de maquinaria y equipo contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CONTRATO No. 454-2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1052 - 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIASCOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retrocargador	CAT 320 D		SITIO DE OBRA	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Compactador manual tipo rana	WORKER 13-180		SITIO DE OBRA	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A
Equipo de topografía(estación total y nivel)			SITIO DE OBRA	I	I	A	I	I	I	I	A	I	A	I	A	I	I	A	A	I	A	I	I	I	A	I	A	A	A	I	A	I	I	I
Vibrador de concreto			SITIO DE OBRA	A	I	A	A	A	I	A	R	R	R	A	A	I	A	A	A	R	R	I	I	R	R	R	R	R	R	I	A	I	I	I
Mezcladora			SITIO DE OBRA	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Motobomba			SITIO DE OBRA	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Planta electica			SITIO DE OBRA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Martillo demoledor			SITIO DE OBRA	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I
Benitin 600kg			SITIO DE OBRA	R	R	R	I	R	I	I	R	R	R	A	R	I	R	R	R	R	R	I	I	R	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I
Minicargador			SITIO DE OBRA	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cortadora de concreto			SITIO DE OBRA	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
			TOTAL ACTIVO	7	6	9	3	7	0	5	7	6	7	7	7	1	6	8	7	5	7	1	0	4	7	4	5	6	5	0	6	4	5	5
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	3	4	1	8	3	11	5	2	3	2	4	3	10	4	2	3	4	2	10	11	5	3	5	4	3	4	11	5	7	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341	91%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	157	46%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	11	3%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	154	45%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **Fabian Adan Castillo Cardozo**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-131261 CND

Firma Wilver L. Ropero A.
Nombre: Wilver Lennys Ropero Angarita
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-291898 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIóN

NIT. 900.407.723-1
No. 2024-3679

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022**
TELEFONO:	3133536043
CIUDAD:	LETICIA AMAZONAS

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	ESTACIóN TOTAL	PRECISIÓN:	3"
MARCA:	TOPCON	¿NUEVO?:	NO
MODELO:	GTS-313	FECHA DE EXPEDICIóN:	9 de mayo de 2024
SERIAL:	NY1345	RECOMENDAMOS AJUSTAR:	8 de noviembre de 2024

2024-3679

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

PRECISIóN ANGULAR	(DIN 18723) 3''	ALCANCE CON DIANAS R.	NA
PRECISIóN EN DISTANCIA	± (2mm+2ppmXD)	ALCANCE CON PRISMA	2000m
AUMENTO DEL TELESCOPIO	30X	ALCANCE SIN REFLECTOR	NA

TRABAJO REALIZADO

CODIGOS: CORRECTO (1) FALLA CORREGIDA (2) NO CORREGIDA (3) NO APLICA (4)

2	LIMPIEZA EXTERIOR	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
2	MANTENIMIENTO INTERNO	1	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
2	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
1	PRENSA HORIZONTAL Y VERTICAL	1	AJUSTE DE VERTICALIDAD
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O H	2	AJUSTE DE COLIMACIóN
1	CHEQUEO DE TECLADO	1	AJUSTE DE PLOMADA óPTICA O LASER
1	AJUSTE DEL COMPENSADOR	1	AJUSTE DE MIRILLAS DE PUNTERÍA
2	AJUSTE DEL NIVEL TUBULAR	2	AJUSTE DE DISTANCIóMETRO

2

2024-3679

ARODRIGUEZ.TECNIRAC@GMAIL.COM
SECRETARIATECNIRAC@GMAIL.COM
CRA. 38 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C
3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455

VERIFICA LA AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO VISITANDO NUESTRA PÁGINA WEB DE WWW.TECNIRAC.COM O CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE TELÉFONO.

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIóN

NIT. 900.407.723-1

No. 2024-3679

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCIóN PRELIMINAR DE LECTURAS REALES

PTO.No.1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
V	90°	270°	10°	0.0001'	360°	0.00'45''
HZ	0°	180°	10°	0.0001'	180°	0.00'18''

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LOS AJUSTES REALIZADOS

PTO.No.1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
V	90°	270°	0°	.+/-0.001''	360°	0.00000
HZ	0°	180°	0°	.+/-0.001''	180°	0.00000

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN óPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMINEDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR:
FABIÁN RODRÍGUEZ

REVISADO POR:
ANGEL RODRÍGUEZ

2024-3679

ARODRIGUEZ.TECNIRAC@GMAIL.COM
SECRETARIATECNIRAC@GMAIL.COM
CRA. 38 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C
3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIóN

NIT. 900.407.723-1

No. 2024-3700

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022**
TELEFONO:	3133536043
CIUDAD:	LETICIA AMAZONAS

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	NIVEL AUTOMATICO	PRECISIóN:	2mm X Km DOBLE DE NIVELACIÓN
MARCA:	TOPCON	¿NUEVO?:	NO
MODELO:	AT-B4	FECHA DE EXPEDICIóN:	9 de mayo de 2024
SERIAL:	JXS333	RECOMENDAMOS AJUSTAR:	8 de noviembre de 2024

2024-3700

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

DESVIACIóN ESTANDAR	2.0MM	MINIMA DISTANCIA FOCAL	3.0M
TIPO DE IMAGEN	DIRECTA	RELACIóN ESTANDAR	100
MAGNIFICACIóN	24X	RANGO DE COMPENSADOR	± 15¨
APERTURA DEL OBJETIVO	32MM	EXACTITUD DEL COMPENSADOR	0.5"

TRABAJO REALIZADO

CODIGOS:	CORRECTO (1)	FALLA CORREGIDA (2)	NO CORREGIDA (3)	NO APLICA (4)

2	LIMPIEZA EXTERIOR	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
2	ERROR DETECTADO	1	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
1	MANTENIMIENTO INTERNO	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
2	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	1	AJUSTE DE COLIMACION
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O H	1	OPTICA GENERAL (LENTES Y OCULARES)
2	AJUSTE DEL COMPENSADOR	1	PERILLA DE ENFOQUE

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN óPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMINEDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR:
FABIÁN RODRÍGUEZ

REVISADO POR:
ANGEL RODRÍGUEZ

2024-3700

ARODRIGUEZ.TECNIRAC@GMAIL.COM
SECRETARIATECNIRAC@GMAIL.COM
CRA. 38 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C
3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455

VERIFICA LA AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO VISITANDO NUESTRA PÁGINA WEB DE **WWW.TECNIRAC.COM** O CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE TELÉFONO.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Se reporta el siguiente personal a la fecha:

- Un (1) director de obra
- Un (1) Ingeniero residente
- Un (1) Ingeniero auxiliar
- Un (1) Profesional SST
- UN (1) Auxiliar SST
- Un (1) Inspector de obra
- Dieciséis (16) Ayudantes

Se adjunta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 y planillas de pago de seguridad social correspondiente al mes de septiembre, toda vez que el contratista tiene plazo hasta el 7mo día del mes de noviembre para realizar el pago del presente mes.

F GUR	PHSIJPQ4QJQX80 U09
YHUVL Q	4
S JUDD	
I HFKD	64Z8J32J357

dXfffl MfNSNLdcYal B — DCFDOG DIGHKDHVFFID — MfiNLLR XfcNaalfcYalR UB — FDTXHVD

LYXcal cY§MN§YJ al 5Xó£ — 787# | 45356fi

VNb5h$ Y§MNUS§KOYaVN§/NXbdl UE — thy57

LYXcal cY§MN§KcNaeNXcYa l 5X6B — 4385Ø5355

XYVJaN§ aUB — FROSDWJID

LYXcal cfBcl E — XQL QfVHP SRUDOBSFKXQDf6355

ZaYhNLcYE — PHMRUDPIHQWRIGHKDDfr DffIXHFRQGXFHfGHSIFKXQDfDDD DUHWf DVHfdGHQDPXQIFISRIGHDHWFIDXGHSDUVfDP HQWRIGHQDPD RQDV

fBcNaeNXcYaE — FRQVRUFIRfrIDVFRO

LYXcal cfBcl E — FDI DPD_

eNaRDRLI LR XfZNabYXl UZfMYLdVNXcl LR Xf§ ZYacNb$UNPI UNbShfbNPdaffffl MfbYLRfU

| X64 | Xói r´u~$Uß üuáät ó~ | L4.4 | Lq´wó | bqáq´z5~ | Mq~$ uaB/u~ | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901715817	8	UNION TEMPORAL PICHUNA 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	LETICIA	CL 10 2 12 BRR TAUCHI	LETICIA-AMAZONAS	3207203252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1032279391	9476392387	E	2024/11/07	2024/11/06	BANCOLOMBIA	0	$6,807,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121912005	AGUDELO GUTIERREZ JORDAN FELIPE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF65	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
2	CC	6567722	CAHUACHE TAPULLIMA ELIGIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1007628492	CAHUACHE GARCIA LUIS ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1006739733	CANCIANO DIONISIO FRAY BRAYAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	74184606	CASTILLO CARDOZO FABIAN ADAN	231001	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF65	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
6	CC	86058376	GONZALEZ PULIDO JAIME CESAR	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF65	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
7	CC	41910355	LUCUARA BARRAGAN MARIA ISABEL	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF65	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
8	CC	1121202556	MANDUCA MANDUCA ERNESTO FAUSTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1121214870	PEÑA MEDINA JORGE VICENTE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1121446053	PEREIRA MANDUCA MILLER JUVENCIO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF65	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
11	CC	1121201091	SANCHEZ BURBANO ABRAM	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	6567811	SIQUIBA SANDA SEGUNDO ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	1237438146	SIQUIVA RODRIGUEZ ALBERTO SEGUNDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	72184362	SUAREZ GUTIERREZ HECTOR MANUEL	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	1122268567	VALERIO PURICHU GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(15)**			**$21,986,668**	**$3,518,000**			**$21,986,668**	**$879,600**			**$21,986,668**	**$879,600**			**$21,986,668**	**$1,530,700**		**$0**	**$0**

2024/11/06 11:52 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,518,000	$0	$0	$3,518,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$768,000	$0	$0	$768,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,350,000	$0	$0	$2,350,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,530,700	$0	$0	$1,530,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	15	$1,530,700	$0	$0	$1,530,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$879,600	$0	$0	$879,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	15	$879,600	$0	$0	$879,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$879,600	$0	$0	$879,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$116,000	$0	$0	$116,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	6	$312,000	$0	$0	$312,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$295,600	$0	$0	$295,600
TOTAL				**15**	**$6,807,900**	**$0**	**$0**	**$6,807,900**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901715817	8	UNION TEMPORAL PICHUNA 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	LETICIA	CL 10 2 12 BRR TAUCHI	LETICIA-AMAZONAS	3207203252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046594924	9477243555	E	2024/11/07	2024/11/13	BANCOLOMBIA	6	$243,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	15877882	ANDRADE CANGA MARCOS	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF65	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
2	CC	1121202956	CAHUACHE COBOS FABIO	230301	3	$130,000	$20,800	EPSIC5	3	$130,000	$5,200	CCF65	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
3	CC	1121198820	CRUZ HOLANDA MARCO ANTONIO	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF65	4	$173,334	$7,000	14-4	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
4	CC	1121208600	LAULATE BENITEZ DIOMEDES	230301	4	$173,334	$27,800	EPSIC5	4	$173,334	$7,000	CCF65	4	$173,334	$7,000	14-4	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
5	CC	1116912768	RODRIGUEZ MORA JEAN CARLOS	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF65	4	$173,334	$7,000	14-4	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$780,002**	**$125,000**			**$780,002**	**$31,400**			**$780,002**	**$31,400**			**$780,002**	**$54,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$125,000	$700	$0	$125,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$27,800	$200	$0	$28,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$97,200	$500	$0	$97,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$54,500	$300	$0	$54,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$54,500	$300	$0	$54,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$31,400	$200	$0	$31,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	5	$31,400	$200	$0	$31,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$31,400	$300	$0	$31,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$12,200	$100	$0	$12,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$7,000	$100	$0	$7,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$12,200	$100	$0	$12,300
TOTAL				**5**	**$242,300**	**$1,500**	**$0**	**$243,800**

2024/11/13 09:48 AM

OSCAR HERNÁNDEZ GARCÍA
Contador Público

El suscrito **CONTADOR PUBLICO**

CERTIFICA

Que la **UNION TEMPORAL PICHUNA 2022.** identificada con NIT. 901.715.817-8, en los últimos seis (6) meses y hasta la fecha ha cumplido con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligaran al cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARP y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual se encuentra a PAZ y SALVO por estos conceptos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los 31 días del mes de octubre del año 2024.

Cordialmente,

_____

OSCAR G. HERNANDEZ GARCIA
T.P. 177350-T
CONTADOR PÚBLICO.

DIRECCION: CALLE 6 SUR N . 36 - 13 CONJUNTO CIMARRON
TELEFONO: 317 777 9533

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0F6471001095CE5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR GONZALO HERNANDEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86066831 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 177350-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. Formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 454-2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022

MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	2305	VA Convenio Invias 1900-2021	2.3.2.01.01.001.03.02.24002001.54 211.10.01.1.3.3.11.07	Nación	Contrato Principal	$ 8,098,947,116.00	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 8,098,947,116.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	sep-24	$ 4,484,157,045.18	$ -	$ 4,484,157,045.18	$ 1,793,662,818.07	$ 2,690,494,227.11	$ 1,445,916,028.33			$ 3,614,790,070.82				
TOTALES			**$ 4,484,157,045.18**	**$ -**	**$ 4,484,157,045.18**	**$ 1,793,662,818.07**	**$ 2,690,494,227.11**	**$ 1,445,916,028.33**			**$ 3,614,790,070.82**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRAS	$ 4,484,157,045	$ -	**$ 4,484,157,045**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		$ -	
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 4,484,157,045	$ -	**$ 4,484,157,045.18**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202- 117331CND

Firma
Nombre: LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-34499 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 13/06/2023
Hora de Impresión: 10:40:48a. m.

NÚMERO: 2305

Fecha: 01/06/2023

Dependencia: SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Certifico compromiso presupuestal por valor de $ 8.098.947.116,00

(OCHO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS ML

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
315	2.3.2.01.01.001.03.02.2402001 .54211.10.01.1.3.3.11.07	VA Convenio Invias 1900-2021 Pichuna Nazareth	SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	1.3.3.11.0	8,098,947,116.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2023

A favor de: 901715817 UNION TEMPORAL PICHUNA 2022

Por concepto de: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTODE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARETH FASE II DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. SEGUN CONTRATO N. 454 DE 2023.

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

4.5 Estado general del tiempo. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

Vj#iorsyt#Uj lnxywv#uqz|ntr Íywnt#jd#GHDP##j d#htwyxut sinjsyj#twvfyt#j#jxyfit#jdfyjrut´

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:00	PRECIPITACION	Diaria	3/10/2024 0:00	1.2	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:01	PRECIPITACION	Diaria	4/10/2024 0:00	32.7	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:02	PRECIPITACION	Diaria	6/10/2024 0:00	0.3	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:03	PRECIPITACION	Diaria	9/10/2024 0:00	0.1	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:04	PRECIPITACION	Diaria	10/10/2024 0:00	0.5	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:05	PRECIPITACION	Diaria	13/10/2024 0:00	29.7	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:06	PRECIPITACION	Diaria	18/10/2024 0:00	1.6	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11- Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:07	PRECIPITACION	Diaria	19/10/2024 0:00	1.6	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:08	PRECIPITACION	Diaria	21/10/2024 0:00	6.4	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:09	PRECIPITACION	Diaria	22/10/2024 0:00	65.5	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:10	PRECIPITACION	Diaria	24/10/2024 0:00	60.1	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	22 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:11	PRECIPITACION	Diaria	25/10/2024 0:00	4	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:12	PRECIPITACION	Diaria	27/10/2024 0:00	6.3	50	900
48015050	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	-4.193861111	-69.940917	84	SinÃ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	11 - Cundinamarca-Amazonas	Amazonas	Leticia	22/07/2009 00:13	PRECIPITACION	Diaria	28/10/2024 0:00	46.1	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 454-2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1052-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	18	24	24	24	23	24	23	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	23	24	22	19	24	24	19	21	24	24	24	718
Lluvias moderadas	0	0	0	2	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	2	0	0	0	11
Lluvias intensas	0	0	0	4	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	5	1	0	0	0	15
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se anexa registro pluviometrico de la estación localizada en el aeropuerto Alfredo Vasquez Cobo.

Firma

Nombre: **Fabian Adan Castillo Cardozo**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-131261 CND

Firma Wilver L. Ropero A.

Nombre: **Wilver Lennys Ropero Angarita**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-291898 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

Se diligencia el formato relacionando los ensayos de laboratorio realizados por el contratista de obra e interventoría en este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No.: 454 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	24/10/2024	DENSIDADES DE CAMPO	INV-E-161	PICHUNA	1	> 95	97.70%	SI	ABSCISA 0+500 CARRIL IZQUIEROD
2	24/10/2024	DENSIDADES DE CAMPO	INV-E-161	PICHUNA	1	>95	98.60%	SI	ABSCISA 0+520 CARRIL IZQUIERDO
3	24/10/2024	DENSIDADES DE CAMPO	INV-E-161	PICHUNA	1	>95	99.60%	SI	ABSCISA 0+540 CARRIL IZQUIERDO
4	18/10/2024	DENSIDADES DE CAMPO	INV-E-161	PICHUNA	1	>95%	98.20%	SI	ABSCISA 0+560 CARRIL IZQUIERDO
5	18/10/2024	DENSIDADES DE CAMPO	INV-161	PICHUNA	1	>95%	98.40%	SI	ABSCISA 0+580 CARRIL IZQUIERDO
6	18/10/2024	DENSIDADES DE CAMPO	INV-161	PICHUNA	1	>95%	97.70%	SI	ABSCISA 0+600 CAERRIL IZQUIERDO
7	11/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	26.24KG/CM2	SI	ABSCISA DEL PR 0+900 AL PR 0+800 CARRIL IZQUIERDO
8	11/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	25.20KG/CM2	SI	ABSCISA DEL PR 0+900 AL PR 0+800 CARRIL IZQUIERDO
9	11/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	27.47KG/CM2	SI	ABSCISA DEL PR 0+900 AL PR 0+800 CARRIL IZQUIERDO
10	11/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	28.58KG/CM2	SI	ABSCISA DEL PR 0+900 AL PR 0+800 CARRIL IZQUIERDO
11	13/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	26.23KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+800 AL PR 0+700 CARRIL IZQUIERDO
12	13/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	26.59KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+800 AL PR 0+700 CARRIL IZQUIERDO
13	13/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	28.1KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+800 AL PR 0+700 CARRIL IZQUIERDO
14	13/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	28.02KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+800 AL PR 0+700 CARRIL IZQUIERDO
15	15/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	25.93 KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+700 AL PR 0+600 CARRIL IZQUIERDO
16	15/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	26.75KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+700 AL PR 0+600 CARRIL IZQUIERDO
17	15/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	26.2KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+700 AL PR 0+600 CARRIL IZQUIERDO
18	15/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	26.94 KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+700 AL PR 0+600 CARRIL IZQUIERDO
19	23/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	24.75KG/CM2	SI	ABSCISA PR 0+700 AL PR 0+600 CARRIL IZQUIERDO
20	23/10/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	27.47 KG/CM2	SI	ABSCISA PR0+600 AL PR 0+500 CARRIL IZQUIERDO
21	23/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	27.93KG/CM2	SI	ABSCISA PR0+600 AL PR 0+500 CARRIL IZQUIERDO
22	23/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	24KG/CM2	25.11 KG/CM2	SI	ABSCISA PR0+600 AL PR 0+500 CARRIL IZQUIERDO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/10/2024	CILINDROS A LA COMPRESIÓN	INV-410	PICHUNA	1	65%	66.79%	SI	PLACAS 0+372 AL 0+383 TRAMO 2 CARRIL IZQUIERDO A 11 DÍAS
2	22/10/2024	CILINDROS A LA COMPRESIÓN	INV-410	PICHUNA	1	65%	67.50%	SI	PLACAS 0+372 AL 0+383 TRAMO 2 CARRIL IZQUIERDO A 11 DÍAS
3	30/10/2024	CILINDROS A LA COMPRESIÓN	INV-410	PICHUNA	1	100%	43.57%		PLACAS 0+022 AL 0+36 TRAMO2 CARRIL IZQUIERDO A 30 DÍAS
4	10/10/2024	CILINDROS A LA COMPRESIÓN	INV-410	PICHUNA	1	100%	42.50%		PLACAS 0+022 AL 0+36 TRAMO2 CARRIL IZQUIERDO A 30 DÍAS
5	22/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	25KG/CM2	26.35KG/CM2	SI	ARENA/CEMENTO K0+530 AL K0+512 TRAMO2 CARRIL IZQUIEDO
6	22/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	25KG/CM2	27.13KG/CM2	SI	ARENA/CEMENTO K0+530 AL K0+512 TRAMO2 CARRIL IZQUIEDO
7	22/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS	NTC-550	PICHUNA	1	25KG/CM2	27.97KG/CM2	SI	ARENA/CEMENTO K0+530 AL K0+512 TRAMO2 CARRIL IZQUIEDO

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 25202-117331 CND

Firma
Nombre: : LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: : 25202-34499 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

BYV CONSTRUCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 901384797-7

OBJETO:"MANTEMINIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS ".

DENSIDADES DE CAMPO

INV. E - 161

UBICACIÓN	**PICHUNA. Km. 18 VIA LETICIA TARAPACA**
SOLICITANTE	**UNION TEMPORAL PICHUNA 2022 NIT: 901715817-8 R/L INGENIERO JAIME CESAR GONZALEZ P.**
MATERIAL A ESTUDIAR DENSIDAD	**ARENA HABANA ESTABILIZADA CON CEMENTO.**
CANTIDADES DE ENSAYOS REALIZADOS	**5 ENSAYOS REALIZADOS**

DENSIDADES DE CAMPO SOBRE MEDIA CALZADA ANCHO DE 4 MTS PROMEDIO

ABSCISA	**Km. 0 + 500**	**Km. 0 + 520**	**Km. 0 + 540**		
Capa No.	UNICA	UNICA	UNICA		
Costado	DERECHO	DERECHO	DERECHO		
(A) Peso frasco + arena inicial (g)	6350	6200	6080		
(B) Peso frasco + arena restante (g)	3021	2690	2450		
(C = A-B) Peso arena usada (g)	3329	3510	3630		
(D) Constante del cono	1745	1745	1745		
(E = C-D) Peso arena en el hueco (g)	1584	1765	1885		
(F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,413	1,413	1,413		
(G = E/F) Volumen del hueco (cm3)	1121	1249	1334		
(H) Peso material húmedo (g)	2014	2263	2433		
(I) Humedad del terreno (%)	6,5	6,4	6,0		
(J = H/(1+I)) Peso material extraído seco (g)	1891	2127	2295		
(K = J/G) Densidad del material (g/cm3)	1,687	1,703	1,721		
(L) Densidad máx. Laboratorio (g/cm3)	1,727	1,727	1,727		
Humedad óptima de laboratorio (%)	9,20	9,20	9,20		
(K/L) COMPACTACION TERRENO (%)	97,7	98,6	99,6		
COMPACTACION ESPECIFICADA (%)	95	95	95		
Humedad (%)	**6,5**	**6,4**	**6,0**	**6,8**	**6,4**

OBSERVACIONES: ARENA COLOR HABANO (PROCEDENTE DEL RIO YABARI BRASIL), ESTABILIZADA CON EL 12 % DE CEMENTO. ESTOS ENSAYOS FUERON REALIZADOS CON INFORMACION DE LABORATORIO GERMAN GUTIERREZ EN CUANTO A HUMEDAD OPTIMA.

ELABORO:	**Ing. Juan Carlos lozanos**		**REVISO**	**Ing. Felipe Agudelo**	
CARGO	**LABORATORISTA**		**CARGO**	**RESIDENTE AUX**	

BYV CONSTRUCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 901384797-7

OBJETO:"MANTEMINIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS ".

DENSIDADES DE CAMPO

INV. E - 161

UBICACIÓN	**PICHUNA. Km. 18 VIA LETICIA TARAPACA**
SOLICITANTE	**UNION TEMPORAL PICHUNA 2022 NIT: 901715817-8 R/L INGENIERO JAIME CESAR GONZALEZ P.**
MATERIAL A ESTUDIAR DENSIDAD	**ARENA HABANA ESTABILIZADA CON CEMENTO.**
CANTIDADES DE ENSAYOS REALIZADOS	**5 ENSAYOS REALIZADOS**

DENSIDADES DE CAMPO SOBRE MEDIA CALZADA ANCHO DE 4 MTS PROMEDIO

ABSCISA	**Km 0 + 560**	**Km 0 + 580**	**Km. 0 + 600**	**Km. 0 + 620**	**Km. 0 + 640**
Capa No.	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA
Costado	DERECHO	DERECHO	DERECHO	DERECHO	DERECHO
(A) Peso frasco + arena inicial (g)	6020	5910	5780	5660	5550
(B) Peso frasco + arena restante (g)	2548	2612	2657	2687	1915
(C = A-B) Peso arena usada (g)	3472	3298	3123	2973	3635
(D) Constante del cono	1745	1745	1745	1745	1745
(E = C-D) Peso arena en el hueco (g)	1727	1553	1378	1228	1890
(F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413
(G = E/F) Volumen del hueco (cm3)	1222	1099	975	869	1338
(H) Peso material húmedo (g)	2213	1987	1745	1589	2487
(I) Humedad del terreno (%)	6,8	6,4	6,0	6,8	6,9
(J = H/(1+I)) Peso material extraído seco (g)	2072	1867	1646	1488	2245
(K = J/G) Densidad del material (g/cm3)	1,695	1,699	1,688	1,712	1,678
(L) Densidad máx. Laboratorio (g/cm3)	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727
Humedad óptima de laboratorio (%)	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
(K/L) COMPACTACION TERRENO (%)	98,2	98,4	97,7	99,1	97,2
COMPACTACION ESPECIFICADA (%)	95	95	95	95	95
Humedad (%)	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**6,8**	**6,9**

OBSERVACIONES: ARENA COLOR HABANO (PROCEDENTE DEL RIO YABARI BRASIL), ESTABILIZADA CON EL 12 % DE CEMENTO. ESTOS ENSAYOS FUERON REALIZADOS CON INFORMACION DE LABORATORIO GERMAN GUTIERREZ EN CUANTO A HUMEDAD OPTIMA.

ELABORO:	**Ing. Juan Carlos lozanos**		**APROBO:**	**Ing. Felipe Agudelo**	
CARGO	**LABORATORISTA**		**CARGO**	**RESIDENTE AUX**	

BYV CONSTRUCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 901384797-7

OBJETO:"MANTEMINIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS ".

DENSIDADES DE CAMPO

INV. E - 161

UBICACIÓN	**PICHUNA. Km. 18 VIA LETICIA TARAPACA**
SOLICITANTE	**UNION TEMPORAL PICHUNA 2022 NIT: 901715817-8 R/L INGENIERO JAIME CESAR GONZALEZ P.**
MATERIAL A ESTUDIAR DENSIDAD	**ARENA HABANA ESTABILIZADA CON CEMENTO.**
CANTIDADES DE ENSAYOS REALIZADOS	**5 ENSAYOS REALIZADOS**

DENSIDADES DE CAMPO SOBRE MEDIA CALZADA ANCHO DE 4 MTS PROMEDIO

ABSCISA	**Km 0 + 640**	**Km 0 + 660**	**Km. 0 + 680**	**Km. 0 + 700**	**Km. 0 + 720**
Capa No.	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA
Costado	DERECHO	DERECHO	DERECHO	DERECHO	DERECHO
(A) Peso frasco + arena inicial (g)	5490	5380	5250	5130	5020
(B) Peso frasco + arena restante (g)	2016	2145	2298	2378	1915
(C = A-B) Peso arena usada (g)	3474	3235	2952	2752	3105
(D) Constante del cono	1745	1745	1745	1745	1745
(E = C-D) Peso arena en el hueco (g)	1729	1490	1207	1007	1360
(F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413
(G = E/F) Volumen del hueco (cm3)	1224	1054	854	713	962
(H) Peso material húmedo (g)	2254	1952	1598	1330	1780
(I) Humedad del terreno (%)	6,8	6,2	6,0	6,7	6,2
(J = H/(1+I)) Peso material extraído seco (g)	2110	1838	1508	1246	1676
(K = J/G) Densidad del material (g/cm3)	1,725	1,743	1,765	1,749	1,741
(L) Densidad máx. Laboratorio (g/cm3)	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727
Humedad óptima de laboratorio (%)	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
(K/L) COMPACTACION TERRENO (%)	99,9	100,9	102,2	101,3	100,8
COMPACTACION ESPECIFICADA (%)	95	95	95	95	95
Humedad (%)	**6,8**	**6,2**	**6,0**	**6,7**	**6,2**

OBSERVACIONES: ARENA COLOR HABANO (PROCEDENTE DEL RIO YABARI BRASIL), ESTABILIZADA CON EL 12 % DE CEMENTO. ESTOS ENSAYOS FUERON REALIZADOS CON INFORMACION DE LABORATORIO GERMAN GUTIERREZ EN CUANTO A HUMEDAD OPTIMA.

ELABORO:	**Ing. Juan Carlos lozanos**		**APROBO:**	**Ing. Felipe Agudelo**	
CARGO	**LABORATORISTA**		**CARGO**	**RESIDENTE AUX**	

BYV CONSTRUCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 901384797-7

OBJETO:"MANTEMINIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS ".

DENSIDADES DE CAMPO

INV. E - 161

UBICACIÓN	**PICHUNA. Km. 18 VIA LETICIA TARAPACA**
SOLICITANTE	**UNION TEMPORAL PICHUNA 2022 NIT: 901715817-8 R/L INGENIERO JAIME CESAR GONZALEZ P.**
MATERIAL A ESTUDIAR DENSIDAD	**ARENA HABANA ESTABILIZADA CON CEMENTO.**
CANTIDADES DE ENSAYOS REALIZADOS	**5 ENSAYOS REALIZADOS**

DENSIDADES DE CAMPO SOBRE MEDIA CALZADA ANCHO DE 4 MTS PROMEDIO

ABSCISA	**Km 0 + 740**	**Km 0 + 750**	**Km. 0 + 760**	**Km. 0 + 780**	**Km. 0 + 800**
Capa No.	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA
Costado	DERECHO	DERECHO	DERECHO	DERECHO	DERECHO
(A) Peso frasco + arena inicial (g)	6543	6423	6273	6173	6053
(B) Peso frasco + arena restante (g)	2312	2095	2485	2541	2398
(C = A-B) Peso arena usada (g)	4231	4328	3788	3632	3655
(D) Constante del cono	1745	1745	1745	1745	1745
(E = C-D) Peso arena en el hueco (g)	2486	2583	2043	1887	1910
(F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413
(G = E/F) Volumen del hueco (cm3)	1759	1828	1446	1335	1352
(H) Peso material húmedo (g)	3215	3359	2589	2439	2439
(I) Humedad del terreno (%)	6,3	7,0	6,4	6,8	6,0
(J = H/(1+I)) Peso material extraído seco (g)	3024	3139	2433	2284	2301
(K = J/G) Densidad del material (g/cm3)	1,719	1,717	1,683	1,710	1,702
(L) Densidad máx. Laboratorio (g/cm3)	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727
Humedad óptima de laboratorio (%)	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
(K/L) COMPACTACION TERRENO (%)	99,5	99,4	97,4	99,0	98,6
COMPACTACION ESPECIFICADA (%)	95	95	95	95	95
Humedad (%)	**6,3**	**7,0**	**6,4**	**6,8**	**6**

OBSERVACIONES: ARENA COLOR HABANO (PROCEDENTE DEL RIO YABARI BRASIL), ESTABILIZADA CON EL 12 % DE CEMENTO. ESTOS ENSAYOS FUERON REALIZADOS CON INFORMACION DE LABORATORIO GERMAN GUTIERREZ EN CUANTO A HUMEDAD OPTIMA.

ELABORO:	**Ing. Juan Carlos lozanos**		**APROBO:**	**Ing. Felipe Agudelo**	
CARGO	**LABORATORISTA**		**CARGO**	**RESIDENTE AUX**	

BYV CONSTRUCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 901384797-7

OBJETO:"MANTEMINIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS ".

DENSIDADES DE CAMPO

INV. E - 161

UBICACIÓN	**PICHUNA. Km. 18 VIA LETICIA TARAPACA**
SOLICITANTE	**UNION TEMPORAL PICHUNA 2022 NIT: 901715817-8 R/L INGENIERO JAIME CESAR GONZALEZ P.**
MATERIAL A ESTUDIAR DENSIDAD	**ARENA HABANA ESTABILIZADA CON CEMENTO.**
CANTIDADES DE ENSAYOS REALIZADOS	**5 ENSAYOS REALIZADOS**

DENSIDADES DE CAMPO SOBRE MEDIA CALZADA ANCHO DE 4 MTS PROMEDIO

ABSCISA	**Km 0 + 820**	**Km 0 + 840**	**Km. 0 + 860**	**Km. 0 + 880**	**Km. 0 + 900**
Capa No.	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA
Costado	DERECHO	DERECHO	DERECHO	DERECHO	DERECHO
(A) Peso frasco + arena inicial (g)	6310	6190	6950	6800	6680
(B) Peso frasco + arena restante (g)	2401	2074	3610	3250	3015
(C = A-B) Peso arena usada (g)	3909	4116	3340	3550	3665
(D) Constante del cono	1745	1745	1745	1745	1745
(E = C-D) Peso arena en el hueco (g)	2164	2371	1595	1805	1920
(F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413
(G = E/F) Volumen del hueco (cm3)	1531	1678	1129	1277	1359
(H) Peso material húmedo (g)	2795	3021	2014	2263	2433
(I) Humedad del terreno (%)	6,0	6,9	6,2	6,5	6,2
(J = H/(1+I)) Peso material extraído seco (g)	2637	2826	1896	2125	2291
(K = J/G) Densidad del material (g/cm3)	1,722	1,684	1,680	1,663	1,686
(L) Densidad máx. Laboratorio (g/cm3)	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727
Humedad óptima de laboratorio (%)	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
(K/L) COMPACTACION TERRENO (%)	99,7	97,5	97,3	96,3	97,6
COMPACTACION ESPECIFICADA (%)	95	95	95	95	95
Humedad (%)	**6,0**	**6,9**	**6,2**	**6,5**	**6,2**

OBSERVACIONES: ARENA COLOR HABANO (PROCEDENTE DEL RIO YABARI BRASIL), ESTABILIZADA CON EL 12 % DE CEMENTO. ESTOS ENSAYOS FUERON REALIZADOS CON INFORMACION DE LABORATORIO GERMAN GUTIERREZ EN CUANTO A HUMEDAD OPTIMA.

ELABORO:	**Ing. Juan Carlos lozanos**		**APROBO:**	**Ing. Felipe Agudelo**	
CARGO	**LABORATORISTA**		**CARGO**	**RESIDENTE AUX**	

LABORATORIO DE SUELOS E INGENIERIA CIVIL

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
BRIQUETAS 24 Kg/Cm2

OBRA: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS ".	
MATERIAL: ARENA COLOR HABANA ESTABILIZADA CON EL 12 % DE CEMENTO	
DESCRIPCION DEL MATERIAL. ARENA COLOR HABANO CLARO	
FUENTE: RIO YABARI BRASIL. - CEMENTO MIZU.	

RESISTENCIA A LA COMPRESION	**24 Kg /cm2**
FORMATO BRIQUETA	**1**

RELACION	Briqueta		FECHA DE TOMA	Localización	Margen	EDAD - DIAS	Diamet.(cm)	Altura(cm)	PESO (gr)	Densidad (gr/cm3)	CARGA (KN)	Area (cm2)	Resisten (kg/cm2)	Volumen (cm3)	Promedio de Resisitencia	Porcentaje de Resistencia
MUESTRA DE DISEÑO. 160 Kg DE CEMENTO POR 1 m3 DE ARENA.	DIS 01	A		K0+900 - K0+800 COSTADO DERECHO TRAMO 2	DIS	7	10	12,4	1995,3	2,05	20,2	78,54	26,24	973,9		
		B			DIS	7	10	12,3	1995,8	2,07	19,5	78,54	25,33	966,04		
		C			DIS	7	10,1	12,3	1998,0	2,03	20,0	80,12	25,47	985,48		
		D			DIS	7	10	12,2	1987,6	2,07	22,0	78,54	28,58	958,19	26,41	110,0%
MUESTRA DE DISEÑO. 160 Kg DE CEMENTO POR 1 m3 DE ARENA.	DIS 02	A		K0+800 - K0+700 COSTADO DERECHO TRAMO 2	DIS	7	10,2	12,5	1994,0	1,95	21,0	81,71	26,23	1021,4		
		B			DIS	7	10,6	12,1	1994,0	1,87	23,0	88,25	26,59	1067,8		
		C			DIS	7	10,2	12,0	1987,0	2,03	22,5	81,71	28,1	980,52		
		D			DIS	7	10,1	12,6	1997,0	1,98	22,0	80,12	28,02	1009,5	27,24	113,5%
MUESTRA DE DISEÑO. 160 Kg DE CEMENTO POR 1 m3 DE ARENA.	DIS 03	A		K0+700 - K0+600 COSTADO DERECHO TRAMO 2	DIS	7	10,5	12,2	1985,2	1,88	22,0	86,59	25,93	1056,4		
		B			DIS	7	10,1	12	1957,0	2,04	21,0	80,12	26,75	961,44		
		C			DIS	7	10	12,6	1998,0	2,02	20,2	78,54	26,24	989,6		
		D			DIS	7	10,3	12,1	1976,0	1,96	22,0	83,32	26,94	1008,2	26,47	110,3%
MUESTRA DE DISEÑO. 160 Kg DE CEMENTO POR 1 m3 DE ARENA.	DIS 04	A		K0+600 - K0+500 COSTADO DERECHO TRAMO 2	DIS	7	10,5	12,3	1972,3	1,85	21,0	86,59	24,75	1065,1		
		B			DIS	7	10,2	12,4	1995,0	1,97	22,0	81,71	27,47	1013,2		
		C			DIS	7	10	12,5	1984,0	2,02	21,5	78,54	27,93	981,75		
		D			DIS	7	10,3	12,2	1947,3	1,92	20,5	83,32	25,11	1016,5	26,32	109,7%

OBSERVACIONES

GERMAN GUTIERREZ BAEZ
Laboratorista
CEL. 3138712935
T.P 1104-T

Laboratorio de suelos e ingenieria civil

LABORATORIO DE SUELOS E INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO DE CILINDROS A LA COMPRESION NORMA: INV E - 410		
Código:	**Versión: 1**	**Fecha de emisión: 22/11/21**

PROYECTO: CONSTRUCCION VIA EN CONCRETO RIGIDO

N. Rf: V. 1 H 1/1 - 30/10/24

HOJA No.: 1


SOLICITADO POR: CONSORCIO VIASCOL - INGENIERO JAVIER ORTIZ

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2024

LOCALIZACIÓN: . Km. 18,5 VIA DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA NAZARETH SECTOR PICHUNA. - MUNUCIPIO DE LETICIA AMAZONAS.

RESISTENCIA DADA: A 4000 PSI -280 kg/cm2 - 27,7 Mpa.

PROBETA No.	LOCALICACION	SLUMP		PESO Kg.	LARGO (L) cm.	DIAMETRO (D)	CARGA KN	CARGA Kgf	AREA cm2	FECHA FUNDIDO dd/mm/aa	FECHA FALLADO dd/mm/aa	DÍAS FALLADO dd	RESIST. kg/cm2	RESIST. PSI	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm2	% DE RESISTENCIA REAL	CUMPLE SI	CUMPLE NO
C. WPC. - 24	PLACAS Km 0 + 362 AL Km. 0 + 375 MARGEN IZQUIERDA TRAMO DOS	4"	A	3811	20.4	10.2	149.60	15,250	81.71	11-oct-24	22-oct-24	11	187	2,660	C	280	66.79%	X	
			B	3796	20.2	10.2	151.50	15,443	81.71	11-oct-24	22-oct-24	11	189	2,688	C	280	67.50%	X	
C. WPC. - 25	PLACAS Km 0 + 220 AL Km. 0 + 340 MARGEN IZQIERDA TRAMO UNO	4"	E	3764	20.6	10.2	97.70	9,959	81.71	30-sep-24	30-oct-24	30	122	1,735	C	280	43.57%		X
			F	3709	20.3	10.0	91.50	9,327	78.54	30-sep-24	30O-10-24	30	119	1,693	B	280	42.50%		X



ELABORO:	GERMAN GUTIERREZ BAEZ	REVISO	GERMAN GUTIERREZ BAEZ	APROBO	GERMAN GUTIERREZ BAEZ.
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CARGO	TECNICO LABORATORISTA	CARGO	TECNICO LABORATORISTA	CARGO	TECNICO LABORATORISTRA.

LABORATORIO DE SUELOS E INGENIERIA CIVIL

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
BRIQUETAS 25 Kg/Cm2

OBRA: CONSTRUCCION VIA EN CONCRETO RIGIDO DE ACCESO AL RESGUARDO DE NAZARETH.	
MATERIAL ARENA ESTABILIZADA CON EL 10,5% DE CEMENTO	
DESCIPCION DEL MATERIAL: ARENA COLOR GRIS OSCURO	
EMPRESA: CONSORCIO VIASCOL - INGENIERO JAVIER ORTIZ.	

RESISTENCIA A LA COMPRESION	**25 Kg /cm2**
FORMATO BRC	**1**
FECHA	**29-oct.-24**

% CEMENTO	Briqueta		FECHA DE TOMA	Localización	Margen	Fecha de Rotura	EDAD - DIAS	Diamet.(cm)	Altura(cm)	PESO (gr)	Densidad (gr/cm3)	CARGA (KN)	Area (cm2)	Resisten (kg/cm2)	Volumen (cm3)	Promedio de Resisitencia	Porcentaje de Resistencia
10,5% DE CEMENTO POR METRO CUBICO DE ARENA	B. PCH - 11	A	22-oct.-24	Mm. 0 +530 AL Km. 0 512 CARRIL IZQUIERDO TRAMO DOS	IZQ	29-oct.-24	7	10.2	11.6	1927.6	2.03	21.1	81.71	26.35	947.8		
		B	22-oct.-24		IZQ	29-oct.-24	7	10.1	11.5	1911.2	2.07	21.3	80.12	27.13	921.4		
		C	22-oct.-24		IZQ	29-oct.-24	7	10.2	11.7	1933.4	2.02	22.4	81.71	27.97	956.0	27.15	108.6

OBSERVACIONES

GERMAN GUTIERREZ BAEZ
Laboratorista
CEL. 3223357957
T.P 1104-T

Laboratorio de suelos e ingenieria civil

RICCI YESENIA DORIA C.
AUXILIAR DE LABORATORIO

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 454-2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

FECHA DE INICIO: 14/11/2023

PLAZO INICIAL: Siete (7) Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8,098,947,116.00

VALOR ACUMULADO: $ 8,098,947,116.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 809,894,711.60	29	5	2023	29	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 3,239,578,846.40	29	5	2023	24	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 809,894,711.60	29	5	2023	29	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 1,619,789,423.20	14	11	2023	Cinco años contrados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101052885

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 580,000,000.00	29	5	2023	29	12	2023
Daño emergente y lucro cesante		$ 580,000,000.00	29	5	2023	29	12	2023
Perjuicios Extrapatrimoniales		$ 580,000,000.00	29	5	2023	29	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 30-40-101019103 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	10	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 809,894,711.60	14	11	2023	15	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 3,239,578,846.40	14	11	2023	15	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 809,894,711.60	14	11	2023	15	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 1,619,789,423.20	14	11	2023	SE AMPARA 5 AÑOS Y UN DIA		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101052885

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 650,000,000.00	14	11	2023	15	12	2024
Daño emergente y lucro cesante	10	$ 650,000,000.00	14	11	2023	15	12	2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	10	$ 650,000,000.00	14	11	2023	15	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 30-40-101019103 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-34499 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ZYURI MNbNPdaYMNLdVZURVRNXcY$NXcRMI M$Nbcl cl U

MNLaNcY$76@$$MN$867<

FLXGDG#GH#H[SHGLFL Q	VXFXUVDO	FRG1VXF	QR1S OL_D	DQH[R
eRUUI eRLNXLRY	eRUUI eRLNXLRY	96	963: :7676<8@@	7

I HFKD#H[SHGLFL Q G D#####P HV#####D° R			###YLJ HQFLD#GHVGH G D#####P HV#####D° R			D#CDV KRUDV	###YLJ HQFLD#KDVWD G D#####P HV#####D° R			D#CDV KRUDV	WISR#PRYLPLHQWR
67	77	868:	7:	77	8689	66B6	7=	6=	868A	89B:A	I XNgYMNZaYaaYPI

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

QRPEUH#R#UD_RQ VRFLDO	dXRYX$cNVZYaI U$ZRLQdXI $8688	LGHQWLFDFL Q	XRcB@A674>7<4@7>3@
GLUHFFL Q= FO#3#QUR15#0#45#EUU#WDXFKL		FLXGDG= CHWLFLD/#DPD_RQDV	WHQúIRQR= 648: 946<3:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

DVHJXUDGR#2 EHQHILFLDULR=	VdXRLBZYMNUNcRLR	LGHQWLFDFL Q	XRcB@AAAA9683A
GLUHFFL Q= FO#3#3#7:		FLXGDG= CHWLFLD/#DPD_RQDV	WHQúIRQR 8<5; 397
DGLFLRQDO=			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 454 DE 2023, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICGUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

-

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/11/2023	15/04/2025	$809,894,711.60	$809,894,711.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/11/2023	15/12/2027	$809,894,711.60	$809,894,711.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$1,619,789,423.20	$1,619,789,423.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	14/11/2023	15/04/2025	$3,239,578,846.40	$3,239,578,846.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

OBJETO DE LA MODIFICACION:
DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO. 3 DE FECHA 30/10/2024 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN UN (1) MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

-

SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA POLIZA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800215807-2

elUYa$ZaRVI $XNcl	PI bcYb$NgZNMRR X	Rel	cYcIUS$ZI PIa	elUYa$ bNPdaI MY$cYcIU	ZUI XMNZI PY
'#--4/359/5691 33	'#------; /3331 33	'#----4<9/8371 33	'#--------4/563/: 7413 3	'#---9/7: </48: /9<51 3	FRQWDGR

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

_dNMI $NgZaNbI VNXcN$LYXeNXRMY$_dN$UI b$YJURPI LRYXNb$MN$bNPdaYb$MNU$NbcI MY$b4 4bN$aNORNaN$dXRLI VNXcN$ U$YJSNcY$h$YJbNaeI LRYXNb$MN$UI .b/
PI aI XcR.b/$_dN$bN$NbZNLRORI X$NX$NbcN$LdI MaY4

XYcI BbNPdaYbMNNbcl MY$b4 bNaNbNaeI NUMNaNLQYMNaNeRBI ahQI LNa$ LYVZI I VRNXcY$ U$aRNbPY$ bdVRMY$MdaI XcN$UI $eRPNXLR$MN$UI $ZaNbNXcN
Z URI 2ZYaUY$cI XcY$NU$ bNPdaI MYa$LYVY$NU$cYVI MYa2$ZaNbcI aI XbdLYUI JYaI LR X

630770434385; ; 8

OReVI $ dcYaRI MI B$Só–u$U"z-$Y Éut q$8ezsuú´u–zt uñ'u$ u$Oeqñ¡q–

FIRMA TOMADOR

XVWHG#SXHGH#FRQVXOWDU#HVWDH S OL_D#HQ#Z Z Z 1/VHJXURVGHOHVWDGR FRP YORLRKI $ZaRKLRZI UBI dcYZRbcI $XYacN$ 769$8-62$ZRbY$<$:NUNOYXYB=67387@A>>2=673=67A996 MUO7<9A87I #1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ZYURI MNbNPdaYMNLdVZURVRNXcY$NXcRMI M$Nbcl cl U

MNLaNcY$76@8$MN$867<

FLXGDG#GH#H[SHGLFL Q	VXFXUVDO	FRG1VXF	QR1S OL_D	DQH[R
eRUUI eRLNXLRY	**eRUUI eRLNXLRY**	**96**	**963 : 37676<8@@**	7

I HFKD#H[SHGLFL Q G D#####P HV#####D° R			###YLJ HQFLD#GHVGH G D#####P HV#####D° R			D#CDV KRUDV	###YLJ HQFLD#KDVWD G D#####P HV#####D° R			D#CDV KRUDV	WISR#P RYLPLHQWR
67	77	868:	7:	77	8689	66B6	7=	6=	868A	89B:A	I XNgYMNZaYaaYPI

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

QRPEUH#R#UD_RQ VRFLDO	dXRYX$cNVZYal U$ZRLQdXI $8688	LGHQWL LFDFL Q	XRBA674>7<4@7>3@
GLUHFFL Q= FO#3#QUR15#0#5#EUU#NDXFKL		FLXGDG= CHWLFLD/#DP D_RQDV	WHOÚI RQR= 648: 946<3:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

DVHJ XUDGR#2 EHQHI LFLDULR=	VdXRLEZYMNUNcRLR	LGHQWL LFDFL Q	XRBB@AA4AAA0683A
GLUHFFL Q= FO#3#3#7:	FLXGDG= CHWLFLD/#DP D_RQDV	WHOÚI RQR	8<5; 397
DGLFLRQDO=			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Codiscos

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

el UYa$ZaRVI $XNcl	PI bcYb$NgZNMRLR X	Rel	cYcl U$ $ZI PI a	el UYa$ bNPdal MY$cYcl U	ZUI XMNZI PY
' #--4/359/5691 33	' #------; /3331 33	' #----4<9/8371 33	' #---------4/563/: 741 33	' #---9/7: </48: /9<51 3	FRQWDGR

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

_dNMI $NgZaNbI VNXcN$LYXeNXRMY$_dN$UI b$YJURPI LRYXNb$MN$bNPdaYb$MNU$Nbcl MY$b4 4bN$aNORNaN$dXRLI VNXcN$ U$YJSNcY$h$YJbNael LRYXNb$MN$UI .b/$PI al XcR.b/$_dN$bN NbZNLRORLI XNXNbcN$Ldl MaY4

XYcl EbNPdaYbMNNbcl MY$b4 bNaNbNael NUMNaNLQYMNaNeRDl ahQI LNa$ LYVZI I VRNXcY$ U$aRNbPY$ bdVRMY$Mdal XcN$UI $eRPNXLR MNUI $ZaNbNXcN$Z URI 2ZYaUY cl XcYNU bNPdal MYa$LYVY$NU$cYVI MYa$ZaNbcl aI XbdLYUI JYal LR X

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006103776958(3900)000001230741(96)20241113

aNONaNXLR
ZI PYB
7766=769>>=A<3@

LYZR$ZI al $ZI PY$NX$JI XLYb$XY$XNPYLR JUN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ZYURI MNbNPdaYMNLdVZURVRNXcY$NXcRMI M$Nbcl cl U

MNLaNcY$76@8$MN$867<

LRdMI MMNNgZNMRLRX	bdLdablU	LYM4bdL	XY4Z URI	I XNgY
YLCCDYLFHQFLR	YLCCDYLFHQFLR	63	630770434385; ; 8	7

ONLQI $NgZNMRLRX MI $VNb Y			$eRPNXLR$MNbMN MI $VNb Y			I $UI b QYal b	$eRPNXLR$QI bcl MI $VNb Y			I $UI b QYal b	cRZY$VYeRVRNXcY
34	44	5357	47	44	5356	33=83	49	39	535<	56=8<	DQH[R#GH#SURUURJD

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

XYVJaNYaI TYX bYLRU	XQLRQ#WHPSRUDO#SLFKXQD#5355	LGHQWLFDFLQ XRBA674=7<4@7>3@
MRaNLLRXB FC#43#QUR15#0#45#EUU#WDXFKL	LRdMI MB CHWLFLD/#DPD_RQDV	cNU OYXYB 648: 946<3:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

IbNPdaI MY$5 JNXNORLRaRYB	PXQLFLSR#GH#CHWLFLD	LGHQWLFDFLQ XRBK@AA4AAA9683A
MRaNLLRXB FC#43#43#:	LRdMI MB CHWLFLD/#DPD_RQDV	cNU OYXYB 8<5; 397

DGLFLRQDO=

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GONZALEZ PULIDO JAIME CESAR	86058376	90.00
IDEALL LTDA	900226748-6	10.00

_dNMI $NgZaNbI VNXcN$LYXeNXRMY$_dN$UI b$Y JURPI LRYXNb$MN$bNPdaYb$MNU$NbcI MY$b4 4bN$aNORNaN$dXRLI VNXcN$ U$YJSNcY$n$YJbNael LRYXNb$MN$UI .b/$PI al XcR.b/$_dN bN$NbZNLRORLI XNXNbcN$Ldl MaY4

XYcl EbNPdaYbMNNbcI MY$b4 bNaNbNael NUMNaNLQYMNaNeRbI anQI LNa$ LYVZI I VRNXcY$ U$aRNbPY$ bdVRMY$Mdal XcN$UI $eRPNXLR$MN$UI $ZaNbNXcN$Z URI 2ZYaUY cl XcYNU bNPdaI MYa$LYVY$NU$cYVI MYa2ZaNbcI al X$bd$LYUI JYal LRX

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

630770434385; ; 8

OMaVI $ dcYaRI MI EBSó–u$U"z-$Y Éit q$3Be zsuú´u–zt uñ'u$t u$Oaqñı q–

FIRMA TOMADOR

MUO7<9A87I #5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ZYURI MNbNPdaYMNaNbZYXbl JRURMI M$LReRUS$Ngcal LYXcal LcdI U$MNaRel MI $MN LdVZURVRNXcY

aLN$LYXcal cYb

FLXGDG#GH#H[SHGLFL Q	VXFXUVDO	FRG1VXF	QR1S OL_D	DQH[R
eRUUI eRLNXLRY	eRUUI eRLNXLRY	96	963 6376767A769	8

I HFKD#H[SHGLFL Q G D#####P HV#####D° R			###YLJ HQFLD#GHVGH G D#####P HV#####D° R			D#CDV KRUDV	###YLJ HQFLD#KDVWD G D#####P HV#####D° R			D#CDV KRUDV	WISR#PRYLPLHQWR
67	77	868:	7:	77	8689	66B6	7<	78	868:	89B:A	I XNgYMNZaYaaYPI

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

QRPEUH#R#JD_RQ VRFLDO	dXRYX$cNVZYaI U$ZRLQdXI $8688	LGHQWLFDFL Q	XRcB$A674>7<4@7>3@
GLUHFFL Q= FO#3#QUR15#0#45#EUU#WDXFKL		FLXGDG= OHWLFLD/#DPD_RQDV	WHQúIRQR= 648: 946<3:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

DVHJXUDGR=	VdXRLEZYMNUNcRLR	LGHQWLFDFL Q	XRcB@AAAA0683A
GLUHFFL Q= FO#3#3#7:		FLXGDG= OHWLFLD/#DPD_RQDV	WHQúIRQR 8<5; 397

EHQHILFLDULR= ; <<<<<635#0#PXQLFLSR#GH#OHWLFLD

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE PLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DELCONTRATO No. 454 DE 2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICGUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

ASEGURADO ADICIONAL: MUNICIPIO DE LETICIA, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS NICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE SU RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE LETICIA, SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

ACLARACION: LOS VALORES ASEGURADOS (SUBLIMITES) ESTABLECIDOS PARA LAS COBERTURAS ADICIONALES OTORGADAS EN LA PRESENTE PLIZA (SI LAS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BSICO (PREDIOS LABORES Y OPERACIONES) QUE SE CONSIDERA EL LMITE MXIMO DE RESPONSABILIDAD

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/11/2023	15/12/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/11/2023	15/12/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/11/2023	15/12/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00

ACLARACIONES

OBJETO DE LA MODIFICACION:
DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO. 3 DE FECHA 30/10/2024 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN UN (1) MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
-
SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA POLIZA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800215807-2

elUYa$ZaRVI$XNcl	PI bcYb$NgZNMRR X	Rel	cYcIUIZI PI a	elUYa$ bNPdaI MY$cYcI U	ZUI XMNZI PY
' #----493/5: 6133	' #------6/33313 3	' #-----64/35513 3	' #----------4<7/5<913 3	' #-----983/333/33313 3	FRQWDGR

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

UI $VYaI NXNU$ZI PYMNUI $ZaRVI YMNUYbLNacRORI MYbY XNgYb$_dN$bN$NgZRMI X$LYX$OdXMI VNXcY$NX$NUUI 2$ZaYMdLRaI $UI $cNaVRKI LRYX$ dcYVI cRI $MNU LYXcal cY$h$MI al $MNaNLQY$ $bNPdaYb$MNU$Nbcl MY$b4 4$ZI al $NgRPRa$NU$ZI PY$MN$UI $ZaRVI $MNeNXPI MI hMNUYbPI bcYb$LI dbl MYbLYXYLI bRYXMNUI NgZNMRLRYXMNULYXcal cY4

_dNMI $NgZaNbl VNXcN$LYXeNXRMY$_dN$UI b$YJURPI LRYXNb$MN$bNPdaYb$MNU$Nbcl MY$b4 4bN$aNORNaN$dXRLI VNXcN$ U$YJSNcY$h$YJbNael LRYXNb$MN$UI .b/ PI al XcR.b/$_dNbNNbZNLRORI XNXNbcN$LdI MaY4

XYcI BbNPdaYbMNNbcl MY$b4 bNaNbNael NUMNaNLQYMNaNeRBI ahQI LNa$ LYVZI I VRNXcY$ U$aRNbPY$ bdVRMY$Mdal XcN$UI $eRPNXLR$MN$UI $ZaNbNXcN Z URI 2$ZYaUYcI XcYNU bNPdaI MYa$LYVY$NU$cYVI MYa2$ZaNbcl al X$bdLYUI JYal LR X

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

630730434344<436

OReVI $ dcYaRI MI B$Só–u$U"z-$Y£ut o$$e$suú´u–zt uñ'u$ u$Oeqñ¡q–

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ZYURI $MNSbNPdaY$MN$aNbZYXbl JRURMI MSLReRUSNgcal LYXcal Lcdl U$MNaRel MI $MN LdVZURVRNXcY

aLN$LYXcal cYb

LRdMI MSMN$NgZNMRLRX	bdLdablU	LYM4bdL	XY4Z URI	I XNgY
YLCCDYLFHQFLR	YLCCDYLFHQFLR	63	6307304343434<436	8

ONLQI $NgZNMRLRX MI $VNb Y			eRPNXLR $MNbMN MI $VNb Y			I $UIb QYalb	eRPNXLR $QIbcl MI $VNb Y			I $UIb QYalb	cHZY$VYeRVRNXcY
34	44	5357	47	44	5356	33=83	48	45	5357	56=8<	DQH[R#GH#SURUURJD

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

XYVJaNYaIIYX bYLRU	XQLRQ#WHPSRUDO#SLFKXQD#5355	LGHQWLLFDFL Q	XRBA674>7<4@7>3@
MRaNLLRXB	FO#43#QUR15#0#45#EUU#WDXFKL	LRdMI MB	CHWLFLD/#DPD_RQDV	cNU OYXYB	648: 946<3:
---	---	---	---	---	---

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

IbNPdal MYB	PXQLFLSR#GH#CHWLFLD	LGHQWLLFDFL Q	XRBG@AA4AAA9683A
MRaNLLRXB	FO#43#43#:	LRdMI MB	CHWLFLD/#DPD_RQDV	cNU OYXYB	8<5; 397
---	---	---	---	---	---

EHQHILFLDULR= ;<<<<<635#0#PXQLFLSR#GH#CHWLFLD

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/11/2023	15/12/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/11/2023	15/12/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/11/2023	15/12/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00

UI $VYal NXNUSZI PYMNUI SZaRVI SYMNUYb$LNacRORLI MYb$Y$ XNgYb$_dN$bN$NgZRMI X$LYX$OdXMI VNXcY$NX$NUUI 2SZaYMdLRal $UI $cNaVRKI LRYX$ dcYVI cRLI $MNUSLYXcal cY$h MI al $MNaNLQY$ $bNPdaYb$MNUSNbcl MY$b4 4SZI al $NgRPRa$NUSZI PYMNUI SZaRVI $MNeNXPI MI hMNUYbPI bcYb$LI dbl MYbLYXY LI bRYXMNUI $NgZNMRLRYX$MNUSLYXcal cY4 _dNMI $NgZaNbl VNXcN$LYXeNXRMY$_dN$UI b$YJURPI LRYXNb$MN$bNPdaYb$MNUSNbcl MY$b4 4bN$aNORNa$dXRLI VNXcN$ US/JSNcYhY JbNael LRYXNbMNUI .b/$PI al XcR.b/$_dN bN$NbZNLRORLI X$NX$NbcN$LdI MaY4

XYcl EbNPdaYbMNNbcl MY$b4 bNaNbNael $NUSMNaNLQY$MN$aNeRbl a$h$QI LNa$ LYVZI l VRNXcY$ U$aRNbPY$ bdVRMY$Mdal XcN$UI $eRPNXLR MNUI SZaNbNXcN$Z URI 2SZYa$UY cl XcYNU bNPdal MYa$LYVY$NUScYVI MYa2ZaNbcl al XbdLYUI JYal LR X

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

6307304343434<436

OMaVI $ dcYaRI MI EBSó–u$U"z-$Y Éit q$3ezsuú´u–zt uñ'u$t u$Oaqñı q–

FIRMA TOMADOR

MUO7<9A87I #5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ZYURI $MNSbNPdaY$MN$aNbZYXbl JRURMI MSLReRUSNgcal LYXcal Lcdl U$MNaRel MI $MN LdVZURVRNXcY

aLN$LYXcal cYb

LRdMI MSMN$NgZNMRLRX	bdLdablU	LYM4bdL	XY4Z URI	I XNgY
YLCCDYLFHQFLR	YLCCDYLFHQFLR	63	6307304343434<436	8

ONLQI $NgZNMRLRX MI $VNb Y			MI $VNb Y			I $UIb QYalb	MI $VNb Y			I $UIb QYalb	cHZY$VYeRVRNXcY		
34	44	5357	47	44	5356	33=83	48	45	5357	56=8<	DQH[R#GH#SURUURJD		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

XYVJaNYaIIYX bYLRU	XQLRQ#WHPSRUDO#SLFKXQD#5355	LGHQWLFDFLQ XRBA674=7<4@7>3@
MRaNLLRXB	FC#43#QUR15#G#45#EUU#WDXFKL	LRdMI MB CHWLFLD/#DPD_RQDV cNU OYXYB 648:946<3:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

IbNPdal MYB	PXQLFLSR#GH#CHWLFLD	LGHQWLFDFLQ XRBG@AA4AAA9683A
MRaNLLRXB	FC#43#43#7:	LRdMI MB CHWLFLD/#DPD_RQDV cNU OYXYB 8<5;397

EHQHILFLDULR=;<<<<<635#@PXQLFLSR#GH#CHWLFLD

OBJETO DE LA POLIZA
DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

UI $VYal NXNUSZI PYMNUI SZaRVI SYMNUYb$LNacRORLI MYb$Y$ XNgYb$_dN$bN$NgZRMI X$LYX$OdXMI VNXcY$NX$NUUI 2SZaYMdLRal $UI $cNaVRKI LRYX$ dcYVI cRLI $MNUSLYXcal cY$h MI al $MNaNLQY$ $bNPdaYb$MNUSNbcl MY$b4 4SZI al $NgRPRa$NUSZI PYMNUI SZaRVI $MNeNXPI MI hMNUYbPI bcYb$LI dbl MYbLYXY LI bRYXMNUI $NgZNMRLRYX$MNUSLYXcal cY4 _dNMI $NgZaNbl VNXcN$LYXeNXRMY$_dN$UI b$YJURPI LRYXNb$MN$bNPdaYb$MNUSNbcl MY$b4 4bN$aNORNa$IXRLI VNXcN$ US/JSNcYhY JbNael LRYXNbMNUI .b/$PI al XcR.b/$_dN bN$NbZNLRORLI X$NX$NbcN$LdI MaY4

XYcl EbNPdaYbMNNbcl MY$b4 bNaNbNael $NUSMNaNLQY$MN$aNeRbl a$h$QI LNa$ LYVZI l VRNXcY$ U$aRNbPY$ bdVRMY$Mdal XcN$UI $eRPNXLR MNUI SZaNbNXcN$Z URI 2SZYa$UY cl XcYNU bNPdal MYa$LYVY$NUScYVI MYa2ZaNbcl al XbdLYUI JYal LR X

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

6307304343434<436

OMaVI $ dcYaRI MI EBSó–u$U"z-$Y Éit q$3Bezsuú´u–zt uñ'u$t u$Oaqñı q–

FIRMA TOMADOR

MUO7<9A87I #5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ZYURI MNbNPdaYMNaNbZYXbl JRURMI M$LReRUS$Ngcal LYXcal Lcdl U$MNaRel MI $MN LdVZURVRNXcY

aLN$LYXcal cYb

FLXGDG#GH#H[SHGLFL Q	VXFXUVDO	FRG1VXF	QR1S OL_D	DQH[R
eRUUI eRLNXLRY	**eRUUI eRLNXLRY**	**96**	**963 637676767A769**	8

I HFKD#H[SHGLFL Q GD#####P HV#####D° R			###YLJ HQFLD#GHVGH GD#####P HV#####D° R			D#CDV KRUDV	###YLJ HQFLD#KDVWD GD#####P HV#####D° R			D#CDV KRUDV	WISR#P RYLPLHQWR
67	77	868:	7:	77	8689	66B6	7<	78	868:	89B:A	I XNgYMNZaYaaYPI

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

QRPEUH#R#UD_RQ VRFLDO	dXRYX$cNVZYal U$ZRLQdXI $8688	LGHQWLILFDFL Q	XRBA674>7<4@7>3@
GLUHFFL Q= FC#3#QUR15#0#5#EUU#VDXFKL		FLXGDG= CHWLFLD/#DPD_RQDV	WHQúI RQR= 648: 946<3:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

DVHJXUDGR=	VdXRLEZYMNUNcRLR	LGHQWLILFDFL Q	XRBEC@A4AAA0683A
GLUHFFL Q= FC#3#3#7:	FLXGDG= CHWLFLD/#DPD_RQDV	WHQúI RQR	8<5; 397
EHQHILFLDULR=			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOD

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

el UYa$ZaRVI $XNcl	PI bcYb$NgZNMRLR X	Rel	cYcl U$I $ZI PI a	el UYa$I bNPdal MY$cYcl U	ZUI XMNZI PY
'#----493/5: 6133	'#------6/333133	'#-----64/355133	'#----------4<7/5<9133	'#-----983/333/333133	FRQWDGR

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

UI $VYal NXNUSZI PYMNUI $ZaRVI YMNUYbLNacRORLI MYbY XNgYb$_dN$bN$NgZRMI X$LYX$OdXMI VNXcY$NX$NUUI 2$ZaYMdLRal $UI $:NaVRXI LRYX$ dcYVI cRLI MNULYXcal cY$h MI al $MNaNLQY$ $bNPdaYb$MNUSNbcl MY$b4 4$ZI al $NgRPRa$NU$ZI PY$MN$UI $ZaRVI $MNeNXPI MI hMNUYbPI bcYb$LI dbl MYbLYXYLI bRYXMNUI $NgZNMRLRYX$MNU$LYXcal cY4 _dNMI $NgZaNbl VNXcN$LYXeNXRMY$_dN$UI b$YJURPI LRYXNb$MN$bNPdaYb$MNUSNbcl MY$b4 4bN$aNORNaN$dXRLI VNXcN$ USYJSNcYhYJbNael LRYXNbMNUI .b/$PI al XcR.b/$_dN$bN NbZNLRORLI X$NX$NbcN$Ldl MaY4

XYcl EbNPdaYbMNNbcl MY$b4 bNaNbNael NUMNaNLQYMNaNeRDl ahQI LNa$ LYVZI I VRNXcY$ U$aRNbPY$ bdVRMY$Mdal XcN$UI $eRPNXLR MNUI $ZaNbNXcN$Z URI 2ZYaUY cl XcYNU bNPdal MYa$LYVY$NU$cYVI MYa2$ZaNbcl aI XbdLYUI JYal LR X

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006103776815(3900)000000194296(96)20241113

aNONaNXLR ZI PYB

7766=769>>=@3<

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

LYZR$ZI al $ZI PY$NX$UI XLYb$XY$XNPYLR JUN

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ZYURI $MNSbNPdaY$MN$aNbZYXbl JRURMI MSLReRUSNgcal LYXcal Lcdl U$MNaRel MI $MN LdVZURVRNXcY

aLN$LYXcal cYb

LRdMI MSMNSNgZNMRLRX	bdLdablU	LYM4bdL	XY4Z URI	I XNgY
YLCCDYLFHQFLR	YLCCDYLFHQFLR	63	6307304343 4<436	8

ONLQI $NgZNMRLRX MI $VNb Y			$eRPNXLR $MNbMN MI $VNb Y			I $UIb QYalb	$eRPNXLR $QIbcl MI $VNb Y			I $UIb QYalb	cHZY$VYeRVRNXcY
34	44	5357	47	44	5356	33=83	48	45	5357	56=8<	DQH[R#GH#SURUURJD

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

XYVJaNYaIIYX bYLRU	XQLRQ#WHPSRUDO#SLFKXQD#5355	LGHQWLFDFLQ XRBA674=7<4@7>3@
MRaNLLRXB	FQ#43#QUR15#@#45#EUU#WDXFKL	LRdMI MB CHWLFLD/#DPD_RQDV cNU OYXYB 648:946<3:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

IbNPdal MYB	PXQLFLSR#GH#CHWLFLD	LGHQWLFDFLQ XRBG@AA4AAA9683A
MRaNLLRXB	FQ#43#43#:	LRdMI MB CHWLFLD/#DPD_RQDV cNU OYXYB 8<5;397

EHQHILFLDULR=;<<<<<635#@PXQLFLSR#GH#CHWLFLD

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GONZALEZ PULIDO JAIME CESAR	86058376	90.00
IDEALL LTDA	900226748-6	10.00

UI $VYal NXNUSZI PYMNUI $ZaRVI SY$MNUYbLNacRORLI MYbY XNgYb$_dN$bN$NgZRMI X$LYX$OdXMI VNXcY$NX$NUUI 2$ZaYMdLRaI $UI $cNaVRKI LRYX$ dcYVI cRLI $MNUSLYXcal cY$h MI al $MNaNLQY$ $bNPdaYb$MNUSNbcl MY$b4 4$ZI al $NgRPRa$NUSZI PYMNUI $ZaRVI $MNeNXPI MI hMNUYbPI bcYb$LI dbl MYbLYXY LI bRYXMNUI $NgZNMRLRYX$MNUSLYXcal cY4 _dNMI $NgZaNbl VNXcN$LYXeNXRMY$_dN$UI b$YJURPI LRYXNb$MN$bNPdaYb$MNUSNbcl MY$b4 4bN$aNORNa$dXRLI VNXcN$ US$YJSNcY$h$YJbNael LRYXNb$MN$UI .b/$PI al XcR.b/$_dN bN$NbZNLRORLI XNXNbcN$Ldl MaY4

XYcl EbNPdaYbMNNbcl MY$b4 bNaNbNael $NUSMNaNLQY$MN$aNeRbI a$h$QI LNa$ LYVZI l VRNXcY$ U$aRNbPY$ bdVRMY$Mdal XcN$UI $ePRNXLR MNUI $ZaNbNXcN$Z URI 2ZYaUY cl XcYNU bNPdal MYa$LYVY$NUScYVI MYa2ZaNbcl al XbdLYUI JYal LR X

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

6307304343 4<436

OMaVI $ dcYaRI MI EBSó–u$U"z-$Y Éit q$3Bezsuú´u–zt uñ'u$t u$Oaqñi q–

FIRMA TOMADOR

MUO7<9A87I #

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	Versión: 1
	Código:

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO: ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍAS

NOTA: Este formato solo debe ser diligenciado si la aprobación es realizada a Ordenes de Compra o contratos publicados a través de SECOP I.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 ***"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL"***, se procede a aprobar la garantía única de cumplimiento, según la siguiente información así:

NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA:	454 DEL 29 DE MAYO DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PICHUNA 2022	NIT / CC:	901.715.817-8
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 8.098.947.116,00	VALOR TOTAL:	$ 8.098.947.116,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES		
MODIFICACIONES: NOTA: Cuando exista modificación mediante el otrosí, en caso que sea prorroga, indique el plazo final de ejecución y en caso que sea adición, indique el valor y sumelo a la casilla denominada "VALOR TOTAL"	ACTA No. 1 inicio (meses) 14/11/2023-fecha finalizacion-13/06/2024 - SIETE (7) MESES OTROSI No. 01 : Fecha 14/11/ 2024 - fecha finalizacion 13/06/2024 - TRES (3) MESES OTROSI No. 02 : Fecha 14/06/2024 - fecha finalizacion 13/09/2024 - DOS (2) MESES OTROSI No. 03 Prorroga: Fecha 14/11/2024 - 13/12/2024 UN (1) MES		
GARANTÍA UNICA NUMERO :	30-44-101052885 ANEXO 7		30-40-101019103 ANEXO 8
TIPO DE GARANTÍA:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES; ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA; BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES; CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS; VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024		01 DE NOVIEMBRE DE 2024

VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS

AMPARO	PORCENTAJE	VIGENCIA DEL AMPARO	FECHA DE INICIO (D/M/AA)	FECHA TERMINACIÓN (D/M/AA)	VALOR A ASEGURAR	VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	14/11/2023	15/04/2025	$ 809.894.711,60	$ 809.894.711,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MAS	14/11/2023	15/12/2027	$ 809.894.711,60	$ 809.894.711,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$ 1.619.789.423,20	$ 1.619.789.423,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO	14/11/2023	15/04/2025	$ 3.239.578.846,40	$ 3.239.578.846,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	500 SMMLV	IGUAL AL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO	14/11/2023	15/12/2024	$ 650.000.000,00	$ 650.000.000,00

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza de cumplimiento esta se ajusta plenamente a lo requerido en el contrato y en consecuencia se imparte su aprobación por parte del Asesor de Despacho con funciones de Jefe de Oficina Asesora Jurídica. Dado en Leticia, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

ANDRES FELIPE CORREA ESPEJO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó. Danilo Oliveira Lugo - Apoyo OAJ

Powered by CamScanner

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

Se adjunta el plan de calidad presentado por el contratista de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 454-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE PICHUNA NAZARETH FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PICHUINA 2022

FECHA DE INICIO: 14/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 7 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1052-2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:
APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: N/A
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: N/A
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N/A
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: N/A

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: **9/04/2024**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 1 MUESTRA CADA VEZ QUE SE FUNDA
N° TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 6

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ____

OBSERVACIONES:
Mediante oficio CE-VIASCOL-921 se aprueba el plan de inspección y ensayos remitido por el contratista.
No hay número de ensayos programados en el mes, se hacen ensayos cada vez que se funda concreto y por cada lote de arena-cemento extendida

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	TOPCON	**GTS-313**	**9/05/2024**	**2024-3679**	**8/11/2014**	
2	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	AT-B4	9/05/2024	2024-3700	**8/11//2014**	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:JAIME CESAR GONZALEZ
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:25202-117331 CND

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-34499 CND

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIóN

NIT. 900.407.723-1
No. 2024-3679

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022**
TELEFONO:	3133536043
CIUDAD:	LETICIA AMAZONAS

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	ESTACIóN TOTAL	PRECISIÓN:	3"
MARCA:	TOPCON	¿NUEVO?:	NO
MODELO:	GTS-313	FECHA DE EXPEDICIóN:	9 de mayo de 2024
SERIAL:	NY1345	RECOMENDAMOS AJUSTAR:	8 de noviembre de 2024

2024-3679

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

PRECISIóN ANGULAR	(DIN 18723) 3''	ALCANCE CON DIANAS R.	NA
PRECISIóN EN DISTANCIA	± (2mm+2ppmXD)	ALCANCE CON PRISMA	2000m
AUMENTO DEL TELESCOPIO	30X	ALCANCE SIN REFLECTOR	NA

TRABAJO REALIZADO

CODIGOS: CORRECTO (1) FALLA CORREGIDA (2) NO CORREGIDA (3) NO APLICA (4)

2	LIMPIEZA EXTERIOR	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
2	MANTENIMIENTO INTERNO	1	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
2	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
1	PRENSA HORIZONTAL Y VERTICAL	1	AJUSTE DE VERTICALIDAD
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O H	2	AJUSTE DE COLIMACIóN
1	CHEQUEO DE TECLADO	1	AJUSTE DE PLOMADA óPTICA O LASER
1	AJUSTE DEL COMPENSADOR	1	AJUSTE DE MIRILLAS DE PUNTERÍA
2	AJUSTE DEL NIVEL TUBULAR	2	AJUSTE DE DISTANCIóMETRO

2

2024-3679

ARODRIGUEZ.TECNIRAC@GMAIL.COM
SECRETARIATECNIRAC@GMAIL.COM
CRA. 38 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C
3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455

VERIFICA LA AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO VISITANDO NUESTRA PÁGINA WEB DE WWW.TECNIRAC.COM O CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE TELÉFONO.

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIóN

NIT. 900.407.723-1

No. 2024-3679

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCIóN PRELIMINAR DE LECTURAS REALES

PTO.No.1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
V	90°	270°	10°	0.0001'	360°	0.00'45''
HZ	0°	180°	10°	0.0001'	180°	0.00'18''

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LOS AJUSTES REALIZADOS

PTO.No.1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
V	90°	270°	0°	.+/-0.001''	360°	0.00000
HZ	0°	180°	0°	.+/-0.001''	180°	0.00000

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN óPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMINEDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR:
FABIÁN RODRÍGUEZ

REVISADO POR:
ANGEL RODRÍGUEZ

2024-3679

ARODRIGUEZ.TECNIRAC@GMAIL.COM
SECRETARIATECNIRAC@GMAIL.COM
CRA. 38 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C
3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIóN

NIT. 900.407.723-1

No. 2024-3700

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022**
TELEFONO:	3133536043
CIUDAD:	LETICIA AMAZONAS

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	NIVEL AUTOMATICO	PRECISIóN:	2mm X Km DOBLE DE NIVELACIÓN
MARCA:	TOPCON	¿NUEVO?:	NO
MODELO:	AT-B4	FECHA DE EXPEDICIóN:	9 de mayo de 2024
SERIAL:	JXS333	RECOMENDAMOS AJUSTAR:	8 de noviembre de 2024

2024-3700

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

DESVIACIóN ESTANDAR	2.0MM	MINIMA DISTANCIA FOCAL	3.0M
TIPO DE IMAGEN	DIRECTA	RELACIóN ESTANDAR	100
MAGNIFICACIóN	24X	RANGO DE COMPENSADOR	± 15¨
APERTURA DEL OBJETIVO	32MM	EXACTITUD DEL COMPENSADOR	0.5"

TRABAJO REALIZADO

CODIGOS:	CORRECTO (1)	FALLA CORREGIDA (2)	NO CORREGIDA (3)	NO APLICA (4)

2	LIMPIEZA EXTERIOR	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
2	ERROR DETECTADO	1	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
1	MANTENIMIENTO INTERNO	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
2	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	1	AJUSTE DE COLIMACION
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O H	1	OPTICA GENERAL (LENTES Y OCULARES)
2	AJUSTE DEL COMPENSADOR	1	PERILLA DE ENFOQUE

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN óPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMINEDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR:
FABIÁN RODRÍGUEZ

REVISADO POR:
ANGEL RODRÍGUEZ

2024-3700

ARODRIGUEZ.TECNIRAC@GMAIL.COM
SECRETARIATECNIRAC@GMAIL.COM
CRA. 38 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C
3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455

VERIFICA LA AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO VISITANDO NUESTRA PÁGINA WEB DE **WWW.TECNIRAC.COM** O CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE TELÉFONO.

4.9 Otros documentos de seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. MEPI-MN-IN-2-FR-1

Se anexan los formatos, MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2, Plan de inversión del anticipo contrato de obra e informe buen manejo del anticipo del contrato de obra respectivamente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 454 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PICHUNA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052-2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

JUSTIFICACIÓN:

Se reprograma el plan de inversión del anticipo, por la necesidad de invertir mayores recursos en compra de materiales, debido a la escasez de agregados petreos que se presenta en el departamento del Amazonas.

(Indicar la justificación cuando se trata de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	costos de personal	$ 31,605,477.98	$ 124,526,366.61	$ 145,960,334.41	$ 302,092,201.00	8%
2	compra de materiales y/o combustible	$ 169,982,471.98	$ 1,902,025,531.83	$ 469,735,271.13	$ 2,541,743,274.93	78%
3	transporte terrestre	$ 29,502,554.39	$ 116,240,816.08		$ 145,743,370.47	4%
4	Maquinaria y equipos		$ 250,000,000.00		$ 250,000,000.00	8%
	TOTAL	$ 231,090,504.34	$ 2,392,792,736.52	$ 615,695,605.54	$ 3,239,578,846.40	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Jaime Cesar Gonzalez Pulido
Representante Legal o su Apoderado
Contratista Union Temporal Pichuna 2022
Matrícula Profesional No.: 25202117331 CND

Firma:
Nombre: Jose Francisco Moron Orozco
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio Viascol
Matrícula Profesional No.: 25202-73192 CND

Firma:
Nombre: Sair Giraldo Dur
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Municipio de Leticia

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RKOcRdcYSKILRXIUMNSNLb
ZaYLNbYSVRbRYXIUMNSNLdLRXSMNSZaYhNLcYbSMNSKOaINbcadLcdaISMNScaIXbZYacN
VIXdIUSMNSKcNaeNXcYaIYSJaISZ JURJI
RKOYaVNSMNSKeNabRXSnSJdNXSVIXNSYSMNUSXcRLRZYSLYXcaIcYSMNSYJaI

F GLJR	PHSUPQ40Q050 U05
YHUVL Q	4
S JLQD	########## ##########

IHFKD 6328<25357

dXRMI MSNSNLdcYaIES PXQLFLSLR#GH#DHWFID MRaNLLRXS:NaaRcYaRUB FDTXHW

MIcYbSPNXNaIUNb

RKOYaVNSVNXbdIUSMNSKeNabRXSMNUSXcRLRZYSXó4 44 VNbB VHSWHPEUH RKOYaVNSORKIUSMNSKeNabRXSMNUSXcRLRZY ☐

LYXcaIcYSMNSYJaISXó4 787#GH#5356
<sifmfvés rjvmfmf t,

LYXcaIcYSMNSOMdLRXSXó4$ 4478<; MN 5356 HQWGDG#IQDQFIHUD=DQDQ_D#IGXFIDUIDM/D#IGHUFRPLVRV
<GmqjshfvkvkmfvjxutsijfmfjfsjdmfjqfsymnutfmfjfvjlIxfjfufyvtsmfzystrt,

LdNXcISJIXLIaRXSXó4$ <54333799 JIXLY EEYD VXFXUVDO=Ffqn
<Gmqjshfvkvkmfvjxutsijfmfjfsjdmfjqfsymnutfjsmzjsyfqfshfvkfmfsqzsyf,

IXcRLRZYScYaPIMYB 73 +
elUYa$MNUS XcRLRZYScYaPIMYB$ +&&&&&&&&&&&&66@8<945<>2866 .V5LcN/

YJSNcYSMNUSLYXcaIcYSMNSYJaIE
PHMRUDPIHQWR#GH#DHD#/DM XH#FRQGXF H#GH#SIFKXQDD#DQD_DUHW# DVH#GHOPXQIFLSLR#GH#DHWFID

LYXcaIcRcIE$ XQIRQA/WHPSRUDO#SIFKXQD#5355

LYXcaIcYSMNSKcNaeNXcYaISXó4 4385053355
<sifmfvés rjvmfmf t,

RKcNaeNXcYaB FRQVRUFLR#/IDVFRO

MNcIUUNSVYeRVRNXcYbSMNSKeNabRXSMNUSXcRLRZY

0cRZYSMNSMYLdVNXcYSVNaLIXcRUS .CILcdaIZLQN_dNSYSMYLdVNXcYS MNSNPaNbY/	X VNaYSMNS CILcdaIZLQN_dNS YSMYLdVNXcYSMNS NPaNbY	CNLQI$	JNXNCRLRaR/	elUYa	00cNVSXó4	MNbLaRZLRXSMNUScNV
IDFWKUD	IHYM8	550rfv657	MKVWD#IQJHQIHUID#/D1V	'#####8<8431581:/73	6	WUDQVSRUWH#GH#PDTXIQDUID
IDFWKUD	IHO#4547	550rfv657	GDKXVD#/D1V	'#####9<1733133/33	5	FRPSUD#DUHQD#/#IUDYIOOD
IDFWKUD	IHYM89	50fgv657	MKVWD#IQJHQIHUID#/D1V	'#####481<<81833/33	6	WUDQVSRUWH#GH#DJUHJDGRV
IDFWKUD	IHO#4549	50fgv657	GDKXVD#/D1V	'#####5<<1<931833/33	5	FRPSUD#DJUHJDGRV
IDFWKUD	RR6	50fgv657	FRPHUFIDQL_DGRUD#DPD_RQDV	'#####89<139<1843/33	5	FRPSUD#FHPHQWR/#DJUHJDGRV
IDFWKUD	IHY835	580fgv657	JUXSR#HPSUHVDUIDQ#/DSD	'#####58;15<81833/33	5	FRPSUD#FHPHQWR/#DUHQD#/#DFHUR
IDFWKUD	IHY834	580fgv657	JUXSR#HPSUHVDUIDQ#/DSD	'#####5551833/33	5	FRPSUD#FHPHQWR/#DJUHJDGRV
IDFWKUD	LQFR7<	580fgv657	LQFRQLQW	'#####4591833/33	5	FRPSUD#DJUHJDGRV
IDFWKUD		580fgv657	LQJHQIHUID#/#IHVWL Q#SDUD#HQI#GHVDUURCOR	'#####5571583/33	5	FRPSUD#DJUHJDGRV
IDFWKUD	IGE;	580fgv657	E#/#V#FRQVWUXFFL QHV	'#####5331833/33	5	FRPSUD#FHPHQWR
IDFWKUD	IHO0454:	90zrs057	GDKXVD#/D1V	'#####8;<1<;31833/33	5	FRQFUHWR#SUHPH_FODGR
IDFWKUD	IHGE#3	470zrs057	E#/#V#FRQVWUXFFL QHV	'#####741971:1833/33	5	FRPSUD#PDWHUIDCHV#R#FRPEXVWEOH
IDFWKUD	IHY86;	4<0zrs057	LQJHQIHUID#/#DUTXLWHFWKUD#DVRFLDGD	'#####8331833/33	7	PDTXLQDUID#/#HTXISRV
IDFWKUD		5;0zrs057	MDLPHI#GDQLHO#KHUQDQGH_	'######71<4:1833/33	4	FRVWRV#GH#SHUVRQDO
IDFWKUD	IHMD#6	4:0zrd57	MDFREDU#FRQVWUXFFIRQHV	'#####6:1<719;</33	4	FRVWRV#GH#SHUVRQDO
IDFWKUD	IHGE#6	460flt057	E#/#V#FRQVWUXFFIRQHV	'######5167;1953/33	5	FRPSUD#GH#PDWHUIDCHV
IDFWKUD	IHGE#5	460flt057	E#/#V#FRQVWUXFFIRQHV	'##########6;1446/33	6	WUDQVSRUWH#GH#PDWHUIDCHV

-Ftruwgfsyjxijrt|mrjsyt1+fzjhtsyjsifsjqsrjwiijdfhlizdijhozifffs-ftQlWijqgjsjkfnfwtáhtshjuyt ijufltxxtutwyfltxhtskfhyzwfx/hmjvzjxtithzrjsytxijjlfwjxt vzjhzruqfsqfxwjvznoytxijgá/xjlsjqhfxt/xngefhnsvzjjxwjxdfif/jjwkfnfifáfuwgfiftutwkfitsyjwjsytwf,1
--#tsifmfvkfqés rjvmfjqfyjrfkjl sfkfkézrjvkfnsifjxyfgqjhnfifjsfkfqBSdsifjfts||vxnsifjqDsyfnutfPjsxzfqfifjfghtsyfyfjftgvfkfwfyfifPHSUPQ40Q050 U0f1

XYcIE
Hqlsyjvjsytwijgj ficzsyfwhtsjxyjkfwfyfqfxjÑvkfhytx/rsktwjxksfshyfvfxijrfsjdijfsyfnfutáfyjsfmrjsytx/xfutwjxijyfsxxfyjvfshfx/htruwfgfsyjxijtujvfhnsijyfxfqlftxljktsitxijyjsfmrjsytxksfshyfvfxáfstykfdfhnsijfuqhfhnsijquflfjÑujiatxutwf Vzgjnyjhhnsifsfnsfshyfvfifx'ihtr tfqlitxkfqxlfthzrjsytxdfvzjfhtwyjxutsifsfifqfjsjdmfjqtxfkfyhzwtxdfjqfsyfnfutfBfhtufnfjfqtxfkfsfkwrjxfdwjxjsyjfltxfutwkfhtwyjxutsijysyjfnázhfvkfjfsfqxfhfxtxdfjfsyfnfutxfrfsjdfitxfjfsfufywrtsrtxdfzystrtx1

bNPdRVRNXcYSKeNabRXSMNUSXcRLRZYSMNSYJaISZYa$cNV

cNVSXó4	MNbLaRZLRXSMNUScNV	elUYaSZaYPaIVI$ IZaYJIMYSI/	elUYa$LdVdUIMY$ VNb$XcNaRYa$J/	elUYaSZaNbNXcN$ VNb$L/	elUYa$LdVdUIMY$ LcdIU$ MEJ1L/	blUMY$XcRLRZY$LcdIU$I3W
4	FtxyLxf#jf#ujvwtsfc	'####8351<5153 4/33	'######8351<514;</3		'##########8351<514;</33	'##########5/33
5	Ftruwf#jf#fyjwfgjx#Q2fhtrgzxygg	'###81741651:7/<6	'####81766<3563/3		'##########81766<3563/33	'##########43;1686377/<6
6	Wfsxutwjf#jwyxyw	'#####781761:3/7:	'#####781838158:/73		'##########781761:3/73	'##########3/3:
7	Pfvzrsfwf#f#jfvztutx	'####8331331333/33	'####8331331333/33		'##########8331331333/33	'##########E
	cYcIUNb	'##6156<18:;1791/73	'##61163<;:19:9/73	'################(	'##########61464581:;</73	'##########43;1686138:/33

elUYa$aNXMRVRNXcYb$ORKIXLRNaYb$VMNUS/Nb$XcNaRYa$IUS/NbSMNUSRKOYaVNS$bNZc38:/5E5
########sifmfvkfqfjx, #VjlsifjvykfxfhnsifHsyfififrsfshyfvfifqfsfhfvkfkjlsifqfhfxt, '##########

elUYa$aNXMRVRNXcYb$ORKIXLRNaYb$LdVdUIMYbE
'##########
+VjlsifjvykfxfhnsifHsyfififrsfshyfvfifEfshfvkfkjlsifqfhfxt,

aNbdVNX$aNUILRXSMNSLYXbRPXILRYXNb

LYVZaYJIXcNSMNSLYXbRPXILRXSMNSaNXMRVRNXcYb$ ORKIXLRNaYb$X64	elUYa$aNLdabYb$XILRX	elUYa$aNLdabYb$ZaYZR/b	ZNaRYMY$MNS aNXMRVRNXcY	CNLQI	elUYa$LdVdUIMY

<GifhtsiktwrafifhtsifqfjxfgqjhntfifsifqfhsxwzhyftfPHSUPQ40Q05,

YJbNaelLRYXNbE$

XYcIB
HxvjxutsxfgmqfifijdfrsyjvjsytvkfjjvkfhfwjqhzrupfjnsytijdftgqfhhnsfhfvktijqFtsyfyxyfijvjrnywrjsxzfqfjsyjhtufifdfVzgjnyjhhnslrsfshyjvfáfdfXsifi HqhzytvfijdfhtsxfshnsfytvfsxfhhnsijqvjrsyjvtfqLQYIDVtfdf GLUHFFL QGHOWHVRUR S EQIFRxjls jqhfxt/ijqfxvjsifrjnytxkrsfshyjvfx zñtzsgñtó sóñ ú'usz-z ñ °"u –u "'q'q t u ´us"´'–ó– úó´ sóñsuú"ó t u ´uñtil zuñ'ó– vñqñszu´ó– tuáqñ"szúó ó"ó´wqtó2uáñ í u´ó2q ó tuásóñ"q"ó Ú uá ñói r´u$ uaL.óñ"q'z-'tg'#

Imwf=
Qtrgvjx#Sqsiu$L.u–q'P'óñrqáuSZ"atóó
Ujuwjxjsyfsyjf0jlfqf#Gjgjlfit#
Ftsvfvxvf
Pfywhzdf#Svfkjxntsfqf0t hf58535014: 664FQG

Imwf=
Qtrgvjx#Só–vf0qñsz–só$jó' ñS'óisó
Ujuwjxjsyfsyjf0jlfqf#Gjgjlfit
Isvfvifsvtv
Pfywhzdf#Svfkjxntsfqf0t hf585350.64<5#FQG

Rwfnsfqfksktwrjfrjsxzfqfjfksyjvjsyfvf'fDvfmntfifj#jlxyn.sfjlqfQYIDV1
Ftufx<#Ksnfifjfhqhzytvfi/#Ftsyfvyxf/fksyjvjsyfvfkfGnwjhhnsifMYwwtvfifd

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra.

A continuación, se presenta el avance de cada actividad programada durante el periodo.

- **Item 1. Demolición y Remociones; (placa huella, pequeños boxcoulvert en concreto)**

Esta actividad consiste en la demolición del pavimento existente y obras de drenaje existente, asi como el desmonté, desraicé de troncos, maleza, escombros, y limpieza del terreno natural; sobre la franja de trabajo o el área que comprende el derecho de vía sobre el corredor vial a intervenir.
.

Demolición y Remociones;(placa huella pequeños boxcoulvert en concreto	
% Programado Acumulado	98.30%
% ejecutado Acumulado	60.86%

- **Item 2. Excavaciones varias sin clasificar (Incluye Retiro)**
-

Consiste en la excavación mecanica de acuerdo al diseño geométrico y las secciones transversales aprobadas, asi mismo en la remoción del material proveniente de estas excavaciones.

Excavaciones varias sin clasificar(incluye retiro)	
% Programado Acumulado	100%
% ejecutado Acumulado	9.17%

- **Item 3. Cocreto resistencia 14Mpa**

Se contempla para el proceso costrutivos de los box coulver un concreto resistencia 3000 P.S.I.

Concreto resistencia 14Mpa	
% Programado Acumulado	100.00%
% ejecutado Acumulado	29.59%

- **Item 4. Cocreto resistencia 21Mpa**

El cuerpo del box y las aletas seran constriudos con un concreto armado de 3000 P.S.I

concreto resistencia 21Mpa	
% Programado Acumulado	100%
% ejecutado Acumulado	94.48%

- **Item 5. Acero de refuerzo fy 420Mpa**

Se va utilizar acero de refuerzo para la costrucción de los box coulvert teniendo como base la cartilla de obras menores del invias.

Acero de refuerzo 420Mpa	
% programado acumulado	100%
% ejecutado acumulado	54.13%

- **Item 6. Relleno para estrutura de suelo**

Relleno para estructura del suelo	
% Programado Acumulado	100%
% ejecutado Acumulado	30.70%

- **Item 7. Geotextil Tejido 2100**

Consiste en la instalación de un geosintetico para separar la subrasante de la estructura de pavimento.

Geotextil tejido 2100	
% Programado Acumulado	92.92%
% ejecutado Acumulado	47.36%

- **Item 9. Base (Arena-cemento) para construccion de via E=0,20 y para Cunetas E=0,16 M**

Consiste en la instalación de una capa de base cementante de espesor de 0.2m por el ancho de la calzada 6m. con esta actiiadad se busca mejorar las propiedades mecanicas del suelo así ccomo aumento en la resistencia y durabilidad.

Base en arena/cemento	
% Programado Acumulado	92.31%
% ejecutado Acumulado	79.96%

- **Item 11 Modulación y corte de juntas de las losas de concreto.**

Consiste en contrilar el agrietamiento transversal y lomgitudinal generado por al contracción restringida del concreto y por efectos combinados del alabeo y de las cargas de transito.

Modulación y corte de juntas	
% Programado Acumulado	86.64%
% ejecutado Acumulado	18.93%

- **Item 12 Sellado de juntas.**

Sellado de juntas	
% Programado Acumulado	58.82%
% ejecutado Acumulado	0%

- **Item 13 cunetas de concreto 14 Mpa vasiado insitu.**

Para esta activiadad se utilizara concreto reforzado de 3000 P.S.I

Cunetas	
% Programado Acumulado	81.16%
% ejecutado Acumulado	21.24%

- **Item 14 bordillo en concreto.**

Bordillos	
% Programado Acumulado	79.51%
% ejecutado Acumulado	13.90%

- **Item 17 Acero de rev’u´ı ó$ÚÚ$ 86$V úq$ź–ó$t u$7 $ q–$$q´í qt ó$t u$sqñq–‘záq$ para paso de juntas y anclaje.**

Acero de refuerzo de 1" armado de canastilla para paso de juntas y anclaje	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	100%

- **NP 01 Pavimento en Concreto Hidraulico 4000 P.S.I ,e=0,20 m**

Consiste en el vaciado de concreto hidraulico DE 4000 p.s.i, para pavimento, de acuerdo con la sección tipica y documentos del proyecto. Esta actividad, deberia llevar una ejecucion del 26.72% según lo programado . Cabe mencionar que el contratista de obra presentó para revisión un item de concreto hidraulico de 4000 psi como homologación, ya que por las caracteristicas de la zona es complicado garantizar un concreto con modulo.


Pavimento concreto hidráulico	
% Programado Acumulado	76..06%
% Ejecutado Acumulado	54.49%

- **NP 02 Excavación de la explanación, canales y prestamos(incluye retiro) tramos de ejeccuón de 120 ml a media calzada.**

Excavación de la explanación , canales y prestamos(incluye retiro) tramos de ejecución de 120 ml a media calzada	
% Programado Acumulado	76.06%
% Ejecutado Acumulado	61.73%

OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Unidad	% completado	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1			**OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS .**		**44%**	**$ 6,098,347,116.00**	**340 días**	**mar 14/11/23**	**vie 13/12/24**		
2			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**48%**	**$ 161,738,036.81**	**308.8 días**	**mar 14/11/23**	**jue 07/11/24**		
3		1	Demolición y Remociones; (placa huella, pequeños bordo,muro en concreto)	M2	59%	$ 133,263,466.04	80 días	mar 14/11/23	jue 07/11/24		
4		2	Excavaciones varias sin clasificar (incluye Retiro)	M3	17%	$ 28,474,570.77	30 días	mié 01/05/24	vie 25/10/24	3CC	
5			**CONSTRUCCIÓN DE (8) BOX COULVERTH**		**44%**	**$ 461,093,865.54**	**146.1 días**	**mié 01/05/24**	**vie 18/10/24**		
6		3	Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	M3	25%	$ 28,985,689.60	30 días	mié 01/05/24	mar 25/10/24	4CC+5 días	
7		4	Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	M3	79%	$ 136,088,084.40	30 días	sáb 18/05/24	vie 19/07/24	6CC+15 días	
8		5	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	KG	42%	$ 274,802,741.54	30 días	vie 01/05/24	sáb 05/10/24	6CC+2 días	
9		6	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	31%	$ 21,217,350.00	30 días	mar 13/08/24	vie 18/10/24	7	
10			**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO**		**41%**	**$ 4,638,911,317.85**	**335 días**	**lun 20/11/23**	**vie 13/12/24**		
11		7	Geotextil Tejido 2100	M2	45%	$ 130,361,368.80	105 días	lun 20/11/23	mié 27/11/24	4CC+10 días	
12		8	Compactacion de Subrazante	M2	36%	$ 1,892,856.00	55 días	mié 01/05/24	mié 28/08/24	4CC	
13		9	Base (Arena-cemento) para construccion de via E=0,20 y para Cunetas E=0,16 M	M3	80%	$ 3,431,657,390.17	155 días	sáb 25/11/23	vie 29/11/24	11CC+5 días	
14		10	Pavimento de concreto hidraulico MR=4,50 MPA, con juntas	M2	0%	$ 0.00	110 días	mié 01/05/24	vie 04/10/24	12CC	
15		11	Modulacion y Corte de juntas de las losas de concreto	ML	12%	$ 104,742,779.96	70 días	jue 02/05/24	vie 06/12/24	23CC+2 días	
16		12	Sellado de juntas	ML	0%	$ 140,317,611.46	46 días	mar 01/10/24	vie 22/11/24	15CC+120 días	
17		13	Cuneta de concreto de 14 Mpa vaciada insitu	M3	21%	$ 491,719,461.44	80 días	lun 13/05/24	mar 10/12/24	23CC+20 días	
18		14	Bordillo de concreto de 14 Mpa vaciada insitu	M	14%	$ 194,610,553.80	13.5 días	sáb 18/05/24	jue 12/12/24	17CC+5 días	
19		15	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	M	0%	$ 18,341,739.00	24 días	sáb 16/11/24	vie 13/12/24	16FC-6 días	
20		16	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UNO	0%	$ 26,685,360.00	3 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	19FC-3 días	
21		17	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa liso de 1" mas armado de canastillas para pasa juntas y anclajes	KG	86%	$ 98,581,997.22	20 días	sáb 13/07/24	lun 05/08/24	23CC	
22			**ITEM NO PREVISTOS**		**48%**	**$ 2,837,204,095.80**	**280 días**	**lun 15/01/24**	**jue 05/12/24**		
23		NP 01	Pavimento concreto hidraulico 4000 Psi e= 0,20 m	M3	37%	$ 2,689,609,640.40	125 días	sáb 13/07/24	jue 05/12/24	13CC	
24		NP 02	Excavación de la explanación, canales y préstamos (incluye retiro), tramos de	M3	60%	$ 122,401,706.40	125 días	sáb 13/07/24	jue 05/12/24	3CC	
25			OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O REGLAMENTARIA		0%	$ 25,192,749.00	5 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24		



Proyecto: "MANTENIMIENTO
Fecha: jue 10/10/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022

LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VIASCOL

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones. Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones realizado por la Interventoría (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2).

Se anexan los formatos mencionados debidamente diligenciados y firmados.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MN-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PROGRAMA DE INVERSIONES *

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 454 de 2022
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS ".
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) **I:** A $ 8,098,947,116.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **ICA+BI:** B $ 8,098,947,116.00

PLAZO ACUMULADO: 14 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REAJUSTACIÓN: N/A
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **II:** C $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos / % Ejecutado	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado	1 NOVIEMBRE 2023	2 DICIEMBRE 2023	3 ENERO 2024	4 FEBRERO 2024	5 MARZO 2024	6 ABRIL 2024	7 MAYO 2024	8 JUNIO 2024	9 JULIO 2024	10 AGOSTO 2024	11 SEPTIEMBRE 2024	12 OCTUBRE 2024	13 NOVIEMBRE 2024	14 13 DICIEMBRE 2024	
PRELIMINARES	$161,738,036.81	2.00%		% P	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.77%	12.31%	11.09%	10.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
				$ P	$13,505,016						$102,907,722	$99,643,282	$89,371,881	$88,562,183	$6,895,352				
				$ E															
				% E															
CONSTRUCCION BOX CUA VERT	$401,093,865.54	5.69%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80%
				$ P							$56,375,263	$1,098,688	$126,781,104	$194,571,870	$40,806,648	$45,189,642	$45,189,642		
				$ E															
				% E															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO	$4,638,931,117.85	57.28%		% P	1.87%	4.03%	0.00%	0.00%	0.00%	2.14%	2.91%	0.00%	5.73%	5.59%	0.00%	2.58%	1.72%	15.33%	60%
				$ P	$149,995,999	$324,777,840				$171,961,425	$234,500,583		$462,196,969	$447,814,930	$97,975,557	$207,529,424	$138,586,919	$1,236,761,720	
				$ E															
				% E															
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O REGLAMENTARIA	$75,192,749.00	0.91%		% P	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	40%
				$ P	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	$1,790,962	
				$ E															
				% E															
ITEMS NO PREVISTOS	$2,912,011,346.80	34.72%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.02%	4.79%	5.68%	20%
				$ P									$481,,,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE LETICIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** 2/09/2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 4.484.157.045,18

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 454 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A PICHUNA A NAZARETH FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATISTA: UNIÓN TENPORAL PICHUNA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1057 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

PLAZO INICIAL: 7 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.098.947.116,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.098.947.116,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRELIMINARES	$161.738.036,81	2.00%	1.27%	% P	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%	0,11%	0,22%	0,57%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
			$103.109.386	$ P	$13.905.616						$62.307.722	$8.661.282	$23.715.881	$46.262.885	$6.895.352	$0	$0	
				$ E		$31.585.894	$29.346.315	$5.343.234		$3.130.535	$12.000.631	$12.770.694	$8.767.694	REPROGRAMACION # 3				
CONSTRUCCION BOX CULVERT	$461.093.865,54	5.69%	3.02%	% E		0,39%	0,35%	0,07%	0,00%	0,04%	0,15%	0,16%	0,12%					
			$244.555.082	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,06%	1,13%	1,78%	0,50%	0,56%	0,56%	0,00%
				$ P							$56.375.262	$5.098.698	$124.232.104	$144.043.870	$40.806.648	$45.189.642	$45.189.642	
				$ E					$12.958.316	$6.785.429	$31.349.118	$76.799.882	$22.041.341	$70.914.963		$43.682.529		
				% E					0,16%	0,08%	0,14%	0,95%	0,27%	0,88%		0,54%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO	$4.638.911.117,85	57.28%	37.63%	% P	1,67%	4,03%	0,00%	0,00%	4,00%	2,14%		0,00%	5,11%	5,90%	9,09%	7,72%	7,72%	15,39%
			$3.047.438.893	$ P	$135.095.090	$326.777.260				$173.561.325	$316.998.195	$0	$462.644.064	$477.838.655	$736.559.397	$209.226.824	$624.986.414	$1.246.782.728
				$ E			$158.269.013	$82.071.660	$48.605.471	$306.840.201	$346.251.586	$450.503.460	$700.5	REPROGRAMACION # 2	$446.431.578	$26.339.029		
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O REGLAMENTARIA	$25.192.749	0.31%	0%	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
			$0	$ P	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482
				$ E												REPROGRAMACION # 4		
				% E														
TOTAL OTROS ITEMS	$2.812.011.347	34.72%	18.74%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,93%	6,02%	7,02%	3,78%	5,68%	10,62%
			$1.517.519.213	$ P									$480.197.850	$487.236.613	$568.226.084	$305.820.040	$460.320.693	$860.459.106
				$ E							EJECUTADO			$1.001.372.231		$496.941.082		
				% E										12,61%		6,13%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 8.098.947.116,29	100%	60.66%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 4.912.622.574,01															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,86%	4,06%	0,02%	0,02%	0,02%	2,17%	5,40%	0,19%	13,50%	14,29%	16,72%	6,94%	13,88%	25,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$150.800.188	$328.576.742,49	$1.799.482	$1.799.482	$1.799.482	$175.360.807	$437.478.050	$15.559.462	$1.093.149.381	$1.157.279.803	$1.354.286.873	$562.035.988	$1.132.296.231	$2.057.852.862
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,86%	5,92%	5,94%	5,96%	5,99%	8,15%	13,55%	13,74%	27,24%	41,53%	58,25%	60,61%	74,59%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$150.800.188	$479.376.931	$481.176.413	$482.975.895	$484.775.377	$660.136.183	$1.097.614.233	$1.113.173.695	$2.206.323.076	$2.363.602.880	$4.717.889.753	$4.908.798.023	$6.041.094.254	$8.098.947.116
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,39%	2,27%	1,09%	1,16%	3,90%	5,80%	6,67%	9,69%	17,19%	5,51%	6,99%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$31.585.894	$183.605.328	$87.914.884	$93.947.787	$316.056.161	$469.703.775	$539.832.006	$785.137.507	$1.392.547.115	$446.431.578	$565.860.539		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,39%	2,66%	3,74%	4,90%	8,80%	14,60%	21,27%	30,96%	48,16%	53,67%	60,66%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$31.585.894	$215.191.222	$303.106.106	$397.053.893	$713.110.054	$1.182.813.829	$1.722.645.835	$2.507.783.341	$3.900.330.457	$4.346.762.035	$4.912.622.574		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.098.947.116.29**	**$ 4.912.622.574.01**	**60.66%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:Jaime Cesar Gonzalez Pulido
Director de obra
Matrícula Profesional No.:2520211731CND

Aprueba Firma:
Nombre:Libardo Argumedo Rivera
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520234499CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.4 Copia de las Actas de comité de obra (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1) y Acta de reunión (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2).

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO DE OBRA No. 454 de 2023	
Comité o Grupo	**Acta No.**
Citada por: SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.	**Fecha:** 22 de octubre 2024
Coordinador(a) Secretaria de Planeación – SAIR GIRALDO DURANGO	**Hora inicio:** 4:30 PM **Hora Finalización: 5:10 PM**
Lugar: secretaria de Planeación e Infraestructura	

OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPÍO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

ORDEN DEL DÌA	
1	Revisión de compromisos
2	Avance de obra
3	Observaciones en la ejecución
4	Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Revisión de compromisos:

1. Compromiso para el 7 de octubre, observaciones de la interventoría al plan de señalización vial.
2. Solicitud de prorroga (cumplió 10 de octubre de 2024)
3. Plan de reparación de losas (incumplido).
4. Entrega informe mensual de obra del mes de septiembre a la interventoría. Cumplido

Avance de obra

58,42% avance físico de obra, conforme informe semanal

Observaciones en la ejecución

Calzada pavimentada completa abcisa 0 a absicisa 77,
Segundo tramo abcisa 0 a 1073, pavimento entre abcisa 0 a 511,

Materiales
Arena 12 viajes de arena
30 viajes gravilla (brita)
Cemento 1400 comprados (700 en obra)

Observación suministro de arena y gravillas escaso y a altos precios.

Se trabajará en el carril izquierdo para llegar a la abcisa 1150, para cumplir compromisos con la comunidad el dia 19 de octubre de 2024.

Ingresaran 3 maestros supeditado acorde al flujo de materiales en obra.

Prorroga en tramite en la entidad, en la oficina asesora jurídica.

COMPROMISOS

1. Jueves 24 de octubre reunión para definir el plan de señalización vial (contratista de obra e interventoría).
2. Entrega Plan de reparación de losas (29 de octubre 2024, contratista de obra a interventoría).
3. Prorroga en trámite, plazo de entrega probable viernes 25 de octubre de 2024. (alcaldia).
4. Entrega solicitud de prorroga permiso ocupación de cause (23 de octubre 2024, alcaldia)
5. Contratar SST, (lunes 28 de octubre de 2024, contratista de obra)
6.

Para constancia de lo anterior, se deja constancia de los asistentes

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Saulo Abril Mora.	P.E Apoyo Supervisión Alcalde	
Raul David A.	P/S UT Pichonera	
Alvaro Argumedo R.	C. Viasoa	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 04/10/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 31
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Alcaldía Leticia DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 454 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Pichuna.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento de la vía que conduce a Pichuna a Nazareth Fase 2 del municipio de Leticia-Departamento Amazonas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realiza la lectura de los compromisos del acta anterior.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

- Plano Señalización Vial
- Solicitud de préstamo
- Actividades box #E96 y #684

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	04/10/2024
	FECHA (Día / Mes / Año)	

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- La interventoría hara las correspondientes observaciones al Plano de señalización Vial presentado por el contratista el día 7/10/2024.
- El contratista presentara una solicitud de prorroga ~~[illegible]~~ y la radicara a la interventoría para que esta haga el traslado a la alcaldía para su aprobación. el día lunes 7/10/2024.
- El contratista indica que estan realizando el figurado de acero de los box #8 y 6 y #6 y una vez figurado todas las piezas iniciara con el amarre de dicho acero.
- El contratista expresa que entregara el Plan de recuperación de losas el día 9/10/2024.
- El contratista indica que cuenta con 14 trabajadores en obra.
- El contratista entregara el informe mensual del mes septiembre el día 8/10/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	04/10/2024
		FECHA (Día / Mes / Año)	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
observaciones sobre el plano señalización Vial	7/10/2024	interventoria
OFICIO para solicitud de firmeza intervento contratista	7/10/2024	interventoria
Plan separación losas	9/10/2024	Contratista
Entrega informe mensual mes de Septiembre contra-interventoria	11/10/2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paulo Ahui	P.E. Apoyo Supervisor	Alcaldía	
Ibaldo Arquimedes	Dir. Interventoría	C. Vías col	
Raul Barreto	R contratista	UT Pichoria	
Felipe Aguilera	Residente auxiliar	UT Pichoria	
Wilson Rojera	R. interventoría	Vías col	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	04/10/2024
		FECHA (Día / Mes / Año)	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
observaciones sobre el plano señalización Vial	7/10/2024	interventoria
Oficio para solicitud de cantera interventoria contratista	7/10/2024	interventoria
plan separación losas	9/10/2024	Contratista
Entrega informe mensual mes de ~~octubre~~ septiembre contratista	11/10/2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS.

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paulo Ahui	P.E. Apoyo Supervisor	Alcaldia	
Eduardo Arquimedes	Dir. Interventoría	C. Vias col	
Raul Posada	R contratista	09 pichoras	
Felipe Agudelo	Residente auxiliar	09 Pichoras	
Wilma Pereira	R. interv	Vi Ascal	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General del contrato

CONTRATO	1052 - 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO VIASCOL
Conformado por	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS S.A.S (50%) NIT 824.004.441-2
	CIAF LTDA INGENIERIA (45%) NIT 800.130.967-6
	PROCIVING S.A.S (5%) NIT 900.905.675-0
NIT	901.598.877-7
REPRESENTANTE LEGAL	Jose Francisco Morón
CC	79.787.849
Dirección	Calle 9C # 19 54 los Cortijos, Valledupar Cesar.
Email	jfmoron@gmail.com interventoriaviascol@gmail.com
OBJETO	LQWHUYHQWRUD# WpFQLFD/# DGPLQLVWUDWLYD/# FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA FRORRP EID#JXUDO#CRWH#4
VALOR	SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 6.810.230.532) M/cte.
ORDEN DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor en el mes.

Gestión documental y administrativa

- Elaboración de informes semanales de interventoría en el cual se reflejan los porcentajes de obra programada y ejecutada, las actividades ejecutadas en la semana, se relaciona el personal de obra y el equipo.
- Diligenciamiento de reportes semanales a la plataforma CIFRA.
- Elaboración del informe mensual N°12, correspondiente al contrato 454 de 2023, de la alcaldía municipal de Leticia.
- Revisión del acta parcial de obra N° 2
- Mediante oficio CE-VIASCOL-1427 se solicita al contratista definir fecha y hora de mesa de trabajo con corpoamazonía para definir asuntos ambientales del contrato.
- Mediante oficio CE-VIASCOL-1438 se le notifica al contratista el incumplimiento de compromisos adquiridos.
- Mediante oficio CE-VIASCOL-1463 se le reitera por segunda ocasión al contratista la devolución de los rendimientos financieros.
- Mediante oficio CE-VIASCOL-1383 se le da respuesta al contratista sobre la solicitud de prórroga N° 3.
- Mediante oficio CE-VIASCOL-1518 se le comunica al contratista sobre el incumplimiento en la entrega de los informes programa de gerencia de proyectos.

Gestión Tecnica

- Chequeo permanente al cronograma de activiades y programa de inversión
- Se realizaron visitas diarias de obra para verificar las actividades ejecutadas en campo, confirmando que cumplan con los criterios técnicos y comprobando que se estén ejecutando actividades.
- Se le notifica al contratista cumplir con los compromisos pactados los cuales quedan registrados en los diferentes comités realizados con el fin de garantizar una correcta ejecución del contrato.

- Se realizan semanalmente comités de obra, con la participación de la Interventoría, contratista, donde se analiza el estado del contrato, su avance y los inconvenientes que se han detectado y las soluciones por parte del contratista y la interventoría.
- Prevenir la realización de prácticas o procedimientos erróneos que pongan en riesgo la estabilidad de la obra.
- Verificación de cumplimiento de normatividad vigente

Gestión Social y Ambiental

- Se realizaron 2 capacitaciones al personal de trabajo sobre comunicación y trabajo en equipo.
- Se hizo revisión periódica de buzón de sugerencia la cual no se presentaron PQRS por escrito, pero se atendió solicitud verbal a un miembro de la comunidad dándole solución inmediata.
- Se realizó mesa de trabajo con todas las partes involucradas en el proyecto, para dar conocer el avance del proyecto y atender solicitudes e inquietudes por cada de los actores presentes en la reunión.

Gestión SST

- Se hace seguimiento al PMT lo cual está cumpliendo de acuerdo a lo establecido en el documento del plan de manejo de transito aprobado.
- Se realiza acompañamiento a las charlas preventivas que el SST del contratista realiza al personal en obra.
- Se realizó verificación de la entrega de de los elementos de protección personal tales como (gafas y guantes), a los trabajadores de obra, para así mismo poder cumplir con las normas colombianas proteger la integridad y garantizar la seguridad del personal de trabajo.

5.3 Informes de Especialistas y profesionales

Para el presente periodo, se anexan los informes de los profesionales social y ambiental.

INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO VIASCOL

INFORME EJECUTIVO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No. 20
MES DE OCTUBRE DEL 2024

Versión 01



CONTRATO No. 1052 -2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS MNZI acl VNXcYbMNl VI iYXI b2$LI _dNc $h$el dZ bMNUZaYPal VI $LYUYVJR$ RURAL UYcN$7 .


Elaboró: ING. ERIKA LISET SERRANO PRADA	Aprobó: ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Cargo: ESPECIALISTA AMBIENTAL	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma: 	Firma: 
Versión: 01 Fecha: 01-11-2024	Observaciones: se elabora el informe ejecutivo con las actividades ejecutadas por la Especialista Ambiental de la Interventoría, dentro de la dedicación contratada en el mes reportado.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1. RESUMEN EJECUTIVO 4
1. CONTRATO DE OBRA 0558 DE 2022 5
2. CONTRATO DE OBRA 1544 DE 2022 5
3. CONTRATO DE OBRA 454 DE 2023 5
4. CONTRATO DE OBRA 001435 DE 2023 5
5. CONTRATO DE OBRA 0696 DE 2023 6

CAPITULO 2. GESTIÓN AMBIENTAL 6
1. CONTRATO DE OBRA 0558 DE 2022 6
1.1. CORRESPONDENCIA 6
2. CONTRATO DE OBRA 1544 DE 2022 7
2.1. CORRESPONDENCIA 7
3. CONTRATO DE OBRA 454 DE 2023 10
3.1. CORRESPONDENCIA 10
4. CONTRATO DE OBRA 1435 DE 2023 11
4.1. CORRESPONDENCIA 11

CONCLUSIONES 21

LISTADO TABLAS

TABLA 1. RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4

LISTADO ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. ACTIVIDADES PREVISTAS POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8
ILUSTRACIÓN 2. ACTIVIDADES AMBIENTALES RECONOCIDAS BAJO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS 9
ILUSTRACIÓN 3. ASISTENTES COMITÉ VIRTUAL CONTRATO DE OBRA 454 DE 2023 25 DE OCTUBRE 2024 11

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO A. CORRESPONDENCIA

CAPITULO 1. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del Contrato de Interventoría 1052 de 2022, el CONSORCIO VIASCOL**,** presenta al Instituto Nacional de Vías INVIAS, el Informe Ambiental que contiene las actividades ejecutadas por la Especialista Ambiental de la Interventoría, dentro de la dedicación contratada en el mes de **octubre del año 2024**.

TABLA 1. RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	1052 DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" OR W H#4 1
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIASCOL con NIT. 901.598.877-7 (Integrado por INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S INGENOBRAS S.A.S con NIT. 824.004.441-2 con un porcentaje de participación del 50%, CIAF LTDA INGENIERÍA con NIT. 800.130.967-6 con un porcentaje de participación del 45% y PROCIVING S.A.S con NIT. 900.905.675-0 con un porcentaje de participación del 5%). NIT. 901.598.877-7 Representante legal: JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO Dirección: Calle 51 N° 71 A - 18 Of. 201 Bogotá
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUPERVISOR	ING. JOSE RICARDO BURBANO.
VALOR INICIAL CONTRATO	SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($6.810.230.532) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
VALOR AMBIENTAL CONTRATO	NA
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	16/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024

TABLA 1. RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ing. Erika Liset Serrano Prada, dedicación aprobada del 40%, con fecha de inicio del 24-02-2023, mediante comunicado DT-CAQ 10219
FUENTE: (CONSORCIO VIASCOL, 10-2024)	

Los contratos de obra objeto de Control y Seguimiento de esta Interventoría, en el periodo reportado son:

1. Contrato de obra 0558 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATISTA: CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

VALOR CONTRATO: $2.699.999.971

2. Contrato de obra 1544 de 2022

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

VALOR CONTRATO: $ 23.932.395.020

3. Contrato de obra 454 de 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PICHUNA 2022

VALOR CONTRATO: $8.099.201.330,23

4. Contrato de obra 001435 de 2023

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TARAPACÁ, DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 11, DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE

MONILLAMENA KM 9 Y DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ KM 6 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS VIETTA

VALOR CONTRATO: $9.859.395.908,00

5. Contrato de obra 0696 de 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL SURJ UDP D#FRQHFWDU#WHUULWRULRV # FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

CONTRATISTA: INGEY CONTRUCTORES SAS

VALOR CONTRATO: $2.538.013.765,83

CAPITULO 2. GESTIÓN AMBIENTAL

Las actividades desarrolladas por la Especialista Ambiental en el periodo corresponden a:

1. CONTRATO DE OBRA 0558 DE 2022

1.1. CORRESPONDENCIA

CE-VIASCOL-1452 DEL 09/10/2024

Por medio del cual, esta Interventoría se permite remitir el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental aprobado para el Contrato de obra 0558 de 2022.

Se destaca que, considerando que el PAGA fue aprobado por Interventoría durante el periodo de septiembre, esté será incluido dentro del informe trimestral ambiental No. 5, que comprende el periodo del 01/08/2024 al 31/10/2024, no obstante, se remite de manera independiente para conocimiento del Instituto.

ANEXO A. CORRESPONDENCIA
0588 DE 2022

2. CONTRATO DE OBRA 1544 DE 2022

2.1. CORRESPONDENCIA

CE-VIASCOL-1455 DEL 09/10/2024

Mediante el cual, esta Interventoría se permite remitir el documento del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental aprobado para el Contrato de obra 01544 de 2022.
Se destaca que, este fue remitido con el informe trimestral ambiental de Interventoría No 4 versión 1, no obstante, se remite de manera independiente para conocimiento del Instituto.

CE-VIASCOL-1455 DEL 09/10/2024

Por medio del cual, Interventoría informa al contratista que el INVIAS ha devuelto los informes trimestrales 2, 3 y 4 de la Interventoría, considerando que no se tiene al plan de inversión aprobado, y está pendiente la aprobación de los Informes Mensuales Ambientales del Contratista, en mérito de lo expuesto, se solicita al Contratista lo siguiente:

1. Remitir a la Interventoría, en un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir del recibo del presente comunicado, los 10 informes mensuales ambientales, los cuales comprenden el periodo del 14/04/2023 al 30/06/2024, en su versión ajustada atendiendo las observaciones generadas mediante los siguientes oficios:

   Informe 1 V1: 14/04/2023 al 31/05/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-334 del 19709/2023.
   Informe 2 V2: 29/09/2023 al 31/10/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-1156 del 04/07/2024.
   Informe 3 V1: 01/11/2023 al 30/11/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-1157 del 04/07/2024.
   Informe 4 V1: 01/12/2023 al 31/12/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-1158 del 04/07/2024.
   Informe 5 V1: 01/01/2024 al 31/01/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-1159 del 04/07/2024.
   Informe 6 V1: 01/02/2024 al 29/03/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-952 del 18/04/2024.
   Informe 7 V1: 01/03/2024 al 31/03/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-1277 del 16/08/2024.
   Informe 8 V1: 01/04/2024 al 30/04/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-1160 del 04/07/2024.
   Informe 9 V1: 01/05/2024 al 31/05/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-1197 del 23/07/2024.

Informe 10 V1: 01/06/2024 al 30/06/2024. Observado con oficio CE-VIASCOL-1198 del 23/07/2024.

Adicional, se solicita al contratista presentar en la primera versión los siguientes informes mensuales ambientales:

Informe mensual ambiental No. 11: 01/07/2024-31/07/2024.
Informe mensual ambiental No. 12: 01/08/2024-31/08/2024.
Informe mensual ambiental No. 13: 01/09/2024-30/09/2024.

Se reitera al contratista que, para la elaboración de cada uno de los informes, deberá dar cumplimiento a lo mencionado en MASPS-MN1-IN-1 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL del MANUAL DE INTERVENTORÍA 2022 elaborado por el INVIAS.

Así mismo, se le recuerda al Contratista que uno de los requisitos para la liquidación del contrato de obra, es contar con la aprobación de la totalidad de los informes mensuales ambientales.

2. Remitir a la Interventoría, en un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir del recibo del presente comunicado, el Plan de Inversión Ambiental ajustado considerando que las siguientes actividades deben estar contenidas por el contratista en su porcentaje (%) de administración, tal como se establece en el APENDICE D GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y como se proyecta en la Ilustración 1.

16	**PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL**
17	El Interventor deberá realizar el acompañamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el
18	establecimiento del plan de inversión ambiental, el cual debe partir de la verificación y análisis, de cuáles
19	responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las Especificaciones
20	Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, de seguridad y
21	salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la
22	Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada.
23	De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoría de Obra Pública, se establece que las actividades
24	ambientales y sociales que se relacionan a continuación, deben estar contenidas por el contratista en su
25	porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar
26	cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al
27	proyecto; ii) Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii) Pagos
28	de seguimiento y evaluación de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente; iv)
29	Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos
30	de ocupación de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos; vi)
31	Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura temporal;
32	vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo); viii) Transporte
33	del personal ambiental y social en obra; ix) Reuniones de inicio, avance y cierre de socialización; x) Piezas
34	divulgativas básicas generadas directamente por el contratista. Lo anterior debe ser verificado, analizado y
35	aprobado por la interventoría.

ILUSTRACIÓN 1. ACTIVIDADES PREVISTAS POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
FUENTE: APENDICE D GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De tal modo, el presupuesto asignado a#vzgw#REUDV#GH#FRPSHQVDFLQ#]2R#FRPSCHPHQWDULDV, debe ser destinado exclusivamente para cubrir el pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de compensación ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o medidas que correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto, tal como se establece en el APENDICE D GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y como se proyecta en la Ilustración 2.

En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. El costo de las medidas de manejo ambiental correspondiente a reconocimiento económico será por la figura de ítem no previsto y en algunos casos excepcionales por reembolso de gastos, esta última figura de reconocimiento económico no tendrá un reconocimiento adicional por administración, y deberá seguir los procedimientos establecidos por el instituto, siendo debidamente soportados y previamente revisados, analizados y aprobados por la interventoría. Su costo total no debe superar la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como "Gestión Ambiental") en el presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de compensación ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o medidas que correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como ya se ha descrito.

ILUSTRACIÓN 2. ACTIVIDADES AMBIENTALES RECONOCIDAS BAJO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS

FUENTE: APENDICE D GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En ese orden de ideas, solicitamos cumplir con lo solicitado, dentro del plazo mencionado en el presente oficio.

CE-VIASCOL-1526 DEL 25/10/2024

Por medio del cual, se informa que, con el fin de atender los comunicados 2024S-VBOG-074806, 2024S-VBOG-074807 Y 2024S-VBOG-07480, mediante los cuales se generaron apreciaciones al informe trimestral ambiental No.2 (30 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023), No. 3 (01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024) y No. 4 (01 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024), esta Interventoría solicitó al contratista remitir los respectivos informes mensuales ambientales y el Plan de Inversión Ambiental ajustados en un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir del recibo del comunicado CE-VIASCOL-1489 del 18 de octubre de 2024.

No obstante, el Contratista no atendió el requerimiento realizado, por lo que Interventoría iniciará los procesos administrativos correspondientes a causa del incumplimiento por parte del Contratista a las obligaciones del contrato de obra.

Por lo anteriormente expuesto, no es posible subsanar los aspectos enunciados en los oficios relacionados y allegar lo requerido al Subdirector De Sostenibilidad del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS en el tiempo indicado.

ANEXO A. CORRESPONDENCIA
1544 DE 2022

3. CONTRATO DE OBRA 454 DE 2023

3.1. CORRESPONDENCIA

CE-VIASCOL-1427 DEL 01/10/2024

Mediante el cual, se solicita al Contratista informar la fecha y hora en la que se realizará mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA

Lo anterior, considerando que, el Contratista mediante mesa de trabajo realizada el 02/09/2024, informó sobre la necesidad de realizar una mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA, con la finalidad de:

1. Definir la Compensación derivada del Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado por CORPOAMAZONIA mediante la Resolución 1726 de 17/10/2023, en donde asistirá Interventoría, Contratista, CORPOAMAZONIA y representación de la Alcaldía.

2. Definir lugar para siembra de 10 individuos de especies diferentes, por cada árbol talado, como medida compensatoria establecida en el comunicado DTA -0145, por medio del cual CORPOAMAZONIA da Autorización para Tratamiento silvicultural.

Se enfatiza que, la mesa de trabajo es importante y urgente de realizar, por lo que se solicita que esta sea agendada lo más pronto posible.

CE-VIASCOL-1454 DEL 09/10/2024

Mediante el cual, esta Interventoría se permite remitir el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental aprobado para el Contrato de obra 454 de 2023.

Se destaca que, este fue remitido con el informe trimestral ambiental de Interventoría No 3 versión 1, no obstante, se remite de manera independiente para conocimiento del Instituto.

CE-VIASCOL-1515 DEL 24/10/2024

Por medio del cual, en atención al comunicado UTP2022- 159, mediante el cual, el Contratista solicita programar comité ambiental, Interventoría cita a comité ambiental virtual el día viernes 25 de octubre a las 9:00 a.m. mediante el siguiente enlace https://meet.google.com/ycg-gdyc-eqk.

CE-VIASCOL-1525 DEL 25/10/2024

Mediante el cual, en atención al comunicado UTP2022- 159, por el cual, el Contratista solicitaba programar comité ambiental, Interventoría citó a comité ambiental virtual el viernes 25 de octubre a las 9:00 a.m. mediante comunicado CE-VIASCOL-1515. No obstante, el Contratista no se presentó al comité programado.



ILUSTRACIÓN 3. ASISTENTES COMITÉ VIRTUAL CONTRATO DE OBRA 454 DE 2023 25 DE OCTUBRE 2024

ANEXO A. CORRESPONDENCIA
454 DE 2023

4. CONTRATO DE OBRA 1435 DE 2023

4.1. CORRESPONDENCIA

CE-VIASCOL-1432 DEL 03/10/2024

Mediante el cual, se da por recibo el comunicado VC-AMB-040-2023, por el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 3 versión 6, correspondiente al periodo de 01/03/2024 - 31/03/2024; Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se evidencia que el Contratista atendió la totalidad de las observaciones, por lo que se emite concepto de aprobación al informe mensual ambiental No. 3 versión 6.

Se precisa que el concepto favorable no exime al contratista de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto que puedan ser requeridas de manera posterior.

CE-VIASCOL-1433 DEL 03/10/2024

Por el cual, se da por recibo el comunicado VC-AMB-041-2023, mediante el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 4 versión 6, correspondiente al periodo de 01/04/2024 - 30/04/2024; Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se evidencia que el Contratista atendió la totalidad de las observaciones, por lo que se emite concepto de aprobación al informe mensual ambiental No. 4 versión 6.

Se precisa que el concepto favorable no exime al contratista de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto que puedan ser requeridas de manera posterior.

CE-VIASCOL-1434 DEL 03/10/2024

Por medio del cual, se da por recibo el comunicado VC-AMB-042-2023, mediante el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 5 versión 6, correspondiente al periodo de 01/05/2024 - 31/05/2024; Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se evidencia que el Contratista atendió la totalidad de las observaciones, por lo que se emite concepto de aprobación al informe mensual ambiental No. 5 versión 6.

Se precisa que el concepto favorable no exime al contratista de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto que puedan ser requeridas de manera posterior.

CE-VIASCOL-1435 DEL 03/10/2024

Por medio del cual, se da por recibo el comunicado VC-AMB-043-2023, mediante el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 6 versión 6, correspondiente al periodo de 01/06/2024 - 30/06/2024; Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se evidencia que el Contratista atendió la totalidad de las observaciones, por lo que se emite concepto de aprobación al informe mensual ambiental No. 6 versión 6.

Se precisa que el concepto favorable no exime al contratista de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto que puedan ser requeridas de manera posterior.

CE-VIASCOL-1441 DEL 07/10/2024

Mediante el cual, se da por recibo el correo electrónico del 01/10/2024, por el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 7 versión 1, correspondiente al periodo de 01/07/2024 -

31/07/2024; se informa, que una vez revisado por parte de la especialista ambiental de la interventoría se generan las siguientes observaciones:

1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

- Ajustar la fecha del formato dado que, esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento, y debe ser congruente con la fecha de remisión.

- En el numeral 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA, se solicita incluir toda la información de manera completa y de acuerdo con los soportes remitidos, por ejemplo, se menciona que se realizó capacitación en el manejo de maquinaria y equipos, sin embargo, no se incluyen los otros dos temas de capacitación evidenciaos en el soporte remitido. Revisar que toda la información esté completa.

2. MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS

- Ajustar la fecha del formato dado que, esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento, y debe ser congruente con la fecha de remisión

3. MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA

- Ajustar la fecha del formato dado que, esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento, y debe ser congruente con la fecha de remisión.

- Se entiende que durante el presente periodo se trabaja en dos frentes de obra, por lo que se solicita aclarar porque se remite soporte únicamente de una capacitación en un frente de obra. Se recuerda que, de acuerdo con el PAGA, la capacitación debe realizarse a todo el personal de obra.

- Sf wf#j d#Swtl wfr f#j #gmi mj wxmi f i #a#kj wymmx#j ht xnxyÍ r mt x /#kj #ijynj wf remitir soporte del cumplimiento de la capacitación establecida en el PAGA para el programa en mención. Las cuales son, considerando que este fue el quinto mes de ejecución y de acuerdo con el cronograma: Uso correcto de los EPP y Mantenimiento y conservación de los recursos naturales.

Por lo anterior, se emite concepto de no aprobación del informe mensual ambiental No 07 V1.

CE-VIASCOL-1442 DEL 07/10/2024

Por medio del cual, se da por recibo el correo electrónico del 01/10/2024, mediante el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 8 versión 1, correspondiente al periodo de 01/08/2024 - 31/08/2024; se informa, que una vez revisado por parte de la especialista ambiental de la interventoría se generan las siguientes observaciones:

1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

- Ajustar la fecha del formato dado que, esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento, y debe ser congruente con la fecha de remisión.

- En el numeral 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA, se solicita incluir toda la información de manera completa y de acuerdo con los soportes remitidos, por ejemplo, se menciona que se realizó capacitación en el manejo de maquinaria y equipos, sin embargo, de acuerdo con el soporte remitido, se evidencia que se realizó capacitación en trato digno con enfoque diferencial, manejo adecuado de residuos sólidos y orden y aseo. Se solicita actualizar la información dado que se reporta lo mismo que se reportó en el mes de julio.

- Validar si la modificatoria del tiempo contractual se realizó en este periodo. De ser el caso, reportarlo en conclusiones, ajustar la fecha de terminación del contrato de obra en todos los formatos e incluir la respectiva acta.

2. MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS

- Ajustar la fecha del formato dado que, esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento, y debe ser congruente con la fecha de remisión

3. MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA

- Ajustar la fecha del formato dado que, esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento, y debe ser congruente con la fecha de remisión

- Para el indicador CSA = (Personas que asisten a capacitación/Total de personas) x100, se relaciona capacitación, sin embargo, esta no corresponde a capacitación en manejo integral de materiales de construcción. Ajustar según corresponda

Por lo anterior, se emite concepto de no aprobación del informe mensual ambiental No 08 V1.

CE-VIASCOL-1453 DEL 09/10/2024

Mediante el cual, esta Interventoría se permite remitir el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental aprobado para el Contrato de obra 1435-2023.

Se destaca que, considerando que el PAGA fue aprobado por Interventoría durante el periodo de agosto, esté será incluido dentro del informe trimestral ambiental No. 3, que comprende el periodo del 01/07/2024 al 30/09/2024, no obstante, se remite de manera independiente para conocimiento del Instituto.

CE-VIASCOL-1471 DEL 11/10/2024

Mediante el cual, en atención al comunicado 2024S-VBOG-072081, esta Interventoría se permite remitir el informe trimestral ambiental de interventoría N°1 V2 correspondiente al periodo del 26 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024. En el presente informe se incluye la Gestión Inicial del contrato de obra tal y como lo indica el Manual de Interventoría, con los respectivos anexos.

Componente Ambiental:
1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO
2. Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental Actos Administrativos
3. Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos
4. Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental
5. Anexo 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental
6. Anexo 5. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz Cumplimiento Ambiental PMA o PAGA
7. Anexo 6. Oficios ambientales generados por la Interventoría en el Trimestre
8. Anexo 7. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre
9. Anexo 8. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre
10. Anexo 9. Registro fotográfico Ambiental del período
11. Anexo 10. Otros

CE-VIASCOL-1474 DEL 12/10/2024

Mediante el cual, se da por recibo el comunicado VC-AMB-045-2023, por el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 7 versión 2, correspondiente al periodo de 01/07/2024 - 31/07/2024; Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se evidencia que el Contratista atendió la totalidad de las observaciones, por lo que se emite concepto de aprobación al informe mensual ambiental No. 7 versión 2.

Se precisa que el concepto favorable no exime al contratista de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto que puedan ser requeridas de manera posterior.

CE-VIASCOL-1475 DEL 12/10/2024

Por medio del cual, se da por recibo el comunicado VC-AMB-046-2023, mediante el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 8 versión 2, correspondiente al periodo de 01/08/2024 - 31/08/2024; Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se evidencia que el Contratista atendió la totalidad de las observaciones, por lo que se emite concepto de aprobación al informe mensual ambiental No. 8 versión 2.

Se precisa que el concepto favorable no exime al contratista de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto que puedan ser requeridas de manera posterior.

CE-VIASCOL-1476 DEL 12/10/2024

Mediante el cual, en atención al comunicado 2024S-VBOG-071712, esta Interventoría se permite remitir el informe trimestral ambiental de interventoría N°2 V2 correspondiente al periodo del 01 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024.

Componente Ambiental:
1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO
2. Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental Actos Administrativos
2. Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental
3. Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz Cumplimiento Ambiental PMA o PAGA
4. Anexo 4. Oficios ambientales generados por la Interventoría en el Trimestre
5. Anexo 5. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre
6. Anexo 6. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre
7. Anexo 7. Registro fotográfico Ambiental del período
8. Anexo 8. Otros

CE-VIASCOL-1479 DEL 16/10/2024

Por medio del cual, se da por recibo el correo electrónico del l 04/10/2024, mediante el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 9 versión 1, correspondiente al periodo de 01/09/2024 - 30/09/2024; se informa, que una vez revisado por parte de la especialista ambiental de la interventoría se generan las siguientes observaciones:

1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

- Ajustar el periodo reportado en el formato, dado que se reporta el mes de noviembre, sin embargo, el presente informe corresponde al mes de septiembre.

- En el numeral 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA, se solicita especificar que frente(s) de obra se tienen activos durante el periodo.

2. MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA

- Sf wf#j q#uwtáj hyt #Conformación del grupo de gestión ambiental y social #xj #ijy ut wyf #j s#qf # r f ywñ##nt r t #xt ut wjj #5 (Seguridad social y nomina) /#st #t gxyf syj /#j s#q x#f sj Ñt x#st #xj # evidencia este soporte. Se solicita adjuntarlo
- Sf wf#j q#uwtáj hyt # Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales #j q#F t sywfyxyf #ijy ut wyf #vzj =#Debido a las condiciones de transporte en el frente de trabajo activo para el presente periodo no se cuenta con señalización ya que no existe tráfico vehicular en el área de influencia directa de las obras 1#Qt #t gxyf syj /#qf #xj f q#f hn s# no debe estar dirigida únicamente a vehículos, por lo que se solicita incluir soporte del control de la señalización realizado durante el mes del presente informe.
- Para el indicador CSA = (Personas que asisten a capacitación/Total de personas) x100, se relaciona capacitación, sin embargo, esta no corresponde a capacitación en manejo integral de materiales de construcción. Ajustar según corresponda. Se solicita tener en cuenta esta observación para todos los informes, dado que es una observación que se ha reiterado en diversos informes.
- Se solicita aclarar por qué no aplica la evaluación del indicador MC = (MC en zona aislada/MC del periodo).
- En relación con la generación y manejo o disposición de los residuos no aprovechables y f uwt|j hmf gqj x/#j q#F t sywfyxyf #rsi mf #q #xm zmj syj =# Debido a que para este periodo las actividades que se realizaron en el proyecto iniciaron la última semana del mes y fueron actividades muy puntuales (contratación, organización y logística), no se presentó generación de residuos sólidos dentro del proyecto 1#Qt #t gxyf syj /#xj #nt sxmj wf#vzj #j #q x# actividades mencionadas por el contratista se generan residuos sólidos. De igual modo, mediante otras actividades, como capacitaciones, se evidencia que se tiene personal en obra, lo cual indica generación de residuos sólidos. Se solicita evaluar los respectivos indicadores e incluir los respectivos soportes, como registro fotográfico de acopio de estos residuos, para el caso en el que no se haya generado entrega para disposición durante el periodo.

  Adicional, se solicita considerar que no concuerda lo mencionado en este proyecto con lo mencionado en otros proyectos. Por ejemplo, el Contratista reporta que las actividades que se realizaron en el proyecto, durante este periodo fueron contratación, organización y logística, no obstante, en otro proyecto se reporta la generación y manejo de RCD.
- Se solicita aclarar si durante el mes se generaron o no, residuos especiales como bolsas de cemento. Incluir respectivo soporte.
- El Contratista incluye soporte de planilla con seguimiento a la disposición final de RCD, sin embargo, este soporte se adjunta con periodo evaluado de marzo e informe No. 3. Ajustar considerando que corresponde al periodo de septiembre e Informe No. 9.

- Se solicita incluir soporte del suministro de agua para el periodo evaluado en el presente informe.
- Para el uwvl wfr f#Programa Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos , se relaciona capacitación, sin embargo, esta no corresponde a capacitación en manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos. Ajustar según corresponda.
- Sf wfj q#uwvl wfr f#Programa Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos /# tener en cuentas las observaciones realizadas con anterioridad en relación con residuos aprovechables y no aprovechables.

Por lo anterior, se emite concepto de no aprobación del informe mensual ambiental No 09 V1.

CE-VIASCOL-1480 DEL 16/10/2024

Por medio del cual, en atención al comunicado VC-AMB-044-2023, mediante el cual el Contratista remite los formatos MASPS-MN1-IN 1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyecto y MASPSMN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambienta, actualizados. Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se generan las siguientes observaciones:

1. **MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos**

- Ajustar el No. del formato en mención, considerando que la última versión aprobada, corresponde a la No. 5
- Se solicita al Contratista aclarar el por qué se modificó la información establecida en el numeral 2.6. CAMPAMENTOS, en relación con lo que se había aprobado en la versión No. 5 de este formato.
- Para el apartado de CONCESION DE AGUAS/#xj #vjut wf #j s#qf #hf xnqf #NOMBRE DE LA FUENTE #YAHUARCACA/#st # gxyf syj /#j s#qlx#f hyt x#f i r nsnxwfyhlt x#xj # j shnt sf #xj #t yt wf # ht shj xn s# j #f l zf #xzuj wkhnf q# j #kzj syj x#nsst r nsf i f x 1#Vj #xt qhnyf #f hqf wfwj q#st r gvjy# j #qf # fuente reportado.
- Para el apartado de CONCESION DE AGUAS, se solicita revisar las coordenadas reportadas para la Resolución 1306, dado que no coincide lo reportado en el formato con lo consignado en el Resolución.
- Para el apartado de CONCESION DE AGUAS, se solicita ajustar lo reportado en la casilla YHUHGD #uf wf #qf #Uj xt qzhn s#463; 1#
- Para el apartado de CONCESION DE AGUAS, se solicita revisar las coordenadas reportadas para la Resolución 1308, dado que no coincide lo reportado en el formato con lo consignado en el Resolución.

2. **MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental**

- Se recuerda al Contratista que en el Plan de Inversión Ambiental se deben incluir únicamente las actividades correspondientes a **obras de compensación y/o complementarias** derivadas de actos administrativos, de manera desglosada y se deben de incluir 3 cotizaciones por cada actividad. Se solicita considerar lo descrito en el MASPS-MN1-IN-1 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL, para garantizar el correcto diligenciamiento de este formato.

  Se solicita validar si en los actos administrativos generados por la Autoridad Ambiental se establecen compensaciones ambientales a realizar por el Contratista. De no ser este el caso se deberá presentar el Plan de Inversión V2 en cero y reportar en este mismo que dentro de los actos administrativos no se establecen compensaciones ambientales.

CE-VIASCOL-1513 DEL 24/10/2024

Por medio del cual, esta Interventoría se permite remitir el informe trimestral ambiental de interventoría N°3 V1 correspondiente al periodo 01 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

Componente Ambiental:
1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO
2. Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos
3. Anexo 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
4. Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos
5. Anexo 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental
6. Anexo 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
7. Anexo 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA
8. Anexo 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre
9. Anexo 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
10. Anexo 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre
11. Anexo 10. Registro fotográfico Ambiental del período
12. Anexo 11. Otros

CE-VIASCOL-1513 DEL 24/10/2024

Por medio del cual, en atención al comunicado VC-AMB-048-2023, mediante el cual el Contratista remite los formatos MASPS-MN1-IN 1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyecto y MASPSMN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, actualizados. Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se evidencia que el Contratista atendió la totalidad de las observaciones

No obstante, se recuerda al Contratista que, considerando la modificación del contenido en el documento aprobado PAGA, se deberá hacer las actualizaciones respectivas, y ser presentadas en

una nueva versión del PAGA. Por lo que, hasta no remitir la versión ajustada del PAGA, no se emitirá concepto

CE-VIASCOL-1516 DEL 23/10/2024

Por medio del cual, se da por recibo el comunicado VC-AMB-047-2023, mediante el cual, el Contratista remite el informe mensual ambiental No. 9 versión 2, correspondiente al periodo de 01/09/2024 - 30/09/2024; Se informa que, a partir de la revisión realizada por parte de la especialista ambiental de la Interventoría, se evidencia que el Contratista atendió la totalidad de las observaciones, por lo que se emite concepto de aprobación al informe mensual ambiental No. 9 versión 2.

Se precisa que el concepto favorable no exime al contratista de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto que puedan ser requeridas de manera posterior.

CE-VIASCOL-1538 DEL 31/10/2024

Mediante el cual, se acusa recibido de la información anexa al comunicado VC-AMB-049-2023, correspondiente al PAGA V06. A partir de la revisión realizada por la especialista ambiental de la Interventoría se emiten las siguientes observaciones:

1. Respecto al numeral 6. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO, numeral 6.2. Caracterización de la complejidad del proyecto, se solicita ajustar la aplicabilidad del f xuj hyt #r gnj syf q#F f uyf hn s# j #l zf #xzuj wkmf qj x#a#Vzgyj ww.sj f x 1#Sf w#j q#f xt #j s#el que el nivel de complejidad cambie, se solicita ajustar la línea base, identificación de impactos, medidas de manejo, entre otros.

2. Pare el numeral, 8.1 Área de Influencia, se solicita considerar las fuentes para la captación de agua superficial y ajustar según corresponda. Para el caso en el que ya se encuentren dentro del área de influencia previamente definida, se solicita dejarlo especificado en el numeral en mención.

3. En el numeral 14. FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, se solicita incluir las actividades a desarrollar, especificando tiempos, con el objeto de dar cumplimiento a cada obligación que quedó establecida en las resoluciones, DTA No. 1303-20-09-2024, DTA No 1306-24-09-2024 y DTA No 1308-24-092024.

Por lo anterior, se solicita realizar los respectivos ajustes y remitir el alcance a la versión 06 del PAGA.

ANEXO A. CORRESPONDENCIA
1435 DE 2023

CONCLUSIONES

En relación con el contrato 0558 de 2022:

El Contratista cuenta con concepto de aprobación a la versión 7 del PAGA.

Hasta le fecha de corte del presente informe, el Contratista ha radicado 7 informes ambientales mensuales hasta su versión No. 2, que comprende el periodo desde el 12 de abril de 2024 hasta el 31 de octubre de 2023, no obstante, todos los informes en mención cuentan con concepto de no aprobación. Se destaca que, durante el periodo reportado en el presente informe, se apremió al Contratista para que remita los 7 informes en versión 3 y los informes del No. 8 hasta el No. 13. No obstante, a la fecha el Contratista no ha remitido lo solicitado.

Hasta el corte del periodo del presente informe se han radicado los informes trimestrales ambientales del No 1 al No 4, todos en la primera versión, ante el INVIAS, los cuales comprenden el periodo del 12/04/2023 al 31/07/2024. En relación, INVIAS remitió observaciones al informe trimestral 3 y 4 el 25/10/2024, las cuales están siendo revisadas y atendidas por Interventoría.

En relación con el contrato 1544 de 2022:

El Contratista cuenta con documento PAGA aprobado en su versión 6. No obstante, se destaca que no se aprueban las actividades citadas por el Contratista en el Plan de Inversión versión 1 y por lo tanto no se harán pagos parciales ni totales en relación con el Plan de Inversión.

Hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista ha presentado 10 informes mensuales ambientales que comprenden el periodo del 01 de abril 2023 hasta el 30 de junio 2024 para los meses que ha estado activo el Contrato. Sin embargo, todos los informes mensuales ambientales cuentan con concepto de no aprobación. Se destaca que, durante el periodo reportado en el presente informe, se solicitó al Contratista remitir los 10 informes en la versión ajustada y los informes del No.11 hasta el No. 13, adicional, se solicitó remitir el Plan de Inversión Ambiental ajustado. No obstante, a la fecha el Contratista no ha remitido lo solicitado.

Hasta el corte del periodo del presente informe se han radicado los informes trimestrales ambientales del No 1 al No 4, todos en la primera versión, ante el INVIAS, los cuales comprenden el periodo del 12/04/2023 al 30/06/2024. INVIAS realizó observaciones a los informes trimestrales No. 2, No. 3 y No. 4, para los cuales, Interventoría remitió respuesta mediante oficio CE-VIASCOL-1526.

En relación con el contrato de obra 454 de 2022:

El Contratista cuenta con documento PAGA aprobado en su versión 5.

A la fecha, el contratista ha presentado 10 informes mensuales ambientales que comprenden el periodo de noviembre de 2023 hasta septiembre de 2024, a excepción del mes de junio 2024, para el cual el Contratista no ha remitido información. Se destaca que, el Contratista remitió el 30/10/2024, la versión ajustada de los primeros 6 informes y la primera versión del informe No. 7, No. 9. No. 10 y No. 11. En relación, los 10 informes mensuales ambientales en mención se encuentran en revisión por parte de Interventoría.

Hasta el corte del periodo del presente informe, se han radicado los informes trimestrales ambientales del No 1 al No 3, el No 1 hasta la versión 2 y el No 2 y 3 en la versión 1, ante el INVIAS, los cuales comprenden el periodo del 14/11/2023 al 31/07/2024. Para el informe No 1 se generó concepto de no objeción por parte del INVIAS, no obstante, para el informe No 2 y No 3, a la fecha no se ha recibido pronunciamiento por parte del Instituto

Respecto al contrato de obra 001435 de 2023:

El Contratista cuenta con documento PAGA aprobado en su versión 5. No obstante, el Contratista se encuentra en proceso de actualización considerando los actos administrativos otorgados por la autoridad ambiental.

Hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista ha presentado 9 informes mensuales ambientales en diferentes versiones que comprenden el periodo del 01 de enero 2023 hasta 30 de septiembre2024. En relación, se destaca que, todos los informes mensuales ambientales cuentan con concepto de aprobación.

Hasta el corte del periodo del presente informe se han radicado 3 informes trimestrales ambientales, el No. 1 y No. 2 hasta la versión 2 y el No. 3 en la versión 1, ante el INVIAS, los cuales comprenden el periodo del 26/12/2023 al 30/09/2024.

En relación con el contrato de obra 0696 de 2023:

El Contratista cuenta con concepto de no aprobación para el PAGA en versión 0. A la fecha, el PAGA no se ha remitido ajustado. Adicional, a la fecha el Contratista no ha remitido informes mensuales ambientales.

En el mes de agosto se apremió al Contratista para que remita PAGA versión 1, atendiendo las observaciones realizadas por Interventoría y para que remita los informes mensuales

ambientales, para los periodos en los que el Contrato ha estado activo. No obstante, a la fecha de corte del presente informe no se ha obtenido pronunciamiento por parte del Contratista.

Leticia, 01 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1427

Señor**:**
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Ft swvfyt#j#gvf#787#j#5355#PHMRUDPLHQWR#GH#CD#Y D#TXH#FRQGXFH#GH#PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-GHSDUWDPHQWR#GHO#DP D_RQDV

Asunto: Mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA, para contrato de obra de la referencia.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado, se solicita al Contratista informar la fecha y hora en la que se realizará mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA.

Lo anterior, considerando que, el Contratista mediante mesa de trabajo realizada el 02/09/2024, informó sobre la necesidad de realizar una mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA, con la finalidad de:

1. Definir la Compensación derivada del Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado por CORPOAMAZONIA mediante la Resolución 1726 de 17/10/2023, en donde asistirá Interventoría, Contratista, CORPOAMAZONIA y representación de la Alcaldía.

2. Definir lugar para siembra de 10 individuos de especies diferentes, por cada árbol talado, como medida compensatoria establecida en el comunicado DTA -0145, por medio del cual CORPOAMAZONIA da Autorización para Tratamiento silvicultural.

Se enfatiza que, la mesa de trabajo es importante y urgente de realizar, por lo que se solicita que esta sea agendada lo más pronto posible.

Cordialmente,

ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AMAZONAS

Anexo: No
Proyectó Elaboró: Ing. Erika Liset Serrano Prada Especialista Ambiental
Copia: Ing. Jairo Fernando Arguello subdirector de sostenibilidad - jfarguello@invias.gov.co
Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión- Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co.

CONSORCIO VIASCOL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" OCRWH#4 .

Leticia, 09 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1454

Ingeniero
JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector De Sostenibilidad
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
Bogotá D.C

Referencia: Contrato de interventoría 1052 de 2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" - LOTE 1."

Asunto: PAGA aprobado del contrato de obra 454 de 2023/# MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARETH FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

Cordial saludo,

Mediante el presente comunicado, esta Interventoría se permite remitir el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental aprobado para el Contrato de obra relacionado en el asunto.

Se destaca que, este fue remitido con el informe trimestral ambiental de Interventoría No 3 versión 1, no obstante, se remite de manera independiente para conocimiento del Instituto.

Lo anterior para sus fines pertinentes.

Cordialmente,



ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AMAZONAS

Anexos: Sí
Proyectó Elaboró: Ing. Erika Liset Serrano Prada Especialista Ambiental y de Sostenibilidad
Copia: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión - Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co.

CONSORCIO VIASCOL	**CONTRATO NÚMERO 1052 DE 2022** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" OCWH#4 .

Leticia, 24 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1515

Señor**:**
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Contrato de obra 454 de 2023 P HMRUDP LHQWR#GH#OD#Y D#T XH#F RQGXF H#GH#SLF KXQD#D#QD_DUHW# DVH#5#GHO# MUNICIPIO DE LETICIA-GHSDUWDP HQWR#GHO#DP D_RQDV

Asunto: Respuesta comunicado UTP2022- 159 recibido el 23/10/2024, del contrato de obra de la referencia.

Cordial saludo,

En atención al comunicado del asunto, mediante el cual, el Contratista solicita programar comité ambiental, Interventoría cita a comité ambiental virtual el día viernes 25 de octubre a las 9:00 a.m.

Por favor ingresar mediante el siguiente enlace: https://meet.google.com/ycg-gdyc-egk

Cordialmente,



ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AMAZONAS

Anexo: No
Proyectó Elaboró: Ing. Erika Liset Serrano Prada Especialista Ambiental
Copia: Ing. Jairo Fernando Arguello subdirector de sostenibilidad - jfarguello@invias.gov.co
Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión - Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co.

Leticia, 25 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1525

Señor**:**
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Contrato de obra 454 de 2023 P HMRUDP LHQWR#GH#CD#Y D#T XH#F RQGXF H#GH#SLF KXQD#D#QD_DUHW# DVH#5#GHO# MUNICIPIO DE LETICIA-GHSDUWDP HQWR#GHO#DP D_RQDV

Asunto: Inasistencia comité ambiental, del contrato de obra de la referencia.

Cordial saludo,

En atención al comunicado UTP2022- 159, mediante el cual, el Contratista solicitaba programar comité ambiental, Interventoría citó a comité ambiental virtual el viernes 25 de octubre a las 9:00 a.m. mediante comunicado CE-VIASCOL-1515. No obstante, el Contratista no se presentó al comité programado.



Ilustración 1. Asistentes comité virtual Contrato de obra 454 de 2023 25 de octubre 2024

Cordialmente,



ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AMAZONAS

Anexo: Comunicado CE-VIASCOL-1515
Proyectó Elaboró: Ing. Erika Liset Serrano Prada Especialista Ambiental
Copia: Ing. Jairo Fernando Arguello subdirector de sostenibilidad - jfarguello@invias.gov.co
Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión - Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co.

CONSORCIO VIASCOL	**CONTRATO NÚMERO 1052 DE 2022** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" OCWH#4 .

Leticia, 24 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1515

Señor**:**
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Contrato de obra 454 de 2023 P HMRUDP LHQWR#GH#OD#Y D#T XH#F RQGXF H#GH#SLF KXQD#D#QD_DUHW# DVH#5#GHO# MUNICIPIO DE LETICIA-GHSDUWDP HQWR#GHO#DP D_RQDV

Asunto: Respuesta comunicado UTP2022- 159 recibido el 23/10/2024, del contrato de obra de la referencia.

Cordial saludo,

En atención al comunicado del asunto, mediante el cual, el Contratista solicita programar comité ambiental, Interventoría cita a comité ambiental virtual el día viernes 25 de octubre a las 9:00 a.m.

Por favor ingresar mediante el siguiente enlace: https://meet.google.com/ycg-gdyc-egk

Cordialmente,



ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AMAZONAS

Anexo: No
Proyectó Elaboró: Ing. Erika Liset Serrano Prada Especialista Ambiental
Copia: Ing. Jairo Fernando Arguello subdirector de sostenibilidad - jfarguello@invias.gov.co
Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión - Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co.

I V J RNXcl U$bR/ I $Dqí r zuñ‘qá-H –zí qzñwuñzu´zq4sóí F

Fwd: INFORME AMBIENTAL No. 10

4# j sxf o

consorcio viascol ?rsvj vjj syt vwfi | rfi xht oC l r fr ofhtr A 63# j #t hyzgvjv# j #5357/#49=43
Sf vr=#/rr f#sl j srjvwfi #?l j vjv shrfi C xrr f rsl j srjvwfi 1htr A/# r grjsyf oC xrr f rsl j srjvwfi 1htr

0000000000# t vwÉf vwj i # j xxf l j #00000000
Gj =#**PICHUNA 2022**#?zsrtsyjr utvfourhmzsf C l r fr ofhtr A
Gf yj =# rí /#63# hy#5357# #q+x,#6=86 u1r 1
Vzgoj hy=#LQI RUP H#DP ELHQWDG#Qt 1#43
W/=#ht sxt vwrt #rfi xht e#?rsvj vjj syt vwfi | rfi xht oC l r fr ofhtr A

Unión Temporal Pichuna 2022

INFORME AMBIENTAL 10_V1.zip
54; 57N

Oít E#RXOYaVN$IVJRNXclU$Xó47

4# jsxfj

sóñ–ó´szó$Ázq–sóá&?rsyjvjsytwfi|nfxhtoC Irfmqhtr A 63# j#thyzgvjv# j#5357/#49=34
Sfwf=#/mf#slj srjwfi#?ljvjshnfiC xmrfrslj srjwfi1htr A/#rgnjsyfoC xmrfrslj srjwfi1htr

#LQIRUPH#DPELHQWDO#dY81ãnu

00000000000# twÉfwjji# jxxflj#0000000000
Gj=#ZRLQdXI$3688#?zsnlsyjr utwfiqumnzsfC Irfmqhtr A
Gfyj=# nÍ/#63# hy#5357# #q+x,#6=7:u1r 1
Vzgoj hy=#LQIRUPH#DPELHQWDO#Qt14
Wf=#htsxtwnnl#nfxhtd#?rsyjvjsytwfi|nfxhtoC Irfmqhtr A

#LQIRUPH#DPELHQWDO#dY81ãnu

Unión Temporal Pichuna 2022

lVJRNXclUbR/lDqír zuñ‘qáH–zí qzñwuñzu´zq4sóíF

OÍtEBRXOYaVN$lVJRNXclU$Xó43

4#jsxfj

sóñ–ó´szó$Ázq–sóá3?rsyjvjsytwfi|nfxhtoC Irfrqhtr A

63#j#thyzgvjy#j#5357/#49=35

Sfwf=#/rnf#slj srjwfi#?ljvjshnfiC xrnfrslj srjwfi1htr A/#rgrjsyfoC xrnfrslj srjwfi1htr

#LQIRUPH#DPELHQWDO#5dY71ãru

000000000#twÉfwjji#jxxflj#00000000

Gj=#ZRLQdXl$3688#?zsrlsyjr utwfiqurhmzsfC Irfrqhtr A

Gfyj=#rí/#63#hy#5357#ª«q+x,#6=7:u1r1

Vzgqjhy=#LQIRUPH#DPELHQWDO#Qt15

W/=#htsxtwhrl#jnfxhtd#?rsyjvjsytwfi|nfxhtoC Irfrqhtr A

#LQIRUPH#DPELHQWDO#5dY71ãru

Unión Temporal Pichuna 2022

I VJRNXcl U$bR/I $Dqí rzuñ‘qáH–zí qzñwuñzu´zq4sóí F

Oí t E$ñvó´í u$qí rzuñ‘qá$Xó49

4# j sxfoj

sóñ–ó´szó$Ázq–sóá$?rsyjvjsytwfi|nfxhtoC l r fmqhtr A 63# j #t hyzgvjv# j #5357/#49=36

Sfwf=#/m f#slj srjwfi#?l jvjshnfiC xm r frslj srjwfi1htr A/#r grjsyfoC xm r frslj srjwfi1htr

#LQI RUPH#DPEILHQWDC#6dY61ãnu

000000000#twÉfwjji# jxxfl j#00000000

Gj=#ZRLQdXI $8688#?zsnlsyjr utwfiqumnzsfC l r fmqhtr A

Gfyj=# nÍ/#63# hy#5357# #q+x,#6=7; u1r 1

Vzgoj hy=#skt w j#r grjsyfdQt16

W=#htsxtwnn1#nfxhtd#?rsyjvjsytwfi|nfxhtoC l r fmqhtr A

#LQI RUPH#DPEILHQWDC#6dY61ãnu

Unión Temporal Pichuna 2022

lVJRNXclUbR/lDqír zuñ‘qá-H–zí qzñwuñzu´zq4sóíF

Oít E#RXOYaVN$lVJRNXclU$Xó4

4#jsxfj

sóñ–ó´szó$Ázq–sóá$?rsyjwjsytwfi|nfxhtoC lrfrqhtrA 63#j#thyzgvjy#j#5357/#49=38

Sfwf=#/rnf#slsljsrjwfi#?ljvjshnfiCxrnfrslsljsrjwfi1htrA/#rgrjsyfoCxrnfrslsljsrjwfi1htr

#LQIRUPH#DPELHQWDO#7dY61ãru

0000000000#twÉfwjji#jxxflj#00000000

Gj=#ZRLQdXl$3688#?zsrlsyjr utwfiqurhmzsfC lrfrqhtrA

Gfyj=#rí/#63#hy#5357#ª«q+x,#6=7<u1r1

Vzgqjhy=#LQIRUPH#DPELHQWDO#Qt17

Wf=#htsxtwhrl#nfxhtd#?rsyjwjsytwfi|nfxhtoC lrfrqhtrA

#LQIRUPH#DPELHQWDO#7dY61ãru

Unión Temporal Pichuna 2022

SIMA Ingeniería

I VJRNXcl U$bR/I $Dqír zuñ‘qá-H–zí qzñwuñzu´zq4sóí F

Oít E#RXOYaVN$I VJRNXcl U$Xó4<

4# jsxfoj

sóñ–ó´szó$Ázq–sóá8?rsyjwjsytwfi|nfxhtoC Irfmqhtr A 63#j#thyzgvjy#j#5357/#49=3:
Sfwf=#/mf#slj srjwfi#?ljvjshnfiC xmr frslj srjwfi1htr A/#rgnjsyfoC xmr frslj srjwfi1htr

#LQIRUPH#DPELHQWDC#8dY61ãnu

000000000#twÉfwjji#jxxflj#00000000
Gj=#ZRLQdXI $8688#?zsnlsyjr utwfiqumnzsfC Irfmqhtr A
Gfyj=#nÍ/#63#hy#5357#ª#q+x,#6=7<u1r 1
Vzgoj hy#LQIRUPH#DPELHQWDC#Qt18
W/=#htsxtwnnl#nfxhtd#?rsyjwjsytwfi|nfxhtoC Irfmqhtr A

#LQIRUPH#DPELHQWDC#8dY61ãnu

Unión Temporal Pichuna 2022

I VJRNXcl U$bR/I $Dqír zuñ‘qá-H–zí qzñwuñzu´zq4sóí F

OÍ t E#RXOYaVN$I VJRNXcl U$Xó4=

1 mensaje

sóñ–ó´szó$Ázq–sóá3?rsyjwjsytwfi|nfxhtoC l r fmqhtr A 63#j#thyzgvjy#j#5357/#49=3<
Sfwf=#/rn f#slsljsrjwfi#?ljwjshnfiC xrn frslsljsrjwfi1htr A/#r grjsyfoC xrn frslsljsrjwfi1htr

INFORME AMBIENTAL 6_V2.zip

0000000000#twÉfwjji#jxxflj#00000000
Gj=#ZRLQdXI $3688#?zsrnsyjr utwfiqurnmzsfC l r fmqhtr A
Gfyj=#rní/#63#hy#5357#=#q+x,#6=83u1r 1
Vzgojhy=#LQIRUPH#DPELHQWDO#Qt19
W/=#htsxtwrnl#nfxhtd#?rsyjwjsytwfi|nfxhtoC l r fmqhtr A

INFORME AMBIENTAL 6_V2.zip

Unión Temporal Pichuna 2022

SIMA Ingeniería

I VJRNXcl U$oR/I $Dqír zuñ‘qá-H–zí qzñwuñzu´zq4sóí F

OÍ t E#RXOYaVN$I VJRNXcl U$Xó4>

4# jsxfǫ

**sóñ–ó´szó$Ázq–sóá**$?rsyjwjsytwñ|nfxhtǫClrfrǫhtrA 63#j#thyzgvjy#j#5357/#49=3<

Sfwr=#/rnf#slsljsnjwñ#?ljvjshnñCxrnfrslsljsnjwñ1htrA/#rgnjsyfǫCxrnfrslsljsnjwñ1htr

0000000000#twÉfwjji#jxxflj#00000000

Gj=#ZRLQdXI$3688#?zsrtsyjrutwfqurhmzsfClrfrǫhtrA

Gfyj=#ñ/#63#hy#5357##ǫ+x,#6=84u1r1

Vzgǫjhy=#LQIRUPH#DPELHQWDC#Qtt

Wr=#tsxtwhrt#nfxhtd#?rsyjwjsytwñ|nfxhtǫClrfrǫhtrA

Unión Temporal Pichuna 2022

RXOYaVN$I VJRNXcl U$>oe74zú
54; 57N

SIMA Ingeniería

I VJRNXcl U$bR/I $Dqír zuñ‘qá-H–zí qzñwuñzu´zq4sóí F

OÍ t E#RXOYaVN$I VJRNXcl U$Xó4A

4# jsxfǫ

sóñ–ó´szó$Ázq–sóá$?rsyjwjsytwñ|nfxhtǫClrfrǫhtrA 63#j#thyzgvjy#j#5357/#49=43

Sfwr=#/rnf#slsljsrjwñ#?ljvjshrñCxrnfrslsljsrjwñ1htrA/#rgrjsyfǫCxrnfrslsljsrjwñ1htr

000000000#twÉfwjji#jxxflj#00000000

Gj=#ZRLQdXI$3688#?zsrtsyjrutwfqurhmzsfClrfrǫhtrA

Gfyj=#ń/#63#hy#5357##ǫ+x,#6=85u1r1

Vzgǫhy=#LQIRUPH#DPELHQWDC#Qt1<

Wr=#tsxtwhrt#nfxhtǫ#?rsyjwjsytwñ|nfxhtǫClrfrǫhtrA

Unión Temporal Pichuna 2022

RXOYaVN$I VJRNXcl U$Aoe74zú
54; 57N

I VJRNXcl U$bR/I $Dqí rzuñ‘qá-H–zí qzñwuñzu´zq4sóí F

Fwd: INFORME AMBIENTAL No.11

4# jsxfoj

consorcio viascol ?rsyjvjsytwfi|nfxhtoC Irfrqhtr A 63#j#thyzgvjy#j#5357/#49=43
Sfwf=#V/rf#slj srjwfi#?Ijvjshnfi Cxrr frslj srjwfi1htr A/#rgrjsyfoC xrr frslj srjwfi1htr

000000000#twÉfwjji#jxxflj#00000000
Gj=#**PICHUNA 2022**#?zsrtsyjr utwfqurhmzsfC Irfrqhtr A
Gfyj=#ní/#63#thy#5357##{+x,#6=87u1r 1
Vzgoj hy=#LQIRUPH#DPELHQWDO#Qt144
Wf=#tsxtwhrt#nfxhtd#?rsyjvjsytwfi|nfxhtoC Irfrqhtr A

Unión Temporal Pichuna 2022

INFORME AMBIENTAL 11_V1.zip
55454N

Unión temporal pichuna 2022

Leticia 23 de octubre de 2024 **UTP2022- 159**

Señor:
LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Director de Interventoría
Contrato de interventoría No. 1052 de 2022

Referencia: Contrato de obra No 454 de 2023 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”.

Asunto: Comité Ambiental

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el contratista UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022 del contrato de referencia, solicita de la manera más atenta un comité ambiental que se lleve a cabo en el menor tiempo posible.

Atentamente,

_____
JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO
Representante legal Unión Temporal Pichuna 2022

INFORME SOCIAL

CONSORCIO VIASCOL	INFORME SOCIAL MES DE OCTUBRE
	JUAN MARTINEZ PEREZ
	RESIDENTE SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL No. 13
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2024 AL 31/10/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PICHUNA	
Contrato de obra N° 454 2023	
Periodo:	OCTUBRE de 2024
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"
Fecha Inicio:	14/11/2023
Fecha Terminación:	13/12/2024
Nombre del contratista:	Unión Temporal Pichuna 2022

Se sigue manteniendo la oficina de servicio de atención al ciudadano el cual se encuentra ubicado en la finca el Diamante. Esta oficina presta sus servicios de atención de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. como también a través del medio alterno en la línea telefónica Tel: (3208687989). Dentro de los horarios de la oficina, esto para mejorar la comunicación y la atención oportuna a las PQRSF de la comunidad



Recepción De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias (PQRSD):

Durante este periodo no se evidenciaron PQRS escrita, sin embargo, se evidencia, que el buzón de sugerencias se encuentra deteriorado e inactivo, se hace la respectiva observación al contratista de arreglarlo de manera inmediata teniendo en cuenta que es una estrategia importante e indispensable para la relación y la participación de la ciudadanía con el contratista. Se atendió

a solicitud hecha por un ciudadano de manera verbal que manifestaba inconformidad por el manejo de basuras cerca de su predio y se llegaron a acuerdos correspondientes para la solución de dicha situación.









PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Mediante este programa se busca generar los espacios para informar a la población del área de influencia directa, las autoridades locales, veeduría ciudadana y líderes comunitarios; del desarrollo de todas las actividades del contrato de obra.

Para dar visualización de la información de la obra con respecto a tiempos, alcances y entidades implicadas, se tiene instalada la valla al inicio de la obra. Durante el mes de octubre se sigue evidenciando los daños en la infraestructura de la valla informativa, por parte de la interventoría se brinda observación de darle visibilidad a la información suministrada en la valla, para que la comunidad tenga la oportunidad de conocer los aspectos más importantes de la obra.

CONSORCIO VIASCOL	INFORME SOCIAL MES DE OCTUBRE
	JUAN MARTINEZ PEREZ
	RESIDENTE SOCIAL





PROYECTO 3. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Durante los días 8 y 23 de octubre se realizaron capacitaciones con los trabajadores de la obra sobre Comunicación y trabajo en equipo, recalcando la importancia de mantener las buenas relaciones interpersonales con los compañeros, fortalecer los vínculos afectivos para tener una armonía que permita crear un ambiente de trabajo sano y productivo. Así mismo se busca fomentar la motivación de los empleados para aumentar la disposición diaria hacia las actividades a realizar en el día a día.





CONSORCIO VIASCOL	INFORME SOCIAL MES DE OCTUBRE
	JUAN MARTINEZ PEREZ
	RESIDENTE SOCIAL





PROYECTO 4. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El dia 19 de octubre se llevo a cabo mesa de trabajo en conjunto con contraloria,interventoria, contratista y veedurias ciudadanas realizando los respectivos seguimientos a compromisos anteriores, asi mismo, revisando aspectos y avances significativos en la obra y asumir nuevos compromisos en busca del desarrollo optimo de la obra.










PROYECTO 5. MANO DE OBRA

Teniendo en cuenta la inactividad y cese de actividades del día 1 a 24 de septiembre, existió una baja significativa en el personal de obra que retomo labores correspondientes el día 25 de septiembre. A continuación, se relaciona el personal:

	NOMBE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	CALIFICACIÓN
1	HECTOR MANUEL SUAREZ GUTIERREZ	72184362	INSPECTOR DE OBRA	CALIFICADA
2	DAVID BARRETO		ING.RESIDENTE	CALIFICADA
3	CAMILO TORRES	1061793427	ALMACENISTA	NO CALIFICADA
4	ELKIN RODRIGUEZ AVENDAÑO	1050779149	OPERARIO DE MAQUINA-CONTRATISTA	CALIFICADA
5	LEONARDO GONZALES FORIGUA	3048522	OPERARIO DE MAQUINA-CONTRATISTA	CALIFICADA
6	WILLIAN AGUDELO	1121208718	OBRERO	NO CALIFICADA
7	JARISON MACEDO	1193210615	OBRERO	NO CALIFICADA
8	ROBERT MURATUD	1121205208	OBRERO	NO CALIFICADA
9	ISMAEL ACHUE	1121196829	OBRERO	NO CALIFICADA
10	DANILO VASQUEZ	1131534031	OBRERO	NO CALIFICADA
11	REINALDO MANDUCA	15879662	OBRERO	NO CALIFICADA
12	JORGE KISPED	1121218839	OBRERO	NO CALIFICADA
13	LEIDER PEÑA	1007366264	OBRERO	NO CALIFICADA
14	YAIR ALBAN	1122270148	OBRERO	NO CALIFICADA
15	PORFIRIO PEÑA	1122269620	OBRERO	NO CALIFICADA
16	BRAYAN CANCIANO DIONISIO	1006739753	OBRERO	NO CALIFICADO
17	ABRAM SANCHEZ	1121102091	OBRERO	NO CALIFICADO
18	GUILLERMO VALERIO	1122268567	OBRERO	NO CALIFICADO
19	ELIGIO CAHUACHE	6567722	OFICIAL	CALIFICADA
20	LUIS ALBERTO CAHUACHE	1007628492	OBRERO	NO CALIFICADO
21	ERNESTO MANDUCA	1121202556	OBRERO	NO CALIFICADO
22	JORGE VICENTE PEÑA	1121214870	OBRERO	NO CALIFICADO
23	SEGUNDO SIQUIVA SANDA	6567811	OBRERO	NO CALIFICADO
24	ALBERTO CASTAÑO	15875692	CALIFICADA	NO CALIFICADO

Del número total de personas contratadas (24), se cuenta con un 75% de mano de obra no calificada, dentro de los cuales principalmente son obreros y de la mano de obra calificada con un 25% es el personal profesional.

Adicional a la mano de obra contratada para el desarrollo de las actividades de la obra, se generan empleos indirectos como el de la señora Beatriz Canga, a quien se le hace la compra de productos y comida, así como el de la señora Yolanda Castro quien tiene contrato de arrendamiento de una bodega para almacenamiento de material con la Unión Temporal Pichuna.



PROYECTO 4. INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN

En este momento de la ejecución de la obra se evidencia que todo el personal contratado es masculino y no se evidencia mano de obra contratado de genero femenino, por lo cual se hace la respectiva observación al contratista, teniendo en cuenta la importancia de la inclusión de género en el proyecto.

Conclusiones y/o recomendaciones

- Realizar las respectivas adecuaciones del buzón de sugerencias para que la comunidad pueda seguir participando con opiniones, quejas, solicitudes durante el proceso de construcción de la vía.
- Reponer valla informativa que les permita al ciudadano tener información veraz sobre la obra.
- Programar y realizar reunión con veedurías para brindar información acerca de los avances de la obra.
- Tener en cuenta los criterios de inclusión de género y trasversalidad al momento de la contratación de personal de obra.

Juan Martinez perez.

JUAN ARNALDO MARTINEZ PEREZ
Residente Social
Consorcio VIASCOL
Matrícula Profesional No. 233967

INFORME TOPOGRAFÍA

CONSORCIO VIASCOL	INFORME DE INTERVENTORIA MES DE OCTUBRE
	EDUARDO SALGUERO RIVEROS
	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA

INFORME DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE LETICIA -AMAZONAS.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO: AMAZONAS PICHUNA	**NUMERO DE CONTRATO:** 454-2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARETH FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Descripción de actividades desarrolladas:

- Replanteo y abscisado del eje del km00+520 al km00+680.
- Traslado de puntos de amarre del proyecto.
- Verificación capa de arena cemento del km00+310 al km00+450 costado derecho del tramo 2.
- Verificación capa de arena cemento del km00+520 al km00+710 costado izquierdo del tramo 2.

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL KM 6, KM9 Y PICHUNA



CONSORCIO VIASCOL	INFORME DE INTERVENTORIA MES DE OCTUBRE
	EDUARDO SALGUERO RIVEROS
	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE MES EN PICHUNA

Localización y replanteo: se realiza localización y replanteo en obra de la vía desde el km00+520 hasta el km00+680 cada 10 metros esto con el fin de marcar por donde va la vía en ejecución.

SUBRASANTE: se realiza chequeo de capa de subrasante del tramo 2 del km00+520 al km00+680 por el costado izquierdo, este chequeo se realiza cada 10 metros mediante una nivelación simple donde se chequea el eje y los hombros de la vía.

CONSORCIO VIASCOL

Vía Pichora - Nazaret Km 18

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES Sub Rasante Carril Izquierdo

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTADA (SI O NO)	OBSERVACIONES
Km 00+530	102.39	102.38	+0.009	102.45	102.43	+0.02							
Km 00+540	102.42	102.42	+0.00	+0.48	102.47	+0.01							

Elaboró: Felpe Agudelo. NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA

chequeó y validó recibió: Yesika Andrea G. NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Wilver Rocero A. RESIDENTE INTERVENTORIA FIRMA:

CONSORCIO VIASCOL

Km 18 Vía Pichora-Nazareth.

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES Sub-Rasante. Carril Izquierdo

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTADA (SI O NO)	OBSERVACIONES
00+550	102.43	102.43	0.00	102.46.	102.46	0.00							
00+560	102.43	102.43	0.00	102.45	102.45	0.00							
00+570	102.57	102.57	0.00	102.57	102.57	0.00							
00+580	102.56	102.56	0.00	102.59	102.59	0.00							
00+590	102.57	102.57	0.00	102.58	102.58	0.00							
00+600	102.56	102.56	0.00	102.57	102.57	0.00							
00+610	102.44	102.44	0.00	102.50	102.50	0.00							
00+620	102.55	102.55	0.00	102.55	102.55	0.00							
00+630	102.53	102.53	0.00	102.55	102.55	0.00							
00+640	102.51	102.51	0.00	102.53	102.53	0.00							
00+650	102.51	102.51	0.00	102.51	102.51	0.00							
00+660	102.46	102.46	0.00	102.48	102.48	0.00							
00+670	102.59	102.59	0.00	102.60	102.60	0.00							
00+680	102.62	102.62	0.00	102.62	102.62	0.00							

Elaboró: Felpe Agudelo. NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA

chequeó y validó recibió: Yesika Andrea Gutierrez NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Wilver Rocero A. RESIDENTE INTERVENTORIA FIRMA:

FIRMA: Yesika Andrea Gutierrez.

FIRMA:

FT-VIASCOL-010-1

ARENA-CEMENTO: se realiza chequeo de la instalación de arena cemento en el tramo 2 del km00+310 al km00+450 carril derecho y del km00+520 al km00+750 esto con el fin de cumplir con el diseño aprobado el cual una capa de arena cemento con un espesor de 20 cm y un ancho de 3m, se verifican niveles cada 10 metros.

CONSORCIO VIASCOL — Km 18 Via pichora – Nazareth. Carril Derecho.

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES Arena Cemento

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTADA (SI O NO)	OBSERVACIONES
00+310				103.391	103.387	+0.004	103.371	103.37	+0.001				
00+320				103.315	103.308	+0.007	103.286	103.284	+0.004				

Ejecutó: Pedro Barrio — NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA — FIRMA:

chequeó y validó recibió: Yesika Andrea G. — NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA — FIRMA: Yesika Andrea Gutierrez L.

Wilver Rivero A. — RESIDENTE INTERVENTORIA — FIRMA:

FT-VIASCOL-010-1

CONSORCIO VIASCOL — Km 18 Via pichora – Nazaret

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES Arena Cemento Carril Derecho.

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTADA (SI O NO)	OBSERVACIONES
00+330				103.219	103.217	+0.002	103.159	103.156	+0.003				
00+340				103.14	103.14	+0.00	103.08	103.08	0.00				

Ejecutó: Felipe Agudelo — NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA — FIRMA:

chequeó y validó recibió: Yesika Andrea G. — NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA — FIRMA: Yesika Andrea G.

Wilver Rivero A. — RESIDENTE INTERVENTORIA — FIRMA:

FT-VIASCOL-010-1

CONSORCIO VIASCOL

Km 18 Vía Pichira - Nazaret

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES Arena Cemento — Carril Derecho

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTADA (SI O NO)	OBSERVACIONES
00+350				103.082	103.075	+0.007	103.022	103.02	+0.002				
00+360				103.046	103.04	+0.006	102.986	102.984	+0.002				
00+370				103.016	103.009	+0.007	102.956	102.956	0.00				
00+380				102.986	102.981	+0.005	102.926	102.924	+0.002				

Elaboró: Felipe Agudelo. — NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA — FIRMA: Felipe Agudelo

chequeó y validó recibió: Yesika Andrea G. — NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA — FIRMA: Yesika Andrea G.

Wilver Ropero A — RESIDENTE INTERVENTORIA — FIRMA:

FT-VIASCOL-018-1

CONSORCIO VIASCOL

Km 18 Vía Pichira Nazaret

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES ARENA CEMENTO — Carril Derecho.

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTADA (SI O NO)	OBSERVACIONES
00+390				102.956	102.956	0.00	102.896	102889	+0.007				
00+400				102.926	102.926	0.00	102.865	102.864	+0.001				
00+410				102.889	102.889	0.00	102.835	102.833	+0.002				
00+420				102.856	102.856	0.00	102.805	102.802	+0.003				
00+430				102.835	102.83	+0.005	102.774	102.771	+0.003				
00+440				102805	102.804	+0.001	102.745	102.744	+0.001				
00+450				102.774	102.772	+0.002	102.714	102.711	+0.003				
00+460				102.744	102.743	+0.001	102684	102681	+0.003				
00+470				102.714	102.705	+0.009	102.654	102.653	+0.001				
00+480				102684	102678	+0.006	102.624	102.624	0.00				
00+490				102.653	102653	0.00	102.593	102.591	+0.002				
00+500				102.625	102.622	+0.003	102.565	102.564	+0.001				
00+510				102.613	102.611	+0.002	102.553	102.55	+0.003				

Elaboró: Felipe Agudelo — NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA — FIRMA: Felipe Agudelo

chequeó y validó recibió: Yesika Andrea Gutierrez. — NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA — FIRMA: Yesika Andrea Gutierrez.

Wilver L. Ropero A — RESIDENTE INTERVENTORIA — FIRMA:

FT-VIASCOL-018-1

CONSORCIO VIASCOL	INFORME DE INTERVENTORIA MES DE OCTUBRE
	EDUARDO SALGUERO RIVEROS
	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VIASCOL

Km 18 Via Pichura - Nazareth. Costado Derecho

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES Arena Cemento

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTADA (SI O NO)	OBSERVACIONES
00 + 590	102.976	102.975	+0.001	103.036	103.035	+0.001							
00 + 600	103.008	103.006	+0.002	103.068	103.068	+0.00							
00 + 610	103.039	103.036	+0.003	103.099	103.099	+0.00							
00 + 620	103.07	103.07	+0.00	103.13	103.13	+0.00							
00 + 630	103.101	103.10	+0.001	103.161	103.16	+0.001							
00 + 640	103.132	103.13	+0.002	103.192	103.191	+0.001							

Ejecutó David Barreto
NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA
FIRMA: David B

chequeó y validó recibió Yesika Andrea Gutierrez
NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA
FIRMA: Yesika Andrea Gutierrez

Wilver Rogers A
RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA:

FT-VIASCOL-010-1

CONSORCIO VIASCOL

Kilometro 18 Via pichura - Nazareth. Carril izquierdo

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES Arena Cemento

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTADA (SI O NO)	OBSERVACIONES
00 + 520	102.562	102.56	+0.002	102.622	102.622	0.00							
00 + 530	102.589	102.587	+0.002	102.649	102.647	+0.002							
00 + 540	102.62	102.618	+0.002	102.68	102.68	0.00							
00 + 550	102.652	102.652	+0.00	102.712	102.71	+0.002							
00 + 560	102.683	102.682	+0.001	102.743	102.741	+0.002							
00 + 570	102.714	102.713	+0.001	102.774	102.773	+0.001							
00 + 580	102.745	102.743	+0.002	102.805	102.803	+0.002							

Ejecutó David Barreto
NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA
FIRMA: David B

chequeó y validó recibió Yesika Andrea G.
NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA
FIRMA: Yesika Andrea Gutierrez

Wilver L Rogers A
RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA:

FT-VIASCOL-010-1

CONSORCIO VIASCOL

Via Pichuna – Nazaret Km 18

LIBERACIÓN TOPOGRAFICA DE CAPAS GRANULARES Arena Cemento Capa Izquierdo

ABSCISA	LATERAL IZQUIERDO COTA DISEÑO	LATERAL IZQUIERDO COTA CHEQUEO	DIF	EJE COTA DISEÑO	EJE COTA CHEQUEO	DIF	LATERAL DERECHO COTA DISEÑO	LATERAL DERECHO COTA CHEQUEO	DIF	ANCHO DISEÑO	ANCHO CHEQUEO	ACEPTACIÓN (SI O NO)	OBSERVACIONES
Km 00 + 650	102.964	102.96	+0.002	103.024	103.021	+0.003							
Km 00 + 660	102.995	102.991	+0.004	103.055	103.052	+0.003							
Km 00 + 670	103.011	103.01	+0.001	103.071	103.068	+0.003							
Km 00 + 680	103.003	103.00	+0.003	103.063	103.062	+0.001							
Km 00 + 690	102.969	102.969	0.00	103.029	103.027	+0.002							
Km 00 + 700	102.91	102.91	0.00	102.97	102.968	+0.002							


Ejecutó: Felipe Agudelo
NOMBRE TOPOGRAFO CONTRATO OBRA
FIRMA:

chequeó y validó recibió: Yesika Andrea G
NOMBRE TOPOGRAFO INTERVENTORIA
FIRMA: Yesika Andrea Gutierrez

Wilson Becerra A
RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA:

FT-VIASCOL-010-1

PERFIL TRANSVERSAL



METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Se inicia el levantamiento topográfico amarrados con coordenadas de los mojones debidamente posicionados, para a continuación mediante estación total se van dejando deltas en puntos claves para abarcar toda la zona del proyecto.

Teniendo nuestros deltas georreferenciados comenzamos a recolectar los puntos necesarios para generar planos y perfiles.

Cada uno de los puntos o vértices determinados para el control del levantamiento topográfico (deltas), contaban con los siguientes aspectos de valoración: el lugar es lo suficientemente amplio para garantizar el armado de los equipos y la visibilidad entre cada uno de ellos.

Se recogieron puntos dentro de los cuales se encontraron: construcciones, fuentes de agua, árboles y demás elementos de relevancia que se encontraron en la zona.

CONSORCIO VIASCOL	INFORME DE INTERVENTORIA MES DE OCTUBRE
	EDUARDO SALGUERO RIVEROS
	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO









Verificacion de la instalcion y niveles de arena cemento carril derecho e izquierdo.

CONSORCIO VIASCOL	INFORME DE INTERVENTORIA MES DE OCTUBRE
	EDUARDO SALGUERO RIVEROS
	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA









Localización y replanteo del eje tramo 2 del km00+520 al km00+680.

CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS

Galileo instruments

TOP3438

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

Instrumento: ESTACION TOTAL
Modelo: KS-102
Cliente: CCRS SOLUCIONES S.A.S
Fecha de Expedición: 16-04-2024
Recomendamos ajustar: 16-10-2024

Marca: GOWIN
Número de Serie: HV2150
Nit/C.C: 901.419.804 -3
Ciudad: BOGOTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumento del telescopio	24X	Alcance sin Reflector	200m
Precision Angular	2"	Alcance con Dianas reflectivas	200m
Precision en Distancia	±(2mm+2ppmXD)	Alcance con un prisma	2000 m

¿Instrumento nuevo? Si: No: X

1. Galileo Instruments no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.

2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.

3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Patrones utilizados:
Producto: SOKKIA Nº de Serie: 1Z013173 Nº de Certificado: CL208745 Fecha de inspección: 24 Octubre, 2023 Próxima inspección: 24 Octubre, 2024 Colimador Leica Universal triposicional con compensador No Serie 0011346 con un nivel de confianza del 95% (K=2) Procedimiento de ajuste conforme a lo establecido por el fabricante en el manual del instrumento en cuestión. Condiciones Ambientales Temperatura: 22.3 +/- 5 °C Humedad: 46 +/-10% Incertidumbres calculadas con un nivel de confianza del 95% (k=2) Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

Elaboró:

Usuario CRM

Medellín
Carrera 74 # 48-37 Oficina 255
C. Cial. Obelisco I PBX: (4) 448 2230

Bogotá
Carrera 13 # 71-69
Chapinero I PBX (1) 702 8440

www.GalileoInstruments.com.co

El presente Certificado fue generado el día: 17-04-2024 a las 12:44:53 y puede ser verificado ingresando al sitio web: http://www.equiposTopograficos.com/ a través del número: 023eb90a1698

CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCION PRELIMINAR DE LECTURAS REALES

Pto. No.1	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90°	270°	±0.5	0.0009	360°	0.00'14
Horizontal	0°	180°	±0.5	0.0009	180°	0.00'08

Ajustes Efectuados				
Item	Correcto	Falla corregida	No corregida	No aplica
Limpieza exterior		X		
Mantenimiento interno	X			
Mantenimiento base nivelanTe	X			
Tornillo de movimiento fino H y/o V		X		
Chequeo del teclado	X			
Ajuste del compensador		X		
Ajuste del nivel circular		X		
Ajuste del sistema de enfoque		X		
Ajuste del retículo		X		
Ajuste de colimación		X		
Ajuste de las mirillas de puntería		X		
Prensa horizontal y vertical		X		
Ajuste del nivel tubular		X		
Ajuste de la verticalidad		X		
Ajuste de plomada óptica o laser		X		
Ajuste del distanciómetro		X		

Ajustes con Colimadores		
Descripción	Tolerancia	Error
Punto 0 compensador	**<10**	**<10**
Nivel tubular	<15	<15
Nivel circular	<5	<5
Colimación horizontal	<10	<5
Colimación vertical	<10	<5
Verticalidad	<20	<10
Plomada óptica o láser	<1mm	<1mm

Ajuste con Linea Base

Constante de Prisma -30mm PPM 71.8

Distancia (mm)	Promedio (10 medidas)	Desviación Estandar (mm)	Incertidumbre (mm)	Error (mm)
6782.9	67823.00	0.01	0,2	0.1

El presente Certificado fue generado el día: 17-04-2024 a las 12:44:53 y puede ser verificado ingresando al sitio web: http://www.equipostopograficos.com/ a través del número: 623ab90a1698

Elaborado por: EDUARDO SALGUERO RIVEROS
Topógrafo de interventoría

5.4 Informe del Programa Anual de Caja

A continuación, se anexa programa anual de caja.

CONTRATO	SUBTOTAL COSTOS BASICOS	PROVISION PARA AJUSTES	SUBTOTAL COSTOS BASICOS	IVA (0%)	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL VIGENCIAS
INTERVENTORÍA No. 1852 DE 2022	$ 5,316,764,000.00	$ 405,118,800.00	$ 5,722,882,800.00	$ 1,087,347,732.00	$ 6,810,230,532.00	$ 400,000,000.00	$ 3,400,000,000.00	$ 3,010,230,532.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2022

PPTO VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2022	COMPONENTE DE PAGO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2022	SALDOS RECURSOS 2022	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2022	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO EN EL AÑOS 2022
		BASICOS	$ -	$ 4,871,270.00	$ -		$ -		
2022	$ 5,799,430.00	AUXILIOS	$ -		$ -				
2023	$ 384,200,570.00	IVA	$ -	$ 925,959.30	$ -				
TOTAL	$ 536,799,111.00	VALOR TOTAL	$ -	$ 5,797,229.30	$ -	$ 400,000,000.00	$ -	$ 378,023,831.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2023

PPT VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2023	COMPONENTE DE PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2023	SALDO RECURSOS 2023	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2023	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO EN EL AÑO 2023
		BASICOS	$ 11,454,000.00	$ 7,490,000.00	$ 137,413,000.00	$ 175,366,000.00	$ 316,982,000.00	$ 339,922,000.00	$ 361,472,400.00	$ 368,063,800.00	$ 410,451,000.00	$ 361,383,000.00	$ 354,983,000.00	$ 324,941,000.00					
2022	$ 384,200,570.00	AUXILIOS																	
2023	$ 3,400,000,000.00	IVA	$ 2,176,260.00	$ 1,423,100.00	$ 26,108,470.00	$ 33,319,540.00	$ 60,226,780.00	$ 64,585,180.00	$ 68,679,756.00	$ 70,091,922.00	$ 78,076,890.00	$ 72,462,390.00	$ 67,446,764.00	$ 61,719,304.00					
TOTAL	$ 3,784,200,570.00	VALOR TOTAL	$ 13,630,260.00	$ 8,913,100.00	$ 163,521,470.00	$ 208,685,540.00	$ 377,208,780.00	$ 404,507,180.00	$ 430,151,756.00	$ 438,155,722.00	$ 488,527,890.00	$ 433,845,390.00	$ 422,429,764.00	$ 386,661,304.00	$ 3,709,996,196.00	$ 4,834,394.00	$ -	$ 4,834,394.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2024

PPT VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2024	COMPONENTE DE PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2024	SALDO RECURSOS 2024	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2024	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO EN EL AÑO 2024
		BASICOS	$ 288,470,800.00	$ 27,979,200.00	$ 251,289,800.00	$ 209,501,800.00	$ 202,421,800.00	$ 145,477,800.00	$ 130,469,800.00	$ 146,363,800.00	$ 140,313,800.00	$ 117,883,800.00	$ 117,883,800.00	$ 120,767,200.00					
2023	$ 4,834,394.00	AUXILIOS												$ 406,110,000.00					
2024	$ 3,010,230,532.00	IVA	$ 50,630,364.00	$ 51,869,764.00	$ 47,707,404.00	$ 39,805,204.00	$ 38,480,104.00	$ 27,640,744.00	$ 24,789,124.00	$ 27,809,124.00	$ 26,659,564.00	$ 22,391,764.00	$ 22,391,764.00	$ 100,074,324.00					
TOTAL	$ 3,304,965,816.00	VALOR TOTAL	$ 339,100,964.00	$ 304,348,964.00	$ 298,997,004.00	$ 249,306,804.00	$ 240,901,704.00	$ 173,118,344.00	$ 155,258,924.00	$ 174,172,924.00	$ 166,973,364.00	$ 140,275,564.00	$ 140,275,564.00	$ 626,951,524.00	$ 6,810,230,532.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,810,230,532.00

5.5 Informe de matriz del riesgo

No se presenta informe a la fecha, toda vez que no ha sido necesario la implementación de acciones para mitigar algún riesgo previsible de los presentados en la matriz de riesgo adjunta a la licitación del proyecto.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Se anexa pantallazo de reportes cargados al aplicativo CIFRA.



Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	454	Año	2023
Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARETH FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.	Programa	COLOMBIA RURAL
Dirección Territorial	Dirección Territorial Caquetá	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
Supervisor del Contrato de Interventoría	Jose Ricardo - Burbano Barcenas	Gestor Técnico de Proyecto	IVAN DARIO - GAMBOA CIFUENTES
Objeto Contrato Obra	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.		

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato
49	49	2024-10-11	2024-10-17	2024-10-17	2024-11-12 12:06			TERMINADO	
48	48	2024-10-04	2024-10-10	2024-10-10	2024-11-12 09:49			TERMINADO	
47	47	2024-09-27	2024-10-03	2024-10-03	2024-11-12 09:30			TERMINADO	
46	46	2024-09-20	2024-09-26	2024-09-26	2024-10-01 10:44			TERMINADO	
45	45	2024-09-13	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-01 10:44			TERMINADO	
44	44	2024-09-06	2024-09-12	2024-09-12	2024-10-01 10:44			TERMINADO	
43	43	2024-08-30	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-01 10:43			TERMINADO	
42	42	2024-08-23	2024-08-29	2024-08-29	2024-09-02 15:03			TERMINADO	
41	41	2024-08-16	2024-08-22	2024-08-22	2024-09-02 15:03			TERMINADO	
40	40	2024-08-09	2024-08-15	2024-08-15	2024-09-02 15:03			TERMINADO	

Regresar



Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	454	Año	2023
Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARETH FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.	Programa	COLOMBIA RURAL
Dirección Territorial	Dirección Territorial Caquetá	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
Supervisor del Contrato de Interventoría	Jose Ricardo - Burbano Barcenas	Gestor Técnico de Proyecto	IVAN DARIO - GAMBOA CIFUENTES
Objeto Contrato Obra	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.		

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato
59	59	2024-12-20	2024-12-26	2024-12-26				PROCESO	
58	58	2024-12-13	2024-12-19	2024-12-19				PROCESO	
57	57	2024-12-06	2024-12-12	2024-12-12				PROCESO	
56	56	2024-11-29	2024-12-05	2024-12-05				PROCESO	
55	55	2024-11-22	2024-11-28	2024-11-28				PROCESO	
54	54	2024-11-15	2024-11-21	2024-11-21				PROCESO	
53	53	2024-11-08	2024-11-14	2024-11-14				PROCESO	
52	52	2024-11-01	2024-11-07	2024-11-07				PROCESO	
51	51	2024-10-25	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-12 10:33			TERMINADO	
50	50	2024-10-18	2024-10-24	2024-10-24	2024-11-13 10:17			TERMINADO	

Regresar

bNLYZ$R

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ftr uvfitwjyx # Swt|jjitwjyx # Ftqr gnf#Ftr uvf # Fnwnzqfwjyx # VWfsxufwjyshnf # Vfqf#j #Swjysxf # Fnzifif stx

Mu“qáéu$tuáZ´ósu–ó$X í u´óB6: <38688

DP D_RQDV#9#DOCF DOG D#P XQLF LSLR#GH#OHWLF LD

Lsktw f hns#Uj sj wfoqj qkSwthj xt	
Wtut # j #Swthj xt	Ohnnyf hns# gwf#u gqthf
Hxyf i t # j qkSwthj xt	Di ozi nhf i t
Dxt hnf i t # qkDhzj wt # j #Sf ä	Qt
Gt hzr j syt x#ynut	Vn
Vj hyt w	Lskwfj xywzhyzwf# j #ywfsxut wj
UÍ l nr j s# j #Ft sywfyf hn s	Hxyf yzyt #U j sj wfoqj # j #Ft sywfyf hn s
J wzut	`l bA/j wyhnnt x
Vj l r j syt	`: 5bA/j wyhnnt x# j #-ti nknf hn s/#Ft sxywzhhn s# j #tsxyf qj hnt sj x#&#Pf syj snr nj syt
l f r nqf	`: 547bA/j wyhnnt x# j #nt sxywzhhn s#uj xf i f
Fqf xj	`: 54743bA/j wyhnnt x# j #nt sxywzhhn s# j # zyt unxyf x#&#hf wyj yf wfx
Gj yf oqj #&#Ff syn f i # j qkRgoj yt # #Ft sywfyf w	P HMRUDP LHQWR#GH#CD#YLD#T XH#F RQGXF H#GH#SLF KXQDH#D#QD_DUHW# DVH#5#GHO# P XQLF LSLR#GH#OHWLF LDOGHSDUWDP HQWR#GHOD P D_RQDV1
Fzf syÿf # #Ft sywfyf w	' # /3<</534/6631 56
Pt sj i f # j #Sf l t	Sj xt #Ft qr gnf st
Wtut # j #Ft sywfyt	Rgwf
Wtut # j #U f xyt	l zshnt sf r nj syt

l zj syj x# j # nsf shnf hn s	l zj syj	Rywf#Uj hzwxt	Yf qf w
	Uj hzwxt x#Swfunt x#Ddnf qj ~f x/#U t gj wsf hnt sj x#&#Uj xl zf wf t x Lsi ~l j sf x,		' ; /3<</534/6631 56

Xgnf hn s#Uj t l w.knf # j qkSwthj xt	
Gj uf wyf r j syt #&#Pzsnhnunt # j #-Hqhzhn s	l í qu óñq–##Cj ynf i
Gj uf wyf r j syt #&#Pzsnhnunt # j #Rgyj shn s# j #Gt hzr j syt x	l í qu óñq–##Cj ynf i
Gnwj hhn s# ~xnf # j #Rgyj shn s# j #Gt hzr j syt x# j qkSwthj xt	FDCCH#3#Qt 14307:
Gj uf wyf r j syt #&#Pzsnhnunt # j #-Hswyj l f #Gt hzr j syt x	l í qu óñq–##Cj ynf i
Gnwj hhn s# ~xnf # j #-Hswyj l f # j #Gt hzr j syt x# j qkSwthj xt	FDCCH#3#Qt 14307:

Fwtst l wfr f # j qkSwthj xt	
l j hnf #&#Ktwf # j #Duj wzwf # j qkSwthj xt	5; 04505355#87=83#u1r 1
l j hnf #&#Ktwf # j #Dzi nj shnf #Dhqf wf hn s# j #Sqj l t x	46035053 56#86=83#u1r 1
Qzl f wf # j #Dzi nj shnf # j #Dhqf wf hn s# j #Sqj l t x	RI LF LQD#MXULGLF D
l j hnf #&#Ktwf # j #Fnj wyj y# j qkSwthj xt	5: 03505356#8; =83# 1r 1
l j hnf #&#Ktwf # j #Dzi nj shnf #Di ozi nhf hn s	55036053 56#43=83# 1r 1
Qzl f wf # j #Dzi nj shnf # j #Di ozi nhf hn s	RI LF LQD#DVHVRUD#MXULGLF D

Gf yt x# j #Ft syf hyt # j qkSwthj xt	
Ft wjyt #-Hqj hywsnht	qzwunhf C qj yhnf i Of r f ät sf x1 t | 1ht

Lsktw f hn s# j #q[#Di ozi nhf hn s# j qkSwthj xt		
Gt hzr j syt # j qkuvwt sj syj	Qt r gvjy#Swtut sj syj	Ff qkhnf hnt s
<34: 48; 4:	XQLRQ#WHP SRUDO#SLF KXQD#5355	4331 8

Gt hzr j syt x# j qkSwthj xt					
Qt r gvjy	Gj xhwuhn s	Wtut	Wf r f t	Yj wxn s	l j hnf # j Szgqnf hn s

					ijq Gthzrjsyt -iiO:r0 fffff,
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	FRQWUDWR		;758#PE	4	4803905356 44=44#DP
Dhyt#j#Dizimfhns	UHVROXFLRQ#DGMKGLFDFLRQ#86<60 5356		418:#PE	4	3;03905356 36=74#SP
Dhyf#j#k#j#zinjshmf#j#izimfhns	DFWD#GH#DGMKGLFDFLRQ		7158#PE	4	3803905356 44=7;#DP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	LQIRUPH#LQDC#FRQVROLGDGR		477#NE	4	3;03805356 39=6:#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	LQIRUPH#LQDC#LQDQFLHUR		475#NE	4	3;03805356 39=6:#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	LQIRUPH#LQDC#WHFQLFR		4:6#NE	4	3;03805356 39=6:#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	LQIRUPH#LQDC#GH#HYDCXDFLRQ MKULGLFD		<;#NE	4	3;03805356 39=6:#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	UHVSXHVWD#D#REVHUYDFLRQHV#GHO FRPLWH#D#YHHGXULD#j#MDLPH JRQ_DCH_		5:5#NE	4	3;03805356 39=69#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	UHVSXHVWD#D#REVHUYDFLRQHV MKULGLFDV#78		63:#NE	4	3;03805356 39=69#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	REVHUYDFLRQHV#MDLPH#JRQ_DCH_#4		4<<#NE	4	3;03805356 39=69#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	REVHUYDFLRQHV#MDLPH#JRQ_DCH_		415;#PE	4	3;03805356 39=69#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ		51<;#PE	4	3;03805356 39=58#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ#FDPLCR#JRGULJXH_		6189#PE	4	3;03805356 39=58#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ#SDY#D#JCL		6;<#NE	4	3;03805356 39=58#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ#YLDV#SRU#CHWLFLD#j EHUHFD		4179#PE	4	3;03805356 39=57#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ#MDLPH#JRQ_DCH_		7153#PE	4	3;03805356 39=57#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ#PHMRUHV#YLDV		4169#PE	4	3;03805356 39=57#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ#SLFKXQD#5356		416:#PE	4	3;03805356 39=57#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ#KQLRQ#WHPSRUDO DQLDQ_D#FDU		96:#NE	4	3;03805356 39=57#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	VXEVDQDFLRQ#YLDC#QD_DUHWK		:7<#NE	4	3;03805356 39=57#SP
Dijsifx	DGHQGD#		6:8#NE	4	3803805356 38=5;#SP
Dijsifx	DGHQGD#		6<;#NE	4	3503805356 38=34#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	UHVSXHVWD#REVHUYDFLRQHV		5166#PE	4	3503805356 38=34#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	REVHUYDFLRQHV		5197#PE	4	3503805356 38=34#SP
Dijsifx	DGHQGD#9		7;6#NE	4	5903705356 38=55#SP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	UHVSXHVWD#REVHUYDFLRQ#MKRQ MDLUR#DFX°D		5198#PE	4	4603705356 44=6:#DP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	REVHUYDFLRQ#YHHGXULD#HQ GHIHQGD#GH#CD#UHQWH		4156#PE	4	4603705356 44=6:#DP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	REVHUYDFLRQ#SUHVHQWDGD FRQVRUFLR#FDQQDQ		:4:#NE	4	4603705356 44=6:#DP
Dijsifx	DGHQGD#8		493#NE	4	4603705356 3<=4<#DP
Gthzrjsyt#Dimhmtsfq	DFCDUDFLRQ#FRQVRUFLDC#YLDO QD_DUHW		51<4#PE	4	4503705356 43=65#DP
Dijsifx	DGHQGD#7		48;#NE	4	4303705356 38=44#SP

Gthzr j sytf#Dimhntsfq	VRQLFLWKG#DP SQLDFLRQ#SDUDH#HO LQI RUPH#WHFQLFR		: 8#NE	4	430370535638=44#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	REVHUYDFLRQ#OXLV#GDQLHO#SXOHFLR J RPH_		51<7#P E	4	430370535637=8: #SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	MKVWLFLHUR#V/RQLFLWKG#YHHUGRU DOYHLUR#MRVH#YLOODPL_DU#SHUH_		5<<#NE	4	430370535637=6<#SP
Dijsifx	DGHQGD#6		5134#P E	4	5; 036053563 7=48#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	RDUQXQ R:#P RQLQD#SROR REVHUYDFLRQ#YHHGXUD		59: #NE	4	5; 036053563 6=86#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	MDLP H#F HVDU#J RQ_DCH_		536#NE	4	5: 036053563 7=83#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	MDLP H#F HVDU#J RQ_DCH_#F F1 ; 9138; 16: 9#GH#YLOODYLF HQFLR		; 84#NE	4	5: 036053563 7=68#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	VXEVDQDFLRQ#MRVH# UDQFLVFR KHUD_R		4139#P E	4	5: 036053563 7=4: #SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	MDLP H#F HVDU#J RQ_DCH_#F F1 ; 9138; 16: 9#GH#YLOODYLF HQFLR		: 73#NE	4	5: 036053563 7=49#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	MDLP H#F HVDU#J RQ_DCH_#F F1 ; 9138; 16: 9#GH#YLOODYLF HQFL		6: <#NE	4	5: 036053563 7=49#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	VXEVDQDFLRQ#MDLP H#F HVDU J RQ_ CH_		4; ; #NE	4	5: 036053563 7=49#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	VXEVDQDFLRQ#F RQVRUFLR P HMRUHV#YLDV		784#NE	4	5: 036053563 7=49#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	MDLUR#DCH[LV#F XHCCDU#JO1 FRQVRUFLR#YLDO#QD_DUHW		433; #NE	4	5: 036053563 7=49#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	MDYLHU#KHUUHUD#EHWWLQ#JHSCHJ DO GH#F RQVRUFLR#F DQQDQQ		4; 3#NE	4	5: 036053563 7=49#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	VXEVDQDFLRQ#F RQVWUXFFLRQHV EHUDFD#VDV		588#NE	4	5: 036053563 44=86#DP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	VXEVDQDFLRQ#84#F RQVRUFLDO#YLDO QD_DUHW#MDLUR#DCH[LV#F XHCCDU		: 5<#NE	4	560365563 45=83#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	VXEVDQ#LQI RUPH#WHFQLFR#COS#8780 53560#SDXCR#F úVDU#JLYHUD FDCGHU Q		: 96#NE	4	560365563 3; =89#DP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	REVHUYDFLRQ#LQI RUPH#GH HYDCXDFLRQ#SUHCLPLQDU#UREHUWR J UHJ RULR#P DUWLQH_		413<#P E	5	550365563 38=79#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	DQH[R#D#CD#REVHUYDFLRQ#LQI RUPH GH#HYDCXDFLRQ#SUHCLPLQDU UREHUWR#J UHJ RULR#P DUWLQH_#JUXS 5		519: #P E	4	550365563 38=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	DQH[R#D#CD#REVHUYDFLRQ#LQI RUPH GH#HYDCXDFLRQ#SUHCLPLQDU UREHUWR#J UHJ RULR#P DUWLQH_#JUXS		83<#NE	4	550365563 38=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#5		4: 159#P E	4	4: 036053563 44=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SURSXHVWD#FRQVRUFLR#SDY0J CL SDUWH#4		<197#P E	4	4: 036053563 44=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#5		71; 3#P E	4	4: 036053563 44=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SURSXHVWD#FRQVRUFLR#FDQQDDQ		<147#P E	4	4: 036053563 44=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#8		; 148#P E	4	4: 036053563 44=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#7		43165#P E	4	4: 036053563 44=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#6		46149#P E	4	4: 036053563 44=76#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#8		; 148#P E	4	4: 036053563 44=68#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#7		43165#P E	4	4: 036053563 44=68#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#6		46149#P E	4	4: 036053563 44=68#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SDUWH#5		46175#P E	4	4: 036053563 44=68#SP
Gthzr j sytf#Dimhntsfq	SURSXHVWD#XQLRQ#WHPSRUDO DCLDQ_D#FDU#5356#SDUWH#4		4416<#P E	4	4: 036053563 44=67#SP

Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		: 1<4#P E	4	4: 03605356 44=57#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#FRQVRUFLR#YLDV#SRU CHWLFLD#j #EHUHFD#SDUWH#4		551 6#P E	4	4: 03605356 44=57#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#6		4314; #P E	4	4: 03605356 44=57#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		81 5#P E	4	4: 03605356 44=57#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#XQLRQ#WHP SRUDO SLFKXQD#5356#SDUWH#4		4816 6#P E	4	4: 03605356 44=57#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#XQLRQ#WHP SRUDO SLFKXQD#5356#FG		7; 16; #P E	4	4: 03605356 44=56#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#6		91 4#P E	4	4: 03605356 43=87#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		<137#P E	4	4: 03605356 43=87#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#PHMRUHV#YLDV#SDUWH#4		4316 3#P E	4	4: 03605356 43=86#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		4415 5#P E	4	4: 03605356 43=86#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#FRQVRUFLR#YLDO QD_DUHW#SDUWH#4		4717; #P E	4	4: 03605356 43=86#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		4317 5#P E	4	4: 03605356 43=86#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#XQLRQ#WHP SRUDO SLFKXQD#5355#SDUWH#4		441 : #P E	4	4: 03605356 43=86#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		4317 5#P E	4	4: 03605356 43=63#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#XQLRQ#WHP SRUDO SLFKXQD#5355#SDUWH#4		441 : #P E	4	4: 03605356 43=63#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#6		481 7#P E	4	4: 03605356 43=63#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		4<13 3#P E	4	4: 03605356 43=63#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#FRQVRUFLR#HSVLORQ SDUWH#4		4716; #P E	4	4: 03605356 43=63#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		4316; #P E	4	4: 03605356 43=5<#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#FRQVRUFLR#VDQ VHEDVWDQ#SDUWH#4		: 144#P E	4	4: 03605356 43=5<#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#6		4516 6#P E	4	4: 03605356 43=45#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SDUWH#5		4516 8#P E	4	4: 03605356 43=45#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	SURSXHVWD#FRQVRUFLR#NDLURV SDYLP HQWDFLRQ#OHWLFLD#5356#SDUWH 4		<15<#P E	4	4: 03605356 43=45#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	HYDOXDFLRQ# LQDQFLHUD		513<#P E	4	4: 03605356 38=67#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	HYDOXDFLRQ#WHFQLFD		4613 3#P E	4	4: 03605356 38=67#SP
Iskt w j # j # | fqzfhn s	HYDOXDFLRQ#MKULGLFD		41 : #P E	4	4: 03605356 38=67#SP
Dijsifx	DGHQGD#5		56<#NE	4	4: 03605356 38=67#SP
Dijsifx	DGHQGD#4		84; #NE	4	4303605356 37=53#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	U2QHFRQVRUFLR#NDLURV#SDYLP HQWR CHWLFLD#5356#/RQLFWKG LQI RUP DFLRQ		766#NE	4	3903605356 38=84#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	VRQLFWKG#UREHUWR#J UHJ RUIR P DUWLQH_#J RQ_DCH_		; 9#NE	4	3903605356 43=47#DP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	FRSLD#SURSXHVWDV#SURFHVR#QR 37805355#SDXOR#JILYHUD		98#NE	4	3603605356 35=85#SP
Gthzr j syt#Dimnt sfq	VRQLFWKG#GH#UHWLUR#SURSXHVWD LQJ HQLHULD#j #DUTXLWHFWKUD DVRFLDGD#/DV		: 86#NE	4	5; 03505356 37=85#SP

Gthzrjsyt#Dimntsfq	REVHUYDFLRQ#DQRQLPR		<7#NE	4	5; 03505356 44=85#DP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	VRQLFWKG#SXEQLFDFLRQ#GH#DDV SURSXHVWDV# UHGG] #PDXULFLR FHEDOORV#GHQJDGLOOR#HQ#HO VHFRS		;7#NE	4	5: 03505356 35=78#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	DFWD#GH#FLHUUH		746#NE	4	5: 03505356 3;=89#DP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	REVHUYDFLRQ#FDPLOR#DOEHUWR URGULJXH_#HVWKSL°DQ		455#NE	4	560350535 6 36=46#SP
Sqjlt x#j#Ftsimntsjx#jksnyjtx	SOLHJRV#GHILQLWLYRV		41:#PE	4	3; 03505356 38=6; #SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	5#SUHVXSXHVWR#DMKVWDGR SLFKXQD#DVH#50 RUPDWR#LQYLDV0 Y604<#RFW#5355		41<#PE	4	3; 03505356 38=6: #SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	561#PHPRULDV#GH#FDQWLGDGHV#GHI SLFKXQD#DVH#504<#3#53550Y6		616:#PE	4	3; 03505356 38=6: #SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	DQH[R#50#FURQRJUDPD#FFHOHLFS0 LGL035#OLFWDFLRQ0MKULGLFD GHILQWLYR4		<6#NE	4	3; 03505356 38=6: #SP
Dhyt#wzj#wjsf#Dujwzvf#jqdSvthjxt	DSHUVKUD		4154#PE	4	3; 03505356 38=6: #SP
Duvjhmfhntsjx#j#q#synfi#ktgwj#qx tgxjvjfhntsjx#uvjxjsvfifx#qduvtajhyt ij#ujqjlt#j#htsimntsjx	UHVSXHVWD#D#DV#REVHUYDFLRQHV		8:7#NE	4	4: 03405356 45=3; #SP
Rqxjvjfhntsjx#e#kzljvjshnfx#jyhrqmifx ij qduvtajhyt#j#ujqjlt#j#htsimntsjx	REVHUYDFLRQ#DOú UH_#LQJHQLHU D VDV		9<#NE	4	460340535 6 3<=85#DP	
Rqxjvjfhntsjx#e#kzljvjshnfx#jyhrqmifx ij qduvtajhyt#j#ujqjlt#j#htsimntsjx	REVHUYDFLRQ#MRVH#UDQFLVFR KHUD_R#SDFKHFR		;5#NE	4	460340535 6 3<=85#DP	
Gthzrjsyt#Dimntsfq	PDWUL_#7#ELHQHV#UHCHYDQWHV WUDQVSRUWH#FFHOHLFS0 P0453 OLFWDFLRQ		85;#NE	4	5; 04505355 37=64#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	PDWUL_#6#0#JLHVJRV#FFHOHLFS0 P046 OLFWDFLRQ		:89#NE	4	5; 04505355 37=64#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	PDWUL_#5#0#LQGLFDGRUHV ILQDQFLHURV#j#RUJDQL_DFLRQDOHV FFHOHLFS0 P045#OLFWDFLRQ		895#NE	4	5; 04505355 37=64#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	PDWUL_#4#0H[SHULHQFLD#OLFWDFL Q FFHOHLFS0 P044#OLFWDFLRQ		:9#NE	4	5; 04505355 37=64#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPXODULR#4#0# RUPXODULR#GH SUHVXSXHVWR#RI LFLDO#FFHOHLFS0 IP047#OLFWDFLRQ		898#NE	4	5; 04505355 37=64#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#44#DXWRUL_DFLRQ#SDUD#HO WUDWDPLHQWR#GH#GDWRV SHUVRQDOHV#FFHOHLFS0 P0:#0 OLFWDFLRQ		8:6#NE	4	5; 04505355 37=64#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#43#0# DFWRUHV#GH GHVHPSDWH#FFHOHLFS0 P09#0 OLFWDFLRQ		883#NE	4	5; 04505355 37=64#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#<#0#SXQWDMH#GH#LQGXVWULD QDFLRQDO#FFHOHLFS0 P043 OLFWDFLRQ		93;#NE	4	5; 04505355 37=64#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#0#YLQFXODFLRQ#GH SHUVRQDV#FRQ#GLVFDSDFLGDG#FFH0 HLFS0 P03<#OLFWDFLRQ		79:#NE	4	5; 04505355 37=59#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#9#0#SDJR#GH#VHJXULGDG VRFLDO#j#DSRUWHV#OHJDOHV#FFH0 HLFS0 P03:#OLFWDFLRQ		5;<#NE	4	5; 04505355 37=59#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#8#0#FDSDFLGDG#UHVLGXDO FFHOHLFS0 P039#OLFWDFLRQ		4<#NE	4	5; 04505355 37=59#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#0#DFWRU#GH#FDCLGDG FFHOHLFS0 P03;#OLFWDFLRQ		738#NE	4	5; 04505355 37=58#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#9#0#SDJR#GH#VHJXULGDG VRFLDO#j#DSRUWHV#OHJDOHV#FFH0 HLFS0 P03:#OLFWDFLRQ		5;<#NE	4	5; 04505355 37=58#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#60#H[SHULHQFLD#FFHOHLFS0 IP037#OLFWDFLRQ		8;#NE	4	5; 04505355 37=58#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#5#0#FRQIRUPDFLRQ#GH SURSRQHQWH#SOXUDO#FFHOHLFS0 P0 36#OLFWDFLRQ		735#NE	4	5; 04505355 37=54#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	IRUPDWR#40#FDUWD#GH SUHVHQWDFL Q#GH#CD#RI HUWD#FFH0 HLFS0 P035#OLFWDFLRQ		749#NE	4	5; 04505355 37=54#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	DQH[R#80#PLQXWD#GHO#FRQWUDWR FFHOHLFS0GL038#OLFWDFLRQ0MKULGLFD		9:5#NE	4	5; 04505355 37=54#SP
Gthzrjsyt#Dimntsfq	DQH[R#70#SDFWR#GH WUDQVSDUHQFLD#FFHOHLFS0GL037 OLFWDFLRQ		7;8#NE	4	5; 04505355 37=54#SP

Gthzr j syt#Dimnt sf q	DQH[R#6#0# CRVDULR#0#FFHCHLFS0LGL0 36#0#CLFLWDFLRQ		: ; 8#NE	4	5; 04505355 37=54#SP
Gthzr j syt#Dimnt sf q	DQH[R#50#FURQRJ UDP D#FFHCHLFS0 LGL035#CLFLWDFLRQ0MKULGLFD		69#NE	4	5; 04505355 37=54#SP
Gthzr j syt#Dimnt sf q	DQH[R#40#DQH[R#WHFQLFR#FFHCHLFS0 LGL034#CLFLWDFLRQ		934#NE	4	5; 04505355 37=53#SP
Gthzr j syt#Dimnt sf q	SUHVXSXHVWR#j #DSXV		6147#PE	4	5; 04505355 37=48#SP
Gthzr j syt#Dimnt sf q	HVWKGLR#VHFWRU		418<#PE	4	5; 04505355 37=48#SP
DInxt # j #Dhnyf hn s#Dwt63#CJ á# 3# j 4<<6,	DYLVR		<6<#NE	4	5; 04505355 37=89#SP
Gthzr j syt# j #xyzi nt x#uvyj nt x	HVWKGLR		: 1<4#PE	4	5; 04505355 37=88#SP
Swtáj hyt# j #uqjl t# j #ht si nmnt sj x	SUR] HFWR#SCLHJ RV		4184#PE	4	5; 04505355 37=88#SP
DInxt	DYLVR		<6<#NE	4	5; 04505355 37=88#SP

Knyt x# j qt#Swthj xt

Gj xhwuhnts# j qt#Knyt	I j hnf#&#Ktwf# j #Rhzwyj shnf
Fwyf hn s# j #Swthj xt	5; # j #Gj hj r gj w# j #5355#87=88#SP1
Fts| t hf yt wf	3; # j # j gwzf wá# j #5356#88=6: #SP1
Di ozi nmf hn s	3; # j #Wtsj # j #5356#86=74#SP1

#

#

Yj wt#Uj ut wj#P t i nkhnf hnt sj x

#

#

Hs#hzr uqnr nj syt# j #t[#CJ á#48; 4# j #5345/#tj x# f yt x#uj vxt sf gj x#ht syj snt x# j s# xyf #u..l..nsf #kt s#hdj xnkhnf i t x#ht r t # f yt #uj vxt sf qt#u gqhnt #&#t[#ktsf qnj f i i j #xz# nj zd[f hn s#j x# f vwhzr uqnr nj syt# f #t[#tgj á# j #Wwfsxuf wjy shnf #&# qt# j yj hnt # j #Dhhj xt #f #t[#tLskt wr f hn s#S gqhnf #CJ f hnt sf q#=CJ á#4: 45# j qt5347,1 Fzf oyznj wtzxt # j #t[#tskt wr f hn s# nxynsyt # f #xz#ktsf qnj f i #st # x# f uvr gf i t #ut wf#t d r gnf #F t r uvf#Hkhnj syj 1

Vn# i j xj f # uvyj xj syf w# hzf oyznj wt xt qhnyzi # t # uj yhn s# vyd[hnt sf i f # ht s# d[# uvr yj hhn s# i j # i f yt x# uj vxt sf gj x# uzj i j #nsl vyj xf wt f # d[# u..l..nsf # Éj g ÉÉÉ1nt d r gnf ht r uvf1 t \| 1nt #j s#[# uhn s# j #F t sy..hyj st x# #ht r zs~vzj xj # f qtjj d[kt st #j s#Et l t y..=# #789: ; ; #:#CJ sj f #CJ f hnt sf q#84; 333#853; 3; # #ut w r j i nt # j #ÉÉÉ1nt d r gnf ht r uvf1 t \| 1nt 2xt ut wj.

#

Lóáöí rzq$Lóí ú´q$Nvzszuñ“u

- Gnvyj hhn s=#F f wyj vf # #Qt 1#59053#Snxt #1: /43#&# /#Hi nkhnt #/Vvzj si f r f 1#Et l t y..#G1F 1,
- O˜sj f #j s#Et l t y..=#: 8: ,+4,: 789: ; ;
- O˜sj f #sf hnt sf q# vf yznf =#84# 333#853; 3;
- SE[=#: 8: ,+4,: <89933
- F i nt #St xyf q#43644
- Kt vf vt # j # j yj shn s=#Ozsj x# #Ynj vsj x# j # =63# 1r # #7=63#u1r 1
- F t syf hyt # j #st yhkhf hnt sj x#zi nmf ij qj x=# st yhkhf hnt sj xzi nmf ij qj xC ht d r gnf ht r uvf1 t \| 1nt
- Qnyt#=3318471, 4605

lsnmt P f uf # j qt#Vnyt J d[xf vt STUV Svyj l zsyf x# vyhzj syj x F t sy..hyj st x

bu´Ázszóqasz’t qt qñó

- Vj vyrnnt # qthnzi f i f st
- Rkj wyf x# j #j r uqj t
- Svyj l zsyf x#kvyhzj syj x
- J d[xf vt
- Uj xuzj xyf # #ht sxzqf x#&# j vyhnt x# j uj yhn s
- Dxzsyt x# j #ht gwtx#ht f hyn t
- Hi nhyt x
- F f wyf # j #wfyt # nl st # #t[#hnzi f i f s~f

Ftuávwlmy#
Hqht syj snt #&# nxj t # j #xyf #u..l..nsf #Éj g#xy.#uvtyj l nt #ut wt[#x#tj áj x#ht d r gnf sf x1
Of #skt wr f hn s#shqznf #j s#j xyf #u..l..nsf #uzj i j #kj wtyuvti zhnf #&# j xhf wf gqj #uf vf #zxt x#uj vxt sf gj x# j #t wr f # vfyznf #&#ktsnts#j hj xn f i # j #kt qhnf vtzs#uj vr nxt /#gf d#t[#x#kn zrj syj x#ht si nmt sj x=
Gj gj #tyuvti zhnxj #qf f yj vf qf j #t wr f #j Nf hyf #&# s#kz# j vxn s# .x# hyzf qtf i f 1
Qt #kj # j gj #zxf vtj qf f yj vf qf s#snsl zsf #t wr f # kj sxnf /# sl f t xf # #ht skzxf 1
Gj gj #tyht st hj vxj #t[#zj syj #&#t x# j vyhnt x# j # zyt vt
D#uj xf vt# j qj xkzj vät #nj hnt #uf vf # xj l zvf vt[#j Nf hyrzi # j qht syj snt /#F t d r gnf #F t r uvf #kkhnj syj #st #kj #nf hj #tyxut sxf gqj #ut vtj wt vyj x# #skt wr f hn s#shtr uqj yf 1

5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

No aplica.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-<

A ht syns zf hn s#kj #wy qj hnt sf s#tq x#j vznut x#b#j mĩhzqj x#j #syj wyj syt wf #zyqtãf i t x#zwf syj j q#j x#j s#tq x#nkj wy syj x#ht sywf yt x#j #gwf 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICÁ, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL LOS DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1052 - 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIASCOL

CONTRATO DE OBRA No.	**CONTRATISTA:**
182-2022	UNION TEMPORAL SAN ANDRES
078-2022	EABS INGENIERIA ZOMAC SAS
193-2022	CONSORCIO PUENTE SOLANO
01544-2022	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
454-2023	UNION TEMPORAL PICHUNA
1435-2023	CONSORCIO VIASVIETTA
0558-2022	KAIROS SENDERO PEATONAL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**				**DÍAS DEL MES**																														
					1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAQUETA																																			
CAMIONETA 2000 CC O MÁS	LWX-390	TOYOTA	HILUX	2024	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	TSH-80D	HONDA	XR150L	2015	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	VFJ-88G	VICTORY	MRX150	2024	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	RHG-35F	YAMAHA	XTZ 150	2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	UXD-73D	AKT	180TTR	2016	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	ZIO-50G	HONDA	CB190R	2025	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTACION TOTAL	GOWIN		TKS-202	8E1714	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	KOLIDA		KL-C32	X241657	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GPS	GEOMATE	SG5	3708777		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
AMAZONAS																																			
CAMIONETA 2000 CC O MÁS	JKV-251	JAC	2000CM3	2021	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	DZO-42G	YAMAHA	XTZ150	2023	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	RNR-36F	YAMAHA	XTZ150	2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	WEB-13F	HONDA	XRE190	2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	YSG-24F	YAMAHA	XTZ150	2024	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ESTACION TOTAL	GOWIN		TKS-202	8E4368	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	GALILEO		G2-32X	604905	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ESTACION TOTAL	TOPCON		GTS-246NW	V20155	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	GANCE		DSZ-C32	G-545	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	4/11/2024 (Día / Mes / Año)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

CAMIONETA LWX390 TOYOTA HILUX 4X4 **SOAT:**29/05/2025
CAMIONETA JKV251 JAC HFC 4X4 **SOAT:**09/10/2024 **TECNOMECANICA:**11/10/2025
ESTACION TOTAL GOWIN TKS-202 10/03/2025
NIVEL AUTOMATICO KOLIDA KL-C32 10/03/2025
ESTACION TOTAL GOWIN TKS-202 21/04/2025
NIVEL AUTOMATICO GALILEO G2-32X 20/02/2025
ESTACION TOTAL TOPCON GTS-246NW 28/08/2025
NIVEL AUTOMATICO GANCE G-545 22/03/2025
GPS GEOMATE S5G5 30/08/2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: MARLY SARRIA GONZÁLEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND



Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.787.849**

MORON OROZCO
APELLIDOS

JOSE FRANCISCO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-SEP-1976**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-05-29	2024-05-30	2025-05-29

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005396295000	LWX390	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	2393	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	TOYOTA	DOBLE CABINA
	LÍNEA VEHÍCULO: HILUX	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2GDG480770	8AJKB3CD4R1700046	8AJKB3CD4R1700046	0.90

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCOLOMBIA S.A	3404000000	NI	890903938	PUERTO COLOM

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 677800	$ 352400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1032300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031916657

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LWX390	TOYOTA	HILUX	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	GRIS METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR: 2GD-G480770

REG: N

VIN: 8AJKB3CD4R1700046

NÚMERO DE SERIE: 8AJKB3CD4R1700046

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 8AJKB3CD4R1700046

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482024000232462

I/E: I

FECHA IMPORT.: 02/05/2024

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 30/05/2024


FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/05/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST MCPAL TTOYTTE VALLEDUPAR





LT07003136104

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1147686875



NOMBRE

WALTER DAVID PEÑA OVIEDO

FECHA DE NACIMIENTO

14-06-1992

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

28-03-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL ORITO

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	10-01-2024	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	28-03-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	28-03-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

60947.0.0-29 08/21

LC03004270389

SOAT

PÓLIZA DE SEGUROS OBLIGATORIOS CONTRA EL RIESGO DE LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023 12 29	DESDE LAS 00:00 HORAS DEL 2023 12 30	2024 12 29

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRADA/CC/ATICA	MODELO
3194048500	TSH80D	MOTOS	PARTICULAR	149	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HONDA	
	LÍNEA VEHICULO: XR150L	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
KD07E2058765	9FMKD0721FF002926	9FMKD0721FF002926	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CASTRILLON VIUCHE, FERNANDO	3209634401	CC	96342592	PUERTO RICO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	55763812	3194048500	MELGAR

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
112	$181.700,00	$94.400,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$278.200,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172943287

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MOTORBIKE

NIT: 901479625

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-056

Fecha de expedición: 2024/04/17

Fecha de vencimiento: 2025/04/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TSH80D

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: HONDA

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

***CILINDRAJE*:** 149

NRO. MOTOR: KD07E2058765

NRO. CHASIS: 9FMKD0721FF002926

VIN: 9FMKD0721FF002926

LÍNEA: XR150L

COLOR: NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: FERNANDO CASTRILLON V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DAVID RICARDO PERAFAN MEDICIS

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026607281

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TSH80D	HONDA	XR150L	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	TURISMO	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KD07E2058765	N	9FMKD0721FF002926

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FMKD0721FF002926	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTRILLON VIUCHE FERNANDO	C.C. 96342592

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
13

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882015000015518

I/E
I

FECHA IMPORT.
11/02/2015

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
29/04/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
13/07/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE DPTAL CAQUETA/EL PAUJIL

COSMOCOLOR-LT-22

LT0700175629 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1023038599

NOMBRE

JOSE FERNANDO CASTRILLON AGUDELO

FECHA DE NACIMIENTO

10-10-1999

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

13-09-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



de Colombia

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL FLORENCIA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	13-09-2031	PARTICULAR



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0200491903 9

HOGIER GARTNER 2\0082/0321

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2023-09-26	2023-09-27	2024-09-26

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0708004196785000	VFJ88G	MOTOS	PARTICULAR	149	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	VICTORY	SIN CARROCERIA

LÍNEA VEHÍCULO: MRX150

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
ZS157FMJ25P103560	9GFJCKLH5RKJ30354	9GFJCKLH5RKJ30354	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GONZALEZ ROJAS, DIEGO ALEJANDRO	3133916154	CC	1053859390	FLORENCIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	7	99997	0	FLORENCIA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 181700	$ 94400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 278200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030113822

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
VFJ88G	VICTORY	MRX150	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	AZUL ANTARTICA NEGRO NEBULOSA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
ZS157FMJ25P103560	N	9GFJCKLH5RKJ30354

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GFJCKLH5RKJ30354	N	9GFJCKLH5RKJ30354	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ ROJAS DIEGO ALEJANDRO	C.C. 1053859390

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
10

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902023000146096

I/E
I

FECHA IMPORT.
06/09/2023

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - KAWANDINA SAS

FECHA MATRÍCULA
27/09/2023

FECHA EXP. LIC. TTO.
27/09/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FLORENCIA



LT03006363316

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1053859390



NOMBRE

DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS

FECHA DE NACIMIENTO

04-09-1997

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

23-12-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL FLORENCIA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	23-12-2030	PARTICULAR



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02004548082

HOGIER GARTNER 2006/25/09/20

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	7		2023	7		2024	7	8

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
85965528 - 607500253	RHG36F	MOTOCICLETA	PARTICULAR	149	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	YAMAHA	SIN CARROCERIA

LÍNEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
XTZ150-2 (XTZ150)	G3L1E042182	9FKDG3612N2042182	9FKDG3612N2042182	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GUSTAVO COTACIO VASQUEZ	3106802305	CC	1110529914	FLORENCIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001522	85965528	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
12	$ 181.700	$ 94.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR
~~$ 278.200~~

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR *TRIBUTARIO* (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que **deba renovar su póliza. No tener** SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en [illegible] donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos, en especial a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos. Declaro que, la información otorgada es veraz, completa, exacta y actualizada.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club de Beneficios Mundial donde obtendrás descuentos y promociones de manera limitada en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: registra.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás [illegible] y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.07.08 12:37:38 -05:00

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167024715

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CAQUETA LIMITADA

NIT: 900156521

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-118-001

Fecha de expedición: 2023/07/08

Fecha de vencimiento: 2024/07/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA: RHG35F

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA

MODELO: 2022

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 149

NRO. MOTOR: G3L1E042182

NRO. CHASIS: 9FKDG3612N2042182

VIN: 9FKDG3612N2042182

LÍNEA: XTZ150-2 (XTZ150)

COLOR: NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: GUSTAVO A. COTACIO V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALBA YURANY ROSAS ESCANDON

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023163105

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
RHG35F	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G3L1E042182	N	9FKDG3612N2042182

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKDG3612N2042182	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
COTACIO VASQUEZ GUSTAVO ADOLFO	C.C. 1110529914

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902021000076772

I/E
I

FECHA IMPORT.
02/06/2021

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
17/06/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
17/06/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FLORENCIA

21/06/23

LT0200657281 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1110487516

NOMBRE

EDWIN ALEXANDER FERNANDEZ GAVIRIA

FECHA DE NACIMIENTO

28-07-1989

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

04-07-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL FLORENCIA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	04-07-2033	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	04-07-2033	PARTICULAR



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006086330

Servicios Integrales 60947.2.0-12.01/23

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010205483

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UXD73D	AKT	AK180TTR	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
181	AZUL GRIS	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
163FMKNQ090416	N	9F2A81807GA001404

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F2A81807GA001404	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
POLO MARTES WILLIAM	C.C. 72014398

Powered by CamScanner

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 15

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902015000139485

I/E: I

FECHA IMPORT.: 21/07/2015

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******


FECHA MATRÍCULA: 31/08/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/08/2015

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE GALAPA



LT0200340246O

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1002142632



NOMBRE

YISANYS PAOLA GONZALEZ VARELA

FECHA DE NACIMIENTO

19-11-2000

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

22-12-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL FLORENCIA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	22-12-2033	PARTICULAR



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006949221

Servicios Integrales 60947.2.0-20 08/23

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2023-08-14	2023-08-15	2024-08-14

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0708004192542000	PQM51G	MOTOS	PARTICULAR	249	2023

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	YAMAHA	FZN250-A	SIN CARROCERIA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G3H7E0151595	9FKRG6028P2151595	9FKRG6028P2151595	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GOMEZ QUNI, JOSE EFREN	3224063402	CC	1084257050	FLORENCIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	7	99997	0	FLORENCIA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
130	$ 460000	$ 239200	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 701300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029785807

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PQM51G	YAMAHA	FZN250-A	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
249	AZUL NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G3H7E0151595	N	9FKRG6028P2151595

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKRG6028P2151595	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MURCIA FIGUEROA MARCO AURELIO	C.C. 1083912902

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
21

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902022000215794

I/E
I

FECHA IMPORT.
21/12/2022

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
15/08/2023

FECHA EXP. LIC. TTO.
15/08/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FLORENCIA



LT03006572985

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 72306558

NOMBRE

SANDRO S. GONZALEZ R.

FECHA DE NACIMIENTO

03-09-19[illegible]

SANGRE-RH

A+



FECHA DE EXPEDICIÓN

26-09-2015

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

República de Colombia

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BARRANQUILLA

CATEGORÍAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	26-09-2025	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	10-01-2022	PARTICULAR





Licencia de Conducción

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC8300162753

60947.0.0-12 02/15

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	10	6	2023	10	10	2024	10	9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
86630329 - 608075070	JKV251	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PUBLICO	1910	2021

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	JAC	HFC1037DKSF	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A2919000553	LJ11PABD8MC090049	LJ11PABD8MC090049	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PROCIVING SAS	3142513079	NIT	900905675	COTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	86630329	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 572.300	$ 297.500	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 871.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022515672

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JKV251	JAC	HFC1037DKSF	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.910	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A2919000553	N	LJ11PABD8MC090049

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11PABD8MC090049	N	LJ11PABD8MC090049	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
PROCIVING S.A.S	NIT 900905675

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	127

DECLARACION DE IMPORTACION	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882020000018112	I	29/02/2020	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
13/10/2020	16/03/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07000676173

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2024-02-20	2024-02-21	2025-02-20

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0708004210066000	ZIO50G	MOTOS	PARTICULAR	184	2025

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	HONDA	CB 190R REPSOL	SIN CARROCERIA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
MC46E5239950	9FMMC4696SE000445	9FMMC4696SE000445	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANCHEZ DUSSAN, JUAN MANUEL	3212160426	CC	1006514680	FLORENCIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	7	13068	0	FLORENCIA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 201600	$ 104800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 308500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031186748

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ZIO50G	HONDA	CB 190R REPSOL	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
184	NARANJA BLANCO NEGRO ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
MC46E-5239950	N	9FMMC4696SE000445

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FMMC4696SE000445	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SANCHEZ DUSSAN JUAN MANUEL	C.C. 1006514680

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
16

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882024000004290

I/E
I

FECHA IMPORT.
17/01/2024

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
22/02/2024

FECHA EXP. LIC. TTO.
22/02/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FLORENCIA

LT03007368970

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1006514680



NOMBRE

JUAN MANUEL SANCHEZ DUSSAN

FECHA DE NACIMIENTO

23-09-2000

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

16-01-2017

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL FLORENCIA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	16-01-2027	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	16-01-2027	PARTICULAR



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03002461948

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1006732578



NOMBRE

LUIS FERNANDO MEJIA CABRERA

FECHA DE NACIMIENTO

10-02-2003

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

14-06-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	14-06-2033	PARTICULAR



HOGIER GARTNER 230139/0323

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0200577256

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168968188

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS

NIT: 900468202

No. de Certificado de Acreditación: 14-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2023/10/11

Fecha de vencimiento: 2024/10/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: JKV251

CLASE: CAMIONETA

MARCA: JAC

MODELO: 2021

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 1910

NRO. MOTOR: A2919000553

NRO. CHASIS: LJ11PABD8MC090049

VIN: LJ11PABD8MC090049

LÍNEA: HFC1037DKSF

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: PROCIVING S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALEXIS PINZON MARTINEZ

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2023	04	25

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2023	04	26
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2024	04	25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901026952601	DZO42G	MOTOCICLETA	PARTICULAR	149	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	YAMAHA	0 - SIN CARROCERIA

LÍNEA VEHÍCULO
XTZ150-2 (XTZ150)

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G3L1E062167	9FKDG3613P2062167	9FKDG3613P2062167	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JUAN CAMILO JIMENEZ MARTINEZ	3106854453	CC	1064720173	VALLEDUPAR

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901026952601	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$181,700.00	$94,400.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$278,200.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Seguros Comerciales Bolívar S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025844011

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
DZO42G	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G3L1E062167	N	9FKDG3613P2062167

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKDG3613P2062167	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
JIMENEZ MARTINEZ JUAN CAMILO	C.C. 1064720173

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902022000037187

I/E
I

FECHA IMPORT.
07/03/2022

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
18/04/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.
18/04/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL LA PAZ

LT03004868906

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1064720173

Libertad y Orden

NOMBRE

JUAN CAMILO JIMENEZ MARTINEZ

FECHA DE NACIMIENTO

27-09-1994

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

13-04-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL LA PAZ

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	13-04-2033	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	04-02-2031	PARTICULAR



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03005770161

Servicios Integrales 60947.2.0-9 12/22

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2023	01	01

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2023	01	02
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2024	01	01

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
31751994	WEB13F	MOTOCICLETA	PARTICULAR	184	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HONDA	

LÍNEA VEHÍCULO	
	XRE190

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
MD42E0N000751	9C2MD4200NR000755	9C2MD4200NR000755	0.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUIS GABRIEL HERNANDEZ OJEDA		CEDULA	1066742735	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	248	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 181,700	$ 94,400	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 278,200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024875004

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WEB13F	HONDA	XRE 190	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
184	AZUL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
MD42E0N000751	N	9C2MD4200NR000755

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9C2MD4200NR000755	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
HERNANDEZ OJEDA LUIS GABRIEL	C.C. 1066742735

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
16

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882021000098997

I/E
I

FECHA IMPORT.
22/11/2021

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
22/12/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
22/12/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTEYTTO PLANETA RICA



COSMOCOLOR-LT-21

LT07001160952

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1066742735

NOMBRE

LUIS GABRIEL HERNANDEZ OJEDA

FECHA DE NACIMIENTO

31-08-1993

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

18-11-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO COPACABANA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	18-11-2031	PARTICULAR



HOGHER GARTNER 210459/0021

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02005070922

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	4	23	2024	4	24	2025	4	23

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
88223153 - 609284416	RNR36F	MOTOCICLETA	PARTICULAR	149	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	YAMAHA	SIN CARROCERIA

LÍNEA VEHÍCULO: XTZ1502(XTZ150)

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G3L1E035173	9FKDG361XN2035173	9FKDG361XN2035173	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DEYBER PIMIENTA CORREA	3107379984	CC	1101211209	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	88223153	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
12	$ 201.600	$ 104.800	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 308.500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [1]

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.23 23:28:27 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022545945

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
RNR36F	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NUMERO DE MOTOR: G3L1E035173

REG: N — VIN: 9FKDG361XN2035173

NUMERO DE SERIE: ******

REG: N — NUMERO DE CHASIS: 9FKDG361XN2035173 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

PIMIENTA CORREA DEYBER

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1101211209

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 12

DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 902021000034566

I/E: I

FECHA IMPORT: 09/03/2021

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA: 19/03/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.: 19/03/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO:

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT01008538011

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 80896970



NOMBRE

DIEGO FABIAN PINTO CORREA

FECHA DE NACIMIENTO
13-11-1985

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
15-12-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	15-12-2031	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	15-05-2031	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	15-05-2024	PUBLICO



WLED 140450 (45)(J)

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06002422149

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2024-01-10	2024-01-11	2025-01-10

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1108004089462000	YSG24F	MOTOS	PARTICULAR	149	2024

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	SIN CARROCERIA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G3L1E115432	9FKDG3616R2115432	9FKDG3616R2115432	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SEVILLANO CUERO, LIBISTON	3213514016	CC	6566853	LETICIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	11	9829	0	LETICIA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 201600	$ 104800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 308500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030919043

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
YSG24F	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	BLANCO NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G3L1E115432	N	9FKDG3616R2115432

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKDG3616R2115432	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SEVILLANO CUERO LIBISTON	C.C. 6566853

Powered by CamScanner


RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902023000204398

I/E
I

FECHA IMPORT.
14/11/2023

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - AS MOTORS SAS

FECHA MATRÍCULA
19/01/2024

FECHA EXP. LIC. TTO.
19/01/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INSP MCPAL TTOYREG VIAL LETICIA

LT0200771004?

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1234097920

Libertad y Orden

NOMBRE

GABRIEL DAVID GALEANO VILLEGAS

FECHA DE NACIMIENTO

07-09-1999

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

21-10-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA [illegible] E MCPAL LA PAZ

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	21-10-2033	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	21-10-2033	PARTICULAR



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006791866

Servicios Integrales 60947.2.0-17 07/23

N°. Certificado: 1615
Fecha: 15/09/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	Nit/ C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**MORELIA-CAQUETÁ**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**10/03/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E1714**
Aumentos	**30X**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5948	0,0012	(+ / -) 0.0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5955	0.0005	(+ / -) 0.0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: **1613**
Fecha: **15/09/2024**

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	Nit/ C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**MORELIA-CAQUETÁ**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**10/03/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**NIVEL AUTOMATICO**	Marca	**KOLIDA**
Modelo	**KL-C32**	N° Serial	**X241657**
Aumentos	**32X**	Precisión	**(+/-)2mm*Km en Nivelación**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica					
Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante					X
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Optica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico					X
Error Detectado	0.0007				
Error despues de Ajustado	0.0000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: **1601**
Fecha: 21/08/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	Nit/ C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETÁ**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**20/02/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**NIVEL AUTOMATICO**	Marca	**GALILEO**
Modelo	**G2-32X**	N° Serial	**604905**
Aumentos	**32X**	Precisión	**(+/-)2mm*Km en Nivelación**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica					
Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante					X
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Optica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico					X
Error Detectado	0.0005				
Error despues de Ajustado	0.0000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: 1644
Fecha: 17/10/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**EDUARDO SALGUERO RIVEROS**	Nit/ C.C	**1110460707**
Dirección	**CRA 7 # 17-24**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETA**
Telefono	**3135519571**	Fecha de Expiración	21/04/2025

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E2442**
Aumentos	**30X**	Precisión	**2''**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro			X		
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5955	0,0005	(+ / -) 0.0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5950	0.0010	(+ / -) 0.0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: **1605**
Fecha: **29/08/2024**

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**EDUARDO SALGUERO RIVEROS**	Nit/ C.C	**1110460707**
Dirección	**CRA 7 # 17-24**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETA**
Telefono	**3135519571**	Fecha de Expiración	**28/02/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**TOPCON**
Modelo	**GTS-246NW**	N° Serial	**V20155**
Aumentos	**30X**	Precisión	**6''**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos			X		
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico					X
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5948	0,0012	(+ / -) 0.0006	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5950	0.0010	(+ / -) 0.0006	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: **1826**
Fecha: **23/09/2024**

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	Nit/ C.C	**9 0 1 1 8 7 9 1 9-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**MORELIA**
Telefono	**3 2 0 4 9 1 2 9 1 9**	Fecha de Expiración	**22/03/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**NIVEL AUTOMATICO**	Marca	**GANCE**
Modelo	**DSZ-C32**	N° Serial	**G-545**
Aumentos	**32X**	Precisión	**(+/-)2 mm*Km en Nivelación**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica					
Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante			X		
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Optica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico	X				
Error Detectado	0,002				
Error despues de Ajustado	0.000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

Certificado de Mantenimiento y Verificación de Equipos.

Instrumento: GPS
Tipo de Equipo: Antena GNSS
Marca: GEOMATE
Modelo: SG5
Número de Serie: 3708777
Ciudad de Expedición: Bogotá - D.C.
Fecha de Expedición: 30/08/2024
Próxima Revisión: 30/08/2025
Cliente: NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S - 901187919-4

Certificado vigente hasta: 30/08/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El **mantenimiento** se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

Diagnóstico y Ajuste.

Descripción	Ajuste
Firmware Interno	Aplica
Configuración de Software	Aplica
Hardware	Aplica
Sistema de Coordenadas	Aplica
Datum de Mapa	No aplica
Conexión Baterías	Aplica
Conexión Cables	Aplica
Puertos de Descarga	Aplica
Revisión de Antena	Aplica
Revisión Cables	Aplica
Registro de Información	No aplica
Volcado de Memoria	No aplica
Ajustes de Coordenadas	Aplica
Teclado de Operación	Aplica
Pantalla Gráfica	No aplica
Operación	Aplica
Revisión de Teclado	Aplica
Programación de Parámetros	Aplica
Entrada y Salida de Datos	Aplica
Configuración Básica	Aplica

La **verificación** se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

Test de Verificación de Posicionamiento Horizontal.

Patrón Referencia: Bogotá - D.C.

Datos	Latitud	Longitud
Datos Patrón	4° 40' 02,37001" N	74° 03' 37,93263" W
Datos GPS	4° 40' 02,37008" N	74° 03' 37,93257" W

El equipo cumple bajo los parámetros de tolerancia en la precisión de posicionamiento.

Test de Verificación de Posicionamiento Vertical.

Patrón Referencia (Vértice Geodésico de Referencia): Bogotá - D.C.
Patrón: 2,579.050 m
Lectura: 2,579.038 m
Error Estadístico en Altura: 0.028m

Aspectos Encontrados: El equipo es apto para posicionamiento GPS, con buenas condiciones de rastreo satelital.

El equipo cumple bajo los parámetros de tolerancia en la precisión de posicionamiento.

Otros Ajustes y Diagnósticos.

Parámetro o Componente	Error Permitido	Cumple	Ajuste
		Sí o No	Sí o No
Altímetro	+/- 3 mts.	Sí	No
Proyección	Por Azimut & Coordenadas	Sí	No
Tiempo de Recepción	Inferior al Metro	Sí	No
Reloj de Precisión	Con la Hora Local	Sí	No
Recepción de Satélites	+/- 1	Sí	No

El presente Certificado fue generado el día: 30/08/2024
y puede ser verificado ingresando el código **spuftQpfHrX0wLZh7MOL3V GPS103** o escaneando el código QR al pie del documento desde el sitio web: https://certificados.galileoinstruments.com.co.

Certificado de Mantenimiento y Verificación de Equipos.

Instrumento: GPS
Tipo de Equipo: Antena GNSS
Marca: GEOMATE
Modelo: SG5
Número de Serie: 3708774
Ciudad de Expedición: Bogotá - D.C.
Fecha de Expedición: 30/08/2024
Próxima Revisión: 30/08/2025
Cliente: NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S - 901187919-4

Certificado vigente hasta: 30/08/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El **mantenimiento** se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

Diagnóstico y Ajuste.

Descripción	Ajuste
Firmware Interno	Aplica
Configuración de Software	Aplica
Hardware	Aplica
Sistema de Coordenadas	Aplica
Datum de Mapa	No aplica
Conexión Baterías	Aplica
Conexión Cables	Aplica
Puertos de Descarga	Aplica
Revisión de Antena	Aplica
Revisión Cables	Aplica
Registro de Información	No aplica
Volcado de Memoria	No aplica
Ajustes de Coordenadas	Aplica
Teclado de Operación	Aplica
Pantalla Gráfica	No aplica
Operación	Aplica
Revisión de Teclado	Aplica
Programación de Parámetros	Aplica
Entrada y Salida de Datos	Aplica
Configuración Básica	Aplica

La **verificación** se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

Test de Verificación de Posicionamiento Horizontal.

Patrón Referencia: Bogotá - D.C.

Datos	Latitud	Longitud
Datos Patrón	4° 40' 02,37001" N	74° 03' 37,93263" W
Datos GPS	4° 40' 02,37015" N	74° 03' 37,93236" W

El equipo cumple bajo los parámetros de tolerancia en la precisión de posicionamiento.

Test de Verificación de Posicionamiento Vertical.

Patrón Referencia (Vértice Geodésico de Referencia): Bogotá - D.C.
Patrón: 2,579.050 m
Lectura: 2,579.049 m
Error Estadístico en Altura: 0.021m

Aspectos Encontrados: El equipo es apto para posicionamiento GPS, con buenas condiciones de rastreo satelital.

El equipo cumple bajo los parámetros de tolerancia en la precisión de posicionamiento.

Otros Ajustes y Diagnósticos.

Parámetro o Componente	Error Permitido	Cumple	Ajuste
		Sí o No	Sí o No
Altímetro	+/- 3 mts.	Sí	No
Proyección	Por Azimut & Coordenadas	Sí	No
Tiempo de Recepción	Inferior al Metro	Sí	No
Reloj de Precisión	Con la Hora Local	Sí	No
Recepción de Satélites	+/- 1	Sí	No

El presente Certificado fue generado el día: 30/08/2024
y puede ser verificado ingresando el código **JQGXQwMByMXJ4E0bm8y9Sw GPS104** o escaneando el código QR al pie del documento desde el sitio web: https://certificados.galileoinstruments.com.co.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

A la fecha del presente informe se presenta el ingreso del siguiente personal:

Caquetá.

Oficina principal Florencia:

1. Directora de interventoría
2. Ingeniero auxiliar
3. Ingeniero administrativo
4. Profesional social
5. Secretaria

Frente de obra La Montañita

1. Inspector de interventoría
2. Inspector SST

Frente de obra Albania

1.Ingeniero Residente
2. Inspector de interventoría
3. Inspector SST
4. Comisión topográfica

Frente de obra solano

1. Inspector residente
2. Inspector de interventoría

Amazonas.

Frente de obra Leticia - Woc

1. Director de interventoría
2. Ingeniero residente
3. Ingeniera Auxiliar
4. Profesional social
5. Inspector de interventoría
6. Inspector SST
7. Comisión topográfica

Frente de obra Pichuna y vías terciarias

1. Ingeniero Residente (2)
2. Inspector de interventoría (3)
3. Inspector SST
4. Comisión topográfica

Frente de obra Puerto Nariño

1. Inspector de interventoría(1)

Adicional se relacionan los siguientes especialistas:

1. Especialista Ambiental
2. Especialista en Pavimentos
3. Especialista Diseño geométrico

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	05/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052- 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1"

CONTRATO DE OBRA No.: 182-2022, 078-2022, 169-2022, 01544-2022, 454-2023, 1435-2023, 0368-2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN ANDRES; EABS INGENIERIA ZOMAC SAS; CONSORCIO PUENTE SOLANO; CONSORCIO INTERNACIONAL WOC; UNION TEMPORAL PICHUNA; CONSORCIO VIASVIETTA; KAIROS SENDERO PEATONAL

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACA - COMPENSAR - CAFAM - CAFAMAZ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
MES DE OCTUBRE																				
1	ERIKA LISET PRADA SERRANO	28020577	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3.146.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	40%	SIMA	$ 3.146.000,00	$ 218.961,60	V	SANITAS	81318526	$ 125.840,00	PROTECCION	81318526	$ 503.360,00	$ -	$ -	$ -	VALOR A DESCONTAR POR SEGURIDAD
2	ANDRES VALENCIA VARELA*	797046860	ESPECIALISTA GEOMETRICO	$ 1.179.750,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	15%	INDEPENDIENTE	$ 1.179.750,00	$ 82.110,60	V	SURAMERICANA	7945922669	$ 47.190,00	COLPENSIONES	7945922669	$ 188.760,00	$ -	$ -	$ -	VALOR A DESCONTAR POR SEGURIDAD
VALOR TOTAL APORTE MES DE OCTUBRE																			$	1.166.222,20
VALOR TOTAL A DESCONTAR																			$	1.166.222,20
MES DE OCTUBRE																				
DEPARTAMENTO CAQUETA																				
3	MARLY MILENE SARRIA	52904709	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	$ 7.260.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 7.260.000,00	$ 505.296,00	V	SANITAS	9477378113	$ 290.400,00	PORVENIR	9477378113	$ 1.234.200,00	$ 290.400,00	$ -	$ -	
4	YOBANI OSCAR NIÑO RODRIGUEZ*	9531324	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 1.179.750,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	15%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1.179.750,00	$ 82.110,60	V	NUEVA EPS	9477378113	$ 47.190,00	PORVERNIR	9477378113	$ 188.760,00	$ 47.190,00			
5	EDWIN ALEXANDER FERNANDEZ GAVIRIA	1110487516	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.445.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 5.445.000,00	$ 378.972,00	V	SANITAS	9477378113	$ 217.800,00	PORVERNIR	9477378113	$ 925.650,00	$ 217.800,00	$ -	$ -	
6	SANDRO SAID GONZÁLEZ REYES	72306556	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.445.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 5.445.000,00	$ 378.972,00	V	SANITAS	9477378113	$ 217.800,00	COLPENSIONES	9477378113	$ 925.650,00	$ 217.800,00	$ -	$ -	
7	ANDRES CAMILO CHAVES GARCIA	1012386818	INGENIERO AUXILIAR	$ 3.630.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.630.000,00	$ 252.648,00	V	COMPENSAR	9477378113	$ 145.200,00	PORVENIR	9477378113	$ 580.800,00	$ 145.200,00	$ -	$ -	
8	WANDERLEY CORTES BASTIDAS	1006502465	INGENIERO ADMINISTRATIVO	$ 3.630.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.630.000,00	$ 252.648,00	V	SANITAS	9477378113	$ 145.200,00	COLPENSIONES	9477378113	$ 580.800,00	$ 145.200,00	$ -	$ -	
9	LILIANA PATRICIA BERMUDEZ PARRA	40779362	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.630.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.630.000,00	$ 252.648,00	V	SANITAS	9477378113	$ 145.200,00	COLPENSIONES	9477378113	$ 580.800,00	$ 145.200,00	$ -	$ -	
10	DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS	1053859090	INSPECTOR	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	NUEVA EPS	9477378113	$ 96.800,00	PORVENIR	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
11	YISANIS PAOLA GONZALÉZ VARELA	1002142632	INSPECTORA	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	SANITAS	9477378113	$ 96.800,00	PORVENIR	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
12	JOSE FERNANDO CASTRILLON AGUDELO	1023038599	INSPECTOR	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	SANITAS	9477378113	$ 96.800,00	PORVENIR	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
12	JUAN MANUEL SANCHEZ DUSSAN	1006514680	INSPECTOR	$ 1.210.000,00	X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - -	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1.210.000,00	$ 84.216,00	V	SANITAS	9477378113	$ 48.400,00	COLPENSIONES	9477378113	$ 193.600,00	$ 48.400,00	$ -	$ -	
13	JUAN FELIPE MUÑOZ DURAN	1006501469	INSPECTOR SST	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	ASMET SALUD	9477378113	$ 96.800,00	COLPENSIONES	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
13	YERALDINT CAMARGO ROHA	1006597149	INSPECTORA SST	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	ASMET SALUD	9477378113	$ 96.800,00	PORVENIR	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
14	LEIDY AMAYA PERDOMO	30509941	SECRETARIA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1.300.000,00	$ 6.800,00	V	NUEVA EPS	9477378113	$ 52.000,00	PORVENIR	9477378113	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
DEPARTAMENTO AMAZONAS																				
15	LIBARDO ARGUMENTO	91442401	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 7.260.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 7.260.000,00	$ 505.296,00	V	COOSALUD MOVILIDAD	9477378113	$ 290.400,00	PORVENIR	9477378113	$ 1.234.200,00	$ 290.400,00	$ -	$ -	
16	HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ	797046860	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	$ 2.359.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	30%	INGENOBRAS	$ 2.359.500,00	$ 164.221,20	V	NUEVA EPS	9477210048	$ 94.380,00	COLPENSIONES	9477210048	$ 377.520,00	$ 94.380,00	$ -	$ -	
16	JUAN CAMILO JIMENEZ	1064720173	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.445.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 5.445.000,00	$ 378.972,00	V	NUEVA EPS	9477378113	$ 217.800,00	PORVERNIR	9477378113	$ 925.650,00	$ 217.800,00	$ -	$ -	
17	WILMER ROPERO ANGARITA	1977638	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.445.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 5.445.000,00	$ 378.972,00	V	COOSALUD MOVILIDAD	9477378113	$ 217.800,00	PORVERNIR	9477378113	$ 925.650,00	$ 217.800,00	$ -	$ -	
18	ARIEL FERNANDO OBREGÓN SALAZAR	79806429	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.445.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 5.445.000,00	$ 378.972,00	V	SALUD TOTAL	9477378113	$ 217.800,00	PORVENIR	9477378113	$ 925.650,00	$ 217.800,00	$ -	$ -	
19	CLAUDIA GISSEL PEREZ	1065906030	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.630.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.630.000,00	$ 252.648,00	V	CAJACOPI	9477378113	$ 145.200,00	PORVERNIR	9477378113	$ 580.800,00	$ 145.200,00	$ -	$ -	
20	JUAN ARNOLDO MARTINEZ PEREZ	1103106715	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.630.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.630.000,00	$ 252.648,00	V	EPS SURA	9477378113	$ 145.200,00	PORVERNIR	9477378113	$ 580.800,00	$ 145.200,00	$ -	$ -	
21	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FLOREZ	15887768	INSPECTOR	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	SANITAS	9477378113	$ 96.800,00	PORVERNIR	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
22	ANDRES DARIO LEON	1069014096	INSPECTOR	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	MUTUAL SER	9477378113	$ 96.800,00	PROTECCION	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
23	EDYSON FERNEY PINTO CORREA	80251349	INSPECTOR SST	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	NUEVA EPS	9477378113	$ 96.800,00	PORVERNIR	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
24	GABRIEL DAVID GALEANO VILLEGAS	1234097920	INSPECTOR	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	CAJACOPI	9477378113	$ 96.800,00	PROTECCION	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
25	JUAN CARLOS ACOSTA VILLANUEVA	85457414	INSPECTOR	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	ASMET SALUD	9477378113	$ 96.800,00	COLPENSIONES	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
26	FRED BASTIDAS MIRANDA	85435289	INSPECTOR	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	NUEVA EPS	9477378113	$ 96.800,00	PROTECCION	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
27	ERIKA ALEJANDRA MEJIA TAPIERO	1193316989	INSPECTORA SST	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.420.000,00	$ 168.432,00	V	FOSIGA REGIMEN DE EXCEPCION	9477378113	$ 96.800,00	COLFONDOS	9477378113	$ 387.200,00	$ 96.800,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 99.310.000,00**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/11/2024

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este dentro del cronograma.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido el Supervisor del contrato de Interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplen con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vicente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-46068 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598877	7	CONSORCIO VIASCOL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 2C-115	FLORENCIA-CAQUETA	5824145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1058364382	9477378113	E	2024/11/21	2024/11/18	BANCOLOMBIA	0	$29,530,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																						$45,914,671	$7,528,300			$44,614,671	$1,784,800			$45,188,671	$1,807,700			$45,914,671		$3,006,100		$0	$0		$14,126,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
1	CC	30509941	AMAYA LEIDY																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$1,448,670	$231,800			$1,448,670	$58,000			$1,448,670	$58,000			$1,448,670		$100,900		$0	$0		$448,700
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																						$1,448,670	$231,800			$1,448,670	$58,000			$1,448,670	$58,000			$1,448,670		$100,900		$0	$0		$448,700
2	CC	1147686875	PEÑA WALTER									X									230201	30	$1,448,670	$231,800	EPS037	30	$1,448,670	$58,000	CCF13	30	$1,448,670	$58,000	14-11	30	$1,448,670	6.960%	$100,900	30	$0	$0	Si	$448,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)																						$43,166,001	$7,088,500			$41,866,001	$1,674,800			$42,440,001	$1,697,700			$43,166,001		$2,898,400		$0	$0		$13,359,400
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (13 Afiliados)																						$43,166,001	$7,088,500			$41,866,001	$1,674,800			$42,440,001	$1,697,700			$43,166,001		$2,898,400		$0	$0		$13,359,400
3	CC	40779362	BERMUDEZ LILIANA											X							25-14	10	$806,667	$129,100	EPS005	10	$806,667	$32,300	CCF13	0	$0	$0	14-11	10	$806,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$161,400
4	CC	40779362	BERMUDEZ LILIANA																		25-14	20	$2,420,000	$387,200	EPS005	20	$2,420,000	$96,800	CCF13	20	$2,420,000	$96,800	14-11	20	$2,420,000	6.960%	$168,500	20	$0	$0	Si	$749,300
5	CC	1006597149	CAMARGO YERALDINT																		230301	30	$2,420,000	$387,200	EPS037	30	$2,420,000	$96,800	CCF13	30	$2,420,000	$96,800	14-11	30	$2,420,000	6.960%	$168,500	30	$0	$0	Si	$749,300
6	CC	1023038599	CASTRILLON JOSE																		230301	30	$2,420,000	$387,200	EPS005	30	$2,420,000	$96,800	CCF13	30	$2,420,000	$96,800	14-11	30	$2,420,000	6.960%	$168,500	30	$0	$0	Si	$749,300
7	CC	1012386816	CHAVES ANDRES																		230201	30	$3,630,000	$580,800	EPS008	30	$3,630,000	$145,200	CCF13	30	$3,630,000	$145,200	14-11	30	$3,630,000	6.960%	$252,700	30	$0	$0	Si	$1,123,900
8	CC	1006502465	CORTES WANDERLEY																		25-14	30	$3,630,000	$580,800	EPS005	30	$3,630,000	$145,200	CCF13	30	$3,630,000	$145,200	14-11	30	$3,630,000	6.960%	$252,700	30	$0	$0	Si	$1,123,900
9	CC	1110487516	FERNANDEZ EDWIN																		230301	30	$5,445,000	$925,800	EPS005	30	$5,445,000	$217,800	CCF13	30	$5,445,000	$217,800	14-11	30	$5,445,000	6.960%	$379,000	30	$0	$0	Si	$1,740,400
10	CC	1053859390	GONZALEZ DIEGO												X						230301	9	$726,000	$116,200	EPS037	9	$726,000	$29,100	CCF13	0	$0	$0	14-11	9	$726,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$145,300
11	CC	1053859390	GONZALEZ DIEGO																		230301	21	$1,694,000	$271,100	EPS037	21	$1,694,000	$67,800	CCF13	21	$1,694,000	$67,800	14-11	21	$1,694,000	6.960%	$118,000	21	$0	$0	Si	$524,700
12	CC	72306558	GONZALEZ SANDRO																		25-14	30	$5,445,000	$925,800	EPS005	30	$5,445,000	$217,800	CCF13	30	$5,445,000	$217,800	14-11	30	$5,445,000	6.960%	$379,000	30	$0	$0	Si	$1,740,400
13	CC	1002142632	GONZALEZ YISANYS																		230301	30	$2,420,000	$387,200	EPS037	30	$2,420,000	$96,800	CCF13	30	$2,420,000	$96,800	14-11	30	$2,420,000	6.960%	$168,500	30	$0	$0	Si	$749,300
14	CC	1006501469	MUÑOZ JUAN																		25-14	30	$2,420,000	$387,200	ESSC62	30	$2,420,000	$96,800	CCF13	30	$2,420,000	$96,800	14-11	30	$2,420,000	6.960%	$168,500	30	$0	$0	Si	$749,300
15	CC	9531324	NIÑO YOBANI																		230301	22	$1,300,000	$208,000		0	$0	$0	CCF13	22	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	22	$0	$0	No	$350,500
16	CC	1006514680	SANCHEZ JUAN		X															X	25-14	14	$1,129,334	$180,700	EPS005	14	$1,129,334	$45,200	CCF13	14	$1,936,001	$77,500	14-11	14	$1,129,334	6.960%	$78,700	14	$0	$0	Si	$382,100
17	CC	52904700	SARRIA MARLY																		230301	30	$7,260,000	$1,234,200	EPS005	30	$7,260,000	$290,400	CCF13	30	$7,260,000	$290,400	14-11	30	$7,260,000	6.960%	$505,300	30	$0	$0	Si	$2,320,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LETICIA -AMAZONAS (14 Afiliados)																						$49,043,352	$8,083,500			$49,043,352	$1,961,900			$48,882,018	$1,955,400			$49,043,352		$3,402,800		$0	$0		$15,403,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598877	7	CONSORCIO VIASCOL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 2C-115	FLORENCIA-CAQUETA	5824145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1058364382	9477378113	E	2024/11/21	2024/11/18	BANCOLOMBIA	0	$29,530,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				29	$15,611,800	$0	$0	$15,611,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,785,900	$0	$0	$3,785,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$9,851,700	$0	$0	$9,851,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,974,200	$0	$0	$1,974,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$6,408,900	$0	$0	$6,408,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$6,408,900	$0	$0	$6,408,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$3,763,100	$0	$0	$3,763,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	14	$1,955,400	$0	$0	$1,955,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	15	$1,807,700	$0	$0	$1,807,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				28	$3,746,700	$0	$0	$3,746,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$96,800	$0	$0	$96,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$242,000	$0	$0	$242,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,200	$0	$0	$145,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$314,600	$0	$0	$314,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,200	$0	$0	$145,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$96,800	$0	$0	$96,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$96,800	$0	$0	$96,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$808,800	$0	$0	$808,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$53,200	$0	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$217,800	$0	$0	$217,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,529,500	$0	$0	$1,529,500
TOTAL				**29**	**$29,530,500**	**$0**	**$0**	**$29,530,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598877	7	CONSORCIO VIASCOL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 2C-115	FLORENCIA-CAQUETA	5824145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	982069737	9474184283	Y	2024/10/18	2024/10/15	BANCOLOMBIA	0	$181,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$181,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$181,000
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$181,000
1	CC	93401974	BONILLA JUAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	28020577	SERRANO ERIKA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total	**Afiliados(2)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$181,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598877	7	CONSORCIO VIASCOL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 2C-115	FLORENCIA-CAQUETA	5824145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	982069737	9474184283	Y	2024/10/18	2024/10/15	BANCOLOMBIA	0	$181,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$181,000	$0	$0	$181,000
TOTAL				**2**	**$181,000**	**$0**	**$0**	**$181,000**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE l V l i YXl b$Ll _dNcl $h$el dZNbMNUZaYPal Vl $LYUYVJR$adal U $

Yo, **JOSE FRANCISCO MORON OROZCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.787.849 de Bogotá, en mi condición de Representante del CONSORCIO VIASCOL identificado con Nit 901.598.877-7 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Valledupar, al primer (01) día del mes de Noviembre de 2024.



JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIASCOL

Valledupar, 01 de Noviembre de 2024
CAP-041-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que la sociedad **INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S - INGENOBRAS S.A.S.**, identificada con **NIT 824.004.441 – 2**; se encuentra **PAZ y SALVO** por los últimos seis (6) meses hasta la fecha de este certificado, con las obligaciones de seguridad social y parafiscales ante las entidades Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA; según consta en los aportes de autoliquidación y pago de estas entidades, a corte del 01 de noviembre de 2024.

Se firma la presente a solicitud de la parte interesada al primer (01) día del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

ROGER DAVID CERVANTES ARDILA
Revisor Fiscal
T.P. 127771-T de la J.C.C. Mineducación
C.C. 12.644.407 expedida en Valledupar

Designado por:
RCA CONSULTORES Y ASESORES S.A.S.
R.P. 3300 de la J.C.C. Mineducación

Consultores & Asesores S.A.S
Generando Confianza



ESTA TARJETA PROFESIONAL ES VALIDA EXCLUSIVAMENTE PARA CERTIFICAR

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LA SOCIEDAD INGENOBRAS SAS

01-11-2024



6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No:
182 - 2022
078-2022
193-2022
1554-2022
454-2022
1435-2023
558-2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL SAN ANDRES
EABS INGENIERIA ZOMAC SAS
CONSORCIO PUENTE SOLANO 2022
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
UNION TEMPORAL PICHUNA
CONSORCIO VIAS VIETA
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	918622	PROGRAMA 2402 - SUBPROGRAMA 0600 - PROYETOR 012 DENOMINADO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 400,000,000.00	$ -
2023	224023	PROGRAMA 2402 - SUBPROGRAMA 0600 - PROYETOR 012 DENOMINADO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 3,400,000,000.00	$ -
2024	219724	PROGRAMA 2402 - SUBPROGRAMA 0600 - PROYETOR 012 DENOMINADO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 3,010,230,532.00	$ 2,096,383,728.02
			TOTAL				$ 2,096,383,728.02

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 6,810,230,532.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	918622 De (17/08/2022)	$ 400,000,000.00	$ 6,810,230,532.00	67660 del 12 de julio de 2023	
2	dic-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	918622 De (17/08/2022)	$ 400,000,000.00	$ 6,810,230,532.00	67660 del 12 de julio de 2023	
3	ene-23						$ 386,791,000.00	918622 De (17/08/2022)	$ 13,209,000.00		67660 del 12 de julio de 2023	Anticipo concedido equivalente al 7,27% del valor básico, sin ajustes
3	ene-23	$ 11,454,000.00	$ 2,176,260.00	$ 13,630,260.00	$ 1,145,400.00	$ 12,484,860.00	$ 385,645,600.00	918622 De (17/08/2022)	$ 724,140.00	$ 6,796,600,272.00	67660 del 12 de julio de 2023	
4	feb-23	$ 724,140.00	$ -	$ 724,140.00	$ -	$ 724,140.00	$ 385,645,600.00	918622 De (17/08/2022)	$ -	$ 6,795,876,132.00	80880 del 30 de agosto de 2023	
4	feb-23	$ 7,174,860.00	$ 1,500,810.00	$ 8,675,670.00	$ 789,900.00	$ 7,885,770.00	$ 384,855,700.00	224023 De (03/03/2023)	$ 3,392,114,230.00	$ 6,787,200,462.00	80880 del 30 de agosto de 2023	
5	mar-23	$ 47,950,400.00	$ 9,110,576.00	$ 57,060,976.00	$ 4,795,040.00	$ 52,265,936.00	$ 380,060,660.00	224023 De (03/03/2023)	$ 3,339,848,294.00	$ 6,730,139,486.00	80907 del 31 de agosto de 2023	
6	abr-23	$ 88,091,800.00	$ 13,463,590.00	$ 101,555,390.00	$ 8,809,180.00	$ 92,746,210.00	$ 371,251,480.00	224023 De (03/03/2023)	$ 3,247,102,084.00	$ 6,628,584,096.00	82570 del 04 de octubre de 2023	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
7	may-23	$ 112,211,680.00	$ 15,897,657.20	$ 128,109,337.20	$ 11,221,168.00	$ 116,888,169.20	$ 360,030,312.00	224023 De (03/03/2023)	$ 3,130,213,914.80	$ 6,500,474,758.80	83707 del 26 de octubre de 2023	
8	jun-23	$ 116,247,000.00	$ 16,902,352.00	$ 133,149,352.00	$ 11,624,700.00	$ 121,524,652.00	$ 348,405,612.00	224023 De (03/03/2023)	$ 3,008,689,252.80	$ 6,367,325,396.80	84908 del 15 de noviembre de 2023	
9	jul-23	$ 109,262,640.00	$ 15,718,586.00	$ 124,981,226.00	$ 10,926,264.00	$ 114,054,962.00	$ 337,479,348.00	224023 De (03/03/2023)	$ 2,894,634,290.80	$ 6,242,344,170.80	85257 del 19 de noviembre de 2023	
10	ago-23	$ 128,512,320.00	$ 17,705,872.00	$ 146,218,192.00	$ 12,851,232.00	$ 133,366,960.00	$ 324,628,116.00	224023 De (03/03/2023)	$ 2,761,267,330.80	$ 6,096,125,978.80	87811 del 13 de diciembre de 2023	
11	sep-23	$ 155,976,520.00	$ 22,907,783.20	$ 178,886,303.20	$ 15,597,852.00	$ 163,288,451.20	$ 309,030,264.00	224023 De (03/03/2023)	$ 2,597,978,879.60	$ 5,917,239,675.60	87827 del 13 de diciembre de 2023	
12	oct-23	$ 153,693,040.00	$ 21,726,842.00	$ 175,419,882.00	$ 15,369,304.00	$ 160,050,578.00	$ 293,660,960.00	224023 De (03/03/2023)	$ 2,437,928,301.60	$ 5,741,819,793.60	88139 del 13 de diciembre de 2023	
13	nov-23	$ 195,814,380.00	$ 25,684,960.00	$ 221,499,340.00	$ 19,581,438.00	$ 201,917,902.00	$ 274,079,522.00	224023 De (03/03/2023)	$ 2,236,010,399.60	$ 5,520,320,453.60	88324 del 13 de diciembre de 2023	
14	dic-23	$ 209,210,320.00	$ 26,533,462.00	$ 235,743,782.00	$ 20,921,032.00	$ 214,822,750.00	$ 253,158,490.00	224023 De (03/03/2023)	$ 2,021,187,649.60	$ 5,284,576,671.60	88346 del 13 de diciembre de 2023	
15	ene-24	$ 257,562,677.80	$ 33,667,185.28	$ 291,229,863.08	$ 25,756,268.00	$ 265,473,595.08	$ 227,402,222.00	224023 De (03/03/2023)	$ 1,755,714,054.52	$ 4,993,346,808.52	8631 del 9 de agosto de 2024	
16	feb-24	$ 279,314,993.00	$ 33,967,462.27	$ 313,282,455.27	$ 27,931,499.00	$ 285,350,956.27	$ 199,470,723.00	224023 De (03/03/2023)	$ 1,470,363,098.25	$ 4,680,064,353.25	8634 del 9 de agosto de 2024	
17	mar-24	$ 300,804,762.40	$ 34,324,285.46	$ 335,129,047.86	$ 30,080,476.00	$ 305,048,571.86	$ 169,390,247.00	224023 De (03/03/2023)	$ 1,165,314,526.39	$ 4,344,935,305.39	8999 del 15 de agosto de 2024	
18	abr-24	$ 289,655,338.40	$ 33,586,573.14	$ 323,241,911.54	$ 28,965,534.00	$ 294,276,377.54	$ 140,424,713.00	224023 De (03/03/2023)	$ 871,038,148.85	$ 4,021,693,393.85	9001 del 15 de agosto de 2024	
19	may-24	$ 359,263,613.40	$ 34,479,090.92	$ 393,742,704.32	$ 35,926,361.00	$ 357,816,343.3240	$ 104,498,352.00	224023 De (03/03/2023)	$ 513,221,805.53	$ 3,627,950,689.53	9975 del 29 de agosto de 2024	
20	jun-24	$ 356,995,299.00	$ 34,710,885.30	$ 391,706,184.30	$ 35,699,530.00	$ 356,006,654.30	$ 68,798,822.00	224023 De (03/03/2023)	$ 157,215,151.23	$ 3,236,244,505.23	9826 del 27 de agosto de 2024	
21	jul-24	$ 157,215,151.23	$ -	$ 157,215,151.23	$ -	$ 157,215,151.23	$ 68,798,822.00	224023 De (03/03/2023)	$ -	$ 3,079,029,354.00		
21	jul-24	$ 200,013,556.77	$ 34,533,991.04	$ 234,547,547.82	$ 35,722,871.00	$ 198,824,676.82	$ 33,075,951.00	224023 De (03/03/2023)	$ 2,811,405,855.18	$ 2,844,481,806.18		
22	ago-24	$ 352,250,259.80	$ 34,566,600.06	$ 386,816,859.86	$ 33,075,951.00	$ 353,740,908.86	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 2,457,664,946.32	$ 2,457,664,946.32		
23	sep-24	$ 329,396,263.80	$ 31,884,954.50	$ 361,281,218.30	$ -	$ 361,281,218.30	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 2,096,383,728.02	$ 2,096,383,728.02		
24	oct-24	$ 316,608,548.20	$ 28,949,021.15	$ 345,557,569.35	$ -	$ 345,557,569.35	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 1,750,826,158.67	$ 1,750,826,158.67		
TOTALES		**$ 4,535,405,563.80**	**$ 523,998,809.53**	**$ 5,059,404,373.33**	**$ 386,791,000.00**	**$ 4,672,613,373.33**	**$ -**		**$ 1,750,826,158.67**	**$ 1,750,826,158.67**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACUMULADO ACTA DE COSTOS	$ 4,535,405,563.80	$ 523,998,809.53	$ 5,059,404,373.33
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 -73192 CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría -Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

Las garantías del contrato de interventoría siguen vigentes a la fecha ya que no se ha presentado ningún otro sí.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONA, CAQUETA Y VAUPES PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 6,810,230,532.00

VALOR ACUMULADO: $ 6,810,230,532.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	681,023,053.20	24	6	2022	30/6/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	1,362,046,106.40	24	6	2022	31/12/2027		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	1,362,046,106.40	24	6	2022	30	6	2025
Calidad del servicio	30%	2,043,069,159.60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	681,023,053.20	24	6	2022	30/6/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	1,362,046,106.40	24	6	2022	31/12/2027		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	1,362,046,106.40	24	6	2022	30	6	2025
Calidad del servicio	30%	2,043,069,159.60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101264567

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firma
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**MINISTERIO DE TRANSPORTE**	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	INTERVENTORIA				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	PAGINA	1	DE	1

CONTRATO No. 1052 DE 2022

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIASCOL NIT 901.598.877-7.
OBJETO DEL CONTRATO:	LQWHUYHQWRUÍD#WÉFQLFD/#DGPLQLVWUDWLYD/#LQDQFLHUD#ÞDPELHQWDO#SDUD#HO#P DQWHQLPLHQWR#Þ# MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, FDTXHW#Þ#ÝDXSúV#GHO#SURJ UDPD#ÞRORP ELD#UXUDO#CRWH#1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	24/06/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2024
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 6.810.230.532,00
VALOR ADICIONAL:	$ - **No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** 0
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	ORDEN DE INICIO IMPARTIDA MEDIANTE OFICIO SVR 69600 DE 11/11/2022

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	15-44-101264567	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	2 DE 18/11/2022	**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	24/06/2022	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	681.023.054,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	24/06/2022	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	1.362.046.107,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	24/06/2022	**Hasta:**	24/05/2028	**Valor:**	$	1.362.046.107,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.				**Valor:**	$	2.043.069.160,00

OBSERVACIONES: Según correo electronico remitido por la unidad ejecutora el 24/11/2022, se informa que a la fecha no se ha tramitado el desembolso del anticipo por parte del contratista.

REVISIONES Y APROBACIONES

Vo.Bo.:	Abogado Unidad Ejecutora
Proyecto.: Yudy Sanchez	Abogado SGCPA
Revisó.: Andrés Leal Rojas	Abogado SGCPA
Aprobó: Cristian Toro	Subdirector GCPA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

15-44-101264567

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

viernes, 18 de noviembre de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:

CONSORCIO VIASCOL

Inicio de vigencia:

viernes, 24 de junio de 2022

Fin vigencia:

lunes, 31 de diciembre de 2029

Valor total asegurado:

$ 5.448.184.428

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	11	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIASCOL	NIT: 901.598.877-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 51 NRO. 71 A - 18 201	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. 1052 DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1.

- EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	22/11/2025	$681,023,054.00	$681,023,054.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	24/05/2028	$1,362,046,107.00	$1,362,046,107.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/06/2022	22/11/2025	$1,362,046,107.00	$1,362,046,107.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	$2,043,069,160.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN DE INICIO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CUAL SE ESTIPULA QUE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCION CORRESPONDE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

MODIFICACION ANEXO ANTERIOR:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL No. 1052 DEL 24 DE JUNIO DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****5,448,184,428.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	11	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIASCOL		NIT: 901.598.877-7	
DIRECCIÓN: CL 51 NRO. 71 A - 18 201	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1.
- EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO - CALIDAD DEL SERVICIO, TIENE UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.
- CONSORCIO VIASCOL CON NIT. 901.598.877-7 ESTA INTEGRADO POR:
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S INGENOBRAS S.A.S 824004441-2 50%
C I A F LTDA INGENIERIA 800130967-6 45%
PROCIVING SAS 900905675-0 5%
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C I A F LTDA INGENIERIA	800130967-6	45.00
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S INGENOBRAS S.A.S	824004441-2	50.00
PROCIVING SAS	900905675-0	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.


15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YENNYFERNANDEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


DETALLE DE LA GARANTÍA
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Abogado Revisor
Aprobado
Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Henry Andres Leal Rojas
17 horas de tiempo transcurrido
(11/28/2022 6:31:40 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
.2
Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Aprobado
CRISTIAN TORO RIOS
cristian toro rios
1 hora de tiempo transcurrido
(11/29/2022 10:08:21 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
% del valor del contrato
30.00
Fecha de vigencia (desde)
6/23/2022 12:00:00 AM
Estado
Aprobado
Pendiente
Caducado
Detalle
Condiciones de facturación y pago

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

Se anexa el seguimiento al plan de calidad de interventoría, donde se relaciona todo lo relacionado a las obras a cargo de esta interventoría, es de resaltar que en los contratos de obras se cumplieron con los estándares estipulados por el instituto nacional de vías. Adicional, no se presentaron auditorías internas, quejas o reclamos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 - 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONA, CAQUETA Y VAUPES PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

FECHA DE INICIO: 16/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2024 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 182-2022, 078-2022, 193-2022, 01544-2022, 454-2023, 1435-2023, 0558-2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN ANDRES, EABS INGENIERIA ZOMAC SAS, CONSORCIO PUENTE SOLANO, CONSORCIO INTERNACIONAL WOC, UNION TEMPORAL PICHUNA, CONSORCIO VIASVIETTA, KAIROS SENDERO PEATONAL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ---------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 14/04/2023

OBSERVACIONES:

SE HAN VENIDO IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS EN EL AREA ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, SOCIAL Y TECNICO. SE HAN DIVULGADO LOS FORMATOS NECESARIO PARA LA LIBERACION EN CAMPO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CANTIDADES Y RECIBIDO, DONDE SE DEJA LA TRAZABILIDAD DE LAS DOS PARTES (CONTRATISTA E INTERVENTORIA) Y DE ENTREGA DE CARTERAS TOPOGRAFICAS PARA LIBERACION DE CAPAS GRANULARES. EN EL AREA SOCIAL Y AMBIENTAL SE HA VENIDO IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AMBIENTAL (PAGA) QUE DEBE DESARROLLAR EL CONTRATISTA HACIENDO UN SEGUIMIENTO POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA, DEJANDO INFORMES EN CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 14/10/2024

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ---------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: N/A

OBSERVACIONES:
SE REALIZÓ LA RESPECTIVA AUDITORIA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CALIDAD.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ---------- APROBADO: SI X NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: 19/04/2023

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 20 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 20

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO -------

OBSERVACIONES:
DURANTE EL PERIODO EJECUTADO SE REALIZARON ENSAYOS DE LABORATORIO EN VERIFICACIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE LOS CONCRETOS PARA EL EL CONTRATO DE OBRA 078-2022 Y EL CONTRATO DE OBRA 193-2022

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
NO SE PRESENTARON NO INCONFORMIDADES

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:
NO SE PRESENTARON QUEJAS A LA INTERVENTORÍA.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	95,10%	ATENCIÓN CORREOS/ RESPUESTA CORREOS
IG2: Índice de gestión 2 =	100,00%	ENSAYOS PROGRAMADOS/ENSAYOS EJECUTADOS
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
A la fecha se ha implementado los estandares de calidad para el control de correspondencía, seguimiento de obra y demás

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 3/11/2024
(Día / Mes / Año)

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL TKS-202	GOWIN	8E4368	15/09/2024	1615 - 15/09/2024	10/03/2025	
2	NIVEL AUTOMATICO KL-C32	KOLIDA	X241657	15/09/2024	1613 -15/09/2024	10/03/2025	
3	GPS GEOMATE	GEOMATE	S5G5	30/08/2024	GPS 103 - 30/08/2024	30/08/2025	
4	NIVEL AUTOMATICO G2-32X	GALILEO	604905	21/08/2024	1601 - 21/08/2024	20/02/2025	
5	ESTACION TOTAL TKS-202	GOWIN	8E2442	17/10/2024	1644 -17/10/2024	21/04/2025	
6	ESTACION TOTAL GTS-246NW	TOPCON	V20155	29/08/2024	1605 - 29/08/2024	28/08/2025	
7	NIVEL AUTOMATICO DSZ-C32	GANCE	G-545	23/09/2024	1826 - 23/09/2024	22/03/2025	

OBSERVACIONES:

SE CUENTA CON COMISIÓN DE TOPOGRAFIA Y LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA SE ENCUENTRAN CON LA CALIBRACIÓN AL DÍA.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.:



Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL (E) CAQUETA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

N°. Certificado: 1605
Fecha: 29/08/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**EDUARDO SALGUERO RIVEROS**	Nit/ C.C	**1110460707**
Dirección	**CRA 7 # 17-24**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETA**
Telefono	**3135519571**	Fecha de Expiración	**28/02/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**TOPCON**
Modelo	**GTS-246NW**	N° Serial	**V20155**
Aumentos	**30X**	Precisión	**6''**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos			X		
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico					X
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5948	0,0012	(+ / -) 0.0006	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5950	0.0010	(+ / -) 0.0006	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: 1507
Fecha: 20/04/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	Nit/ C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**MORELIA-CAQUETÁ**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**19/10/2024**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**NIVEL AUTOMATICO**	Marca	**KOLIDA**
Modelo	**DSZ-C32**	N° Serial	**G-595**
Aumentos	**32X**	Precisión	**(+/-)2mm*Km en Nivelación**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica					
Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante					X
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Optica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico					X
Error Detectado	0.0005				
Error despues de Ajustado	0.0000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

B

N°. Certificado: 1615
Fecha: 15/09/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	Nit/ C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**MORELIA-CAQUETÁ**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**10/03/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E1714**
Aumentos	**30X**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5948	0,0012	(+ / -) 0.0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5955	0.0005	(+ / -) 0.0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: **1613**
Fecha: **15/09/2024**

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	Nit/ C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**MORELIA-CAQUETÁ**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**10/03/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**NIVEL AUTOMATICO**	Marca	**KOLIDA**
Modelo	**KL-C32**	N° Serial	**X241657**
Aumentos	**32X**	Precisión	**(+/-)2mm*Km en Nivelación**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica					
Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante					X
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Optica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico					X
Error Detectado	0.0007				
Error despues de Ajustado	0.0000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: 1513
Fecha: 18/03/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**EDUARDO SALGUERO RIVEROS**	Nit/ C.C	**1110460707**
Dirección	**CRA 7 # 17-24**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETA**
Telefono	**3135519571**	Fecha de Expiración	**16/10/2024**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E2442**
Aumentos	**30X**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro			X		
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5955	0,0005	(+ / -) 0.0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5950	0.0010	(+ / -) 0.0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

B

N°. Certificado: **1601**
Fecha: 21/08/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	Nit/ C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETÁ**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**20/02/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**NIVEL AUTOMATICO**	Marca	**GALILEO**
Modelo	**G2-32X**	N° Serial	**604905**
Aumentos	**32X**	Precisión	**(+/-)2mm*Km en Nivelación**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica					
Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante					X
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Optica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico					X
Error Detectado	0.0005				
Error despues de Ajustado	0.0000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com ®
Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 7164430 www.incoltop.com

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017
Formato No: FT - L - 002 V3

CERTIFICADO DE CALIBRACION No 5K2B330 133

PROPIETARIO	TOPO VALORES, A Y H SAS		
INSTRUMENTO	ESTACIÓN TOTAL	**MARCA:**	GOWIN
MODELO	TKS 202	**NUMERO DE SERIE**	8E4368
IDENTIFICACION CLIENTE	901636042-8		
FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION		7 /MAY/2024	
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017	**VENCE**	7 /NOV/2024	
Instrumento Nuevo?	**SI**	**NO**	X

)/

cualquier reclamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion

PATRONES UTILIZADOS
Estacion total South NTS 332 R10 SN 297863 , Nivel Automatico TOPCON ATB2 JZ29924 Certificado Trazable al NIST

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Precision Angular (DIN 18723)	2 "		**Minima distancia Focal**	0.5	m
Precision en Distancia	2 mm+ 2ppm xD		**Medicion con un Prisma**	2500	m
Aumento del Telescopio	30X		**Compensador**		X Y
Apertura de Objetivo	30mm		**Exactitud del Compensador**		0.3"
Lectura en Pantalla	1"		**Medicion sin Prisma**	N/A	m
AJUSTES EFECTUADOS					
CODIGOs: 1: correcto	2: falla corregida		3: no corregida	4: no aplica	
Limpieza exterior	1		Ajuste del nivel Circular		2
Mantenimiento Interno	1		Ajuste del sistema de enfoque		1
Tornillo de movimiento Fino H	1		Ajuste del reticulo		1
Chequeo del Teclado	1		Ajuste de mirillas de punteria		2
Ajuste Compensador X Y	1				

7 MAY 2024
5K2B330133

CALIBRADO QC 2024 INCOLTOP SAS

Reviso
Alexander Piza
Ingeniero Topografico

Aprobo Especialista Tecnologica
Maria Claudia Fernandez Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
Ingeniera Industrial **NORMA ISO / IEC 17025**

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 7164430 - 3005611444 - 3124126637
Email: gerencia@equiposdetopografia.com

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com ®

Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 601 4428644 www.incoltop.com

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017
Formato No: FT - L - 002 V2

CERTIFICADO DE CALIBRACION No 3F264B 159

PROPIETARIO	TOPO VALORES, A Y H SAS		
INSTRUMENTO	NIVEL AUTOMATICO	**MARCA:**	GANCE
MODELO	DSZ C32	**NUMERO DE SERIE**	G138
IDENTIFICACION CLIENTE	901636042-8		
	FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION	7 /MAY/2024	
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017	**VENCE**	7 /NOV/2024	
Instrumento Nuevo?	SI	NO X	

(#)

cualquier reclamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion

PATRONES UTILIZADOS

Estacion total South NTS 332 R10 SN 297863 , Nivel Automatico TOPCON ATB2 JZ29924 Certificado Trazable al NIST

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviacion Estándar doble KM de niv		2mm	**Minima distancia Focal**		0.5 m
Tipo de imagen		Directa	**Relacion de Estadia**		100
Magnificacion		24X	**Rango del Compensador**		15' +/-
Apertura de Objetivo o Diametro		30mm	**Exactitud del Compensador**		0.3"

3F264B159 7 MAY 2024

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS: 1: correcto 2: falla corregida 4: no aplica

Limpieza exterior	1	Ajuste del nivel Circular	1
Mantenimiento Interno	1	Ajuste del sistema de enfoque	1
Tornillo de movimiento Fino H	1	Ajuste del reticulo	1
Chequeo del Teclado	1	Ajuste de mirillas de punteria	1
Ajuste Compensador	2		

CALIBRADO QC 2024 INCOLTOP SAS

Reviso	Aprobo	Especialista Tecnologica
Alexander Piza	**Maria Claudia Fernandez**	Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
Ingeniero Topografico	**Ingeniera Industrial**	**NORMA ISO / IEC 17025**

TOP3438

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

Instrumento: ESTACION TOTAL
Modelo: KS-102
Cliente: CCRS SOLUCIONES S.A.S
Fecha de Expedición: 16-04-2024
Recomendamos ajustar: 16-10-2024

Marca: GOWIN
Número de Serie: HV2150
Nit/C.C: 901.419.804 -3
Ciudad: BOGOTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumento del telescopio	24X	Alcance sin Reflector	200m
Precision Angular	2"	Alcance con Dianas reflectivas	200m
Precision en Distancia	±(2mm+2ppmXD)	Alcance con un prisma	2000 m

¿Instrumento nuevo? Si: No: X

1. Galileo Instruments no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.

2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.

3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Patrones utilizados:
Producto: SOKKIA Nº de Serie: 1Z013173 Nº de Certificado: CL208745 Fecha de inspección: 24 Octubre, 2023 Próxima inspección: 24 Octubre, 2024 Colimador Leica Universal triposicional con compensador No Serie 0011346 con un nivel de confianza del 95% (K=2) Procedimiento de ajuste conforme a lo establecido por el fabricante en el manual del instrumento en cuestión. Condiciones Ambientales Temperatura: 22.3 +/- 5 °C Humedad: 46 +/-10% Incertidumbres calculadas con un nivel de confianza del 95% (k=2) Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

Elaboró:

Usuario CRM

6.6 Otros Documentos de Seguimiento Mensual

6.6.1 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del interventor Formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 / MEPI-MN-IN-3-FR-2.

Se anexa el MEPI-MN-IN-3-FR-2 del mes de septiembre toda vez que dicho informe del buen manejo del anticipo es el último ya que se han utilizado la totalidad de los recursos de anticipo.

RbcRdcYSKI LRYXI USMNSIb$ ZaYLNbYS/RbRYXI USNSNLdLR XSMNSZaYbNLcYbSMNSRCaI NbcadLcdaI SMNSaI XbZYacN VI XdI USMNSKcNaeNXcYaI S/JaI $Z JURI ZUI XSMNSKeNabR XMNUI XcRLRZY$LYXcaI cY$MNRKcNaeNXcYaI	CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-3-FR-1
	VERSIÓN		1
	PÁGINA		
	FECHA		28/04/2023 (Día / Mes / Año)

dXRMI MSNSNLdcYaI B$** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **MRaNLLR X$cNaaRcYaR UB$ CAQUETA

MI cYb$PNXNaI UNb

ZUI XSMNSKeNabR XSMNUSI XcRLRZY$Xó4 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

LYXcaI cY$MNSKcNaeNXcYaI $Xó4 1052 - 2022
(Indicar número y año)

RKcNaeNXcYaB CONSORCIO VIASCOL

YJSNcY$MNUSLYXcaI cY$B
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

bdZNaeRbYa$MNUSLYXcaI cY$MNSKcNaeNXcYaI B CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ

SdbcRDRI LR XB$
Ampliar el plazo del plan de inversion, teniendo en cuenta que no se ha iniciado la totalidad de los contratos de obra a realizar interventoria

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

MNcI UUN$MNUSZUI XSMNSKeNabR XSMNSI XcRLRZY

ABRIL

cNV$Xó4	MNbLaRZLR XSMNUScNV	ea4$V Nb$7	ea4$V Nb$8	ea4$V Nb$9	ea4$V Nb$:	ea4$V Nb$;	ea4$V Nb$<	ea4$V Nb$=	ea4$V Nb$>	ea4$V Nb$@	el UYa$ZaYPaI VI $ I ZaYJI MY$I /	+
1	Salarios del personal de nómina	$ -	$ 4.800.000,00	$ 2.400.000,00	$ 9.440.000,00	$ 22.175.000,00	$ 35.000.000,00	$ 62.000.000,00	$ 75.000.000,00	$ 210.815.000,00	54,22%
2	Aportes de seguridad social	$ -	$ 1.534.100,00	$ 1.534.100,00	$ 3.187.700,00	$ 6.957.500,00	$ 12.000.000,00	$ 14.718.600,00	$ 13.000.000,00	$ 52.932.000,00	13,61%
3	Dotación del personal	$ -					$ 2.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 12.000.000,00	3,09%
4	Honorarios Especialistas	$ -		$ -	$ 5.525.000,00	$ 5.525.000,00	$ 6.500.000,00	$ 10.500.000,00	$ 15.000.000,00	$ 43.050.000,00	11,07%
7	Alquiler de oficina	$ -		$ -	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	2,57%
8	Comisión de topografía	$ -		$ -			$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00	6,69%
9	Ensayos de laboratorio	$ -		$ -			$ 644.000,00	$ 644.000,00	$ 644.000,00	$ 1.932.000,00	0,50%
10	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías…	$ -			$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 10.250.000,00	2,64%
11	Comunicaciones	$ -	$ 126.000,00	$ 135.000,00	$ 171.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 1.792.000,00	0,46%
12	Viaticos Director y/o Especialistas	$ -		$ 500.000,00	$ 600.000,00	$ 1.000.000,00	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 4.600.000,00	1,18%
14	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ -		$ 1.600.000,00	$ 1.820.000,00	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 15.420.000,00	3,97%
	cYcI U	* $$ $$$	* $$ $$$4 =6/766Z6	* $$ $$$7=A/766Z6	* $$ $$$: A-A3-66Z6	* $$ $$$74@-466Z6	* $$ $$$94>: 466Z6	* $$ $$$6=A784-66Z6	* $$ $$$8A/A 466Z6	* $$ $$$@@-A/466Z6	766Z6+	

XYcI bB

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **Xó qúás¤q úq´q sói ú´q ñzqš"zú´ tuŠuy s"é—4**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-73192 CND

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	BKbcRdcY$KI LRXI U$MNSRb ZaYLNbY$/RbRYXI U$NSNLdLR XMNZaYhNLcYbMNRKOaI NbcadLcdaI MNcaI XbZYacN VI XdI UMNRKcNaeNXcYa I $/JaI $Z JURJI BKOYa VN$MN$RKeNabR X$h$JdNX$/I XNSYMNU XcRLRZY$LYXcaI cY$MN$RKcNaeNXcYa I	F GLJR	PHSLŒPQ40LQ060I UO5
		YHUVL Q	4
		S JLQD	

I HFKD 6323<25356

dXRMI M$NSNLdcYaI B VXEGLIJHFFIRQ#GH#/YLDV#JHJ LRQDOHV **MRaNLLR X$cNaaRcYaR UB** FDTXHWD

MI cYb$PNXNaI UNb

RKOYa VN$/VNXbdI U$MN$RKeNabR X$MNU$ XcRLRZY ☑ +isi nvzj#kdht wjyxut sij, **RKOYa VN$ORKI U$MN$RKeNabR X$MNU$ XcRLRZY** ☐ +isi nvzj#kdht wjyxut sij,

LYXcaI cYMNRKcNaeNXcYa I $Xó43 4385/#j#5355 +isi mf vws r jvt#s# t,

LdNXcI $JI XLI aR $Xó43 85603333630<4 **JI XLY** EDQFROCRPEID **bdLdabI UB** YDOOHGXSDU

I XcRLRZY$/cYaPI MYB 8/9;(+

eI UYaMNU XcRLRZY$/cYaPI MYB$ *$@@@

CONSORCIO VIASCOL	LQWHUYHQWRU D#WuF QLF D/#DGP LQLVWUDWLYD/# LQDQF LHUD#j # DP ELHQWDO#SDUD#HO#P DQWHQLP LHQWR#j #P HMRUDP LHQWR#GH# Y DV#WHUF LDULDV#HQ#CRV#P XQLF LSLRV#GH#CRV# GHSDUWDP HQWRV#GH#DP D_RQDV/#F DT XHW #j #YDXSúV#GHO# SURJ UDP D#%6 RCRP ELD#JXUDO%# CRWH#4 /

Yf oqjj i zuf w/ 47 i j #: hyzgvjy i j #5356

Vj t vjyx=
JI XLYUYVJR:
Fnzi f i #

UjklFzjsyf i j fmtwwx r fsjd i j Dsyhmut Qt1**<893666696 3A72&JI XLYUYVJR:**

Fts#fj #Svjyxj syj #stx#ujwr nym t x#xt qhnyf w#f #zxyj i j x#ywfxdq i f w#i j #fj #hzj syf #i j #fj #vjykj vjyshnf i #f #fj # hzj syf #Dmtwwx Qt #856333356<8 i j #EDQF RCRP ELD/#j qj#f q i w#i j # 9813841; 53/33 +VHVHQWD#] #F LQF R#P LCCRQHV#F LQF XHQWD#j #XQ#P LC#RF KRF LHQWRV#YHLQWH SHVRV P 2F WH,1

Hq#f q i w#e#qx# f xyt x#i j #j Ñuj i mn s#ut i w.s#xj w#i j gnyf i t x#i j #fj #hzj syf #i j #fj #vjykj vjyshnf i 1

Ftwvnfiqr j syj /

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

ddddddddddddddddddddddddddddddddddd########ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
SYbN$Oa I XLRbLY$VYaYX$Y4SYbN$aR-I aMY$JdaJ I XY$JI aLNXI b
a uú´u–uñ“qñ“u$Uuwqa”úu´Áz–ó´$L óñ“”q“ó$t u$R“u´Áuñ“ó´zq
LYXbYaLRY$eR bLYU$”Vq“” s”áq$Z´óvu–zóñqa$Xó4$38683: =6A=$Xa
Xz“4$A674<A@@>3>$RXbcRcdcY$XI LRYXI U$MN$eR b

Bancolombia

Valledupar, 4 de septiembre de 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Valledupar

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el **CONSORCIO VIASCOL** identificado con NIT. **901598877**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	N° DE CUENTA	FECHA APERTUA	ESTADO	NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA AHORROS	523-000030-91	2022/12/06	Activa	**CONSORCIO VIASCOL**

Certificamos que los rendimientos generados desde el **1 de agosto de 2023** hasta el **corte 31 de agosto de 2023** son de **$49.068.03**

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7273575, o en nuestra Sucursal de olímpica.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO RIVERO CASTRO
GERENTE COMERCIAL

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Interna

VIGILADO

Solicitudes / Producto / - Envío de transferencias vía SEBRA
Detalle de la solicitud

Número de solicitud: 1709314

Estado: Procesada

Tipo cuenta origen: Ahorros

Valor a debitar: 49,068.03

Número cuenta CUD destino: 61011094

Código de la transacción: 137

Número cuenta comisión: 52300003091

Creada por: VIASCOL23_BOLE

Preparada por: VIASCOL23_BOLE

Aprobada por: OBRA5678_BOLE

Enviado por: OBRA5678_BOLE

Tipo de solicitud: Envío de transferencias vía SEBRA

NIT del ordenante (sin DV): 901598877

Número cuenta origen: 52300003091

NIT del beneficiario de los recursos: 899999090

Portafolio CUD destino: 270

Tipo cuenta comisión: Ahorros

Observación de la transferencia: RENDIMIENTOS AGOSTO 2023

Fecha de creación: 28 de septiembre de 2023 01:36:23 PM GMT-5

Fecha de preparación: 28 de septiembre de 2023 01:37:34 PM GMT-5

Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2023 03:07:45 PM GMT-5

Fecha de envío: 28 de septiembre de 2023 03:07:46 PM GMT-5

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado- Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2

#

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente periodo el contratista de obra registro un porcentaje ejecutado acumulado del 60.66% versus un porcentaje programado acumulado del 60.61%, lo cual indica un avance 0.05%.

El contratista solicito 1 mes de prórroga a partir de la fecha de terminación del contrato (13/11/2024), esto debido al cese de actividades presentado el mes anterior por razones expuestas por el contratista y ajenas a la obra. La interventoría avalo dicha prórroga y redirección la información a la supervisión para continuar con su trámite. La nueva fecha de terminación es 13/12/2024.

En cuanto al plan de contingencia presentando por el contratista en la reprogramación N°3 sobre la creación de varios frentes de trabajo, el contratista manifiesta que no ha podido implementarlo en su totalidad debido a los escases de material que presenta la región, por ende, el personal de trabajo presente en obra es proporcional al material que actualmente se encuentra en campo.

Se le ha notificado al contratista sobre el incumplimiento del personal mínimo requerido, pues como se puede evidenciar en campo no hay profesional SST, lo cual es de vital importancia en el proyecto para la supervisión y control del cumplimiento de las normas de seguridad y así poder evitar un incidente o accidente que ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores. Dicha anotación se ha registrado en bitácora

Se le han realizado varias observaciones al contratista en cuanto a las deficiencias técnicas en los procesos constructivos en específico el texturizado de las losas de concreto, lo cual presentan un acabado deficiente y poco homogéneo, se le solicito al contratista corregir dichas fallas para de esta forma darle a la obra unos acabados adecuando. Se le sugiere al contratista contratar mano de obra calificada y con experiencia para dicha actividad. La observación ha quedado registrada en bitácora.

De las obras hidráulicas que contempla el proyecto (7 box culvert) se han construido hasta la fecha 6 unidades para un porcentaje de ejecución del 85.71%.

Se mantiene la meta física del proyecto contemplada en el acta modificatoria N°1 de 1150 ML de pavimento.

8 ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

8.1.1 Correspondencia enviada

RELACIÓN CORRESPONDENCIA				
FECHA	DE	PARA	ASUNTO/TEMA	N° OFICIO
INTERVENTORÍA/CONTRATISTA				
1/10/2024	CONSORCIO VIASCOL	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	MESA DE TRABAJO CON CORPOAMAZONÍA PARA CONTRATO DE OBRA DE LO REFERENCIA	CE-VIASCOL-1427
5/10/2024	CONSORCIO VIASCOL	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS ADQUIRIDOS	CE-VIASCOL-1438
9/10/2014	CONSORCIO VIASCOL	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	REITERACIÓN POR SEGUNDA OCASIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CE-VIASCOL-1463
10/10/2024	CONSORCIO VIASCOL	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA N°3 OFICIO UTP2022-149 DEL 2 OCTUBRE 2024	CE-VIASCOL-1383
24/10/2024	CONSORCIO VIASCOL	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO UTP2022-159 RECIBIDO EL 23/10/2024 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA REFERENCIA	CE-VIASCOL-1515
24/10/2024	CONSORCIO VIASCOL	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	ENTREGA DE INFORMES PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	CE-VIASCOL-1518
25/10/2024	CONSORCIO VIASCOL	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	INASISTENCIA COMITÉ AMBIENTAL, DEL CONTRATO DE OBRA DE REFERENCIA	CE-VIASCOL-1525

8.1.2 Correspondencia recibida

RELACIÓN CORRESPONDENCIA				
FECHA	DE	PARA	ASUNTO/TEMA	N° OFICIO
CONTRATISTA/INTERVENTORÍA				
2/10/2024	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	CONSORCIO VIASCOL	SOLICITUD DE PRÓRROGA N° 3	UTP2022-149
09/10/20923	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	CONSORCIO VIASCOL	SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO	CORREO ELECTRÓNICO
17/10/2024	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	CONSORCIO VIASCOL	PERSONAL EN OBRA	CORREO ELECTRÓNICO
23/10/2024	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	CONSORCIO VIASCOL	COMITÉ AMBIENTAL	UTP2022-159
24/10/2024	UNIÓN TEMPORAL PICHUNA	CONSORCIO VIASCOL	RESPUESTA SOLICITUD FIDEICOMISO ANTICIPO PICHUNA	CORREO ELECTRÓNICO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Leticia, 01 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1427

Señor**:**
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Ft swvfyt#j#gvf#787#j#5355#PHMRUDPLHQWR#GH#CD#Y D#TXH#FRQGXFH#GH#PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-GHSDUWDPHQWR#GHO#DP D_RQDV

Asunto: Mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA, para contrato de obra de la referencia.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado, se solicita al Contratista informar la fecha y hora en la que se realizará mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA.

Lo anterior, considerando que, el Contratista mediante mesa de trabajo realizada el 02/09/2024, informó sobre la necesidad de realizar una mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA, con la finalidad de:

1. Definir la Compensación derivada del Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado por CORPOAMAZONIA mediante la Resolución 1726 de 17/10/2023, en donde asistirá Interventoría, Contratista, CORPOAMAZONIA y representación de la Alcaldía.

2. Definir lugar para siembra de 10 individuos de especies diferentes, por cada árbol talado, como medida compensatoria establecida en el comunicado DTA -0145, por medio del cual CORPOAMAZONIA da Autorización para Tratamiento silvicultural.

Se enfatiza que, la mesa de trabajo es importante y urgente de realizar, por lo que se solicita que esta sea agendada lo más pronto posible.

Cordialmente,

ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AMAZONAS

Anexo: No
Proyectó Elaboró: Ing. Erika Liset Serrano Prada Especialista Ambiental
Copia: Ing. Jairo Fernando Arguello subdirector de sostenibilidad - jfarguello@invias.gov.co
Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión- Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co.

CONSORCIO VIASCOL	**CONTRATO NÚMERO 1052 DE 2022** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" OR WH#4 .

Leticia, 05 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1438

Señor,
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Contrato de obra 787# j #5356#P HMRUDP LHQWR#GH#CD#Y D#T XH#F RQGXF H#GH#SLF KXQD#D#QD_DUHW# DVH#5#GHO# MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 1

Asunto: Incumplimiento compromisos adquiridos.

Atento saludo,

Como resultado de los trabajos de inspección y control propios de esta interventoría, en visita de campo realizada el día 03/10/2024, se observó la demolición de la placa con Pr0+455 al Pr 0+458 del tramo 2 carril derecho, la cual había sido fundida el día 02/10/2024 y presentó agrietamiento. se le recuerda al contratista que antes de realizar cualquier tipo de reparación y en acuerdo en los diferentes comités realizados deberá radicar ante la interventoría un plan de reparación de losas, el cual una vez revisado y aprobado se procederá con su intervención.

Sin otro particular,

LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Director de Interventoría Amazonas
Consorcio Viascol

Copia: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión Subdirección de vías regionales igamboa@invias.gov.co
Ing. Sair Durando Giraldo secretario de planeación e infraestructura - planeacion@leticia-amazonas.gov.co

CONSORCIO VIASCOL	**CONTRATO NÚMERO 1052 DE 2022** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" OCWH#4 .

Leticia, 09 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1463

Señor,
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Contrato de obra 787# j #5356#P HMRUDP LHQWR#GH#CD#Y D#T XH#F RQGXF H#GH#SLF KXQD#D#QD_DUHW# DVH#5#GHO# MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 1

Asunto: Reiteración por segunda ocasión de la devolución de los rendimientos financieros

Atento saludo,

Teniendo en cuenta que mediante los comunicados CE-VIASCOL-1147 y CE-VIASCOL-1375, se ha solicitado la devolución de los rendimientos financieros generados anticipo otorgado al contrato de obra y que el pasado 28 de julio de 2024 mediante radicado 2024S-VBOG-050030 (anexo) el INVIAS dio a conocer el número de cuenta correspondiente para la realización del trámite, conminamos al contratista a colocarse al día con el reintegro de estos rendimientos y remitir a esta interventoría el correspondiente estado de cuenta y copia de las consignaciones realizadas.

Agradecemos su ejecución con carácter urgente, pues los mismos están en mora ya que su cumplimiento contractual se estableció mensual.

Cordialmente,

LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Director de Interventoría Amazonas
Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022

Anexo: 2024S-VBOG-050030
Copia: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión- Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co
Ing. Sair Giraldo Durango secretario de planeación e infraestructura - planeacion@leticia-amazonas.gov.co

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-050030
Fecha: 2024-07-25 15:36:24

Señor (a):
ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA
Alcalde
MUNICIPIO DE LETICIA
Calle 10 No. 10-87
6085928064
alcaldia@leticia-amazonas.gov.co
LETICIA AMAZONAS

Asunto: Convenio Interadministrativo No. 1900 de 2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL. Cumplimiento Obligaciones Contractuales.

Respetado Alcalde Uni Heredia,

Esta Subdirección como garante del cumplimiento de La ENTIDAD TERRITORIAL en vigilancia y control de la ejecución del Convenio Interadministrativo de asunto y conforme a las obligaciones pactadas en el mismo, ve con preocupación el presunto incumplimiento a lo estipulado en **CLÁUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS** en los siguientes numerales:

> *"(…)* ***4). El manejo de los recursos por concepto de anticipo en el contrato derivado seleccionado por Licitación Pública, deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011****, constatando que previamente a la entrega del valor por concepto de anticipo al contratista seleccionado, haya constituido un patrimonio autónomo irrevocable. Si La ENTIDAD TERRITORIAL demostró previamente al INSTITUTO, que el monto de su presupuesto no le exigía llevar a cabo selección por licitación pública, sino por Selección abreviada, el manejo de los recursos por concepto de anticipo se hará teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente.*
>
> *…*
>
> ***6). Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al INSTITUTO conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO;*** *Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora, indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado a La ENTIDAD TERRITORIAL, el número, año del convenio y el nombre de La ENTIDAD TERRITORIAL.*

Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. (…)" Subrayado y negrilla por fuera de texto.

Por lo tanto, solicitamos mediante el presente oficio subsanar dicha situación, realizando el trámite correspondiente de reintegro de rendimientos financieros generados de los Patrimonios Autónomos Irrevocables y la Cuenta Bancaria en donde se desembolsaron los recursos aportados por el INSTITUTO y girados a la ENTIDAD TERRITORIAL, a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – DTN, con NIT 899.999.090, en la siguiente cuenta:

Banco: *Banco de la República*
Tipo de Cuenta: *Corriente*
Cuenta Bancaria Número: *61011094*
Nombre de la Cuenta: *DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS*
Código Portafolio: *270*
Código de Transacción SEBRA: *137*

A la Entidad Financiera que realizará la transferencia al Banco de la República, se le debe indicar la utilización del código de operación 137, de manera tal que la trasferencia quede exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros, de acuerdo con el Artículo 879 numeral 3 del Estatuto Tributario. Igualmente se debe señalar al intermediario financiero que, en el campo de concepto incluya el Código de Portafolio asignado al INVIAS correspondiente a (270).

Una vez efectuado el trámite anteriormente señalado, se deberá remitir oficio dirigido al **Supervisor del Convenio en la Dirección Territorial Caquetá** con copia a esta Unidad Ejecutora, al buzón del centro de atención al ciudadano del Instituto: atencionciudadano@invias.gov.co, indicando con precisión el trámite adelantado, los valores correspondientes de rendimientos financieros por mes y se deberá adjuntar los siguientes documentos:

a. Copias legibles de los Extractos Bancarios correspondientes al periodo, en donde se puede evidenciar día a día los intereses liquidados de los recursos depositados.
b. Copia del trámite de transferencia.

Lo anterior, en un término no superior de DIEZ (10) hábiles a partir del recibo del presente comunicado, recordándole que la no devolución de los recursos aquí requeridos dará lugar al inicio por parte del Instituto, al proceso de cobro coactivo conforme lo dispone el artículo 5º del Decreto 1066 de 2002 y el Reglamento Interno de Cobro de Cartera (Resolución 2908 de 5 de agosto de 2022).

Por último, esta Subdirección le recuerda lo establecido en el **PARÁGRAFO PRIMERO** de la **CLÁUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO**, manifestado a continuación:

"(…) La ENTIDAD TERRITORIAL presentará al Grupo de Tesorería del INSTITUTO certificación bancaria para el giro de los recursos con la siguiente información: banco, número de cuenta corriente, sucursal, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del presente convenio, ***con indicación expresa de ser cuenta de manejo y firmas conjuntas a nombre del objeto del convenio, que genera rendimientos financieros, en la que no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica por parte de La ENTIDAD TERRITORIAL, y que requiere para el pago de cheques únicamente, la firma del funcionario designado por La ENTIDAD TERRITORIAL y, la del interventor contratado por EL INSTITUTO.*** *Mientras EL INSTITUTO cumple con los requisitos de selección, adjudicación y firma del contrato de Interventoría, el director territorial AMAZONAS tendrá la obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de firma de cheques.* ***Una vez seleccionado el interventor de las obras, la cuenta será manejada por éste y el funcionario designado por La ENTIDAD TERRITORIAL.*** *(…)" Subrayado y negrilla por fuera de texto.*

Expuesto lo anterior, para que se adelante conjuntamente el trámite solicitado con la Interventoría contratada por el Instituto, que para el caso corresponde al **CONSORCIO VIASCOL**, dada la responsabilidad asignada para el manejo de la cuenta bancaria. Finalmente, agradecemos enormemente el esfuerzo en el cumplimiento contractual de lo anteriormente mencionado, con la seguridad que ello redundará en beneficio mutuo y en la protección de los bienes de la Nación.

Cordialmente,

Mary Lorena Sayago Botello
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado Por: IVAN DARIO GAMBOA CIFUENTES
Revisado Por: BIBIAN ANDREA RADA BETANCOURT, DAJAHIRA CASTILLO HURTADO
Aprobado Por:

Copia Interna a: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS (1000021), JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS (1000007)
Copia Externa a: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO (CONSORCIO VIASCOL)

Leticia, 20 de septiembre de 2024

CE-VIASCOL-1383

Señores**:**
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Contrato de obra 454 de 2022 PHMRUDPLHQWR#GH#CD#Y D#TXH#FRQGXFH#GH#SLFKXQD#D#QD_DUHW# DVH#5#GHO# MUNICIPIO DE LETICIA-GHSDUWDPHQWR#GHO#DPD_RQDV

Asunto: Respuesta al oficio UTP2022- 150 recibido el 13/09/2024, del contrato de la referencia.

Cordial saludo,

En atención al correo del asunto, mediante el cual el Contratista presenta informe ambiental No 2 V4 correspondiente al periodo 01/12/2023 al 31/12/2023; se informa, que una vez revisado por parte de la especialista ambiental de la interventoría se generan las siguientes observaciones:

1. formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO.

- Ajustar la fecha de formato, dado que esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento y debe ser concordante con la fecha de radicación. De igual modo, validar la fecha de terminación del contrato de obra, considerando la fecha de diligenciamiento del formato.

- Se reitera diligenciar el numeral 3.5 - SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS. Incluir la información de TIPO DE PERMISO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, ESTADO DE PERMISO, No. PERMISO, FECHA: DIA/MES/AÑO, VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO, ENTIDAD QUE LO OTORGA, CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO, UNIDAD y CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA. Incluir factura del volumen de material pétreo adquirido en el periodo.

  a. MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS

- Ajustar la fecha de formato, dado que esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento y debe ser concordante con la fecha de radicación. De igual modo, validar la fecha de terminación del contrato de obra, considerando la fecha de diligenciamiento del formato.
- Hs#dj#ht qr sf#RELACION DE SOPORTES GRFXPHQWDOHV/#xj #vjqhn sf mforme mensual anexo 11_OTROS , sin embargo, dentro de la documentación remitida no se evidencia el anexo 11, adicional, en el informe ambiental, no se evidencia disposición de

residuos, se evidencia acopio de estos, por lo que no aplicaría el cumplimiento de la obligación relacionada.

b. MASPS-MN1-IN-1-FR-3 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION AMBIENTAL

- Ajustar la fecha de formato, dado que esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento y debe ser concordante con la fecha de radicación. De igual modo, validar la fecha de terminación del contrato de obra, considerando la fecha de diligenciamiento del formato.

- Las únicas actividades sujetas a reconocimiento en la Inversión Ambiental son las obras de compensación ambiental y/o complementarias, derivadas de actos administrativos. Tal como quedó establecido en el presupuesto. Por lo que, la que las actividades incluidas en el formato no son actividades sujetas a reconocimiento.

- Se recuerda al contratista que, de acuerdo con lo mencionado en el MASPS-MN1-IN-1 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL del Manual de Interventoría 2022 del INVIAS, el número de las pre actas mensuales ambientales deben coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra, toda vez que hacen parte de la misma. En relación, el Contratista diligencia el formato con número 2, por lo que se solicita remitir el acta de recibo parcial de obra No. 2 correspondiente al periodo de diciembre de 2023.

c. MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA

- Ajustar la fecha de formato, dado que esta debe corresponder a la fecha de diligenciamiento y debe ser concordante con la fecha de radicación. De igual modo, validar la fecha de terminación del contrato de obra, considerando la fecha de diligenciamiento del formato.

- De acuerdo con el MASPS-MN1-IN-1 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL, se recuerda al Contratista que en ese formato se incluyen sólo las Fichas y/o proyectos ambientales.

- Se solicita revisar que todo lo reportado esté de acuerdo con lo consignado en el PAGA, por ejemplo, se reporta un proyecto de Seguimiento y control a la gestión administrativa y cumplimento de la normativa ambiental #xns#j r gf wt /#i j #f hzj wt #ht s#j d#i t hzr j sy t # PAGA este corresponde al proyecto de Seguimiento y control de los requerimientos legales . Revisar toda la información y validar que se reporte toda la información completa y conforme al PAGA.

- Se solicita revisar que todo lo reportado esté de acuerdo con lo consignado en el PAGA, ut w#j o r uq /#xj #ny ut wy f #zs#uwt áj hy t # j #Seguimiento y control a la gestión administrativa y cumplimento de la normativa ambiental #xns#j r gf wt /#i j #f hzj wt #ht s#j d#i t hzr j sy t # PAGA este corresponde al uwt áj hy t #i j # Seguimiento y control de los requerimientos legales 1#Jj | nxf w#y t i f #d|#sk t w f hn s#a#| f qi f w#wzj #xj #ny ut wy j #y t i f #d|#sk t w f hn s#t r uq y f # y conforme al PAGA.

- Se solicita ajustar al Contratista los indicadores dado que no se visualizan de manera correcta, tal como se evidencia en la ilustración 1.




Ilustración 1. Captura de pantalla de formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA, remitido por el Contratista mediante oficio UTP2022- 150 recibido el 13/09/2024

- Vj #xt qhnyf #wjy r nyw#j q#xt ut wjj # j #fq# hyn ni f i #Conformar el Grupo de Gestión ambiental y social /# j gj #xj w#wjy r nyni t mensualmente.

- Sf wf #j q#uwtáj hyt #Seguimiento y control a la gestión administrativa y cumplimento de la normativa ambiental /#xj #xt qhnyf #nsh qzmw#q #wjy q hn sf i t #nt s#j q#Sj w nxt #i j #Rhzuf hn s#i e Cauce, y documentación ambiental de proveedores de material pétreo. Esto debe ser incluido mensualmente.

- Sf wf #j q#uwtáj hyt #Seguimiento y control al manejo integral de residuos convencionales y especiales /#xj #remite un soporte de residuos, sin embargo, se reporta únicamente los residuos especiales y no se indica cantidad. De acuerdo con lo reportado en el informe ejecutivo, se solicita reportar la generación de residuos aprovechables y no aprovechables y las medidas de manejo que se está dando para cada tipo de residuos, con los respectivos soportes. Se solicita remitir los soportes relacionados en el PAGA, como certificados de entrega de residuos que no están siendo acopiados, como los aprovechable.

- Sf wf #j q#uwtáj hyt #Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales /#j q#Ft sywfyxyf #i ozsyf #nt r t #xt ut wjj #el pago de la bodega, sin embargo, se debe soportar que esta bodega presta el servicio de baño, como lo es mediante el contrato de arrendamiento o certificado.

- Para el soporte relacionado con los RCD, se solicita especificar si se generaron o no estos residuos, dado que no es claro lo consignado en el soporte, considerando que no reporta ningún volumen, pero se menciona que a la fecha no se realiza ninguna disposición del material ya que la comunidad solicito que este sea dispuesto al finalizar la obra.

  Se solicita que, si mensualmente no se realizará la disposición de los RCD, se reporte mediante certificado, el volumen generado durante el mes y las medidas de acopio que

se están implementando. Se recuerda que la cantidad de RCD reportada en cada soporte debe coincidir con lo establecido en cada acta de recibo parcial de obra.

- Considerando que durante el mes se realizaron actividades constructivas, se solicita dar hzr uqm rj syt #ht s#q #y of hn sf i t #j s#q x#uw áj hyt x# j #Seguimiento, control y monitoreo al manejo integral de materiales de construcción /#Seguimiento, control y monitoreo a la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio de materiales #a#Seguimiento, control y monitoreo de maquinaria, equipos y vehículos 1#

- Se debe remitir soporte de las capacitaciones que en el PAGA quedaron establecidas a realizar en el segundo mes de ejecución del Contrato, de acuerdo con el cronograma de actividades.

- Se solicita que cada soporte del presente formato se enumere y que, en la columna de soporte documentales y fotográficos, se relacione el número de cada anexo/soporte. Cuando el soporte sea el informe ejecutivo se solicita indicar la página y/o número de imagen donde se encuentra el soporte

- Se solicita que los soportes se remitan de manera organizada, por carpeta separada a los demás formatos y anexos del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4.

Por lo anterior, la interventoría emite concepto de NO APROBACIÓN al informe mensual ambiental No 2 V4.

Cordialmente,



ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AMAZONAS

Anexo: No
Proyectó Elaboró: Ing. Erika Liset Serrano Prada Especialista Ambiental
Copia: Ing. Jairo Fernando Arguello subdirector de sostenibilidad - jfarguello@invias.gov.co
Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión - Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co.

CONSORCIO VIASCOL	**CONTRATO NÚMERO 1052 DE 2022** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" OCWH#4 .

Leticia, 24 de octubre de 2024

CE-VIASCOL-1515

Señor**:**
JAIME CÉSAR GONZÁLEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PICHUNA 2022
uniontemporalpichuna@gmail.com
Cra 13 N° 19-33 Edificio Plazuela
Armenia Quindío

Referencia: Contrato de obra 454 de 2023 P HMRUDP LHQWR#GH#OD#Y D#T XH#F RQGXF H#GH#SLF KXQD#D#QD_DUHW# DVH#5#GHO# MUNICIPIO DE LETICIA-GHSDUWDP HQWR#GHO#DP D_RQDV

Asunto: Respuesta comunicado UTP2022- 159 recibido el 23/10/2024, del contrato de obra de la referencia.

Cordial saludo,

En atención al comunicado del asunto, mediante el cual, el Contratista solicita programar comité ambiental, Interventoría cita a comité ambiental virtual el día viernes 25 de octubre a las 9:00 a.m.

Por favor ingresar mediante el siguiente enlace: https://meet.google.com/ycg-gdyc-egk

Cordialmente,



ING. LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AMAZONAS

Anexo: No
Proyectó Elaboró: Ing. Erika Liset Serrano Prada Especialista Ambiental
Copia: Ing. Jairo Fernando Arguello subdirector de sostenibilidad - jfarguello@invias.gov.co
Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas Supervisor contrato de interventoría DT Caquetá INVIAS- jburbano@invias.gov.co
Ing. Iván Darío Gamboa Apoyo a la supervisión - Subdirección de Vías Regional - igamboa@invias.gov.co.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Unión temporal pichuna 2022

Leticia 23 de octubre de 2024 **UTP2022- 159**

Señor:
LIBARDO ARGUMEDO RIVERA
Director de Interventoría
Contrato de interventoría No. 1052 de 2022

Referencia: Contrato de obra No 454 de 2023 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET FASE 2 DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”.

Asunto: Comité Ambiental

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el contratista UNIÓN TEMPORAL PICHUNA 2022 del contrato de referencia, solicita de la manera más atenta un comité ambiental que se lleve a cabo en el menor tiempo posible.

Atentamente,

_____
JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO
Representante legal Unión Temporal Pichuna 2022

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras



INSTALACIÓN ARENA/CEMENTO PR 0+770 AL PR 0+740

TRAMO2 CARRIL IZQUIERDO



CONCRETO PARA PAVIMENTO PR 0+810 AL PR 0+790

TRAMO 2 CARRIL IZQUIERDO



CONCRETO PARA PAVIMENTO PR 0+ 540 al PR 0+490 TRAMO 2 CARRIL DERECHO



DEMOLICIÓN PLACA HUELLA EXSITENTE PR 0+645 AL PR 0+660 TRAMO 2 CARRIL IZQUIERDO



ELABORACIÓN ARENA/CEMENTO



CONCRETO PARA PAVIMENTO PR 0+630 AL PR 0+610 TRAMO 2 CARRIL IZQUIERDO



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS DE CONCRET0 PR 0+310 PR 0+303 TRAMO2 CARRIL DERECHO



INSTALACIÓN GEOTEXTIL DEL PR 0+530 AL PR 0+512 TRAMO 2 CARRIL IZQUIERDO



CONCRETO PARA PAVIMENTO **Pr 0+315**

TRAMO 2 CARRIL DERECHO



ACERO REFUERZO TRASNVERSAL PARA LOSAS

PR0+ 495 al PR 0+460 TRAMO2 CARRIL DERECHO



DEMOLICIÓN LOSA PARA REPOSICIÓN PR 0+815
TRAMO 2 CARRIL IZQUIERDO



CONCRETO PARA BOX CULVERT N° 7(PR0+896)

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas



LI ZI LRcI LR X$I U$ZNabYXI UMNYJaI



aNdXR XLYXLYXcaI UYa I heNNMdaI

8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente

A continuación, se anexa copia de la bitácora correspondiente al mes de octubre de 2024.

01 Octubre-2024- Martes
inicio actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra
-ing. residente
-Oficial
-Operadores (2)
-Ayudantes (13)

Maquinaria/ Equipos
Retrocargadder (2)
tenitin (R)
compactador tipo rana (2)
Mezcladora (2)
Kit pavimento (1)
cortadora pavimento (1)
taladro Rotator (1)
Vibradores concreto (1)
trazadora acero (1)

Avance de obra
-Demolición placas huellas existentes tramo 2 carril izquierdo Kot565 al Kot545
-instalación grena-cemento tramo 2 carril izquierdo Kot620 al Kot580
-Vaciado concreto para placas 4000 P.S.I tramo 2 carril derecho Ko+464 Kot473 y del Ko+455 al Ko+412

NOTA: No hay Presencia SST
Ala interventoria se le notifico que se esta buscando un reemplazo para el cargo

Director de obra

Director interventoria

02 octubre-2024- Miercoles
inicio actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra
-ing. residente
-Operador (1).
-Oficial (1).
-Ayudantes (13)

Maquinaria/ Equipos
-Retrocargador
-compactador tipo rana (2)
-tenitin (R)
-Mezclador (2)
-cortadora Pavimento (1)
-taladro rotator (1)

Avance de obra
- instalación arena/cemento tramo #2 carril izquierda Kot580 al Kot550
- Demolición de placa en concreto Kot455

NOTA: No hay Presencia SST
- se pudo evidenciar en campo que las placas del PR Ø+464 al PR 0+412 Fundidas el día de ayer, el texturizado no es el adecuado, dichas placas presentan un acabado poco homogéneo y con irregularidades, se le solicita al contratista mejorar dichas acabadas y contratar mano de obra calificada para realizar esta actividad, no solo por la estetica sino tambien por la estabilidad de la misma. (Placas PR 0+464 al PR 0+412 tramo #2 carril derecho).

Director de obra — Directa de interventoría.

03 Octubre-2-24-Jueves.
inicio Actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- ing. residente
- Oficial (1)
- Operadores (1)
- Ayudantes (14).

Maquinaria/Equipos.
- Retrocargador
- cortadora Pavimento
- kit Pavimento
- Mezcladora (2)
- Motobombas (2)
- trazadora de acero (1)
- Retomartillo (1)

Avance de obra
- Vaciado de concreto para Placas tramo 2 carril izquierdo PR 0+800 al PR 0+824.
- Demolición de placa agrietada PR 0+455 al PR 0+458

tramo 2 carril derecho
NOTA: No hay presencia SST en campo.
-Al contratista se le había informado que debía radicar ante la interventoría un plan de reparación de losas antes de realizar dicha actividad, como se pudo evidenciar en campo el contratista realizo la demolición de la placa con PRot455 al PRot458 que se encontraba agrietada para su reparación sin haber presentado con antelación dicho plan y sin la aprobación de la interventoría se le solicita al contratista cumplir con los compromisos adquiridos para el buen desarrollo del Proyecto.

Director de obra Directo interventoría

04 octubre-2024-Viernes
inicio actividades.
Estado del tiempo: lluvia intensa 5:00 AM a 9:00 AM
Nublado: 9:00 AM a 11 AM
-Las fuertes lluvias impidieron el normal desarrollo de las actividades, solo se ejecutaron actividades de:
-Corte juntas de dilatación
-Figurado acero

Director de obra Directo interventoría

05 octubre-2024-Sabado.
-Personal en obra
-ing. residente
-Operadores (2)
-Ayudantes (15)
Maquinaria/ Equipos
-retrocargador
-Mezcladora (2)
-Vibrador concreto
-Cortadora Pavimento

- Kit de pavimento
- Retomartillo

Avance de obra
- instalación formaleta tramo #2 carril izquierdo Kot620 al KOt713
- Fundida Reposición placa fisurada (1m) de Kot416
- Vaciado de losas de concreto carril derecho tramo #2 Kot392 al Kot383.
- Vaciado de concreto tramo #2 carril izquierdo Kot826 al Kot850.

•-Se puede observar en la obra la falta de personal de trabajo como lo son: Oficiales, maestros y no hay Presencia SST.
- Estado del tiempo: Seco.
- inicio actividades: 7:00Am.

Nota. Se Reduce Personal debido a la falta de materia

Director de obra — Directa interventoría.

06 octubre - 2024 - Domingo.
No se laboró Día festivo

Director obra — Directa interventoría.

07 octubre - 2024 - Lunes
inicio Actividades: 7:00Am
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- Oficiales (2)
- operadores (1).
- Ayudantes (15)

Maquinaria/ Equipo
- Retrocargador (1)
- Mezcladoras (2)
- trozadora acero (1)
- Vibrador concreto (4)

Avance de obra
- Vaciado de concreto para losas trame 2 carril derecho Kot124/Kot138
- instalación de formaleta del PR0t680 al PR0t650 trame 2 carril izquierdo. y del PR0t693 al PR0t713 trame 2 carril izquierdo

- No hay Presencia SST en la obra

Director obra — Directa interventoría

08 octubre - 2024 - Martes
inicio Actividades: 7:00 A.M.
Estado del tiempo: lluvias moderadas 3:20 A 3:40 P.M.

Personal en obra	Maquinaria / Equipos
- ing. residente	Retrocargador
- inspector de obra	Mezcladora (3)
- oficiales (2)	Planta electrica (1)
- operador (1)	Taladro (1)
- Ayudantes (15)	Kit Perimetro (1)
	trozadora acero (1)

Avance de obra
- Vaciado de losas Reforzada 4X07X0,20 trame 2 carril derecho Kot138/Kot142
- Vaciado de concreto losas carril izquierdo Kot713 al Kot724
- Vaciado de losas de concreto carril derecho Kot365 al Kot374.
- conformación y relleno mecánico para cunetas trame #2 carril izquierdo Kot730 Kot750
- Figurado y amarre acero para box culvert Kot966
- No hay Presencia SST en la obra

Director obra — Director interventoría

09 octubre - 2024 - Miércoles.
inicio Actividades: 7:00AM
Estado del tiempo: seco.

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- oficiales (2)
- Ayudantes (15)
- operadores (4).

Maquinaria / equipos
- Retrocargador
- Mezcladora (3)
- Motobombas (1)
- trazadora (1)
- Planta Eléctrica (1)
- taladro (1)
- cortadora Pavimento (1)
- Kit Pavimento (1)

Avance de obra.
- Vaciado de concreto para losas Kot704 al Kot698 y del Kot324 al Kot359.
- Demolición placa huella existente y excavación Kot545 al Kot520
- instalación arena/cemento carril izquierdo Kot550 al Kot540

- No hay Presencia SST en campo

Director de obra

Director interventoría.

10-octubre-2024-Jueves.

Apoyo supervisión Alc Saulo Alvis, evidencia falta de SISO en obra, señalización de frente, falta EPPS' firma personal nuevo y viejo contratado. Faltan charlas SISO o HL Social.
Se verifica avance en obra carril izquierdo
- Solicitamos informes mensuales de interventoría para la supervisión.

Saulo Alvis
P.S. Apoyo supervisión Alcaldía

Inicio Actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: lluvia intensa 02/10-2[illegible]

Personal en obra
- Ing. residente
- Inspector de obra
- Oficiales (2)
- Ayudantes (19)
- Operador (1)

Maquinaria/Equipos
- Retrocargador
- Mezcladoras (3)
- Kit Pavimento (2)
- cortadora (1)
- taladro (1)
- trazadora (1)
- motobomba (1)

Actividades realizadas
- Vaciado de concreto Kot695 al Kot677
- Vaciado de Concreto Kot664 Kot658
- Vaciado de concreto Ko+359 al Kot350

Director de obra — Director de interventoría

Noctore - Viernes
Inicio actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- Ing. residente
- Inspector de obra
- Operadores (2)
- Ayudantes (12)
- operador (1)

Maquinaria/Equipos
- Retrocargador
- Mezcladora (3)
- Regla vibratoria
- trazadora acero
- Planta eléctrica
- motobomba

Avance de obra
- Vaciado de concreto Kot37 y al Kot383
- Caml derecho Kot664 al Kot686
- Caml izquierdo tramo 2.
- Vaciado de concreto en sitio Kot658 al Ko+665 2 caml izquierdo

- No hay SST en obra

Director de obra — Director interventoría

12 octubre - 2024 - Sábado
inicio actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- Ing. residente
- Inspector de obra
- Oficiales (2)
- operadores (1)
- Ayudantes (19).

maquinaria/Equipos
- Retrocargadora
- Mezcladora (1)
- cortadora pulmyfe (1)
Regla vibradora
motobomba
Planta electrica
trazadora taladro

Avance de obra
- Vaciado de concreto carril izquierdo tot652 al tot664 y del tot341 al tot332 carril derecho.

- No hay SST en obra

Director de obra — Director de interventoría

13 octubre 2024 - Domingo
inicio actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- operador
- Ayudantes (7)

Maquinaria/Equipos
Retrocargadora (1)

Avance de obra
- Excavación y demolición de box #896
- Figurado acero box #896
- formaleta para losas PR0+670 al PR0+650

Director de obra — Director interventoría

14 octubre-2024-Lunes
inicio actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- Operador
- Oficiales (2)
- Ayudantes (21)

Maquinaria/Equipos
Retrocargador
Mezcladora (2)
Kit Pavimento (1)
cortadora concreto (1)
trazadora (1)
Regla vibratoria (1)

Avance de obra
- Vaciado concreto Para losas del PR0+632 al PR0+626 tramo 2 carril izquierdo; PR0+328 al PR0+312 tramo 2 carril derecho
- Armado acero Box #E96

Director de obra

Director interventoría

15 octubre-2024-Martes
inicio actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: seco

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- Oficiales (2)
- Ayudantes (19)
- operadores (2)

Maquinaria/Equipos
Retrocargador (1)
Mezcladora (2)
cortadora (1)
Kit pavimento (1)
Planta Electrica (1)
taladro (1)
Regla Vibratoria (1)
trazadora (1)

Avance de obra
- Vaciado de Concreto Para losas K0+632 al K0+628 tramo 2 carril izquierdo; del PR0+323 al PR0+314 tramo 2 carril derecho
- Demolición Placa huella K0+520 al K0+510

Tramo carril izquierdo

-No hay Presencia SST en campo.

Director de obra Director Interventoría

16 octubre-2024-Miercoles
Inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- oficiales (2)
- Ayudantes (14)
- operador (1).

Maquinaria / Equipos
- Retrocargador
- Cortadora pavimento
- Rompedor pavimento
- Planta electrica
- Regla vibratoria
- tezadora acero
- taladro
- Mezcladoras (2)

Avance de obra
-Vaciado de concreto para losas K0+314 al K0+303; ~~tramo~~ #2 carril derecho; y del PR0+628 al PR0+622 tramo 2 carril izquierdo
- Excavación mecánica para cajeo de grava cemento K0+520 al K0+510 tramo 2 carril izquierdo.

-No hay Presencia SST en campo

Director de obra Director interventoría

17 octubre-2024-Jueves
Inicio actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra maquinaria / Equipos

- ing. residente
- Inspector de obra
- Oficiales (2)
- Ayudantes (19)
- operador (1)
- Retrocargador
- Mezcladora (1)
- Kit pavimento (1)
- cortadora (1)

Avance de obra
- Vaciado de concreto en sitio Kot62 al Kot614 tramo 2 carril izquierdo
- Amarre y encofrado de box Kot886

- No hay presencia SST en campo.

Director de obra — Director interventoría

18 Octubre-2024-Viernes
Inicio Actividades: 7:00AM
Estado del tiempo: lluvia fuerte 1:00pm a 3:
Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- Oficiales (2)
- Ayudantes (19)
- operadores (1)

Maquinaria/Equipos
- Retrocargador (1)
- Mezcladora (2)
- vibrador tipo rana (1)
- kit pavimento (1)
- Trezadora acero (1)

Avance de obra
- Vaciado de concreto carril izquierdo Kot6
Kot608
- Amarre de acero y formaleta box Kot88
- instalación arena/cemento carril izquierdo Kot540 al Kot530.

- No hay presencia SST en obra

Director de obra — Director interventoría

19 octubre 2024 - Sabado
inicio actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra
- Ing. residente
- Inspector de obra
- Oficiales (2)
- Ayudantes (19)
- Operadores (1)

Maquinaria / Equipos
Retrocargador (1)

Actividades realizadas.
- Encofrado de box culvert Katoga
Recuperación de material para acopia (Gravilla).

-No hay Presencia SST en obra

Director de obra

Director de interventoría

20 octubre 2024 - Domingo.
No se labora día festivo

Director de obra

Director interventoría.

21 octubre 2024 - Lunes
inicio actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: lluvia moderada 3:00pm a 4:00pm
Personal en obra
- Mezcladora (2)
- Kit Pavimento (1)

- Ing. residente
- Inspector de obra
- Oficiales (2)
- Ayudantes (17).

No hay SST en obra
Avance de obra
- Vaciado de concreto para losas Katboo Katsey frente carril izquierdo.

Director de obra

Director de interventoría.

22 Octubre - 2024 - Martes
Inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- Ing. residente
- Inspector de obra
- Oficiales (2)
- Ayudantes (3)
- Operadores (2)

Maquinaria / Equipos
- Retrocargador
- Mezcladora (2)
- Venitin (1)
- Compactador tipo rana (1)
- Kit Pavimento (1)
- Trozadora acero (1)

Avance de obra:
- Instalación arena / cemento tramo 2 carril izquierdo Km 520 al Km 521
- Vaciado de losas de concreto P.S.I tramo 2 carril izquierdo Km 5+669 al Km

- No hay SST en campo
- Se evidencia que el personal de trabajo no cuenta con los EPP mínimos requeridos

Director de obra — Director Interventoría

23 - Octubre - 2024 - Miércoles
Inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco.

Personal en obra
- Ing. residente
- Inspector de obra
- Oficiales (2)
- Ayudantes (4)
- Operadores (2)

Maquinaria / Equipos
- Retrocargador (1)
- Mezcladora (2)
- Kit Pavimento (1)

Avance de obra
- Vaciado de concreto para losas Km 5+621 al Km 5+681 tramo 2 carril izquierdo
- Transporte de material

-No hay Presencia SST en campo.

Director de obra Director interventoría

24 octubre-2024-Jueves
inicio Actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: lluvias fuertes 12:00pm a 2:00pm
lluvias moderadas: 2pm a 5pm

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- oficiales (3)
- Ayudantes (2)
- operador (2)

maquinaria/equipos
- Retrocargador (1)
- Mezcladora (2)
- kit pavimento (1).

Avance de obra
-Vaciado de concreto en losas Kot 5E1 al Kot 569 tramo 2 carril izquierdo
-instalación formaleta tramo 1 a 2 carril izquierdo Kot 550 al Kot 530
-toma densidades

-No hay Presencia SST en campo.

Director de obra Director interventoría

25 octubre-2024-Viernes
inicio Actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: Clima Seco
Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- oficiales (3)
- Ayudantes (2)
- operador (2)

Maquinaria/Equipos
- Retro cargador (1)
- Mezcladoras (2)
- kit Pavimento (1)
- tronzadora acero (1)
- martillo demoledor (1)
planta electrica (1)

Avance de obra
-Vaciado de concreto para losas Kot56 al Kot554 tramo 2 carril izquierdo
-Demolición losa fisurada Kot830
-instalación formaleta tramo 2 carril izquierdo Kot530 al Kot512

Director de obra — Director interventoría

26 octubre-2024- Sabado
inicio Actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: seco

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- oficiales (12)
- Ayudantes (19)
- operadores (12)
- Auxiliar HSQ

Maquinaria/ Equipos
- Retrocargador (1)
- Mezcladora (2)
- Kit pavimento (1)
- motobomba (1)
- martillo demoledor (1)
- Planta Electrica (1)
- trezadora (1)

Avance de obra
-Vaciado de concreto para losas Kot554 al Kot542 tramo 2 carril izquierdo
-instalación formaleta tramo 2 carril izquierdo Kot512
-toma densidades

Director de obra — Director interventoría

27 octubre -2024- Domingo
inicio Actividades: 7:00 Am
Estado del tiempo: lluvia intensa 2pm a 5pm. 6pm a 10pm.
No se labora día festivo

Director obra — Director interventoría

28 Octubre-2024-Lunes
inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: lluvia fuertes 4:00pm a 5pm
lluvias suaves 7:00pm a 9:00pm

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- Oficiales (3)
- Ayudantes (2+)
- Operador (1)

Maquinaria / Equipos
- Retrocargador (1)
- Mezcladora (3)
- Vibrador concreto (1)
- Motobomba (1)
- Planta Electrica (1)

Avance de obra
- Vaciado de concreto para losas en s.tu carril izquierda tramo #2 Kot542 - Kot533
- Vaciado concreto para box culvert Kot846
- transporte de materiales

- No hay Presencia SST en obra

Director de obra

Director interventoria

29 octubre-2024- Martes.
inicio Actividades: 7:00 AM.
Estado del tiempo: Seco

Personal en obra
- ing. residente
- inspector de obra
- Auxiliar Hsq
- Operador
- Oficiales (3)
- Ayudantes (27).

Maquinaria / Equipos
- Retrocargador
- Mezcladora (4)
- motobomba (1)
- Planta electrica (1)
- trazadora (1)
- Kit pavimento (2)

Avance de obra
- vaciado de concreto para losas en sitio carril izquierdo Kot533 al Kot512 tramo #2 y del Kot836 al Kot845 tramo #2 carril izquierdo
- Fundidas placas reposición Kot821 al Kot824

Director obra

Director interventoria.

30 octubre-2024- Miercoles
inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra
- ing. residente
- Auxiliar Hsq
- oficiales (4).
- Ayudantes (29).
- operadores (4).

maquinaria/equipos.
- Retrocargador
- Mezcladora (2)
- Kit Pavimento (1)
- trozadora (1)
- Motobomba (1)
- compactador tipo (rana)

Avance de obra
- Vaciado de concreto para losas PR0+845 al PR0+857 tramo 2 carril izquierdo
- Arena/cemento para cunetas tramo 2 Km4+ al Km0+500
- instalación formaleta tramo 2 Km3+130 al Km3+ para cunetas de concreto carril derecho.
- Transporte de materiales.

Director de obra — Director interventoría

31 Octubre-2024- Jueves.
inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra
- ing. residente
- Auxiliar Hsq
- oficiales (4)
- Ayudantes (29)
- operador (2)

maquinaria/equipos
- Retocargador (1)
- Mezcladoras (2)
- compactadora tiporana (1)
- Kit Pavimento (2)
- trozadora acero (1)
- motobomba (1)

Avance de obra
- Vaciado de concreto para losas Km3+142 al Km3+ tramo 2 carril derecho.
- Vaciado concreto para cunetas Km3+303 al Km3+ tramo 2 carril izquierdo
- transporte de materiales.

Director de obra — Director interventoría