Progrmación de obra de obras extra

OE	NO PREVISTOS - OBRAS EXTRAS	Unidad	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	INICIO	FIN	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		Semana 6		Semana 7		Semana 8		Semana 9		Semana 10	
	ITEM NP PREVISTOS							18/12/2023	25/12/2023	26/12/2023	2/01/2024	3/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	3/02/2024	4/02/2024	11/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	29/02/2024
OE 1	Suministro, transporte, instalación, y puesta en marcha de equipo completo de un (1) ASCENSOR, para minusválidos capacidad 535kg 7 personas, velocidad 1,0 m/s, 4 paradas, sin cuarto de maquinas, dimensiones de foso 1913mmx1731mm o similar no incluye obras civiles ni eléctricas	Und	$ 159.493.511,00	1,00	$ 159.493.511,00	18/12/2023	29/02/2024	$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10		$ 15.949.351,10	
OE 2	Suministro e instalación de baldosa de granito similar a la existente para ajustes y resanes varios.	m2	$ 140.758,58	15,00	$ 2.111.378,67	18/12/2023	20/12/2023	$ 2.111.378,67																			
OE 3	Pulida y brillada de baldosa en grano de mármol	m2	$ 70.396,00	200,00	$ 14.079.200,00	20/12/2023	8/01/2024	$ 4.693.066,67		$ 4.693.066,67		$ 4.693.066,67															
OE 4	Suministro, transporte e instalación de Codo Ranurado de 2-1/2" x 90°	Und	$ 39.137,12	3,00	$ 117.411,35	18/12/2023	19/12/2023	$ 117.411,35																			
OE 5	Suministro, transporte e instalación de tee Ranurado de 2-1/2"	Und	$ 57.918,24	1,00	$ 57.918,24	19/12/2023	20/12/2023	$ 57.918,24																			
OE 6	Suministro, transporte e instalación de Unión y/o Acople Rígido de 2-1/2"	Und	$ 37.642,13	10,00	$ 376.421,28	20/12/2023	21/12/2023	$ 376.421,28																			
OE 7	Suministro, transporte e instalación de Reducción Copa ranurado de 2-1/2" x 1-1/2"	Und	$ 43.639,10	1,00	$ 43.639,10	21/12/2023	22/12/2023	$ 43.639,10																			
OE 8	Suministro e instalación de detector de humo inteligente con alarma	Und	$ 644.700,00	6,00	$ 3.868.200,00	3/01/2024	18/01/2023					$ 1.934.100,00	$ 967.050,00														
OE 9	Listones de fachada machihembrada según especificaciones, calibre 18, tipo Hunter Duglas o equivalente, con perforaciones N, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster horneable, color por definir según diseño. Incluye tornillos autoperforantes.	m2	$ 750.000,00	85,45	$ 64.087.500,00	18/12/2023	19/02/2024			$ 9.155.357,14		$ 9.155.357,14		$ 9.155.357,14		$ 9.155.357,14		$ 9.155.357,14		$ 9.155.357,14		$ 9.155.357,14					
OE 10	Desmonte y retiro de rejas de fachada en alturas.	m2	$ 70.000,00	72,47	$ 5.072.578,00	18/12/2023	22/12/2023	$ 5.072.578,00																			
OE 11	Mantenimiento de tablero de distribución existente, arreglos afectaciones en el barraje del neutro y sistema de puesta a tierra y conexiones.	Und	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	18/12/2023	22/12/2023	$ 500.000,00																			
OE 12	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable 3 no. 8 de cobre 12AWG LSHF. Incluye acesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	ml	$ 64.511,00	15,00	$ 967.665,00	18/12/2023	19/02/2024	$ 967.665,00																			
OE 13	Suministro e instalación de medidor de energía trifásico 5 (60)a-120/240 V 4h o 5h energía activa ; incluye caja y elementos de fijación	Und	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	18/12/2023	21/02/2024	$ 1.200.000,00																			
OE 14	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable 3 no. 4 + 1 no.6 + 1 no. 8 CU,THWN, AWG.	m	$ 97.015,40	18,00	$ 1.746.277,20	18/12/2023	19/02/2024	$ 1.746.277,20																			
OE 15	Suministro e instalación de tubería de 1 1/2" EMT	m	$ 71.670,17	9,00	$ 645.031,53	18/12/2023	19/02/2024	$ 645.031,53																			
OE 16	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable 3 no.10 de cobre 12AWG LSHF. Incluye acesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	$ 130.691,00	22,50	$ 2.940.547,50	18/12/2023	19/02/2024	$ 1.470.273,75		$ 1.470.273,75																	
OE 17	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable 3 no.6 de cobre + 1 No. 8 AWG LSHF. Incluye acesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	$ 130.691,00	33,03	$ 4.317.040,57	18/12/2023	19/02/2024	$ 2.158.520,29		$ 1.079.260,14																	
OE 18	Suministro, transporte e instalación de salida trifásica para condensadora (5m) expuesta en tubería EMT de 1 1/4"	Und	$ 130.691,00	1,00	$ 130.691,00	18/12/2023	19/02/2024	$ 130.691,00																			
OE 19	Tablero bifásico de 12 circuitos	Und	$ 405.075,00	2,00	$ 810.150,00	18/12/2023	21/02/2024	$ 810.150,00																			
OE 20	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para tomacorriente PATA TRABADA, 20A, 240V. Incluye: aparato, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 10 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, caja metálica 12x5cm de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pintura de acuerdo a la norma y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m).*	Und	$ 125.861,00	6,00	$ 755.166,00	21/12/2023	26/12/2023	$ 755.166,00																			
OE 21	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable tipo EZC100N, ICC=25 KA a 240Voltios, no reparable, sellado y contramarcado de 15A - 80A. Incluye accesorios de conexión.	Und	$ 190.445,00	2,00	$ 380.890,00	18/12/2023	19/02/2024	$ 380.890,00																			
OE 22	Suministro e instalación de luminaria para Nivel -1.	Und	$ 611.948,00	6,00	$ 3.671.688,00	26/12/2023	29/12/2023			$ 3.671.688,00																	
OE 23	Suministro transporte e instalación de luminaria IP65 de 10W.	Und	$ 450.000,00	10,00	$ 4.500.000,00	26/12/2023	18/01/2024			$ 1.125.000,00		$ 1.125.000,00		$ 1.125.000,00													
OE 24	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra con varilla cooper well de 2,40m incluye conexión a tablero principal, soldadura exotérmica o conector certificado e inspección.	Und	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	17/01/2024	23/01/2024							$ 750.000,00		$ 750.000,00											
OE 25	Suministro e instalación de patch cord de 1 metro categoría 6A	Und	$ 43.285,60	24,00	$ 1.038.854,50	25/01/2024	26/01/2024									$ 1.038.854,50											
OE 26	Suministro e instalación de patch cord de 3 metros categoría 6A	Und	$ 59.523,37	21,27	$ 1.266.300,98	26/01/2024	27/01/2024											$ 1.038.854,50									

*La instalacion del asensor requiere de un tiempo según la disponibilidad de importación de los equipos. La programación sera suminsitrada por el proveedor una vez sea autorizada su compra por parte de la entidad

Firma representante legal del Contratista

Nombre: CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL OBRAS 2023

Documento de Identidad: 7.182.124 DE TUNJA