CRONOGRAMA AMPLIACIÓN No. 2

No.	Descripción	Inicio	Fin	Duración (Días)
1	DESMONTE Y RETIRO DE ASCENSOR EXISTENTE . Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría o cliente, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	5/06/2024	20/06/2024	15
2	Adecuación del foso existente	21/06/2024	5/07/2024	14
3	Suministro, transporte, instalación, ajuste y puesta en marcha de equipo completo de un (1) ASCENSOR, para minusválidos. Hidráulico con pistón lateral, Norma EN 81. Capacidad de 250 Kg - 3 personas, Cuatro (4) paradas en línea, recorrido 11,00 m., velocidad 0,15 m/seg. Cabina de 1,00 m. de frente por 1,20 m. de fondo x 2,10 m. de alto, Pozo de 1,40 m. x 1.40 m. Cuarto de máquinas de 1.00 x 0,60 x 1.40 m. + gabinete cerrado adyacente al pozo con ventilación para ser instalado en el interior del edificio (no a la intemperie), sobrerrecorrido de 2.80 m. Cabina de diseño especial con control de operación sobre tapa laminada color negro, pulsador de alarma sonora con batería, interruptor de parada e interruptor operado por llave de dos posiciones para habilitar o desactivar el uso del ascensor. Los pulsadores deben ser del tipo antivandálico. Los pasamanos en paneles panorámicos a una altura de 90 cm del piso. Fotocelda de seguridad en el acceso de la cabina. El techo en rejilla color negro con iluminación. El Piso en caucho color a elección. Las Puertas de piso de 0.90 m de ancho por 2.00 m de alto entrada libre batientes de una hoja en lámina pintada color gris y mirilla transparente, incluye cerradura, contacto de seguridad y amortiguador hidráulico de frenado. Deben poderse desbloquear desde el exterior con llave triangular. Señales de piso con botones pulsadores tipo antivandálico en cada piso para llamada de ascensor con indicador de presente. Interruptor operado con llave de 2 posiciones para activar y bloquear el uso del ascensor. Operación Universal, simple Automática por botón. Control: cuadro de maniobra tipo electromecánico, La seguridad debe incluir paracaídas instantáneo por rotura o aflojamiento de los cables de tracción. Incluye garantía, mantenimiento por tres(3) meses y todos los elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, según recomendaciones del proveedor. Monofásico.	6/07/2024	31/08/2024	56
4	Obras complementarias para culminación a satisfacción	1/09/2024	5/09/2024	4

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
Del	Del	Del	Del	Del	Del	Del	Del	Del	Del	Del	Del
5/06/2024	13/06/2024	21/06/2024	29/06/2024	7/07/2024	15/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	8/08/2024	16/08/2024	24/08/2024	1/09/2024
Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al
12/06/2024	20/06/2024	28/06/2024	6/07/2024	14/07/2024	22/07/2024	30/07/2024	7/08/2024	15/08/2024	23/08/2024	31/08/2024	5/09/2024

CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
R/L UT OBRAS 2023
CONTRATISTA