Medellín, 10 de septiembre del 2026. **COC-242-2025**

Señores
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.
Rep. Legal CLAUDIA MILENA TRUJILLO ÁNGEL
CALLE 38 No 32-41 OF 806 EDIF PARQUE SANTANDER
sedesingevalmedellin@ingevalsas.com.co
VILLAVICENCIO, META

REFERENCIA:	**CONTRATO Nº4600105989 DE 2025**
OBJETO:	**LOTE 1: Mantenimiento y renovación de obras civiles menores en las sedes administradas por la Secretaría de Suministros y Servicios.**

ASUNTO: **Solicitud de ampliación Nº6 del plazo contractual**

Cordial saludo

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo de ejecución – Contrato de Obra No. 4600105989 de 2025

Por medio del presente, y de conformidad con lo tratado durante el **comité de obra realizado el 02 de septiembre de 2026**, el **CONSORCIO OBRAS CIVILES** se permite solicitar la ampliación del plazo de ejecución del **Contrato de Obra No. 4600105989 de 2025**, teniendo en cuenta las actividades que actualmente se encuentran en desarrollo y aquellas que requieren ser culminadas para realizar la entrega integral de los trabajos.

En el marco de la ejecución contractual, mediante la **Modificación Contractual No. 6 del 05 de agosto de 2026**, fueron incorporadas y autorizadas las **Obras Extras Nos. 18, 19, 20, 21, 22 y 23**, relacionadas con el suministro de nuevos puestos de trabajo destinados a la zona de archivo.

Para atender dichas actividades, se dio inicio al proceso correspondiente con un **proveedor especializado en la fabricación de este tipo de mobiliario**, cuyas características y condiciones de elaboración requieren un periodo determinado para su producción. Actualmente, se cuenta con una parte de los elementos fabricados y entregados, mientras continúa el proceso correspondiente a los elementos que aún se encuentran pendientes. Una vez se complete la fabricación, será necesario realizar el traslado de los elementos hasta el lugar de intervención y posteriormente ejecutar su instalación, ajustes y revisiones respectivas. Por tratarse de actividades que deben desarrollarse de manera consecutiva, se requiere contar con un periodo adicional que permita completar el suministro e instalación de los puestos de trabajo y efectuar su correspondiente entrega.

Adicionalmente, permanecen en ejecución algunas actividades correspondientes a **pintura, estuco y otros trabajos de acabado** en diferentes espacios objeto del contrato. La intervención de estas áreas requiere la coordinación previa de las condiciones necesarias para el ingreso y desarrollo de los trabajos, de acuerdo con la disponibilidad y características de cada espacio. Por tal motivo, algunas de estas actividades aún requieren ser finalizadas y posteriormente revisadas.

Las situaciones anteriormente descritas fueron objeto de revisión durante el comité de obra del **02 de septiembre de 2026**, en el cual se evaluó el avance de las actividades pendientes y se determinó la necesidad de disponer de un periodo adicional para completar los trabajos asociados a los puestos de trabajo, así como las actividades de acabado que aún se encuentran en ejecución.

Considerando que el plazo contractual actualmente establecido culmina el **19 de septiembre de 2026**, y teniendo en cuenta las actividades que aún deben ser desarrolladas para completar los trabajos y realizar su respectiva entrega, **se solicita una ampliación de quince (15) días calendario** al plazo de ejecución.

En virtud de lo anterior, el **CONSORCIO OBRAS CIVILES** solicita ampliar el plazo de ejecución del **Contrato de Obra No. 4600105989 de 2025** por **quince (15) días calendario**, comprendidos entre el **20 de septiembre de 2026 y el 04 de octubre de 2026**, con el fin de disponer del tiempo necesario para concluir las actividades pendientes, efectuar las revisiones correspondientes y realizar la entrega adecuada de los trabajos contemplados dentro del contrato.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente.

LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS CIVILES