SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES – SVR

GERENTE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4690 - 2023.
Periodo:	MARZO/2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:

Localización Vía a Intervenir
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 120 ml de placa huella



Ilustración 1.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

VEREDA OCEANÍA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4013-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA OCEANIA	NIT:	901.709.338-7.
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OCEANÍA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	26/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/12/2024		
VALOR INICIAL:	$ 200.175.162,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.175.162,00		
PLAZO INICIAL:	30/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Durante el mes de abril, no se llevaron a cabo actividades en la obra. Como resultado, el valor inicial de la inversión no ha sido afectado.

OCEANIA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1207123	10	$200.175.162,00	$ 0	$ 200.175.162,00-

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de abril, ya que no se han registrado avances en las obras.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
….	….	….	……	……

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.3, para el periodo abril de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

VEREDA OCEANÍA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.175.162,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

1.4.2. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

VEREDA OCEANÍA

Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes no se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las JAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

OCEANIA

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

VEREDA OCEANÍA

ORDEN DE INICIO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.035.033,00	NB-100292445	20/10/2023	Hasta la liquidación del convenio solidario
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.008.759,00	NB-100292445	20/10/2023	31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.052.549,00	NB-100292445	A partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo en obra	Cinco (5) anos a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo de obra

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100071938	20/10/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	…	…	…	…	…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

No se relaciona correspondencia en el mes.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…
…	…	…	…

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4690-2023		
CONTRATISTA:	JTEC INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S.	NIT:	901403804 -3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 58.639.630,00		
VALOR ADICIONES:	$ 10.712.380,00		
ADICIÓN 1:	$ 10.712.380,00		
VALOR ACTUAL:	$ 69.352.010,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/23		
AMPLIACIÓN 1 - SUSP No. 1	27/01/24		
AMPLIACIÓN 2 - SUSP No. 1	15/02/24		
REINICIO SUSP 1 – AMPLI 2:	29/02/24		
PRORROGA 1:	29/02/24		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/24		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1306823	10	NACIÓN	$ 58.639.630,00	$ 9.793.700,00	$ 48.845.930,00
1306823	10	NACIÓN	$ 10.712.380,00	$ 0	$ 10.712.380,00
TOTAL			**$ 69.352.010,00**	**$ 9.793.700,00**	**$ 59.558.310,00**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA No.1	MARZO DE 2024	$ 8.230.000,00	$ 1.563.700,00	…	$ 9.793.700,00
TOTALES	…	**$ 8.230.000,00**	**$ 1.563.700,00**	**…**	**$ 9.793.700,00**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.3 para el período de abril de 2024 el contrato reporta un avance de 14,12%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 14,12%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Se realizó Prorroga No.1 hasta el 30 de junio de 2024 con el fin de garantizar la ejecución de las obras.

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
...	...	...

PRORROGA No 1.

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	29/02/2024	29/02/2024	30/04/24

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

PÓLIZA SEGÚN PRORROGA No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.935.201,00	14-44-101199242	27/02/2024	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 13.870.402,00	14-44-101199242	27/02/202	30/04/2027
Calidad del Servicio	$ 20.805.603,00	14-44-101199242	27/02/2024	30/04/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: En tramite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: A la espera de aprobación
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	…	…	…	…	…

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	….	…

2.13. OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN

En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución de los convenios solidarios ni de la interventoría.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución de los convenios solidarios ni de la interventoría.

3.3 OTROS ASPECTOS.

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución de los convenios solidarios ni de la interventoría.

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 1714-2016
MP N° 13202-097750 BLV