INFORME ENTREGA SUPERVISION DE CONTRATO

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
294 de 2025	UT T&D ENERGY 2026	900.797.751-8
Objeto:	Implementación de las medidas de eficiencia energética en las sedes propias de la Rama Judicial, conforme a las estrategias de mejora identificadas en las auditorías energéticas.	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	30 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	31 de diciembre de 2025
Plazo inicial	1 día
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025
Prórroga 1	Cuatro (4) meses
Prórroga 2	Dos (2) meses
Prórroga 3	Cinco (5) meses
Suspensiones	NA
Fecha de Terminación	30 de noviembre de 2026

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 973.757.000.00
Adiciones	$0
Valor total del contrato incluidas adiciones	$ 973.757.000.00
Valor ejecutado a corte 20 de septiembre de 2026	$ 167.470.875.00
Valor por ejecutar	$ 806.286.125.00
Porcentaje de ejecución física	42%*
Porcentaje de ejecución financiera	17%

Nota*: La ejecución física se contabiliza con base en el avance del contratista en las fases 1 y 2 del contrato y su respectiva ponderación en el valor del contrato.

Ejecución física del contrato:

El contrato se desarrolla en cuatro fases estructuradas, con alcances y coberturas diferenciadas, como se ve en la siguiente tabla:

FASE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
Fase 1	Diagnóstico energético y preparación del sistema de gestión energética	$167.470.875
Fase 2	Diseño y desarrollo plataforma monitoreo y gestión energética	$193.014.505
Fase 3	Implementación y seguimiento	$247.781.495

FASE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
Fase 4	Verificación, documentación y replicabilidad	$116.351.032
Total, fases de Proyecto		$724.617.907

Tabla 1 Fases del contrato 294 de 2025

A corte del 20 de septiembre, la fase 1 ha sido finalizada satisfactoriamente. Los productos y entregables previstos han sido revisados y aprobados por la supervisión técnica del contrato, verificándose su conformidad con los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos contractualmente.

Fase		Entregables	Avance Entregable	Avance total	Observaciones
I	1	Planos en pdf y dwg de diagramas unifilares completos de las edificaciones priorizadas que incluya la identificación de toda la estructura eléctrica en cuanto a tableros secundarios y demás componentes a nivel de baja tensión.	100%	100%	Los productos fueron entregados en su totalidad y revisados y aprobados por la supervisión técnica del contrato
	2	Informe de diagnóstico sistema de gestión energética y ambiental de la entidad, como requisito para la integración de procedimientos actuales con protocolos de seguimiento ISO: 50001 y IPMVP.	100%		Los productos fueron entregados en su totalidad y revisados y aprobados por la supervisión técnica del contrato
	3	Informe con el diseño y formulación del plan de medición y verificación (M&V) en cada una de las sedes seleccionadas para la implementación de pilotos, conforme a los lineamientos establecidos en el protocolo internacional de medición y verificación del desempeño (IPMVP) y donde se identifique la cantidad de equipos de medición y distribución de estos para el desarrollo de la estrategia de monitoreo	100%		Los productos fueron entregados en su totalidad y revisados y aprobados por la supervisión técnica del contrato

Tabla 2 Avance entregables fase 1

El avance total de la fase 2 es del 63 % de acuerdo con los entregables planteados en el anexo técnico, como se evidencia en la siguiente tabla:

Fase	Entregables	Avance Entregable	Avance total	Observaciones

II	1	Informe de especificaciones técnicas de plataforma, que incluya la identificación de componentes a nivel de hardware y software, así como la descripción de la experiencia de usuario, tipo de reportes, etc.	75%	63%	Este informe deberá incorporar los requisitos mínimos establecidos por la Unidad de Transformación Digital para la recepción y puesta en operación de la plataforma. Dichos requisitos podrán presentarse como anexos al informe, teniendo en cuenta que, durante las etapas de implementación, pruebas y puesta en operación, podrán requerirse ajustes o actualizaciones derivados de las condiciones técnicas y operativas identificadas.
	2	Despliegue de plataforma que incluya representación gráfica de los indicadores energéticos.	50%		Ya se cuenta con la identificación y definición de los equipos que serán instalados, los cuales han sido integrados en la arquitectura técnica y funcional de la plataforma, garantizando su adecuada interoperabilidad y comunicación con los demás componentes del sistema.

Tabla 3 Avance entregables fase 2

Avance general:

Con corte a la fecha, el contrato presenta un avance físico acumulado del 42 %, de acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades previstas y conforme se detalla en la siguiente tabla:

Fase	Ponderación	Avance fase	Avance acumulado
1	25%	100%	25%
2	25%	63%	16%
3	25%	5%	1%
4	25%	0%	0%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			**42%**

Tabla 3 Avance acumulado del contrato

Los Registros Presupuestales que respaldan la ejecución de este contrato son los siguientes:

RP	FECHA DE EXPEDICIÓN	RUBRO	UNIDAD	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR
21425	2025-12-30	C-2701-0800-37-201	200	16	SSF	$973.757.000.00

Actividades Contractuales

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales establecidas.

Publicidad Documentos SECOP Y/O TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en Documentos de ejecución del contrato, véase el link:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8731075&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

Comentarios Adicionales.

El contrato finaliza el 30 de noviembre de 2026 y a corte del 20 de septiembre se cuenta con el pago del 17% del valor del contrato, el cual corresponde a un valor de $ 167.470.875.

Cordialmente,



CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN
Supervisora Técnica del Contrato 294 de 2025
Unidad Administrativa