Bucaramanga,

Senores
COINSTOR S.A.S.
coinstorsas@gmail.com

REF: SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA INCLUIR ITEMS UNITARIOS EN CONTRATO DE SUMINISTRO

Cordial saludo,

En mi condición de Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres y supervisor del contrato de suministro **CO1.PCCNTR.9865429 del 27 de agosto de 2026**, le expongo la intención que tiene la OGRD de incluir los siguientes ítems al contrato de suministro con ocasión de los compromisos adquiridos con el ejército nacional para la desinstalación de un puente modular metálico semipermanente tipo ACROW en configuración Triple Simple Reforzado Tres (TSR3) de 54.86 metros de longitud, con capacidad de carga de 52 toneladas, en el municipio de San Andrés vereda el Caracol departamento de Santander:

ITEMS A COTIZAR

1. Características Técnicas Puente por desinstalar:

   A. Tipo de puente : ACROW
   B. Configuración Puente : Triple Simple Reforzado Tres (TSR3)
   C. Longitud : 54.86 metros
   D. Carga a transportar : 96.000 kg
   E. Capacidad Carga : 52 Toneladas
   F. Ancho de calzada : 4,20 metros

2. Descripción general de los equipos de ingenieros y vehículos a emplear

EQUIPO Y TRANSPORTE		
CANT	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD
1	GRUA TELEHANDLER	Ejército
1	EXCAVADORA	Ejército
1	MONTACARGAS	Ejército
1	CAMIÓN FTR	Ejército
1	CAMIÓN NPR	Ejército
1	CAMIÓNETA DMAX	Ejército
1	TRACTOCAMIÓN - CAMA BAJA	Ejército
2	TRACTOCAMIÓN - CAMA ALTAS	Ejército
8	DOBLE TROQUES	Ejército

3. Materiales para suministrar por parte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastre (OGRD), para la desinstalación del puente metálico modular semipermanente, así:

ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FOTO

Bota Seguridad	30	10 talla 39 05 talla 40 05 talla 41 05 talla 42 05 talla 43	
Guantes tipo ingeniero reforzados	60	Pares	
Overol color verde oliva	30	Ud, talla: 05 talla 38 20 talla 40 03 talla 42 02 talla 44	
Fajas ergonómicas	30	Ud 15 talla M 15 talla L	
Tapa oídos	60	Unidades	
Gafas de seguridad industrial	30	Unidades	
Sacos o lona de polipropileno	200	Ud	
Galvanizado en frío	5	Galones	

4. Durante las fases de movimiento de la estructura y en el sitio de operación de la desinstalación:

   La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastre (OGRD), asumirá los gastos logísticos por un lapso de 27 días (hospedaje, alimentación, refrigerios e hidratación), para la desinstalación del Puente Metálico Modulare Semipermanente (PMMS).

5. Combustible, de los vehículos y equipos de ingenieros que se emplearán durante el proyecto de desinstalación de la estructura, de acuerdo con la Directiva de Ingenieros 00000030 del 2025, así:

   A. Combustible:

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Combustible ACPM	3.550 GAL

6. En el mismo sentido y con el fin de apoyar las emergencias ocurridas en el Municipio de Vélez se requiere suministrar la siguiente tubería:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD
81100001300	TUBO EN HIERRO DUCTIL DN200 LISO X ENCHUFE L:6 MT	10
12123089321	VALVULA CE DN 8 Br CL 125 T.B.	2
12132029221	VALVULA ADM/EXP C.D. 2 COMPACT RED. CL 125	3

12157080821	TEE DN 8 X 8 BrBr ANSI	2
12157080256	TEE DN 8 (200mm)x 2 (50mm) JH x BRIDA ANSI	3
12151084501	CODO DN 8 X 45 PVC	4
12167080032	BRIDA UNIVERSAL DN 8 R1(218-235) T. ZINCOAT	3
13747020021	JUEGO TORNILLERIA -EMPAQUE 2 Br.CL125 G2 ZINC	3
13747080021	JUEGO TORNILLERIA -EMPAQUE DE 8 Br CL125 G2 ZINC	13
12165080001	UNION DRESSER DN 8 PVC	2

TOTAL ITEMS A COTIZAR:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS PAGADOS
1	TUBO EN HIERRO DUCTIL DN200 LISO X ENCHUFE L:6 MT	UND	10	
2	VALVULA CE DN 8 Br CL 125 T.B.	UND	2	
3	VALVULA ADM/EXP C.D. 2 COMPACT RED. CL 125	UND	3	
4	TEE DN 8 X 8 BrBr ANSI	UND	2	
5	TEE DN 8 (200mm)x 2 (50mm) JH x BRIDA ANSI	UND	3	
6	CODO DN 8 X 45 PVC	UND	4	
7	BRIDA UNIVERSAL DN 8 R1(218-235) T. ZINCOAT	UND	3	
8	JUEGO TORNILLERIA -EMPAQUE 2 Br.CL125 G2 ZINC	UND	3	
9	JUEGO TORNILLERIA -EMPAQUE DE 8 Br CL125 G2 ZINC	UND	13	
10	UNION DRESSER DN 8 PVC	UND	2	
11	Bota Seguridad	UND	30	
12	Guantes tipo ingeniero reforzados	UND	60	
13	Overol color verde oliva	UND	30	
14	Fajas ergonómicas	UND	30	
15	Tapa oídos	UND	60	
16	Gafas de seguridad industrial	UND	30	
17	Sacos o lona de polipropileno	UND	200	
18	Galvanizado en frío	UND	5	
19	Combustible ACPM	GAL	3550	
20	Hospedaje x NOCHE X PERSONA	DIA	26 Trabajadores	27 Dias
21	Hidratacion	DIA	26 Trabajadores	27 Dias
22	Refrijerio (dos por dia)	DIA	26 Trabajadores	27 Dias
23	Alimentacion diaria (desayuno, almuerzo y cena)	DIA	26 Trabajadores	27 Dias

De la manera más cordial solicito, se estudie la posibilidad de incluir los siguientes ítems en el contrato de la referencia de acuerdo a las condiciones inicialmente pactadas, con el fin de apoyar a este sector del Departamento que ha superado su capacidad financiera y necesita con urgencia estos materiales para conjurar esta problemática que afecta a la población.

Es pertinente resaltar, que los ítems a incluir solicitados por el ejército y por el Municipio de Velez, guardan total relación con necesidad y objeto del contrato; de

tal manera que no se altera la esencia del contrato, los ítems a incluir; esta descritos en los oficios adjuntos.

En caso afirmativo, es pertinente que COINSTOR SAS solicites (3) cotizaciones con empresas o almacenes distintas a ustedes los ítems relacionados y se tomara la de menor valor para incluir los ítems al contrato y gestionar la adición de recursos.

Cordialmente,

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres