SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRÉS MENDOZA - SUBDIRECTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	DICIEMBRE DE 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 4534 del 24 de octubre de 2025

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
SECTOR 1 (RUTA NACIONAL 5005 -ESTACIÓN URIBE-PUENTE LA LIBERTAD) (RUTA NACIONAL 5006 - PUENTE LA LIBERTAD- FRESNO): MANTENIMIENTO PARCHEOS Y BACHEOS 2) REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS, PAVIMENTACIÓN. 3) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, 4) ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
SECTOR 2 (RUTA NACIONAL 5007 -FRESNO-MARIQUITA): 1) MANTENIMIENTO PARCHEOS Y BACHEOS 2) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, 3) ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 119.77 Km
Sector 1: 93.07 Km
Sector 2: 26.7 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1617-2025		
CONTRATISTA:	URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT:	890.104.663-1.

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	No aplica.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO PERÍODICO, SEÑALIZACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE LAS VÍAS SECTOR 1: RUTA NACIONAL 5005 (ESTACIÓN URIBE – PUENTE LA LIBERTAD) Y RUTA NACIONAL 5006 (PUENTE LA LIBERTAD – FRESNO) Y SECTOR 2: RUTA NACIONAL 5007 (FRESNO – MARIQUITA).		
FECHA DE INICIO:	10-NOV-2025	No. de Oficio 2025S-VBOG-085263 10-11-2025	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI
VALOR INICIAL:	$5.941.744.791,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$5.941.744.791,00		
ANTICIPO	$669.056.271,4 (No ha solicitado)		
ANTICIPO OTORGADO:	Hasta el 20% del valor básico del contrato.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31-DIC-2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	2 MESES Y 9 DÍAS		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta 10/03/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
700125	2025	10	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	$2.500.000.000	0	$2.500.000.000
		20	C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	$401.283.130	0	$401.283.130
		20	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	$3.040.461.661	0	$3.040.461.661
TOTAL				$5.941.744.791	0	$5.941.744.791

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	0	0	0	0
Acta de Ajuste ___ No.	No aplica			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 31/12/2025, para el periodo diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.826.205.445	81
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	No ha presentado programación	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	no ha aceptado
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/12/25	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/12/25	---	PRÓRROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRÓRROGA)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$594.174.479,10	B-100067751-3	16-09-25	10-09-26
Buen Manejo Anticipo	$1.188.348.958,20	B-100067751-3	16-09-25	10-09-26
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.188.348.958,20	B-100067751-3	16-09-25	10/03/29
Estabilidad de la Obra	$1.782.523.437,30	B-100067751-3	16-09-25	10/03/31
Calidad	$15.318.964,20	B-100067751-3	16-09-25	10/03/31

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$771.750.000,00	B-100018679-2	16/09/25	24/02/26

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1699-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER EMERGENCIAS 27	NIT:	901.989.713-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGEPLAN.CO S.A.S BIC con NIT 800.169.622-1 90% INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC con NIT 901.755.088-6 10%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO PERIODICO, SEÑALIZACION Y ATENCION A EMERGENCIAS DE LAS VIAS SECTOR 1: RUTA NACIONAL 5005 (Estación Uribe - Puente La Libertad) Y RUTA NACIONAL 5006 (Puente La Libertad - Fresno) Y SECTOR 2: RUTA NACIONAL 5007 (Fresno – Mariquita).		
FECHA DE INICIO:	10-NOV-2025	No. de Oficio: 2025S-VBOG-085264 10/11/2025	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI
VALOR INICIAL:	$634.999.820,00		

VALOR ADICIONES:	0
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN N:	-
VALOR ACTUAL:	$634.999.820,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	0
ANTICIPO EN FIDUCIA:	0
ANTICIPO AMORTIZADO:	0
SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	2 MESES Y 9 DÍAS
PRÓRROGA N:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 10/03/2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
728025	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	$42.885.503,00	$21.500.888,00	$21.384.615,00
		20	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	$592.114.317,00	0	$592.114.317,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	$10.884.861,00	$2.068.124,00	$	$12.952.985

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 31/12/25 para el período DICIEMBRE el contrato reporta un avance de 3,39% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $26.564.532 4,18%
Total, inversión ejecutada: $21.500.888 3,39%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/12/2025	01

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/12/25	---	PRÓRROGA	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$63.499.982	4370249-1	03/10/25	30/06/26
Buen Manejo Anticipo	$63.499.982	4370249-1	03/10/25	30/06/26

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$126.999.964	4370249-1	03/10/25	31/12/28
Calidad del Servicio	$190.499.946	4370249-1	31/12/25	31/12/30

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/25
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2025S-VBOG-085264
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/10/25
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
EMER-CE-015-2025	lunes, 1 de diciembre de 2025	Luz Stella Torres Caviedes	Respuesta comunicada CTO1617INVIAS-001-2025 – Hojas de Vida y Documentos Maquinaria
EMER-CE-016-2025	jueves, 11 de diciembre de 2025	Luz Stella Torres Caviedes	Respuesta comunicada CTO1617INVIAS-006-2025 – Solicitud de Modificatorio al contrato 1617- Prórroga No.1 al contrato de obra No1617-2025.
EMER-CE-018-2025	miércoles, 10 de diciembre de 2025	Santiago Hernández Rendon Julián Ricardo Reveron	Remisión Acta No. 01 de Interventoría – noviembre 2025
EMER-CE-019-2025	miércoles, 10 de diciembre de 2025	Santiago Hernández Rendon Julián Ricardo Reveron	Remisión Acta No. 02 de Interventoría – diciembre 2025

EMER-CE-020-2025	jueves, 11 de diciembre de 2025	Santiago Hernández Rendon Julián Ricardo Reveron	Solicitud de Modificatorio al contrato 1699- Prórroga No.1 al contrato de Interventoría.
EMER-CE-021-2025	viernes, 12 de diciembre de 2025	Santiago Hernández Rendon Julián Ricardo Reveron	CONCEPTO AVAL PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA No. 1617 de 2025
EMER-CE-023-2025	miércoles, 17 de diciembre de 2025	Santiago Hernández Rendon Julián Ricardo Reveron	Remisión Informe Mensual No. 01 - Interventoría
EMER-CE-024-2025	jueves, 18 de diciembre de 2025	Santiago Hernández Rendon Julián Ricardo Reveron	Solicitud Cambio de Inspector de Interventoría.
EMER-CE-025-2025	miércoles, 24 de diciembre de 2025	Luz Stella Torres Caviedes	Respuesta comunicada CTO1617INVIAS-007-2025 – Solicitud de información complementaria.
EMER-CE-026-2025	lunes, 29 de diciembre de 2025	Luz Stella Torres Caviedes	Requerimiento solicitud de envió documentación pendiente
EMER-CE-027-2025	lunes, 29 de diciembre de 2025	Santiago Hernández Rendon Julián Ricardo Reveron	Solicitud de información proceso sansonatorio contratista de obra
EMER-CE-028-2025	miércoles, 31 de diciembre de 2025	Santiago Hernández Rendon Julián Ricardo Reveron	Reporte de Presunto Incumplimiento - Contrato De Obra 1617 De 2025

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.1.1 Ajustes y reprocesos en las actas de costos No. 2, lo que evidencia inconsistencias iniciales en su elaboración.

3.1.2 Necesidad de múltiples revisiones antes de lograr su aprobación.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.2.1 Inicio del proceso de presunto incumplimiento al contratista.

3.2.2 Necesidad de estructurar y remitir el Proceso Administrativo Sancionatorio.

3.2.3 Requerimientos de actualización del proceso sancionatorio hacia cierre de mes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3.1 Retrasos y reprocesos en la radicación, revisión y aprobación de actas de costos.

3.3.2 Reenvío de la solicitud de anticipo, por falta de completitud inicial.

3.3.3 Solicitud de revisión por pares en Planta Central, evidenciando necesidad de validación adicional.

3.3.4 Alta carga de gestión para consolidar documentos en cierre de vigencia.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

3.4.1 No se evidencian inconvenientes ambientales en el periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizó comisiones en las siguientes fechas, Donde se llevó seguimiento de contrato de obra e interventoría

1. 18/12/2026

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el mes de diciembre de 2025, la supervisión concentró sus actividades en el control técnico, administrativo y jurídico de la ejecución contractual, mediante la revisión, ajuste y aprobación de las actas de costos de la interventoría, garantizando su adecuada radicación en cuentas por pagar y la trazabilidad del proceso. De manera paralela, se adelantaron actuaciones orientadas al seguimiento del presunto incumplimiento del contratista, incluyendo la estructuración y remisión del Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS), así como la articulación con el equipo jurídico para su validación. Adicionalmente, se realizaron visitas de verificación en campo y se gestionaron solicitudes relacionadas con el anticipo y la revisión por pares en

Planta Central, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y el cierre adecuado de la vigencia.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda fortalecer la calidad y oportunidad en la presentación de las actas de costos y soportes financieros, así como consolidar el seguimiento jurídico al proceso sancionatorio, garantizando su actualización permanente y articulación con las dependencias competentes, con el fin de evitar reprocesos y asegurar la eficiencia en la ejecución contractual.

Cordialmente,



SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
Matrícula Profesional 17202 125676 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA