SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRÉS MENDOZA - SUBDIRECTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| Periodo: | MARZO DE 2026 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución 4534 del 24 de octubre de 2025 |

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
SECTOR 1 (RUTA NACIONAL 5005 -ESTACIÓN URIBE-PUENTE LA LIBERTAD) (RUTA NACIONAL 5006 - PUENTE LA LIBERTAD- FRESNO): MANTENIMIENTO PARCHEOS Y BACHEOS 2) REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS, PAVIMENTACIÓN. 3) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, 4) ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
SECTOR 2 (RUTA NACIONAL 5007 -FRESNO-MARIQUITA): 1) MANTENIMIENTO PARCHEOS Y BACHEOS 2) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, 3) ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 119.77 Km
Sector 1: 93.07 Km
Sector 2: 26.7 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. | 1617-2025 | | |
| CONTRATISTA: | URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: | 890.104.663-1. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | No aplica. | | |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO PERÍODICO, SEÑALIZACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE LAS VÍAS SECTOR 1: RUTA NACIONAL 5005 (ESTACIÓN URIBE – PUENTE LA LIBERTAD) Y RUTA NACIONAL 5006 (PUENTE LA LIBERTAD – FRESNO) Y SECTOR 2: RUTA NACIONAL 5007 (FRESNO – MARIQUITA). | | |
| FECHA DE INICIO: | 10-NOV-2025 | No. de Oficio 2025S-VBOG-085263 10-11-2025 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI |
| VALOR INICIAL: | $5.941.744.791,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | 0 | | |
| ADICIÓN 1: | 0 | | |
| ADICIÓN NN: | 0 | | |
| VALOR ACTUAL: | $5.941.744.791,00 | | |
| ANTICIPO | $669.056.271,4 (No ha solicitado) | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | Hasta el 20% del valor básico del contrato. | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | No aplica | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | No aplica | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31-DIC-2025 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 2 | | |
| PRÓRROGA 1: | 2 MESES Y 9 DÍAS | | |
| PRÓRROGA 2: | 4 MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | Hasta 10/07/2026 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700125 | 2025 | 10 | C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 | $2.500.000.000 | $293.043.377,50 | $ 2.206.956.622,50 |
| | | 20 | C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 | $401.283.130 | 0 | $401.283.130 |
| | | 20 | C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 | $3.040.461.661 | 0 | $3.040.461.661 |
| TOTAL | | | | $5.941.744.791 | $293.043.377,50 | $5.648.701.413,5 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de recibo parcial de Obra No.5 | $ 139.969.415,00 | $ 1.015.045,38 | 0 | $ 140.984.460,38 |
| Acta de Ajuste ___ No. | No aplica | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 31/03/2026, para el periodo MARZO de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $4.826.205.445 | 81 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | No ha presentado programación | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 290.933.554,00 | 6,03 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0 | 0 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 290.933.554,00 | 6,03 |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | no ha aceptado |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 38,32

Meta física ejecutada %: 6,07

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 29/12/25 | 1 | Aprobado |
| 10/03/26 | 2 | Aprobado |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | --- | Prórroga 2 | APROBADO |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRÓRROGA 2)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/03/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/03/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $594.174.479,10 | B-100067751-4 | 10-03-26 | 10-01-27 |
| Buen Manejo Anticipo | $1.188.348.958,20 | B-100067751-4 | 10-03-26 | 10-01-27 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $1.188.348.958,20 | B-100067751-4 | 10-03-26 | 10-07-29 |
| Estabilidad de la Obra | $1.782.523.437,30 | B-100067751-4 | 10-07-26 | 10-07-31 |
| Calidad | $15.318.964,20 | B-100067751-4 | 10-07-26 | 10-07-31 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $875.452.500,00 | B-100018679-4 | 16/09/25 | 10/07/26 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CR-ENT-049-2026 | 2 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Remisión hoja de vida – Cambio de Profesional Social para revisión y aprobación |
| CR-ENT-050-2026 | 2 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Remisión hojas de vida – Personal de apoyo al equipo de trabajo |
| CR-ENT-051-2026 | 2 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a observaciones al PAGA EMER-CE-072-2026 y EMER-CE-073-2026 |
| CR-ENT-052-2026 | 5 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a la comunicación EMER-CE-074-2026 observasiones PMT Ajustado. |
| CR-ENT-053-2026 | 5 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Remisión de documentación del personal vinculado al contrato |
| CR-ENT-054-2026 | 6 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a comunicacion EMER-CE-077-2026 Remisión formal programación de estudios y diseños |
| CR-ENT-055-2026 | 6 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | O: Alcance a la comunicación No. CTO1617INVIAS-037-2026 – Propuesta de nuevas alternativas de ubicación para instalación de valla informativa. |
| CR-ENT-056-2026 | 6 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a comunicación EMER-CE-079-2026. Revisión No. 2 de la “Metodología de estudios y diseños” |
| CR-ENT-057-2026 | 6 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a comunicacion EMER-CE-078-2026 - Diseño de pavimentos sector Mesones PR57+030 - PR57+178 |
| CR-ENT-058-2026 | 7 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a comunicacion EMER-CE-081-2026 - Subsanacion de observaciones pendientes |
| CR-ENT-059-2027 | 9 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Instrucciones de obligatorio cumplimiento sobre dotación de personal, uso deimagen institucional y verificación de las condiciones de Seguridad y Salud en elTrabajo (SST) en los contratos de obra e interventoría. |
| CR-ENT-060-2028 | 10 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a comunicacion EMER-CE-081-2026 - Remisión Plan de Gerencia del Proyecto ajustado |
| CR-ENT-061-2029 | 12 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 |
| CR-ENT-062-2030 | 12 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 |
| CR-ENT-063-2031 | 12 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 |
| CR-ENT-064-2032 | 12 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | ACTA RECIBO PARCIAL No. 4 |
| CR-ENT-065-2033 | 16 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | : Respuesta a comunicacion EMER-CE-088-2026. Respuesta a las observaciones del Plan de Manejo de Tránsito – PMT |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CR-ENT-066-2034 | 16 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a comunicación EMER-CE-092-2026 – Reiteración requerimiento de presentación de información de seguimiento a la gestión ambiental y social. |
| CR-ENT-067-2035 | 16 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | : Remisión de Estudios y Diseños Hidráulicos – Punto Mesones PR57+150 – Para revisión y aprobación |
| CR-ENT-068-2036 | 16 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Remisión de pólizas actualizadas – Prórroga No. 2 del Contrato de Obra No. 1617 de 2025 |
| CR-ENT-069-2037 | 18 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta comunicación EMER-CE-084-2026. Observaciones informes sociales y plan de trabajo. |
| CR-ENT-070-2038 | 30 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a comunicado EMER-CE-098-2026. Respuesta Estudios y Diseños hidráulicos sector Mesones Pr 57+150 RN 500 |
| CR-ENT-071-2039 | 30 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta a comunicado EMER-CE-089-2026. Revisión No. 2 de Diseño de Pavimento sector Mesones. |
| CR-ENT-072-2040 | 30 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta comunicación EMER-CE-094-2026. Observaciones informes ambientales. |
| CR-ENT-073-2041 | 31 de marzo de 2026 | Angel Eduardo Galindo Burgos | Respuesta comunicación EMER-CE-097-2026. Remisión Plan de Contingencia – Temporada Semana Santa 2026 |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 1699-2025 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTER EMERGENCIAS 27 | NIT: | 901.989.713-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | INGEPLAN.CO S.A.S BIC con NIT 800.169.622-1 90%<br>INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC con NIT 901.755.088-6 10% | | |
| OBJETO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO PERIODICO, SEÑALIZACION Y ATENCION A EMERGENCIAS DE LAS VIAS SECTOR 1: RUTA NACIONAL 5005 (Estación Uribe - Puente La Libertad) Y RUTA NACIONAL 5006 (Puente La Libertad - Fresno) Y SECTOR 2: RUTA NACIONAL 5007 (Fresno – Mariquita). | | |
| FECHA DE INICIO: | 10-NOV-2025 | No. de Oficio: 2025S-VBOG-085264 10/11/2025 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI |
| VALOR INICIAL: | $634.999.820,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | 0 | | |
| ADICIÓN 1: | NO APLICA | | |
| ADICIÓN N: | - | | |
| VALOR ACTUAL: | $634.999.820,00 | | |
| ANTICIPO | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | 0 | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | 0 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | 0 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | 0 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 2 | | |
| PRÓRROGA 1: | 2 MESES Y 9 DÍAS | | |
| PRÓRROGA 2: | 4 MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA 10/07/2026 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728025 | 2025 | 20 | C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 | $42.885.503,00 | $42.885.503,00 | $0,00 |
| | | 20 | C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 | $592.114.317,00 | $ 147.079.617,00 | $ 445.034.700,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 5 | $78.822.688,00 | $14.976.311,00 | $ | $93.798.999,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha 31/03/26 para el período MARZO el contrato reporta un avance de 29,92% y:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 195.574.439,00 30,80%
Total inversión ejecutada: $ 189.965.120,00 29,92%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 15/03/2026 | 03 |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | --- | Prórroga 2 | APROBADO |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $63.499.982 | 4370249-1 | 03/10/25 | 10/01/27 |
| Buen Manejo Anticipo | $63.499.982 | 4370249-1 | 03/10/25 | 10/01/27 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $126.999.964 | 4370249-1 | 03/10/25 | 10/07/29 |
| Calidad del Servicio | $190.499.946 | 4370249-1 | 10/07/26 | 10/07/29 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/03/26
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/03/26
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| EMER-CE-078-2026 | lunes, 2 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Remisión concepto del especialista – Revisión No. 1 diseño de pavimentos sector Mesones PR57+030-PR57+178 |
| EMER-CE-079-2026 | lunes, 2 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Remisión concepto del especialista – Revisión No. 2 de la "Metodología de Estudios y Diseños" |
| EMER-CE-080-2026 | lunes, 2 de marzo de 2026 | Santiago Hernández Rendon | Solicitud de Modificatorio al contrato 1699-Prórroga No.2 al contrato de obra |
| EMER-CE-081-2026 | lunes, 2 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta su comunicado CTO1617INVIAS-045-2026. Respuesta a comunicados EMER-CE-072-2026 y EMER-CE-073-2026, observaciones al Documento PAGA. |
| EMER-CE-082-2026 | sábado, 7 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Aprobación HV Cambio profesional social |
| EMER-CE-083-2026 | sábado, 7 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | : Aprobación – Remisión de hojas de vida personal de apoyo |
| EMER-CE-084-2026 | lunes, 9 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta al correo electrónico remitido el día 6 de marzo, el cual remite informes sociales y plan de trabajo |
| EMER-CE-085-2026 | lunes, 9 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta su comunicado CTO1617INVIAS-052-2026. Respuesta a comunicado EMER-CE-081-2026, observaciones al Documento PAGA |
| EMER-CE-086-2026 | martes, 10 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Concepto Plan de Gerencia del Proyecto |
| EMER-CE-087-2026 | miércoles, 11 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Solicitud Plan de Inspección, Medición y Ensayos - PIME |
| EMER-CE-088-2026 | miércoles, 11 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta a las observaciones del Plan de Manejo de Tránsito – PMT |
| EMER-CE-089-2026 | jueves, 12 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta a comunicación CTO1617INVIAS-051-2026. Revisión No. 2 de la "Respuesta a comunicación EMER-CE-078-2026 - Diseño de pavimentos sector Mesones PR57+030 - PR57+178" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMER-CE-090-2026 | jueves, 12 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta a comunicación EMER-CE-079-2026. Revisión No. 2 de la "Metodología de estudios y diseños" (APROBACION)" |
| EMER-CE-091-2026 | sábado, 14 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | programación de estudios y diseños – Proyecto Contrato de Obra No. 1617 de 2025 |
| EMER-CE-092-2026 | sábado, 14 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Reiteración de requerimiento de presentación de información de seguimiento a la gestión ambiental y social. Oficios EMER-CE-084-2026 y EMER-CE-085-2026 de 09 de marzo de 2026. |
| EMER-CE-093-2026 | lunes, 16 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Seguimiento al programa de obra y Estudios y Diseños |
| EMER-CE-094-2026 | jueves, 19 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta a su comunicado CTO1617INVIAS-055-2026 de 16 de marzo de 2025. Atención de requerimientos sobre la documentación de seguimiento a la gestión ambiental y social. |
| EMER-CE-095-2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 | Santiago Hernández Rendon | Remisión Documento PAGA versión No. 1.1., y formatos de seguimiento inicial a la gestión ambiental y social |
| EMER-CE-097-2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Solicitud plan de trabajo y/o contingencia - semana santa |
| EMER-CE-098-2026 | viernes, 20 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta Estudios y Diseños hidráulicos sector Mesones Pr 57+150 RN 5005 |
| EMER-CE-099-2026 | martes, 24 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta a comunicación EMER-CE-081-2026 – Aprobación Plan de Gerencia del Proyecto ajustado |
| EMER-CE-100-2026 | martes, 24 de marzo de 2026 | Santiago Hernández Rendon | Remisión Acta No. 04 de Interventoría – febrero 2026 |
| EMER-CE-101-2026 | martes, 24 de marzo de 2026 | Santiago Hernández Rendon | Entrega Informe Mensual No 4 – Interventoría Consorcio Inter Emergencias 27 |
| EMER-CE-102-2026 | martes, 24 de marzo de 2026 | Santiago Hernández Rendon | Aprobación informe de Diagnostico Técnico actualizado |
| EMER-CE-103-2026 | martes, 24 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta a radicación PMT ajustado |
| EMER-CE-104-2026 | miércoles, 25 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Definición sectores mantenimiento vial RN 5006 y 5007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMER-CE-105-2026 | martes, 24 de marzo de 2026 | Julio Guevara | Respuesta a comunicados 2026S-VCAL-008028 y 2026S-VCAL-011213. |
| EMER-CE-106-2026 | jueves, 26 de marzo de 2026 | Santiago Hernández Rendon | Remisión Informe de estado ambiental No. 01. Período noviembre de 2025 a enero de 2026. |
| EMER-CE-107-2026 | jueves, 26 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Hallazgos en Inspección SST – Actividades de Demarcación Vial |
| EMER-CE-108-2026 | sábado, 28 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Concepto Hidráulico Estudios y Diseños sector Mesones Pr 57+150 RN 500 |
| EMER-CE-109-2026 | lunes, 30 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Especificación de uniformes personal de obra |
| EMER-CE-110-2026 | lunes, 30 de marzo de 2026 | Santiago Hernández Rendon | Remisión Informe de estado del componente social No. 01. Período 10 noviembre de 2025 a 31 enero de 2026. |
| EMER-CE-111-2026 | martes, 31 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Documentación de personal vinculado al contrato |
| EMER-CE-112-2026 | martes, 31 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Respuesta su comunicado CTO1617INVIAS-061-2026. Respuesta a comunicado EMER-CE-094-2026, observaciones al Informe mensual ambiental No. 04 (febrero de 2026). |
| EMER-CE-113-2026 | martes, 31 de marzo de 2026 | Luz Stella Torres Caviedes | Concepto Pavimentos Estudios y Diseños sector Mesones Pr 57+150 RN 500 |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.1.1 Persisten ajustes en los diseños de Mesones (hidráulico y pavimentos), pendientes de aprobación final.

3.1.2 Reiteradas observaciones al PMT y al PAGA, que han requerido varias rondas de subsanación.

3.1.3 Demora en la definición del sitio de instalación de la valla informativa, con nuevas propuestas de ubicación.

3.1.4 Actas de obra No. 1, 2, 3 y 4 remitidas de forma acumulada y extemporánea.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.2.1 En trámite ante la Subdirección de Contractual la solicitud de prórroga No. 2 a los contratos de obra e interventoría.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3.1 Reiteración de requerimientos de informes mensuales y actas de costos de interventoría, y actas de obra.

3.3.2 Pendiente la presentación del Plan de Emergencia del proyecto.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

3.4.1 Reiteración de solicitud de avance en los componentes socioambientales del proyecto.

3.4.2 Observaciones pendientes de atender en el componente social y en los informes ambientales.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizó comisiones en las siguientes fechas, Donde se llevó seguimiento de contrato de obra e interventoría

1. 12/03/2026

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el mes de marzo de 2026, la supervisión gestionó ante la Subdirección de Contractual las solicitudes de prórroga No. 2 tanto del contrato de obra como del de interventoría, mediante los comunicados 2026I-VBOG-012169 y 2026I-VBOG-012170. Así mismo, se reiteró a la interventoría el requerimiento de avance en los componentes socioambientales del proyecto (comunicado 2026S-VCAL-011213) y se solicitó la presentación de los informes mensuales y las actas de costos de interventoría, junto con las actas de obra (comunicado 2026I-VBOG-018559).

Adicionalmente, se gestionaron temas administrativos e institucionales del contrato, entre ellos la remisión de la póliza de comunicación de INVIAS y el manual visual del proyecto, y la solicitud del Plan de Emergencia correspondiente. Estas actuaciones permitieron dar continuidad al seguimiento contractual y avanzar en la formalización de los trámites pendientes ante las dependencias competentes.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda fortalecer la estructuración jurídica de los procesos sancionatorios desde su etapa inicial, así como consolidar la definición oportuna de los aspectos administrativos y financieros del anticipo, a fin de evitar reprocesos y optimizar la gestión contractual, manteniendo una articulación permanente con las dependencias involucradas.

Cordialmente,



SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
Matrícula Profesional 17202 125676 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA