BITÁCORA DE OBRA

Contrato 50006452026 — Mantenimiento, adecuación y/o ampliación de la red de alcantarillado del Centro Zonal Puerto López, ICBF Regional Meta

Periodo: Del 01 al 31 de agosto de 2026

SÁBADO 01 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Parcialmente nublado con alta humedad relativa. Lloviznas ligeras hacia el final de la tarde.


Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Profesional SST de obra, Profesional SST de interventoría, Maestro de obra y cuadrilla de trabajadores de campo

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 1.1) Se continuó con la localización y replanteo complementario para remates de zanjas en red sanitaria.
- (Ítem 8.1) Se avanzó en la localización y replanteo de alineamientos para tramos pluviales principales.
- (Ítem 1.2 y 8.2) Ajuste, extensión y refuerzo de cerramiento perimetral provisional en lona verde (H=2.00 m) para confinamiento seguro de áreas de excavación.

Observaciones: Charla de inducción y seguridad operacional al inicio de la jornada enfocada en delimitación de áreas. Inspección técnica conjunta con interventoría validando niveles preliminares. Uso correcto de EPP. Sin novedades de accidentalidad.





Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

DOMINGO 02 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Intervalos de sol y nubes en la mañana; chubascos dispersos en horas de la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro de obra y personal de campo.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 1.3) Se continuo con labores de descapote y limpieza manual retirando capa vegetal superficial en franjas sanitarias.
- (Ítem 8.3) Se continuó con descapote y limpieza en la zona de intervención de la red pluvial.
- (Ítem 1.2 y 8.2) Se continuó la colocación y amarre de lona verde H=2.00 m en zonas críticas.

Observaciones: Ejecución de jornada dominical autorizada por la interventoría para acelerar la ruta crítica del proyecto. Charla de seguridad SST: manipulación de herramientas manuales de corte y descapote. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

LUNES 03 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Cielo encapotado; lloviznas intermitentes durante la mañana y lluvia moderada en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro de obra y personal de campo.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 1.1) Se terminó al 100% la localización y replanteo de la red sanitaria (completando 66.59 ml contractuales).
- (Ítem 8.1) Se terminó al 100% la localización y replanteo de la red pluvial (completando 76.54 ml contractuales).
- (Ítem 1.3 y 8.3) Continuación de descapote, retiro de escombros superficiales y limpieza.

Observaciones: Charla de seguridad sobre posturas ergonómicas en limpieza y remoción de tierra. Interventoría revisa y avala los ejes y cotas de nivel replanteadas. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MARTES 04 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.


Clima: Mañana húmeda con cielo cubierto; lluvias dispersas al promediar la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro de obra y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 1.2 y 8.2) Se terminó al 100% la instalación de cerramientos provisionales en lona verde H=2.00 m en ambos frentes (146.34 ml sanitarios y 165.54 ml pluviales).
- (Ítem 2.1 y 9.1) Trazo e inicio de cortes mecánicos con cortadora de disco en pisos y andenes existentes.

Observaciones: Charla SST sobre uso de protección auditiva y respiratoria por material particulado generado por la cortadora. Acopio organizado de material vegetal retirado. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Soleado en horas de la mañana; formación de nubes y lluvia moderada en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro de obra y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.1) Se avanzó en cortes mecánicos de pisos y andenes en franja sanitaria.
- (Ítem 9.1) Se ejecutaron cortes mecánicos sobre andenes y zonas duras para el alineamiento pluvial.
- (Ítem 2.2) Se continuo demolición mecánica de pisos y andenes con rotomartillo eléctrico en zona sanitaria.

Observaciones: Charla de seguridad sobre manipulación segura de herramientas eléctricas y cableado suspendido protegido. Riego constante con agua para el control de polvo en los cortes. Sin incidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Mañana fresca y despejada; chubascos cortos aislados hacia el cierre de la jornada.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro de obra y personal de campo

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.1 y 9.1) Continuación y remate de cortes de pisos y andenes con cortadora mecánica en ambos frentes.
- (Ítem 2.2) Avance en demolición mecánica de losas de piso y andenes sanitarios.
- (Ítem 9.2) Se continuo demolición mecánica de pavimentos y andenes rígidos en el frente pluvial.
- (Ítem 2.3 y 9.3) Picado y demolición de estructuras de cajas de inspección existentes en desuso.

Observaciones: Charla SST de prevención de riesgos por proyección de esquirlas y partículas sólidas. Control estricto de escombros garantizando la circulación de funcionarios del Centro Zonal. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Parcialmente nublado; aumento de nubes y lluvia moderada al finalizar la jornada.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro de obra y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.1 y 9.1) Culminación de cortes de pisos y andenes en toda el área de trabajo.
- (Ítem 2.2 y 9.2) Demolición mecánica continua con rotomartillo y cargue manual de fragmentos de losa en carretillas.
- (Ítem 2.3 y 9.3) Culminación de la demolición de cajas de inspección existentes con retiro de escombros.

Observaciones: Labores en jornada festiva autorizada para avanzar en demoliciones ruidosas sin generar traumatismo a las oficinas del ICBF. Charla de cinco minutos SST sobre fatiga laboral e hidratación. Cero accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Fuerte lluvia en horas de la mañana; cielo encapotado y húmedo en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.2) Finalización de demolición mecánica de pisos y andenes sanitarios.
- (Ítem 9.2) Finalización de demolición mecánica de pisos y andenes pluviales.
- (Ítem 3.2) Se operó motobomba de 3" para evacuar escorrentías acumuladas en áreas destapadas.

Observaciones: Charla SST de manejo de cargas pesadas y uso obligatorio de guantes de vaqueta. Zonas de demolición despejadas y limpias. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

DOMINGO 09 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Intervalos nublados y llovizna suave dispersa.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro de obra y personal de campo.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 3.1) Continuación de excavación manual en material común (H=0.0 - 2.0 m) para zanjas de red sanitaria.
- (Ítem 10.1) Continuación de excavación manual en material común para red pluvial y perfilado de zanja.
- Retiro manual y cargue de sobrantes de tierra hacia puntos de acopio.

Observaciones: Jornada dominical enfocada en apertura de zanjas. Charla sobre seguridad en excavaciones: revisión de taludes, acopio de tierra a más de 1.0 m del borde y protección perimetral. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

LUNES 10 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Mañana calurosa; aguacero fuerte de corta duración a media tarde.


Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 3.1) Avance continuo en excavación manual sanitaria a profundidades de diseño de rasante.
- (Ítem 10.1) Avance en excavación manual pluvial profundizando hasta niveles de tubería principal.

- (Ítem 3.2) Drenaje y achique de zanjas con motobomba de 3" tras el evento de precipitación.

Observaciones: Charla SST sobre riesgo eléctrico en equipos de bombeo y estabilidad de paredes de zanjas saturadas. Se realiza seguimiento al cumplimiento de curado a 28 días de cilindros de concreto tomados el 10 de julio. Sin incidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MARTES 11 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Nublado todo el día con chubascos intermitentes.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y personal operativo.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 3.1) Culminación de excavación manual en material común sanitaria.
- (Ítem 10.1) Avance sostenido en excavaciones pluviales en zona de patios y andenes.
- (Ítem 3.2) Operación continua de motobomba de 3" para desagüe de zanjas.

Observaciones: Charla de seguridad: orden y aseo en zanjas abiertas y señalización reflectiva. Retiro de material sobrante en volqueta hacia botadero autorizado (< 5 km). Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MIERCOLES 12 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Cielo cubierto; lloviznas suaves dispersas durante la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 10.1) Culminación de la excavación manual en material común para red pluvial.
- Limpieza y refinado manual del fondo de zanjas.
- (Ítem 5.1) Continuación de suministro, acarreo y extendido de arena para cama de apoyo de tubería sanitaria.
- (Ítem 12.1) Continuación de extendido de cama de arena en zanjas pluviales principales.

Observaciones: Charla SST de calentamiento previo y prevención de lesiones musculares. Interventoría verifica espesor y compactación de la cama de arena. Sin novedades.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Despejado a parcialmente cubierto en la mañana; sol intenso al mediodía.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y personal de campo.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 4.1) Culminación de suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6"
- (Ítem 11.1) Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado pluvial de 10" con nivelación de precisión.
- (Ítem 11.2) Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado pluvial de 8" con nivelación de precisión.

Observaciones: Charla SST sobre correcto acople de espigo y campana, uso de lubricante vegetal y manipulación de tubería. Interventoría revisa cotas de batea y pendientes de diseño. Cero accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Soleado en la mañana; nublado y lluvia moderada puntual al finalizar la jornada.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 11.3) Suministro e instalación de tubería PVC CS 6" para derivaciones y bajantes pluviales.
- (Ítem 5.1 y 12.1) Relleno de atraque y recubrimiento con arena seleccionada compactada hasta clave de tuberías.

Observaciones: Charla de seguridad sobre protección perimetral de zanjas activas. Tuberías aprobadas según especificaciones de norma técnica. Sin incidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Lloviznas matutinas; cielo cubierto y clima húmedo en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y personal operativo.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 5.1 y 12.1) Culminación de suministro y extendido de arena para base de tubería en sector sanitario y sector pluvial.
- (Ítem 5.2 y 12.2) Continuación del relleno con material común seleccionado del sitio en capas iniciales de 15 a 20 cm.
- (Ítem 3.2) Bombeo preventivo para mantener zanjas secas antes del vaciado de suelo.

Observaciones: Charla SST de posturas adecuadas en paleo y compactación. Se protege con polietileno el material de relleno acopiado. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Intervalos de sol y nubes; ambiente caluroso con vientos suaves.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y cuadrilla de trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 5.2 y 12.2) Relleno mecánico y manual con material del sitio compactado mecánicamente con compactador tipo rana en frentes sanitario y pluvial.
- (Ítem 14.1) Excavación localizada y adecuación de solados de limpieza para cajas de inspección pluviales.

Observaciones: Jornada dominical de trabajo orientada a confinar zanjas de tubería instalada. Charla de seguridad sobre protección auditiva ante el uso de equipo de compactación mecánica. Cero accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

LUNES 17 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Cielo mayormente cubierto; precipitaciones de moderada intensidad a media tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y cuadrilla de trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 5.2 y 12.2) Avance continuo de relleno y compactación por capas en zanjas pluviales y sanitarias.
- (Ítem 7.1) Armado de formaleta en madera para fundición de caja de inspección sanitaria de 0.80x0.80x0.80 m en concreto de 3000 PSI.
- (Ítem 14.2) Alistamiento de materiales (cemento, arena y ladrillo tolete) para caja de inspección pluvial en mampostería.

Observaciones: Jornada festiva operativa cumplida para compensar tiempos por lluvia. Charla SST sobre uso de guantes de caucho y protección visual al preparar morteros. Sin novedades.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MARTES 18 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Mañana soleada; nubes densas y lluvias dispersas al final de la jornada.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y cuadrilla de obra.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.1) Fundición de caja de inspección de 0.80x0.80x0.80 m en concreto 3000 PSI elaborado en obra con trompo (sanitaria).
- (Ítem 14.1) Fundición de caja de inspección de 0.80x0.80x0.80 m en concreto 3000 PSI elaborada en sitio (pluvial).
- (Ítem 14.2) Levantamiento de muros en mampostería con ladrillo tolete común para caja de inspección pluvial.

Observaciones: Charla de seguridad sobre operación del trompo de concreto y manipulación de agregados. Interventoría revisa plomos, escuadras y espesor de paredes de cajas. Sin incidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MIERCOLES 19 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Caluroso y húmedo con cielo parcialmente nublado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y personal operativo.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.1 y 14.1) Desencofrado y curado continuo de cajas de inspección fundidas en concreto.
- (Ítem 14.2) Pañete impermeabilizado y conformación de cañuelas pulidas en fondo de caja pluvial de mampostería.
- (Ítem 7.2 y 14.3) Habilitación de formaletas, armado de refuerzo y vaciado de concreto para tapas con marco metálico.

Observaciones: Charla SST de manejo seguro de herramientas de corte de metal y armado de refuerzo. Calidad de acabados verificada por interventoría. Cero accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Cielo cubierto todo el día con chubascos intermitentes.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 5.2 y 12.2) Culminación de rellenos con material del sitio compactado mecánicamente en red sanitaria y red pluvial a nivel de subrasante.
- (Ítem 7.2 y 14.3) Curado e instalación de tapas de concreto reforzado en ángulo metálico sobre cajas sanitarias y pluviales.
- Nivelación final del terreno perimetral.

Observaciones: Charla de seguridad sobre orden y aseo al concluir etapas de llenado y compactación de zanjas. Verificación de niveles rasantes con las superficies adyacentes. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Nublado en la mañana; lluvia constante en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y cuadrilla de cubierta.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 15.4) Inicio de mantenimiento de cubierta en teja de barro española: limpieza, retiro de material vegetal y desmonte de tejas rotas.
- (Ítem 15.5) Inicio de limpieza profunda y revisión de ganchos y tornillos de fijación en cubierta de teja arquitectónica.
- (Ítem 15.1) Presentación y toma de medidas en aleros para instalación de canal galvanizada cal. 16.

Observaciones: Charla SST sobre trabajo seguro en alturas: revisión de arnés de cuerpo entero, eslingas de posicionamiento, líneas de vida y puntos de anclaje seguros. Permiso de trabajo en alturas debidamente firmado. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

SÁBADO 22 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Mañana con sol radiante; lloviznas cortas al cierre de la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y personal de campo.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 15.4) Reposición de tejas de barro dañadas, sellado e impermeabilización de caballetes y limahoyas con mortero.
- (Ítem 15.5) Ajuste y reposición de tornillería y fijaciones deterioradas en láminas arquitectónicas.
- (Ítem 15.1) Fijación de soportes metálicos y anclaje de canales en lámina galvanizada cal. 16.

Observaciones: Charla de seguridad de autocuidado y demarcación inferior de zonas de caída de objetos. Supervisión continua de SST en cubierta. Cero accidentes

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Despejado y caluroso durante todo el día.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y trabajadores

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 15.5) Aplicación de recubrimiento anticorrosivo para protección superficial sobre cubierta de teja arquitectónica.
- (Ítem 15.1) Colocación de tramos de canal galvanizada, aplicación de sellador elastomérico en empalmes y pintura de acabado.
- (Ítem 13.2) Inicio de figurado, corte y tendido de malla electrosoldada Fy=5000 kg/cm² sobre zanja pluvial compactada.

Observaciones: Jornada dominical aprovechando el tiempo seco para impermeabilización y pintura anticorrosiva. Charla de seguridad sobre uso de mascarillas con filtro para vapores orgánicos. Sin novedades.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

LUNES 24 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Nublado en la mañana; lluvias moderadas a partir de las 3:00 p.m.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y cuadrilla de obra.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 15.4) Culminación del mantenimiento en cubierta de teja de barro española.
- (Ítem 15.5) Culminación del mantenimiento y recubrimiento de cubierta en teja arquitectónica.
- (Ítem 15.1) Instalación de malla tipo angeo y remates de pintura en canaletas galvanizadas.
- (Ítem 13.2) Amarre, nivelación y colocación de separadores para malla electrosoldada en áreas de andenes pluviales.

Observaciones: Charla SST de cierre sobre trabajos en altura. Pruebas de vertimiento de agua en canales demostrando escorrentía rápida y sin estancamientos. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MARTES 25 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Soleado y despejado en la mañana; ambiente caluroso sin lluvias.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y cuadrilla de fundición.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 6.1) Preparación, transporte y fundición de concreto de 3000 PSI elaborado en obra para placa de piso sanitaria.
- Nivelación, codaleado y acabado semipulido de la placa de concreto sanitario (completando 1.67 m³).

Observaciones: Charla SST sobre manipulación de mezclas de cemento y uso de botas y guantes de nitrilo. Interventoría verifica relación de mezcla y asentamiento. Sin incidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MIERCOLES 26 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Mañana despejada; aguacero fuerte hacia las 4:00 p.m.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y cuadrilla de fundición.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 13.1) Inicio de fundición en obra de losas y andenes en concreto de 3000 PSI con trompo sobre el frente pluvial.
- Colocación de formaletas laterales y remates de juntas de dilatación.
- (Ítem 6.1) Curado permanente con agua de la losa sanitaria fundida el día anterior.

Observaciones: Charla de seguridad sobre protección de superficies de concreto fresco ante lluvias súbitas. Se cubren placas con plástico al presentarse lluvia en la tarde. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Cielo cubierto en la mañana; lloviznas intermitentes en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 13.1) Culminación de fundición de concreto 3000 PSI en placa de piso y andenes pluviales (alcanzando 4.85 m³).
- Texturizado y acabado escobillado antideslizante en andenes peatonales exteriores.

- (Ítem 16.2) Alistamiento y nivelación de superficie para instalación de baldosa cerámica de 20x20 cm.

Observaciones: Charla SST sobre ergonomía en actividades de acabado de pisos. Interventoría revisa niveles de empatía con pisos existentes. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Parcialmente nublado con ambiente fresco; sin precipitaciones intensas.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 16.2) Instalación de baldosa cerámica piso-pared de 20x20 cm con pegacor en áreas intervenidas.
- Corte y perfilado de piezas cerámicas en esquinas y remates.
- (Ítem 13.1) Desencofrado y curado continuo de andenes de concreto exteriores.

Observaciones: Charla de seguridad sobre uso de cortadora de cerámica y gafas protectoras. Interventoría verifica alineamiento, nivel y plomo de piezas pegadas. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

SÁBADO 29 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Cielo despejado en la mañana; aumento de nubosidad en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 16.2) Aplicación de boquilla impermeable en juntas de baldosa cerámica (culminando 6.61 m² ejecutados).
- Limpieza final y desmanchado de enchapes.
- Remate y sello elástico en juntas de dilatación de andenes fundidos.

Observaciones: Charla SST sobre limpieza y orden general en fase de acabados. Pruebas de adherencia por percusión sin novedades de huecos. Sin incidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Soleado en la mañana; chubascos ligeros al promediar la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro y personal de campo.

Actividades ejecutadas:

- Retiro, aseo y desmovilización de formaletas de madera y parales de obra.
- Recolección general de residuos menores y barrido fino en zonas interiores y exteriores intervenidas.
- (Ítem 3.2) Drenaje de puntos bajos perimetrales con motobomba.

Observaciones: Jornada dominical de saneamiento ambiental y aseo para habilitación de frentes del Centro Zonal. Charla de seguridad sobre clasificación y desalojo de RCD. Sin accidentes.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

LUNES 31 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clima: Nublado en la mañana; lluvia moderada continua durante la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, SST de obra, SST de interventoría, Maestro de obra y trabajadores.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 3.2) Cierre del servicio mensual de manejo de aguas en excavaciones con motobomba de 3" (0.50 mes en agosto, completando el 1.00 mes acumulado contractual).
- Aseo final, despeje total de andenes y circulaciones del predio.
- Recorrido conjunto de medición de cantidades y verificación de especificaciones entre Contratista e Interventoría.

Observaciones: Cierre oficial del periodo mensual de ejecución (agosto de 2026). Se constata un avance acumulado del **83.79%** frente a un programado acumulado del **53.65%**, registrando un adelanto técnico de obra del **30.14%**. Charla SST de balance mensual; sin novedades de accidentalidad ni enfermedades laborales en el periodo.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 