INTERVENTORÍA	ACTA DE VISITA DE OBRA	AV-002
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	Proyecto: Red de alcantarillado - Centro Zonal Puerto López ICBF Regional Meta	Versión 01 Página 1 de 8

ACTA No.	005	**FECHA**	06/ 08/ 2026
HORA INICIO	08:00 AM	**HORA FINAL**	12:30 PM
LUGAR	Centro Zonal Puerto López - ICBF Regional Meta	**MUNICIPIO**	Puerto López, Meta
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
REP. CONTRATISTA	María Mónica Duarte Guerrero	**INTERVENTOR**	Consuelo Yined Bernal Herrera
SUPERVISIÓN ICBF	Diana Lorena Rueda Córdoba	**TIPO DE VISITA**	✓ Ordinaria ☐ Extraordinaria ☐ Seguimiento
CLIMA / CONDICIÓN	Soleado / Normal	**FRENTE VISITADO**	☐ Sanitario ☐ Pluvial ✓ Ambos


OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

OBJETIVO DE LA VISITA

Verificar en campo el estado de la obra, el avance de actividades, las condiciones técnicas, de calidad, SST y ambientales, así como definir observaciones, instrucciones y compromisos.

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Consuelo Yined Bernal Herrera	Consorcio Alcantarillado Puerto	Representante Legal Interventoría	
María Mónica Duarte Guerrero	Verde Urbano Arquitectura S.A.S.	Representante Legal Contratista	

VERIFICACIÓN EN CAMPO

Aspecto	Cumple	No cumple / N.A.	Observación breve
Señalización y cerramiento del frente	✓	☐	Cerramiento perimetral en lona verde y delimitación instalada
Uso de EPP y condiciones de SST	✓	☐	Uso de EPP para inspección visual
Replanteo, niveles, pendientes y trazado	✓	☐	Verificación de trazado y niveles en zanjas pluviales
Materiales y tuberías conforme a especificación	✓	☐	Tubería PVC corrugada y lisa en obra con certificados Gerfor


Cama de apoyo, excavación y rellenos	✓	☐	Excavación manual en material común y retiro de sobrantes
Construcción / estado de cajas de inspección	✓	☐	Demolición de cajas existentes y adecuación de nuevas estructuras
Manejo de aguas, residuos y limpieza del frente	✓	☐	Identificación de reboses activos

ACTIVIDADES / FRENTES VERIFICADOS DURANTE LA VISITA
1. Ingreso e inducción del nuevo personal operativo y maestro de obra Cristian Fernando López, validando aportes a seguridad social de agosto.
2. Avance en excavación manual en zanjas de 0.0 a 2.0 m para colector pluvial y retiro de tierra sobrante en carretilla.
3. Demolición mecánica de losas de piso y andenes de concreto mediante rotomartillo eléctrico en área de trazado
4. Operación de motobomba de 3 pulgadas para evacuar aguas lluvias acumuladas y evitar saturación del fondo de zanja.

OBSERVACIONES TÉCNICAS / INSTRUCCIONES DE INTERVENTORÍA
1. Se instruye cubrir de forma preventiva los taludes de excavación con plásticos para impedir derrumbes por lluvias.
2. Mantener la motobomba de 3" en sitio y con combustible disponible para drenaje inmediato de zanjas.
3. Retirar a la mayor brevedad los escombros producto de demoliciones mecánicas para despejar senderos peatonales
4. Extremar medidas de prevención por superficies resbalosas para el personal de obra y funcionarios de la sede.

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO				
No.	**Compromiso / acción**	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado**
1	Culminar cortes de pavimento y demolición de andenes en tramo pluvial	Contratista	12/08/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido
2	Disponer acopio de arena lavada limpia para conformación de la cama de apoyo	Contratista	10/08/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido

CIERRE DE LA VISITA
Se deja constancia de que las observaciones e instrucciones consignadas en la presente acta fueron socializadas durante la visita. Los responsables se comprometen a atender los compromisos dentro de los plazos establecidos. La presente acta no reemplaza las obligaciones contractuales ni las comunicaciones formales que deban radicarse ante la Supervisión del ICBF.

	
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO **Interventoría**	**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** **Contratista de obra**
Nombre: Consuelo Yined Bernal Herrera Cargo: Representante Legal	Nombre: María Mónica Duarte Guerrero Cargo: Representante Legal


INTERVENTORÍA	ACTA DE VISITA DE OBRA	AV-002
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	Proyecto: Red de alcantarillado - Centro Zonal Puerto López ICBF Regional Meta	Versión 01 Página 3 de 8

ACTA No.	002	**FECHA**	13/ 08/ 2026
HORA INICIO	08:30 AM	**HORA FINAL**	01:00 PM
LUGAR	Centro Zonal Puerto López - ICBF Regional Meta	**MUNICIPIO**	Puerto López, Meta
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
REP. CONTRATISTA	María Mónica Duarte Guerrero	**INTERVENTOR**	Consuelo Yined Bernal Herrera
SUPERVISIÓN ICBF	Diana Lorena Rueda Córdoba	**TIPO DE VISITA**	✓ Ordinaria ☐ Extraordinaria ☐ Seguimiento
CLIMA / CONDICIÓN	Nublado / Suelo húmedo	**FRENTE VISITADO**	☐ Sanitario ✓ Pluvial ☐ Ambos

OBJETO CONTRACTUAL
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

OBJETIVO DE LA VISITA
Verificar en campo el estado de la obra, el avance de actividades, las condiciones técnicas, de calidad, SST y ambientales, así como definir observaciones, instrucciones y compromisos.

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Consuelo Yined Bernal Herrera	Consorcio Alcantarillado Puerto	Representante Legal Interventoría	
María Mónica Duarte Guerrero	Verde Urbano Arquitectura S.A.S.	Representante Legal Contratista	

VERIFICACIÓN EN CAMPO			
Aspecto	**Cumple**	**No cumple / N.A.**	**Observación breve**
Señalización y cerramiento del frente	✓	☐	Cerramiento y cintas de peligro en zanjas de tubería pluvial
Uso de EPP y condiciones de SST	✓	☐	Uso de EPP
Replanteo, niveles, pendientes y trazado	✓	☐	Pendientes hidráulicas y niveles invert comprobados en zanja

Materiales y tuberías conforme a especificación	✓	☐	Tubería PVC 8" y 10” en sitio con certificado
Cama de apoyo, excavación y rellenos	✓	☐	Cama de apoyo de arena extendida y nivelada adecuadamente
Construcción / estado de cajas de inspección	✓	☐	Mampostería en ladrillo tolete y pañete interior en ejecución
Manejo de aguas, residuos y limpieza del frente	✓	☐	Zanjas secas y libre paso peatonal en patio intervenido


ACTIVIDADES / FRENTES VERIFICADOS DURANTE LA VISITA
1. Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado de 10" (16.88 m) y de 8" (17.32 m) en la red pluvial.
2. Conformación, nivelación y apisonado de cama de arena como soporte continuo de tuberías instaladas.
3. Levantamiento de muros en mampostería de ladrillo tolete común para cajas de inspección de 0.80 x 0.80 m.
4. Revisión técnica de los resultados de ensayo a la compresión a 28 días de concreto 3.000 PSI (fundido en julio).

OBSERVACIONES TÉCNICAS / INSTRUCCIONES DE INTERVENTORÍA
1. Verificar el sellado y perfecto encaje de las uniones mecánicas de tubería antes de autorizar el tapado.
2. Realizar el atraque lateral inicial de la tubería pluvial con arena seleccionada compactada manualmente.

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO

No.	Compromiso / acción	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Armar formaletas y acero de refuerzo para tapas de concreto de cajas	Contratista	18/08/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido

CIERRE DE LA VISITA
Se deja constancia de que las observaciones e instrucciones consignadas en la presente acta fueron socializadas durante la visita. Los responsables se comprometen a atender los compromisos dentro de los plazos establecidos. La presente acta no reemplaza las obligaciones contractuales ni las comunicaciones formales que deban radicarse ante la Supervisión del ICBF.

	
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO **Interventoría**	**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** **Contratista de obra**
Nombre: Consuelo Yined Bernal Herrera Cargo: Representante Legal	Nombre: María Mónica Duarte Guerrero Cargo: Representante Legal


INTERVENTORÍA	ACTA DE VISITA DE OBRA	AV-003
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	Proyecto: Red de alcantarillado - Centro Zonal Puerto López ICBF Regional Meta	Versión 01 Página 1 de 2

ACTA No.	003	**FECHA**	20/ 08/ 2026
HORA INICIO	09:00 AM	**HORA FINAL**	2:00 PM
LUGAR	Centro Zonal Puerto López - ICBF Regional Meta	**MUNICIPIO**	Puerto López, Meta
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
REP. CONTRATISTA	María Mónica Duarte Guerrero	**INTERVENTOR**	Consuelo Yined Bernal Herrera
SUPERVISIÓN ICBF	Diana Lorena Rueda Córdoba	**TIPO DE VISITA**	✓ Ordinaria ☐ Extraordinaria ☐ Seguimiento
CLIMA / CONDICIÓN	Nublado	**FRENTE VISITADO**	☐Sanitario ☐ Pluvial ✓Ambos

OBJETO CONTRACTUAL
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

OBJETIVO DE LA VISITA
Verificar en campo el estado de la obra, el avance de actividades, las condiciones técnicas, de calidad, SST y ambientales, así como definir observaciones, instrucciones y compromisos.

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Consuelo Yined Bernal Herrera	Consorcio Alcantarillado Puerto	Representante Legal Interventoría	
María Mónica Duarte Guerrero	Verde Urbano Arquitectura S.A.S.	Representante Legal Contratista	

VERIFICACIÓN EN CAMPO			
Aspecto	**Cumple**	**No cumple / N.A.**	**Observación breve**
Señalización y cerramiento del frente	✓	☐	Señalización preventiva adecuada
Uso de EPP y condiciones de SST	✓	☐	Uso de EPP
Replanteo, niveles, pendientes y trazado	✓	☐	Pendiente longitudinal de caída en canales de lámina revisada


Materiales y tuberías conforme a especificación	✓	☐	Lámina galvanizada cal. 16 y tejas de barro de reposición conformes
Cama de apoyo, excavación y rellenos	✓	☐	Zanjas rellenadas y niveladas listas para vaciado de pisos
Construcción / estado de cajas de inspección	✓	☐	Vaciado de concreto en tapas de cajas con refuerzo y marco angular
Manejo de aguas, residuos y limpieza del frente	✓	☐	Retiro de material contaminante de cubiertas y limpieza de bajantes

ACTIVIDADES / FRENTES VERIFICADOS DURANTE LA VISITA
1. Mantenimiento de cubierta en teja española: limpieza profunda con hidrolavadora, cambio de tejas rotas e impermeabilización.
2. Mantenimiento y aplicación de recubrimiento anticorrosivo protector en cubierta de teja arquitectónica.
3. Instalación y fijación de canales en lámina galvanizada calibre 16 (LD=0.60 m) con protección en malla angeo.
4. Fundición de tapas en concreto reforzado de 3.000 PSI y marco en ángulo metálico para cajas de 0.80 x 0.80 m.

OBSERVACIONES TÉCNICAS / INSTRUCCIONES DE INTERVENTORÍA
1. Verificar el correcto traslapo y sellado con masilla elástica en empalmes de canales metálicas para evitar filtraciones.
2. Mantener anclaje constante del personal a líneas de vida certificadas durante labores sobre cubiertas.
3. Iniciar la preparación del terreno y colocación de malla electrosoldada para reposición de placas de contrapiso.

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO				
No.	**Compromiso / acción**	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado**
1	Instalar malla electrosoldada y fundir placas de piso en concreto 3.000 PSI	Contratista	25/08/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido

CIERRE DE LA VISITA
Se deja constancia de que las observaciones e instrucciones consignadas en la presente acta fueron socializadas durante la visita. Los responsables se comprometen a atender los compromisos dentro de los plazos establecidos. La presente acta no reemplaza las obligaciones contractuales ni las comunicaciones formales que deban radicarse ante la Supervisión del ICBF.

	
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO **Interventoría**	**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** **Contratista de obra**
Nombre: Consuelo Yined Bernal Herrera Cargo: Representante Legal	Nombre: María Mónica Duarte Guerrero Cargo: Representante Legal

INTERVENTORÍA	ACTA DE VISITA DE OBRA	AV-004
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	Proyecto: Red de alcantarillado - Centro Zonal Puerto López ICBF Regional Meta	Versión 01 Página 1 de 2

ACTA No.	004	**FECHA**	28/ 08/ 2026
HORA INICIO	08:30 AM	**HORA FINAL**	01:30 PM
LUGAR	Centro Zonal Puerto López - ICBF Regional Meta	**MUNICIPIO**	Puerto López, Meta
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
REP. CONTRATISTA	María Mónica Duarte Guerrero	**INTERVENTOR**	Consuelo Yined Bernal Herrera
SUPERVISIÓN ICBF	Diana Lorena Rueda Córdoba	**TIPO DE VISITA**	✓ Ordinaria ☐ Extraordinaria ☐ Seguimiento
CLIMA / CONDICIÓN	Nublado / Normal	**FRENTE VISITADO**	☐ Sanitario ☐ Pluvial ✓ Ambos


OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

OBJETIVO DE LA VISITA

Verificar en campo el estado de la obra, el avance de actividades, las condiciones técnicas, de calidad, SST y ambientales, así como definir observaciones, instrucciones y compromisos.

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Consuelo Yined Bernal Herrera	Consorcio Alcantarillado Puerto	Representante Legal Interventoría	
María Mónica Duarte Guerrero	Verde Urbano Arquitectura S.A.S.	Representante Legal Contratista	

VERIFICACIÓN EN CAMPO

Aspecto	Cumple	No cumple / N.A.	Observación breve
Señalización y cerramiento del frente	✓	☐	Protección perimetral de losas en curado y acopio ordenado
Uso de EPP y condiciones de SST	✓	☐	Uso de EPP
Replanteo, niveles, pendientes y trazado	✓	☐	Niveles de acabado y pendientes hacia sifones verificadas en campo

Materiales y tuberías conforme a especificación	✓	☐	Concreto 3.000 PSI elaborado en obra con trompo y pegacor para enchape
Cama de apoyo, excavación y rellenos	✓	☐	Zanjas y rellenos concluidos al 100% en redes sanitarias y pluviales
Construcción / estado de cajas de inspección	✓	☐	Cajas terminadas y tapas de concreto reforzado instaladas a ras de piso
Manejo de aguas, residuos y limpieza del frente	✓	☐	Disposición adecuada de sobrantes

ACTIVIDADES / FRENTES VERIFICADOS DURANTE LA VISITA
1. Elaboración en obra con trompo y fundición de concreto de 3.000 PSI para reposición de placas de piso y andenes.
2. Instalación de refuerzo con malla electrosoldada (Fy=5000 kg/cm²) previo al vaciado de pisos de concreto.
3. Pegado e instalación de baldosa cerámica piso-pared de 20x20 cm en áreas de baterías sanitarias intervenidas.

OBSERVACIONES TÉCNICAS / INSTRUCCIONES DE INTERVENTORÍA
1. Realizar curado húmedo continuo durante 7 días en las nuevas losas de concreto para prevenir fisuras por retracción
2. Cuidar el emboquillado y alineación de la baldosa cerámica garantizando pendientes directas hacia los sifones.
3. Se felicita al contratista por el excelente rendimiento operativo y adelanto físico del 30.14% registrado en el mes.

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO				
No.	**Compromiso / acción**	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado**
1	Radicar informe mensual de interventoría de agosto con memorias de cantidades	Interventoría	31/08/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido

CIERRE DE LA VISITA
Se deja constancia de que las observaciones e instrucciones consignadas en la presente acta fueron socializadas durante la visita. Los responsables se comprometen a atender los compromisos dentro de los plazos establecidos. La presente acta no reemplaza las obligaciones contractuales ni las comunicaciones formales que deban radicarse ante la Supervisión del ICBF.

_____	
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO **Interventoría**	**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** **Contratista de obra**
Nombre: Consuelo Yined Bernal Herrera Cargo: Representante Legal	Nombre: María Mónica Duarte Guerrero Cargo: Representante Legal