# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

## SEDES GUAJIRA

**Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.**

**"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".**



# INFORME MENSUAL No. 03

**PERÍODO: 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| | |
|---|---|
| ELABORÓ:<br>Firma: | APROBÓ:<br>Firma: |
| Nombre: Ing. Soraya Navarro Bolaño | Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo |
| Cargo: Residente de Interventoría | Cargo: Director de interventoría |

## TABLA DE CONTENIDO

**1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 7**

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: ..... 7
1.2. OBJETO A CONTRATAR ..... 7
1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 ..... 7
1.4. LOCALIZACIÓN ..... 7

**2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ..... 9**

2.1. FORMA DE PAGO ..... 10
2.2. ANTICIPO DE OBRA ..... 10
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 10
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ..... 11
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA ..... 11
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA ..... 13
2.5.1. SEDE COMERCIO Y SERVICIO – RIOHACHA: ..... 13
2.5.2. CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO: ..... 13
2.5.3. CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA: ..... 13
2.5.4. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA: ..... 13
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA ..... 13
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. ..... 13
2.8. ESTADO DEL TIEMPO ..... 14

**3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 15**

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 15
3.2. FORMA DE PAGO ..... 16
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 16
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 16
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA ..... 17
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA ..... 17
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ..... 18
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA ..... 18
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA ..... 18
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 19

**4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ..... 19**

**5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES ..... 19**

**6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 21**

6.1 CONCLUSIONES: ..... 21
6.2 RECOMENDACIONES: ..... 23

## LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto ..... 7
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA ..... 7
Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO ..... 8
Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA 8

Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA .....8

**LISTA DE TABLAS:**

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 .....9
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 .....11
Tabla 3. Control financiero contratista Sede Comercio y Servicio - Riohacha .....13
Tabla 4. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao ...13
Tabla 5. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha 13
Tabla 6. Control financiero contratista Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca.....13
Tabla 7. Relación del personal Contrato .....13
Tabla 8. Información general del contrato de interventoría .....15
Tabla 9. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 .....16
Tabla 10. Relación del personal de Interventoría .....17
Tabla 11. Relación de equipos del interventor .....17

**ANEXOS:**

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada.

# INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 3, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.”,* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de octubre de 2020 y el 11 de noviembre de 2020 correspondiente al tercer mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

## 1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

## 1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

## 1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento de la Guajira, en los Municipios de Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas).




**Grafica 1. Localización de la zona del proyecto**




**Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA**




**Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO**




**Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA**




**Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA**

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

**Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 |
| **CONTRATANTE:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE |
| **LOCALIZACIÓN:** | Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas) |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual |
| **VALOR ADICIÓN No. 01** | NO APLICA |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | NO APLICA – SIN ANTICIPO |
| **FECHA DE INICIO:** | 21 DE AGOSTO DE 2020 |
| **DURACIÓN O PLAZO INICIAL:** | El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta |
| **PRORROGA No. 01:** | NO APLICA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 01 DE DICIEMBRE DE 2020 |

## 2.1. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

## 2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

## 2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su tercer mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

**Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020**

| PÓLIZAS PRESENTADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PÓLIZAS** | **COMPAÑÍA** | **VALOR ASEGURADO** | **NÚMERO PÓLIZA** | **VIGENCIAS** | |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | SEGUROS MUNDIAL | $ 1.755.459.751,40 | M-100115506 | 07/05/2020 | 01/06/2021 |
| PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | $ 438.864.937,85 | | 07/05/2020 | 01/12/2023 |
| ESTABILIDAD DE OBRA | | $ 1.755.459.751,40 | | 01/12/2020 | 01/12/2021 |
| RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | | $438.901.500,00 | M–100019446 | 07/05/2020 | 01/12/2020 |

## 2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

### 2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2020 y el 11 de octubre de 2020 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- **Semana 8:** 12 de octubre al 18 de octubre de 2020
  **Programado:**
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 36,81%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 56,69%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 90,25%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

  **Ejecutado:** 0,00%
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 8,13%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 0,00%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 9:** 19 de octubre al 25 de octubre de 2020
  **Programado:**
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 46,64%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 66,90%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

**Ejecutado:**

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 8,13%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 7,18%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 10:** 26 de octubre al 01 de noviembre de 2020

**Programado:**

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 73,13%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 77,10%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

**Ejecutado:**

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 8,13%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,52%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 11:** 02 de noviembre al 08 de noviembre de 2020

**Programado:**

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 88,33%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 87,30%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

**Ejecutado:**

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 30,89%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,52%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 12:** 09 de noviembre al 11 de noviembre de 2020

**Programado:**

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 93,79%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 97,51%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

**Ejecutado:**

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 40,37%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,52%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

## 2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo del presente informe no se le aprueba el acta de cobro parcial presentado por el contratista, a continuación se presenta el control financiero del contratista:

**Tabla 3. Control financiero contratista**

| CONTROL FINANCIERO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. Acta** | **Mes** | **Ejecutado** | **Ejecutado acumulado** | **Programado** | **Programado acumulado** | **Saldo** |
| | 21/08/20 – 11/09/20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | 12/09/20 – 11/10/20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | 12/10/20 – 11/11/20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **TOTALES** | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

## 2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

**Tabla 4. Relación del personal Contrato**

| PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **NOMBRE** |
| 1 | Representante Legal | SERGIO MOLINA SAAVEDRA |
| 2 | Director de Obra | SINDY CASTRO AGUIRRE |
| 3 | Coordinador de Obra | LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO |
| 4 | Profesional SST | LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ |
| 5 | Inspector de seguridad | DUBYS VALENZUELA SANCHEZ |
| 6 | Encargado Eléctrico | HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO |
| 7 | Encargado Hidrosanitario | JOSE DANIEL CASTAÑEDA |
| 8 | Encargado Ambiental | JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ |

## 2.7. Equipos del contratista.


En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

## 2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de octubre de 2020 y el 11 de noviembre de 2020, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL HORAS | | | | |
| Clase de tiempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seco o Soleado | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 138 | | | | |
| Nublado | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| Lluvias moderadas | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 13 | | | | |
| TOTAL HORAS DE LLUVIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | |



# 3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Tabla 5. Información general del contrato de interventoría**

| | |
|---|---|
| **INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO INTER INGECO - GNG |
| **CONTRATO No.:** | CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020 |
| **CONTRATANTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. |
| **LOCALIZACIÓN:** | Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas) |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA |
| **VALOR ADICIONES:** | NO APLICA |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | NO APLICA |
| **DURACIÓN O PLAZO INICIAL:** | El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta. |
| **DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:** | NO APLICA |
| **FECHA DE INICIO:** | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **DURACIÓN O PLAZO TOTAL:** | El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta. |

## 3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

## 3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del tercer mes de ejecución. El estado legal del contrato de Interventoría se encuentra registrado en el Formato “Control Legal Interventoría” y las pólizas actualizadas en el Anexo No. 15:

**Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020**

| PÓLIZAS PRESENTADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PÓLIZA | COMPAÑÍA ASEGURADORA | VALOR ASEGURADO | NUMERO PÓLIZA | VIGENCIAS | |
| | | | | Iniciación | Terminación |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO | $138.309.580,00 | 15-44-101228786 | 12/08/2020 | 28/07/2021 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | $138.309.580,00 | | 12/08/2020 | 13/01/2022 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | $34.577.395,00 | | 12/08/2020 | 27/01/2024 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | $351.121.200,00 | 15-40-101064985 | 12/08/2020 | 27/01/2021 |

## 3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Debido a que los pagos parciales mensuales de interventoría equivalen al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción y a la fecha de este informe el Contratista no ha ejecutado actividades a completa satisfacción del cliente, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría relacionando valores en cero

pagados a la Interventoría, valor ejecutado y valor programado a la fecha del presente informe. Se diligencia formato “Control Financiero Interventoría” y se encuentra en el Anexo No. 07.

| CONTROL FINANCIERO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No acta** | **Mes** | **COSTO DIRECTO** | **IVA** | **Ejecutado** | **Ejecutado acumulado** | **Saldo** |
| | | | | | | $ 691.547.950,00 |
| | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **TOTALES** | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **$ 691.547.950,00** |

## 3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del tercer mes comprendido entre el 12 de octubre de 2020 y el 11 de noviembre de 2020. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

**Tabla 7. Relación del personal de Interventoría**

| PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO | | |
|---|---|---|
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **NOMBRE** |
| 1 | Representante legal | CARLOS ROLÓN AMAYA |
| 2 | Director de Interventoría | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO |
| 3 | Residente de interventoría | SORAYA NAVARRO |
| 4 | Residente SST | YALILE RINCÓN RUIZ |
| 5 | Inspector | CATHERINE BORJA MEJÍA |
| 6 | Inspector | SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ |
| 7 | Secretaria | DAMARIS MOSQUERA |

## 3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

**Tabla 8. Relación de equipos del interventor**

| EQUIPOS | CANTIDAD |
|---|---|
| COMPUTADORES | 1 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | 1 |
| IMPRESORAS | 1 |
| ESCÁNER | 1 |

## 3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el periodo del presente informe no se realizaron reuniones de comité.

## 3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.8

## 3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.8.

Durante el período comprendido entre el 12 de Octubre de 2020 al 11 de Noviembre de 2020, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

3.8

**ADMINISTRATIVAS.**

3.8.

- Gestionar toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redirección al SENA.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Suscripción de actas de comité registradas en el período.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

**TÉCNICAS:**

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.

- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados en los frentes de trabajo.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan ambiental, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del programa de seguridad industrial presentado por el contratista.
- Revisión del cumplimiento del programa de calidad presentado por el contratista.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

## 3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

# 4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

# 5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

En el periodo del presente informe el Contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA presentó mediante oficio DCS-135-CO1. 2323 del 06 de octubre los PDF correspondientes a los flujos de caja de cada una de las sedes del Departamento de la Guajira acorde a su respectiva programación, mediante el cual se hace el respectivo seguimiento financiero del contrato.

SEDE COMERCIO Y SERVICIO – RIOHACHA:

**Tabla 9. Control financiero contratista Sede Comercio y Servicio - Riohacha**

| CONTROL FINANCIERO - | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No acta** | **Mes** | **Ejecutado** | **Ejecutado acumulado** | **Programado** | **Programado acumulado** | **Saldo** |
| | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 56.536.388 | $ 56.536.388 | $ 179.765.940 |
| | 3 | $ 0 | $ 72.570.665 | $ 112.066.087 | $ 168.602.475 | $ 107.195.275 |
| **TOTALES** | | $ 0 | $ 72.570.665 | $ 168.602.475 | $ 168.602.475 | $ 107.195.275 |

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO:

**Tabla 10. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao**

| CONTROL FINANCIERO - | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No acta** | **Mes** | **Ejecutado** | **Ejecutado acumulado** | **Programado** | **Programado acumulado** | **Saldo** |
| | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 23.603.463 | $ 23.603.463 | $ 50.771.054 |
| | 3 | $ 7.026.713 | $ 7.026.713 | $ 25.903.391 | $ 49.506.855 | $ 43.744.339 |
| **TOTALES** | | $ 7.026.713 | $ 7.026.713 | $ 49.506.855 | $ 49.506.855 | $ 43.744.339 |

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA:

**Tabla 11. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha**

| CONTROL FINANCIERO - | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No acta** | **Mes** | **Ejecutado** | **Ejecutado acumulado** | **Programado** | **Programado acumulado** | **Saldo** |
| | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 50.864.762 | $ 50.864.762 | $ 80.076.766 |
| | 3 | $ 21.232.354 | $ 21.232.354 | $ 29.212.004 | $ 80.076.766 | $ 58.844.411 |
| **TOTALES** | | $ 21.232.354 | $ 21.232.354 | $ 80.076.766 | $ 80.076.766 | $ 58.844.411 |

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA:

**Tabla 12. Control financiero contratista Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca**

| CONTROL FINANCIERO - | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No acta** | **Mes** | **Ejecutado** | **Ejecutado acumulado** | **Programado** | **Programado acumulado** | **Saldo** |
| | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 27.364.346 | $ 27.364.346 | $ 27.364.346 |
| | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27.364.346 | $ 27.364.346 |
| **TOTALES** | | $ 0 | $ 0 | $ 27.364.346 | $ 27.364.346 | $ 27.364.346 |

# 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

## 6.1 CONCLUSIONES:

El contratista a la fecha no ha presentado completamente los respectivos informes de diagnósticos para las diferentes sedes del Departamento de la Guajira. Mediante oficio DCS-233-CO1. 2323 del 03 de noviembre remitió el Diagnóstico consolidado del Departamento de la Guajira, sin embargo, el documento solo contenía el diagnóstico del SEDE COMERCIO Y SERVICIO RIOHACHA. Esta interventoría recuerda que el contenido de los mismos debe ajustarse a lo descrito en su contrato de obra, Capítulo 2.3 ítem 3.2 el cual indica que debe contener un consolidado final del estado actual de las instalaciones a intervenir (con sugerencias de intervención, evaluación programación, detalles de ejecución en los casos que aplique), presentar un cronograma de intervenciones por instalación de la Entidad, presentar el Programa de Calidad específico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad e indiciadores que deben tenerse en cuenta en cuanto a procesos constructivos, calidad de materiales a emplear acabados y demás aspectos contemplados en el Manual de Mantenimiento de la Entidad. Dicha obligación fue solicitada mediante comunicados CINP-BTA-023-0071-4700 del 7 de septiembre, CINP-BTA-023-0122-5009 del 17 de septiembre, CINP-BTA-023-0142-5186 del 23 de septiembre.

Respecto a la solicitud de aprobación de APU´s No Previstos, el contratista presentó un nuevo grupo para revisión y aprobación de esta interventoría mediante oficio DCS-235-CO1.2323 del 09 de noviembre. Esta interventoría se encuentra en revisión de los mismos.

A fecha de corte del presente informe el contrato de obra CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no presenta mayor adelanto en su programación, teniendo en cuenta que para el tercer mes sólo se realizaron actividades en algunas de las sedes:

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 53,41% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 40,37% y presentaba un

programado de 93,79%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 83,67% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 13,84% y presentaba un programado de 97,51%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 73,48% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 26,52% y presentaba un programado de 100%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficios DCS-103-CO1. 6309 del 29 de septiembre y DCS-115-CO1. 6309 del 30 de septiembre que posteriormente fueron ajustadas mediante oficio DCS-117-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 100% debido a que a fecha de corte del presente informe no se habían ejecutado actividades constructivas. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

## 6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato. Dar cumplimiento oportuno a las actividades administrativas que hacen parte del contrato como son la presentación de APU´s, Presupuestos definitivos, Programación de Obra de las actividades a realizar, Programa de Inversiones semana por semana, Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades, Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada.

A la fecha no se ha presentado de manera completa y en debida forma la documentación requerida de ningún trabajador, por lo que se debe realizar la respectiva subsanación.

Si bien es cierto se presentaron reprogramaciones para las sedes a intervenir, a la fecha ya se presentan atrasos en todas las sedes y se requiere iniciar actividades cuanto antes para revertir el atraso presentado en las mismas.

# ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

**CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA**

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

**OBRA** X
**INTERVENTORIA**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309

**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

**SUPERVISOR:** EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2020

**INFORMACION FINANCIERA**

| Acta | MES | Costo Directo | Valor AIU + IVA | PAGADO | Saldo Contrato | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | - | $ 8,777,298,757 | $ 0 | $ - | $ 0 |
| 1 | Agos Sep | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2 | Sep Oct | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3 | Oct Nov | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | $ - | $ - | $ - | $ 0 | - | $ - | $ 0 |

**Firma**
**Nombre:** **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

# CONSORCIOINTERINGECOGNG

## CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309

**OBRA** X
**INTERVENTORIA**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:**

**OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

**SUPERVISOR:** EDGAR DE LA HOZ **PERIODO:** 12/10/2020 AL 11/11/2020

| FECHA | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| DIRECTOR DE OBRA - **SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| RESIDENTE TÉCNICO - **LUIS ALFREDO GRANADOS** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| PROFESIONAL SST - **LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| PROFESIONAL AMBIENTAL - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL SOCIAL - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPÓGRAFO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CADENERO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIALES Y MAESTROS DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERADORES DE MAQUINARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDUCTORES DE VOLQUETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL DEL CONTRATISTA** | **0** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **0** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **3** | **3** | **TOTAL PERIODO** **75** |

| PROCEDENCIA / CONDICIÓN | MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | PORCENTAJE | CUMPLE S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | | | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | | **1** | **1** | **1** | **14** | **18.67%** | |
| De la región | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 14 | 18.67% | |
| De fuera de la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | | **1** | **1** | **1** | **70** | **93.33%** | |
| De la región | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 70 | 93.33% | |
| De fuera de la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | **3** | **3** | **3** | **75** | **100.00%** | |
| De la región | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 36 | 48.00% | |
| De fuera de la región | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 39 | 52.00% | |
| **POBLACIÓN VULNERABLE** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** | |
| En proceso de reinserción social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| En condición de desplazamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| **MUJERES** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** | |
| Mano de Obra no Calificada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| Mano de Obra Calificada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| Profesionales - Técnicos | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 25 | 33.33% | |
| **PROVEEDORES** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** | |
| Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| Internactional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

**CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

**OBRA** X
**INTERVENTORIA**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309

**CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

**OBJETO DEL CONTRATO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

**SUPERVISOR ENCARGADO:** EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

| EQUIPO | PROGRAMADO | UTILIZADO | PROPIO | ALQUILADO | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Firma:

**PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

**EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA**

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

**NO APLICA**

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

**CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309

**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

**CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA** MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

**SUPERVISOR DESIGNADO:** EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 de octubre de 2020 y el 11 de noviembre de 2020

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **TOTAL HORAS** |
| **Clase de tiempo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seco o Soleado | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 138 |
| Nublado | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Lluvias moderadas | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 13 |
| **TOTAL HORAS DE LLUVIA** | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

**DOMINGO - DÍA FESTIVO**

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

# Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONSORCIO INTERINGECO GNG

**CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA**

**OBRA** **INTERVENTORIA** X

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309
**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
**CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

**SUPERVISOR DELEGADO:** EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2020

**INFORMACION FINANCIERA**

| Acta | MES | Costo Directo | Valor AIU + IVA | PAGADO | Amrot.Anticipo | Saldo Anticipo | Saldo Contrato | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | $ - | $ - | $ - |
| 1 | Agos Sep | $ - | $ - | $ - | | | $ - | $ | $ | $ |
| 2 | Sep Oct | $ - | $ - | $ - | | | $ - | $ | $ | $ |
| 3 | Oct Nov | $ - | $ - | $ - | | | $ - | $ | $ | $ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | | **$ -** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **CALCULO DE CORTE DE INTERVENTORIA No.03** | |
| | | |
| | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | |
| | | |
| VCI= | Valor inicial del contrato de Interventoria | $ 691,547,900.00 |
| VACI 1= | Valor adiciones | $ - |
| VACT= | Valor total contrato de Interventoria | $ 691,547,900.00 |
| | | |
| | FORMA DE PAGO CONTRATO INTERVENTORIA | |
| | | |
| | Costo variable (90%) | $ 622,393,110.00 |
| | Liquidacion (10%) | $ 69,154,790.00 |
| | TOTAL | $ 691,547,900.00 |
| | | |
| | **CONTRATO DE OBRA** | |
| | | |
| VICO= | Valor inicial contrato de obra | $ 8,777,298,757.00 |
| VACO 1= | Valor adiciones | $ - |
| VTCO= | Valor Total contrato de obra | $ 8,777,298,757.00 |
| | | |
| VAO= | Valor acta de obra No.01 | $ - |
| | | |
| %AO= | (VAO/VTCO)*100=($0/$8.777.298.757)*100= | 0.00% |
| | | |
| %AO= | Porcentaje de avance de obra | **0.00%** |
| | | |
| | **CALCULO VALOR VARIABLE PRESENTE ACTA** | |
| | | |
| VAI= | (%AO*VTCI)/100 = (0,0%*$691.547.900) = | $ - |
| | | |
| VAI= | Valor acta de Interventoria | **$** - |
| | | |
| | **VALOR A FACTURAR** | **$ -** |

**Firma**
**Nombre:** **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

# Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIOINTERINGECOGNG

# CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309

**OBRA** | **INTERVENTORIA** [X]

**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

**SUPERVISOR:** EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
**PERIODO:** 12 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2020

| FECHA | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| RESIDENTE TÉCNICO - **SORAYA NAVARRO** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| PROFESIONAL SST - **YALILE RINCON RUIZ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| **PERSONAL DEL CONTRATISTA** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | | **6** | **6** | 6 | **6** | **6** | **6** | | **6** | **6** | 6 | **TOTAL PERIODO** 162 |
| **PROCEDENCIA / CONDICIÓN** | **MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **PORCENTAJE** | **CUMPLE S/N** |
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** | |
| De la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| De fuera de la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** | |
| De la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| De fuera de la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | | **3** | **3** | **3** | **81** | **50.00%** | |
| De la región | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 27 | 16.67% | |
| De fuera de la región | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 54 | 33.33% | |
| **POBLACIÓN VULNERABLE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** | |
| En proceso de reinserción social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| En condición de desplazamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| **MUJERES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** | |
| Mano de Obra no Calificada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| Mano de Obra Calificada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| Profesionales - Técnicos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 54 | 33.33% | |
| **PROVEEDORES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** | |
| Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |
| Internactional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% | |

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901388644 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO INTER INGECO GNG |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV 19 120 71 OF 104 | TELÉFONO: | 3562690 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7768734177** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre | AÑO 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre | AÑO 2020 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2020/11/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 791057808 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 2.192.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.192.000 | $ 0 | $ 2.192.000 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 1.120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.120.000 | $ 0 | $ 1.120.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 3.312.000** | **$ 0** | **$ 3.312.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 548.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 548.000 | $ 0 | $ 0 | $ 548.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 280.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.000 | $ 0 | $ 0 | $ 280.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 828.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 828.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-7 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 6 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.440.800 | $ 1.440.800 | $ 0 | $ 0 | $ 1.440.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.440.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.440.800** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF41 | CCF41-CCF DEL SUCRE | 1 | $ 128.000 | $ 0 | $ 128.000 |
| CCF07 | CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO | 1 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 |
| CCF64 | CCF64-CAJASAI | 1 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 |
| CCF16 | CCF16-COMFACOR | 1 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 |
| CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 1 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 |
| CCF15 | CCF15-COMFACESAR | 1 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 828.000** | **$ 0** | **$ 828.000** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1140836813 | BARROS MENA ANDRES RAFAEL | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.500.000 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 560.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.500.000 | | $ 243.600 | 30 | $ 3.500.000 | CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 39141822 | NAVARRO SOLANO SORAYA ALEJANDRA | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.500.000 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 560.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.500.000 | | $ 243.600 | 30 | $ 3.500.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 72180405 | DE AVILA GOMEZ JULIO | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.500.000 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 560.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.500.000 | | $ 243.600 | 30 | $ 3.500.000 | CCF64-CAJASAI | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 77106298 | MORALES GALINDO JOSE FIDEL | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.500.000 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 560.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.500.000 | | $ 243.600 | 30 | $ 3.500.000 | CCF15-COMFACESAR | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 78760291 | SOLANO ALMANZA SERGIO JAVIER | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.500.000 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 560.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.500.000 | | $ 243.600 | 30 | $ 3.500.000 | CCF16-COMFACOR | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 92535392 | SIERRA HERNANDEZ JAIR ERITH | DEPEND | | $ 3.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.200.000 | $ 512.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 512.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.200.000 | $ 128.000 | $ 0 | $ 128.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.200.000 | | $ 222.800 | 30 | $ 3.200.000 | CCF41-CCF DEL SUCRE | $ 128.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 6.408.800** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 890115120 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104 | TELÉFONO: | 3562690 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7768738301** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre | AÑO 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre | AÑO 2020 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2020/11/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 791072636 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 4.586.800 | $ 0 | $ 0 | $ 133.100 | $ 133.100 | $ 0 | $ 0 | $ 4.853.000 | $ 0 | $ 4.853.000 |
| 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO | 1 | $ 1.596.000 | $ 0 | $ 0 | $ 49.900 | $ 49.900 | $ 0 | $ 0 | $ 1.695.800 | $ 0 | $ 1.695.800 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 1.209.300 | $ 0 | $ 0 | $ 22.500 | $ 22.500 | $ 0 | $ 0 | $ 1.254.300 | $ 0 | $ 1.254.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 7.803.100** | **$ 0** | **$ 7.803.100** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 253.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 253.900 | $ 0 | $ 0 | $ 253.900 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 273.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 273.000 | $ 0 | $ 0 | $ 273.000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 2.650.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.650.100 | $ 0 | $ 0 | $ 2.650.100 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 369.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 369.000 | $ 0 | $ 0 | $ 369.000 |
| MIN001 | MIN001-ADRES | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 56.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 56.700 | $ 0 | $ 0 | $ 56.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 3.602.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 3.602.700** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-7 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 10 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 826.700 | $ 826.700 | $ 0 | $ 0 | $ 826.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 826.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 826.700** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 10 | $ 1.904.800 | $ 0 | $ 1.904.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 1.904.800** | **$ 0** | **$ 1.904.800** |

**TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2 | $ 599.300 | $ 0 | $ 599.300 |
| PASENA | PASENA - SENA | 1 | $ 200.000 | $ 0 | $ 200.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 799.300** | **$ 0** | **$ 799.300** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1110458242 | RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER | DEPEND | REG CUMP PENS | $ 1.417.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | MIN001-ADRES | 30 | $ 1.417.000 | $ 56.700 | $ 0 | $ 56.700 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 1.417.000 | | $ 98.700 | 30 | $ 1.417.000 | $CCF24-COMPENSAR | $ 56.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 19377460 | POSADA MARTINEZ GUILLERMO | DEPEND | | $ 4.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 4.500.000 | $ 720.000 | $ 22.500 | $ 22.500 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 765.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 4.500.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 180.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 4.500.000 | | $ 313.200 | 30 | $ 4.500.000 | $CCF24-COMPENSAR | $ 180.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 32773848 | ROLON AMAYA YUDY PATRICIA | DEPEND | | $ 10.000.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 10.000.000 | $ 1.600.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.700.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 10.000.000 | $ 1.250.000 | $ 0 | $ 1.250.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 10.000.000 | | $ 52.200 | 30 | $ 10.000.000 | $CCF24-COMPENSAR | $ 400.000 | $ 200.000 | $ 300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 38465287 | MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS | DEPEND | | $ 2.080.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.080.000 | $ 332.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 332.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 2.080.000 | $ 83.200 | $ 0 | $ 83.200 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 2.080.000 | | $ 10.900 | 30 | $ 2.080.000 | $CCF24-COMPENSAR | $ 83.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 72180533 | ROLON AMAYA CARLOS MARIO | DEPEND | | $ 5.037.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.037.500 | $ 806.000 | $ 25.200 | $ 25.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 856.400 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 5.037.500 | $ 201.500 | $ 0 | $ 201.500 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 5.037.500 | | $ 26.300 | 30 | $ 5.037.500 | $CCF24-COMPENSAR | $ 201.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 72192643 | GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO | DEPEND | | $ 9.975.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO | 30 | $ 9.975.000 | $ 1.596.000 | $ 49.900 | $ 49.900 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.695.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 9.975.000 | $ 1.246.900 | $ 0 | $ 1.246.900 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 9.975.000 | | $ 52.100 | 30 | $ 9.975.000 | $CCF24-COMPENSAR | $ 399.000 | $ 0 | $ 299.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 79656813 | CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO | DEPEND | | $ 4.725.000 | FIJO | | | SI | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.725.000 | $ 756.000 | $ 23.700 | $ 23.700 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 803.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 4.725.000 | $ 189.000 | $ 0 | $ 189.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 4.725.000 | | $ 24.700 | 30 | $ 4.725.000 | $CCF24-COMPENSAR | $ 189.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 79788119 | RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO | DEPEND | | $ 6.825.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 6.825.000 | $ 1.092.000 | $ 34.200 | $ 34.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.160.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 6.825.000 | $ 273.000 | $ 0 | $ 273.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 6.825.000 | | $ 35.700 | 30 | $ 6.825.000 | $CCF24-COMPENSAR | $ 273.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 890115120 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104 | TELÉFONO: | 3562690 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7768738301** | | | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre | AÑO | 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO 2020 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2020/11/05 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 791072636 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 9 | CC 8002292 | SANCHEZ OSPINA LUIS CARLOS | DEPEND | | $ 1.308.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.308.000 | $ 209.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 209.300 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.308.000 | $ 52.400 | $ 0 | $ 52.400 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 1.308.000 | | $ 91.100 | 30 | $ 1.308.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 80268044 | ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER | DEPEND | | $ 1.750.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.750.000 | $ 280.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.750.000 | $ 70.000 | $ 0 | $ 70.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 1.750.000 | | $ 121.800 | 30 | $ 1.750.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 70.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 14.936.600 |
|---|---|

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901288470 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV 19 120 71 OF 104 | TELÉFONO: | 3562690 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7768737151** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre AÑO 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO 2020 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2020/11/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 791077459 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 5 | $ 2.050.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.050.600 | $ 0 | $ 2.050.600 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 517.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 517.400 | $ 0 | $ 517.400 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 504.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 504.000 | $ 0 | $ 504.000 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 708.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 708.500 | $ 0 | $ 708.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 3.780.500** | **$ 0** | **$ 3.780.500** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | $ 9.400 |
| EPS016 | EPS016-COOMEVA S.A. | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 182.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 182.000 | $ 0 | $ 0 | $ 182.000 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 117.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 117.600 | $ 0 | $ 0 | $ 117.600 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 361.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 361.200 | $ 0 | $ 0 | $ 361.200 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 275.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 275.100 | $ 0 | $ 0 | $ 275.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 945.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 945.300** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-7 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 11 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 953.800 | $ 953.800 | $ 0 | $ 0 | $ 953.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 953.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 953.800** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 8 | $ 645.700 | $ 0 | $ 645.700 |
| CCF11 | CCF11-CCF DE CALDAS | 3 | $ 299.600 | $ 0 | $ 299.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 945.300** | **$ 0** | **$ 945.300** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1013659310 | BORJA MEJIA YULLY CATHERINE | DEPEND | | $ 1.650.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.650.000 | $ 264.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 264.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.650.000 | $ 66.000 | $ 0 | $ 66.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 1.650.000 | | $ 8.700 | 30 | $ 1.650.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 66.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1020809187 | GUTIERREZ ROLON CAMILA | DEPEND | | $ 3.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.000.000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 480.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 120.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.000.000 | | $ 15.700 | 30 | $ 3.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1032476484 | CELIS DIAZ ANGELA TATIANA | DEPEND | | $ 2.900.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.900.000 | $ 464.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 464.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.900.000 | $ 116.000 | $ 0 | $ 116.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 2.900.000 | | $ 15.200 | 30 | $ 2.900.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 116.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1054916932 | GUTIERREZ RODAS MANUEL ENRIQUE | DEPEND | | $ 2.940.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.940.000 | $ 470.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 470.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 2.940.000 | $ 117.600 | $ 0 | $ 117.600 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 2.940.000 | | $ 204.700 | 30 | $ 2.940.000 | CCF11-CCF DE CALDAS | $ 117.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1060588261 | LOPEZ VILLADA JOHAN ANDRES | DEPEND | | $ 1.400.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.400.000 | $ 224.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 224.000 | EPS016-COOMEVA S.A. | 30 | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 56.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 1.400.000 | | $ 97.500 | 30 | $ 1.400.000 | CCF11-CCF DE CALDAS | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 40042302 | PATARROYO CABRERA AIDEE JAZMIN | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.500.000 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 560.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.500.000 | | $ 243.600 | 30 | $ 3.500.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 42061884 | ARISTIZABAL MURILLO CARMEN PATRICIA | DEPEND | | $ 3.150.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 3.150.000 | $ 504.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 504.000 | EPS016-COOMEVA S.A. | 30 | $ 3.150.000 | $ 126.000 | $ 0 | $ 126.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.150.000 | | $ 219.300 | 30 | $ 3.150.000 | CCF11-CCF DE CALDAS | $ 126.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 45781892 | LEONES HERRERA YOLANIS | DEPEND | | $ 877.803 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 877.803 | $ 140.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 140.500 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 877.803 | $ 35.200 | $ 0 | $ 35.200 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 877.803 | | $ 4.600 | 30 | $ 877.803 | CCF24-COMPENSAR | $ 35.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901288470 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV 19 120 71 OF 104 | TELÉFONO: | 3562690 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7768737151** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre | AÑO 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO 2020 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2020/11/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 791077459 |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 9 | CC 52021726 | VELASQUEZ SANCHEZ LUISA FERNANDA | DEPEND | | $ 3.800.000 | FIJO | | | SI | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 15 | $ 1.900.000 | $ 304.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 304.000 | EPS017-FAMISANAR | 15 | $ 1.900.000 | $ 76.000 | $ 0 | $ 76.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 15 | $ 1.900.000 | | $ 132.300 | 15 | $ 1.900.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 76.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 52076340 | VASQUEZ SORDA CLAUDIA DEL PILAR | DEPEND | | $ 2.075.850 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.075.850 | $ 332.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 332.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.075.850 | $ 83.100 | $ 0 | $ 83.100 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 2.075.850 | | $ 10.900 | 30 | $ 2.075.850 | CCF24-COMPENSAR | $ 83.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 52547621 | ROBAYO GUERRA EDITH | DEPEND | | $ 1.400.000 | FIJO | | | SI | | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 233.334 | $ 37.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 37.400 | EPS008-COMPENSAR | 5 | $ 233.334 | $ 9.400 | $ 0 | $ 9.400 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 5 | $ 233.334 | | $ 1.300 | 5 | $ 233.334 | CCF24-COMPENSAR | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 6.624.900** |

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901286694 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO GUATAVITA 2019 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV 19 120 71 OF 104 | TELÉFONO: | 3562690 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7768723140** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre AÑO 2020 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO | 2020 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2020/11/05 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 791037572 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 2.308.100 | $ 0 | $ 0 | $ 23.700 | $ 23.700 | $ 0 | $ 0 | $ 2.355.500 | $ 0 | $ 2.355.500 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 900.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 900.000 | $ 0 | $ 900.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 3.255.500** | **$ 0** | **$ 3.255.500** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 165.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 165.000 | $ 0 | $ 0 | $ 165.000 |
| EPSC22 | EPSC22-CONVIDA | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 |
| EPS016 | EPS016-COOMEVA S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 120.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 140.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.100 | $ 0 | $ 0 | $ 140.100 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 317.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 317.000 | $ 0 | $ 0 | $ 317.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 802.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 802.100** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-7 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 7 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 844.900 | $ 844.900 | $ 0 | $ 0 | $ 844.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 844.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 844.900** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 7 | $ 802.100 | $ 0 | $ 802.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 802.100** | **$ 0** | **$ 802.100** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | CCF | | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1014182441 | PEREZ RESTREPO XIOMARA ANDREA | DEPEND | | $ 2.625.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.625.000 | $ 420.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 420.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.625.000 | $ 105.000 | $ 0 | $ 105.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 2.625.000 | | $ 182.700 | 30 | $ 2.625.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 105.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1016051107 | VELASQUEZ RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER | DEPEND | | $ 2.400.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.000.000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 480.000 | EPS016-COOMEVA S.A. | 30 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 120.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.000.000 | | $ 208.800 | 30 | $ 3.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1069743525 | ROJAS CORREA HEINER GIOVANNI | DEPEND | | $ 3.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.200.000 | $ 512.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 512.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 3.200.000 | $ 128.000 | $ 0 | $ 128.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 3.200.000 | | $ 16.800 | 30 | $ 3.200.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 128.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1069873145 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE | DEPEND | | $ 1.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.500.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.000 | EPSC22-CONVIDA | 30 | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 1.500.000 | | $ 104.400 | 30 | $ 1.500.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1069873402 | PEREZ MANJARRES YIDMER | DEPEND | | $ 1.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.500.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 1.500.000 | | $ 104.400 | 30 | $ 1.500.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1082837753 | QUANDT PEÑA ANDRES ALFONSO | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 01-05 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 583.334 | $ 93.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 93.400 | EPS037-NUEVA EPS | 5 | $ 583.334 | $ 23.400 | $ 0 | $ 23.400 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 5 | $ 583.334 | | $ 0 | 5 | $ 583.334 | CCF24-COMPENSAR | $ 23.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1082837753 | QUANDT PEÑA ANDRES ALFONSO | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 25 | $ 2.916.667 | $ 466.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 466.700 | EPS037-NUEVA EPS | 25 | $ 2.916.667 | $ 116.700 | $ 0 | $ 116.700 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 25 | $ 2.916.667 | | $ 203.100 | 25 | $ 2.916.667 | CCF24-COMPENSAR | $ 116.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 79656813 | CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO | DEPEND | | $ 9.450.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.725.000 | $ 756.000 | $ 23.700 | $ 23.700 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 803.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 4.725.000 | $ 189.000 | $ 0 | $ 189.000 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 30 | $ 4.725.000 | | $ 24.700 | 30 | $ 4.725.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 189.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 5.704.600** |
|---|---|

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

**CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA**

**OBRA** [ ]
**INTERVENTORIA** [X]

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309

**CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

**OBJETO DEL CONTRATO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

**SUPERVISOR DELEGADO:** EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

| EQUIPO | PROGRAMADO | UTILIZADO | PROPIO | ALQUILADO | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computador | | | x | | Oficina | 1 | |
| Cámaras fotográficas | | | x | | Obra | 1 | |
| Impresoras | | | x | | Oficina | 1 | |
| Escaner | | | x | | Oficina | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Firma:

**PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

**NO APLICA**

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309
**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

**SUPERVISOR DELEGADO:** EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | CINP-BTA-023-0241-5706 | Remisión Acta de seguimiento del 05 octubre - Sede regional San Andrés y Providencia. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0242-5712 | Reiteración de Retraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0243-5713 | Comunicado DCS-152-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de ATLÁNTICO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0244-5714 | Comunicado DCS-152-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de ATLÁNTICO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0245-5715 | Alcance comunicados CINP-BTA-023-0119-5006 y CINP-BTA-023-0175-5415. Sede alterna Centro Industrial y de Aviación – Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0246-5716 | Comunicado DCS-147-CO1. 6309; Plan de contingencia en Regional Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0247-5717 | Comunicado DCS-156-CO1. 2323; Solicitud de soportes de implementación de protocolos de bioseguridad regional Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0248-5718 | Comunicado DCS-149-CO1. 2323; Formato de Sintomatología de COVID 19 y toma de temperatura. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0249-5720 | Actividades en la sede del Centro CCIT., y sede Administrativa, Regional de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0250-5721 | Comunicado DCS-151-CO1.2323; Segundo grupo de Análisis de Precios Unitarios no previstos. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0251-5722 | Comunicado DCS-126-CO1. 6309; Consolidado APUs NPs Lote 1. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0252-5723 | Comunicado DCS-126-CO1. 2323 actividades no previstas en Regional Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0253-5724 | Comunicado DCS-135-CO1. 2323; Flujos de Caja, Cesar y Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0254-5725 | Comunicado DCS-142-CO1. 2323; Respuesta cumplimiento de normas de circulación y residencia OCCRE según decreto 2762 de 1991; emitido con fecha 30 de septiembre de 2020. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 15/10/2020 | CINP-BTA-023-0255-5727 | Comunicados DCS-136-CO1. 2323; Presupuestos sedes Departamento Magdalena. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0257-5815 | Comunicado DCS-148-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de GUAJIRA -MAICAO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0261-5820 | Comunicado DCS-135-CO1. 2323; Flujos de caja de las Sedes San Andrés y Providencia. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0262-5821 | Comunicado DCS-147-CO1.2323; Plan de Contingencia. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0263-5822 | Comunicado DCS-153-CO1.2323; Tercer grupo de Análisis de Precios Unitarios no previstos. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0264-5823 | Comunicado DCS-159-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de ATLÁNTICO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0265-5824 | Comunicado DCS-159-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de ATLÁNTICO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0266-5825 | Comunicado DCS-165-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0267-5826 | Comunicado DCS-165-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de ATLÁNTICO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0268-5828 | Comunicado DCS-164-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de ATLÁNTICO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0269-5829 | Comunicado DCS-163-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar sede Náutico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0270-5830 | Comunicado DCS-163-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar sede Náutico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |

CONSORCIO INTERINGECO GNG

**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309
**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

**SUPERVISOR DELEGADO:** EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0271-5832 | Comunicado DCS-162-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de CORDOBA. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0272-5833 | Comunicado DCS-162-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de CORDOBA. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0273-5840 | Correo electrónico; Obras Mantenimiento Sedes - Regional Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0274-5842 | Actividades atrasadas según actividades programadas en el departamento del CESAR. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 16/10/2020 | CINP-BTA-023-0275-5844 | Comunicado DCS-125-CO1. 2323; Respuesta a observaciones de comunicados CINP-BTA-023-0124-5011, CINP- BTA-023-0161-5351 COMUNICADO DCS-089-CO1. 6309; solicitud de ingreso personal departamento Bolívar, con fecha 17 y 30 de septiembre de 2020. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0276-5883 | Comunicado DCS-160-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de BOLIVAR. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0277-5885 | Comunicado DCS-160-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de BOLIVAR. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0278-5886 | Comunicado DCS-161-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de SUCRE | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0279-5887 | Comunicado DCS-161-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de SUCRE. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0280-5888 | Comunicado DCS-169-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización departamento de la GUAJIRA | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0281-5889 | Observaciones componente SST, sede Centro de comercio, industria y turismo de la regional Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0282-5890 | Oficio No. 9-2020-042712 NIS 2020-02-227599; Reiteración comunicado CINP-BTA-023-0191-5465 solicitud entrega de documentación para el trámite de actualización de vigencias. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0283-5899 | Solicitud dirección oficina contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323 "Consorcio Constructor Alfa". | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA SAS |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0284-5900 | Solicitud dirección oficina contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323 "Consorcio Constructor Alfa". | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | JP SERVICIOS SAS |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0285-5901 | Solicitud dirección oficina contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323 "Consorcio Constructor Alfa". | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SOCITEC SA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0286-5919 | Personal sin Autorización - Regional Guajira. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0287-5920 | Comunicado DCS-177-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba – Montería. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 19/10/2020 | CINP-BTA-023-0288-5922 | Comunicado DCS-177-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba – Montería. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 20/10/2020 | CINP-BTA-023-0289-5940 | Aclaración personal, Contrato de Obra. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 21/10/2020 | CINP-BTA-023-0290-5953 | Estado actual contrato de obra. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 21/10/2020 | CINP-BTA-023-0291-5958 | Solución parte eléctrica Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir se la Vitrina o Garzones. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 21/10/2020 | CINP-BTA-023-0292-5959 | Comunicado DCS-180-CO1.2323; Solicitud de ingreso a todas las Sedes del SENA del Lote No. 1. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 21/10/2020 | CINP-BTA-023-0293-5960 | Comunicado DCS-180-CO1.2323; Solicitud de ingreso a todas las Sedes del SENA del Lote No. 1. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 21/10/2020 | CINP-BTA-023-0294-5961 | Autorización para intervención de Sedes en San Andrés no programadas para diagnóstico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 21/10/2020 | CINP-BTA-023-0295-5970 | Informes semanales No. 7 Contrato de Interventoría. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 21/10/2020 | CINP-BTA-023-0296-5971 | Comunicado DCS-157-CO1. 2323; Programación Regional BOLIVAR. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |

CONSORCIO INTERINGECO GNG

**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309
**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

**SUPERVISOR DELEGADO:** EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | CINP-BTA-023-0297-5976 | Informes semanales No. 8 Contrato de Interventoría. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0298-6006 | Oficio radicado 9-2020-042696 NIS 2020-02-227516; Solicitud actualización inmediata incumplimiento. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0299-6007 | Comunicado DCS-146-CO1. 2323; Presupuestos y programaciones San Andrés. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0300-6008 | Comunicado DCS-166-CO1. 2323; Respuesta a oficio CINP-BTA-023-0198-5473; Implementación protocolos de bioseguridad. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0301-6009 | Correo electrónico; Solución parte eléctrica Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir se la Vitrina o Garzones. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0302-6010 | Comunicado DCS-172-CO1. 2323 - Consolidado APUs NPs Lote 1. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0303-6011 | Correo electrónico; Observaciones actividades ejecutadas Departamento Guajira. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0304-6012 | Comunicado DCS-182-CO1.2323; Dificultades de ingreso sedes Departamento Magdalena. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0305-6013 | Comunicado DCS-185-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Guajira. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0306-6014 | Comunicado DCS-186-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0214-5564, DCS-134-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Guajira. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0307-6015 | Comunicado DCS-189-CO1.2323; Relación y documentos del personal, aires acondicionados de las sedes del departamento de Sabanalarga ATLANTICO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0308-6016 | Comunicado DCS-189-CO1.2323; Relación y documentos del personal, aires acondicionados de las sedes del departamento de Sabanalarga - ATLANTICO. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 22/10/2020 | CINP-BTA-023-0309-6017 | Comunicado DCS-184-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0155-5344, DCS-095-CO1.6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0310-6030 | Comunicado DCS-188-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfáltico departamento de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0311-6031 | Comunicado DCS-168-CO1. 2323 – Presupuestos, Programaciones y Documentos diagnóstico Regional Magdalena. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0312-6033 | Comunicado DCS-154-CO1.2323; Ajuste presupuesto sede Cedagro rural, Sabanalarga – Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0313-6034 | Comunicado DCS-154-CO1.2323; Ajuste presupuesto sede Cedagro rural, Sabanalarga – Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0314-6035 | Comunicado DCS-190-CO1.2323; Quinto grupo de Análisis de Precios Unitarios no previstos. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0315-6036 | Comunicado DCS-167-CO1.6309; APUs no previstos manto asfáltico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0316-6064 | Oficio No. 92020045312 NIS 2020-01-246292; Respuesta comunicado DCS-071-CO1.6309. Sede alterna Centro Industrial y de Aviación. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0317-6065 | Comunicado DCS-183-CO1. 2323; Remisión Corte de obra N°1. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0318-6066 | Comunicado DCS-194-CO1.2323; Relación y documentos del personal, Poda departamento de Cesar. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 23/10/2020 | CINP-BTA-023-0319-6067 | Comunicado DCS-194-CO1.2323; Relación y documentos del personal, Poda departamento de Cesar. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 26/10/2020 | CINP-BTA-023-0320-6084 | Comunicado DCS-201-CO1. 2323; Comité presencial. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 26/10/2020 | CINP-BTA-023-0321-6085 | Comunicado DCS-201-CO1. 2323; Reprogramación Comité presencial. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 26/10/2020 | CINP-BTA-023-0322-6098 | Informes mensuales No. 1 Contrato de Interventoría. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |

CONSORCIO INTERINGECO GNG

**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309
**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

**SUPERVISOR DELEGADO:** EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | CINP-BTA-023-0323-6103 | Solicitud cambio profesional SST Contrato de Interventoría. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 27/10/2020 | CINP-BTA-023-0324-6111 | Comunicados DCS-183-CO1. 2323; Acta Parcial de Obra No.1. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 27/10/2020 | CINP-BTA-023-0325-6112 | Comunicado DCS-179-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 27/10/2020 | CINP-BTA-023-0326-6113 | Actividades prioritarias en sedes del Departamento del Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 27/10/2020 | CINP-BTA-023-0327-6114 | Reiteración de Retraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 27/10/2020 | CINP-BTA-023-0328-6115 | Comunicado DCS-203-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 27/10/2020 | CINP-BTA-023-0329-6116 | Comunicado DCS-203-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 28/10/2020 | CINP-BTA-023-0330-6222 | Oficio 9-2020-045506 NIS 2020-02-236533; Acta de seguimiento del 30 septiembre Sede regional San Andrés y Providencia. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 28/10/2020 | CINP-BTA-023-0331-6223 | Comunicado DCS-190-CO1. 2323 - Consolidado APUs NPs Lote 1. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 28/10/2020 | CINP-BTA-023-0332-6224 | Visita sede alterna Centro Industrial y de Aviación, Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 28/10/2020 | CINP-BTA-023-0333-6225 | Comunicado DCS-214-CO1.2323 Solicitud para el lavado y desinfección de tanques de agua en las sedes de la Regional del departamento de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0334-6231 | Comunicado DCS-181-CO1.2323; Entrega documentación para trámite de actualización de vigencias. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0335-6232 | Comunicado DCS-170-CO1.2323. APUs justificación la especificación técnica de estas actividades. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0336-6233 | Seguimiento y control al avance de obras – sedes Cesar. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0337-6234 | Observaciones componente SST, Regional Sucre. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0338-6235 | Comunicado DCS-209-CO1.2323; Respuesta al comunicado DCS-131-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0165-5355 y DCS-106-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Magdalena. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0339-6236 | Comunicado DCS-204-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0199-5474; DCS-127-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal Riohacha – Departamento de Guajira., con fecha 5 de octubre de 2020. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0340-6237 | Comunicado DCS-207-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0230-5613; Comunicado DCS-138-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfaltico departamento de Sucre. con fecha 9 de octubre de 2020. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0341-6239 | Comunicado DCS-206-CO1. 6309; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0171-5361; Comunicado DCS-112-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Córdoba. con fecha 30 de septiembre de 2020. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0342-6250 | Reiteración solicitud APU Contractuales, Contrato de Obra. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0343-6255 | Informe mensual No. 1, Componente SST Contrato de Interventoría. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 29/10/2020 | CINP-BTA-023-0344-6256 | Comunicado DCS-213-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del OFICIO CINP-BTA-023-0325-6112 Comunicado DCS-179-O1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 30/10/2020 | CINP-BTA-023-0345-6263 | Comunicado DCS-214-CO1.2323 Solicitud para el lavado y desinfección de tanques de agua en las sedes de la Regional del departamento de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 30/10/2020 | CINP-BTA-023-0345-6294 | Comunicado DCS-216-CO1.2323; Relación y documentos del personal departamento de Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |

CONSORCIO INTERINGECO GNG

**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309
**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

**SUPERVISOR DELEGADO:** EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | CINP-BTA-023-0346-6295 | Comunicado DCS-216-CO1.2323; Relación y documentos del personal departamento de Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 30/10/2020 | CINP-BTA-023-0347-6296 | Incumplimiento Plan de Contingencia mes de Octubre departamento Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 3/11/2020 | CINP-BTA-023-0348-6316 | Informes semanales No. 9 Contrato de Interventoría. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 3/11/2020 | CINP-BTA-023-0349-6318 | Informes mensuales No. 2 Contrato de Interventoría. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 4/11/2020 | CINP-BTA-023-0350-6322 | Comunicado DCS-221-CO1.2323; Relación y documentos del personal de pintura y estuco departamento de BOLÍVAR. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 4/11/2020 | CINP-BTA-023-0351-6323 | Comunicado DCS-221-CO1.2323; Relación y documentos del personal de pintura y estuco departamento de BOLÍVAR. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 4/11/2020 | CINP-BTA-023-0352-6324 | Comunicado DCS-220-CO1.2323; Relación y documentos del personal de poda departamento de la GUAJIRA. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 4/11/2020 | CINP-BTA-023-0353-6325 | Comunicado DCS-220-CO1.2323; Relación y documentos del personal de poda departamento de la GUAJIRA. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 4/11/2020 | CINP-BTA-023-0354-6326 | Comunicado DCS-222-CO1.2323; Relación y documentos del personal para iniciar labores en la parte eléctrica departamento de Sucre. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 4/11/2020 | CINP-BTA-023-0355-6327 | Comunicado DCS-223-CO1.2323; Solicitud para el lavado y desinfección de tanques de agua en las sedes de la Regional de Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 4/11/2020 | CINP-BTA-023-0356-6349 | Informes semanales No. 9 Contrato de Interventoría, Bolívar y Sucre. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 5/11/2020 | CINP-BTA-023-0357-6376 | Obras Prioritarias de Mantenimiento Sedes - Regional Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 5/11/2020 | CINP-BTA-023-0358-6377 | Solicitud de documentación de personal pendiente. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0359-6384 | Comunicado DCS-231-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del Comunicado CINP-BTA-023-0133-5176; DCS-080-CO1. 6309; Ingreso personal Regional Cesar. Con fecha 23 de septiembre de 2020. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0360-6385 | Comunicado DCS-224-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de CORDOBA. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0361-6403 | Comunicado DCS-227-CO1. 2323; Informe de Diagnostico consolidado y registro fotográfico departamento Córdoba. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0362-6404 | Comunicado DCS-236-CO1. 6309; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0352-6324, DCS-220-CO1.2323; Relación y documentos del personal de poda departamento de la GUAJIRA. Con fecha del 4 de noviembre de 2020. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0363-6405 | Comunicado DCS-237-CO1.2323; Respuesta a observaciones comunicado CINP-BTA-023-0338-6235; Comunicado DCS-219-CO1.2323. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0364-6406 | Comunicado DCS-238-CO1.2323; Relación y documentos de personal de SST, Ambiental y Coordinador de Obra de todas las regionales de los departamentos del lote No. 1. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0365-6407 | Comunicado DCS-239-CO1.2323; Relación y documentos del personal de poda departamento de Sucre. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0366-6409 | Comunicado DCS-240-CO1. 6309; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0352-6324, DCS-220-CO1.2323; DCS-220-CO1.2323; Relación y documentos del personal de poda departamento de la GUAJIRA. Con fecha del 4 de noviembre de 2020. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 6/11/2020 | CINP-BTA-023-0367-6410 | Comunicado DCS-242-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 9/11/2020 | CINP-BTA-023-0368-6433 | Comunicado DCS-243-CO1.2323; Relación y documentos del personal eléctrico departamento de Cesar. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 9/11/2020 | CINP-BTA-023-0369-6434 | Oficio No. 9-2020-049582 NIS 2020-02-253188; Reiteración solicitud entrega de documentación para el trámite de actualización de vigencias. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 9/11/2020 | CINP-BTA-023-0370-6435 | Actividades Eléctricas en Sede El Porvenir Los Garzones, Regional Montería. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 11/11/2020 | CINP-BTA-023-0371-6487 | Comunicados DCS-158-CO1.2323 Y DCS-229-CO1.2323, APU´s no previstos y justificaciones técnicas. Cesar. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |

CONSORCIO INTERINGECO GNG

**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**

**CONTRATO DE OBRA:** CO1.PCCNTR.1552323
**CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CO1.PCCNTR.1636309

**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

**OBJETO DEL CONTRATO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

**SUPERVISOR DELEGADO:** EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | CINP-BTA-023-0372-6488 | Comunicado DCS-167-CO1.6309; APUs NP 10.297 manto asfáltico. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 11/11/2020 | CINP-BTA-023-0373-6489 | Oficio 9-2020-050269 NIS 2020-02-256661, Solicitud concepto prórroga y adición Contrato de Obra. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 11/11/2020 | CINP-BTA-023-0374-6495 | Comunicado DCS-219-CO1.2323; Autorización del Contratante para que el Integrante 2.JP SERVICIOS S.A.S. ceda su participación al Integrante 1. PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. del Consorcio Constructor Alfa. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA |
| 11/11/2020 | CINP-BTA-023-0375-6506 | Informes mensuales No. 2 Contrato de Interventoría. | CONSORCIO INTERINGECO-GNG | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |

**OBSERVACIONES:**

**Firma:**
**Nombre:** **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Anexo No. 13: Informes semanales.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (dd-mm-aaaa) | | (dd-mm-aaaa) |

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 de agosto de 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 de diciembre de 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8,777,298,757 | Valor Inicial | $691,547,950 |
| Valor Diseños | N/A | Valor Diseños | N/A |
| Adición: | N/A | Adición: | N/A |
| Valor Actualizado Diseños | N/A | Valor Actualizado Diseños | N/A |
| Adición: | N/A | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construcción | **$ 8,777,298,757** | Valor Etapa Construcción | **$691,547,950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 8,777,298,757 | Valor Actualizado Contrato | $691,547,950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga: | N/A | Prórroga: | N/A |
| Plazo Actualizado | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Actualizado | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:** | PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | LUIS ALFREDO GRANADOS |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:** | SORAYA NAVARRO BOLAÑO |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA** | YALILE RINCÓN RUIZ |
| **TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA** | **NA** |
| **TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA** | **NA** |
| **% DE DIFERENCIA** | **NA** |
| **ALERTAS** | |

### SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


#### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 1** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 2** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 3** | 6.77% | 0.00% | **-6.77%** |
| **SEM 4** | 10.43% | 0.00% | **-10.43%** |
| **SEM 5** | 4.17% | 0.00% | **-4.17%** |
| **SEM 6** | 9.26% | 8.13% | **-1.13%** |
| **SEM 7** | 13.02% | 0.00% | **-13.02%** |
| **SEM 8** | 14.30% | | |
| **SEM 9** | 36.19% | | |
| **SEM 10** | 16.89% | | |
| **SEM 11** | 9.00% | | |
| **SEM 12** | 0.15% | | |
| | **ALERTAS** | | **-13.02%** |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 1** | 1.03% | 0.00% | **-1.03%** |
| **SEM 2** | 10.58% | 0.00% | **-10.58%** |
| **SEM 3** | 2.23% | 13.84% | **11.61%** |
| **SEM 4** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 5** | 0.00% | | |
| **SEM 6** | 0.00% | | |
| **SEM 7** | 0.00% | | |
| **SEM 8** | 0.00% | | |
| **SEM 9** | 0.45% | | |
| | **ALERTAS** | | **0.00%** |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 3.27% | 0.00% | -3.27% |
| SEM 4 | 31.86% | 0.00% | -31.86% |
| SEM 5 | 26.66% | 0.00% | -26.66% |
| SEM 6 | 30.79% | 0.00% | -30.79% |
| SEM 7 | 7.31% | 7.18% | -0.13% |
| SEM 8 | 0.00% | | |
| SEM 9 | 0.00% | | |
| SEM 10 | 0.00% | | |
| SEM 11 | 0.00% | | |
| SEM 12 | 0.00% | | |
| | ALERTAS | | -0.13% |

## CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 12.93% | 0.00% | -12.93% |
| SEM 2 | 21.59% | 0.00% | -21.59% |
| SEM 3 | 21.88% | 0.00% | -21.88% |
| SEM 4 | 16.54% | 0.00% | -16.54% |
| SEM 5 | 13.35% | | |
| SEM 6 | 5.62% | | |
| SEM 7 | 2.65% | | |
| SEM 8 | 2.33% | | |
| SEM 9 | 0.83% | | |
| | ALERTAS | | -16.54% |
| | INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 8.64% | | |
| SEM 2 | 44.93% | | |
| SEM 3 | 37.88% | | |
| SEM 4 | 7.14% | | |
| SEM 5 | 1.76% | | |
| | ALERTAS | | 0.00% |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 3.78% | 0.00% | -3.78% |
| SEM 2 | 9.77% | 0.00% | -9.77% |
| SEM 3 | 15.12% | 0.00% | -15.12% |
| SEM 4 | 17.96% | | |
| SEM 5 | 19.79% | | |
| SEM 6 | 13.36% | | |
| SEM 7 | 14.64% | | |
| SEM 8 | 3.99% | | |
| | ALERTAS | | -15.12% |
| | INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 2.78% | 0.00% | -2.78% |
| SEM 2 | 9.07% | 0.00% | -9.07% |
| SEM 3 | 10.29% | 0.00% | -10.29% |
| SEM 4 | 9.92% | 0.00% | -9.92% |
| SEM 5 | 12.64% | 0.00% | -12.64% |
| SEM 6 | 9.89% | 9.31% | -0.58% |
| SEM 7 | 6.27% | | |
| SEM 8 | 13.59% | | |
| SEM 9 | 15.47% | | |
| SEM 10 | 4.51% | | |
| SEM 11 | 0.32% | | |
| | ALERTAS | | -0.58% |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 16.52% | | |
| SEM 2 | 99.81% | | |
| SEM 3 | 31.68% | | |
| SEM 4 | 25.64% | | |
| SEM 5 | 6.84% | | |
| | ALERTAS | | 0.00% |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 9.28% | 0.00% | -9.28% |
| SEM 4 | 14.00% | 0.00% | -14.00% |
| SEM 5 | 12.93% | 0.00% | -12.93% |
| SEM 6 | 18.91% | 13.04% | -5.87% |
| SEM 7 | 11.04% | 0.00% | -11.04% |
| SEM 8 | 9.06% | | |
| SEM 9 | 8.68% | | |
| SEM 10 | 6.08% | | |
| SEM 11 | 2.44% | | |
| SEM 12 | 0.60% | | |
| | ALERTAS | | -11.04% |
| | INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 7.77% | 0.00% | -7.77% |
| SEM 3 | 25.27% | 0.00% | -25.27% |
| SEM 4 | 21.39% | 0.00% | -21.39% |
| SEM 5 | 13.31% | 0.00% | -13.31% |
| SEM 6 | 5.18% | 0.00% | -5.18% |
| SEM 7 | 4.56% | | |
| SEM 8 | 2.27% | | |
| SEM 9 | 1.42% | | |
| SEM 10 | 0.18% | | |
| SEM 11 | 0.46% | | |
| | ALERTAS | | -5.18% |
| | REQUERIR PLAN DE CHOQUE E INFORMAR A LA ASEGURADORA | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 4.81% | 0.00% | -4.81% |
| SEM 2 | 15.49% | 0.00% | -15.49% |
| SEM 3 | 15.20% | 0.00% | -15.20% |
| SEM 4 | 12.54% | 5.39% | -7.15% |
| SEM 5 | 15.40% | 2.70% | -12.69% |
| SEM 6 | 7.32% | | |
| SEM 7 | 13.61% | | |
| SEM 8 | 9.87% | | |
| SEM 9 | 5.94% | | |
| SEM 10 | 0.64% | | |
| ALERTAS | | | -12.69% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ 9,850,608 | $ - | $ -9,850,607.88 |
| SEM 4 | $ 15,181,633 | $ - | $ -15,181,633.36 |
| SEM 5 | $ 6,075,174 | $ - | $ -6,075,173.54 |
| SEM 6 | $ 13,472,395 | $ 11,827,692 | $ -1,644,702.52 |
| SEM 7 | $ 18,954,382 | $ - | $ -18,954,382.38 |
| SEM 8 | $ 20,813,512 | | |
| SEM 9 | $ 52,680,934 | | |
| SEM 10 | $ 24,587,626 | | |
| SEM 11 | $ 13,094,527 | | |
| SEM 12 | $ 216,708 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ 0 | $ - | $ -0.00 |
| SEM 2 | $ 0 | $ - | $ -0.00 |
| SEM 3 | $ 0 | $ 5,688,225.00 | $ 5,688,225.00 |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | | |
| SEM 6 | $ - | | |
| SEM 7 | $ - | | |
| SEM 8 | $ - | | |
| SEM 9 | $ 0 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ 2,117,969 | $ - | $ -2,117,969.19 |
| SEM 4 | $ 20,656,651 | $ - | $ -20,656,651.34 |
| SEM 5 | $ 17,286,307 | $ - | $ -17,286,307.03 |
| SEM 6 | $ 19,965,988 | $ - | $ -19,965,987.95 |
| SEM 7 | $ 4,741,331 | $ 4,655,475.17 | $ -85,855.33 |
| SEM 8 | $ - | | |
| SEM 9 | $ - | | |
| SEM 10 | $ - | | |
| SEM 11 | $ - | | |
| SEM 12 | $ - | | |


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ 2,864,138 | $ - | $ -2,864,138.39 |
| SEM 2 | $ 4,784,503 | $ - | $ -4,784,502.92 |
| SEM 3 | $ 4,847,306 | $ - | $ -4,847,305.50 |
| SEM 4 | $ 3,664,210 | $ - | $ -3,664,210.11 |
| SEM 5 | $ 2,959,064 | | |
| SEM 6 | $ 1,246,303 | | |
| SEM 7 | $ 587,081 | | |
| SEM 8 | $ 516,875 | | |
| SEM 9 | $ 183,778 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ 340,077 | | |
| SEM 2 | $ 1,768,115 | | |
| SEM 3 | $ 1,490,826 | | |
| SEM 4 | $ 280,991 | | |
| SEM 5 | $ 69,445 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ 3,630,261 | $ - | $ -3,630,260.54 |
| SEM 2 | $ 9,371,645 | $ - | $ -9,371,644.88 |
| SEM 3 | $ 14,513,908 | $ - | $ -14,513,907.79 |
| SEM 4 | $ 17,237,829 | | |
| SEM 5 | $ 18,988,230 | | |
| SEM 6 | $ 12,824,001 | | |
| SEM 7 | $ 14,050,744 | | |
| SEM 8 | $ 3,829,857 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ 301,289 | $ - | $ -301,288.60 |
| SEM 2 | $ 982,485 | $ - | $ -982,484.90 |
| SEM 3 | $ 1,114,702 | $ - | $ -1,114,702.40 |
| SEM 4 | $ 1,073,933 | $ - | $ -1,073,933.14 |
| SEM 5 | $ 1,368,734 | $ - | $ -1,368,733.62 |
| SEM 6 | $ 1,071,457 | $ 1,008,220.68 | $ -63,236.10 |
| SEM 7 | $ 679,247 | | |
| SEM 8 | $ 1,471,984 | | |
| SEM 9 | $ 1,674,968 | | |
| SEM 10 | $ 488,219 | | |
| SEM 11 | $ 34,618 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ 170,735 | | |
| SEM 2 | $ 1,031,330 | | |
| SEM 3 | $ 327,320 | | |
| SEM 4 | $ 264,934 | | |
| SEM 5 | $ 70,649 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|


## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ 2,844,059 | $ - | $ -2,844,058.76 |
| SEM 4 | $ 4,289,199 | $ - | $ -4,289,199.38 |
| SEM 5 | $ 3,963,447 | $ - | $ -3,963,446.63 |
| SEM 6 | $ 5,794,512 | $ 3,997,155.00 | $ -1,797,357.45 |
| SEM 7 | $ 3,384,386 | $ - | $ -3,384,385.65 |
| SEM 8 | $ 2,775,702 | | |
| SEM 9 | $ 2,660,470 | | |
| SEM 10 | $ 1,863,086 | | |
| SEM 11 | $ 746,789 | | |
| SEM 12 | $ 182,548 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**


## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ 3,894,933 | $ - | $ -3,894,933.32 |
| SEM 3 | $ 12,671,306 | $ - | $ -12,671,306.49 |
| SEM 4 | $ 10,725,227 | $ - | $ -10,725,227.04 |
| SEM 5 | $ 6,671,714 | $ - | $ -6,671,714.24 |
| SEM 6 | $ 2,597,764 | $ - | $ -2,597,764.41 |
| SEM 7 | $ 2,287,945 | | |
| SEM 8 | $ 1,138,090 | | |
| SEM 9 | $ 710,104 | | |
| SEM 10 | $ 91,227 | | |
| SEM 11 | $ 229,541 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ 2,243,223 | $ - | $ -2,243,222.52 |
| SEM 2 | $ 7,222,705 | $ - | $ -7,222,704.53 |
| SEM 3 | $ 7,089,020 | $ - | $ -7,089,019.79 |
| SEM 4 | $ 5,847,188 | $ 2,511,240.00 | $ -3,335,948.13 |
| SEM 5 | $ 7,178,394 | $ 1,260,315.00 | $ -5,918,079.29 |
| SEM 6 | $ 3,411,675 | | |
| SEM 7 | $ 6,346,386 | | |
| SEM 8 | $ 4,602,266 | | |
| SEM 9 | $ 2,769,133 | | |
| SEM 10 | $ 298,179 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

#### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | 6/10/2020 | 18/09/2020 | | **-18.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 19/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-36.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/09/2020 | | 30/11/2020 | | **-36.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 7/10/2020 | | **-36.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 29/09/2020 | | **-36.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 21/09/2020 | | 6/10/2020 | | **-34.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/09/2020 | 6/10/2020 | 25/11/2020 | | **-15.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **-37.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 22/09/2020 | | 18/11/2020 | | **-33.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 26/09/2020 | | **-36.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 21/09/2020 | | **-36.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 19/09/2020 | | 25/11/2020 | | **-36.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **-37.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/09/2020 | | 21/10/2020 | | **-36.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 7/10/2020 | | **-36.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 21/09/2020 | | **-36.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/10/2020 | | 23/11/2020 | | **-4.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **-37.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-36.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 5/10/2020 | | **-36.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 19/09/2020 | | 15/10/2020 | | **-36.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 17/11/2020 | | 17/11/2020 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 4/11/2020 | | 19/11/2020 | | | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 10/11/2020 | | 30/11/2020 | | | |
| 10 | NO PREVISTOS | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 13/10/2020 | | 13/10/2020 | | **-12.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-11.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-11.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/10/2020 | | 30/10/2020 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-11.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-11.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 31/10/2020 | | 1/12/2020 | | | |
| 10 | NO PREVISTOS | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-11.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | **-25.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 1/10/2020 | | 30/11/2020 | | **-24.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 14/10/2020 | | 29/10/2020 | | **-11.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 1/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-24.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 1/10/2020 | | 3/11/2020 | | **-24.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 5/10/2020 | | 9/10/2020 | | **-20.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 1/10/2020 | | 17/11/2020 | | **-24.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 12/11/2020 | | 19/11/2020 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | | |
| 10 | NO PREVISTOS | 4/11/2020 | | 24/11/2020 | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 29/09/2020 | | 29/09/2020 | | **-26.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 30/09/2020 | | 21/11/2020 | | **-25.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 30/09/2020 | | 14/11/2020 | | **-25.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 30/09/2020 | | 13/10/2020 | | **-25.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 6/10/2020 | | 20/10/2020 | | **-19.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 30/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-25.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 6/10/2020 | | 14/11/2020 | | **-19.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 30/09/2020 | | 14/11/2020 | | **-25.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | **-25.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 1/10/2020 | | 21/10/2020 | | **-24.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 1/10/2020 | | 30/10/2020 | | **-24.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 1/10/2020 | | 27/10/2020 | | **-24.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 30/10/2020 | | 1/12/2020 | | | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 1/10/2020 | | 18/11/2020 | | **-24.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 5/10/2020 | | 23/10/2020 | | **-20.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 1/10/2020 | | 7/10/2020 | | **-24.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | **-25.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 1/10/2020 | | 15/10/2020 | | **-24.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 1/10/2020 | | 14/10/2020 | | **-24.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 1/10/2020 | | 14/10/2020 | | **-24.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 1/10/2020 | | 7/10/2020 | | **-24.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 1/10/2020 | | 9/10/2020 | | **-24.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 1/10/2020 | | 30/11/2020 | | **-24.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 1/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-24.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 3/10/2020 | | 3/11/2020 | | **-22.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 1/10/2020 | | 20/11/2020 | | **-24.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **102** |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **37** |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

**DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**TEMAS TÉCNICOS**

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal | N/A |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | N/A |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | N/A |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto. | N/A |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | N/A |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | N/A |
| La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | N/A |

**Observaciones**

**TEMAS SISO**

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:** El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

**ADMINISTRATIVAS**

● Se recibe correo electrónico el día 19 de octubre de parte del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, solicitando que cuando se envíe una autorización de ingreso de personal esta vaya con copia al apoyo de infraestructura de la regional respectiva.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0280-5888 del 19 de octubre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA dando respuesta al comunicado DCS-169-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización Departamento de la GUAJIRA.
● Se recibe correo electrónico el 19 de octubre de parte del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, solicitando verificar la situación presentada en la sede de Maicao con lo aires acondicionados.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 20 de octubre al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA remiteindo el estado actual del contrato de obra.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0295-5970 del 21 de octubre al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA remiteindo el Informe Semanal No.7.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0297-5976 del 21 de octubre al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA remiteindo el Informe Semanal No.8.
● Se recibe oficio DCS-185-CO1. 2323 del 21 de octubre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde se remiten Documentos del coordinador SST del departamento de Guajira.
● Se recibe oficio DCS-182-CO1. 2323 del 20 de octubre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA manifestando dificultades para el ingreso del personal de mantenimiento de aires acondicionados a las oficinas.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0300-6008 del 22 de octubre al CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA dando respuesta al comunicado DCS-166-CO1. 2323; Respuesta a oficio CINP-BTA-023-0198-5473; Implementación protocolos de bioseguridad.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0303-6011 del 22 de octubre al CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA remitiendo las observaciones a las actividades ejecutadas Departamento Guajira enviadas por correo electrónico por la entidad.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0304-6012 del 22 de octubre al CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA dando respuesta al comunicado DCS-182-CO1.2323; Dificultades de ingreso sedes Departamento Magdalena.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0305-6013 del 22 de octubre al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA donde se remiten Documentos del coordinador SST del departamento de Guajira.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0306-6014 del 22 de octubre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA por medio del cual se remite respuesta al comunicado DCS-186-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0214-5564, DCS-134-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Guajira.
● Se recibe oficio DCS-183-CO1. 2323 del 21 de octubre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde remiten el Corte de obra N°1.
● Se remite oficio CINP-BTA-023-0311-6031 del 23 de octubre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA por medio del cual se remite respuesta al Comunicado DCS-168-CO1. 2323 – Presupuestos, Programaciones y Documentos diagnóstico Regional Magdalena.
● Se recibe oficio N.I.S.2020-01-246278 del 21 de octubre del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA donde solicitan la elaboración de comités de seguimiento en cada regional para evaluar las actividades realizadas en obra.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 9 | DEL | 19 de octubre de 2020 | AL | 25 de octubre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 2 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISIÓN TOPOGRÁFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | 4 | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPÓGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 6 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | SINDY CASTRO AGUIRRE | | |
| 2 | RESIDENTE ELÉCTRICO | | | |
| 3 | RESIDENTE HIDROSANITARIO | | | |
| 4 | COORDINADOR REGIONAL GUAJI-MAG | LUIS ALFREDO GRANADOS | | |
| 5 | RESIDENTE SISO DE OBRA | LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORÍA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | 7765906228 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | SORAYA NAVARRO BOLAÑO | 7765905159 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA | YALILE RINCÓN RUIZ | 7765941279 | |
| 4 | INSPECTOR DE OBRA | | | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 19/10/2020 | 25/10/2020 | SEMANA No. 9 | 26-oct-20 | Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad |

| VEINTISÉIS | 26 | días del mes de | OCTUBRE | de | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

### REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - DESPACHO | IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - DESPACHO REGIONAL | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (dd-mm-aaaa) | | (dd-mm-aaaa) |

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 de agosto de 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 de diciembre de 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8,777,298,757 | Valor Inicial | $691,547,950 |
| Valor Diseños | N/A | Valor Diseños | N/A |
| Adición: | N/A | Adición: | N/A |
| Valor Actualizado Diseños | N/A | Valor Actualizado Diseños | N/A |
| Adición: | N/A | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construcción | **$ 8,777,298,757** | Valor Etapa Construcción | **$691,547,950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 8,777,298,757 | Valor Actualizado Contrato | $691,547,950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga: | N/A | Prórroga: | N/A |
| Plazo Actualizado | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Actualizado | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:** | PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | LUIS ALFREDO GRANADOS |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:** | SORAYA NAVARRO BOLAÑO |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA** | YALILE RINCÓN RUIZ |

### SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO


### GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO

#### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 1** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 2** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 3** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 4** | 2.60% | 0.00% | **-2.60%** |
| **SEM 5** | 16.22% | 0.00% | **-16.22%** |
| **SEM 6** | 24.46% | 0.00% | **-24.46%** |
| **SEM 7** | 31.45% | 0.00% | **-31.45%** |
| **SEM 8** | 36.81% | 8.13% | **-28.68%** |
| **SEM 9** | 46.64% | 8.13% | **-38.51%** |
| **SEM 10** | 73.13% | 8.13% | **-65.00%** |
| **SEM 11** | 88.33% | | |
| **SEM 12** | 93.79% | | |
| **SEM 13** | 98.34% | | |
| **SEM 14** | 99.89% | | |
| **SEM 15** | 100.00% | | |
| **ALERTAS** | | | **-65.00%** |
| **INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO** | | | |

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 1** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 2** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 3** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 4** | 1.64% | 0.00% | **-1.64%** |
| **SEM 5** | 22.00% | 0.00% | **-22.00%** |
| **SEM 6** | 34.24% | 0.00% | **-34.24%** |
| **SEM 7** | 46.49% | 0.00% | **-46.49%** |
| **SEM 8** | 56.69% | 13.84% | **-42.85%** |
| **SEM 9** | 66.90% | 13.84% | **-53.06%** |
| **SEM 10** | 77.10% | 13.84% | **-63.26%** |
| **SEM 11** | 87.30% | | |
| **SEM 12** | 97.51% | | |
| **SEM 13** | 100.00% | | |
| **SEM 14** | 100.00% | | |
| **SEM 15** | 100.00% | | |
| **ALERTAS** | | | **-63.26%** |
| **INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO** | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 5.23% | 0.00% | -5.23% |
| SEM 5 | 35.06% | 0.00% | -35.06% |
| SEM 6 | 52.80% | 0.00% | -52.80% |
| SEM 7 | 63.52% | 0.00% | -63.52% |
| SEM 8 | 90.25% | 0.00% | -90.25% |
| SEM 9 | 100.00% | 7.18% | -92.82% |
| SEM 10 | 100.00% | 26.52% | -73.48% |
| SEM 11 | 100.00% | | |
| SEM 12 | 100.00% | | |
| SEM 13 | 100.00% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -73.48% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 15.64% | 0.00% | -15.64% |
| SEM 5 | 82.09% | 0.00% | -82.09% |
| SEM 6 | 98.93% | 0.00% | -98.93% |
| SEM 7 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 8 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 9 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 10 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 11 | 100.00% | | |
| SEM 12 | 100.00% | | |
| SEM 13 | 100.00% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -100.00% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 11 | 8.12% | | |
| SEM 12 | 50.52% | | |
| SEM 13 | 91.19% | | |
| SEM 14 | 98.27% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | 0.00% |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 4.22% | 0.00% | -4.22% |
| SEM 9 | 14.52% | 0.00% | -14.52% |
| SEM 10 | 32.35% | 1.25% | -31.10% |
| SEM 11 | 51.42% | | |
| SEM 12 | 70.58% | | |
| SEM 13 | 83.44% | | |
| SEM 14 | 97.57% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -31.10% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 4.45% | 0.00% | -4.45% |
| SEM 6 | 12.38% | 0.00% | -12.38% |
| SEM 7 | 24.56% | 0.00% | -24.56% |
| SEM 8 | 35.28% | 0.00% | -35.28% |
| SEM 9 | 53.97% | 9.13% | -44.84% |
| SEM 10 | 61.72% | 9.13% | -52.59% |
| SEM 11 | 68.50% | | |
| SEM 12 | 83.41% | | |
| SEM 13 | 97.54% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -52.59% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 11 | 13.86% | | |
| SEM 12 | 41.65% | | |
| SEM 13 | 67.58% | | |
| SEM 14 | 95.38% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | 0.00% |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 8.86% | 0.00% | -8.86% |
| SEM 7 | 27.37% | 0.00% | -27.37% |
| SEM 8 | 43.24% | 12.81% | -30.43% |
| SEM 9 | 60.37% | 12.81% | -47.56% |
| SEM 10 | 73.35% | 12.81% | -60.54% |
| SEM 11 | 82.18% | | |
| SEM 12 | 90.69% | | |
| SEM 13 | 97.40% | | |
| SEM 14 | 99.57% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -60.54% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 1.84% | 0.00% | -1.84% |
| SEM 6 | 23.43% | 0.00% | -23.43% |
| SEM 7 | 51.42% | 0.00% | -51.42% |
| SEM 8 | 62.28% | 0.00% | -62.28% |
| SEM 9 | 78.45% | 0.00% | -78.45% |
| SEM 10 | 83.05% | 0.00% | -83.05% |
| SEM 11 | 92.63% | | |
| SEM 12 | 96.41% | | |
| SEM 13 | 97.78% | | |
| SEM 14 | 99.67% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -83.05% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 1.72% | 0.00% | -1.72% |
| SEM 6 | 11.94% | 0.00% | -11.94% |
| SEM 7 | 32.23% | 0.00% | -32.23% |
| SEM 8 | 41.50% | 5.28% | -36.22% |
| SEM 9 | 50.44% | 7.94% | -42.50% |
| SEM 10 | 58.15% | 7.94% | -50.21% |
| SEM 11 | 64.66% | | |
| SEM 12 | 78.62% | | |
| SEM 13 | 87.55% | | |
| SEM 14 | 99.65% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -50.21% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**


**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)**

**GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA**


**SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,673,914 | $ - | $ -4,673,914.44 |
| SEM 5 | $ 29,158,035 | $ - | $ -29,158,035.48 |
| SEM 6 | $ 43,970,749 | $ - | $ -43,970,748.95 |
| SEM 7 | $ 56,536,388 | $ - | $ -56,536,388.16 |
| SEM 8 | $ 66,171,843 | $ 14,607,200 | $ -51,564,642.93 |
| SEM 9 | $ 83,842,834 | $ 14,607,200 | $ -69,235,634.84 |
| SEM 10 | $ 131,462,832 | $ 14,607,200 | $ -116,855,632.37 |
| SEM 11 | $ 158,787,255 | | |
| SEM 12 | $ 168,602,475 | | |
| SEM 13 | $ 176,781,825 | | |
| SEM 14 | $ 179,568,198 | | |
| SEM 15 | $ 179,765,940 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**


**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 832,645 | $ - | $ -832,645.28 |
| SEM 5 | $ 11,169,632 | $ - | $ -11,169,631.83 |
| SEM 6 | $ 17,384,009 | $ - | $ -17,384,008.81 |
| SEM 7 | $ 23,603,463 | $ - | $ -23,603,462.90 |
| SEM 8 | $ 28,782,110 | $ 7,026,713.84 | $ -21,755,396.54 |
| SEM 9 | $ 33,965,835 | $ 7,026,713.84 | $ -26,939,121.13 |
| SEM 10 | $ 39,144,482 | $ 7,026,713.84 | $ -32,117,768.62 |
| SEM 11 | $ 44,323,130 | | |
| SEM 12 | $ 49,506,855 | | |
| SEM 13 | $ 50,771,054 | | |
| SEM 14 | $ 50,771,054 | | |
| SEM 15 | $ 50,771,054 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,188,015 | $ - | $ -4,188,014.89 |
| SEM 5 | $ 28,074,914 | $ - | $ -28,074,914.32 |
| SEM 6 | $ 42,280,533 | $ - | $ -42,280,532.68 |
| SEM 7 | $ 50,864,762 | $ - | $ -50,864,762.05 |
| SEM 8 | $ 72,269,282 | $ - | $ -72,269,281.72 |
| SEM 9 | $ 80,076,766 | $ 5,749,511.83 | $ -74,327,254.61 |
| SEM 10 | $ 80,076,766 | $ 21,232,354.65 | $ -58,844,411.80 |
| SEM 11 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 12 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 13 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 14 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 15 | $ 80,076,766 | | |


**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,279,784 | $ - | $ -4,279,783.68 |
| SEM 5 | $ 22,463,391 | $ - | $ -22,463,391.45 |
| SEM 6 | $ 27,071,547 | $ - | $ -27,071,547.28 |
| SEM 7 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 8 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 9 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 10 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 11 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 12 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 13 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 14 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 15 | $ 27,364,346 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 9 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 10 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 11 | $ 393,036 | | |
| SEM 12 | $ 2,445,343 | | |
| SEM 13 | $ 4,413,913 | | |
| SEM 14 | $ 4,756,609 | | |
| SEM 15 | $ 4,840,347 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ 5,001,677 | $ - | $ -5,001,676.93 |
| SEM 9 | $ 17,209,561 | $ - | $ -17,209,561.39 |
| SEM 10 | $ 38,342,239 | $ 1,481,539.38 | $ -36,860,699.68 |
| SEM 11 | $ 60,944,604 | | |
| SEM 12 | $ 83,653,639 | | |
| SEM 13 | $ 98,895,716 | | |
| SEM 14 | $ 115,643,038 | | |
| SEM 15 | $ 118,523,150 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 595,159 | $ - | $ -595,158.84 |
| SEM 6 | $ 1,655,745 | $ - | $ -1,655,745.26 |
| SEM 7 | $ 3,284,742 | $ - | $ -3,284,741.82 |
| SEM 8 | $ 4,718,473 | $ - | $ -4,718,472.77 |
| SEM 9 | $ 7,218,140 | $ 1,221,078.70 | $ -5,997,061.20 |
| SEM 10 | $ 8,254,652 | $ 1,221,078.70 | $ -7,033,573.78 |
| SEM 11 | $ 9,161,434 | | |
| SEM 12 | $ 11,155,550 | | |
| SEM 13 | $ 13,045,347 | | |
| SEM 14 | $ 13,374,356 | | |
| SEM 15 | $ 13,374,356 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 9 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 10 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 11 | $ 174,097 | | |
| SEM 12 | $ 523,170 | | |
| SEM 13 | $ 848,880 | | |
| SEM 14 | $ 1,198,079 | | |
| SEM 15 | $ 1,256,111 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ 3,353,144 | $ - | $ -3,353,143.96 |
| SEM 7 | $ 10,358,414 | $ - | $ -10,358,414.23 |
| SEM 8 | $ 16,364,554 | $ 4,848,055.77 | $ -11,516,497.81 |
| SEM 9 | $ 22,847,551 | $ 4,848,055.77 | $ -17,999,495.10 |
| SEM 10 | $ 27,759,945 | $ 4,848,055.77 | $ -22,911,888.84 |
| SEM 11 | $ 31,101,735 | | |
| SEM 12 | $ 34,322,418 | | |
| SEM 13 | $ 36,861,876 | | |
| SEM 14 | $ 37,683,131 | | |
| SEM 15 | $ 37,845,869 | | |


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 1,139,279 | $ - | $ -1,139,278.93 |
| SEM 6 | $ 14,507,231 | $ - | $ -14,507,231.16 |
| SEM 7 | $ 31,837,893 | $ - | $ -31,837,892.71 |
| SEM 8 | $ 38,562,115 | $ - | $ -38,562,115.09 |
| SEM 9 | $ 48,574,148 | $ - | $ -48,574,147.86 |
| SEM 10 | $ 51,422,345 | $ - | $ -51,422,345.18 |
| SEM 11 | $ 57,354,026 | | |
| SEM 12 | $ 59,694,501 | | |
| SEM 13 | $ 60,542,768 | | |
| SEM 14 | $ 61,713,006 | | |
| SEM 15 | $ 61,917,333 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 990,408 | $ - | $ -990,408.24 |
| SEM 6 | $ 6,875,276 | $ - | $ -6,875,275.82 |
| SEM 7 | $ 18,558,638 | $ - | $ -18,558,638.15 |
| SEM 8 | $ 23,896,478 | $ 3,040,322.97 | $ -20,856,154.95 |
| SEM 9 | $ 29,044,298 | $ 4,572,000.84 | $ -24,472,296.67 |
| SEM 10 | $ 33,483,860 | $ 4,572,000.84 | $ -28,911,859.19 |
| SEM 11 | $ 37,232,440 | | |
| SEM 12 | $ 45,270,870 | | |
| SEM 13 | $ 50,412,931 | | |
| SEM 14 | $ 57,380,338 | | |
| SEM 15 | $ 57,581,875 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

#### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | 6/10/2020 | 18/09/2020 | | **18.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 19/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-43.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/09/2020 | | 30/11/2020 | | **-43.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 7/10/2020 | | **-43.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 29/09/2020 | | **-43.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 21/09/2020 | | 6/10/2020 | | **-41.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/09/2020 | 6/10/2020 | 25/11/2020 | | **15.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **-44.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 22/09/2020 | | 18/11/2020 | | **-40.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 26/09/2020 | | **-43.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 21/09/2020 | | **-43.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 19/09/2020 | | 25/11/2020 | | **-43.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **-44.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/09/2020 | | 21/10/2020 | | **-43.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 7/10/2020 | | **-43.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 21/09/2020 | | **-43.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/10/2020 | | 25/11/2020 | | **-11.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **-44.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-43.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 5/10/2020 | | **-43.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/09/2020 | | 25/11/2020 | | **-41.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 17/11/2020 | | 17/11/2020 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 4/11/2020 | | 19/11/2020 | | | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 10/11/2020 | | 30/11/2020 | | | |
| 10 | NO PREVISTOS | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

#### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 13/10/2020 | | 13/10/2020 | | **-19.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-18.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-18.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/10/2020 | | 30/10/2020 | | **-6.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-18.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-18.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 31/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-1.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-18.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **-37.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 25/11/2020 | | **-36.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 8/10/2020 | | 24/10/2020 | | **-24.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-36.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 26/09/2020 | | 28/10/2020 | | **-36.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 5/10/2020 | | 9/10/2020 | | **-27.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 11/11/2020 | | **-36.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 12/11/2020 | | 19/11/2020 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | | |
| 10 | NO PREVISTOS | 4/11/2020 | | 24/11/2020 | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 29/09/2020 | | 29/09/2020 | | **-33.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 30/09/2020 | | 21/11/2020 | | **-32.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 30/09/2020 | | 14/11/2020 | | **-32.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 30/09/2020 | | 13/10/2020 | | **-32.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 6/10/2020 | | 20/10/2020 | | **-26.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 30/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-32.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 6/10/2020 | | 14/11/2020 | | **-26.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 30/09/2020 | | 14/11/2020 | | **-32.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **-37.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 16/10/2020 | | **-36.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 28/09/2020 | | 28/10/2020 | | **-34.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 26/09/2020 | | 22/10/2020 | | **-36.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 28/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-4.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/09/2020 | | 12/11/2020 | | **-36.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 5/10/2020 | | 23/10/2020 | | **-27.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 2/10/2020 | | **-36.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **-37.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 9/10/2020 | | **-36.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 26/09/2020 | | 8/10/2020 | | **-36.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 26/09/2020 | | 8/10/2020 | | **-36.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 26/09/2020 | | 2/10/2020 | | **-36.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/09/2020 | | 5/10/2020 | | **-36.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-36.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-36.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 29/09/2020 | | 28/10/2020 | | **-33.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 14/11/2020 | | **-36.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **102** |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **30** |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

**DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## TEMAS TÉCNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal | N/A |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | N/A |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | N/A |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto. | N/A |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | N/A |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | N/A |
| La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | N/A |

**Observaciones**

## TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:** El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**MADGALENA**

• **CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA:** Durante el desarrollo de la semana del 26 de octubre al 01 de noviembre no se desarrollaron actividades, por lo cual el porcentaje de avance se mantuvo en un acumulado del 9,13 % frente a un 61,72% programado, lo que representa un atraso del 52,59%.
• **CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA:** Durante el desarrollo de la semana del 26 de octubre al 01 de noviembre no se desarrollaron actividades, por lo cual el porcentaje de avance se mantuvo en un acumulado del 12,81% frente a un 73,35% programado, lo que representa un atraso del 60,54%.
• **CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO:** Durante el desarrollo de la semana del 26 de octubre al 01 de noviembre no se desarrollaron actividades, por lo cual el porcentaje de avance se mantuvo en un acumulado del 7,94% frente a un 58,15% programado, lo que representa un 50,21% de atraso.
• **ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA:** Durante el desarrollo de la semana del 26 de octubre al 01 de noviembre se desarrollaron actividades de mantenimientos de aires acondicionados, por lo cual el porcentaje de avance fue del 1,25% frente a un 32,35% programado, lo que representa un 31,10% de atraso.

**GUAJIRA**

• **SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA:** Durante el desarrollo de la semana del 26 de octubre al 01 de noviembre no se desarrollaron actividades, por lo cual el porcentaje de avance se mantuvo en un acumulado del 8,13% frente a un 73,13% programado, lo que representa un atraso del 65,00%.
• **CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO:** Durante el desarrollo de la semana del 26 de octubre al 01 de noviembre no se desarrollaron actividades, por lo cual el porcentaje de avance se mantuvo en un acumulado del 13,84% frente a un 77,10% programado, lo que representa un atraso del 63,26%.
• **CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA:** Durante el desarrollo de la semana del 26 de octubre al 01 de noviembre se desarrollaron actividades de mantenimiento de aires acondicionados, por lo cual el porcentaje de avance acumulado es del 26,52% frente a un 100% programado, lo que representa un atraso del 73,48%.

## PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 2 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | 2 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISIÓN TOPOGRÁFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | 7 | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPÓGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | 3 | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 14 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | SINDY CASTRO AGUIRRE | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | LUIS ALFREDO GRANADOS | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ | | |

## PERSONAL DE INTERVENTORÍA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | 7768738301 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | SORAYA NAVARRO BOLAÑO | 7768734177 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA | YALILE RINCÓN RUIZ | 7765941279 | |
| 4 | INSPECTOR DE OBRA | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 10 | DEL | 26 de octubre de 2020 | AL | 1 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA**

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 26/10/2020 | 1/11/2020 | SEMANA No. 10 | 3-nov-20 | Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad |

| TRES | 3 | días del mes de | OCTUBRE | de | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

**DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:**

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA**



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA | IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (dd-mm-aaaa) | | (dd-mm-aaaa) |

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 de agosto de 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 de diciembre de 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8,777,298,757 | Valor Inicial | $691,547,950 |
| Valor Diseños | N/A | Valor Diseños | N/A |
| Adición: | N/A | Adición: | N/A |
| Valor Actualizado Diseños | N/A | Valor Actualizado Diseños | N/A |
| Adición: | N/A | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construcción | **$ 8,777,298,757** | Valor Etapa Construcción | **$691,547,950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 8,777,298,757 | Valor Actualizado Contrato | $691,547,950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga: | N/A | Prórroga: | N/A |
| Plazo Actualizado | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Actualizado | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:** | PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | LUIS ALFREDO GRANADOS |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:** | SORAYA NAVARRO BOLAÑO |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA** | YALILE RINCÓN RUIZ |

### SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


#### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 1** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 2** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 3** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 4** | 2.60% | 0.00% | **-2.60%** |
| **SEM 5** | 16.22% | 0.00% | **-16.22%** |
| **SEM 6** | 24.46% | 0.00% | **-24.46%** |
| **SEM 7** | 31.45% | 0.00% | **-31.45%** |
| **SEM 8** | 36.81% | 8.13% | **-28.68%** |
| **SEM 9** | 46.64% | 8.13% | **-38.51%** |
| **SEM 10** | 73.13% | 8.13% | **-65.00%** |
| **SEM 11** | 88.33% | 30.89% | **-57.44%** |
| **SEM 12** | 93.79% | | |
| **SEM 13** | 98.34% | | |
| **SEM 14** | 99.89% | | |
| **SEM 15** | 100.00% | | |
| | **ALERTAS** | | **-57.44%** |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 1** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 2** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 3** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 4** | 1.64% | 0.00% | **-1.64%** |
| **SEM 5** | 22.00% | 0.00% | **-22.00%** |
| **SEM 6** | 34.24% | 0.00% | **-34.24%** |
| **SEM 7** | 46.49% | 0.00% | **-46.49%** |
| **SEM 8** | 56.69% | 13.84% | **-42.85%** |
| **SEM 9** | 66.90% | 13.84% | **-53.06%** |
| **SEM 10** | 77.10% | 13.84% | **-63.26%** |
| **SEM 11** | 87.30% | 13.84% | **-73.46%** |
| **SEM 12** | 97.51% | | |
| **SEM 13** | 100.00% | | |
| **SEM 14** | 100.00% | | |
| **SEM 15** | 100.00% | | |
| | **ALERTAS** | | **-73.46%** |


**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 5.23% | 0.00% | -5.23% |
| SEM 5 | 35.06% | 0.00% | -35.06% |
| SEM 6 | 52.80% | 0.00% | -52.80% |
| SEM 7 | 63.52% | 0.00% | -63.52% |
| SEM 8 | 90.25% | 0.00% | -90.25% |
| SEM 9 | 100.00% | 7.18% | -92.82% |
| SEM 10 | 100.00% | 26.52% | -73.48% |
| SEM 11 | 100.00% | 26.52% | -73.48% |
| SEM 12 | 100.00% | | |
| SEM 13 | 100.00% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -73.48% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 15.64% | 0.00% | -15.64% |
| SEM 5 | 82.09% | 0.00% | -82.09% |
| SEM 6 | 98.93% | 0.00% | -98.93% |
| SEM 7 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 8 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 9 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 10 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 11 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 12 | 100.00% | | |
| SEM 13 | 100.00% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -100.00% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 11 | 8.12% | 0.00% | -8.12% |
| SEM 12 | 50.52% | | |
| SEM 13 | 91.19% | | |
| SEM 14 | 98.27% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -8.12% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|


### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 4.22% | 0.00% | -4.22% |
| SEM 9 | 14.52% | 0.00% | -14.52% |
| SEM 10 | 32.35% | 1.25% | -31.10% |
| SEM 11 | 51.42% | 1.25% | -50.17% |
| SEM 12 | 70.58% | | |
| SEM 13 | 83.44% | | |
| SEM 14 | 97.57% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -50.17% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 4.45% | 0.00% | -4.45% |
| SEM 6 | 12.38% | 0.00% | -12.38% |
| SEM 7 | 24.56% | 0.00% | -24.56% |
| SEM 8 | 35.28% | 0.00% | -35.28% |
| SEM 9 | 53.97% | 9.13% | -44.84% |
| SEM 10 | 61.72% | 9.13% | -52.59% |
| SEM 11 | 68.50% | 9.13% | -59.37% |
| SEM 12 | 83.41% | | |
| SEM 13 | 97.54% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -59.37% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 11 | 13.86% | 0.00% | -13.86% |
| SEM 12 | 41.65% | | |
| SEM 13 | 67.58% | | |
| SEM 14 | 95.38% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -13.86% |


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|


## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 8.86% | 0.00% | -8.86% |
| SEM 7 | 27.37% | 0.00% | -27.37% |
| SEM 8 | 43.24% | 12.81% | -30.43% |
| SEM 9 | 60.37% | 12.81% | -47.56% |
| SEM 10 | 73.35% | 12.81% | -60.54% |
| SEM 11 | 82.18% | 12.81% | -69.37% |
| SEM 12 | 90.69% | | |
| SEM 13 | 97.40% | | |
| SEM 14 | 99.57% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -69.37% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 1.84% | 0.00% | -1.84% |
| SEM 6 | 23.43% | 0.00% | -23.43% |
| SEM 7 | 51.42% | 0.00% | -51.42% |
| SEM 8 | 62.28% | 0.00% | -62.28% |
| SEM 9 | 78.45% | 0.00% | -78.45% |
| SEM 10 | 83.05% | 0.00% | -83.05% |
| SEM 11 | 92.63% | 0.00% | -92.63% |
| SEM 12 | 96.41% | | |
| SEM 13 | 97.78% | | |
| SEM 14 | 99.67% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -92.63% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 1.72% | 0.00% | -1.72% |
| SEM 6 | 11.94% | 0.00% | -11.94% |
| SEM 7 | 32.23% | 0.00% | -32.23% |
| SEM 8 | 41.50% | 5.28% | -36.22% |
| SEM 9 | 50.44% | 7.94% | -42.50% |
| SEM 10 | 58.15% | 7.94% | -50.21% |
| SEM 11 | 64.66% | 7.94% | -56.72% |
| SEM 12 | 78.62% | | |
| SEM 13 | 87.55% | | |
| SEM 14 | 99.65% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -56.72% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)**

**GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA**


**SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,673,914 | $ - | $ -4,673,914.44 |
| SEM 5 | $ 29,158,035 | $ - | $ -29,158,035.48 |
| SEM 6 | $ 43,970,749 | $ - | $ -43,970,748.95 |
| SEM 7 | $ 56,536,388 | $ - | $ -56,536,388.16 |
| SEM 8 | $ 66,171,843 | $ 14,607,200 | $ -51,564,642.93 |
| SEM 9 | $ 83,842,834 | $ 14,607,200 | $ -69,235,634.84 |
| SEM 10 | $ 131,462,832 | $ 14,607,200 | $ -116,855,632.37 |
| SEM 11 | $ 158,787,255 | $ 55,537,298 | $ -103,249,956.96 |
| SEM 12 | $ 168,602,475 | | |
| SEM 13 | $ 176,781,825 | | |
| SEM 14 | $ 179,568,198 | | |
| SEM 15 | $ 179,765,940 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 832,645 | $ - | $ -832,645.28 |
| SEM 5 | $ 11,169,632 | $ - | $ -11,169,631.83 |
| SEM 6 | $ 17,384,009 | $ - | $ -17,384,008.81 |
| SEM 7 | $ 23,603,463 | $ - | $ -23,603,462.90 |
| SEM 8 | $ 28,782,110 | $ 7,026,713.84 | $ -21,755,396.54 |
| SEM 9 | $ 33,965,835 | $ 7,026,713.84 | $ -26,939,121.13 |
| SEM 10 | $ 39,144,482 | $ 7,026,713.84 | $ -32,117,768.62 |
| SEM 11 | $ 44,323,130 | $ 7,026,713.84 | $ -37,296,416.10 |
| SEM 12 | $ 49,506,855 | | |
| SEM 13 | $ 50,771,054 | | |
| SEM 14 | $ 50,771,054 | | |
| SEM 15 | $ 50,771,054 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,188,015 | $ - | $ -4,188,014.89 |
| SEM 5 | $ 28,074,914 | $ - | $ -28,074,914.32 |
| SEM 6 | $ 42,280,533 | $ - | $ -42,280,532.68 |
| SEM 7 | $ 50,864,762 | $ - | $ -50,864,762.05 |
| SEM 8 | $ 72,269,282 | $ - | $ -72,269,281.72 |
| SEM 9 | $ 80,076,766 | $ 5,749,511.83 | $ -74,327,254.61 |
| SEM 10 | $ 80,076,766 | $ 21,232,354.65 | $ -58,844,411.80 |
| SEM 11 | $ 80,076,766 | $ 21,232,354.65 | $ -58,844,411.80 |
| SEM 12 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 13 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 14 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 15 | $ 80,076,766 | | |


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,279,784 | $ - | $ -4,279,783.68 |
| SEM 5 | $ 22,463,391 | $ - | $ -22,463,391.45 |
| SEM 6 | $ 27,071,547 | $ - | $ -27,071,547.28 |
| SEM 7 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 8 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 9 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 10 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 11 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 12 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 13 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 14 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 15 | $ 27,364,346 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 9 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 10 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 11 | $ 393,036 | $ - | $ -393,036.19 |
| SEM 12 | $ 2,445,343 | | |
| SEM 13 | $ 4,413,913 | | |
| SEM 14 | $ 4,756,609 | | |
| SEM 15 | $ 4,840,347 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ 5,001,677 | $ - | $ -5,001,676.93 |
| SEM 9 | $ 17,209,561 | $ - | $ -17,209,561.39 |
| SEM 10 | $ 38,342,239 | $ 1,481,539.38 | $ -36,860,699.68 |
| SEM 11 | $ 60,944,604 | $ 1,481,539.38 | $ -59,463,064.41 |
| SEM 12 | $ 83,653,639 | | |
| SEM 13 | $ 98,895,716 | | |
| SEM 14 | $ 115,643,038 | | |
| SEM 15 | $ 118,523,150 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 595,159 | $ - | $ -595,158.84 |
| SEM 6 | $ 1,655,745 | $ - | $ -1,655,745.26 |
| SEM 7 | $ 3,284,742 | $ - | $ -3,284,741.82 |
| SEM 8 | $ 4,718,473 | $ - | $ -4,718,472.77 |
| SEM 9 | $ 7,218,140 | $ 1,221,078.70 | $ -5,997,061.20 |
| SEM 10 | $ 8,254,652 | $ 1,221,078.70 | $ -7,033,573.78 |
| SEM 11 | $ 9,161,434 | $ 1,221,078.70 | $ -7,940,355.12 |
| SEM 12 | $ 11,155,550 | | |
| SEM 13 | $ 13,045,347 | | |
| SEM 14 | $ 13,374,356 | | |
| SEM 15 | $ 13,374,356 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 9 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 10 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 11 | $ 174,097 | $ - | $ -174,097.00 |
| SEM 12 | $ 523,170 | | |
| SEM 13 | $ 848,880 | | |
| SEM 14 | $ 1,198,079 | | |
| SEM 15 | $ 1,256,111 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ 3,353,144 | $ - | $ -3,353,143.96 |
| SEM 7 | $ 10,358,414 | $ - | $ -10,358,414.23 |
| SEM 8 | $ 16,364,554 | $ 4,848,055.77 | $ -11,516,497.81 |
| SEM 9 | $ 22,847,551 | $ 4,848,055.77 | $ -17,999,495.10 |
| SEM 10 | $ 27,759,945 | $ 4,848,055.77 | $ -22,911,888.84 |
| SEM 11 | $ 31,101,735 | $ 4,848,055.77 | $ -26,253,679.03 |
| SEM 12 | $ 34,322,418 | | |
| SEM 13 | $ 36,861,876 | | |
| SEM 14 | $ 37,683,131 | | |
| SEM 15 | $ 37,845,869 | | |


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|


**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 1,139,279 | $ - | $ -1,139,278.93 |
| SEM 6 | $ 14,507,231 | $ - | $ -14,507,231.16 |
| SEM 7 | $ 31,837,893 | $ - | $ -31,837,892.71 |
| SEM 8 | $ 38,562,115 | $ - | $ -38,562,115.09 |
| SEM 9 | $ 48,574,148 | $ - | $ -48,574,147.86 |
| SEM 10 | $ 51,422,345 | $ - | $ -51,422,345.18 |
| SEM 11 | $ 57,354,026 | $ - | $ -57,354,025.70 |
| SEM 12 | $ 59,694,501 | | |
| SEM 13 | $ 60,542,768 | | |
| SEM 14 | $ 61,713,006 | | |
| SEM 15 | $ 61,917,333 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 990,408 | $ - | $ -990,408.24 |
| SEM 6 | $ 6,875,276 | $ - | $ -6,875,275.82 |
| SEM 7 | $ 18,558,638 | $ - | $ -18,558,638.15 |
| SEM 8 | $ 23,896,478 | $ 3,040,322.97 | $ -20,856,154.95 |
| SEM 9 | $ 29,044,298 | $ 4,572,000.84 | $ -24,472,296.67 |
| SEM 10 | $ 33,483,860 | $ 4,572,000.84 | $ -28,911,859.19 |
| SEM 11 | $ 37,232,440 | $ 4,572,000.84 | $ -32,660,439.22 |
| SEM 12 | $ 45,270,870 | | |
| SEM 13 | $ 50,412,931 | | |
| SEM 14 | $ 57,380,338 | | |
| SEM 15 | $ 57,581,875 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | 6/10/2020 | 18/09/2020 | | -18.00 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 19/09/2020 | 3/11/2020 | 1/12/2020 | | -45.00 | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/09/2020 | | 30/11/2020 | | -50.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | 3/11/2020 | 7/10/2020 | | -45.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 29/09/2020 | | -50.00 | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 21/09/2020 | | 6/10/2020 | | -48.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/09/2020 | 6/10/2020 | 25/11/2020 | | -15.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | -51.00 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 22/09/2020 | | 18/11/2020 | | -47.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 26/09/2020 | | -50.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 21/09/2020 | | -50.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 19/09/2020 | | 25/11/2020 | | -50.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | -51.00 | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/09/2020 | | 21/10/2020 | | -50.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 7/10/2020 | | -50.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 21/09/2020 | | -50.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/10/2020 | | 25/11/2020 | | -18.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | -51.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 1/12/2020 | | -50.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 5/10/2020 | | -50.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/09/2020 | | 25/11/2020 | | -48.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | -5.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 17/11/2020 | | 17/11/2020 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | -4.00 | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 4/11/2020 | | 19/11/2020 | | -4.00 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 10/11/2020 | | 30/11/2020 | | 2.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | -4.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 13/10/2020 | | 13/10/2020 | | -26.00 | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | -25.00 | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | -25.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/10/2020 | | 30/10/2020 | | -13.00 | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | -25.00 | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | -25.00 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 31/10/2020 | | 1/12/2020 | | -8.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | -25.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **-44.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 25/11/2020 | | **-43.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 8/10/2020 | | 24/10/2020 | | **-31.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-43.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 26/09/2020 | | 28/10/2020 | | **-43.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 5/10/2020 | | 9/10/2020 | | **-34.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 11/11/2020 | | **-43.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | **-5.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 12/11/2020 | | 19/11/2020 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | **-4.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 4/11/2020 | | 24/11/2020 | | **-4.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 29/09/2020 | | 29/09/2020 | | **-40.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 30/09/2020 | | 21/11/2020 | | **-39.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 30/09/2020 | | 14/11/2020 | | **-39.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 30/09/2020 | | 13/10/2020 | | **-39.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 6/10/2020 | | 20/10/2020 | | **-33.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 30/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-39.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 6/10/2020 | | 14/11/2020 | | **-33.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 30/09/2020 | | 14/11/2020 | | **-39.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **-44.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 16/10/2020 | | **-43.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 28/09/2020 | | 28/10/2020 | | **-41.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 26/09/2020 | | 22/10/2020 | | **-43.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 28/10/2020 | | 1/12/2020 | | **-11.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/09/2020 | | 12/11/2020 | | **-43.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 5/10/2020 | | 23/10/2020 | | **-34.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 2/10/2020 | | **-43.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **-44.00** | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 9/10/2020 | | **-43.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 26/09/2020 | | 8/10/2020 | | **-43.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 26/09/2020 | | 8/10/2020 | | **-43.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 26/09/2020 | | 2/10/2020 | | **-43.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/09/2020 | | 5/10/2020 | | **-43.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-43.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **-43.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 29/09/2020 | | 28/10/2020 | | **-40.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 14/11/2020 | | **-43.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **102** | |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **23** | |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

**DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### TEMAS TÉCNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal | N/A |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | N/A |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | N/A |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto. | N/A |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | N/A |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | N/A |
| La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | N/A |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:** El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**GUAJIRA**

• **SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA:** Durante el desarrollo de la semana del 02 de novimebre al 08 de noviembre se desarrollaron actividades de jardinería e impermeabilizaciones, por lo cual el porcentaje de avance acumulado es del 30,89% frente a un 88,33% programado, lo que representa un atraso del 57,44%.

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 1 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | 1 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISIÓN TOPOGRÁFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | 2 | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPÓGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | 2 | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 6 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | SINDY CASTRO AGUIRRE | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | LUIS ALFREDO GRANADOS | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORÍA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | 7768738301 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | SORAYA NAVARRO BOLAÑO | 7768734177 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA | YALILE RINCÓN RUIZ | 7765941279 | |
| 4 | INSPECTOR DE OBRA | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 11 | DEL | 2 de noviembre de 2020 | AL | 8 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA**

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Desde** | **Hasta** | **No. Informe** | **Fecha entrega** | **Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES** |
| 2/11/2020 | 8/11/2020 | SEMANA No. 10 | 9-nov-20 | Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad |

| NUEVE | 9 | días del mes de | NOVIEMBRE | de | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

**DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:**

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA**



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERIO Y SERVICIO - RIOHACHA | RETIRO DE MANTO ASFÁLTICO |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA | INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERIO Y SERVICIO - RIOHACHA | PODA DE ARBUSTOS |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (dd-mm-aaaa) | | (dd-mm-aaaa) |

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 de agosto de 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 de diciembre de 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8,777,298,757 | Valor Inicial | $691,547,950 |
| Valor Diseños | N/A | Valor Diseños | N/A |
| Adición: | N/A | Adición: | N/A |
| Valor Actualizado Diseños | N/A | Valor Actualizado Diseños | N/A |
| Adición: | N/A | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construcción | **$ 8,777,298,757** | Valor Etapa Construcción | **$691,547,950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 8,777,298,757 | Valor Actualizado Contrato | $691,547,950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga: | N/A | Prórroga: | N/A |
| Plazo Actualizado | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Actualizado | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:** | PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | LUIS ALFREDO GRANADOS |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:** | SORAYA NAVARRO BOLAÑO |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA** | YALILE RINCÓN RUIZ |
| | |

### SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


#### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 1** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 2** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 3** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 4** | 2.60% | 0.00% | **-2.60%** |
| **SEM 5** | 16.22% | 0.00% | **-16.22%** |
| **SEM 6** | 24.46% | 0.00% | **-24.46%** |
| **SEM 7** | 31.45% | 0.00% | **-31.45%** |
| **SEM 8** | 36.81% | 8.13% | **-28.68%** |
| **SEM 9** | 46.64% | 8.13% | **-38.51%** |
| **SEM 10** | 73.13% | 8.13% | **-65.00%** |
| **SEM 11** | 88.33% | 30.89% | **-57.44%** |
| **SEM 12** | 93.79% | 40.37% | **-53.42%** |
| | | **ALERTAS** | **-53.42%** |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 1** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 2** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 3** | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| **SEM 4** | 1.64% | 0.00% | **-1.64%** |
| **SEM 5** | 22.00% | 0.00% | **-22.00%** |
| **SEM 6** | 34.24% | 0.00% | **-34.24%** |
| **SEM 7** | 46.49% | 0.00% | **-46.49%** |
| **SEM 8** | 56.69% | 13.84% | **-42.85%** |
| **SEM 9** | 66.90% | 13.84% | **-53.06%** |
| **SEM 10** | 77.10% | 13.84% | **-63.26%** |
| **SEM 11** | 87.30% | 13.84% | **-73.46%** |
| **SEM 12** | 97.51% | 13.84% | **-83.67%** |
| **SEM 13** | 100.00% | | |
| | | **ALERTAS** | **-83.67%** |


**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 5.23% | 0.00% | -5.23% |
| SEM 5 | 35.06% | 0.00% | -35.06% |
| SEM 6 | 52.80% | 0.00% | -52.80% |
| SEM 7 | 63.52% | 0.00% | -63.52% |
| SEM 8 | 90.25% | 0.00% | -90.25% |
| SEM 9 | 100.00% | 7.18% | -92.82% |
| SEM 10 | 100.00% | 26.52% | -73.48% |
| SEM 11 | 100.00% | 26.52% | -73.48% |
| SEM 12 | 100.00% | 26.52% | -73.48% |
| SEM 13 | 100.00% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -73.48% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 15.64% | 0.00% | -15.64% |
| SEM 5 | 82.09% | 0.00% | -82.09% |
| SEM 6 | 98.93% | 0.00% | -98.93% |
| SEM 7 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 8 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 9 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 10 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 11 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 12 | 100.00% | 0.00% | -100.00% |
| SEM 13 | 100.00% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -100.00% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 11 | 8.12% | 0.00% | -8.12% |
| SEM 12 | 50.52% | 0.00% | -50.52% |
| SEM 13 | 91.19% | | |
| SEM 14 | 98.27% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -50.52% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|


## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 4.22% | 0.00% | -4.22% |
| SEM 9 | 14.52% | 0.00% | -14.52% |
| SEM 10 | 32.35% | 1.25% | -31.10% |
| SEM 11 | 51.42% | 1.25% | -50.17% |
| SEM 12 | 70.58% | 1.25% | -69.33% |
| SEM 13 | 83.44% | | |
| SEM 14 | 97.57% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -69.33% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 4.45% | 0.00% | -4.45% |
| SEM 6 | 12.38% | 0.00% | -12.38% |
| SEM 7 | 24.56% | 0.00% | -24.56% |
| SEM 8 | 35.28% | 0.00% | -35.28% |
| SEM 9 | 53.97% | 9.13% | -44.84% |
| SEM 10 | 61.72% | 9.13% | -52.59% |
| SEM 11 | 68.50% | 9.13% | -59.37% |
| SEM 12 | 83.41% | 9.13% | -74.28% |
| SEM 13 | 97.54% | | |
| SEM 14 | 100.00% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -74.28% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 11 | 13.86% | 0.00% | -13.86% |
| SEM 12 | 41.65% | 0.00% | -41.65% |
| SEM 13 | 67.58% | | |
| SEM 14 | 95.38% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -41.65% |


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 6 | 8.86% | 0.00% | -8.86% |
| SEM 7 | 27.37% | 0.00% | -27.37% |
| SEM 8 | 43.24% | 12.81% | -30.43% |
| SEM 9 | 60.37% | 12.81% | -47.56% |
| SEM 10 | 73.35% | 12.81% | -60.54% |
| SEM 11 | 82.18% | 12.81% | -69.37% |
| SEM 12 | 90.69% | 12.81% | -77.88% |
| SEM 13 | 97.40% | | |
| SEM 14 | 99.57% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -77.88% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 1.84% | 0.00% | -1.84% |
| SEM 6 | 23.43% | 0.00% | -23.43% |
| SEM 7 | 51.42% | 0.00% | -51.42% |
| SEM 8 | 62.28% | 0.00% | -62.28% |
| SEM 9 | 78.45% | 0.00% | -78.45% |
| SEM 10 | 83.05% | 0.00% | -83.05% |
| SEM 11 | 92.63% | 0.00% | -92.63% |
| SEM 12 | 96.41% | 0.00% | -96.41% |
| SEM 13 | 97.78% | | |
| SEM 14 | 99.67% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -96.41% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 5 | 1.72% | 0.00% | -1.72% |
| SEM 6 | 11.94% | 0.00% | -11.94% |
| SEM 7 | 32.23% | 0.00% | -32.23% |
| SEM 8 | 41.50% | 5.28% | -36.22% |
| SEM 9 | 50.44% | 7.94% | -42.50% |
| SEM 10 | 58.15% | 7.94% | -50.21% |
| SEM 11 | 64.66% | 7.94% | -56.72% |
| SEM 12 | 78.62% | 7.94% | -70.68% |
| SEM 13 | 87.55% | | |
| SEM 14 | 99.65% | | |
| SEM 15 | 100.00% | | |
| ALERTAS | | | -70.68% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**


**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)**


**GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA**

**SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA**





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,673,914 | $ - | $ -4,673,914.44 |
| SEM 5 | $ 29,158,035 | $ - | $ -29,158,035.48 |
| SEM 6 | $ 43,970,749 | $ - | $ -43,970,748.95 |
| SEM 7 | $ 56,536,388 | $ - | $ -56,536,388.16 |
| SEM 8 | $ 66,171,843 | $ 14,607,200 | $ -51,564,642.93 |
| SEM 9 | $ 83,842,834 | $ 14,607,200 | $ -69,235,634.84 |
| SEM 10 | $ 131,462,832 | $ 14,607,200 | $ -116,855,632.37 |
| SEM 11 | $ 158,787,255 | $ 55,537,298 | $ -103,249,956.96 |
| SEM 12 | $ 168,602,475 | $ 72,570,665 | $ -96,031,810.29 |
| SEM 13 | $ 176,781,825 | | |
| SEM 14 | $ 179,568,198 | | |
| SEM 15 | $ 179,765,940 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 832,645 | $ - | $ -832,645.28 |
| SEM 5 | $ 11,169,632 | $ - | $ -11,169,631.83 |
| SEM 6 | $ 17,384,009 | $ - | $ -17,384,008.81 |
| SEM 7 | $ 23,603,463 | $ - | $ -23,603,462.90 |
| SEM 8 | $ 28,782,110 | $ 7,026,713.84 | $ -21,755,396.54 |
| SEM 9 | $ 33,965,835 | $ 7,026,713.84 | $ -26,939,121.13 |
| SEM 10 | $ 39,144,482 | $ 7,026,713.84 | $ -32,117,768.62 |
| SEM 11 | $ 44,323,130 | $ 7,026,713.84 | $ -37,296,416.10 |
| SEM 12 | $ 49,506,855 | $ 7,026,713.84 | $ -42,480,140.69 |
| SEM 13 | $ 50,771,054 | | |
| SEM 14 | $ 50,771,054 | | |
| SEM 15 | $ 50,771,054 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA**





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,188,015 | $ - | $ -4,188,014.89 |
| SEM 5 | $ 28,074,914 | $ - | $ -28,074,914.32 |
| SEM 6 | $ 42,280,533 | $ - | $ -42,280,532.68 |
| SEM 7 | $ 50,864,762 | $ - | $ -50,864,762.05 |
| SEM 8 | $ 72,269,282 | $ - | $ -72,269,281.72 |
| SEM 9 | $ 80,076,766 | $ 5,749,511.83 | $ -74,327,254.61 |
| SEM 10 | $ 80,076,766 | $ 21,232,354.65 | $ -58,844,411.80 |
| SEM 11 | $ 80,076,766 | $ 21,232,354.65 | $ -58,844,411.80 |
| SEM 12 | $ 80,076,766 | $ 21,232,354.65 | $ -58,844,411.80 |
| SEM 13 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 14 | $ 80,076,766 | | |
| SEM 15 | $ 80,076,766 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ 4,279,784 | $ - | $ -4,279,783.68 |
| SEM 5 | $ 22,463,391 | $ - | $ -22,463,391.45 |
| SEM 6 | $ 27,071,547 | $ - | $ -27,071,547.28 |
| SEM 7 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 8 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 9 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 10 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 11 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 12 | $ 27,364,346 | $ - | $ -27,364,345.78 |
| SEM 13 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 14 | $ 27,364,346 | | |
| SEM 15 | $ 27,364,346 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 9 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 10 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 11 | $ 393,036 | $ - | $ -393,036.19 |
| SEM 12 | $ 2,445,343 | $ - | $ -2,445,343.37 |
| SEM 13 | $ 4,413,913 | | |
| SEM 14 | $ 4,756,609 | | |
| SEM 15 | $ 4,840,347 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ 5,001,677 | $ - | $ -5,001,676.93 |
| SEM 9 | $ 17,209,561 | $ - | $ -17,209,561.39 |
| SEM 10 | $ 38,342,239 | $ 1,481,539.38 | $ -36,860,699.68 |
| SEM 11 | $ 60,944,604 | $ 1,481,539.38 | $ -59,463,064.41 |
| SEM 12 | $ 83,653,639 | $ 1,481,539.38 | $ -82,172,099.97 |
| SEM 13 | $ 98,895,716 | | |
| SEM 14 | $ 115,643,038 | | |
| SEM 15 | $ 118,523,150 | | |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 595,159 | $ - | $ -595,158.84 |
| SEM 6 | $ 1,655,745 | $ - | $ -1,655,745.26 |
| SEM 7 | $ 3,284,742 | $ - | $ -3,284,741.82 |
| SEM 8 | $ 4,718,473 | $ - | $ -4,718,472.77 |
| SEM 9 | $ 7,218,140 | $ 1,221,078.70 | $ -5,997,061.20 |
| SEM 10 | $ 8,254,652 | $ 1,221,078.70 | $ -7,033,573.78 |
| SEM 11 | $ 9,161,434 | $ 1,221,078.70 | $ -7,940,355.12 |
| SEM 12 | $ 11,155,550 | $ 1,221,078.70 | $ -9,934,471.58 |
| SEM 13 | $ 13,045,347 | | |
| SEM 14 | $ 13,374,356 | | |
| SEM 15 | $ 13,374,356 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**


## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 7 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 8 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 9 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 10 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 11 | $ 174,097 | $ - | $ -174,097.00 |
| SEM 12 | $ 523,170 | $ - | $ -523,170.27 |
| SEM 13 | $ 848,880 | | |
| SEM 14 | $ 1,198,079 | | |
| SEM 15 | $ 1,256,111 | | |

**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 6 | $ 3,353,144 | $ - | $ -3,353,143.96 |
| SEM 7 | $ 10,358,414 | $ - | $ -10,358,414.23 |
| SEM 8 | $ 16,364,554 | $ 4,848,055.77 | $ -11,516,497.81 |
| SEM 9 | $ 22,847,551 | $ 4,848,055.77 | $ -17,999,495.10 |
| SEM 10 | $ 27,759,945 | $ 4,848,055.77 | $ -22,911,888.84 |
| SEM 11 | $ 31,101,735 | $ 4,848,055.77 | $ -26,253,679.03 |
| SEM 12 | $ 34,322,418 | $ 4,848,055.77 | $ -29,474,362.45 |
| SEM 13 | $ 36,861,876 | | |
| SEM 14 | $ 37,683,131 | | |
| SEM 15 | $ 37,845,869 | | |


**Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|


**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 1,139,279 | $ - | $ -1,139,278.93 |
| SEM 6 | $ 14,507,231 | $ - | $ -14,507,231.16 |
| SEM 7 | $ 31,837,893 | $ - | $ -31,837,892.71 |
| SEM 8 | $ 38,562,115 | $ - | $ -38,562,115.09 |
| SEM 9 | $ 48,574,148 | $ - | $ -48,574,147.86 |
| SEM 10 | $ 51,422,345 | $ - | $ -51,422,345.18 |
| SEM 11 | $ 57,354,026 | $ - | $ -57,354,025.70 |
| SEM 12 | $ 59,694,501 | $ - | $ -59,694,500.89 |
| SEM 13 | $ 60,542,768 | | |
| SEM 14 | $ 61,713,006 | | |
| SEM 15 | $ 61,917,333 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 2 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 3 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 4 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 5 | $ 990,408 | $ - | $ -990,408.24 |
| SEM 6 | $ 6,875,276 | $ - | $ -6,875,275.82 |
| SEM 7 | $ 18,558,638 | $ - | $ -18,558,638.15 |
| SEM 8 | $ 23,896,478 | $ 3,040,322.97 | $ -20,856,154.95 |
| SEM 9 | $ 29,044,298 | $ 4,572,000.84 | $ -24,472,296.67 |
| SEM 10 | $ 33,483,860 | $ 4,572,000.84 | $ -28,911,859.19 |
| SEM 11 | $ 37,232,440 | $ 4,572,000.84 | $ -32,660,439.22 |
| SEM 12 | $ 45,270,870 | $ 4,572,000.84 | $ -40,698,868.90 |
| SEM 13 | $ 50,412,931 | | |
| SEM 14 | $ 57,380,338 | | |
| SEM 15 | $ 57,581,875 | | |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

## CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | 6/10/2020 | 18/09/2020 | | **-18.00** | **44092.00** |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 19/09/2020 | 3/11/2020 | 1/12/2020 | | **-45.00** | **44166.00** |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/09/2020 | | 30/11/2020 | | **44093.00** | **44165.00** |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | 3/11/2020 | 7/10/2020 | 13/11/2020 | **-45.00** | **-37.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 29/09/2020 | | **44093.00** | **44103.00** |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 21/09/2020 | | 6/10/2020 | | **44095.00** | **44110.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/09/2020 | 6/10/2020 | 25/11/2020 | | **-15.00** | **44160.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **44092.00** | **44092.00** |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 22/09/2020 | | 18/11/2020 | | **44096.00** | **44153.00** |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 26/09/2020 | | **44093.00** | **44100.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 21/09/2020 | | **44093.00** | **44095.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 19/09/2020 | | 25/11/2020 | | **44093.00** | **44160.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **44092.00** | **44092.00** |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/09/2020 | | 21/10/2020 | | **44093.00** | **44125.00** |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 7/10/2020 | | **44093.00** | **44111.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 21/09/2020 | | **44093.00** | **44095.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/10/2020 | | 25/11/2020 | | **44125.00** | **44160.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 18/09/2020 | | 18/09/2020 | | **44092.00** | **44092.00** |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 19/09/2020 | | 1/12/2020 | | **44093.00** | **44166.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/09/2020 | | 5/10/2020 | | **44093.00** | **44109.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 21/09/2020 | | 25/11/2020 | | **44095.00** | **44160.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | **44138.00** | **44138.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 17/11/2020 | | 17/11/2020 | | **44152.00** | **44152.00** |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | **44139.00** | **44166.00** |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 4/11/2020 | | 19/11/2020 | | **44139.00** | **44154.00** |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 10/11/2020 | | 30/11/2020 | | **44145.00** | **44165.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | **44139.00** | **44166.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 13/10/2020 | | 13/10/2020 | | **44117.00** | **44117.00** |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **44118.00** | **44166.00** |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **44118.00** | **44166.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/10/2020 | | 30/10/2020 | | **44130.00** | **44134.00** |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **44118.00** | **44166.00** |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **44118.00** | **44166.00** |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 31/10/2020 | | 1/12/2020 | | **44135.00** | **44166.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 14/10/2020 | | 1/12/2020 | | **44118.00** | **44166.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **44099.00** | **44099.00** |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 25/11/2020 | | **44100.00** | **44160.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 8/10/2020 | | 24/10/2020 | | **44112.00** | **44128.00** |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **44100.00** | **44166.00** |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 26/09/2020 | | 28/10/2020 | | **44100.00** | **44132.00** |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 5/10/2020 | | 9/10/2020 | | **44109.00** | **44113.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 11/11/2020 | | **44100.00** | **44146.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | **44138.00** | **44138.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 12/11/2020 | | 19/11/2020 | | **44147.00** | **44154.00** |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 4/11/2020 | | 1/12/2020 | | **44139.00** | **44166.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 4/11/2020 | | 24/11/2020 | | **44139.00** | **44159.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 29/09/2020 | | 29/09/2020 | | **44103.00** | **44103.00** |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 30/09/2020 | | 21/11/2020 | | **44104.00** | **44156.00** |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 30/09/2020 | | 14/11/2020 | | **44104.00** | **44149.00** |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 30/09/2020 | | 13/10/2020 | | **44104.00** | **44117.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 6/10/2020 | | 20/10/2020 | | **44110.00** | **44124.00** |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 30/09/2020 | | 1/12/2020 | | **44104.00** | **44166.00** |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 6/10/2020 | | 14/11/2020 | | **44110.00** | **44149.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 30/09/2020 | | 14/11/2020 | | **44104.00** | **44149.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **44099.00** | **44099.00** |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 16/10/2020 | | **44100.00** | **44120.00** |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 28/09/2020 | | 28/10/2020 | | **44102.00** | **44132.00** |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 26/09/2020 | | 22/10/2020 | | **44100.00** | **44126.00** |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 28/10/2020 | | 1/12/2020 | | **44132.00** | **44166.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/09/2020 | | 12/11/2020 | | **44100.00** | **44147.00** |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 5/10/2020 | | 23/10/2020 | | **44109.00** | **44127.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 2/10/2020 | | **44100.00** | **44106.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | **0.00** | **0.00** |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 25/09/2020 | | 25/09/2020 | | **44099.00** | **44099.00** |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/09/2020 | | 9/10/2020 | | **44100.00** | **44113.00** |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 26/09/2020 | | 8/10/2020 | | **44100.00** | **44112.00** |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 26/09/2020 | | 8/10/2020 | | **44100.00** | **44112.00** |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 26/09/2020 | | 2/10/2020 | | **44100.00** | **44106.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 26/09/2020 | | 5/10/2020 | | **44100.00** | **44109.00** |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **44100.00** | **44166.00** |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 26/09/2020 | | 1/12/2020 | | **44100.00** | **44166.00** |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 29/09/2020 | | 28/10/2020 | | **44103.00** | **44132.00** |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/09/2020 | | 14/11/2020 | | **44100.00** | **44149.00** |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **102** |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **16** |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

**DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### TEMAS TÉCNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal | N/A |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | N/A |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | N/A |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto. | N/A |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | N/A |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | N/A |
| La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | N/A |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:** El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**GUAJIRA**

• **SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA:** Durante el desarrollo de la semana del 02 de novimebre al 08 de noviembre se desarrollaron actividades de jardinería, por lo cual el porcentaje de avance acumulado es del 40,37% frente a un 93,79% programado, lo que representa un atraso del 53,42%.

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 1 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | 1 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISIÓN TOPOGRÁFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | 1 | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPÓGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | 2 | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 5 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | SINDY CASTRO AGUIRRE | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | LUIS ALFREDO GRANADOS | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORÍA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | 7768738301 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | SORAYA NAVARRO BOLAÑO | 7768734177 | |
| 3 4 | RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA | YALILE RINCÓN RUIZ | 7765941279 | |
| 4 5 | INSPECTOR DE OBRA | | | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 9/11/2020 | 15/11/2020 | SEMANA No. 12 | 17-nov-20 | Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad |

| DIECISIETE | 17 | días del mes de | NOVIEMBRE | de | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 12 | DEL | 9 de noviembre de 2020 | AL | 15 de noviembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA**



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERIO Y SERVICIO - RIOHACHA | ACTIVIDADES DE JARDINERÍA |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA | ACTIVIDADES DE JARDINERÍA |




| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERIO Y SERVICIO - RIOHACHA | ACTIVIDADES DE JARDINERÍA |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA | ACTIVIDADES DE JARDINERÍA |

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECOGNG INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

# REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

| FECHA | 12/11/2020 | MES TRES DE OBRA | No. 3 | DEL | 12/10/2020 | AL | 11/11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES TRES DE OBRA**



**FOTOGRAFÍA No. 1:** Retiro de Manto Asfáltico existente - Sede Comercio y Servicio Riohacha



**FOTOGRAFÍA No. 2:** Instalación de Manto Asfáltico - Sede Comercio y Servicio Riohacha



**FOTOGRAFÍA No. 3:** Servicio de Jardinería - Sede Comercio y Servicio Riohacha



**FOTOGRAFÍA No. 4:** Servicio de Jardinería - Sede Comercio y Servicio Riohacha



**FOTOGRAFÍA No. 5:** Implementación Protocolo de Bioseguridad - Sede Industrial Riohacha



**FOTOGRAFÍA No. 6:** Mantenimiento Aires Acondicionados Sede Industrial Riohacha



**FOTOGRAFÍA No. 7:** Mantinimiento Sistemas de Refrigeración - Sede Industrial Maicao



**FOTOGRAFÍA No. 8:** Mantenimiento Sistemas de Refrigeración - Sede Industrial Maicao



**FOTOGRAFÍA No. 9:** Implementación Protocolo de Bioseguridad - Sede Indsutrail Maicao

**NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO**

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma


Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

**NO APLICA**

Anexo No. 16: Programación actualizada.

# PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

| ID | Task Mode | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-FONSECA-GUAJIRA** | **56 days** | **Sep 18 '20** | **Dec 1 '20** |
| 2 | | | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 1 day | Sep 18 '20 | Sep 18 '20 |
| 3 | | **3** | **SERVICIO DE JARDINERIA** | **55 days** | **Sep 19 '20** | **Dec 1 '20** |
| 4 | | 3.2 | PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA) | 30 days | Sep 19 '20 | Oct 28 '20 |
| 5 | | 3.3 | PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses | 25 days | Oct 28 '20 | Dec 1 '20 |
| 6 | | 3.4 | PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año | 30 days | Sep 19 '20 | Oct 28 '20 |
| 7 | | 3.5 | PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca | 12 days | Sep 19 '20 | Oct 5 '20 |
| 8 | | **5** | **LAVADO TANQUES** | **12 days** | **Sep 19 '20** | **Oct 5 '20** |
| 9 | | 5.2.2 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE | 1 day | Sep 19 '20 | Sep 21 '20 |
| 10 | | 5.3.1 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION) | 1 day | Sep 21 '20 | Sep 22 '20 |
| 11 | | 5.3.4 | IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA MONOTOP - 107 | 3 days | Sep 22 '20 | Sep 25 '20 |
| 12 | | 5.3.5 | INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA | 7 days | Sep 25 '20 | Oct 5 '20 |
| 13 | | 5.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO D=1" | 1 day | Sep 19 '20 | Sep 21 '20 |
| 14 | | **NP** | **NO PREVISTOS** | **20 days** | **Sep 19 '20** | **Oct 15 '20** |
| 15 | | NP-10.337 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS | 7 days | Sep 19 '20 | Sep 28 '20 |
| 16 | | NP-10.338 | Suministro e Instalación de valvulas Fluxometro en Baño mujeres, 4 sanitarios y 3 en Lavamanos | 7 days | Sep 21 '20 | Sep 29 '20 |





Projecto: CENTRO AGROEMPRE
Date: Sep 16 '20

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División crítica | | Project Summary | | Duration-only | | External Tasks | | Tareas críticas | |
| Task | | Inactive Task | | Manual Summary Rollup | | External Milestone | | | |
| Split | | Inactive Milestone | | Manual Summary | | Deadline | | | |
| Milestone | | Inactive Summary | | Start-only | | Progress | | | |
| Summary | | Manual Task | | Finish-only | | Manual Progress | | | |

Aprobó:

# PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

| ID | Task Mode | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | NP-10.339 | Suministro e Instalación de valvulas Fluxometro en Baño Hombres, 3 en Lavamanos, 5 en orinales y 3 en Sanitarios. | 7 days | Sep 21 '20 | Sep 29 '20 |
| 18 | | NP-10.341 | ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI | 20 days | Sep 19 '20 | Oct 15 '20 |





Projecto: CENTRO AGROEMPRE
Date: Sep 16 '20

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División crítica | | Project Summary | | Duration-only | | External Tasks | | Tareas críticas |
| Task | | Inactive Task | | Manual Summary Rollup | | External Milestone | | |
| Split | | Inactive Milestone | | Manual Summary | | Deadline | | |
| Milestone | | Inactive Summary | | Start-only | | Progress | | |
| Summary | | Manual Task | | Finish-only | | Manual Progress | | |

Aprobó:

# CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO

| ID | Task Mode | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO** | **52 days** | **Sep 18 '20** | **Nov 25 '20** |
| 2 | | | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 1 day | Sep 18 '20 | Sep 18 '20 |
| 3 | | **1** | **IMPERMEABILIZACIONES** | **43 days** | **Sep 22 '20** | **Nov 18 '20** |
| 4 | | 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2 | 42 days | Sep 22 '20 | Nov 17 '20 |
| 5 | | 1.9 | INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA | 1 day | Nov 17 '20 | Nov 18 '20 |
| 6 | | **3** | **SERVICIO DE JARDINERIA** | **6 days** | **Sep 19 '20** | **Sep 26 '20** |
| 7 | | 3.2 | PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA) | 3 days | Sep 19 '20 | Sep 23 '20 |
| 8 | | 3.3 | PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses | 3 days | Sep 23 '20 | Sep 26 '20 |
| 9 | | 3.4 | PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año | 6 days | Sep 19 '20 | Sep 26 '20 |
| 10 | | 3.5 | PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca | 6 days | Sep 19 '20 | Sep 26 '20 |
| 11 | | **5** | **LAVADO DE TANQUES** | **1 day** | **Sep 19 '20** | **Sep 21 '20** |
| 12 | | 5.2.2 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE | 1 day | Sep 19 '20 | Sep 21 '20 |
| 13 | | **NP** | **NO PREVISTO** | **51 days** | **Sep 19 '20** | **Nov 25 '20** |
| 14 | | NP-10.342 | Aplicación de pintura epoxica aluminio para mantenimiento | 7 days | Nov 17 '20 | Nov 25 '20 |
| 15 | | NP-10.343 | DESMONTE MANTO ASFALTICO PARA INSTALACION DE MANTO NUEVO | 4 days | Sep 19 '20 | Sep 24 '20 |





Project: CIEA-MAICAO
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

| ID | Task Mode | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | NP-10.341 | ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI | 20 days | Sep 19 '20 | Oct 15 '20 |




Project: CIEA-MAICAO
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

| SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA-CALLE 21 AVENIDA AEROPUERTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VALOR PRESUPUESTO SENA | | VALOR CONTRACTUAL (DIAGNOSTICO) | |
| | UTILIDAD: 5% | $ 15.740.165,27 | $ | 7.277.973,28 |
| | IVA: 19% SOBRE LA UTILIDAD | $ 2.990.631,40 | $ | 1.382.814,92 |
| | **TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | **$ 73.978.776,76** | **$** | **34.206.474,43** |
| | **COSTO TOTAL** | **$ 388.782.082,12** | **$** | **179.765.940,09** |


**Directora de Obra**
**(Consorcio Constructor ALFA)**
ING SINDY CASTRO

**Profesional de Diagnóstico**
ARQ, LUIS A. GRANADOS DONADO

**Residente de Interventoría**

# SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA

| ID | Task Mode | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA** | **56 days** | **Sep 18 '20** | **Dec 1 '20** |
| 2 | | | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 1 day | Sep 18 '20 | Sep 18 '20 |
| 3 | | **1** | **IMPERMEABILIZACIONES** | **55 days** | **Sep 19 '20** | **Dec 1 '20** |
| 4 | | 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2 | 42 days | Oct 2 '20 | Nov 27 '20 |
| 5 | | 1.5 | CORRECCION FILTRACION BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRAULICO | 6 days | Sep 19 '20 | Sep 26 '20 |
| 6 | | 1.7 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MORTER PLASTICO PREPARADO | 2 days | Nov 27 '20 | Dec 1 '20 |
| 7 | | **2** | **SISTEMA ELÉCTRICO** | **54 days** | **Sep 19 '20** | **Nov 30 '20** |
| 8 | | 2.1 | ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO. | 25 days | Sep 19 '20 | Oct 21 '20 |
| 9 | | 2.2 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | 7 days | Oct 21 '20 | Oct 30 '20 |
| 10 | | 2.6 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | 7 days | Oct 21 '20 | Oct 30 '20 |
| 11 | | 2.9 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | 7 days | Oct 21 '20 | Oct 30 '20 |





Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

| ID | Task Mode | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | 2.11 | CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA. | 2 days | Oct 30 '20 | Nov 3 '20 |
| 13 | | 2.12 | CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | 7 days | Oct 30 '20 | Nov 9 '20 |
| 14 | | 2.13 | CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0 | 3 days | Oct 30 '20 | Nov 4 '20 |
| 15 | | 2.16 | PLANTA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 12 MESES O 150 HORAS DE OPERACIÓN. | 25 days | Oct 21 '20 | Nov 24 '20 |
| 16 | | 2.17 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE CONEXIONADO DE CONDUCTORES. | 3 days | Oct 21 '20 | Oct 26 '20 |
| 17 | | 2.20 | MANTENIMIENTO, CAMBIO DE TRAMOS, COLOCACIÓN DE TAPAS A CANALETA METÁLICA DOBLE COMPARTIMENTO 12X5 CM. | 6 days | Oct 21 '20 | Oct 29 '20 |
| 18 | | 2.21 | MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA UNA VEZ AL AÑO. SE DEBE OBTENER UNA LECTURA DE 3 OHMIOS O MENOR. | 2 days | Nov 24 '20 | Nov 26 '20 |
| 19 | | 2.22 | MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS. | 2 days | Nov 26 '20 | Nov 30 '20 |
| 20 | | **3** | **SERVICIO DE JARDINERIA** | **14 days** | **Sep 19 '20** | **Oct 7 '20** |
| 21 | | 3.2 | PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA) | 7 days | Sep 19 '20 | Sep 28 '20 |
| 22 | | 3.3 | PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses | 7 days | Sep 28 '20 | Oct 7 '20 |





Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División crítica | Project Summary | Duration-only | External Tasks | Tareas críticas |
| Task | Inactive Task | Manual Summary Rollup | External Milestone | |
| Split | Inactive Milestone | Manual Summary | Deadline | |
| Milestone | Inactive Summary | Start-only | Progress | |
| Summary | Manual Task | Finish-only | Manual Progress | |

Aprobó:

| ID | Task Mode | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 3.4 | PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año | 7 days | Sep 19 '20 | Sep 28 '20 |
| 24 | | 3.5 | PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca | 3 days | Sep 19 '20 | Sep 23 '20 |
| 25 | | **5** | **LAVADO DE TANQUES** | **8 days** | **Sep 19 '20** | **Sep 29 '20** |
| 26 | | 5.2.2 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE | 1 day | Sep 19 '20 | Sep 21 '20 |
| 27 | | 5.3.1 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION) | 1 day | Sep 21 '20 | Sep 22 '20 |
| 28 | | 5.3.4 | IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA MONOTOP - 107 | 4 days | Sep 22 '20 | Sep 26 '20 |
| 29 | | 5.3.5 | INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA | 2 days | Sep 26 '20 | Sep 29 '20 |
| 30 | | 5.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO D=1" | 1 day | Sep 19 '20 | Sep 21 '20 |
| 31 | | **8** | **MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)** | **12 days** | **Sep 21 '20** | **Oct 6 '20** |
| 32 | | 8.37 | TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:3 | 12 days | Sep 21 '20 | Oct 6 '20 |
| 33 | | **NP** | **NO PREVISTOS** | **50 days** | **Sep 21 '20** | **Nov 25 '20** |
| 34 | | NP-10.341 | ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI | 20 days | Oct 29 '20 | Nov 25 '20 |
| 35 | | NP-10.342 | Aplicación de pintura epoxica aluminio para mantenimiento | 20 days | Sep 21 '20 | Oct 16 '20 |





Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

# SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA

| ID | Task Mode | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | NP-10.345 | Mantenimiento de subestacion electrica Sede Comercio y Servicio | 20 days | Oct 29 '20 | Nov 25 '20 |
| 37 | | NP-10.346 | Mantenimiento de Estructura de Kiosko incluye inmunizacion | 20 days | Oct 29 '20 | Nov 25 '20 |
| 38 | | NP-10.347 | RETIRO DE MANTO ASFALTICO PARA INSTALACION DE MANTO NUEVO (INCLUYE DESALOJO) | 7 days | Sep 24 '20 | Oct 2 '20 |





Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

# CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

| ID | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA** | **50 days** | **Sep 18 '20** | **Nov 23 '20** |
| 2 | | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 1 day | Sep 18 '20 | Sep 18 '20 |
| 3 | **2** | **SISTEMAS ELECTRICOS** | **25 days** | **Sep 19 '20** | **Oct 21 '20** |
| 4 | 2.2 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | 7 days | Sep 19 '20 | Sep 28 '20 |
| 5 | 2.3 | MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO. | 2 days | Sep 28 '20 | Sep 30 '20 |
| 6 | 2.6 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | 7 days | Sep 30 '20 | Oct 9 '20 |
| 7 | 2.7 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS. | 7 days | Sep 30 '20 | Oct 9 '20 |
| 8 | 2.9 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | 7 days | Sep 19 '20 | Sep 28 '20 |
| 9 | 2.11 | CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA. | 2 days | Sep 30 '20 | Oct 2 '20 |
| 10 | 2.12 | CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | 7 days | Oct 2 '20 | Oct 13 '20 |
| 11 | 2.13 | CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0 | 7 days | Oct 13 '20 | Oct 21 '20 |
| 12 | **3** | **SERVICIO JARDINERIA** | **14 days** | **Sep 19 '20** | **Oct 7 '20** |
| 13 | 3.2 | PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA) | 7 days | Sep 19 '20 | Sep 28 '20 |
| 14 | 3.3 | PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses | 7 days | Sep 24 '20 | Oct 2 '20 |





Project: CENTRO INDUSTRIAL Y
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

| ID | ID APU | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3.4 | PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año | 14 days | Sep 19 '20 | Oct 7 '20 |
| 16 | 3.5 | PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca | 7 days | Sep 19 '20 | Sep 28 '20 |
| 17 | **5** | **LAVADO DE TANQUES** | **1 day** | **Sep 19 '20** | **Sep 21 '20** |
| 18 | 5.2.2 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE | 1 day | Sep 19 '20 | Sep 21 '20 |
| 19 | **NP** | **NO PREVISTOS** | **24 days** | **Oct 21 '20** | **Nov 23 '20** |
| 20 | NP-10.349 | Mantenimientos de Plantas Electricas CIEA | 4 days | Oct 21 '20 | Oct 27 '20 |
| 21 | NP-10.341 | ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI | 20 days | Oct 27 '20 | Nov 23 '20 |




Project: CENTRO INDUSTRIAL Y
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó: