	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	12/06/2026	**ACTA No.**	29		
HORA DE INICIO:	9:00:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.		
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.				
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES				

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos anteriores.

- **Subsanación informe SST No 13: Cumplido**
- **Entrega por parte del componente SST contratista la investigación y adelanto del proceso accidente ocurrido en obra: Cumplido**
- **Radicación al instituto de la prórroga 2 de Contratista e Interventoría: Cumplido 3 de junio de 2026**
- **Fortalecimiento de los frentes de trabajo: En proceso.**

1. La Interventoría realiza seguimiento ambiental a las actividades de la obra.
2. EL 6 de junio de 2026, el Contratista de obra remite oficio ICCU-141-465 adjuntando el informe ambiental No 14 correspondiente a mayo de 2026, el cual está en revisión por parte del Contratista de obra.
3. Seguimiento ambiental en obra:

Tramo 1 Caparrapí
Se realiza demarcación de puntos de trabajo.
Se mantiene en acopio materiales de construcción debidamente señalizados
Se realiza jornada de orden y aseo
Se realiza capacitación al personal en obra con participación de 4 trabajadores.

Tramo 2 Puerto Salgar
Se realiza demarcación a los materiales de construcción
Se realiza manejo de los residuos sólidos generados
Se realiza capacitación ambiental al personal con participación de 6 colaboradores
Se realiza verificación de unidades sanitarias para el uso del personal

Tramo 4 Quebrada Negra
Se realiza manejo del material generado por las actividades de limpieza de obras de drenaje.
Se mantiene acopio temporal de materiales de construcción.

Tramo 5 San Francisco
Se realiza el manejo de material generado por las actividades de limpieza

Tramo 8 Bituima
El Contratista de obra realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de trabajo.
Se realiza manejo de los residuos generados en la obra.
El Contratista de obra realiza mantenimiento al acopio de materiales.

Tramo 10 San Juan de Rio Seco
El Contratista de obra realiza el retiro de residuos sólidos y entrega a la empresa de servicios públicos.
El Contratista de obra realiza el manejo del material generado por las actividades de limpieza de las obras de drenaje.

Tramo 11 Guayabal
El Contratista de obra realiza manejo del material generado por las actividades de limpieza.
El Contratista de obra mantiene demarcados los materiales de construcción.

Tramo 12 Viani
El Contratista realiza manejo del material generado por las actividades de obra
El Contratista realizó actividades de orden y aseo.
El Contratista de obra, realiza manejo de los materiales de construcción en acopio.

Componente social
Se realizó seguimiento a la divulgación sobre ofertas laborales para vacantes de ayudante de obra para el tramo ubicado en Caparrapí
Adicionalmente, a través de los canales de atención el contratista revisión 9 hojas de vida para el tramo de Caparrapí y 4 hojas de vida para el tramo de san Francisco, las cuales están en revisión por parte del contratista
el 05 de junio de 2026 el contratista entrega el informe mensual social del mes de mayo, el cual fue revisado y aprobado por interventoría mediante comunicado ICCU-221-581
El lunes 1 de junio, se realiza acompañamiento al comité del tramo de Beltrán. Asistieron 6 personas de la comunidad, entre ellas la presidenta de la JAC.
Programación de la reunión de Quebradanegra 25/06/2026.

Componente SST
Se remite al contratista, solicitud de entrega de informe mensual SST de mayo, mediante el comunicado ICCU-221-578 del 5 de junio de 2026.
Se remite al contratista, respuesta a comunicado ICCU-141-462 del 5 de junio de 2026, observaciones informe mensual SST No 14, mediante el comunicado ICCU-221-578 del 5 de junio de 2026.
Para la semana del 5 al 11 de junio de 2026, hay un total de 87 trabajadores activos de los cuales 64 promedio son operativos y 19 administrativos (9 en campo y 10 en Bogotá), se presentó 3 novedad de ingreso y 1 retiros de personal, por otro lado, durante el transcurso de la semana no se presentan casos de accidentes de trabajo por parte del contratista.
Por parte de la interventoría se presenta reporte de un total de 22 trabajadores vinculados al contrato, adicionalmente a la fecha, no se han presentado casos de accidentes de trabajo.

	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	12/06/2026	**ACTA No.**	29		

Componente técnico
Para esta semana se presenta un programado acumulado de 78.86 % vs. un ejecutado acumulado del 38.98%, presentando un atraso general del -39.87%. Con un programado semanal de 8.12% vs un ejecutado semanal de 0,27% lo que refleja una diferencia de -7.84%. Viéndose reflejado en un programado en millones de: $22.253.758.116,35 vs un ejecutado de $11.001.062.980,55 presentando una diferencia de -$-11.252.695.135,79

Se solicita al contratista enviar los informes mensuales a más tardar el cinco de cada mes.

Tramo No 1 Caparrapí.
Construcción de la alcantarilla (encole y descole) de la abscisa K1+370.
Adecuación de la vía mediante explanación del material y posterior compactación para mejorar el paso de material a los frentes de obra K1+650

Tramo No 2 Puerto Salgar.
Construcción de cunetas y ventanas con material estabilizado (fórmula modificada cemento 5%) entre el K2+450 al K2+500 total a la fecha 2,810 ml construcción de ventanas para evacuación de aguas.

Tramo No 3 Albán
Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Tramo No 4 Quebrada Negra
Armado de aceros de refuerzo elevaciones del muro de contención en el K0+920.

Tramo No 5 San Francisco
Armado de aceros de refuerzo elevaciones para construcción del muro de contención en el K1+720.

Tramo No 6 Sasaima.
Llega maquinaría para inicio de estabilización de la rasante con químico no convencional según objeto del contrato.

Tramo No 7 Beltrán.
Llega maquinaría para inicio de estabilización de la rasante con químico no convencional según objeto del contrato.

Tramo No 8 Bituima.
Excavación mecánica para la construcción del muro de contención del K9+930.
Verificación de suelo de cimentación del muro del K5+570.

Tramo No 9 Pulí.
Construcción de cunetas en el K0+450 lado derecho

Tramo No 10 San Juan de Rioseco
Continúa la construcción de las alcantarillas del K4+345, K4+850, K4+160 y K6+590 mediante la excavación mecánica y manual e instalación de tubería, corte, figurado y armado de aceros de refuerzo para la construcción de la placa y muros de las alcantarillas.

Tramo No 11 Guayabal de Síquima
Construcción de alcantarilla K0+090 mediante actividad de excavación mecánica y manual armado de aceros de refuerzo para las elevaciones de las alcantarillas.
Hormigonado del descole de la alcantarilla K0+830. (termina esta actividad)

Tramo No 12 Vianí
Continúa la actividad de estabilizado de la rasante con químico no convencional entre el K5+940 al K6+040 finde actividad pendiente de observaciones
Construcción del filtro K2+490 al K2+540 lado izquierda.

Comentarios
El contratista comenta que se ha estado en conversaciones con el alcalde de Caparrapí quie se había comprometido a mejorar el tramo de Córdoba para lograr el ingreso de material a la obra, pero, no se ha obtenido ninguna respuesta. Se solicita a la entidad acompañamiento en el proceso y una comunicación directa con el alcalde. El contratista continua con la construcción de las alcantarillas y organizará los frentes de trabajo para las placa huellas.

La interventoría indica que le preocupa la contaminación presentada en el tramo de Pulí y solicita se realice una coordinación con el subcontratista del proyecto vecino para evitar impactos e indica al contratista llevar un registro fotográfico para evidenciar la terminación de las obras y evaluar algún impacto sobre las ejecutadas en el marco del contratos de obra ICCU-121-2024.
La entidad comenta de acuerdo al recorrido realizado por el Instituto, se percibieron hundimientos, contaminaciones y puntos de mala aplicación del doble riego en el tramo de Pulí, a partir de esto, invita a revisar los acabados del corredor y propone un recorrido para evidenciar esto. El contratista comunica que por parte de interventoría se recibieron dichas observaciones, por lo cual, se están realizando las actividades correctivas a las observaciones, resalta que se tiene evidencia del impacto negativo que están generando en el corredor las obras que se están llevando alrededor.
La interventoría resalta que el material que se está desplazando hacia los extremos por falta de adherencia del mismo, e indica que si en este momento se realizan las reparaciones, estas se pueden ver afectadas por el traslado de maquinaria amarilla de las obras que se están llevando a cabo a lo largo del corredor por terceros.

La entidad solicita se cumpla con el cronograma de la versión 8 como también el buen desarrollo y calidad de las actividades en la totalidad de los tramos.

	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	12/06/2026	ACTA No.	29		

Atrasos en las actividades por tramos.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD Y FRENTE DE OBRA (PROGRAMACION V6)

FRENTE	# FRENTE	UNIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUAL	DIAS DE EJECUCION	DIAS FALTANTES PARA TERMINAR	DIAS EN ATRASO
CAPARRAPI	1		18/02/2026	30/06/2026	12/06/2026	132	132	
ALCANTARILLAS		UND	18/02/2026	5/05/2026	12/06/2026	76	76	0
PLACA HUELLA		KM	23/04/2026	30/06/2026	12/06/2026	68	68	50
BORDILLO		ML	5/06/2026	30/06/2026	12/06/2026	25	25	0
MURO		ML	11/05/2026	20/05/2026	12/06/2026	9	9	0
GAVION		UND	23/04/2026	22/06/2026	12/06/2026	60	60	50
PUERTO SALGAR	2		26/07/2025	4/06/2026	12/06/2026	313	-8	
ALCANTARILLAS		UND	26/07/2025	20/03/2026	12/06/2026	237	-84	0
ESTABILIZACIÓN		KM	17/11/2025	24/02/2026	12/06/2026	99	-108	0
MURO		ML	22/09/2025	13/10/2025	12/06/2026	263	-242	0
CAPA DOBLE RIEGO		KM	22/11/2025	25/03/2026	12/06/2026	202	-79	0
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	10/02/2026	16/04/2026	12/06/2026	122	-57	57
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA EN POLIETILENO, DIÁMETRO 36"		ML	11/02/2026	17/02/2026	12/06/2026	121	-115	0
ALBAN	3		6/08/2025	9/06/2026	12/06/2026	307	-3	
ALCANTARILLAS		UND	6/08/2025	9/06/2026	12/06/2026	310	0	0
ESTABILIZACIÓN		KM	6/05/2026	27/05/2026	12/06/2026	0	0	0
MURO		ML	13/10/2025	28/05/2026	12/06/2026	227	-15	0
CAPA DOBLE RIEGO		KM	12/05/2026	2/06/2026	12/06/2026	0	-10	0
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	28/04/2026	28/05/2026	12/06/2026	1	-15	45,00
QDA NEGRA	4		2/04/2026	30/06/2026	12/06/2026	89	0	71
ALCANTARILLAS		UND	2/04/2026	29/06/2026	12/06/2026	88	0	71
ESTABILIZACIÓN		KM	19/05/2026	30/06/2026	12/06/2026	42	0	0
MURO		ML	20/04/2026	22/06/2026	12/06/2026	63	0	53
CAPA DOBLE RIEGO		KM	26/05/2026	30/06/2026	12/06/2026	35	0	0
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	25/05/2026	29/06/2026	12/06/2026	35	17	0
GAVION		M3	20/04/2026	22/06/2026	12/06/2026	63	0	53,00
SAN FRANCISCO	5		3/03/2026	29/05/2026	12/06/2026	87		
ALCANTARILLAS		UND	3/03/2026	29/05/2026	12/06/2026	87	0	101
ESTABILIZACIÓN		KM	21/04/2026	9/05/2026	12/06/2026	18	0	52
MURO		ML	19/03/2026	11/04/2026	12/06/2026	23	0	0
CAPA DOBLE RIEGO		KM	28/04/2026	9/05/2026	12/06/2026	11	0	0
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	12/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17	0	0
SASAIMA	6		16/02/2026	29/06/2026	12/06/2026	133	17	
ALCANTARILLAS		UND	16/02/2026	21/05/2026	12/06/2026	94	-22	0
ESTABILIZACIÓN		KM	1/05/2026	11/06/2026	12/06/2026	41	0	42
MURO		ML	20/04/2026	26/05/2026	12/06/2026	36	-17	0
CAPA DOBLE RIEGO		KM	7/05/2026	11/06/2026	12/06/2026	35	-1	0
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	25/05/2026	29/06/2026	12/06/2026	35	17	0
BELTRAN	7		15/08/2025	5/05/2026	12/06/2026	263	-38	
ALCANTARILLAS		UND	15/08/2025	20/02/2026	12/06/2026	189	-112	0
MURO		ML	28/01/2026	10/04/2026	12/06/2026	72	-63	0
ESTABILIZACIÓN		KM	1/04/2026	1/05/2026	12/06/2026	30	-42	72
CAPA DOBLE RIEGO		KM	16/04/2026	4/05/2026	12/06/2026	18	-39	57
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	2/04/2026	5/05/2026	12/06/2026	33	-38	71

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	12/06/2026	ACTA No.	29

BITUIMA	8		17/02/2026	30/06/2026	12/06/2026	133	18	
ALCANTARILLAS		UND	17/02/2026	14/05/2026	12/06/2026	86	0	0
ESTABILIZACIÓN		KM	25/05/2026	23/06/2026	12/06/2026	29	0	0
MURO		ML	23/04/2026	2/06/2026	12/06/2026	40	0	50
CAPA DOBLE RIEGO		KM	30/05/2026	29/06/2026	12/06/2026	30	0	0
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	14/05/2026	30/06/2026	12/06/2026	47	18	0
PULI	9		1/08/2025	24/04/2026	12/06/2026	266	-49	
ALCANTARILLAS		UND	1/08/2025	12/12/2025	12/06/2026	133	0	0
ESTABILIZACIÓN		KM	30/01/2026	31/01/2026	12/06/2026	1	-132	0
MURO		ML	8/10/2025	27/12/2025	12/06/2026	80	-167	0
CAPA DOBLE RIEGO		KM	9/02/2026	1/04/2026	12/06/2026	51	-72	72
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	24/03/2026	16/04/2026	12/06/2026	23	-57	57
SAN JUAN DE RIO SECO	10		4/05/2026	30/06/2026	12/06/2026	57	18	39
ALCANTARILLAS		UND	4/05/2026	30/06/2026	12/06/2026	57	18	39
ESTABILIZACIÓN		KM	11/06/2026	30/06/2026	12/06/2026	19	18	0
MURO		ML	22/05/2026	25/06/2026	12/06/2026	34	13	0
CAPA DOBLE RIEGO		KM	11/06/2026	30/06/2026	12/06/2026	19	18	0
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	16/06/2026	30/06/2026	12/06/2026	14	18	0
GUAYABAL DE SIQUIMA	11		14/04/2026	26/06/2026	12/06/2026	73	14	
ALCANTARILLAS		UND	2/03/2026	1/05/2026	12/06/2026	60	-42	102
ESTABILIZACIÓN		KM	3/06/2026	8/06/2026	12/06/2026	5	-4	0
MURO		ML						0
CAPA DOBLE RIEGO		KM	5/06/2026	9/06/2026	12/06/2026	4	-3	0
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	8/06/2026	17/06/2026	12/06/2026	9	5	0
VIANÍ	12		21/08/2025	1/04/2026	12/06/2026	223	-72	
ALCANTARILLAS		UND	21/08/2025	26/02/2026	12/06/2026	189	-106	0
MURO		ML	17/11/2025	16/01/2026	12/06/2026	60	-147	0
ESTABILIZACIÓN		KM	7/04/2026	6/05/2026	12/06/2026	29	-37	0
CAPA DOBLE RIEGO		KM	13/04/2026	6/05/2026	12/06/2026	23	-37	60
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO (SEGÚN FORMULA DE TRABAJO)		ML	27/04/2026	12/06/2026	12/06/2026	46	0	46

CONCLUSIONES

Avance general 38.98%, valor ejecutado $11.001.062.980,55.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Subsanación del informe SST mensual No 14	CONTRATISTA	19/06/2026	
Subsanación del informe AMBIENTAL mensual No 14	CONTRATISTA	19/06/2026	
Acercamiento con los contratistas de PH en Pulí para definir fecha de terminación y posibles afectaciones a la estabilización ejecutada	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / ICCU	19/06/2026	
Programar recorrido al tramo de Pulí a fin de observar calidad de estabilización y doble riego	ICCU	De acuerdo a disponibilidad	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	12/06/2026	**ACTA No.**	29	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
JORGE MAURICIO CASAS VERA GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MONTAÑEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
NELSON BORJA RESIDENTE INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
MYRIAM E. SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	
DANIEL F. VELASQUEZ FORERO PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
DORA MILENA SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	nstefanygm@outlook.es	
FABIAN MATEO MORENO INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
KELLY RECUERO RESIDENTE DE OBRA	controlobra.iccu@gmail.com	
WANDERLEY CORTÉS BASTIDA RESIDENTE DE OBRA	coordinacioncaminosiccu@gmail.com	
NATALIA MORENO QUIROGA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	socialcaminosiccu@gmail.com	
OLGA MORENO PROFESIONAL AMBIENTAL OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
TATIANA MARTINEZ PROFESIONAL SST OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
ESTEFANIA HERNANDEZ SUPERVISORA ICCU	estefania.hernandezv@cundinamarca.gov.co	
ASTRID YAMILE PARDO AVILA PROFESIONAL SST ICCU	astrith.pardo@cundinamarca.gov.co	
ISABEL HERNANDEZ APOYO A LA SUPERVISION ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	