ACTA DE RECIBO DE OBRA		
Neiva	FOR-GCO-15	Versión: 01 Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

MUNICIPIO DE NEIVA	OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUATRO AULAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS IPC ANDRES ROSAS SEDES LA PAZ Y RAFAEL AZUERO, LICEO SANTA LIBRADA SEDE EL TRIANGULO Y EL LIMONAR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MAMPOSTERÍA, CUBIERTA, PISOS, ENCHAPES,REDES ELECTRICAS ENTRE OTRAS."			ACTA DE RECIBO DE OBRA		
	CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO	CONTRATO No.	1010 de 2019	ACTA No.	Parcial	
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ing. EDUARDO GÓMEZ CORONADO	VR CONTRATO INICIAL:	$ 97.090.107,00		Final	X
	SUPERVISOR	Dr. ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0			
	FECHA DE INICIO	17 de Agosto de 2019	VR.MODIFICACION	$ 97.089.214,14	Hoja	1 de	
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	Sesenta (60) días calendario, contados a partir del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2019	VR. VIGENTE:	$ 97.089.214,14			
	PLAZO FINAL	Sesenta (60) días calendario.	VR. EJECUTADO	$ 97.089.214,14	Fecha Acta	Mes: 10	Día: 15 Año: 2019
	FECHA TERMINACION	15 de Octubre de 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 9.713.346,89			

		CANTIDADES CONTRATADAS CONDICIONES VIGENTES				MODIFICACIÓN FINAL		EJECUTADAS ACTA PARCIAL 1		EJECUTADAS ACTA FINAL		ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.1	Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, sanitarios, lavamanos, orinales.	UN	6,00	8.021,00	48.126,00	7,00	56.147,00	6,00	48.126,00	1,00	8.021,00	7,00	56.147,00
1.3	Demolicion concreto reforzados, incluyo retiro y boto de escombros a sitio autorizado	M3	0,60	235.713,00	141.427,80	0,60	141.427,80	0,60	141.427,80			0,60	141.427,80
1.8	Demolicion de enchape y revoque sobre muro, incluyo retiro de escombros.	M2	47,00	8.270,00	388.690,00	56,00	463.120,00	47,00	388.690,00	9,00	74.430,00	56,00	463.120,00
1.11	Demolicion cielo raso en madera,malla y pañete, hicopor y drywall, incluyo retiro a sitio autorizado.	M2	85,00	12.746,00	1.083.410,00	87,20	1.111.451,20	85,00	1.083.410,00	2,20	28.041,20	87,20	1.111.451,20
1.12	Demolicion muros e= 012- 015 mt , con retiro de escombros.	M2	6,80	12.909,00	87.781,20	22,19	286.450,71	6,00	77.454,00	16,19	208.996,71	22,19	286.450,71
1.21	Demolicion de pisos existentes con alistado, incluyo retiro a sitio autorizado	M2	186,00	14.602,00	2.715.972,00	178,72	2.609.669,44	175,00	2.555.350,00	3,72	54.319,44	178,72	2.609.669,44
1.26	Mantenimiento de cubierta existente,incluye limpieza de teja,tapa gotera, m.o. cambio de teja rotas.	M2	16,00	13.468,00	215.488,00	16,00	215.488,00	16,00	215.488,00			16,00	215.488,00
1.40	Desmonte de cubierta existente con estructura, asbesto,barro, metalica incluye retiro y disposicion final a sitio autorizados o escomb	M2	149,00	11.263,00	1.678.187,00	180,00	2.027.340,00	148,00	1.666.924,00	32,00	360.416,00	180,00	2.027.340,00
4	MAMPOSTERÍA												
4.2	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, cenefas y dilataciones.Incluyo limpieza de la superficie.	M2	38,00	16.269,00	618.222,00	44,98	731.779,62	38,00	618.222,00	6,98	113.557,62	44,98	731.779,62
6	CUBIERTAS												
6.3	Suministro e instalación de correa en C PHR de 150x60mm de 2.5 mm. incluye pintura y anticorrosivo.	ML	176,00	24.649,00	4.338.224,00	177,50	4.375.197,50	175,00	4.313.575,00	2,50	61.622,50	177,50	4.375.197,50
6.6	suministro e instalacion Cielo raso en PVC de 8mm, incluye estructura de soporte.	M2	195,00	37.145,00	7.243.275,00	202,32	7.515.176,40	195,00	7.243.275,00	7,32	271.901,40	202,32	7.515.176,40
6.8	Suministro e instalacion Manto Foil de Aluminio FL 100 de 3mm, Pintado con Alumol Desarrollo , sobre placa en concreto.	M2	15,00	45.307,00	679.605,00	15,00	679.605,00	10,00	453.070,00	5,00	226.535,00	15,00	679.605,00
6.13	Suministro e instalacion cubierta metalica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	149,00	46.977,00	6.999.573,00	174,00	8.173.998,00	149,00	6.999.573,00	25,00	1.174.425,00	174,00	8.173.998,00
7	PISOS												
7.8	Suministro de guardaescoba altura 10 cm, ingluye fraguo.	ML	140,00	11.303,00	1.582.420,00	99,00	1.118.997,00	95,00	1.073.785,00	4,00	45.212,00	99,00	1.118.997,00
7.11	Suministro y construcción de alistado con mortero 1:4 para el piso e= .04.	M2	186,00	17.358,00	3.228.588,00	178,20	3.093.195,60	175,00	3.037.650,00	3,20	55.545,60	178,20	3.093.195,60
7.14	Suministro e instalacion de enchape para Piso color Cerámica antideslizante trafico 5.incluyo bocel	M2	186,00	38.610,00	7.181.460,00	178,20	6.880.302,00	175,00	6.756.750,00	3,20	123.552,00	178,20	6.880.302,00
8	ENCHAPES Y ACCESORIOS												
8.1	suministro e instalacion de Enchape ceramica color on pared sobre meson de lavaplatos, Cocina y lavadero.	M2	32,00	39.060,00	1.249.920,00	46,00	1.796.760,00	32,00	1.249.920,00	14,00	546.840,00	46,00	1.796.760,00
8.3	Suministro e instalacion de enchape con porcelanato color cualquier formato para muro de baños, cocina, incluye bocel	M2	16,00	42.919,00	686.704,00	16,00	686.704,00	15,00	643.785,00	1,00	42.919,00	16,00	686.704,00
10	INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
10.1	Tablero de cuatro circuitos, incluye accesorios.	UN	1,00	84.481,00	84.481,00	2,00	168.962,00	1,00	84.481,00	1,00	84.481,00	2,00	168.962,00
10.3	suministro e instalacion tablero trifasico con puerta y espacio para totalizador de 18 circuitos	UN	1,00	320.822,00	320.822,00	1,00	320.822,00	1,00	320.822,00			1,00	320.822,00
10.5	Suministro e instalacion de linea a tierra con varilla de cobre 70micras 5/8*2.44m con alambre de cobre	UN	3,00	76.245,00	228.735,00	3,00	228.735,00	2,00	152.490,00	1,00	76.245,00	3,00	228.735,00
10.9	Suministro e instalacion panel LED de sobreponer 45W/cable encauchetado 3x12AWG, tub.EMT 1/2" monopolar 3x12 AWG HFFR.	UN	36,00	282.277,00	10.161.972,00	36,00	10.161.972,00	36,00	10.161.972,00			36,00	10.161.972,00
10.11	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4", incluyo accesorios.	ML	199,00	10.067,00	2.003.333,00	151,00	1.520.117,00	130,00	1.308.710,00	21,00	211.407,00	151,00	1.520.117,00

		CANTIDADES CONTRATADAS				MODIFICACIÓN FINAL							
		CONDICIONES VIGENTES						EJECUTADAS ACTA PARCIAL 1		EJECUTADAS ACTA FINAL		ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	VALOR
10.12	Desmonte de red electrica existente, tomas,lamparas,interruptores mal estado.	UN	3,00	715.648,00	2.146.944,00	3,00	2.146.944,00	3,00	2.146.944,00			3,00	2.146.944,00
10.13	Suministro e instalacion de acometida 2No6+1No.6 Cu AWG.Incluye accesorios.	ML	52,00	28.041,00	1.458.132,00	52,00	1.458.132,00	48,00	1.345.968,00	4,00	112.164,00	52,00	1.458.132,00
10.14	Punto electrico para toma doble incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.	UN	21,00	82.300,00	1.728.300,00	21,00	1.728.300,00	18,00	1.481.400,00	3,00	246.900,00	21,00	1.728.300,00
10.16	Punto electrico para interruptor doble. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT 1/2" y accesorios	UN	5,00	73.757,00	368.785,00	5,00	368.785,00	4,00	295.028,00	1,00	73.757,00	5,00	368.785,00
10.18	Suministro e instalacion de acometida 2No8+1No.8 Cu AWG HFFR.Incluye accesorios.	ML	95,00	19.812,00	1.882.140,00	70,00	1.386.840,00	60,00	1.188.720,00	10,00	198.120,00	70,00	1.386.840,00
10.20	suministro e instalacion de tablero distribucion bifasico de 12 circuitos con puerta	UN	1,00	188.497,00	188.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10.21	Suministro e instalacion breaker enchufable 1x20A.	UN	6,00	17.127,00	102.762,00	6,00	102.762,00	4,00	68.508,00	2,00	34.254,00	6,00	102.762,00
10.22	Suministro e instalacion breaker enchufable 2x20A.	UN	3,00	38.979,00	116.937,00	3,00	116.937,00	2,00	77.958,00	1,00	38.979,00	3,00	116.937,00
10.23	Suministro e instalacion breaker enchufable 2x30A.	UN	1,00	39.976,00	39.976,00	1,00	39.976,00	1,00	39.976,00			1,00	39.976,00
10.25	Punto electrico 220V para Aire acondicionado..Incluy.cable monopolar 3x10 AWG HFFR,tuberia EMT3/4" y accesorios.	UN	3,00	210.653,00	631.959,00	3,00	631.959,00	3,00	631.959,00			3,00	631.959,00
11	CARPINTERÍA METÁLICA												
11.2	Suministro e instalacion de Ventana en lamina C.20. Incluye vidrio en lam. Espander cal18 cor-20 y anticorrosivo	M2	2,80	122.373,00	342.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
11.3	Suministro e instalacion de ventanas corrediza Aluminio referencia 50-20 con acrilico transparente o color.	M2	33,60	181.052,00	6.083.347,20	27,57	4.991.603,64	22,00	3.983.144,00	5,57	1.008.459,64	27,57	4.991.603,64
11.6	Suministro e instalacion Marco y Puerta lámina C.18 (.80-1.00*2.00), para acceso principal. Incluye chapa seguridad y antic.	UN	4,00	343.487,00	1.373.948,00	4,00	1.373.948,00	4,00	1.373.948,00			4,00	1.373.948,00
11.7	Suministro e instalacion Marco y puerta lamina C.18	UN	3,00	249.470,00	748.410,00	3,00	748.410,00	1,00	249.470,00	2,00	498.940,00	3,00	748.410,00
12	PINTURA												
12.1	suministro y aplicacion de estuco sobre muros, incluye resano pañetes.	M2	295,00	3.669,00	1.082.355,00	310,00	1.137.390,00	250,00	917.250,00	60,00	220.140,00	310,00	1.137.390,00
12.8	Suministro de Pintura Esmalte certificada NTC para zocalos, muros, ladrillo a la vista, incluye resane con masilla.	M2	116,00	10.827,00	1.255.932,00	145,00	1.569.915,00	110,00	1.190.970,00	35,00	378.945,00	145,00	1.569.915,00
12.9	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros exteriores y cielo rasos incluy. resane Masilla acrilica.	M2	78,00	12.690,00	989.820,00	78,00	989.820,00	70,00	888.300,00	8,00	101.520,00	78,00	989.820,00
12.10	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros interiores y cielo rasos incluy. resane Masilla acrilica.	M2	111,00	10.804,00	1.199.244,00	165,00	1.782.660,00	80,00	864.320,00	85,00	918.340,00	165,00	1.782.660,00
12.11	suministro y aplicacion de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas,ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	M2	78,00	12.232,00	954.096,00	50,70	620.162,40	45,00	550.440,00	5,70	69.722,40	50,70	620.162,40
13	APARATOS SANITARIOS												
13.10	suministro e instalacion de Sanitarios infantiles. Incluye accesorios .	UN	4,00	375.669,00	1.502.676,00	4,00	1.502.676,00	4,00	1.502.676,00			4,00	1.502.676,00
13.11	Suministro e instalacion de Lavamanos incluyegriferia y accesorios de instalacion	UN	3,00	101.969,00	305.907,00	4,00	407.876,00	3,00	305.907,00	1,00	101.969,00	4,00	407.876,00
13.12	Suministro e instalacion de orinal incluye griferia y llave	UN	1,00	202.858,00	202.858,00	1,00	202.858,00	1,00	202.858,00			1,00	202.858,00

COSTOS DIRECTOS	$77.672.065,60		$77.671.371,31		$69.900.693,80		$7.770.677,51		$77.671.371,31
ADMINISTRACIÓN 18%	$13.980.975,41		$13.980.846,84		$12.582.124,88		$1.398.721,95		$13.980.846,84
IMPREVISTOS 2%	$1.553.441,71		$1.553.427,43		$1.398.013,88		$155.413,55		$1.553.427,43
UTILIDAD 5%	$3.883.604,28		$3.883.568,57		$3.495.034,69		$388.533,88		$3.883.568,57
VALOR TOTAL	$97.090.107,00		$97.089.214,14	89,99%	$87.375.857,25	10,00%	$9.713.346,89	100,00%	$97.089.214,14
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:									
VALOR A GIRAR:				10,00%	$9.713.346,89				

VALOR A GIRAR: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (89/100) MCTE.

LIBARDO CONDE LASSO
Contratista

Ing. GERMAN FELIPE HERRERA
Ingeniero Eléctrico de la Secretaria de Educación del Municipio de Neiva

Ing. EDUARDO GÓMEZ CORONADO
Apoyo a la Supervisión.

Neiva LA RAZÓN DE TODOS	ACTA DE RECIBO FINAL	
	FOR-GCO-12	**Versión:** 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

CONTRATO DE OBRA N° 1010 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LIBARDO CONDE LASSO

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUATRO AULAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS IPC ANDRES ROSAS SEDES LA PAZ Y RAFAEL AZUERO, LICEO SANTA LIBRADA SEDE EL TRIANGULO Y EL LIMONAR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MAMPOSTERÍA, CUBIERTA, PISOS, ENCHAPES, REDES ELECTRICAS ENTRE OTRAS."

CONTRATISTA: LIBARDO CONDE LASSO
C.C. 4.884.664 de AIPE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $97.090.107

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

ACTA DE INICIO:	**17 de Agosto de 2018**
ACTA PARCIAL 1:	**30 de Septiembre de 2019**
ACTA FINAL:	**15 de Octubre de 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 de Octubre de 2019**

VALOR PRESENTE ACTA: $9.713.346,89

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

En Neiva, En Neiva, a los 15 días del mes de OCTUBRE de 2019, se reunieron el Ing. EDUARDO GOMEZ CORONADO, Líder del Programa de Infraestructura en calidad de supervisora del contrato y el Ing. LIBARDO CONDE LASSO, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 15 de OCTUBRE de 2019.

LIBARDO CONDE LASSO
Contratista

EDUARDO GOMEZ CORONADO
Apoyo a la Supervisión

JUAN DAVID CASTILLO
Abogado
Secretaria de Educación del Municipio de Neiva

ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Publico
Secretario de educación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONTRATO DE OBRA N° 1010 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LIBARDO CONDE LASSO

OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUATRO AULAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS IPC ANDRES ROSAS SEDES LA PAZ Y RAFAEL AZUERO, LICEO SANTA LIBRADA SEDE EL TRIANGULO Y EL LIMONAR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MAMPOSTERÍA, CUBIERTA, PISOS, ENCHAPES, REDES ELECTRICAS ENTRE OTRAS."
CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO C.C. 4.884.664 de NEIVA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$97.090.107
VALOR FINAL EJECUTADO:	$97.089.214,14
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	17 de Agosto de 2018

FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 15 DE OCTUBRE DE 2019.

28 NOV 2019

En Neiva, a los , se reunieron el Ing. EDUARDO GOMEZ CORONADO, de la Secretaria de Educación Departamental en calidad de apoyo a la supervisión y el Ing. LIBARDO CONDE LASSO, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$97.090.107
2. Valor Final Ejecutado	$97.089.214,14
3. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$892.86**

2.0 ACTAS:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

DESCRIPCIÓN	FECHA
FECHA ACTA DE INICIO:	Veinte y ocho (28) de Diciembre de 2018
ACTA PARCIAL N° 1:	Veintidós (22) de Abril de 2019
ACTA FINAL:	Quince (15) de Octubre de 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Quince (15) de Octubre de 2019

3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
ACTA PARCIAL No. 1	**30/09/2019**	$87.375.867,25	$87.375.867,25	$9.713.346,89
ACTA FINAL	PENDIENTE DE PAGO	$9.713.346,89	$97.089.214,14	**$892.86**
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$97.090.107	**$0**	$97.090.107	$97.089.214,14	**$892.86**

VALOR A PAGAR: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($9.713.346,89) M / LEGAL.

SALDO A FAVOR: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($892.86).

4.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. La supervisora del Contrato certifica que el objeto se recibió mediante acta de recibo final de obra de fecha 15 DE OCTUBRE DEL 2019.

5.0 INFORME

Que, según el acta de recibo final de obra e informe suscrito por la supervisora, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios".*

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

6.0 CONSTANCIAS

Se anexan informe del contratista, registro fotográfico, planillas de pago de seguridad social y parafiscales.

7.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS **($9.713.346,89)** M / LEGAL. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

LIBARDO CONDE LASSO
Contratista

EDUARDO GOMEZ CORONADO
Apoyo a la Supervisión

JUAN DAVID CASTILLO
Abogado
Secretaria de Educación del Municipio de Neiva

ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Publico
Secretario de educación

ELKIN TRUJILLO ROA
Asesor Infraestructura Educativa

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva