| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8682076 DE 2025**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Dirección Administrativa y Financiera |
| **TIPO DE CONTRATO** | Contrato de obra |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8682076 de 2025 |
| **OBJETO** | Contratar adecuación y remodelación de las oficinas del piso noveno de la torre norte para la puesta en marcha de la emisora institucional SENA-RA de la dirección general del SENA. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO** | 12/12/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 24/12/25 |
| **PLAZO INICIAL** | La ejecución del contrato será a partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de legalización para la ejecución (aprobación de la garantía única de cumplimiento y RCE y expedición del registro presupuestal), hasta el 31 de diciembre de 2025. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 de diciembre de 2025 |
| **RAZÓN SOCIAL** | PROSOI - Proyectos y Soluciones en Ingeniería SAS |
| **CC o NIT** | 900.643.646 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | Álvaro Rodríguez Rangel |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 88.240.653 de Bogotá |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Dirección General del Sena - Calle 57 No. 8-69 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $113.487.991,66. Ciento trece millones, cuatrocientos ochenta y siete mil, novecientos noventa y un pesos, con sesenta y seis centavos. |
| **FORMA DE PAGO** | - El 90% del valor del contrato se pagará al CONTRATISTA, mediante actas parciales mensuales siempre que se cumplan con las obligaciones contractuales, conforme al avance físico y financiero de la obra, previa verificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar, todos los documentos requeridos por la supervisión.<br><br>- El 10 % del valor del contrato se pagará al CONTRATISTA, una vez se suscriba el acta de entrega y recibo a satisfacción de la obra, junto con la entrega del informe final de ejecución y demás documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, debidamente aprobado por la supervisión. |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CDP 50725 del 14 de noviembre de 2025<br>CDP 25826 del 12 de marzo de 2026 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | RP 1046625 del 18 de diciembre de 2025<br>RP 286726 del 19 de marzo de 2026 |
| **VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO** | $158.522.373,41 (Ciento cincuenta y ocho millones quinientos veintidós mil trecientos setenta y tres pesos con cuarenta y un centavos) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 14 de mayo de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)** | No aplica |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | $158.522.373,41 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $158.522.373,41 |
| **SUPERVISOR** | Leidy Eliana Prieto Buitrago |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Miguel Ángel Barrera Díaz |
| **PRÓRROGA NRO.1**<br><br>**CO1.CTRMOD.21469285** | Fecha: 30 de diciembre de 2025<br><br>Por el cual se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 06 de febrero de 2026. |
| **SUSPENSIÓN NRO.1**<br><br>**CO1.CTRMOD.21790598** | Fecha: 04 de febrero de 2026<br><br>Por el cual se suspende el contrato por un término de quince (15) días calendario es decir del 04 e febrero al 04 de febrero de 2026 hasta el 18 de febrero de 2026, así las cosas, la fecha de terminación del contrato se estipula el 21 de febrero de 2026, teniendo en cuenta a que es un día no hábil se dará terminación el 23 de febrero de 2026. |
| **AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN NRO.1** | Fecha: 18 de febrero de 2026 |

| | |
|---|---|
| **CO1.CTRMOD.21959714** | Se realiza la ampliación de la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8682076 de 2025, por siete (7) días calendario adicionales, comprendidos del 19 al 25 de febrero de 2026, sin modificación del valor contractual y con nueva fecha de terminación el 02 de marzo de 2026. |
| **REACTIVACIÓN DEL CONTRATO**<br><br>**CO1.CTRMOD.22059696** | Fecha: 26 de febrero de 2026<br><br>Por medio del cual se reanuda la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8682076 de 2025 a partir del 26 de febrero de 2026, una vez superadas las circunstancias técnicas que dieron lugar a la suspensión y su ampliación, permitiendo continuar con el desarrollo del objeto contractual. |
| **PRÓRROGA NRO.2**<br><br>**CO1.CTRMOD.22080016** | Fecha: 27 de febrero de 2026<br><br>Por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8682076 de 2025, por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del 28 de febrero de 2026, por tanto, la nueva fecha de terminación del contrato es el 14 de abril de 2026. |
| **ADICIÓN NRO.1**<br><br>**CO1.CTRMOD.22256229** | Fecha: 13 de marzo de 2026<br><br>Por medio del cual se realiza inclusión de ítems no previstos y se adiciona el contrato por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($45.034.381,75). |
| **CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO** | RP 286726 del 19 de marzo de 2026 |
| **PRÓRROGA NRO.3**<br><br>**CO1.CTRMOD.22599388** | Fecha: 13 de abril de 2026<br><br>Por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8682076 de 2025, por un término de treinta (30) días calendario, contados a partir del 15 de abril, por tanto, la nueva fecha de terminación del contrato es el 14 de mayo de 2026. |
| **MODIFICACIÓN ACLARACIÓN**<br><br>**CO1.CTRMOD.24076495** | Fecha: 11 de septiembre de 2026<br><br>Por medio del cual se realiza la actualización en la plataforma SECOP II de la fecha de terminación del Contrato No. CO1.PCCNTR.8682076 de 2026, de conformidad con lo establecido y aprobado mediante la Modificación de Prórroga No. CO1.CTRMOD.22599388, mediante la cual se estableció el 14 |

| | |
|---|---|
| | de mayo de 2026 como fecha de terminación del vínculo contractual. |
| **CESIÓN DE CONTRATO** | No aplica |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN** | No aplica |
| **FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN** | No aplica |

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8682076 DE 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES | ¿CUMPLIÓ? | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1.Cumplir con los términos, condiciones técnicas y demás previsiones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales. | SI | SECOP II |
| 2.Ejecutar las obras contratadas, previendo que la entidad en todo momento continuará con su funcionamiento habitual, por lo tanto, el contratista deberá tomar las medidas frente a la logística de las obras, para que no se vea afectado el funcionamiento de la Dirección General. | SI | SECOP II |
| 3.Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato un documento de plan de trabajo o cronograma de obra, que deberá | SI | SECOP II |

| | | |
|---|---|---|
| contener como mínimo, la programación detallada de las actividades de obra, plan de compras y suministros, relación de cuadrillas de trabajo, así como hojas del personal mínimo requerido y sus respectivos soportes (Soportes de estudio, tarjeta profesional vigente cuando aplique, Permisos de trabajos en altura vigentes y demás necesarios). Este documento deberá estar aprobado como requisito previo a la suscripción de acta de inicio. | | |
| 4.Garantizar la continuidad en la ejecución del contrato sin interrupciones injustificadas, en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en los documentos que integran el proceso de contratación y de acuerdo con la propuesta seleccionada por la entidad. | SI | SECOP II |
| 5.Coordinar con la supervisión del contrato el inicio de las actividades de adecuación dentro del plazo de ejecución establecido. | SI | SECOP II |
| 6.Suministrar toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1.993. | SI | SECOP II |

| | | |
|---|---|---|
| 7.Mantener durante la ejecución del contrato el personal ofertado, cualquier cambio debe notificarse con anticipación y contar con la aprobación del supervisor. | SI | SECOP II |
| 8.Presentar mensualmente un informe de avance de carácter técnico, financiero para revisión y aprobación de la supervisión, en el cual consten como mínimo de los siguientes ítems por cada uno de los componentes: i) Registro fotográfico de la zona de intervención previo y posterior, así como los materiales utilizados, las especificaciones de garantía y durabilidad de los materiales y las demás consideraciones pertinentes. ii) un control financiero de la aplicación de recursos asociados al contrato. | SI | SECOP II |
| 9.Llevar una bitácora de obra diariamente por cada una de las intervenciones, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el residente. A ella tendrán | SI | SECOP II |

| | | |
|---|---|---|
| acceso, cuando así lo requieran, la supervisión. | | |
| 10.Realizar reuniones con la supervisión tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones convenida con la supervisión y como mínimo una vez cada quince (15) días, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. | SI | SECOP II |
| 11.Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. | SI | SECOP II |

## 3. ASPECTOS LEGALES

### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

**INICIAL:**

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100422674 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 72706326 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 15/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 16/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 10/12/2025 | 31/12/2027 | $11.348.799,17 |
| Prestaciones sociales | 10/12/2025 | 31/12/2028 | $5.674.399,58 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 10/12/2025 | 31/12/2026 | $11.348.799,17 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100112285 | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | 72706309 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 15/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 16/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 15/12/2025 | 31/12/2025 | $284.700.000 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.21469285, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100422674 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 72739367 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 31/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 29/01/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 24/12/2025 | 06/02/2028 | $11.348.799,17 |
| Prestaciones sociales | 24/12/2025 | 06/02/2029 | $5.674.399,58 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 24/12/2025 | 06/02/2027 | $11.348.799,17 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100112285 | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | 72739557 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 31/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 29/01/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 24/12/2025 | 26/02/2026 | $284.700.000 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.22080016, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100422674 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 72844713 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 10/03/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 11/03/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/02/2026 | 14/04/2028 | $11.348.799,17 |
| Prestaciones sociales | 27/02/2026 | 14/04/2029 | $5.674.399,58 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 14/04/2026 | 14/04/2027 | $11.348.799,17 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100112285 | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | 72838387 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 05/03/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 11/03/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 24/12/2025 | 14/04/2026 | $284.700.000 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD. 22256229, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100422674 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 72858462 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 20/03/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 24/03/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 11/03/2026 | 14/04/2028 | $15.852.237,34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prestaciones sociales | 11/03/2026 | 14/04/2029 | $7.926.118,67 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 14/04/2026 | 14/04/2027 | $15.852.237,34 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.22599388, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100422674 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 72893409 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 14/04/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 15/04/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 13/04/2026 | 14/05/2028 | $15.852.237,34 |
| Prestaciones sociales | 13/04/2026 | 14/05/2029 | $7.926.118,67 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 14/05/2026 | 14/05/2027 | $15.852.237,34 |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100112285 | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | 72893430 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 14/04/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 14/04/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 24/12/2025 | 14/05/2026 | $284.700.000 |

Igualmente, para la etapa de liquidación el contratista actualizó las garantías que se encuentran relacionadas a continuación:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100422674 |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 73022674 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 24/07/2026 |

| FECHA APROBACIÓN | 31/07/2026 | | |
|---|---|---|---|
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 13/04/2026 | 14/05/2028 | $15.852.237,34 |
| Prestaciones sociales | 13/04/2026 | 14/05/2029 | $7.926.118,67 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 30/06/2026 | 30/06/2027 | $15.852.237,34 |

### 3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales, el 30 de junio de 2026 se suscribió el acta de entrega y recibo del objeto contractual.

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

| OBLIGACIONES | CUMPLIMIENTO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | PARC. | N/A | (Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición) |
| El contratista deberá presentar los certificados de conformidad de producto correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, cuando los elementos a suministrar o instalar correspondan a componentes de una instalación eléctrica, garantizando que cumplan con las normas técnicas aplicables y los requisitos de calidad y seguridad exigidos. | X | | | | El contratista aportó los certificados de conformidad de producto correspondientes a los conductores eléctricos suministrados e instalados, emitidos por CIDET, evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Se verificó el Certificado de Conformidad No. 05915 para cables HFFR-LS o FLEX HFFR-LS, vigente hasta el 16 de abril de 2027, así como el Certificado de Producto No. CP25_AA00002 bajo esquema RETIE, vigente hasta el 16 de marzo de 2030, aplicables a conductores y cables para distribución de energía eléctrica en baja tensión. Adicionalmente, se aportó el Certificado de Conformidad No. 07511 para cables de muy bajo contenido de halógenos LHFR-LS, evidenciando el |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por la normativa aplicable. Asimismo, se presentó la Declaración de Cumplimiento RETIE suscrita por el ingeniero electricista responsable de la obra, en la que certifica que los productos instalados fueron verificados con sus respectivos certificados de conformidad |
| El contratista debe entregar para todas las luminarias su correspondiente certificado de producto RETILAP vigente, el cual debe estar expedido por un organismo acreditado. Dicho certificado deberá entregarse con los correspondientes Guías: Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de instalación, política de garantía y política posconsumo. | **X** | | | | Se evidencia el aporte de la ficha técnica de la luminaria, la cual incorpora la curva fotométrica, así como el manual de instalación y la política de garantía del producto y se allega el Certificado de Conformidad de Producto RETILAP vigente, expedido por un organismo de certificación acreditado, requisito exigido para acreditar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). En consecuencia, deberá aportarse dicho certificado para dar cumplimiento integral al requisito establecido. |
| Presentar un informe final de la gestión ambiental de la obra que contenga:<br>1. Identificación de los aspectos e impactos ambientales de la obra y definir los controles para los mismos<br>2. Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales.<br>3. En caso de que se requiera el uso de materiales de construcción, se deberá garantizar la procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera): | **X** | | | | "Se evidencia la presentación del Informe Final de Gestión Ambiental, en el cual se documenta la identificación de los aspectos e impactos ambientales asociados a la obra y los controles implementados; el desarrollo de capacitaciones en temas como manejo integral de residuos, uso eficiente del agua y la energía, manejo de sustancias químicas y buenas prácticas ambientales, con sus respectivos registros de asistencia y evidencia fotográfica. Asimismo, se verifica el manejo y almacenamiento de sustancias químicas mediante registros fotográficos y hojas de seguridad, la implementación de medidas de ahorro de agua y energía durante la ejecución de las |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.<br>Tenga en cuenta que acorde con el Art 5 parágrafo 2 del Decreto 276 de 2015:<br>“Parágrafo 2°. Las personas exceptuadas en los literales b) y c) de este artículo, cuando les sea requerida por las autoridades competentes, deberán demostrar la procedencia lícita del mineral mediante la presentación de: (i) Copia del Certificado de Origen suministrado por los Comercializadores de Minerales Autorizados o las Plantas de Beneficio, (ii) Certificado de Origen expedido por el Explotador Minero Autorizado.”<br>- Presentar certificación de procedencia legal de la madera (en caso de su uso) el cual corresponderá a: Para madera en tercer grado de transformación se requiere la presentación únicamente de la factura de venta.<br>4. Manejo y almacenamiento de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros). En caso de que se haga uso de estos.<br>5. El contratista deberá entregar informe certificando la implementación de las recomendaciones de buenas | | | | | actividades y la gestión de los residuos generados. Adicionalmente, se aporta el certificado de disposición de residuos de construcción y demolición expedido por un gestor autorizado, correspondiente al aprovechamiento de 7 m³ (8,96 toneladas) de residuos, así como la matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales y el registro fotográfico de la ejecución de la obra.<br><br>Respecto a la procedencia legal de materiales de construcción y de madera, durante la supervisión del contrato se verificó que en la ejecución de las actividades no se utilizaron materiales para los cuales fuera exigible la presentación de dichos soportes, razón por la cual este requisito no resulta aplicable para el presente contrato." |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| prácticas, en el uso Eficiente de la Energía:<br>- En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento.<br>- El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades de mantenimiento.<br>- Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en los casos que aplique.<br>6. Presentar manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición:<br><br>NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique. | | | | | |
| Asegurar que se cuente mínimo con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), quien realizará acompañamiento de las actividades ejecutadas durante la ejecución de las actividades y garantizará el acompañamiento permanente en actividades consideradas de alto riesgo (100% del tiempo).<br><br>Nota aclaratoria: | **X** | | | | El contratista evidenció la asignación y participación del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato, mediante la elaboración y presentación de informes SST, análisis de trabajo seguro (ATS), identificación de peligros, definición de controles operacionales, realización de capacitaciones y charlas de seguridad, así como el seguimiento permanente a las actividades desarrolladas en obra. La documentación aportada permite |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| El acompañamiento permanente (100% del tiempo) por parte del profesional de SST aplica exclusivamente para las actividades clasificadas como de alto riesgo, conforme a la matriz de peligros y evaluación de riesgos del contrato. Para las demás actividades de riesgo medio o bajo, el profesional de SST realizará acompañamiento según programación, priorización y necesidad, sin que esto implique presencia continua. | | | | | verificar el acompañamiento a las actividades ejecutadas y la implementación de medidas de prevención y control de riesgos conforme a las condiciones de la obra y a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| Cumplir con la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo, entre otras, la Ley 1562 de 2012, el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 —por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)—, en concordancia con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. | **X** | | | | El contratista evidenció la implementación y seguimiento de actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo acordes con el objeto contractual, mediante la elaboración de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), identificación de peligros y controles operacionales, realización de capacitaciones e inducciones al personal, seguimiento a la accidentalidad, inspecciones de equipos y herramientas, así como la presentación de informes periódicos de gestión SST. Adicionalmente, se aportaron soportes relacionados con la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, conforme a las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato. |
| Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e | **X** | | | | El contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICBF) y ARL, en los términos de la Ley 828 de 2003. | | | | | empresa, en la que se certifica el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, conforme a la normativa vigente. Asimismo, se aportó el soporte de vigencia profesional del Revisor Fiscal expedido por la Junta Central de Contadores. |
| El contratista deberá identificar las situaciones de emergencia a las que puedan estar expuestos sus trabajadores durante la ejecución del contrato, evaluarlas y establecer los controles necesarios para prevenir, mitigar y atender de manera oportuna su posible materialización. | **X** | | | | El contratista identificó las situaciones de emergencia y los riesgos asociados a las actividades ejecutadas durante la obra mediante la elaboración de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), en los cuales se evaluaron los peligros presentes y se definieron medidas de prevención, mitigación y control para reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Asimismo, se evidenció la implementación de actividades de capacitación, inspección y seguimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a garantizar una respuesta oportuna frente a posibles situaciones de emergencia durante la ejecución contractual. |
| Reportar oportunamente ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) los accidentes y enfermedades laborales que se presenten durante la vigencia del contrato, realizar la respectiva investigación y notificar dichos eventos al supervisor del contrato. | **X** | | | | El contratista evidenció la implementación de mecanismos de seguimiento y control de la accidentalidad laboral mediante los informes periódicos de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los cuales se contempla el reporte y estadística de accidentalidad, así como la investigación de accidentes cuando aplique. De acuerdo con la documentación aportada, no se evidenció la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales durante la ejecución contractual que requirieran reporte ante la ARL o investigación formal; no obstante, se verificó la existencia de los mecanismos establecidos para su gestión y notificación en caso de presentarse. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| El contratista será responsable de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que puedan sufrir sus trabajadores, contratistas o terceros, cuando estos se deriven de la negligencia o del incumplimiento en la adopción de las medidas de seguridad requeridas en las áreas de trabajo o intervención. En consecuencia, todas las indemnizaciones, gastos o perjuicios que se generen serán asumidos íntegramente por el contratista. | **X** | | | | Durante la ejecución contractual se evidenció la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo orientadas a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, mediante la identificación de peligros, evaluación de riesgos, definición de controles operacionales, realización de capacitaciones e inspecciones de seguridad. Asimismo, no se evidenciaron incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales atribuibles al incumplimiento de las medidas de seguridad por parte del contratista durante la ejecución del contrato. En consecuencia, se considera cumplida la obligación contractual. |
| Garantizar que todo el personal de la obra cuente con los elementos de protección personal (EPP) y equipos de seguridad necesarios, asumiendo su costo, asegurando su correcto funcionamiento y verificando que se encuentren dentro de su vida útil. | **X** | | | | Se evidencia el registro de entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal vinculado a la obra, incluyendo la firma de recibido por parte de los trabajadores y la relación de los elementos suministrados de acuerdo con las actividades desarrolladas. Asimismo, se aporta el formato de inspección de EPP, mediante el cual se verifica el estado y las condiciones de uso de los elementos de protección personal durante la ejecución de las actividades. Con la documentación aportada y las verificaciones realizadas durante la supervisión del contrato, se evidencia el suministro y control de los EPP requeridos para la ejecución de la obra. |
| Remitir mínimo con un día de antelación la relación del personal que ingresará a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. | **X** | | | | El contratista evidenció la gestión del personal vinculado a la ejecución de la obra mediante la verificación de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y el aporte de los soportes correspondientes dentro de los informes |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se indica que previo al ingreso de personal nuevo se realizaba la revisión de los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como la respectiva inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ingreso del personal a las instalaciones. |
| Presentar las siguientes evidencias de cumplimiento para el acta de inicio:<br><br>• Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal<br>• Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal<br>• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado.<br>• Matriz de peligros y riesgos actualizada y acorde a las actividades a desarrollar<br>• Matriz Legal actualizada.<br>• Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a desarrollar al interior del contrato, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas.<br>• Acta de conformación del COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>• Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral.<br>• Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de | **X** | | | | Las evidencias allegadas por el contratista serán evaluadas por el profesional ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del área de contratación, una vez sean recibidas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| actividades, responsables en promoción y prevención.<br>• Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción.<br>• Plan de Emergencias. | | | | | |
| Presentar un informe de gestión de manera mensual que incluya:<br>• Estadísticas de accidentalidad de acuerdo con resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad<br>• Acta de entrega de elementos de protección personal<br>• Charlas preoperacionales<br>• Gestión del SISO de la obra<br>• Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra<br>• Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo<br>• Demostrar que los insumos químicos usados durante la obra (Aditivos para concreto, pinturas, sellantes, recubrimientos, Productos para limpieza, adhesivos y pegantes, materiales de soldadura, entre otros) se encuentran debidamente almacenados, etiquetados y con las hojas de datos de seguridad acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y Ley 55 de 1993.<br>• Soporte de Botiquín de primeros auxilios, camilla y | **X** | | | | Se evidencia la presentación de informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluyen estadísticas de accidentalidad, registros de asistencia a capacitaciones y charlas de seguridad, gestión SST de la obra, Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para las actividades ejecutadas e inspecciones orientadas a la identificación de condiciones de obra. Asimismo, se aportan actas de entrega de elementos de protección personal (EPP), soportes relacionados con el manejo y almacenamiento de productos químicos conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), soporte de botiquín, camilla y extintor con su respectiva señalización, hojas de vida de los equipos y herramientas utilizados, evidencia de la señalización y demarcación de las áreas de descargue y almacenamiento, así como las acciones implementadas para el control de emisiones, material particulado y ruido ocupacional y ambiental durante la ejecución contractual. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| extintor con su respectiva señalización.<br>• Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.<br>• Soporte de la adecuada señalización y demarcación de las áreas de descargue y almacenamiento, asegurando condiciones seguras para el tránsito y la integridad del personal.<br>• Presentar acciones respecto al control de emisiones que incluya manejo de material particulado, gases de combustión y ruido ocupacional/ ambiental. | | | | | |
| Permisos de trabajo: Remitir los permisos de trabajo, los cuales son obligatorios para las siguientes tareas críticas:<br>• Permisos de trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico, trabajo en Caliente, entre otras tareas críticas que se puedan desarrollar. | **X** | | | | Se evidencian Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para las actividades ejecutadas, en los cuales se identifican los peligros, riesgos y controles operacionales correspondientes, incluyendo actividades asociadas a riesgo eléctrico. Asimismo, se evidencian registros de asistencia a inducciones y capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo; por otra parte, dentro del ATS se contempla el armado de estructura de drywall, actividad que, por sus características, podría implicar la ejecución de trabajo en alturas; sin embargo, no se identifica este riesgo ni se establecen los controles específicos asociados a dicha actividad, ni se evidencia el correspondiente permiso de trabajo en alturas, lo que limita la verificación integral de este requisito. |
| En el caso de que se desarrollen actividades que requiera de trabajo en alturas, se solicitará al | **X** | | | | Se evidencia la designación del Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas, quien acredita la formación correspondiente mediante constancia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| contratista la siguiente documentación:<br>* Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas<br>* Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente.<br>* Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación<br>* Remitir Análisis de Trabajo Seguros ATS para la ejecución de las actividades.<br>* Remitir el Permiso de Trabajo Seguro – PTS | | | | | expedida por el Ministerio del Trabajo. Asimismo, se aportan los certificados vigentes del personal con competencia para trabajo seguro en alturas, el listado y la evidencia de los equipos de protección contra caídas (arnés, eslingas, líneas de vida y demás elementos), así como los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para las actividades ejecutadas.<br><br>Si bien las actividades desarrolladas durante el período evaluado no evidencian la ejecución de labores que configuraran trabajo en alturas, el contratista contaba con el personal competente, los equipos de protección contra caídas y la documentación requerida para la ejecución segura de este tipo de actividades, en caso de que hubieran sido necesarias. |
| El personal que desempeñe actividades al interior de las sedes del SENA debe contar con el esquema de vacunación (Toxoide Tetánico). | **X** | | | | Se allega certificación suscrita por el representante legal, en la que se indique que el personal vinculado a la ejecución del contrato contaba con el esquema de vacunación contra Toxoide Tetánico, acompañada de los soportes que permitan acreditar dicha condición, de conformidad con la normatividad aplicable y las exigencias contractuales. |

### 3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 15 de julio de 2026, el Revisor Fiscal Jorge Andrés García Rueda identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.030.587.381 de Bogotá D.C. y con tarjeta profesional No. 265251-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la sociedad PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS identificada con NIT. 900.643.646-1, se encuentra al día en los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

### 3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de la supervisión, así:

- Rocio del Pilar Murillo Montes – Radicado nro.01-9-2025-116380 N.I.S.2025-02-577578 del 17 de diciembre de 2025.
- Manuel Orlando Fonseca Arregocés – Radicado nro.01-9-2025-118703 N.I.S. 2025-02-590264 del 24 de diciembre de 2026.
- Leidy Eliana Prieto Buitrago – Radicado nro. 01-9-2026-003610 N.I.S.2026-02-020959 del 21 de enero de 2026.

### 3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
*"LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del con trato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007"*

## 4. ASPECTOS FINANCIEROS

### 4.1 Pagos realizados

A continuación, se relacionan los desembolsos de acuerdo con la relación de pagos del SIIF del contrato nro. CO1.PCCNTR.8682076 de 2025 cuyo valor total pagado es de $158.522.373,41.

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR DE PAGO |
|---|---|---|
| 271361726 | 17/07/2026 | $ 28.040.798,08 |
| 271362026 | 17/07/2026 | $ 1.034.248,85 |
| 298868126 | 31/07/2026 | $ 15.843.554,99 |
| 298872526 | 31/07/2026 | $ 115.779,83 |
| 271363526 | 17/07/2026 | $ 113.487.991,66 |
| **TOTAL** | | **$ 158.522.373,41** |

### 4.2 Estado financiero

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial del negocio jurídico** | $113.487.991,66 |
| **Adiciones o disminuciones del negocio jurídico** | $45.034.381,75 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del negocio jurídico** | $158.522.373,41 |
| **Valor ejecutado** | $158.522.373,41 |
| **Valor pagado** | $158.522.373,41 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 0,00 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma el 14 de septiembre de 2026.

**Leidy Eliana Prieto Buitrago**
**Supervisor del contrato**

**Apoyo componente ambiental y de SST –** Jeimmy Alejandra Coy Agudelo

**Anexos:**

- Copia del acta de inicio.
- Relación de pagos SIIF.
- Certificado pago al sistema de seguridad social.
- Acta de recibo a satisfacción. Designación de las supervisiones del contrato.

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**ACTA DE INICIO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | CO1.PCCNTR.8682076 de 2025 |
| **TIPOLOGÍA** | Mínima cuantía |
| **OBJETO** | Contratar adecuación y remodelación de las oficinas del piso noveno de la torre norte para la puesta en marcha de la emisora institucional SENA-RA de la dirección general del SENA. |
| **VALOR** | $113.487.991,66. Ciento trece millones, cuatrocientos ochenta y siete mil, novecientos noventa y un pesos, con sesenta y seis centavos. |
| **PLAZO** | 31/12/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Dirección general calle 57 N° 8-69 Bogotá DC |
| **CONTRATISTA** | PROSOI. Proyectos y Soluciones en Ingeniería SAS |
| **CC o NIT.** | 900.643.646 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Álvaro Rodríguez Rangel |
| **SUPERVISOR DESIGNADO** | Manuel Orlando Fonseca Arregocés |

En Bogotá DC 24 de diciembre 2025, entre los suscritos Manuel Orlando Fonseca Arregocés, identificado con CC nro. 79.848.606 de Bogotá, en calidad de supervisor y, de otra parte, Álvaro Rodríguez Rangel, identificado con CC nro. 88.240.653 de Bogotá, en calidad de representante legal de Proyectos y Soluciones en Ingeniería S.A.S, identificada con NIT. 900.643.646, hemos convenido suscribir el acta de inicio del CO1.PCCNTR. 8682076 de 2025 de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

| | |
|---|---|
| **Número y fecha del registro presupuestal** | RP 1046625 18/12/2025 |
| **Fecha de aprobación de las garantías** | Responsabilidad civil extra contractual Póliza N° NB-100112285 CO1.WRT.18653096 15/12/2025<br>Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Póliza N° NB-100422674 CO1.WRT.18672167 16/12/2025 |
| **Fecha de inicio** | 24/12/2025 |
| **Fecha de terminación** | 31/12/2025 |

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

Manuel Orlando Fonseca Arregocés

Firmado digitalmente por Manuel Orlando Fonseca Arregocés
Fecha: 2025.12.27 19:33:50 -05'00'

**MANUEL ORLANDO FONSECA ARREGOCÉS**

**ÁLVARO RODRÍGUEZ RANGEL**
NIT. 900.643.646
Representante legal
prosoi.sas@gmail.com

Elaboró: Manuel Orlando Fonseca Arregocés – Profesional 01 DAF

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHmkirta KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-4:57 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 286726 | **Valor Total:** | 45.034.381,75 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900643646 | **Tercero:** | | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.8682076 DE 2025 | **Fecha:** | 19/03/2026 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | ADECUACIONES:01-9-2026-022978,CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA. | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2026-07-10 | 477426 | 28.040.798,08 | 0,00 | 1398426 | | 271361726 | 2026-07-17 | 28.040.798,08 | 0,00 | 28.040.798,08 | 005900247205 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | Factura No. PRO 217 | 13-01-01-DT | CPE No. 01-9-2026-060252 - PAGO 01 POR EL 89,93 DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8682076 DE 2025, FACTURA NO PRO217,CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA-RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA |
| 2026-07-10 | 477526 | 1.034.248,85 | 1.034.248,85 | 1398526 | | 271362026 | 2026-07-17 | 1.034.248,85 | 155.137,00 | 879.111,85 | 005900247205 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | IVA Factura No. PRO 217 | 13-01-01-DT | IVA CPE No. 01-9-2026-060252 - PAGO 01 POR EL 89,93 DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8682076 DE 2025, FACTURA NO PRO217,CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA-RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA |
| 2026-07-30 | 521826 | 15.843.554,99 | 0,00 | 1580226 | | 298868126 | 2026-07-31 | 15.843.554,99 | 1.308.678,00 | 14.534.876,99 | 005900247205 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FACTURA N° FE-3218 | 13-01-01-DT | CPE No. 01-9-2026-060252 - PAGO Factura No. PRO 218 ACTA DE CORTE 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.8682076 del 2025, CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA-RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA |

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmkirta | KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-001-0000 | SENA GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-08-03-4:57 p. m. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 521926 | 115.779,83 | 115.779,83 | 1580326 | | 298872526 | 2026-07-31 | 115.779,83 | 17.367,00 | 98.412,83 | 005900247205 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | IVA Factura No. PRO 218 | 13-01-01-DT | IVA CPE No. 01-9-2026-060252 - PAGO Factura No. PRO 218 ACTA DE CORTE 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.8682076 del 2025, CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA-RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmkirta | KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-001-0000 | SENA GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-08-03-5:40 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 1046625 | **Valor Total:** | 113.487.991,66 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900643646 | **Tercero:** | | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.8682076 | **Fecha:** | 18/12/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADECUACIONES: 01-9-2025-115338,CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA. |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2026-07-10 | 477326 | 113.487.991,66 | 0,00 | 1398326 | | 27136352 6 | 2026-07-17 | 113.487.991, 66 | 11.690.278,00 | 101.797.713,66 | 0059002472 05 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | Factura No. PRO 217 | 13-01-01-DT | CPE No. 01-9-2026-060252 - PAGO 01 POR EL 89,93 DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8682076 DE 2025, FACTURA NO PRO217,CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA-RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

**FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA**
**(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito Jorge Andrés García Ruedas identificado nro. 1.030.587.381 de Bogotá D.C. y con tarjeta profesional No. 265251-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la sociedad PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS identificada con NIT. 900.643.646-1, en mi condición de Revisor Fiscal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del corte 02 del presente contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de septiembre de 2026.

_____

**JORGE ANDRÉS GARCÍA RUEDAS**
C.C. 1.030.587.381 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional: 265251-T
Cargo: Revisor Fiscal

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA

PROSOI

Más allá de la ingeniería

# DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL

*Calle 140 No.11-45*
*Edi□cio HHC Piso 6 O□cina 606*
***(601)467 30 76 - 321 639 31 06***
*Bogotá, D. C., Colombia*

*NIT 900 643 646-1* **www.prosoi.com**

**prosoi.sas@gmail.com**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.587.381

GARCIA RUEDA

APELLIDOS

JORGE ANDRES

NOMBRES

Jorge Andres Garcia Rueda

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1991

ALPUJARRA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-FEB-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00153833-M-1030587381-20090330 0010548577A 1 28770046




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

265251-T

JORGE ANDRES
GARCIA RUEDA
C.C. 1030687381
RES. INSCRIPCION 1774 DEL 13/11/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283029 296815



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4BEEFADAFZACAZZC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ANDRES GARCIA RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030587381 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 265251-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-060 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **OBRA** |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.8682076 de 2025 |
| **CONTRATISTA** | PROSOI - Proyectos y Soluciones en Ingeniería SAS |
| **OBJETO** | Contratar adecuación y remodelación de las oficinas del piso noveno de la torre norte para la puesta en marcha de la emisora institucional SENA-RA de la dirección general del SENA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | Bogotá D.C. |
| **INTERVENTOR** | N.A. |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | N.A. |
| **SUPERVISOR** | Leidy Eliana Prieto Buitrago |

| **CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PLAZO ACTUAL** | Del 24 de diciembre de 2025 al 14 de mayo de 2026 | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 14 de mayo de 2026 | | | |
| **VALOR EJECUTADO** | **$** | **158.522.373,41** | | |
| **LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA** | | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| | | **30** | **junio** | **2026** |

**LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza y preparación de la superficie base de pisos y muros. | M2 | 158,44 | $ 42.854,00 | $ 6.789.787,76 |
| 2 | Desmonte y retiro de mueble completo en madera de la sala master, incluye disposición final de residuos. | M2 | 20,23 | $ 44.545,00 | $ 901.145,35 |
| 3 | Desmonte y retiro de muro en drywall en la sala de edición de aprendices, incluye disposición final de residuos. | M2 | 0,00 | $ 46.944,00 | $ - |
| 4 | Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica | M2 | 117,46 | $ 99.000,00 | $ 11.628.540,00 |
| 5 | Suministro e instalación de piso en madera laminada tipo Madera Velik XXL Miel en sala Master, sala edición aprendices, recepción sala master, cabina locución auxiliar, locker y sala de reuniones. | M2 | 202,51 | $ 107.546,00 | $ 21.778.999,57 |
| 6 | Suministro e Instalación de Pirlan de transición en aluminio en cambio de material de piso | ML | 0,00 | $ 61.090,00 | $ - |
| 7 | Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master. | M2 | 56,53 | $ 82.687,00 | $ 4.674.296,11 |
| 8 | Construcción de cielo raso en lámina de yeso de 1 1/2" - 1 cara (Incluye estructura aluminio soporte, tornillos, accesorios de fijación, remates, dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) en locker, sala de reuniones, recepción sala master | M2 | 0,00 | $ 106.207,00 | $ - |
| 9 | Construcción de muro en lámina de yeso de 1 1/2" - 2 caras (Incluye estructura aluminio soporte, tornillos, accesorios de fijación, remates, dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) en división locker y sala de edición aprendices y para cerrar vanos de ventanas de 1.20x2.25 | Unidad | 0,00 | $ 555.834,00 | $ - |
| 10 | Construcción de muro en lámina de yeso de 1 1/2" - 1 cara (Incluye estructura aluminio soporte, tornillos, accesorios de fijación, remates, dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) en las vigas metálicas en la cabina de locución auxiliar. | M2 | 0,00 | $ 84.196,00 | $ - |
| 11 | Suministro e instalación de puerta corrediza en el acceso a la recepción a sala master y acceso a sala master, en vidrio templado laminado de doble acristalamiento, con espesores entre 8mm y 12mm, con camara de aire entre paneles, incluye cierre y sellado hermetico con perfiles de aluminio de alta resistencia, con medidas: h:2,10 mx1,2m. | Unidad | 0,00 | $ 1.759.180,00 | $ - |
| 12 | Suministro e instalación de puertas en madera, acabado en melamina, color a definir por la supervisión, con aislamiento acústico (STC) de 46, incluye marco en madera maciza con sistema de triple sello perimetral y cerradura con chapa pomo estandar en acero, puertas de medida 0,80mx2,10m | Unidad | 2,00 | $ 663.125,00 | $ 1.326.250,00 |
| 13 | Suministro e instalación de puertas en madera, acabado en melamina, color a definir por la supervisión, con aislamiento acústico (STC) de 46, incluye marco en madera maciza con sistema de triple sello perimetral y cerradura con chapa pomo estandar en acero, puertas de medida 0,90mx2,10m | Unidad | 3,00 | $ 800.000,00 | $ 2.400.000,00 |
| 14 | Suministro e instalación de puesto de trabajo, compuesto por superficie de trabajo principal de 0,60x0.70m y h:0.80m (se aceptan diferencias en línea de producción del puesto hasta 0,03 m., respecto a las medidas base) fabricada en aglomerado de partículas de madera de 30mm de espesor, recubierta en formica laminado de alta presión 1,0 mm de espesor lamitech o similar. Incluye pantalla lateral altura a superficie 0.40 en vidrio laminado 4+4 con película d+19:21decorativa en color a definir por la supervisión y soportes de pantalla a superficie en acero CR con acabado en pintura electrostática. | Unidad | 0,00 | $ 1.066.858,00 | $ - |
| 15 | Mantenimiento de pintura en muros, incluye resane y suministro de pintura vinilo dos manos en zona de locker, recepción sala master y sala de reuniones. | M2 | 488,35 | $ 30.638,00 | $ 14.962.067,30 |
| 16 | Mantenimiento cubierta en madera sala de edición de aprendices | M2 | 81,45 | $ 26.953,00 | $ 2.195.321,85 |
| 17 | Suministro e instalación de iluminación para estudio de TV, sala Master, sala edición aprendices, recepción sala master, cabina locución auxiliar y sala de reuniones. | GLOBAL | 1,00 | $ 997.687,00 | $ 997.687,00 |
| 18 | Suministro e instalación de tomas electricas, monofasicas doble con polo a tierra (2p+T)-Regulada | Unidad | 27,00 | $ 65.111,00 | $ 1.757.997,00 |
| 19 | Suministro e instalación de Tubería SCH 3/4 incluye abrazadera fija, chazos, curva, terminal, tubo, unión galvanizada, incluye canaleta metalica con división blanca color blanco electrostática | ML | 0,00 | $ 145.503,00 | $ - |
| 20 | Suministro e instalación de Tubería SCH 1 incluye abrazadera fija, chazos, curva, terminal, tubo, unión galvanizada,incluye canaleta metalica con división blanca color blanco electrostática | ML | 0,00 | $ 183.595,00 | $ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Suministro e instalacion de puntos de cableado estructurado en Categoria 6A, en puesto de trabajo y rack Incluye: Patch Cord Cat 6a de 2m, 3m, Jack Cat 6a, Faceplate sencillo Blanco, Troquel piramidal, herrrajes de montaje, contemplando bucles de reserva de 1,5 m, incluye marquillado UTP y EER y certificado puntos de red UTP con informe. | Unidad | 12,00 | $ 157.433,00 | $ 1.889.196,00 |
| 22 | Suministro e instalación de Cable F/UTP Cat 6A 9A6l4-a5 interior violeta para cableado de datos | ML | 0,00 | $ 29.349,00 | $ - |
| 23 | Aseo General | M2 | 207,55 | $ 1.500,00 | $ 311.327,60 |
| NP01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EMT ½" PARA CABLEADO AÉREO, INCLUYE ABRAZADERAS, CONECTORES, CODO Y FIJACIONES NECESARIAS | ML | 128,82 | $ 28.830,00 | $ 3.713.880,60 |
| NP02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE LSZH (LIBRE DE HALÓGENOS) N° 12 AWG, 3 LÍNEAS (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYE FIJACIONES Y CONEXIONES NECESARIAS | ML | 190,60 | $ 21.734,00 | $ 4.142.500,40 |
| NP03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE PARA SALA MASTER, INCLUYE CAJA DE EMPOTRAR O SUPERFICIE Y CONEXIÓN A CABLEADO EXISTENTE, LISTO PARA USO. NO INCLUYE TENDIDO DE CABLEADO. | UND | 2,00 | $ 87.645,00 | $ 175.290,00 |
| NP04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR (1P) 30 A, 120 V, CAPACIDAD DE RUPTURA MÍNIMO 10 kA, TIPO LUMINEX O DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD, PARA TABLERO NORMAL O REGULADO SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO. INCLUYE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | UND | 6,00 | $ 66.526,00 | $ 399.156,00 |
| NP05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO, INCLUYE PLACA, CONEXIÓN A PUNTO ELECTRICO | UND | 3,00 | $ 81.337,00 | $ 244.011,00 |
| NP06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE BIPOLAR (2P) 20 A, TENSIÓN NOMINAL 120/240 V, CAPACIDAD DE RUPTURA MÍNIMA 10 kA, PARA INSTALACIÓN EN TABLERO ELÉCTRICO NORMAL O REGULADO SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO. INCLUYE FIJACIÓN, CONEXIÓN, AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | UND | 1,00 | $ 112.821,00 | $ 112.821,00 |
| NP07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TERMOACÚSTICO CRUDO 4 MM + CÁMARA 10 MM + VIDRIO LAMINADO 3+3 MM, ENTREGADO EN BODEGA DE LA OBRA, INCLUYE EMBALAJE Y TRANSPORTE HASTA EL PUNTO DE ENTREGA, MONTAJE, AJUSTES, SELLANTES, PELICULA NANOCERAMICA Y PRUEBAS. | M2 | 2,83 | $ 1.619.273,00 | $ 4.582.542,59 |
| NP08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MADERA LAMINADA, INCLUYE CORTE, AJUSTES, FIJACIÓN, TERMINACIONES Y LIMPIEZA FINAL, INSTALADO SOBRE MURO TERMINADO. | ML | 170,79 | $ 89.705,00 | $ 15.320.672,63 |
| NP09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CIEGA PARA TOMACORRIENTE, INCLUYE TROQUEL SENCILLO, TAPA CIEGA Y CONEXIÓN A CABLEADO EXISTENTE, DEJANDO PUNTO DISPONIBLE PARA FUTURA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE. NO INCLUYE DISPOSITIVO TOMACORRIENTE. | UND | 10,00 | $ 53.708,00 | $ 537.080,00 |
| NP10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL METÁLICO 12x5 MIXTO COLOR BLANCO, TIPO TRIPLE, PARA CANALETA DE PISO CON SALIDA VERTICAL SUPERIOR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AJUSTE Y CONEXIÓN A CANALETA EXISTENTE. | UND | 8,00 | $ 87.457,00 | $ 699.656,00 |
| NP11 | PASES ENTRE MUROS EN MAMPOSTERÍA O SISTEMA LIVIANO TIPO DRYWALL, INCLUYE LOCALIZACIÓN, TRAZO, APERTURA O PERFORACIÓN CONTROLADA DEL MURO, INSTALACIÓN DE CAMISA O ELEMENTO DE PROTECCIÓN, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | 4,00 | $ 84.641,00 | $ 338.564,00 |
| NP12 | REGATAS EN MUROS O PISO, CON CORTE, DEMOLICIÓN, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | ML | 7,10 | $ 134.720,00 | $ 956.512,00 |
| NP13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE DERIVACIÓN DESDE CAJA DE CONEXIÓN EXISTENTE CON HASTA 1,00 m DE CONDUCTOR DE COBRE #12 AWG TIPO THWN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PROTECCIÓN, E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE COMO DISPOSITIVO DE SALIDA PARA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA. | UND | 10,00 | $ 190.120,00 | $ 1.901.200,00 |
| NP14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT PARA AIRE ACONDICIONADO, CAPACIDAD 24.000 BTU, INCLUYE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS NECESARIOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IONIZADOR BIPOLAR DE PUNTA DE AGUJA PARA UNIDAD INTERIOR, CON CAUDAL DE AIRE HASTA 2.400 CFM, SEGÚN DISEÑO Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | UND | 1,00 | $ 8.388.481,00 | $ 8.388.481,00 |
| NP15 | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANA EXISTENTE CON VIDRIO Y ESTRUCTURA, INCLUYE TRASLADO A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 2,00 | $ 61.024,00 | $ 122.048,00 |
| NP16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA BLANCA CON TAPA Y DIVISIÓN INTERNA, DIMENSIONES 12CMX5CMX2,4 MM, INCLUYE FIJACIÓN, ACCESORIOS Y MONTAJE SEGÚN DISEÑO. | ML | 26,37 | $ 97.244,00 | $ 2.564.324,28 |
| NP17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA MINI SPLIT 24.000 BTU, DESDE TABLERO REGULADO HASTA SALA MASTER, INCLUYE CABLE #10 AWG, TUBERÍA EMT, CANALIZACIÓN, PROTECCIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. | ML | 45,75 | $ 94.365,00 | $ 4.317.198,75 |
| NP18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CERCHAS EN CABINA DE LOCUCIÓN AUXILIAR, INCLUYE CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN MECÁNICA O ADHESIVA Y TERMINACIÓN COMPLETA. | ML | 0,00 | $ 53.801,00 | $ - |
| NP19 | DESMONTE DE CIELO RASO INCLINADO EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE TABLILLAS O LÁMINAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACOPIO, TRASIEGO INTERNO Y CARGUE A SITIO DE DISPOSICIÓN AUTORIZADO. | M2 | 7,50 | $ 51.136,00 | $ 383.520,00 |
| NP20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BIFÁSICO 2P+T, TENSIÓN 220–240 V, CORRIENTE NOMINAL 20 A, PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU, INCLUYE CAJA ELÉCTRICA, CONEXIÓN A RED EXISTENTE CON CONDUCTORES ADECUADOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | UND | 1,00 | $ 73.001,00 | $ 73.001,00 |
| NP21 | AJUSTE DE DINTEL EN PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE DESMONTE CONTROLADO DE HOJAS, DESBASTE O ADECUACIÓN DEL DINTEL SEGÚN REQUERIMIENTOS DE NIVELACIÓN, REINSTALACIÓN DE LAS HOJAS Y AJUSTE DE HERRAJES (BISAGRAS DE PISO Y DE TECHO), GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON EL NUEVO NIVEL DE PISO A INSTALAR. | UND | 1,00 | $ 470.575,00 | $ 470.575,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | $ 121.055.649,80 |
| | | | | **ADMINISTRACION** 25% | $ 30.263.912,45 |
| | | | | **IMPREVISTOS** 0% | $ - |
| | | | | **UTILIDAD** 5% | $ 6.052.782,49 |
| | | | | **IVA/UTILIDAD** 19% | $ 1.150.028,67 |
| | | | | **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 158.522.373,41 |
| | | | | **VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)** | $ - |
| | | | | **VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)** | $ 158.522.373,41 |

**Nota 1:** EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

**Nota 2:** EL CONTRATISTA DEEB ACTUALIZAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMEINTO DE ACUERDO CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **NOMBRE** | **ALVARO RODRIGUEZ RANGEL** | **NOMBRE** | **LEIDY ELIANA PRIETO BUITRAGO** |
| **REP. LEGAL CONTRATISTA** | **RL PROYECTOS Y SOLUCIONS EN INGENIERIA SAS** | **SUPERVISOR** | **PROFESIONAL GRADO 02** |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2025

**PARA** ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES
ANGIE DANIELA AUNTA MOLINA
**DE** ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
**ASUNTO** Designación de supervisora y apoyo a la supervisión

Me permito comunicarles que han sido designadas como supervisora y apoyo a la supervisión respectivamente del siguiente contrato.

| CONTRATO NRO. | CONTRATISTA | OBJETO |
|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.8682076 | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS | CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA |
| Link | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-10-Minima_Cuantia&PPI=CO1.PPI.43850508&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=12&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8682076&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9176677%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9343778%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | |

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisora y apoyo a la supervisión en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisora y apoyo a la supervisión está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 1952 de 2019 "Código General Disciplinario", en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisora y apoyo a la supervisión debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

GASCA CARDOSO ADRIANA MILENA

Firmado digitalmente por GASCA CARDOSO ADRIANA MILENA

**ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO**

**Directora Administrativa y Financiera**

Elaboró: Fredy Elimeleth Perea Trujillo Grupo Integrado de Gestión Contractual- DAF

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Bogotá D.C, 24 de diciembre de 2025

**PARA** MANUEL ORLANDO FONSECA ARREGOCES
Profesional G01
ANGIE DANIELA AUNTA MOLINA
**DE** ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
**ASUNTO** Designación de supervisora y apoyo a la supervisión

Me permito comunicarles que han sido designados como supervisor y apoyo a la supervisión respectivamente del siguiente contrato.

| CONTRATO NRO. | CONTRATISTA | OBJETO |
|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.8682076 | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS | CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA |

| | |
|---|---|
| Link | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-10-Minima_Cuantia&PPI=CO1.PPI.43850508&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=12&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8682076&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9176677%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9343778%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal |

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor y apoyo a la supervisión en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor y apoyo a la supervisión está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisora y apoyo a la supervisión debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el

cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

GASCA CARDOSO ADRIANA MILENA

Firmado digitalmente por GASCA CARDOSO ADRIANA MILENA

**ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO**
**Directora Administrativa y Financiera**

Elaboró: Fredy Elimeleth Perea Trujillo Grupo Integrado de Gestión Contractual- DAF
Revisó: Yenni Mercedes Soto Vergel – Coordinadora Grupo Integrado de Gestión Contractual- DAF

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | x | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Bogotá, 20 de enero de 2026.

**PARA** LEIDY ELIANA PRIETO BUITRAGO.

**DE** ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO.

**ASUNTO** Designación de supervisión

Me permito comunicarle que ha sido designada como supervisor del siguiente contrato o convenio.

| CONTRATO NRO. | CONTRATISTA | OBJETO |
|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.8682076 DE DICIEMBRE DE 2025 | PROSOI. S.A.S. | CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENA RA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA |
| Link | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9205509&isFromPublicArea=True&isModal=False | |

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor(a) en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de

conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor(a) debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

GASCA CARDOSO ADRIANA MILENA

Firmado digitalmente por GASCA CARDOSO ADRIANA MILENA

**ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO**
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Elaboró: Natalia Paola Bayona Torres – secretaria G03.
Revisó: Laura Cecilia Camargo Vargas – Profesional G02, Coordinadora Grupo de Infraestructura
Revisó: Yenni Soto Vergel – Coordinadora Grupo Integrado de Gestión Contractual DAF (E)

## Control de Cambios

| VERSIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
|---|---|---|
| 3 | 31/08/2025 | El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.<br><br>Se realizan ajustes menores en el documento. |