aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DME INGENIERIA	Cra 47 a 10-42, Casa	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	854012197	9414906813	E	2021/01/15	2021/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,243,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DME INGENIERIA (6 Afiliados)																						$4,608,466	$737,700			$4,389,015	$176,000			$4,721,849	$189,300			$5,266,818	$140,600		$0	$0		$1,243,600
Centro de Trabajo: ESCUELA - JUAN DE AMPUDIA (2 Afiliados)																						$1,755,606	$281,000			$1,755,606	$70,400			$1,868,989	$74,900			$1,755,606	$122,200		$0	$0		$548,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$1,755,606	$281,000			$1,755,606	$70,400			$1,868,989	$74,900			$1,755,606	$122,200		$0	$0		$548,500
1	CC	1130595509	HOLGUIN JHON																X	230301	30	$877,803	$140,500	EPS012	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$991,186	$39,700	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$276,500
2	CC	1151964494	LOPEZ MARIA																	231001	30	$877,803	$140,500	ESSC18	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																						$1,755,606	$281,000			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$9,200		$0	$0		$431,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$1,755,606	$281,000			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$9,200		$0	$0		$431,000
3	CC	31577766	MONTEALEGRE WAYERLINE																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
4	CC	1130633612	ROCHA KATERINE																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
Centro de Trabajo: SERVICIO DOMESTICO (2 Afiliados)																						$1,097,254	$175,700			$877,803	$35,200			$1,097,254	$44,000			$1,755,606	$9,200		$0	$0		$264,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$1,097,254	$175,700			$877,803	$35,200			$1,097,254	$44,000			$1,755,606	$9,200		$0	$0		$264,100
5	CC	48656353	MERA BERTHA																	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC18	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
6	CC	1062280389	MINA YODY																	230301	4	$219,451	$35,200		0	$0	$0	CCF57	4	$219,451	$8,800	14-11	30	$877,803	$4,600	4	$0	$0	No	$48,600
Total			**Afiliados(6)**																			$4,608,466	$737,700			$4,389,015	$176,000			$4,721,849	$189,300			$5,266,818	$140,600		$0	$0		$1,243,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DME INGENIERIA	Cra 47 a 10-42, Casa	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	854012197	9414906813	E	2021/01/15	2021/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,243,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$737,700	$0	$0	$737,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$456,700	$0	$0	$456,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$140,600	$0	$0	$140,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$140,600	$0	$0	$140,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$189,300	$0	$0	$189,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$189,300	$0	$0	$189,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$176,000	$0	$0	$176,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$70,400	$0	$0	$70,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$70,400	$0	$0	$70,400
TOTAL				6	$1,243,600	$0	$0	$1,243,600

2021/01/07 02:36 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

[redacted] [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 60 # 10 - 31 apto 501b	CALI-VALLE	3238425	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	854009588	9414856468	I	2021/01/15	2021/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$311,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$61,100		$0	$0		$311,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$61,100		$0	$0		$311,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$61,100		$0	$0		$311,400
1	CC	6105951	ESTRADA DIEGO																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0	No	$311,400
Total	**Afiliados(1)**																						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$61,100		$0	$0		$311,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 60 # 10 - 31 apto 501b	CALI-VALLE	3238425	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	854009588	9414856468	I	2021/01/15	2021/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$311,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,100	$0	$0	$61,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$61,100	$0	$0	$61,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$311,400	$0	$0	$311,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfonó	Exonerado SENA e ICBF
CC 12125177		RAMOS RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 94 2OESTE # 2B-61	CALI-VALLE	4422035	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	851228870	9414758907	I	2021/01/21	2021/01/05	BANCOLOMBIA	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	12125177	RAMOS RICARDO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$354,600	$0	$0	$354,600

2021/01/05 05:57 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12125177		RAMOS RICARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RICARDORAMOS	Carrera 47 a # 10 - 35	CALI-VALLE	3238425	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	851226807	9414741427	E	2021/01/21	2021/01/05	BANCOLOMBIA	0	$1,358,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RICARDORAMOS (7 Afiliados)					**$4,564,577**	**$730,700**			**$4,564,577**	**$183,100**			**$4,564,577**	**$183,100**			**$4,564,577**	**$261,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					**$877,803**	**$140,500**			**$877,803**	**$35,200**			**$877,803**	**$35,200**			**$877,803**	**$4,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					**$877,803**	**$140,500**			**$877,803**	**$35,200**			**$877,803**	**$35,200**			**$877,803**	**$4,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1144027636	RAMOS YUBELY	230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS DME 2020 ESCUELA (6 Afiliados)					**$3,686,774**	**$590,200**			**$3,686,774**	**$147,900**			**$3,686,774**	**$147,900**			**$3,686,774**	**$256,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)					**$3,686,774**	**$590,200**			**$3,686,774**	**$147,900**			**$3,686,774**	**$147,900**			**$3,686,774**	**$256,800**		**$0**	**$0**
2	CC	1144146434	ASPRILLA LUIS	231001	29	$848,543	$135,800	EPS002	29	$848,543	$34,000	CCF57	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$59,100	29	$0	$0
3	CC	16487272	ASPRILLA WILLIAM	230301	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
4	CC	9022260	NAGUIT JAIRO	230301	1	$29,261	$4,700	ESSC18	1	$29,261	$1,200	CCF57	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0
5	CC	16768812	NARVAEZ LUIS	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC18	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
6	CC	14259397	NIETO JOSE	25-14	9	$263,341	$42,200	EPS005	9	$263,341	$10,600	CCF57	9	$263,341	$10,600	14-11	9	$263,341	$18,400	9	$0	$0
7	CC	79599193	RINCON ARCENIO	25-14	27	$790,023	$126,500	EPS037	27	$790,023	$31,700	CCF57	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$55,000	27	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					**$4,564,577**	**$730,700**			**$4,564,577**	**$183,100**			**$4,564,577**	**$183,100**			**$4,564,577**	**$261,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12125177		RAMOS RICARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RICARDORAMOS	Carrera 47 a # 10 - 35	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	851226807	9414741427	E	2021/01/21	2021/01/05	BANCOLOMBIA	0	$1,358,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$730,700	$0	$0	$730,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$135,800	$0	$0	$135,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$168,700	$0	$0	$168,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$285,700	$0	$0	$285,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$261,400	$0	$0	$261,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$261,400	$0	$0	$261,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$183,100	$0	$0	$183,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$183,100	$0	$0	$183,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$183,100	$0	$0	$183,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$31,700	$0	$0	$31,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$34,000	$0	$0	$34,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$10,600	$0	$0	$10,600
TOTAL				7	$1,358,300	$0	$0	$1,358,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16787440		ARBONA ESTRADA HUGO YURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 A 30 - 27	CALI-VALLE	3717769	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	876939364	9415018701	I	2021/01/13	2021/02/01	BANCOLOMBIA	19	$311,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16787440	ARBONA ESTRADA HUGO YURY	230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$61,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,100	$0	$0	$61,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$61,100	$0	$0	$61,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$311,400	$0	$0	$311,400

2021/02/02 03:24 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

[redacted] [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16787440		ARBONA ESTRADA HUGO YURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 A 30 - 27	CALI-VALLE	3717769	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	876939364	9415018701	I	2021/01/13	2021/02/01	BANCOLOMBIA	19	$311,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 16787440	ARBONA ESTRADA HUGO YURY																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0	No	$311,400
Total	**Afiliados(1)**																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$61,100		$0	$0		$311,400

2021/02/02 03:25 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16787440		ARBONA ESTRADA HUGO YURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 A 30 - 27	CALI-VALLE	3717769	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	876939364	9415018701	I	2021/01/13	2021/02/01	BANCOLOMBIA	19	$311,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,100	$0	$0	$61,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$61,100	$0	$0	$61,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$311,400	$0	$0	$311,400

2021/02/02 03:25 PM

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA**	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL [X]		INFORME FINAL [ ]	
Tipo de Contrato:			
OBRA [X]		INTERVENTORÍA [ ]	
Informe Número: 2		Periodo comprendido entre: 2 de Noviembre al 20 de Enero del 2021	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4143.010.26.1.1473-2020			
Nombre Completo del Contratista: Diego Mauricio Estrada Chávez.			
Documento de identificación del contratista: 6.105.951			
Nombre (s) del Supervisor (es): **GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S**			
Organismo: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.			
Obra Física Ejecutada del Periodo: 30.54%		Obra Física Ejecutada Acumulada: 64.06%	
Objeto del contrato: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
Octubre 02 2020		Marzo 13 de 2021	
Modificación del contrato: Prórroga del contrato hasta el 13 de marzo de 2021.			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($293.530.958) m/cte.)

Adición: Adición por CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 439.834.327,00	*$134.559.945,00*	*$ 147.184.255,00*	*$158.090.127,00*

PERSONA JURÍDICA: No aplica

No. Planilla: 9414856468
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:854009588
Operador: aportes en línea
Fecha de Pago: 2021/01/07
Periodo de pago: 2020/12-2020/12

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

No. Planilla: 9413420606
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:825105410
Operador: pagos en línea
Fecha de Pago: 2020/12/18
Periodo de pago: 2020/11-2020/12

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

- Continua con desmonte de cubierta y cambio de la estructura de la misma
- Se realizan trabajos de pintura en baños
- Enchape de baños en segundo nivel
- Instalación de aparatos sanitarios y lavamanos
- Continúan con instalaciones hidrosanitarias
- Rellenos y fundiciones en áreas que se excavaron para el cambio de tubería sanitaria
- Instalación de divisiones metálicas en área de los baños
- Fundición de mesones para lavamanos en segundo piso
- Pintura de reja entrada a baños tanto de primer como de segundo nivel
- Estuco y pintura de muros en área de los baños zonas exteriores
- retiro de material proveniente de las demoliciones excavaciones y retiro de cielos falsos.
- Armado de muro el cual fue demolido para cambio de tubería proveniente de los baños de segundo nivel.
- Se continua con cambio de cubierta en are administrativa y área de biblioteca
- Desmonte de canales y bajantes, se hace la reposición de los mismos
- Retiro de escombros acopiados en la obra
- Cambio de pisos en aulas 2 y 3
- Pintura en áreas tanto internas como externas de la institución
- Lavado de la cerámica en fachada, resane y cambio de fichas que se encontraban en mal estado
- Recorrido de cubierta en el área administrativa y área de la zona de acceso

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Impermeabilización de cubierta en el área administrativa, rectoría y biblioteca losa lateral de los espacios
- Instalación de estructura metálica para cubierta
- Instalación de guardaescobas
- Limpieza de canales metálicas en cubierta
- Repinte de ventajas, puertas y rejas de la institución

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto No. 1	Descripción: Pintura en aulas.



Foto No. 2	Descripción: lavado de paredes exteriores de la institución.




Foto No. 3	Descripción: instalación de canales.



Foto No. 4	Descripción: pintura de áreas externas en bloque en L.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 5	Descripción: arreglo de fichas en paredes externas y pintura de las mismas	Foto No. 6	Descripción: fraguado y limpieza de pisos en aulas 2 y 3, instalación de cielos falsos

RECIBO A SATISFACCIÓN:
El 18 de diciembre del 2020 se hizo la entrega parcial al Rector de la institución de las baterías sanitarias de primer y segundo piso. Se entregaron funcionando y revisadas las instalaciones hidrosanitarias y las lámparas eléctricas.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

N/A

7. FIRMAS RESPONSABLES

NORBEY NIETO LOAIZA
Representante Legal Suplente
INTERVENTORÍA: GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

Fecha de suscripción del informe de supervisión: **Santiago de Cali, 1 de Febrero de 2021.**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

No. 00410012021

Arquitectura Moderna Ambiental E.S.P. SAS
Nit: 901.210.926-4

CERTIFICACIÓN DE RCD APROVECHADO # 2021-01-00410

CERTIFICAMOS QUE REALIZAMOS COMO GESTORES INTEGRALES AMBIENTALES AUTORIZADOS POR LA C.V.C. PARA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD.

FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE GESTORES DE RCD ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA	
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Nombre o Razón Social	Arquitectura Moderna Ambiental E.S.P. SAS
Número de identificación o NIT	901210926-4
Representante Legal	Yolanda Zamudio Tovar
Número telefónico de Contacto	3154843288 - 3187004123
Nombre de la persona Contacto	Yolanda Zamudio Tovar
Dirección	Calle 13 A Nª 100-35 Torre empresarial Ciudad Jardín
Municipio o Distrito	Santiago de Cali
Nombre del Predio	Guabinas – Lomas de Dapa -Ubicado en el municipio de Yumbo -Valle del Cauca

Municipio del Predio	**Yumbo - Valle del Cauca**					
Gestor	Punto Limpio		Aprovechamiento		Disposición Final	X
Cantidad de RCD recibidos del Generador en M3	44 M3					
Destino de los RCD	Aprovechamiento (t)		Destino de los RCD			
DATOS BASICOS DEL GESTOR DE TRANSPORTE						
Nombre o razón social / Identificación	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ NIT 6.105.951-3					
Placa de Vehículo	WWE 534					
DATOS BASICOS DEL GENERADOR						
Nombre del Generador	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA					
Número de Identificación	890.399.011-3					
Número Telefónico de Contacto	3185703837 - 3183803357					

Arquitectura
Moderna Ambiental E.S.P. SAS
Nit: 901.210.926-4

No. 00410012021

Dirección de Domicilio	CARRERA 47ª Nº 10 - 42 Barrio Departamental
Dirección donde se generan los RCD	CARRERA 12 Nº 57-13 Barrio La Base
Fecha de Recepción de los RCD	del 26 de Enero de 2021

La presente certificación es para darle cumplimiento a la Resolución 472 de 2017, "Por la cual se reglamenta la Gestión Integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición -RCD- y se dictan otras disposiciones" y se expide a solicitud del interesado, al 08 de enero de 2021, para ser presentada ante la autoridad ambiental competente.

Atentamente.

YOLANDA ZAMUDIO TOVAR
Gerente de Negocios Ambientales
Representante Legal de Arquitectura Moderna Ambiental E.S.P. SAS

Elaboró: Maritza Echeverry soto - Asistente de Gerencia
Aprobó: Yolanda Zamudio Tovar - Representante Legal

c.a. Archivo Certificados

DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ - DME INGENIERIA
NIT: 6,105,951-3 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4330 Tarifa AutoRenta 0.80%
CRA 47 A # 10-35 CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3238425 3104960076 Fax:
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 301-4 3.30x mil

Cliente	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Dirección	AV 2N 10 70 CAM		**№ FE - 21**
Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA	**C.C. ó NIT** 890,399,011 - 3	**Fecha** 02 FEB. 2021
País	COLOMBIA	**Teléfono** 8982003	**Hora** 03:23 PM **Orden No.** ACTA PARCIAL N 2
E-mail	contabilidad@dmeingenieria.com		**Pago** Credito a 0 Días **Vence** 02 FEB. 2021
Vendedor		**Zona**	

N°	CÓDIGO	DESCRIPCION	%DSC	%IVA	%R.F	VALOR
1	001	TOTAL COSTOS DIRECTOS	0.00	0.0	0.00	100,417,872
2	001	ADMINISTRACION (30%)	0.00	0.0	0.00	30,125,362
3	001	UTILIDAD (4%)	0.00	0.0	0.00	4,016,711

Despacho a MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CA
Dirección AV 2N 10 70 CAM
Teléfono 8982003
Ciudad CALI
Departamento VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto
134,559,945	0.0	0	0

SUBTOTAL	$134,559,945
- Descuento	$0
- Otr Descuentos	$0
BASE GRAVABLE	**$134,559,945**
+ IVA	$0
+ Impuesto al Consumo	$0
- Retefuente	$0
- Autorret. Renta 0.80%	$0
- ICA Retenido	$0
- IVA Retenido	$0
TOTAL NETO	**$134,559,945**

Observaciones
CONTRATO No.4143.010.26.1.1473-2020
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA - SEDE PRINCIPAL, CRA 12 No.57-13

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización numeración de facturación electrónica Nº 18763005707008 de 05/05/2020 desde FE 1 hasta FE 1000 con vigencia de 24 Meses

INFO@DMEINGENIERIA.COM

CUFE:
2fa74d1c888f0af1eb352efdce680534a
89c01a3dd79798128ee54b6b8976703
ebcb5d26cbf163962fcfb3f5678b8f11

Empresa

Aceptada y Recibido

Documento generado en Pymes+© por Softpymes SAS. NIT 830.506.365-7
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4

República de Colombia / *Santiago de Cali*	**ACTA PARCIAL No. 2**		PERÍODO: DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2020.
	CONTRATO No.:	**4143.010.26.1.1473-2020**	FECHA DE ELABORACION: ENERO 29 DE 2021
	CONTRATISTA:	**DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	**GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.**	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES**										
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	0,00	$ 9.179,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2,00	$ 91.669,00	$ 183.338,00	2,00	$ 183.338,00		$ -	2,00	$ 183.338,00
1,03	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	708,03	$ 4.660,00	$ 3.299.420,00	425,52	$ 1.982.923,00	282,51	$ 1.316.497,00	708,03	$ 3.299.420,00
1,04	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	92,10	$ 3.437,00	$ 316.548,00	-	$ -	92,10	$ 316.548,00	92,10	$ 316.548,00
1,05	DESM.APARATO SANITARIO	UND	20,00	$ 23.329,00	$ 466.580,00	20,00	$ 466.580,00		$ -	20,00	$ 466.580,00
1,06	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	111,11	$ 7.469,00	$ 829.881,00	111,11	$ 829.881,00		$ -	111,11	$ 829.881,00
1,07	DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO	M2	178,67	$ 6.025,00	$ 1.076.487,00	91,71	$ 552.553,00	86,96	$ 523.934,00	178,67	$ 1.076.487,00
1,08	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	174,00	$ 32.289,00	$ 5.618.286,00	24,00	$ 774.936,00	150,00	$ 4.843.350,00	174,00	$ 5.618.286,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 11.790.540**		**$ 4.790.211,00**		**$ 7.000.329,00**		**$ 11.790.540,00**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,54	$ 18.725	$ 478.237,00	8,15	$ 152.609,00	17,39	$ 325.628,00	25,54	$ 478.237,00
2,02	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	20,47	$ 48.720	$ 997.298,00	3,08	$ 150.058,00	17,39	$ 847.241,00	20,47	$ 997.298,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 1.475.535**		**$ 302.667,00**		**$ 1.172.869,00**		**$ 1.475.535,00**
3	**ACERO**										
3,01	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	0,00	$ 4.867,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,02	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	89,12	$ 3.405,00	$ 303.454,00	89,12	$ 303.454,00		$ -	89,12	$ 303.454,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 303.454,00**		**$ 303.454,00**		**$ -**		**$ 303.454,00**
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
4,01	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	95,48	$ 42.399,00	$ 4.048.257,00	8,52	$ 361.239,00	86,96	$ 3.687.017,00	95,48	$ 4.048.257,00
4,02	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	4,50	$ 28.265,00	$ 127.193,00	4,50	$ 127.193,00		$ -	4,50	$ 127.193,00
4,03	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM CON MURETES LATERALES Y POYO	ML	9,00	$ 75.144,00	$ 676.296,00	9,00	$ 676.296,00		$ -	9,00	$ 676.296,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 4.851.746,00**		**$ 1.164.728,00**		**$ 3.687.017,00**		**$ 4.851.746,00**
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
5,01	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	21,00	$ 58.869,00	$ 1.236.249,00	21,00	$ 1.236.249,00		$ -	21,00	$ 1.236.249,00
5,02	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	28,80	$ 28.739,00	$ 827.683,00	28,80	$ 827.683,00		$ -	28,80	$ 827.683,00
5,03	SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	4,00	$ 13.500,00	$ 54.000,00	4,00	$ 54.000,00		$ -	4,00	$ 54.000,00
5,04	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	2,00	$ 11.640,00	$ 23.280,00	2,00	$ 23.280,00		$ -	2,00	$ 23.280,00
5,05	CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO]	UND	4,00	$ 378.122,00	$ 1.512.488,00	4,00	$ 1.512.488,00		$ -	4,00	$ 1.512.488,00
5,06	TUB.PVC 2 SANI.	ML	16,00	$ 19.118,00	$ 305.888,00	16,00	$ 305.888,00		$ -	16,00	$ 305.888,00
5,07	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	20,00	$ 25.869,00	$ 517.380,00	20,00	$ 517.380,00		$ -	20,00	$ 517.380,00
5,08	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	20,00	$ 5.040,00	$ 100.800,00	20,00	$ 100.800,00		$ -	20,00	$ 100.800,00
5,09	YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC	UND	4,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00	4,00	$ 44.000,00		$ -	4,00	$ 44.000,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 4.621.768,00**		**$ 4.621.768,00**		**$ -**		**$ 4.621.768,00**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
6,01	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	42,00	$ 38.838,00	$ 1.631.196,00	42,00	$ 1.631.196,00		$ -	42,00	$ 1.631.196,00
6,02	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	14,00	$ 5.680,00	$ 79.520,00	14,00	$ 79.520,00		$ -	14,00	$ 79.520,00
6,03	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	4,00	$ 2.968,00	$ 11.872,00	4,00	$ 11.872,00		$ -	4,00	$ 11.872,00
6,04	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	4,00	$ 1.150,00	$ 4.600,00	4,00	$ 4.600,00		$ -	4,00	$ 4.600,00
6,05	VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	0,00	$ 57.428,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ 1.727.188,00**		**$ 1.727.188,00**		**$ -**		**$ 1.727.188,00**
8	**MAMPOSTERIA**										
8,01	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	0,00	$ 60.590,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,02	MURO LAD.SOGA LIMPIO	ML	18,70	$ 24.476,00	$ 457.701,00	4,70	$ 115.037,00	14,00	$ 342.664,00	18,70	$ 457.701,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 457.701,00**		**$ 115.037,00**		**$ 342.664,00**		**$ 457.701,00**
9	**CUBIERTA**										
9,01	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	94,12	$ 5.580,00	$ 525.190,00	-	$ -	94,12	$ 525.190,00	94,12	$ 525.190,00
9,02	TEJA FIBRO CEMENTO	M2	503,19	$ 29.249,00	$ 14.717.804,00	212,76	$ 6.223.017,00	290,43	$ 8.494.787,00	503,19	$ 14.717.804,00
9,03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	84,70	$ 128.002,00	$ 10.841.769,00	-	$ -	84,70	$ 10.841.769,00	84,70	$ 10.841.769,00
9,04	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	ML	7,40	$ 45.280,00	$ 335.072,00	-	$ -	7,40	$ 335.072,00	7,40	$ 335.072,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 26.419.835,00**		**$ 6.223.017,00**		**$ 20.196.818,00**		**$ 26.419.835,00**
10	**REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA**										
10,01	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	123,05	$ 43.839,00	$ 5.394.389,00	112,17	$ 4.917.421,00	10,88	$ 476.968,00	123,05	$ 5.394.389,00
10,02	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	336,60	$ 1.765,00	$ 594.099,00	-	$ -	336,60	$ 594.099,00	336,60	$ 594.099,00
10,03	KORAZA [3M]	M2	87,96	$ 8.689,00	$ 764.284,00	-	$ -	87,96	$ 764.284,00	87,96	$ 764.284,00
10,04	VINILO TIPO 1 [3M]	M2	484,64	$ 9.821,00	$ 4.759.649,00	41,84	$ 410.911,00	442,80	$ 4.348.739,00	484,64	$ 4.759.649,00

República de Colombia Santiago de Cali	ACTA PARCIAL No. 2		PERÍODO: DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2020.
	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1473-2020	FECHA DE ELABORACION: ENERO 29 DE 2021
	CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
10,05	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	7,00	$ 51.307,00	$ 359.149,00	-	$ -	7,00	$ 359.149,00	7,00	$ 359.149,00
10,06	REPINTE VENTANA - REJA	M2	48,13	$ 16.219,00	$ 780.620,00	-	$ -	48,13	$ 780.620,00	48,13	$ 780.620,00
10,07	REPELLO CIELO 1:2	M2	41,84	$ 21.020,00	$ 879.477,00	41,84	$ 879.477,00		$ -	41,84	$ 879.477,00
10,08	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	41,84	$ 10.449,00	$ 437.186,00	41,84	$ 437.186,00		$ -	41,84	$ 437.186,00
10,09	REPELLO MURO 1:2	M2	151,68	$ 18.690,00	$ 2.834.899,00	98,94	$ 1.849.189,00	46,69	$ 872.636,00	145,63	$ 2.721.825,00
				TOTAL CAPITULO	$ 16.803.752,00		$ 8.494.184,00		$ 8.196.495,00		$ 16.690.678,00
11	RECUBRIMIENTOS										
11,01	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	M2	41,21	30.617	$ 1.261.727,00	-	$ -	41,21	$ 1.261.727,00	41,21	$ 1.261.727,00
				TOTAL CAPITULO	$ 1.261.727,00		$ -		$ 1.261.727,00		$ 1.261.727,00
12	PISOS										
12,01	ALISTADO PISO 5 CM	M2	173,48	$ 20.028,00	$ 3.474.457,00	86,52	$ 1.732.823,00	86,96	$ 1.741.635,00	173,48	$ 3.474.457,00
12,02	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	83,27	$ 50.401,00	$ 4.196.891,00	83,27	$ 4.196.891,00	-	$ -	83,27	$ 4.196.891,00
				TOTAL CAPITULO	$ 7.671.348		$ 5.929.714,00		$ 1.741.635,00		$ 7.671.348,00
13	CARPINTERIA METALICA										
13,01	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	32,40	$ 575.999,00	$ 18.662.368,00	32,40	$ 18.662.368,00		$ -	32,40	$ 18.662.368,00
13,02	DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	17,00	$ 586.016,00	$ 9.962.272,00	17,00	$ 9.962.272,00		$ -	17,00	$ 9.962.272,00
13,03	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	2,00	$ 401.978,00	$ 803.956,00	2,00	$ 803.956,00		$ -	2,00	$ 803.956,00
13,04	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	0,00	$ 84.999,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,05	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16	M2	0,00	$ 167.660,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				TOTAL CAPITULO	$ 29.428.596,00		$ 29.428.596,00		$ -		$ 29.428.596,00
15	EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS										
15,01	SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO	UND	17,00	$ 255.758,00	$ 4.347.886,00	17,00	$ 4.347.886,00		$ -	17,00	$ 4.347.886,00
15,02	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	20,00	$ 185.045,00	$ 3.700.900,00	20,00	$ 3.700.900,00		$ -	20,00	$ 3.700.900,00
15,03	ORINAL PEQUEÑO	UND	4,00	$ 164.905,00	$ 659.620,00	4,00	$ 659.620,00		$ -	4,00	$ 659.620,00
15,04	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON - DOCOL	UND	20,00	$ 141.510,00	$ 2.830.200,00	20,00	$ 2.830.200,00		$ -	20,00	$ 2.830.200,00
				TOTAL CAPITULO	$ 11.538.606,00		$ 11.538.606,00		$ -		$ 11.538.606,00
16	RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL										
16,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	938,00	1759,00	$ 1.649.942,00	344,70	$ 606.327,00	535,68	$ 942.261,00	880,38	$ 1.548.588,00
				TOTAL CAPITULO	$ 1.649.942,00		$ 606.327,00		$ 942.261,00		$ 1.548.588,00
17	ACTIVIDADES NO PREVISTAS OBRA CIVIL										
NP-01	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 25-04-41)	HC	16,00	$ 113.550,00	$ 1.816.800,00	8,00	$ 908.400,00	8,00	$ 908.400,00	16,00	$ 1.816.800,00
NP-02	CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO ARTICULAD	ML	56,79	$ 49.114,00	$ 2.789.184,00	23,64	$ 1.161.055,00	33,15	$ 1.628.129,00	56,79	$ 2.789.184,00
NP-03	DESM CIELO FALSO MACHIMBRE + ESTRUCTURA	M2	403,33	$ 4.403,00	$ 1.775.862,00	213,56	$ 940.305,00	189,77	$ 835.557,00	403,33	$ 1.775.862,00
NP-04	DESMONTE DE LUMINARIAS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 06-12-11)	UND	40,00	$ 28.360,00	$ 1.134.400,00	24,00	$ 680.640,00	16,00	$ 453.760,00	40,00	$ 1.134.400,00
NP-05	C.F.PANEL PVC (INCLUYE ESTRUCTURA) (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-04-40)	M2	400,77	$ 58.379,00	$ 23.396.552,00	41,87	$ 2.444.329,00	214,08	$ 12.497.776,00	255,95	$ 14.942.105,00
NP-06	REGATAS SOBRE MUROS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 10-03-26)	ML	43,06	$ 3.318,00	$ 142.873,00	43,06	$ 142.873,00		$ -	43,06	$ 142.873,00
NP-07	DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM	M2	8,52	$ 6.598,00	$ 56.215,00	8,52	$ 56.215,00		$ -	8,52	$ 56.215,00
NP-08	DESM.REJA METALICA (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 10-05-19)	M2	12,47	$ 11.849,00	$ 147.757,00	12,47	$ 147.757,00		$ -	12,47	$ 147.757,00
NP-09	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	7,80	$ 7.455,00	$ 58.149,00	7,80	$ 58.149,00		$ -	7,80	$ 58.149,00
NP-10	TUB PVC NOVAFORT 8" (CON FILTRO)	ML	6,90	$ 69.188,00	$ 477.397,00	6,90	$ 477.397,00		$ -	6,90	$ 477.397,00
NP-11	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	87,00	$ 6.154,00	$ 535.398,00	87,00	$ 535.398,00		$ -	87,00	$ 535.398,00
NP-12	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 16-06-29)	UND	4,00	$ 23.317,00	$ 93.268,00	4,00	$ 93.268,00		$ -	4,00	$ 93.268,00
NP-13	TAPA PLASTICA DE REGISTRO 20X20 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 25-01-16)	UND	4,00	$ 18.128,00	$ 72.512,00	4,00	$ 72.512,00		$ -	4,00	$ 72.512,00
NP-14	TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO	M2	90,21	$ 42.426,00	$ 3.827.249,00	3,25	$ 137.885,00	86,96	$ 3.689.365,00	90,21	$ 3.827.249,00

República de Colombia Santiago de Cali	ACTA PARCIAL No. 2		PERÍODO: DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2020.
	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1473-2020	FECHA DE ELABORACION: ENERO 29 DE 2021
	CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-15	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 13-11-14)	PTO	52,00	$ 13.726,00	$ 713.752,00	52,00	$ 713.752,00		$ -	52,00	$ 713.752,00
NP-16	ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8" (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 16-04-13)	UND	8,00	$ 38.860,00	$ 310.880,00	8,00	$ 310.880,00		$ -	8,00	$ 310.880,00
NP-17	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 19-01-20)	ML	0,00	$ 11.770,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-18	COLUMNA AMARRE MURO(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 13-02-01)	ML	12,55	$ 36.525,00	$ 458.389,00	12,55	$ 458.389,00		$ -	12,55	$ 458.389,00
NP-19	MURO LAD.SOGA SUCIO FAROL (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 14-02-20)	M2	19,08	$ 43.475,00	$ 829.503,00	19,08	$ 829.503,00		$ -	19,08	$ 829.503,00
NP-20	ENCHAPE PORCELANATO SOBRE MESON INCLUYE SALPICADERO Y FALDON	ML	18,80	$ 66.762,00	$ 1.255.126,00	18,80	$ 1.255.126,00		$ -	18,80	$ 1.255.126,00
NP-21	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 15-01-07)	ML	6,00	$ 19.270,00	$ 115.620,00	6,00	$ 115.620,00		$ -	6,00	$ 115.620,00
NP-22	DESM.DIVISION LAMINA	M2	43,84	$ 8.200,00	$ 359.488,00	43,84	$ 359.488,00		$ -	43,84	$ 359.488,00
NP-23	VINILO TIPO 1 [3M]	ML	512,42	$ 5.893,00	$ 3.019.691,00	26,10	$ 153.807,00	486,32	$ 2.865.884,00	512,42	$ 3.019.691,00
NP-24	INSTALACION TEJA	M2	212,76	$ 12.250,00	$ 2.606.310,00	212,76	$ 2.606.310,00		$ -	212,76	$ 2.606.310,00
NP-25	DESM.CORREA METALICA [E]	ML	389,20	$ 2.280,00	$ 887.376,00	158,50	$ 361.380,00	230,70	$ 525.996,00	389,20	$ 887.376,00
NP-26	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-01-59)	ML	234,80	$ 6.440,00	$ 1.512.112,00	98,40	$ 633.696,00	136,40	$ 878.416,00	234,80	$ 1.512.112,00
NP-27	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.5MM C.16 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-21-17)	ML	389,20	$ 37.260,00	$ 14.501.592,00	158,50	$ 5.905.710,00	230,70	$ 8.595.882,00	389,20	$ 14.501.592,00
NP-28	SOPORTE CORREA ANCLAJE MURO	UND	110,00	$ 28.500,00	$ 3.135.000,00	52,00	$ 1.482.000,00	58,00	$ 1.653.000,00	110,00	$ 3.135.000,00
NP-29	DESM. TUBERIA DESAGUE PVC-HF-XX D=2-4	ML	20,10	$ 7.720,00	$ 155.172,00	20,10	$ 155.172,00		$ -	20,10	$ 155.172,00
NP-30	DEMOL. MURO LAD. SOGA	ML	2,31	$ 2.940,00	$ 6.791,00	2,31	$ 6.791,00		$ -	2,31	$ 6.791,00
NP-31	ENCHAPE CERAMICA 20X30 41.0-60.0	ML	32,80	$ 24.650,00	$ 808.520,00	32,80	$ 808.520,00		$ -	32,80	$ 808.520,00
NP-32	ESTUCO ACRILICO	ML	457,74	$ 8.310,00	$ 3.803.819,00	9,20	$ 76.452,00	448,54	$ 3.727.367,00	457,74	$ 3.803.819,00
NP-33	ESTUCO ACRILICO	M2	269,39	$ 16.100,00	$ 4.337.179,00	15,13	$ 243.593,00	254,26	$ 4.093.586,00	269,39	$ 4.337.179,00
NP-34	PIRLAN-PIRAGUA ALUMINIO	ML	25,70	$ 5.310,00	$ 136.467,00	25,70	$ 136.467,00		$ -	25,70	$ 136.467,00
NP-35	DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 16-34 CM	UND	22,00	$ 475.710,00	$ 10.465.620,00	21,00	$ 9.989.910,00	1,00	$ 475.710,00	22,00	$ 10.465.620,00
NP-36	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM	UND	1,00	$ 134.750,00	$ 134.750,00	1,00	$ 134.750,00		$ -	1,00	$ 134.750,00
NP-37	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	99,9	$ 2.810	$ 280.719,00		$ -	99,90	$ 280.719,00	99,90	$ 280.719,00
NP-38	CORTE Y RETIRO ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	ML	27	$ 37.350	$ 1.008.450,00		$ -	27,00	$ 1.008.450,00	27,00	$ 1.008.450,00
NP-39	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	36	$ 20.320	$ 731.520,00		$ -	36,00	$ 731.520,00	36,00	$ 731.520,00
NP-40	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX	ML	81,4	$ 2.610	$ 212.454,00		$ -	81,40	$ 212.454,00	81,40	$ 212.454,00
NP-41	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	78,26	$ 2.190	$ 171.389,00		$ -	78,26	$ 171.389,00	78,26	$ 171.389,00
NP-42	DEMOL.LAVATRAPERO EXISTENTE	UND	1	$ 35.746	$ 35.746,00		$ -	1,00	$ 35.746,00	1,00	$ 35.746,00
NP-43	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	2	$ 13.360	$ 26.720,00		$ -	2,00	$ 26.720,00	2,00	$ 26.720,00
NP-44	DEMOL.REPELLO	M2	18,5	$ 5.710	$ 105.635,00		$ -	18,50	$ 105.635,00	18,50	$ 105.635,00
NP-45	DEMOL.REPELLO H<.50MT	ML	49,3	$ 2.200	$ 108.460,00		$ -	49,30	$ 108.460,00	49,30	$ 108.460,00
NP-46	DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	1	$ 176.720	$ 176.720,00		$ -	1,00	$ 176.720,00	1,00	$ 176.720,00
NP-47	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	5	$ 15.760	$ 78.800,00		$ -	5,00	$ 78.800,00	5,00	$ 78.800,00
NP-48	ESMALTE SOBRE MURO	M2	88,57	$ 10.220	$ 905.185,00		$ -	88,57	$ 905.185,00	88,57	$ 905.185,00
NP-49	ESMALTE SOBRE MURO LINEAL	ML	156,94	$ 3.063	$ 480.707,00		$ -	156,94	$ 480.707,00	156,94	$ 480.707,00
NP-50	ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1,1/2"x1,1/2"	M2	8,77	$ 85.140	$ 746.678,00		$ -	8,77	$ 746.678,00	8,77	$ 746.678,00
NP-51	GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM	ML	86,21	$ 11.890	$ 1.025.037,00		$ -	86,21	$ 1.025.037,00	86,21	$ 1.025.037,00
NP-52	DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS]	ML	9,2	$ 46.540	$ 428.168,00		$ -	9,20	$ 428.168,00	9,20	$ 428.168,00
NP-53	ESTRUC.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20	ML	9,2	$ 30.570	$ 281.244,00		$ -	9,20	$ 281.244,00	9,20	$ 281.244,00
NP-54	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	88	$ 15.870	$ 1.396.560,00		$ -	88,00	$ 1.396.560,00	88,00	$ 1.396.560,00
NP-55	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	ML	54,8	$ 1.400	$ 76.720,00		$ -	54,80	$ 76.720,00	54,80	$ 76.720,00
NP-56	GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30	ML	12,45	$ 8.484	$ 105.626,00		$ -	12,45	$ 105.626,00	12,45	$ 105.626,00
NP-57	ESMALTE SOBRE MURO (INCLUYE BASE EN VINILO)	M2	89,21	$ 14.698	$ 1.311.209,00		$ -	89,21	$ 1.311.209,00	89,21	$ 1.311.209,00

República de Colombia Santiago de Cali	ACTA PARCIAL No. 2		PERÍODO: DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2020.
	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1473-2020	FECHA DE ELABORACION: ENERO 29 DE 2021
	CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-58	CAMBIO FICHA CERAMICA EXISTENTE	UND	51	$ 4.574	$ 233.274,00		$ -	32,00	$ 146.368,00	32,00	$ 146.368,00
NP-59	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE A<0,50 M	ML	44,34	$ 4.410	$ 195.539,00		$ -	44,34	$ 195.539,00	44,34	$ 195.539,00
NP-60	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	72,53	$ 16.980	$ 1.231.559,00		$ -	72,53	$ 1.231.559,00	72,53	$ 1.231.559,00
NP-61	PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3	ML	28,8	$ 18.850	$ 542.880,00		$ -	28,80	$ 542.880,00	28,80	$ 542.880,00
NP-62	PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)	ML	9,4	$ 21.040	$ 197.776,00		$ -	7,60	$ 159.904,00	7,60	$ 159.904,00
NP-63	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	ML	99,9	$ 700	$ 69.930,00		$ -	99,90	$ 69.930,00	99,90	$ 69.930,00
NP-64	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	ML	6,1	$ 10.090	$ 61.549,00		$ -	6,10	$ 61.549,00	6,10	$ 61.549,00
NP-65	RESANE CERAMICA	ML	2,5	$ 12.669	$ 31.673,00		$ -	2,50	$ 31.673,00	2,50	$ 31.673,00
NP-66	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	129,29	$ 7.070	$ 914.080,00		$ -	129,29	$ 914.080,00	129,29	$ 914.080,00
				TOTAL CAPITULO NO PREVISTOS OBRA CIVIL	$ 99.048.780,00		$ 34.593.499,00		$ 55.876.057,00		$ 90.469.555,00
18,00	ACTIVIDADES NO PREVISTAS ELECTRICAS										
18,1	RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES										
18,1,01	Retiro de tablero general de alimentación de la institución educativa.	Und	2	$ 91.084,00	$ 182.168,00		$ -		$ -	-	$ -
18,1,02	Retiro de tableros parciales de alimentación de los diferentes espacios.	Und	3	$ 30.468,00	$ 91.404,00		$ -		$ -	-	$ -
18,1,03	Desmonte instalaciones eléctricas de iluminación y tomas.	Und	70	$ 12.283,00	$ 859.810,00		$ -		$ -	-	$ -
18,1,04	Desmonte de canaleta	MI	10,1	$ 6.221,00	$ 62.832,00		$ -		$ -	-	$ -
18,1,05	Red de comunicaciones y cableado estructurado	Und	5	$ 7.737,00	$ 38.685,00		$ -		$ -	-	$ -
18,1,06	Desmonte redes existentes sobre cubierta	M2	560	$ 10.500,00	$ 5.880.000,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES				$ 7.114.899,00		$ -		$ -		$ -
18,2	INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES										
18,2,01	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble normal cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	31	$ 112.714,00	$ 3.494.134,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,02	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble regulado cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	8	$ 123.574,00	$ 988.592,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,03	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble tipo GFCI cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	2	$ 142.684,00	$ 285.368,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,04	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble normal cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS en canaleta metálica.	Und	13	$ 88.093,00	$ 1.145.209,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,05	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble regulado cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS en canaleta metálica.	Und	15	$ 97.585,00	$ 1.463.775,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,06	Suministro e instalacion de salida para iluminación, cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	80	$ 105.520,00	$ 8.441.600,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,07	Suministro e instalacion de salida de interruptor sencillo cableada en cable de cobre #12 PEH FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	6	$ 115.486,00	$ 692.916,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,08	Suministro e instalacion de salida de interruptor doble cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	5	$ 145.363,00	$ 726.815,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,09	Suministro e instalacion de salida de interruptor triple, cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	5	$ 150.482,00	$ 752.410,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,10	Suministro e instalación de luminaria panel led de 30x120 cm, 40VA	Und	59	$ 201.079,00	$ 11.863.661,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,11	Suministro e instalación de luminaria hermetica tipo led 40VA, tubo T8. Incluye marco de incrustar o sobreponer.	Und	7	$ 147.879,00	$ 1.035.153,00		$ -		$ -	-	$ -

República de Colombia Santiago de Cali	ACTA PARCIAL No. 2		PERÍODO: DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2020.
	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1473-2020	FECHA DE ELABORACION: ENERO 29 DE 2021
	CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
18,2,12	Suministro e instalación de luminaria hermetica tipo led 50VA, tubo T5	Und	6	$ 210.579,00	$ 1.263.474,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,13	Suministro e instalacion de circuito ramal en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos de iluminacion y tomas	ml	120	$ 12.344,00	$ 1.481.280,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,14	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml	40	$ 11.212,00	$ 448.480,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,15	Suministro e instalacion de caja cuadrada metálica Fs 4x4"	Und	6	$ 44.134,00	$ 264.804,00		$ -		$ -	-	$ -
18,2,16	Suministro e instalacion de conduleta LB de 3/4"	Und	6	$ 15.558,00	$ 93.348,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES				**$ 34.441.019,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
18,3	**INSTALACIONES COMUNICACIONES**										
18,3,01	Suministro e instalacion de salida para datos sencilla RJ45 instalada en caja fs 2x4"	Und	8	$ 74.507	$ 596.056,00		$ -		$ -	-	$ -
18,3,02	Suministro e instalacion de salida para datos doble RJ45 instalada en caja fs 4x4"	Und	1	$ 136.131	$ 136.131,00		$ -		$ -	-	$ -
18,3,03	Suministro e instalacion de salida para datos sencilla RJ45 instalada en canaleta metálica	Und	1	$ 70.728	$ 70.728,00		$ -		$ -	-	$ -
18,3,04	Suministro e instalacion de salida para datos doble RJ45 instalada en canaleta metálica	Und	14	$ 100.761	$ 1.410.654,00		$ -		$ -	-	$ -
18,3,05	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml	20	$ 11.802	$ 236.040,00		$ -		$ -	-	$ -
18,3,06	Suministro e instalacion de cable UTP cat 6A tipo interior	ml	1054,66	$ 4.154	$ 4.381.058,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: INSTALACIONES COMUNICACIONES				**$ 6.830.667,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
18,4	**INSTALACIONES ELECTRICAS - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA**										
18,4,01	Suministro e instalacion de salida para luminaria de emergencia cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia EMT de 3/4"	Und	15	$ 105.520	$ 1.582.800,00		$ -		$ -	-	$ -
18,4,02	Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo led	Und	10	$ 105.520	$ 1.055.200,00		$ -		$ -	-	$ -
18,4,03	Suministro e instalacion de luminaria de aviso SALIDA tipo led	Und	5	$ 105.520	$ 527.600,00		$ -		$ -	-	$ -
18,4,04	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml	50	$ 11.212	$ 560.600,00		$ -		$ -	-	$ -
18,4,05	Suministro e instalacion de alimentador en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos de iluminacion	ml	90	$ 12.344	$ 1.110.960,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA				**$ 4.837.160,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
18,5	**INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS EQUIPOS A.A. (No incluye suministro de equipos)**										
18,5,01	Suministro e instalacion de salida para minisplit en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #12 PE HF FR LS	Und	2	$ 105.520	$ 211.040,00		$ -		$ -	-	$ -
18,5,02	Suministro e instalacion de salida para minisplit en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #10 PE HF FR LS	Und	2	$ 172.307	$ 344.614,00		$ -		$ -	-	$ -
18,5,03	Suministro e instalacion de salida para condensadora en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #16	Und	4	$ 121.430	$ 485.720,00		$ -		$ -	-	$ -
18,5,04	Suministro e instalacion de alimentador en 4#16 PE HF FR LS para circuitos lejanos	m	20	$ 6.878	$ 137.560,00		$ -		$ -	-	$ -
18,5,05	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	m	10	$ 11.212	$ 112.120,00		$ -		$ -	-	$ -
18,5,06	Suministro e instalacion de alimentador en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos	m	10	$ 12.344	$ 123.440,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS EQUIPOS A.A.				**$ 1.414.494,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
18,6	**INSTALACIONES ELECTRICAS - DUCTOBANDEJA PORTACABLES Y CANALETA**										
18,6,01	Suministro e instalacion de ductobandeja metalica con division de 20x8cmx2.4m (Incluye cable de tierra).	ml	67,12	$ 82.121	$ 5.511.962,00		$ -		$ -	-	$ -
18,6,02	Suministro e instalacion de canaleta metálica de 10x4,5x240 cm con division (Incluye cable de tierra).	ml	70	$ 28.266	$ 1.978.620,00		$ -		$ -	-	$ -
18,6,03	Soporte para bandeja.	Und	50	$ 28.921	$ 1.446.050,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - DUCTOBANDEJA PORTACABLES Y CANALETA				**$ 8.936.632,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
18,7	**ALIMENTADORES ELECTRICOS**										

República de Colombia *Santiago de Cali*	**ACTA PARCIAL No. 2**		PERÍODO: DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2020.
	CONTRATO No.:	**4143.010.26.1.1473-2020**	FECHA DE ELABORACION: ENERO 29 DE 2021
	CONTRATISTA:	**DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	**GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.**	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
18,7,01	Suministro e instalacion de alimentador a tablero TA.1 en cable de Cu. 3#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ml	5	$ 40.907	$ 204.535,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,02	Suministro e instalacion de alimentador a tablero T.AA en cable de Cu. 3#6 F+1#6N+1#8T PE HF FR LS	ml	6	$ 56.965	$ 341.790,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,03	Suministro e instalacion de alimentador a tablero TR1 en cable de Cu. 2#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ml	7	$ 32.771	$ 229.397,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,04	Suministro e instalacion de alimentador general en cable de Cu. 3#1/0 F+1#1/ON PE HF FR LS	ml	39,22	$ 174.609	$ 6.848.165,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: ALIMENTADORES ELECTRICOS				**$ 7.623.887,00**		$ -		$ -		$ -
18,6	**TABLEROS ELECTRICOS**										
18,6,01	Suministro e instalación de Tablero general de baja tensión tipo ML (Acorde a diseño aprobado por Emcali).	Und	1	$ 5.629.330	$ 5.629.330,00		$ -		$ -	-	$ -
18,6,02	Suministro e instalacion de tablero trifilar 208V/120V de 12 circuitos. (TR.1)	Und	1	$ 300.858	$ 300.858,00		$ -		$ -	-	$ -
18,6,03	Suministro e instalacion de tablero trifasico 208V/120V de 24 circuitos (TA.1).	Und	1	$ 645.201	$ 645.201,00		$ -		$ -	-	$ -
18,6,04	Suministro e instalacion de tablero trifasico 208V/120V de 18 circuitos (T.AA)	Und	1	$ 563.685	$ 563.685,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: TABLEROS ELECTRICOS				**$ 7.139.074,00**		$ -		$ -		$ -
18,7	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**										
18,7,01	Suministro e instalación de gabinete tipo Rack cabinado 25 UR 120x66x77 cm con puertas laterales desmontables y puerta frontal con chapa.	Und	1	$ 1.417.374	$ 1.417.374,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,02	Suministro e instalación de organizador horizontal de 60x40 1U color negro 19".	Und	2	$ 105.079	$ 210.158,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,03	Suministro e instalación de Patch Panel CAT 6A Serie SL 24 puertos 19" - 1U.	Und	2	$ 949.126	$ 1.898.252,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,04	Suministro e instalación de bandeja de equipos para montaje en rack 19" 1U.	Und	1	$ 84.131	$ 84.131,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,05	Suministro e instalción de toma multiple para rack con supresor de voltaje de 12 tomas NEMA 5-20.	Und	1	$ 222.486	$ 222.486,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,06	Suministro e instalación de barra de soporte trasera 1U para panel CAT 6A de atornillar en Rack.	Und	2	$ 94.940	$ 189.880,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,07	Suministro e instalación de Patch Cord CAT 6A, 3 pies.	Und	36	$ 28.854	$ 1.038.744,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,08	Suministro e instalación de Switch de 24 puertos CAT 6A.	Und	2	$ 2.894.331	$ 5.788.662,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,09	Suministro e instalación de convertidor de medios	Und	1	$ 457.437	$ 457.437,00		$ -		$ -	-	$ -
18,7,10	Suministro e instalación de módulo SFP	Und	1	$ 182.131	$ 182.131,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: EQUIPOS DE COMUNICACIONES				**$ 11.489.255,00**		$ -		$ -		$ -
18,8	**EQUIPOS UPS**										
18,8,01	UPS trifilar 208V de 6kVA online	Und	1	$ 7.900.000	$ 7.900.000,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS				**$ 7.900.000,00**		$ -		$ -		$ -
18,9	**TRAMITES**										
18,9,01	Tramites ante electrificadora local	Und	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000,00		$ -		$ -	-	$ -
18,9,02	Certificación RETIE	Und	1	$ 3.958.000	$ 3.958.000,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: TRAMITES				**$ 5.308.000,00**		$ -		$ -		$ -
18,10	**MEDICION**										
18,10,01	Suministro e insntalación de medición semidirecta, con medidor electrónico de 5 amp, 240 V, cl 0.5, y tres transformadores de corriente de 150/5. Incluye bloque de pruebas y cable control 7x12, n gabinete metálico norma EMCALI..	Und	1	$ 6.146.498	$ 6.146.498,00		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL CAP: MEDICION				$ 6.146.498,00		$ -		$ -		$ -

República de Colombia *Santiago de Cali*	**ACTA PARCIAL No. 2**		PERÍODO: DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2020.
	CONTRATO No.:	**4143.010.26.1.1473-2020**	FECHA DE ELABORACION: ENERO 29 DE 2021
	CONTRATISTA:	**DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	**GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.**	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
			TOTAL CAPITULO NO PREVISTOS OBRA ELÉCTRICA		**$ 109.181.585,00**		$ -		$ -		$ -
				VALOR COSTO DIRECTO	**$ 328.232.103,00**		**$ 109.838.996,00**		**$ 100.417.872,00**		**$ 210.256.865,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 328.232.103**		**$ 109.838.996,00**		**$ 100.417.872,00**		**$ 210.256.865,00**
			ADMINISTRACION	30,00%	$ 98.469.631		$ 32.951.699,00		$ 30.125.362,00		$ 63.077.060,00
			UTILIDAD	4,00%	$ 13.129.284		$ 4.393.560,00		$ 4.016.715,00		$ 8.410.275,00
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 111.598.915**		**$ 37.345.259,00**		**$ 34.142.077,00**		**$ 71.487.335,00**
				AJUSTE AL PESO	$ 3.309,00				-$ 4,00		
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**$ 439.834.327,00**		**$ 147.184.255,00**		**$ 134.559.945,00**		**$ 281.744.200,00**

VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

DIEGO MAURICIO ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

NORBEY NIETO LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
INTERVENTORÍA
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

República de Colombia / *Santiago de Cali*	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 2**		
	CONTRATO No.:	**4143.010.26.1.1473-2020**	FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 2020
	CONTRATISTA:	**DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	**GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.**	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2020
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2020
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

									OBRA A EJECUTAR				
	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1					**MAYORES CANTIDADES Y/O ITEMS REVISADOS Y AJUSTADOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACION Y/O ITEMS NO PREVISTOS**		**MENORES CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES**										
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	30,00	$ 9.179,00	$ 275.370,00		$ -	30,00	$ 275.370,00	-	$ -
1,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2,00	$ 91.669,00	$ 183.338,00		$ -		$ -	2,00	$ 183.338,00
1,03	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	513,00	$ 4.660,00	$ 2.390.580,00	195,03	$ 908.840,00		$ -	708,03	$ 3.299.420,00
1,04	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	167,00	$ 3.437,00	$ 573.979,00	-	$ -	74,90	$ 257.431,00	92,10	$ 316.548,00
1,05	DESM.APARATO SANITARIO	UND	42,00	$ 23.329,00	$ 979.818,00	-	$ -	22,00	$ 513.238,00	20,00	$ 466.580,00
1,06	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	196,00	$ 7.469,00	$ 1.463.924,00	-	$ -	84,89	$ 634.043,00	111,11	$ 829.881,00
1,07	DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO	M2	92,00	$ 6.025,00	$ 554.300,00	108,07	$ 651.122,00	21,40	$ 128.935,00	178,67	$ 1.076.487,00
1,08	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	161,00	$ 32.289,00	$ 5.198.529,00	13,00	$ 419.757,00		$ -	174,00	$ 5.618.286,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 11.619.838**		**$ 1.979.719,00**		**$ 1.809.017,00**		**$ 11.790.540,00**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,00	$ 18.725	$ 168.525,00	20,82	$ 389.855,00	4,28	$ 80.143,00	25,54	$ 478.237,00
2,02	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	6,00	$ 48.720	$ 292.320,00	18,75	$ 913.500,00	4,28	$ 208.522,00	20,47	$ 997.298,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 460.845**		**$ 1.303.355,00**		**$ 288.665,00**		**$ 1.475.535,00**
3	**ACERO**										
3,01	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	0,00	$ 4.867,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3,02	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	90,00	$ 3.405,00	$ 306.450,00		$ -	0,88	$ 2.996,00	89,12	$ 303.454,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 306.450,00**		**$ -**		**$ 2.996,00**		**$ 303.454,00**
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
4,01	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	9,00	$ 42.399,00	$ 381.591,00	107,88	$ 4.574.004,00	21,40	$ 907.339,00	95,48	$ 4.048.257,00
4,02	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	5,00	$ 28.265,00	$ 141.325,00		$ -	0,50	$ 14.133,00	4,50	$ 127.193,00
4,03	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM CON MURETES LATERALES Y POYO	ML	9,00	$ 75.144,00	$ 676.296,00		$ -		$ -	9,00	$ 676.296,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 1.199.212,00**		**$ 4.574.004,00**		**$ 921.472,00**		**$ 4.851.746,00**
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
5,01	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	22,00	$ 58.869,00	$ 1.295.118,00		$ -	1,00	$ 58.869,00	21,00	$ 1.236.249,00
5,02	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	60,00	$ 28.739,00	$ 1.724.340,00		$ -	31,20	$ 896.657,00	28,80	$ 827.683,00
5,03	SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	4,00	$ 13.500,00	$ 54.000,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 54.000,00
5,04	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	8,00	$ 11.640,00	$ 93.120,00		$ -	6,00	$ 69.840,00	2,00	$ 23.280,00
5,05	CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO]	UND	4,00	$ 378.122,00	$ 1.512.488,00		$ -		$ -	4,00	$ 1.512.488,00
5,06	TUB.PVC 2 SANI.	ML	28,00	$ 19.118,00	$ 535.304,00		$ -	12,00	$ 229.416,00	16,00	$ 305.888,00
5,07	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	20,00	$ 25.869,00	$ 517.380,00		$ -	-	$ -	20,00	$ 517.380,00
5,08	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	20,00	$ 5.040,00	$ 100.800,00		$ -		$ -	20,00	$ 100.800,00
5,09	YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC	UND	13,00	$ 11.000,00	$ 143.000,00		$ -	9,00	$ 99.000,00	4,00	$ 44.000,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 5.975.550,00**		**$ -**		**$ 1.353.782,00**		**$ 4.621.768,00**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
6,01	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	42,00	$ 38.838,00	$ 1.631.196,00		$ -		$ -	42,00	$ 1.631.196,00
6,02	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	14,00	$ 5.680,00	$ 79.520,00		$ -		$ -	14,00	$ 79.520,00
6,03	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	4,00	$ 2.968,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	4,00	$ 11.872,00
6,04	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	4,00	$ 1.150,00	$ 4.600,00		$ -		$ -	4,00	$ 4.600,00
6,05	VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	0,00	$ 57.428,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ 1.727.188,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.727.188,00**
8	**MAMPOSTERIA**										
8,01	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	0,00	$ 60.590,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,02	MURO LAD.SOGA LIMPIO	ML	14,88	$ 24.476,00	$ 364.203,00	3,82	$ 93.498,00		$ -	18,70	$ 457.701,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 364.203,00**		**$ 93.498,00**		**$ -**		**$ 457.701,00**
9	**CUBIERTA**										
9,01	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	47,00	$ 5.580,00	$ 262.260,00	47,12	$ 262.930,00		$ -	94,12	$ 525.190,00
9,02	TEJA FIBRO CEMENTO	M2	703,48	$ 29.249,00	$ 20.576.087,00		$ -	200,29	$ 5.858.282,00	503,19	$ 14.717.804,00
9,03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	167,00	$ 128.002,00	$ 21.376.334,00		$ -	82,30	$ 10.534.565,00	84,70	$ 10.841.769,00
9,04	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	ML	118,00	$ 45.280,00	$ 5.343.040,00		$ -	110,60	$ 5.007.968,00	7,40	$ 335.072,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 47.557.721,00**		**$ 262.930,00**		**$ 21.400.815,00**		**$ 26.419.835,00**
10	**REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA**										
10,01	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	216,00	$ 43.839,00	$ 9.469.224,00		$ -	92,95	$ 4.074.835,00	123,05	$ 5.394.389,00
10,02	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	1828,00	$ 1.765,00	$ 3.226.420,00		$ -	1.491,40	$ 2.632.321,00	336,60	$ 594.099,00

República de Colombia	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 2**		
Santiago de Cali	CONTRATO No.:	**4143.010.26.1.1473-2020**	FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 2020
	CONTRATISTA:	**DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	**GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.**	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2020
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2020
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

							OBRA A EJECUTAR						
	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1					**MAYORES CANTIDADES Y/O ITEMS REVISADOS Y AJUSTADOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACION Y/O ITEMS NO PREVISTOS**		**MENORES CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
10,03	KORAZA [3M]	M2	930,00	$ 8.689,00	$ 8.080.770,00		$ -	842,04	$ 7.316.486,00	87,96	$ 764.284,00
10,04	VINILO TIPO 1 [3M]	M2	1828,00	$ 9.821,00	$ 17.952.788,00		$ -	1.343,36	$ 13.193.139,00	484,64	$ 4.759.649,00
10,05	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	49,00	$ 51.307,00	$ 2.514.043,00		$ -	42,00	$ 2.154.894,00	7,00	$ 359.149,00
10,06	REPINTE VENTANA - REJA	M2	160,00	$ 16.219,00	$ 2.595.040,00		$ -	111,87	$ 1.814.420,00	48,13	$ 780.620,00
10,07	REPELLO CIELO 1:2	M2	44,00	$ 21.020,00	$ 924.880,00		$ -	2,16	$ 45.403,00	41,84	$ 879.477,00
10,08	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	44,00	$ 10.449,00	$ 459.756,00		$ -	2,16	$ 22.570,00	41,84	$ 437.186,00
10,09	REPELLO MURO 1:2	M2	100,00	$ 18.690,00	$ 1.869.000,00	51,68	$ 965.899,00		$ -	151,68	$ 2.834.899,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 47.091.921,00**		**$ 965.899,00**		**$ 31.254.068,00**		**$ 16.803.752,00**
11	**RECUBRIMIENTOS**										
11,01	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	M2	103,00	30.617	$ 3.153.551,00		$ -	61,79	$ 1.891.824,00	41,21	$ 1.261.727,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 3.153.551,00**		**$ -**		**$ 1.891.824,00**		**$ 1.261.727,00**
12	**PISOS**										
12,01	ALISTADO PISO 5 CM	M2	191,00	$ 20.028,00	$ 3.825.348,00		$ -	17,52	$ 350.891,00	173,48	$ 3.474.457,00
12,02	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	88,00	$ 50.401,00	$ 4.435.288,00		$ -	4,73	$ 238.397,00	83,27	$ 4.196.891,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 8.260.636**		**$ -**		**$ 589.288,00**		**$ 7.671.348,00**
13	**CARPINTERIA METALICA**										
13,01	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	33,00	$ 575.999,00	$ 19.007.967,00		$ -	0,60	$ 345.599,00	32,40	$ 18.662.368,00
13,02	DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	17,00	$ 586.016,00	$ 9.962.272,00		$ -		$ -	17,00	$ 9.962.272,00
13,03	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	2,00	$ 401.978,00	$ 803.956,00		$ -		$ -	2,00	$ 803.956,00
13,04	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	59,00	$ 84.999,00	$ 5.014.941,00		$ -	59,00	$ 5.014.941,00	-	$ -
13,05	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16	M2	42,00	$ 167.660,00	$ 7.041.720,00		$ -	42,00	$ 7.041.720,00	-	$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ 41.830.856,00**		**$ -**		**$ 12.402.260,00**		**$ 29.428.596,00**
15	**EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS**										
15,01	SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO	UND	18,00	$ 255.758,00	$ 4.603.644,00		$ -	1,00	$ 255.758,00	17,00	$ 4.347.886,00
15,02	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	20,00	$ 185.045,00	$ 3.700.900,00		$ -	-	$ -	20,00	$ 3.700.900,00
15,03	ORINAL PEQUEÑO	UND	4,00	$ 164.905,00	$ 659.620,00		$ -		$ -	4,00	$ 659.620,00
15,04	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON - DOCOL	UND	20,00	$ 141.510,00	$ 2.830.200,00		$ -	-	$ -	20,00	$ 2.830.200,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 11.794.364,00**		**$ -**		**$ 255.758,00**		**$ 11.538.606,00**
16	**RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL**										
16,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	938,00	1759,00	$ 1.649.942,00		$ -	-	$ -	938,00	$ 1.649.942,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 1.649.942,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.649.942,00**
17	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS OBRA CIVIL**										
NP-01	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 25-04-41)	HC	16,00	$ 113.550,00	$ 1.816.800,00		$ -		$ -	16,00	$ 1.816.800,00
NP-02	CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO ARTICULAD	ML	24,50	$ 49.114,00	$ 1.203.293,00	32,29	$ 1.585.891,00		$ -	56,79	$ 2.789.184,00
NP-03	DESM CIELO FALSO MACHIMBRE + ESTRUCTURA	M2	213,56	$ 4.403,00	$ 940.305,00	189,77	$ 835.557,00		$ -	403,33	$ 1.775.862,00
NP-04	DESMONTE DE LUMINARIAS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 06-12-11)	UND	24,00	$ 28.360,00	$ 680.640,00	16,00	$ 453.760,00		$ -	40,00	$ 1.134.400,00
NP-05	C.F.PANEL PVC (INCLUYE ESTRUCTURA) (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-04-40)	M2	41,87	$ 58.379,00	$ 2.444.329,00	358,90	$ 20.952.223,00		$ -	400,77	$ 23.396.552,00
NP-06	REGATAS SOBRE MUROS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 10-03-26)	ML	43,06	$ 3.318,00	$ 142.873,00		$ -		$ -	43,06	$ 142.873,00
NP-07	DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM	M2	8,52	$ 6.598,00	$ 56.215,00		$ -		$ -	8,52	$ 56.215,00
NP-08	DESM.REJA METALICA (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 10-05-19)	M2	12,47	$ 11.849,00	$ 147.757,00		$ -		$ -	12,47	$ 147.757,00
NP-09	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	7,80	$ 7.455,00	$ 58.149,00		$ -		$ -	7,80	$ 58.149,00
NP-10	TUB PVC NOVAFORT 8" (CON FILTRO)	ML	6,90	$ 69.188,00	$ 477.397,00		$ -		$ -	6,90	$ 477.397,00
NP-11	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	87,00	$ 6.154,00	$ 535.398,00		$ -		$ -	87,00	$ 535.398,00
NP-12	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 16-06-29)	UND	6,00	$ 23.317,00	$ 139.902,00		$ -	2,00	$ 46.634,00	4,00	$ 93.268,00

República de Colombia Santiago de Cali	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 2		
	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1473-2020	FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 2020
	CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2020
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2020
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA A EJECUTAR					
						MAYORES CANTIDADES Y/O ITEMS REVISADOS Y AJUSTADOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACION Y/O ITEMS NO PREVISTOS		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-13	TAPA PLASTICA DE REGISTRO 20X20 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 25-01-16)	UND	6,00	$ 18.128,00	$ 108.768,00		$ -	2,00	$ 36.256,00	4,00	$ 72.512,00
NP-14	TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO	M2	3,25	$ 42.426,00	$ 137.885,00	86,96	$ 3.689.365,00		$ -	90,21	$ 3.827.249,00
NP-15	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 13-11-14)	PTO	52,00	$ 13.726,00	$ 713.752,00		$ -		$ -	52,00	$ 713.752,00
NP-16	ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8" (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 16-04-13)	UND	8,00	$ 38.860,00	$ 310.880,00		$ -		$ -	8,00	$ 310.880,00
NP-17	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 19-01-20)	ML	16,70	$ 11.770,00	$ 196.559,00		$ -	16,70	$ 196.559,00	-	$ -
NP-18	COLUMNA AMARRE MURO(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 13-02-01)	ML	13,15	$ 36.525,00	$ 480.304,00		$ -	0,60	$ 21.915,00	12,55	$ 458.389,00
NP-19	MURO LAD.SOGA SUCIO FAROL (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 14-02-20)	M2	21,84	$ 43.475,00	$ 949.494,00		$ -	2,76	$ 119.991,00	19,08	$ 829.503,00
NP-20	ENCHAPE PORCELANATO SOBRE MESON INCLUYE SALPICADERO Y FALDON	ML	18,80	$ 66.762,00	$ 1.255.126,00		$ -		$ -	18,80	$ 1.255.126,00
NP-21	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 15-01-07)	ML	6,00	$ 19.270,00	$ 115.620,00		$ -		$ -	6,00	$ 115.620,00
NP-22	DESM.DIVISION LAMINA	M2	43,84	$ 8.200,00	$ 359.488,00		$ -		$ -	43,84	$ 359.488,00
NP-23	VINILO TIPO 1 [3M]	ML	26,10	$ 5.893,00	$ 153.807,00	486,32	$ 2.865.884,00		$ -	512,42	$ 3.019.691,00
NP-24	INSTALACION TEJA	M2	220,50	$ 12.250,00	$ 2.701.125,00		$ -	7,74	$ 94.815,00	212,76	$ 2.606.310,00
NP-25	DESM.CORREA METALICA [E]	ML	158,50	$ 2.280,00	$ 361.380,00	230,70	$ 525.996,00		$ -	389,20	$ 887.376,00
NP-26	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-01-59)	ML	98,40	$ 6.440,00	$ 633.696,00	136,40	$ 878.416,00		$ -	234,80	$ 1.512.112,00
NP-27	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.5MM C.16 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-21-17)	ML	158,50	$ 37.260,00	$ 5.905.710,00	230,70	$ 8.595.882,00		$ -	389,20	$ 14.501.592,00
NP-28	SOPORTE CORREA ANCLAJE MURO	UND	52,00	$ 28.500,00	$ 1.482.000,00	58,00	$ 1.653.000,00		$ -	110,00	$ 3.135.000,00
NP-29	DESM. TUBERIA DESAGUE PVC-HF-XX D=2-4	ML	20,10	$ 7.720,00	$ 155.172,00		$ -		$ -	20,10	$ 155.172,00
NP-30	DEMOL. MURO LAD. SOGA	ML	2,31	$ 2.940,00	$ 6.791,00		$ -		$ -	2,31	$ 6.791,00
NP-31	ENCHAPE CERAMICA 20X30 41.0-60.0	ML	32,80	$ 24.650,00	$ 808.520,00		$ -		$ -	32,80	$ 808.520,00
NP-32	ESTUCO ACRILICO	ML	9,20	$ 8.310,00	$ 76.452,00	448,54	$ 3.727.367,00		$ -	457,74	$ 3.803.819,00
NP-33	ESTUCO ACRILICO	M2	15,13	$ 16.100,00	$ 243.593,00	254,26	$ 4.093.586,00		$ -	269,39	$ 4.337.179,00
NP-34	PIRLAN-PIRAGUA ALUMINIO	ML	25,70	$ 5.310,00	$ 136.467,00		$ -		$ -	25,70	$ 136.467,00
NP-35	DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 16-34 CM	UND	21,00	$ 475.710,00	$ 9.989.910,00	1,00	$ 475.710,00		$ -	22,00	$ 10.465.620,00
NP-36	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM	UND	1,00	$ 134.750,00	$ 134.750,00		$ -		$ -	1,00	$ 134.750,00
NP-37	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2		$ 2.810		99,90	$ 280.719,00		$ -	99,90	$ 280.719,00
NP-38	CORTE Y RETIRO ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	ML		$ 37.350		27,00	$ 1.008.450,00		$ -	27,00	$ 1.008.450,00
NP-39	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML		$ 20.320		36,00	$ 731.520,00		$ -	36,00	$ 731.520,00
NP-40	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX	ML		$ 2.610		81,40	$ 212.454,00		$ -	81,40	$ 212.454,00
NP-41	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML		$ 2.190		78,26	$ 171.389,00		$ -	78,26	$ 171.389,00
NP-42	DEMOL.LAVATRAPERO EXISTENTE	UND		$ 35.746		1,00	$ 35.746,00		$ -	1,00	$ 35.746,00
NP-43	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND		$ 13.360		2,00	$ 26.720,00		$ -	2,00	$ 26.720,00
NP-44	DEMOL.REPELLO	M2		$ 5.710		18,50	$ 105.635,00		$ -	18,50	$ 105.635,00
NP-45	DEMOL.REPELLO H<.50MT	ML		$ 2.200		49,30	$ 108.460,00		$ -	49,30	$ 108.460,00
NP-46	DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND		$ 176.720		1,00	$ 176.720,00		$ -	1,00	$ 176.720,00
NP-47	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND		$ 15.760		5,00	$ 78.800,00		$ -	5,00	$ 78.800,00
NP-48	ESMALTE SOBRE MURO	M2		$ 10.220		88,57	$ 905.185,00		$ -	88,57	$ 905.185,00
NP-49	ESMALTE SOBRE MURO LINEAL	ML		$ 3.063		156,94	$ 480.707,00		$ -	156,94	$ 480.707,00
NP-50	ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1,1/2"x1,1/2"	M2		$ 85.140		8,77	$ 746.678,00		$ -	8,77	$ 746.678,00
NP-51	GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM	ML		$ 11.890		86,21	$ 1.025.037,00		$ -	86,21	$ 1.025.037,00

República de Colombia / *Santiago de Cali*	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 2**		
	CONTRATO No.:	**4143.010.26.1.1473-2020**	FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 2020
	CONTRATISTA:	**DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	**GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.**	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2020
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2020
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

						OBRA A EJECUTAR							
	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1					**MAYORES CANTIDADES Y/O ITEMS REVISADOS Y AJUSTADOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACION Y/O ITEMS NO PREVISTOS**		**MENORES CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-52	DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS]	ML		$ 46.540		9,20	$ 428.168,00		$ -	9,20	$ 428.168,00
NP-53	ESTRUC.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20	ML		$ 30.570		9,20	$ 281.244,00		$ -	9,20	$ 281.244,00
NP-54	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML		$ 15.870		88,00	$ 1.396.560,00		$ -	88,00	$ 1.396.560,00
NP-55	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	ML		$ 1.400		54,80	$ 76.720,00		$ -	54,80	$ 76.720,00
NP-56	GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30	ML		$ 8.484		12,45	$ 105.626,00		$ -	12,45	$ 105.626,00
NP-57	ESMALTE SOBRE MURO (INCLUYE BASE EN VINILO)	M2		$ 14.698		89,21	$ 1.311.209,00		$ -	89,21	$ 1.311.209,00
NP-58	CAMBIO FICHA CERAMICA EXISTENTE	UND		$ 4.574		51,00	$ 233.274,00		$ -	51,00	$ 233.274,00
NP-59	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE A<0,50 M	ML		$ 4.410		44,34	$ 195.539,00		$ -	44,34	$ 195.539,00
NP-60	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2		$ 16.980		72,53	$ 1.231.559,00		$ -	72,53	$ 1.231.559,00
NP-61	PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3	ML		$ 18.850		28,80	$ 542.880,00		$ -	28,80	$ 542.880,00
NP-62	PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)	ML		$ 21.040		9,40	$ 197.776,00		$ -	9,40	$ 197.776,00
NP-63	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	ML		$ 700		99,90	$ 69.930,00		$ -	99,90	$ 69.930,00
NP-64	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	ML		$ 10.090		6,10	$ 61.549,00		$ -	6,10	$ 61.549,00
NP-65	RESANE CERAMICA	ML		$ 12.669		2,50	$ 31.673,00		$ -	2,50	$ 31.673,00
NP-66	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2		$ 7.070		129,29	$ 914.080,00		$ -	129,29	$ 914.080,00
			TOTAL CAPITULO NO PREVISTOS OBRA CIVIL		**$ 36.060.307,00**		**$ 63.504.644,00**		**$ 516.170,00**		**$ 99.048.780,00**
18,00	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS ELECTRICAS**										
18,1	**RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES**										
18,1,01	Retiro de tablero general de alimentación de la institución educativa.	Und		$ 91.084,00		2,00	$ 182.168,00		$ -	2,00	$ 182.168,00
18,1,02	Retiro de tableros parciales de alimentación de los diferentes espacios.	Und		$ 30.468,00		3,00	$ 91.404,00		$ -	3,00	$ 91.404,00
18,1,03	Desmonte Instalaciones eléctricas de iluminación y tomas.	Und		$ 12.283,00		70,00	$ 859.810,00		$ -	70,00	$ 859.810,00
18,1,04	Desmonte de canaleta	MI		$ 6.221,00		10,10	$ 62.832,00		$ -	10,10	$ 62.832,00
18,1,05	Red de comunicaciones y cableado estructurado	Und		$ 7.737,00		5,00	$ 38.685,00		$ -	5,00	$ 38.685,00
18,1,06	Desmonte redes existentes sobre cubierta	M2		$ 10.500,00		560,00	$ 5.880.000,00		$ -	560,00	$ 5.880.000,00
	TOTAL CAP: RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES						**$ 7.114.899,00**		**$ -**		**$ 7.114.899,00**
18,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES**										
18,2,01	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble normal cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und		$ 112.714,00		31,00	$ 3.494.134,00		$ -	31,00	$ 3.494.134,00
18,2,02	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble regulado cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und		$ 123.574,00		8,00	$ 988.592,00		$ -	8,00	$ 988.592,00
18,2,03	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble tipo GFCI cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und		$ 142.684,00		2,00	$ 285.368,00		$ -	2,00	$ 285.368,00
18,2,04	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble normal cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS en canaleta metálica.	Und		$ 88.093,00		13,00	$ 1.145.209,00		$ -	13,00	$ 1.145.209,00
18,2,05	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble regulado cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS en canaleta metálica.	Und		$ 97.585,00		15,00	$ 1.463.775,00		$ -	15,00	$ 1.463.775,00
18,2,06	Suministro e instalacion de salida para iluminación, cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und		$ 105.520,00		80,00	$ 8.441.600,00		$ -	80,00	$ 8.441.600,00
18,2,07	Suministro e instalacion de salida de interruptor sencillo cableada en cable de cobre #12 PEH FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und		$ 115.486,00		6,00	$ 692.916,00		$ -	6,00	$ 692.916,00

República de Colombia

Santiago de Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1473-2020
CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
INTERVENTORÍA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341

FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2020

VALOR CONTRATO INICIAL:	$	293.530.958,00
ADICION	$	146.303.369,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	439.834.327,00

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2020

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA A EJECUTAR					
						MAYORES CANTIDADES Y/O ITEMS REVISADOS Y AJUSTADOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACION Y/O ITEMS NO PREVISTOS		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
18,2,08	Suministro e instalacion de salida de interruptor doble cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und		$ 145.363,00		5,00	$ 726.815,00		$ -	5,00	$ 726.815,00
18,2,09	Suministro e instalacion de salida de interruptor triple, cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und		$ 150.482,00		5,00	$ 752.410,00		$ -	5,00	$ 752.410,00
18,2,10	Suministro e instalación de luminaria panel led de 30x120 cm, 40VA	Und		$ 201.079,00		59,00	$ 11.863.661,00		$ -	59,00	$ 11.863.661,00
18,2,11	Suministro e instalación de luminaria hermetica tipo led 40VA, tubo T8. Incluye marco de incrustar o sobreponer.	Und		$ 147.879,00		7,00	$ 1.035.153,00		$ -	7,00	$ 1.035.153,00
18,2,12	Suministro e instalación de luminaria hermetica tipo led 50VA, tubo T5	Und		$ 210.579,00		6,00	$ 1.263.474,00		$ -	6,00	$ 1.263.474,00
18,2,13	Suministro e instalacion de circuito ramal en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos de iluminacion y tomas	ml		$ 12.344,00		120,00	$ 1.481.280,00		$ -	120,00	$ 1.481.280,00
18,2,14	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml		$ 11.212,00		40,00	$ 448.480,00		$ -	40,00	$ 448.480,00
18,2,15	Suministro e instalacion de caja cuadrada metálica Fs 4x4"	Und		$ 44.134,00		6,00	$ 264.804,00		$ -	6,00	$ 264.804,00
18,2,16	Suministro e instalacion de conduleta LB de 3/4"	Und		$ 15.558,00		6,00	$ 93.348,00		$ -	6,00	$ 93.348,00
	TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES						$ 34.441.019,00		$ -		$ 34.441.019,00
18,3	INSTALACIONES COMUNICACIONES										
18,3,01	Suministro e instalacion de salida para datos sencilla RJ45 instalada en caja fs 2x4"	Und		$ 74.507		8,00	$ 596.056,00		$ -	8,00	$ 596.056,00
18,3,02	Suministro e instalacion de salida para datos doble RJ45 instalada en caja fs 4x4"	Und		$ 136.131		1,00	$ 136.131,00		$ -	1,00	$ 136.131,00
18,3,03	Suministro e instalacion de salida para datos sencilla RJ45 instalada en canaleta metálica	Und		$ 70.728		1,00	$ 70.728,00		$ -	1,00	$ 70.728,00
18,3,04	Suministro e instalacion de salida para datos doble RJ45 instalada en canaleta metálica	Und		$ 100.761		14,00	$ 1.410.654,00		$ -	14,00	$ 1.410.654,00
18,3,05	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml		$ 11.802		20,00	$ 236.040,00		$ -	20,00	$ 236.040,00
18,3,06	Suministro e instalacion de cable UTP cat 6A tipo interior	ml		$ 4.154		1.054,66	$ 4.381.058,00		$ -	1.054,66	$ 4.381.058,00
	TOTAL CAP: INSTALACIONES COMUNICACIONES						$ 6.830.667,00		$ -		$ 6.830.667,00
18,4	INSTALACIONES ELECTRICAS - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA										
18,4,01	Suministro e instalacion de salida para luminaria de emergencia cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia EMT de 3/4"	Und		$ 105.520		15,00	$ 1.582.800,00		$ -	15,00	$ 1.582.800,00
18,4,02	Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo led	Und		$ 105.520		10,00	$ 1.055.200,00		$ -	10,00	$ 1.055.200,00
18,4,03	Suministro e instalacion de luminaria de aviso SALIDA tipo led	Und		$ 105.520		5,00	$ 527.600,00		$ -	5,00	$ 527.600,00
18,4,04	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml		$ 11.212		50,00	$ 560.600,00		$ -	50,00	$ 560.600,00
18,4,05	Suministro e instalacion de alimentador en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos de iluminacion	ml		$ 12.344		90,00	$ 1.110.960,00		$ -	90,00	$ 1.110.960,00
	TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA						$ 4.837.160,00		$ -		$ 4.837.160,00
18,5	INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS EQUIPOS A.A. (No incluye suministro de equipos)										
18,5,01	Suministro e instalacion de salida para minisplit en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #12 PE HF FR LS	Und		$ 105.520		2,00	$ 211.040,00		$ -	2,00	$ 211.040,00
18,5,02	Suministro e instalacion de salida para minisplit en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #10 PE HF FR LS	Und		$ 172.307		2,00	$ 344.614,00		$ -	2,00	$ 344.614,00
18,5,03	Suministro e instalacion de salida para condensadora en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #16	Und		$ 121.430		4,00	$ 485.720,00		$ -	4,00	$ 485.720,00
18,5,04	Suministro e instalacion de alimentador en 4#16 PE HF FR LS para circuitos lejanos	m		$ 6.878		20,00	$ 137.560,00		$ -	20,00	$ 137.560,00
18,5,05	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	m		$ 11.212		10,00	$ 112.120,00		$ -	10,00	$ 112.120,00

República de Colombia Santiago de Cali	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 2		
	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1473-2020	FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 2020
	CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ	FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
	INTERVENTORÍA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2020
	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341	

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 293.530.958,00	PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2020
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ADICION	$ 146.303.369,00	
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 439.834.327,00	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA A EJECUTAR					
						MAYORES CANTIDADES Y/O ITEMS REVISADOS Y AJUSTADOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACION Y/O ITEMS NO PREVISTOS		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
18,5,06	Suministro e instalacion de alimentador en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos	m		$ 12.344		10,00	$ 123.440,00		$ -	10,00	$ 123.440,00
	TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS EQUIPOS A.A.						**$ 1.414.494,00**		**$ -**		**$ 1.414.494,00**
18,6	**INSTALACIONES ELECTRICAS - DUCTOBANDEJA PORTACABLES Y CANALETA**										
18,6,01	Suministro e instalacion de ductobandeja metalica con division de 20x8cmx2.4m (Incluye cable de tierra).	ml		$ 82.121		67,12	$ 5.511.962,00		$ -	67,12	$ 5.511.962,00
18,6,02	Suministro e instalacion de canaleta metálica de 10x4,5x240 cm con division (Incluye cable de tierra).	ml		$ 28.266		70,00	$ 1.978.620,00		$ -	70,00	$ 1.978.620,00
18,6,03	Soporte para bandeja.	Und		$ 28.921		50,00	$ 1.446.050,00		$ -	50,00	$ 1.446.050,00
	TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - DUCTOBANDEJA PORTACABLES Y CANALETA						**$ 8.936.632,00**		**$ -**		**$ 8.936.632,00**
18,7	**ALIMENTADORES ELECTRICOS**										
18,7,01	Suministro e instalacion de alimentador a tablero TA.1 en cable de Cu. 3#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ml		$ 40.907		5,00	$ 204.535,00		$ -	5,00	$ 204.535,00
18,7,02	Suministro e instalacion de alimentador a tablero T.AA en cable de Cu. 3#6 F+1#6N+1#8T PE HF FR LS	ml		$ 56.965		6,00	$ 341.790,00		$ -	6,00	$ 341.790,00
18,7,03	Suministro e instalacion de alimentador a tablero TR1 en cable de Cu. 2#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ml		$ 32.771		7,00	$ 229.397,00		$ -	7,00	$ 229.397,00
18,7,04	Suministro e instalacion de alimentador general en cable de Cu. 3#1/0 F+1#1/0N PE HF FR LS	ml		$ 174.609		39,22	$ 6.848.165,00		$ -	39,22	$ 6.848.165,00
	TOTAL CAP: ALIMENTADORES ELECTRICOS						**$ 7.623.887,00**		**$ -**		**$ 7.623.887,00**
18,6	**TABLEROS ELECTRICOS**										
18,6,01	Suministro e instalación de Tablero general de baja tensión tipo ML (Acorde a diseño aprobado por Emcali).	Und		$ 5.629.330		1,00	$ 5.629.330,00		$ -	1,00	$ 5.629.330,00
18,6,02	Suministro e instalacion de tablero trifilar 208V/120V de 12 circuitos. (TR.1)	Und		$ 300.858		1,00	$ 300.858,00		$ -	1,00	$ 300.858,00
18,6,03	Suministro e instalacion de tablero trifasico 208V/120V de 24 circuitos (TA.1).	Und		$ 645.201		1,00	$ 645.201,00		$ -	1,00	$ 645.201,00
18,6,04	Suministro e instalacion de tablero trifasico 208V/120V de 18 circuitos (T.AA)	Und		$ 563.685		1,00	$ 563.685,00		$ -	1,00	$ 563.685,00
	TOTAL CAP: TABLEROS ELECTRICOS						**$ 7.139.074,00**		**$ -**		**$ 7.139.074,00**
18,7	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**										
18,7,01	Suministro e instalación de gabinete tipo Rack cabinado 25 UR 120x66x77 cm con puertas laterales desmontables y puerta frontal con chapa.	Und		$ 1.417.374		1,00	$ 1.417.374,00		$ -	1,00	$ 1.417.374,00
18,7,02	Suministro e instalación de organizador horizontal de 60x40 1U color negro 19".	Und		$ 105.079		2,00	$ 210.158,00		$ -	2,00	$ 210.158,00
18,7,03	Suministro e instalación de Patch Panel CAT 6A Serie SL 24 puertos 19" - 1U.	Und		$ 949.126		2,00	$ 1.898.252,00		$ -	2,00	$ 1.898.252,00
18,7,04	Suministro e instalación de bandeja de equipos para montaje en rack 19" 1U.	Und		$ 84.131		1,00	$ 84.131,00		$ -	1,00	$ 84.131,00
18,7,05	Suministro e instalción de toma multiple para rack con supresor de voltaje de 12 tomas NEMA 5-20.	Und		$ 222.486		1,00	$ 222.486,00		$ -	1,00	$ 222.486,00
18,7,06	Suministro e instalación de barra de soporte trasera 1U para panel CAT 6A de atornillar en Rack.	Und		$ 94.940		2,00	$ 189.880,00		$ -	2,00	$ 189.880,00
18,7,07	Suministro e instalación de Patch Cord CAT 6A, 3 pies.	Und		$ 28.854		36,00	$ 1.038.744,00		$ -	36,00	$ 1.038.744,00
18,7,08	Suministro e instalación de Switch de 24 puertos CAT 6A.	Und		$ 2.894.331		2,00	$ 5.788.662,00		$ -	2,00	$ 5.788.662,00
18,7,09	Suministro e instalación de convertidor de medios	Und		$ 457.437		1,00	$ 457.437,00		$ -	1,00	$ 457.437,00
18,7,10	Suministro e instalación de módulo SFP	Und		$ 182.131		1,00	$ 182.131,00		$ -	1,00	$ 182.131,00
	TOTAL CAP: EQUIPOS DE COMUNICACIONES						**$ 11.489.255,00**		**$ -**		**$ 11.489.255,00**
18,8	**EQUIPOS UPS**										

República de Colombia

Santiago de Cali

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 2

CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1473-2020
CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
INTERVENTORÍA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341

FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 2020
FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2020

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

VALOR CONTRATO INICIAL:	$	293.530.958,00
ADICION	$	146.303.369,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	439.834.327,00

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2020

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1

OBRA A EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	MAYORES CANTIDADES Y/O ITEMS REVISADOS Y AJUSTADOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACION Y/O ITEMS NO PREVISTOS CANT.	MAYORES CANTIDADES Y/O ITEMS REVISADOS Y AJUSTADOS POR CAMBIO DE ESPECIFICACION Y/O ITEMS NO PREVISTOS VALOR	MENORES CANTIDADES CANT.	MENORES CANTIDADES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
18,8,01	UPS trifilar 208V de 6kVA online	Und		$ 7.900.000		1,00	$ 7.900.000,00		$ -	1,00	$ 7.900.000,00
	TOTAL CAP: PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS						**$ 7.900.000,00**		$ -		**$ 7.900.000,00**
18,9	**TRAMITES**										
18,9,01	Tramites ante electrificadora local	Und		$ 1.350.000		1,00	$ 1.350.000,00		$ -	1,00	$ 1.350.000,00
18,9,02	Certificación RETIE	Und		$ 3.958.000		1,00	$ 3.958.000,00		$ -	1,00	$ 3.958.000,00
	TOTAL CAP: TRAMITES						**$ 5.308.000,00**		$ -		**$ 5.308.000,00**
18,10	**MEDICION**										
18,10,01	Suministro e insntalación de medición semidirecta, con medidor electrónico de 5 amp, 240 V, cl 0.5, y tres transformadores de corriente de 150/5. Incluye bloque de pruebas y cable control 7x12, n gabinete metálico norma EMCALI..	Und		$ 6.146.498		1,00	$ 6.146.498,00		$ -	1,00	$ 6.146.498,00
	TOTAL CAP: MEDICION						**$ 6.146.498,00**		$ -		**$ 6.146.498,00**
			TOTAL CAPITULO NO PREVISTOS OBRA ELÉCTRICA				**$ 109.181.585,00**		$ -		**$ 109.181.585,00**

VALOR COSTO DIRECTO	$ 219.052.584,00		$ 181.865.634,00		$ 72.686.115,00		**$ 328.232.103,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 219.052.584		$ 181.865.634,00		$ 72.686.115,00		**$ 328.232.103,00**
ADMINISTRACION	30,00%	$ 65.715.775		$ 54.559.690,00		$ 21.805.835,00	$ 98.469.631,00
UTILIDAD	4,00%	$ 8.762.103		$ 7.274.625,00		$ 2.907.445,00	$ 13.129.284,00
							-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 74.477.878		$ 61.834.315,00		$ 24.713.280,00		$ 111.598.915,00
AJUSTE AL PESO	$ 496,00		$ 2.815,00				$ 3.309,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 293.530.958,00		$ 243.702.764,00		$ 97.399.395,00		**$ 439.834.327,00**

DIEGO MAURICIO ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

NORBEY NIETO LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
INTERVENTORÍA
GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

Entre los suscritos, **DIEGO MAURICIO ESTRADA**, en calidad de representante legal del contratista de obra y, **NORBEY NIETO LOAIZA** en calidad de Representante legal Suplente de la interventoría **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**, mediante la presente acta aprueba el precio a costos directos, es decir, sin el AU de las siguientes actividades no previstas en el contrato original.

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP-37	310104	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	$ 2.810
NP-38	10118	CORTE Y RETIRO ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	ML	$ 37.350
NP-39	181214	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	$ 20.320
NP-40	100532	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX	ML	$ 2.610
NP-41	100308	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	$ 2.190
NP-42		DEMOL.LAVATRAPERO EXISTENTE	UND	$ 35.746
NP-43	100410	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	$ 13.360
NP-44	100319	DEMOL.REPELLO	M2	$ 5.710
NP-45	100320	DEMOL.REPELLO H<.50MT	ML	$ 2.200
NP-46	461105	DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	$ 176.720
NP-47	250611	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	$ 15.760
NP-48	290467	ESMALTE SOBRE MURO	M2	$ 10.220
NP-49		ESMALTE SOBRE MURO LINEAL	ML	$ 3.063
NP-50	220303	ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1,1/2"x1,1/2"	M2	$ 85.140
NP-51	200822	GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM	ML	$ 11.890
NP-52	240443	DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS]	ML	$ 46.540

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP-53	240444	ESTRUC.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20	ML	$ 30.570
NP-54	290435	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	$ 15.870
NP-55	310113	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	ML	$ 1.400
NP-56		GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30	ML	$ 8.484
NP-57		ESMALTE SOBRE MURO (INCLUYE BASE EN VINILO)	M2	$ 14.698
NP-58		CAMBIO FICHA CERAMICA EXISTENTE	UND	$ 4.574
NP-59	100323	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE A<0,50 M	ML	$ 4.410
NP-60	290119	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	$ 16.980
NP-61	190301	PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3	ML	$ 18.850
NP-62	190712	PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)	ML	$ 21.040
NP-63	310119	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	ML	$ 700
NP-64	291002	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	ML	$ 10.090
NP-65		RESANE CERAMICA	ML	$ 12.669
NP-66		VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	$ 7.070
18,1,01		Retiro de tablero general de alimentación de la institución educativa.	Und	$ 91.084,00
18,1,02		Retiro de tableros parciales de alimentación de los diferentes espacios.	Und	$ 30.468,00
18,1,03		Desmonte Instalaciones eléctricas de iluminación y tomas.	Und	$ 12.283,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
18,1,04		Desmonte de canaleta	Ml	$ 6.221,00
18,1,05		Red de comunicaciones y cableado estructurado	Und	$ 7.737,00
18,1,06		Desmonte redes existentes sobre cubierta	M2	$ 10.500,00
18,2,01		Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble normal cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tubería metálica EMT de 3/4"	Und	$ 112.714,00
18,2,02		Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble regulado cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tubería metálica EMT de 3/4"	Und	$ 123.574,00
18,2,03		Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble tipo GFCI cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tubería metálica EMT de 3/4"	Und	$ 142.684,00
18,2,04		Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble normal cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS en canaleta metálica.	Und	$ 88.093,00
18,2,05		Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble regulado cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS en canaleta metálica.	Und	$ 97.585,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
18,2,06		Suministro e instalación de salida para iluminación, cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	$ 105.520,00
18,2,07		Suministro e instalacion de salida de interruptor sencillo cableada en cable de cobre #12 PEH FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	$ 115.486,00
18,2,08		Suministro e instalacion de salida de interruptor doble cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	$ 145.363,00
18,2,09		Suministro e instalacion de salida de interruptor triple, cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia metálica EMT de 3/4"	Und	$ 150.482,00
18,2,10		Suministro e instalación de luminaria panel led de 30x120 cm, 40VA	Und	$ 201.079,00
18,2,11		Suministro e instalación de luminaria hermetica tipo led 40VA, tubo T8. Incluye marco de incrustar o sobreponer.	Und	$ 147.879,00
18,2,12		Suministro e instalación de luminaria hermetica tipo led 50VA, tubo T5	Und	$ 210.579,00
18,2,13		Suministro e instalacion de circuito ramal en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos de iluminacion y tomas	ml	$ 12.344,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
18,2,14		Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml	$ 11.212,00
18,2,15		Suministro e instalacion de caja cuadrada metálica Fs 4x4"	Und	$ 44.134,00
18,2,16		Suministro e instalacion de conduleta LB de 3/4"	Und	$ 15.558,00
18,3,01		Suministro e instalacion de salida para datos sencilla RJ45 instalada en caja fs 2x4"	Und	$ 74.507
18,3,02		Suministro e instalacion de salida para datos doble RJ45 instalada en caja fs 4x4"	Und	$ 136.131
18,3,03		Suministro e instalacion de salida para datos sencilla RJ45 instalada en canaleta metálica	Und	$ 70.728
18,3,04		Suministro e instalacion de salida para datos doble RJ45 instalada en canaleta metálica	Und	$ 100.761
18,3,05		Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml	$ 11.802
18,3,06		Suministro e instalacion de cable UTP cat 6A tipo interior	ml	$ 4.154
18,4,01		Suministro e instalacion de salida para luminaria de emergencia cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tuberia EMT de 3/4"	Und	$ 105.520

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
18,4,02		Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo led	Und	$ 105.520
18,4,03		Suministro e instalacion de luminaria de aviso SALIDA tipo led	Und	$ 105.520
18,4,04		Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	ml	$ 11.212
18,4,05		Suministro e instalacion de alimentador en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos de iluminacion	ml	$ 12.344
18,5,01		Suministro e instalacion de salida para minisplit en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #12 PE HF FR LS	Und	$ 105.520
18,5,02		Suministro e instalacion de salida para minisplit en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #10 PE HF FR LS	Und	$ 172.307
18,5,03		Suministro e instalacion de salida para condensadora en tuberia metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #16	Und	$ 121.430
18,5,04		Suministro e instalacion de alimentador en 4#16 PE HF FR LS para circuitos lejanos	m	$ 6.878
18,5,05		Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"	m	$ 11.212
18,5,06		Suministro e instalacion de alimentador en 3#12 PE HF FR LS para circuitos lejanos	m	$ 12.344

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
18,6,01		Suministro e instalacion de ductobandeja metalica con division de 20x8cmx2.4m (Incluye cable de tierra).	ml	$ 82.121
18,6,02		Suministro e instalacion de canaleta metálica de 10x4,5x240 cm con division (Incluye cable de tierra).	ml	$ 28.266
18,6,03		Soporte para bandeja.	Und	$ 28.921
18,7,01		Suministro e instalacion de alimentador a tablero TA.1 en cable de Cu. 3#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ml	$ 40.907
18,7,02		Suministro e instalacion de alimentador a tablero T.AA en cable de Cu. 3#6 F+1#6N+1#8T PE HF FR LS	ml	$ 56.965
18,7,03		Suministro e instalacion de alimentador a tablero TR1 en cable de Cu. 2#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ml	$ 32.771
18,7,04		Suministro e instalacion de alimentador general en cable de Cu. 3#1/0 F+1#1/0N PE HF FR LS	ml	$ 174.609
18,6,01		Suministro e instalación de Tablero general de baja tensión tipo ML (Acorde a diseño aprobado por Emcali).	Und	$ 5.629.330
18,6,02		Suministro e instalacion de tablero trifilar 208V/120V de 12 circuitos. (TR.1)	Und	$ 300.858

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
18,6,03		Suministro e instalacion de tablero trifasico 208V/120V de 24 circuitos (TA.1).	Und	$ 645.201
18,6,04		Suministro e instalacion de tablero trifasico 208V/120V de 18 circuitos (T.AA)	Und	$ 563.685
18,7,01		Suministro e instalación de gabinete tipo Rack cabinado 25 UR 120x66x77 cm con puertas laterales desmontables y puerta frontal con chapa.	Und	$ 1.417.374
18,7,02		Suministro e instalación de organizador horizontal de 60x40 1U color negro 19".	Und	$ 105.079
18,7,03		Suministro e instalación de Patch Panel CAT 6A Serie SL 24 puertos 19" - 1U.	Und	$ 949.126
18,7,04		Suministro e instalación de bandeja de equipos para montaje en rack 19" 1U.	Und	$ 84.131
18,7,05		Suministro e instalción de toma multiple para rack con supresor de voltaje de 12 tomas NEMA 5-20.	Und	$ 222.486
18,7,06		Suministro e instalación de barra de soporte trasera 1U para panel CAT 6A de atornillar en Rack.	Und	$ 94.940
18,7,07		Suministro e instalación de Patch Cord CAT 6A, 3 pies.	Und	$ 28.854
18,7,08		Suministro e instalación de Switch de 24 puertos CAT 6A.	Und	$ 2.894.331

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	COD. GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
18,7,09		Suministro e instalación de convertidor de medios	Und	$ 457.437
18,7,10		Suministro e instalación de módulo SFP	Und	$ 182.131
18,8,01		UPS trifilar 208V de 6kVA online	Und	$ 7.900.000
18,9,01		Tramites ante electrificadora local	Und	$ 1.350.000
18,9,02		Certificación RETIE	Und	$ 3.958.000
18,10,01		Suministro e insntalación de medición semidirecta, con medidor electrónico de 5 amp, 240 V, cl 0.5, y tres transformadores de corriente de 150/5. Incluye bloque de pruebas y cable control 7x12, n gabinete metálico norma EMCALI..	Und	$ 6.146.498

1. Los ítems del arriba enumerados se requerían como actividades complementarias a las que se encontraban en ejecución, teniendo en cuenta las necesidades observadas en obra. Además, se dio un mayor alcance a la obra con la adición de recursos en la parte eléctrica lo cual una vez intervenidas cubiertas se requería principalmente porque las redes existentes no cumplían con ningún tipo de normatividad.

2. Los ítems relacionados como Actividades no previstas se crearon porque dichas actividades son necesarias para la ejecución de la obra. Se adjuntan análisis de precios unitarios de aquellas actividades que no se encuentran dentro del listado de Gobernación del Valle del Cauca.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No.: SEM.IF.4143.010.26.1.1473-2020

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341.**

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA.**

INTERVENTORIA: **GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**

ACTA No. 2 DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

3. Los ítems no previstos relacionados en la tabla con código según Decreto N° 1583 del 07 de octubre de 2020 de la Gobernación del Valle del Cauca, los cuales son precios unitarios de referencia para la contratación de obras civiles en el departamento del Valle del Cauca.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por las personas que en ella intervienen, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.

DIEGO MAURICIO ESTRADA
Representante Legal
CONTRATISTA

NORBEY NIETO LOAIZA
Representante Legal Suplente
GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S