SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - SVR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4472 - 2023.
Periodo:	FEBRERO/2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONVENIO 3574 DE 2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3574 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	NIT:	901.637.945-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRORROGA 1:	30/04/2024		

VALOR INICIAL:	$ 198.379.461,00
VALOR ACTUAL:	$ 198.379.461,00
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

CONVENIO 3574 DE 2023

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1441923	10	$ 197.379.461,00	$ 0	$ 197.379.461,00 -
1441923	10	$ 197.379.461,00	$ 0	$ 197.379.461,00 -

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de febrero, ya que no se han registrado avances en las obras.

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
….	….	….	….	……	……

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.3, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

CONVENIO 3574 DE 2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.379.461,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CONVENIO 3574 DE 2023
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
28/12/23	1	…	28/12/23 – 18/01/24	16/01/24

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2024

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONVENIO 3574 DE 2023

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.675.892,20	NB-100286812	27/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.918.973,05	NB-100286812	27/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.513.838,30	NB-100286812	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100070085	27/09/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

PRORROGA No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.675.892,20	NB-100286812	31/12/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.918.973,05	NB-100286812	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.513.838,30	NB-100286812	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	NB-100070085	27/09/2023	30/04/2024
Otros	$ -	-		

1.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	…	…	…	…	…

CONVENIO 3586 DE 2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3586 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO (SANTA ANA – MAGDALENA)	NIT:	901.723.278-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	01/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
PRORROGA 1:	30/04/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 198.221.974,00		
VALOR ACTUAL:	$ 198.221.974,00		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.11. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO 3586 DE 2023

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221123	10	$ 197.221.974,00	$ 0	$ 197.221.974,00 -
1221123	10	$ 197.221.974,00	$ 0	$ 197.221.974,00 -

1.12. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de febrero, ya que no se han registrado avances en las obras.

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
….	….	….	….	……	……

1.13. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.3, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

1.13.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONVENIO 3586 DE 2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.221.974,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.13.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.13.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

CONVENIO 3586 DE 2023
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

1.14. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.15. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.16. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.17. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

1.18. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	30/12/2023	30/12/2023	30/04/2024

1.19. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONVENIO 3586 DE 2023

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.644.394,80	NB-100286917	27/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.911.098,70	NB-100286917	27/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.466.592,20	NB-100286917	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100070116	27/09/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

PRORROGA No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.644.394,80	NB-100286917	27/09/2023	01/03/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.911.098,70	NB-100286917	27/09/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.466.592,20	NB-100286917	31/12/2023	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	NB-100070116	27/09/2023	30/04/2024
Otros	$ -	-		

1.2. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	…	…	…	…	…

CONVENIO 3846 DE 2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3846 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA	NIT:	901.707.685-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	01/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
PRORROGA 1:	30/04/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 197.425.082,00		
VALOR ACTUAL:	$ 197.425.082,00		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.20. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO 3846 DE 2023

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1345923	10	$ 196.425.082,00	$ 10.701.577,00	$ 185.723.505,00

1.21. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de febrero, ya que se han registrado avances en las obras.

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta No. 1	Febrero de 2024	$ 8.992.921,85	$ 1.708.655,15	…	$ 10.701.577,00
TOTALES	**…**	**$ 0**	**…**	**…**	**$ 0**

1.22. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.3, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

1.22.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

CONVENIO 3846 DE 2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 196.425.082,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.22.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.22.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CONVENIO 3846 DE 2023
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

1.23. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.24. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.25. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.26. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

1.27. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	29/12/2023	29/12/2023	30/04/2024

1.28. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONVENIO 3846 DE 2023

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.485.016,40	NB-100288717	12/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.871.254,10	NB-100288717	12/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.227.524,60	NB-100288717	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100070874	12/10/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

PRORROGA No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.485.016,40	NB-100288717	12/10/2023	01/03/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.871.254,10	NB-100288717	12/10/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.227.524,60	NB-100288717	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	NB-100070874	12/10/2023	30/04/2024
Otros	$ -	-		

1.3. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	…	…	…	…	…

CONVENIO 4799 DE 2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4799 - 2023		
OAC:	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES	NIT:	901.753.601-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
PRORROGA 1:	30/04/2024		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 198.142.928,00		
VALOR ACTUAL:	$ 198.142.928,00		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.29. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

CONVENIO 4799 DE 2023

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1345923	10	$ 197.142.928,00	$ 0	$ 197.142.928,00 -

1.30. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de febrero, ya que no se han registrado avances en las obras.

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
….	….	….	….	……	……

1.31. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.3, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

1.31.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONVENIO 4799 DE 2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.142.928,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.31.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.31.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

CONVENIO 4799 DE 2023
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

1.32. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.34. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	1	…	28/12/23 – 16/01/24	16/01/24

1.36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	18/01/2024	18/01/2024	30/04/2024

1.37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONVENIO 4799 DE 2023

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.628.586,00	NB-100298783	01/12/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.907.147,00	NB-100298783	01/12/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.442.848,40	NB-100298783	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073962	01/12/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

PRORROGA No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.628.586,00	NB-100298783	01/12/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.907.147,00	NB-100298783	01/12/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.442.848,40	NB-100298783	31/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	NB-100073962	01/12/2023	30/04/2024
Otros	$ -	-		

1.4. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

1.5. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
9/02/2024	CE-I-MAG 036	ANEXOS DEL COMITÉ OPERATIVO I PARTE	INTERVENTORÍA	ASOCOMUNAL
12/02/2024	CE-I-MAG 038	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PERSONAL	INTERVENTORÍA	TERRITORIAL INVIAS
12/02/2024	CE-I-MAG 039	SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	TERRITORIAL INVIAS
12/02/2024	CE-I-MAG 040	SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO JAC BARRIO CENTRO JAC NUEVA HOLANDA JAC ASOCOMUNAL
12/02/2024	CE-I-MAG 041	SOLICITUD DE ENTREGA DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	INTERVENTORÍA	JAC NUEVA HOLANDA
12/02/2024	CE-I-MAG 042	SOLICITUD DE ENTREGA DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO CENTRO
12/02/2024	CE-I-MAG 043	SOLICITUD DE ACLARACIÓN PAGA	INTERVENTORÍA	TERRITORIAL INVIAS
13/02/2024	CE-I-MAG 044	SOLICITUD DE COTIZACIÓN	INTERVENTORÍA	LUISA CANTILLO AYALA
15/02/2024	CE-I-MAG 045	APROBADO EL PLAN DE INVERSIÓN N° 1 Y N° 2 C-3846	INTERVENTORÍA	JAC NUEVA HOLANDA
15/02/2024	CE-I-MAG 046	APROBADO EL INFORME DEL MANEJO DE DESEMBOLSO MENSUAL N° 1 Y N° 2 C-3846	INTERVENTORÍA	JAC NUEVA HOLANDA
15/02/2024	CE-I-MAG 047	SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO JAC SAN FERNANDO JAC ASOCOMUNAL
15/02/2024	CE-I-MAG 048	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PERSONA	INTERVENTORÍA	TERRITORIAL INVIAS
16/02/2024	CE-I-MAG 049	INVITACIÓN A COMITÉ REVISIÓN A AJUSTES DE ESTUDIOS	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO CENTRO JAC NUEVA HOLANDA
16/02/2024	CE-I-MAG 050	SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO JAC BARRIO CENTRO JAC NUEVA HOLANDA JAC ASOCOMUNAL
16/02/2024	CE-I-MAG 051	SOLICITUD DE COTIZACIONES	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO JAC BARRIO CENTRO JAC NUEVA HOLANDA JAC ASOCOMUNAL
18/02/2024	CE-I-MAG 052	SOLICITUD DE ACLARACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTES DE JAC	INTERVENTORÍA	TERRITORIAL INVIAS
18/02/2024	CE-I-MAG 053	ACLARACIÓN CUADRO COMPARATIVO MATERIAL DE CANTERA	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO JAC BARRIO CENTRO JAC NUEVA HOLANDA JAC ASOCOMUNAL
18/02/2024	CE-I-MAG 054	DEVOLUCIÓN DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.	INTERVENTORÍA	JAC NUEVA HOLANDA
19/02/2024	CE-I-MAG 055	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO N° 4 Y N° 3 (APROBAR PROVEEDORES – APROBAR PAGOS)	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO JAC BARRIO CENTRO JAC NUEVA HOLANDA JAC ASOCOMUNAL
22/02/2024	CE-I-MAG 056	REITERACIÓN ENTREGA DE INFORMACIÓN	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO CENTRO
26/02/2024	CE-I-MAG 057	ACTA DE APROBACIÓN MAESTRO DE OBRA PARA EL CONVENIO N° 3574 DE 2023	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO
26/02/2024	CE-I-MAG 058	REITERACIÓN ENTREGA DE INFORMACIÓN: TOPOGRAFÍA Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO CENTRO
26/02/2024	CE-I-MAG 059	SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACIÓN	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO
27/02/2024	CE-I-MAG 060	DISEÑO DE VALLA INFORMATIVA	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO JAC BARRIO CENTRO JAC NUEVA HOLANDA JAC ASOCOMUNAL
29/02/2024	CE-I-MAG 061	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3846-2023	INTERVENTORÍA	JAC NUEVA HOLANDA
29/02/2024	CE-I-MAG 062	INVITACIÓN AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INTERVENTORÍA	JAC BARRIO ABAJO JAC BARRIO CENTRO JAC NUEVA HOLANDA JAC ASOCOMUNAL

1.6. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

2.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4472 - 2023		
CONTRATISTA:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	NIT:	22.657.308 – 3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 71.493.538,00		
VALOR ADICIONES:	$ 22.874.047,00		
ADICIÓN 1:	$ 22.874.047,00		
VALOR ACTUAL:	$ 94.367.585,00		
PRÓRROGA 1:	15/03/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/03/2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
128852	10	NACIÓN	$ 71.493.538	$ 23.809.520	$ 47.684.018
1288523	10	NACIÓN	$ 22.874.047	$ 0	$ 22.874.047
TOTAL	**…**	**…**	**$ 94.367.585**	**$ 23.809.520**	**$ 70.558.065**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	**1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023**	**…**	**…**	**…**	**…**

ACTA COSTOS 2	**ENERO 2024**	$ 10.792.000,00	$ 2.050.480,00	…	$ 12.842.480,00
ACTA COSTOS 3	**FEBRERO2024**	$ 9.216.000,00	$ 1.751.040,00	…	$ 10.967.040,00
TOTALES	**…**	**$ 20.008.000,00**	**$ 3.801.520,00**	**…**	**$ 23.809.520,00**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.3 para el período de febrero de 2024 el contrato reporta un avance de 25,23%.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 25,23%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
1	14/12/2023	$ 22.874.047,00

PRORROGAS

	Fecha	Periodo

Convenio Adicional No.		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	28/12/2023	27/12/2023	15/03/2024

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 7.149.354,00	320-47-994000027067	17/11/2023	03/07/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 14.298.708,00	320-47-994000027067	17/11/2023	02/01/2027
Calidad del Servicio	$ 21.448.061,00	320-47-994000027067	17/11/2023	02/01/2025

PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 7.149.353,80	320-47-994000027067	17/11/2023	18/07/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 14.298.707,60	320-47-994000027067	17/11/2023	17/01/2027
Calidad del Servicio	$ 21.448.061,40	320-47-994000027067	17/11/2023	17/01/2025

POLIZA SEGÚN ADICIÓN No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.436.758,5	320-47-994000027067	17/11/2023	18/07/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.873.517,0	320-47-994000027067	17/11/2023	17/01/2027
Calidad del Servicio	$ 28.310.275,5	320-47-994000027067	17/11/2023	17/01/2025

PRORROGA No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.436.758,5	320-47-994000027067	17/11/2023	04/10/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-		-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.873.517,0	320-47-994000027067	17/11/2023	05/04/2027
Calidad del Servicio	$ 28.310.275,5	320-47-994000027067	17/11/2023	05/04/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: EN TRAMITE
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: A LA ESPERA DE APROBACIÓN
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. **OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN**

En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución de los convenios solidarios ni de la interventoría.


3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución de los convenios solidarios ni de la interventoría.

3.3 OTROS ASPECTOS.

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución de los convenios solidarios ni de la interventoría.

Cordialmente,



_____

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato
MP N° 13202-097750 BLV