# ANEXOS

# Resumen Mensual Estado General del Proyecto
# C-3574 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA **30/06/2024** (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** MAGDALENA **PERIODO MES:** JUNIO DE 2024

**CONVENIO No.:** 3574 DE 2023

**OBJETO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO - MUNICIPIO DE SANTA ANA

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 16/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 30/06/2024

**VALOR INICIAL :** $ 198.379.461,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ -
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ 197.379.461,00
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Placa Huella | Ml | 140,00 |
| Estructuras | Alcantarillas | Und | 1,00 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Placa Huella | Ml | 0 | 0 |
| Estructuras | Alcantarillas | Und | 0 | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 146.207.554 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.386.227 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 46.785.680 |
| APORTE DE HERRAMIENTAS MENORES (OAC) | $ 1.000.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | **$ 198.379.461** |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 0 | $ 0 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 0 | $ 0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 0 | $ 7.694.526 |
| APORTE DE HERRAMIENTAS MENORES (OAC) | $ 0 | $ 0 |
| **VALOR EJECUTADO** | **$ 0** | **$ 7.694.526** |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Visitadel tramo a intervenir**




**Visitadel tramo a intervenir**




**Visitadel tramo a intervenir**

## PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

**N/A**

Firma
Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# Informe Semanal
# C-3574 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 12 |

FECHA: **6/06/2024** (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **21** del **31/05/2024** al **6/06/2024** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

**Construcción de Placa Huella = 140 Ml.**
**Construcción de Alcantarillas = 1 Und.**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.**

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3574 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.379.461 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.379.461 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**

INTEGRANTES: **N/A**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4472 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 71.493.538 |
| FECHA DE INICIO: | 30/11/2023 | VALOR ADICIONES: | $ 22.874.047 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 94.367.585 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 14/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.379.461 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.694.526 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 189.684.935 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 94.367.585 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 20.683.421 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 73.684.164 | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 146.207.554 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | 0% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 7.694.526 | 3,90% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 22.580.604 | 11,44% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 7.694.526 | 3,90% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (14.886.078) | -7,54% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 5.645.151 | 2,86% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones:

**El valor total del convenio $ 198,379,461 contempla $ 146,207,554 para ejecución física de la obra, $ 46,785,680 para gastos administrativos y $ 4,386,227 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.**

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 20.683.421 | 28,07% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 20.683.421 | 28,07% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 247.669 | 0,34% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 247.669 | 0,34% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: **MARZO DE 2024**

VALOR FACTURA: $ 28.032.594

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: **0%** Avance o Atraso Físico %: **0%**

Meta Física Ejecutada %: **0%**

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| * CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | Ha | 1,0 |
| * CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | Ml | 140,0 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | TRAMO VARIANTE SALIDA A PINTO | Total | % |
|---|---|---|---|
| Prog | | | |
| Ejec | | | |
| Prog | | | |
| Ejec | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | 1,00 | - |
| Mezcladora de concreto 1 bulto | 1,00 | - |
| Cizalla manual de 90 cm. | 1,00 | - |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 1,00 | - |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 | 1,00 | - |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de | 1,00 | - |
| Ruteadora | 1,00 | - |
| Compresor (barrido y soplado) | 1,00 | - |
| Camioneta D – 300 | 1,00 | - |
| Retroexcavadora sobre llantas | 1,00 | - |
| Compresor 120 | 1,00 | |
| Vibrador de concreto | 1,00 | - |
| Aspersor manual | 1,00 | - |
| **Total** | **13,00** | **-** |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VÍA ALTERNA SALIDA SANTA ANA A SANTA BARBARA DE PINTO** TRAMO Y/O SECTOR 2: **N/A**

FECHA: **6/06/2024** (Día / Mes / Año)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | X |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | X |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: **PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **2,00** | **3,00** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2,00 | 3,00 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | - | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | - | - |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **5,00**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **1,00**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **1,00**

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: **-**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**CARRERA 2A N° 1A - 125 BRR ABAJO, SANTA ANA**

**OBSERVACIONES:**


## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Solciitud de aporte herramientas menores
2. Seguir lineamientos de Interventoría para dar Inicio.
3. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega completa de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
4. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Elaboración de la programación de obra.
2. Elaboración de los contratos a proveedores.
3. Esperar consignación de los recursos del Convenio 3574 del 2023
4. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega completa de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores y también la entrega completa de los estudios y diseños.
5. Respuestas a observaciones estudios y diseños
6. Inicio de Obras
7. Afiliación de personal obrero a seguridad social
8. Informes financieros pendientes
9. cargue de Pólizas a SECOP II

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




**Nota:** Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Visita al tramo que será intervenido.**




**Visita al tramo que será intervenido.**




**Visita al tramo que será intervenido.**

Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS.
Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros.
Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO".
Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité.
Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC.
Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 defebrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS.
Oficio N° CE-I-MAG 044 (13 defebrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO.
Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Comite Operativo N° 053 (18 de febrero de 2024) - Selección Proveedores y Orden de Pago
Oficio N° CE-I-MAG 059 (26 de febrero de 2024) - Solicitud de entrega de los ajustes a estudios y diseños
Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (05 de marzo de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS
Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT)
Oficio N° CE-I-MAG 065 (04 de marzo de 2024) - Inventario de información entregada para los Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023
Oficio N° CE-I-MAG 074 (19 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso.
Oficio N° CE-I-MAG 077 (26 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (15 de abril de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC.
Oficio N° CE-I-MAG 120 (24 de mayo de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 125 (28 de mayo de 2024) - PREOCUPACIÓN POR INICIO DE OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 128 (31 de mayo de 2024) -SOLICITUD DEL PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA, PROGRAMA DE INVERSIÒN.
Oficio N° CE-I-MAG 134 (06 de junio de 2024) - HERRAMIENTAS MENORES - CONVENIO SOLIDARIO N° 3574-2023

FIRMA

NOMBRE: BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
Matrícula Profesional No.: 08202-141927-ATL

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **22** del **7/06/2024** al **13/06/2024** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

**Construcción de Placa Huella = 140 Ml.**
**Construcción de Alcantarillas = 1 Und.**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.**

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3574 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.379.461 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.379.461 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**

INTEGRANTES: **N/A**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4472 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 71.493.538 |
| FECHA DE INICIO: | 30/11/2023 | VALOR ADICIONES: | $ 22.874.047 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 94.367.585 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 14/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.379.461 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.694.526 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 189.684.935 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 94.367.585 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 20.931.090 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 73.436.495 | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 146.207.554 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | 0% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 7.694.526 | 3,90% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 22.580.604 | 11,44% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 7.694.526 | 3,90% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (14.886.078) | -7,54% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 11.290.302 | 5,72% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones:

**El valor total del convenio $ 198,379,461 contempla $ 146,207,554 para ejecución física de la obra, $ 46,785,680 para gastos administrativos y $ 4,386,227 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.**

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 20.931.090 | 28,50% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 20.931.090 | 28,50% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 247.669 | 0,34% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 247.669 | 0,34% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: **MARZO DE 2024**

VALOR FACTURA: $ 28.032.594

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: **0%** Avance o Atraso Físico %: **0%**

Meta Física Ejecutada %: **0%**

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| * CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | Ha | 1,0 |
| * CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | Ml | 140,0 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | TRAMO VARIANTE SALIDA A PINTO | Total | % |
|---|---|---|---|
| Prog | | | |
| Ejec | | | |
| Prog | | | |
| Ejec | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | 1,00 | - |
| Mezcladora de concreto 1 bulto | 1,00 | - |
| Cizalla manual de 90 cm. | 1,00 | - |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 1,00 | - |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 | 1,00 | - |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de | 1,00 | - |
| Ruteadora | 1,00 | - |
| Compresor (barrido y soplado) | 1,00 | - |
| Camioneta D – 300 | 1,00 | - |
| Retroexcavadora sobre llantas | 1,00 | - |
| Compresor 120 | 1,00 | |
| Vibrador de concreto | 1,00 | - |
| Aspersor manual | 1,00 | - |
| **Total** | **13,00** | **-** |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VÍA ALTERNA SALIDA SANTA ANA A SANTA BARBARA DE PINTO** TRAMO Y/O SECTOR 2: **N/A**

FECHA: **13/06/2024** (Día / Mes / Año)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | X |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | X |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: **PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **2,00** | **3,00** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2,00 | 3,00 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | - | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | - | - |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **5,00**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **1,00**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **1,00**

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: **-**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**CARRERA 2A N° 1A - 125 BRR ABAJO, SANTA ANA**

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Observaciones estudios y diseños
2. Seguir lineamientos de Interventoría para dar Inicio.
3. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega completa de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
4. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.
5. Solciitud de aporte herramientas menores


## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Elaboración de la programación de obra.
2. Elaboración de los contratos a proveedores.
3. Esperar consignación de los recursos del Convenio 3574 del 2023
4. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega completa de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores y también la entrega completa de los estudios y diseños.
5. Respuestas a observaciones estudios y diseños
6. Inicio de Obras
7. Afiliación de personal obrero a seguridad social
8. Informes financieros pendientes
9. cargue de Pólizas a SECOP II

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 6 de 12 |

| FECHA | 13/06/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|

**VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**




**Nota:** Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

N/A

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS.
Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros.
Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO".
Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité.
Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC.
Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 defebrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS.
Oficio N° CE-I-MAG 044 (13 defebrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO.
Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Comite Operativo N° 053 (18 de febrero de 2024) - Selección Proveedores y Orden de Pago
Oficio N° CE-I-MAG 059 (26 de febrero de 2024) - Solicitud de entrega de los ajustes a estudios y diseños
Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (05 de marzo de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS
Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT)
Oficio N° CE-I-MAG 065 (04 de marzo de 2024) - Inventario de información entregada para los Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023
Oficio N° CE-I-MAG 074 (19 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso.
Oficio N° CE-I-MAG 077 (26 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (15 de abril de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC.
Oficio N° CE-I-MAG 120 (24 de mayo de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 125 (28 de mayo de 2024) - PREOCUPACIÓN POR INICIO DE OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 128 (31 de mayo de 2024) -SOLICITUD DEL PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA, PROGRAMA DE INVERSIÒN.
Oficio N° CE-I-MAG 134 (06 de junio de 2024) - HERRAMIENTAS MENORES - CONVENIO SOLIDARIO N° 3574-2023
Oficio N° CE-I-MAG 137 (11 de junio de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 140 (13 de junio de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **23** del **14/06/2024** al **20/06/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

**Construcción de Placa Huella = 140 Ml.**
**Construcción de Alcantarillas = 1 Und.**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.**

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | | |
| CONVENIO No. | 3574 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.379.461 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.379.461 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN | | |
| INTEGRANTES: | N/A | | |
| CONTRATO No. | 4472 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 71.493.538 |
| FECHA DE INICIO: | 30/11/2023 | VALOR ADICIONES: | $ 22.874.047 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 94.367.585 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 14/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.379.461 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.694.526 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 189.684.935 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 94.367.585 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 21.178.758 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 73.188.827 | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 146.207.554 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | 0% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 7.694.526 | 3,90% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 22.580.604 | 11,44% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 7.694.526 | 3,90% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (14.886.078) | -7,54% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 16.935.453 | 8,58% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones:

**El valor total del convenio $ 198,379,461 contempla $ 146,207,554 para ejecución física de la obra, $ 46,785,680 para gastos administrativos y $ 4,386,227 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.**

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 21.178.758 | 28,94% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 21.178.758 | 28,94% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 247.669 | 0,34% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 247.669 | 0,34% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: **MARZO DE 2024**

VALOR FACTURA: $ 28.032.594

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: **0%** Avance o Atraso Físico %: **0%**

Meta Física Ejecutada %: **0%**

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| * CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | Ha | 1,0 |
| * CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | Ml | 140,0 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | TRAMO VARIANTE SALIDA A PINTO | Total | % |
|---|---|---|---|
| Prog | | | |
| Ejec | | | |
| Prog | | | |
| Ejec | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | 1,00 | - |
| Mezcladora de concreto 1 bulto | 1,00 | - |
| Cizalla manual de 90 cm. | 1,00 | - |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 1,00 | - |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 | 1,00 | - |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de | 1,00 | - |
| Ruteadora | 1,00 | - |
| Compresor (barrido y soplado) | 1,00 | - |
| Camioneta D – 300 | 1,00 | - |
| Retroexcavadora sobre llantas | 1,00 | - |
| Compresor 120 | 1,00 | |
| Vibrador de concreto | 1,00 | - |
| Aspersor manual | 1,00 | - |
| **Total** | **13,00** | * - |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VÍA ALTERNA SALIDA SANTA ANA A SANTA BARBARA DE PINTO** TRAMO Y/O SECTOR 2: **N/A**

| | FECHA | 20/06/2024 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | X |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | | NO | X |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: **PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **2,00** | **3,00** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2,00 | 3,00 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | - | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | - | - |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **5,00**

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | **1,00** |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | **1,00** |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | **-** |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | |

**CARRERA 2A N° 1A - 125 BRR ABAJO, SANTA ANA**

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.
2. Seguir lineamientos de Interventoría para dar Inicio.
3. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega completa de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
4. Cotizaciones y cuadros comparativos

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Elaboración de la programación de obra.
2. Elaboración de los contratos a proveedores.
3. Esperar consignación de los recursos del Convenio 3574 del 2023
4. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega completa de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores y también la entrega completa de los estudios y diseños.
5. Respuestas a observaciones estudios y diseños
6. Inicio de Obras
7. Afiliación de personal obrero a seguridad social
8. Informes financieros pendientes
9. cargue de Pólizas a SECOP II

| | FECHA | 20/06/2024 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**




**Nota:** Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

N/A

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS.
Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros.
Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO".
Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité.
Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC.
Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 defebrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS.
Oficio N° CE-I-MAG 044 (13 defebrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO.
Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Comite Operativo N° 053 (18 de febrero de 2024) - Selección Proveedores y Orden de Pago
Oficio N° CE-I-MAG 059 (26 de febrero de 2024) - Solicitud de entrega de los ajustes a estudios y diseños
Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (05 de marzo de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS
Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT)
Oficio N° CE-I-MAG 065 (04 de marzo de 2024) - Inventario de información entregada para los Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023
Oficio N° CE-I-MAG 074 (19 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso.
Oficio N° CE-I-MAG 077 (26 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (15 de abril de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC.
Oficio N° CE-I-MAG 120 (24 de mayo de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 125 (28 de mayo de 2024) - PREOCUPACIÓN POR INICIO DE OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 128 (31 de mayo de 2024) -SOLICITUD DEL PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA, PROGRAMA DE INVERSIÒN.
Oficio N° CE-I-MAG 134 (06 de junio de 2024) - HERRAMIENTAS MENORES - CONVENIO SOLIDARIO N° 3574-2023
Oficio N° CE-I-MAG 137 (11 de junio de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 140 (13 de junio de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**

Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **24** del **21/06/2024** al **27/06/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

**Construcción de Placa Huella = 140 Ml.**
**Construcción de Alcantarillas = 1 Und.**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.**

### CONVENIO SOLIDARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | | |
| CONVENIO No. | 3574 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.379.461 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.379.461 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN | | |
| INTEGRANTES: | N/A | | |
| CONTRATO No. | 4472 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 71.493.538 |
| FECHA DE INICIO: | 30/11/2023 | VALOR ADICIONES: | $ 22.874.047 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 94.367.585 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 14/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 197.379.461 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.694.526 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 189.684.935 | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 94.367.585 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 21.426.427 | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 72.941.158 | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 146.207.554 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | 0% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 7.694.526 | 3,90% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 22.580.604 | 11,44% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 7.694.526 | 3,90% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (14.886.078) | -7,54% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 22.580.604 | 11,44% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

Observaciones:

**El valor total del convenio $ 198,379,461 contempla $ 146,207,554 para ejecución física de la obra, $ 46,785,680 para gastos administrativos y $ 4,386,227 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.**

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 21.426.427 | 29,37% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 21.426.427 | 29,37% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 247.669 | 0,34% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 247.669 | 0,34% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: **MARZO DE 2024**

VALOR FACTURA: $ 28.032.594

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: **0%** Avance o Atraso Físico %: **0%**

Meta Física Ejecutada %: **0%**

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| * CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | Ha | 1,0 |
| * CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | Ml | 140,0 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | TRAMO VARIANTE SALIDA A PINTO | Total | % |
|---|---|---|---|
| Prog | | | |
| Ejec | | | |
| Prog | | | |
| Ejec | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | 1,00 | - |
| Mezcladora de concreto 1 bulto | 1,00 | - |
| Cizalla manual de 90 cm. | 1,00 | - |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 1,00 | - |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 | 1,00 | - |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de | 1,00 | - |
| Ruteadora | 1,00 | - |
| Compresor (barrido y soplado) | 1,00 | - |
| Camioneta D – 300 | 1,00 | - |
| Retroexcavadora sobre llantas | 1,00 | - |
| Compresor 120 | 1,00 | |
| Vibrador de concreto | 1,00 | - |
| Aspersor manual | 1,00 | - |
| **Total** | **13,00** | **-** |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VÍA ALTERNA SALIDA SANTA ANA A SANTA BARBARA DE PINTO** TRAMO Y/O SECTOR 2: **N/A**

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO X |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO X |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO X |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO X |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: **PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **2,00** | **3,00** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2,00 | 3,00 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | - | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | - | - |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **5,00**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **1,00**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **1,00**

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: **-**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**CARRERA 2A N° 1A - 125 BRR ABAJO, SANTA ANA**

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.
2. Seguir lineamientos de Interventoría para dar Inicio.
3. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega completa de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
4. Cotizaciones y cuadros comparativos


## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Elaboración de la programación de obra.
2. Elaboración de los contratos a proveedores.
3. Esperar consignación de los recursos del Convenio 3574 del 2023
4. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega completa de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores y también la entrega completa de los estudios y diseños.
5. Respuestas a observaciones estudios y diseños
6. Inicio de Obras
7. Afiliación de personal obrero a seguridad social
8. Informes financieros pendientes
9. cargue de Pólizas a SECOP II

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 12 de 12 |

| FECHA | 27/06/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|

**VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**




**Nota:** Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

N/A

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS.
Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros.
Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO".
Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité.
Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC.
Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 defebrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS.
Oficio N° CE-I-MAG 044 (13 defebrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO.
Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Comite Operativo N° 053 (18 de febrero de 2024) - Selección Proveedores y Orden de Pago
Oficio N° CE-I-MAG 059 (26 de febrero de 2024) - Solicitud de entrega de los ajustes a estudios y diseños
Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (05 de marzo de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS
Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT)
Oficio N° CE-I-MAG 065 (04 de marzo de 2024) - Inventario de información entregada para los Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023
Oficio N° CE-I-MAG 074 (19 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso.
Oficio N° CE-I-MAG 077 (26 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (15 de abril de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC.
Oficio N° CE-I-MAG 120 (24 de mayo de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 125 (28 de mayo de 2024) - PREOCUPACIÓN POR INICIO DE OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 128 (31 de mayo de 2024) -SOLICITUD DEL PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA, PROGRAMA DE INVERSIÒN.
Oficio N° CE-I-MAG 134 (06 de junio de 2024) - HERRAMIENTAS MENORES - CONVENIO SOLIDARIO N° 3574-2023
Oficio N° CE-I-MAG 137 (11 de junio de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 140 (13 de junio de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Convenio Solidario N° 3574-2023.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**

Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# Maquinaria y Equipo
# C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** JUNIO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO No.** 3574 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO - MUNICIPIO DE SANTA ANA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4472 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** El Convenio a corte del presente informe debe realizar los ajustes a los estudios y diseños antes de dar inicio a las obras.

**LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **BEJAMIN BUELVAS LIDUENAS**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **13202-77720 BLV**

Firma
Nombre: **BETSSY DE PINERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social
# C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONVENIO No:** 3574 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL BARRIO ABAJO - MUNICIPIO DE SANTA ANA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERIEN DE PIÑERES ALGARIN

**NOMBRE ARL:** NINGUNA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** NINGUNA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | *BENJAMIN BUELVAS LIDUENAS | 9269224 | Residente de obra | $ 3.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N/A | $1.300.000 | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | INDEPENDIENTE IBC 40% INGRESOS |
| 2 | *JOSE VILLANUEVA VILLAMIZAR | 1085226375 | Contador Publico | $ 1.200.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N/A | $1.300.000 | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | INDEPENDIENTE IBC 40% INGRESOS |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):**

El Contador Público y Residente de Obra no han acreditado a corte del presente informe las planillas de seguridad social del mes correspondeinte.

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/06/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **BEJAMIN BUELVAS LIDUEÑAS**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **13202-77720 BLV**

Firma
Nombre: BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# Informe Financiero y Presupuestal
# C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3574 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL BARRIO ABAJO - MUNICIPIO DE SANTA ANA

**MES INFORME MENSUAL:** JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1441923 | ADQUISICION DE SERVICIOS - VIA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | NACION | PRINCIPAL | 196.379.461 | $ 196.379.461 |
| 2023 | N/A | APORTE HERRAMIENTAS MENORES JAC DEL BARRIO ABAJO - MUNICIPIO DE SANTA ANA | N/A | JAC DEL BARRIO ABAJO - MUNICIPIO DE SANTA ANA | PRINCIPAL | 1.000.000 | $ 1.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **197.379.461** | **$ 197.379.461** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 197.379.461,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | Parcial | Mayo de 2024 | $ 7.415.114 | $ 279.412 | $ 7.694.526 | $ - | $ - | $ - | 1441923 de 2023 | $ 188.684.935 | $ 189.684.935 | N/A | | X | Mayo de 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **BEJAMIN BUELVAS LIDUEÑAS**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **13202-77720 BLV**

Firma
Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-1419270 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# Estado General del Tiempo
# C-3574 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONVENIO No:** 3574 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JUNIO 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 24 | 24 | | 706 |
| Lluvias moderadas | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 6 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 8 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**
Durante el presente periodo no se presentaron lluvias.

Firma
Nombre: Benjamin Buekvas
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Angel Ortiz Arquez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-313986 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# Resumen Ensayo de Laboratorio
# C-3574 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br><br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PAGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONVENIO No.:** 3574 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A LA VIA DEL BARRIO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAGDALENA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4472-2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

En el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorios.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: **BENJAMIN BUELVAS LUDUEÑAS**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **13202-77720 BLV**



Firma
Nombre: **ANGEL ORTIZ ARQUEZ**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-313986 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# Seguimiento Garantías y Seguros
# C-3574 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 30 | 6 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONVENIO No.** 3574 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL BARRIO ABAJO - SANTA ANA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 27/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 198.379.461,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 198.379.461,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.675.892,2 | 27 | 9 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.918.973,05 | 27 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.513.838,3 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100286812

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 23/11/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 117% | $ 232.000.000,0 | 27 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100070085 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 23/11/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 39.675.892,2 | 31 | 12 | 2023 | 1 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 9.918.973,05 | 31 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 59.513.838,3 | 30 | 4 | 204 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100286812

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE DE APROBACIÓN

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 131% | $ 260.000.000,0 | 27 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100070085 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE DE APROBACIÓN

**OBSERVACIONES:**

Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual deben ser actualizadas según prorrogas N° 02 y 03 y cargadas en SECOP 2 por parte de la OAC.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# Seguimiento a la inversión del desembolso
# C-3574 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 de 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21/05/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3574 de 2023
(Indicar número y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

**OBJETO DEL CONVENIO:**

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4472 DE 2023
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| RUBRO No. | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTOS DIRECTOS DE OBRA | $ 29.241.511,00 | $ 116.966.043,00 | | | $ 146.207.554,00 | 74% |
| 2 | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA) | $ 1.462.076,00 | $ 2.924.150,00 | | | $ 4.386.226,00 | 2% |
| 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 15.595.227,00 | $ 31.190.454,00 | | | $ 46.785.681,00 | 24% |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| N | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 197.379.461,00 | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **ROSA ELENA SIERRA FONSECA**
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
Representante Legal o su delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: **08202-142719ATL**

Firma:
Nombre: **GREGORIO VILLANUEVA VILLAMIZAR**
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: **255530T**
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica

Firma:
Nombre: **BENJAMIN BUELVAS LIDUEÑAS**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **1320277720 BLV**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

# Informe Buen Manejo de Anticipo
# C-3574 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: JUNIO (Día / Mes / Año) 1

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 2 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3574 DE 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 **%**

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 197.379.461,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO: ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4472 DE 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

| DOCUMENTO DE EGRESO No. | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR FACTURA CON IVA | VALOR ANTICIPO | DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE | DESCUENTO RETENCIÓN ICA | VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO | RUBRO No. | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/02/2024 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUR | POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSAB | $ 1.493.202,00 | | | | $ 1.493.202,00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 | 15/02/2024 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUR | PRORROGA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y | $ 263.734,00 | | | | $ 263.734,00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 4 | 5/03/2024 | ROSA ELENA SIERRA FONSECA | TRANSPORTE AL DIGNATARIO | $ 400.000,00 | | | | $ 400.000,00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 10 | 29/03/2024 | BENJAMIN BUELVAS LIDUEÑAS | SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA | $ 1.750.000,00 | | | | $ 1.750.000,00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 11 | 8/03/2024 | GREGORIO VILLANUEVA VILLAM | SERVICIO CONTADOR PUBLICO | $ 600.000,00 | | | | $ 600.000,00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 9 | 7/03/2024 | ROSA ELENA SIERRA FONSECA | REEMBOLSO CAJA MENOR (PAPELERIA) | $ 300.000,00 | | | | $ 300.000,00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 12 | 27/05/2024 | EMIRO CRISTOBAL CAMPO VILL | SERVICIOS Y SUMINISTRO E IMPLEMENTA | $ 2.327.590,00 | | $ 81.466,00 | | $ 2.246.124,00 | 1 | COSTOS DIRECTOS DE OBRA |
| 13 | 27/05/2024 | UNION MEDICA DEL RIO IPS S.A. | SERVICIOS OCUPACIONALES – EXAMENES | $ 560.000,00 | | | | $ 560.000,00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

| RUBRO No. | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTOS DIRECTOS DE OBRA | $ 146.207.554,00 | $ - | $ 2.246.124,00 | $ 2.246.124,00 | $ 143.961.430,00 |
| 2 | GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL | $ 4.386.226,00 | $ - | $ - | $ - | $ 4.386.226,00 |
| 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 46.785.681,00 | $ - | $ 5.366.936,00 | $ 5.366.936,00 | $ 41.418.745,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 197.379.461,00 | $ - | $ 7.613.060,00 | $ 7.613.060,00 | $ 189.766.401,00 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME** **JUNIO** (Indicar el mes) $ 1.563,12 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 2.210,22 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

### RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: **ROSA ELENA SIERRA FONSECA**
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
Representante Legal o su delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: **08202-142719ATL**

Firma:
Nombre: **GREGORIO VILLANUEVA VILLAMIZAR**
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: **255530T**

Firma:
Nombre: **BENJAMIN BUELVAS LIDUEÑAS**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **1320277720 BLV**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# Extractos Bancarios
# C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

Banco AV Villas

# ESTADO DE CUENTA

## CORRIENTE ESPECIAL

JAC DEL BARRIO ABAJO DEL MUNIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2024/06/01 | **A** | 2024/06/30 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA No.** | 741-00083-0 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | CC BUENAVISTA SANTA | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $197,363,441.70 |
| **+ Movimiento crédito:** | $1,564.12 |
| **- Movimiento débito:** | $7,785,858.36 |
| **Saldo final período:** | $189,579,147.46 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $190,624,335.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |
| **Cupo de Canje:** | $0.00 |
| **Cupo de Remesas:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2024/06/04 | COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240604 | $3,950.00 | $197,359,491.70 |
| 2024/06/04 | NOTA DEBITO I.V.A. | $750.00 | $197,358,741.70 |
| 2024/06/04 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $18.80 | $197,358,722.90 |
| 2024/06/05 | DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC BUENAVISTA SANTA | $1.00 | $197,358,723.90 |
| 2024/06/05 | DEB TRANSF OFICINA 000022446986 BANCOLOMBIA | $1,493,202.00 | $195,865,521.90 |
| 2024/06/05 | DEB TRANSF OFICINA 001085226375 BANCOLOMBIA | $600,000.00 | $195,265,521.90 |
| 2024/06/05 | DEB TRANSF OFICINA 000022446986 BANCOLOMBIA | $263,734.00 | $195,001,787.90 |
| 2024/06/05 | DEB TRANSF OFICINA 000022446986 BANCOLOMBIA | $560,000.00 | $194,441,787.90 |
| 2024/06/05 | DEB TRANSF OFICINA 000022446986 BANCOLOMBIA | $400,000.00 | $194,041,787.90 |
| 2024/06/05 | DEB TRANSF OFICINA 000022446986 BANCOLOMBIA | $300,000.00 | $193,741,787.90 |
| 2024/06/05 | DEB TRANSF OFICINA 000085204636 BANCOLOMBIA | $2,246,124.00 | $191,495,663.90 |
| 2024/06/05 | DEB TRANSF OFICINA 000009269224 BANCOLOMBIA | $1,750,000.00 | $189,745,663.90 |
| 2024/06/05 | RETIRO EN EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC BUENAVISTA SANTA DOC 1 | $1.00 | $189,745,662.90 |
| 2024/06/05 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605 | $13,550.00 | $189,732,112.90 |
| 2024/06/05 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605 | $13,550.00 | $189,718,562.90 |
| 2024/06/05 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605 | $13,550.00 | $189,705,012.90 |
| 2024/06/05 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605 | $13,550.00 | $189,691,462.90 |
| 2024/06/05 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605 | $13,550.00 | $189,677,912.90 |
| 2024/06/05 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605 | $13,550.00 | $189,664,362.90 |
| 2024/06/05 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605 | $13,550.00 | $189,650,812.90 |
| 2024/06/05 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605 | $13,550.00 | $189,637,262.90 |
| 2024/06/05 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $30,885.85 | $189,606,377.05 |
| 2024/06/14 | COMISION COPIA EXTRACTO 20240614 | $12,050.00 | $189,594,327.05 |
| 2024/06/14 | COMISION COPIA EXTRACTO 20240614 | $12,050.00 | $189,582,277.05 |
| 2024/06/14 | NOTA DEBITO I.V.A. | $4,578.00 | $189,577,699.05 |
| 2024/06/14 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $114.71 | $189,577,584.34 |
| 2024/06/30 | RENDIM FINANC - INTERESES | $1,563.12 | $189,579,147.46 |

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 98 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

000 00000

# Conciliación Bancaria
# C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

# Reporte de conciliación

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA
901637345

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco | CTA CORRIENTE AV VILLAS | Fecha de creación | 2024-06-30 |
| Tipo de cuenta | Banco | Estado | Conciliada |

## Resumen

| Gastos bancarios | Impuestos bancarios | Entradas bancarias | Saldo final |
|---|---|---|---|
| $136,452.000 | $36,346.000 | $1,564.120 | $189,579,147.460 |

| Fecha | Contacto | Detalle | Número | Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | - | 2 | - | $263,734.000 |
| 2024-02-19 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | REEMBOLSO POR PAGO DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO 71763882 ($1.343.539), y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – CERTIFICADO 71763885, ($149.663), el día 11/10/2023 | 1 | - | $1,493,202.000 |
| 2024-03-05 | ALVARO ENRIQUE MARTINEZ MOSCOTE | - | 5 | - | $20,000.000 |
| 2024-03-05 | MARIO ORTEGA GOMEZ | - | 8 | - | $50,000.000 |
| 2024-03-05 | TRANSPORTES SENSACION S. A. S. | - | 6 | - | $150,000.000 |
| 2024-03-05 | ALVARO ENRIQUE MARTINEZ MOSCOTE | - | 7 | - | $30,000.000 |
| 2024-03-05 | TRANSPORTES SENSACION S. A. S. | - | 4 | - | $150,000.000 |
| 2024-03-07 | CLAUDIA MILENA CUDRIS PEÑA | - | 9 | - | $300,000.000 |
| 2024-03-08 | GREGORIO JOSE VILLANUEVA VILLAMIZAR | - | 11 | - | $600,000.000 |
| 2024-03-29 | BENJAMIN BUELVAS LIDUEÑAS | - | 10 | - | $1,750,000.010 |
| 2024-05-27 | UNION MEDICA DEL RIO IPS S.A.S | - | 13 | - | $560,000.000 |
| 2024-05-29 | EMIRO CRISTOBAL CAMPO VILLAMIZAR | - | 14 | - | $2,246,124.350 |
| 2024-06-30 | - | - | 44 | - | $136,452.000 |
| 2024-06-30 | - | - | 3 | $1,564.120 | - |
| 2024-06-30 | - | - | 45 | - | $36,346.000 |

REVISADO POR

| | |
|---|---|
| Gastos bancarios | $136,452.000 |
| Impuestos bancarios | $36,346.000 |
| Entradas bancarias | $1,564.120 |
| Total | $189,579,147.460 |

# Prorrogas
# C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

**CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3574 DE 2023**
**PRÓRROGA NÚMERO 003 DE 2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTREELINSTITUTONACIONALDEVÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTODEL MAGDALENA, PARA ELMEJORAMIENTO VIAL ENELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOSDE LA PAZ TOTAL |
| **PLAZO SOLICITADO:** | HASTA EL 31 JULIO DE 2024 |
| **PARTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS<br>NIT. 800.215.807-2<br>LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA – MAGDALENA NIT.901.637.945-9 |

Entre los suscritos, EDGAR WILLIAM MAIGUEL, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.541.588 de Santa Marta en calidad de Director (E) Territorial Magdalena del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, según Resolución de Encargo No. 2013 del 05 de Junio de 2024 y Acta de Posesión N°000061 del 11 de Junio de 2024, actuando en nombre y representación de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, debidamente facultado según Resolución de Encargo No. 2013 del 05 de Junio de 2024 proferida por el Directora General (E), expedidas por el **INVIAS**, quien para los efectos este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte, y por ROSA ELENA SIERRA FONSECA identificado con cédula de ciudadanía número 22.446.986, obrando en calidad de representante legal del/la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA - MAGDALENA, quien para efectos del presente documento se denominará el "**OAC**", quien manifiesta bajo gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, en razón a que anteriormente celebramos el Convenio Solidario número 3574 de 2023, hemos convenido suscribir la presente prórroga previas las siguientes.

**CONSIDERACIONES**:

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS y el OAC suscribieron el 27 de septiembre de 2023 el convenio No. 3574 DE 2023 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA"

2. Que mediante oficio 2023S-VBOG-025440 del 12 de diciembre de 2023 se dio orden de inicio al convenio No. 3574.

3. Que el 28 de diciembre de 2024 fue suscrita la en la plataforma SECOP II la suspensión No. 1 del convenio No. 3574 DE 2023 hasta el 16 de enero de 2024.

4. Que el 18 de enero de 2024 fue suscrita en la plataforma SECOP II la prórroga No. 1 del convenio No. 3574 DE 2023 hasta el 30 de abril de 2024.

5. Que el 30 de Abril de 2024 fue suscrita en la plataforma SECOP II la prórroga No. 2 al convenio No. 3574 2023 hasta el 30 de junio de 2024.

6. Que mediante oficio del 25 de Junio de 2024 EL OAC solicitó la prórroga No. 3 al convenio No. 3574 2023 hasta el 31 de Julio de 2024.

7. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga, debidamente suscrita.

8. Que la solicitud de prorroga conlleva al cabal cumplimiento del objeto del convenio cuya finalidad pretende la entidad estatal, por consiguiente, en virtud del principio de eficacia se considera viable prorrogar el presente convenio.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Convenio Solidario Número 3574 de 2023 y las siguientes.

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Convenio Solidario número 3574 de 2023, **hasta el 31 Julio de 2024.**

**PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud del **OAC** y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el **OAC**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. –** EL **OAC** se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.

**CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.