SÁBADO 01 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.


Clima: Parcialmente nublado; sin lluvia.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.6) Se inició instalación del cerramiento provisional en lona verde H = 2,00 m.
- (Ítem 3.7) Se terminó relleno en gravilla de río compactada. Cantidad total ejecutada: 7.04 m³.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Uso de EPP verificado. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

LUNES 03 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Clima: Cielo cubierto; sin lluvia.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.6) Se terminó instalación del cerramiento provisional en lona verde. Cantidad total ejecutada: 60 ml.
- (Ítem 3.1) Se inició poda de zonas verdes del parte posterior

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Uso de EPP verificado. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MARTES 04 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Soleado en la mañana; nublado en la tarde, sin lluvia.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 3.1) Se terminó poda de zonas verdes. Cantidad total ejecutada: 64.8 m².
- (Ítem 1.8) Se ejecutó acondicionamiento e instalación de tapas metálicas de acceso a bombas. Cantidad total ejecutada: 1 global.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Uso de EPP verificado. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Lluvia intermitente durante gran parte de la jornada.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.1) Se reinició mantenimiento del área pendiente de la cubierta tipo sándwich (trabajo en alturas), este consiste en el reajuste de las pestañas de anclaje entre módulos y la instalación de flanches.
- (Ítem 3.13) Se inició limpieza de cuneta perimetral en concreto.

Observaciones: Visita de seguimiento del director de obra, quien verificó el avance y la calidad de las actividades ejecutadas. Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Despejado; brisa en horas de la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.1) Se continuó mantenimiento de la cubierta tipo sándwich, ajuste e instalación de flanche.
- (Ítem 3.13) Se terminó limpieza de cuneta perimetral en concreto. Cantidad total ejecutada: 21.6 m².

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea

de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2026 — DÍA FESTIVO (Batalla de Boyacá). No se ejecutaron actividades en obra.

SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Clima: Mañana despejada.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.1) Se continuó limpieza y mantenimiento de la cubierta tipo sándwich (trabajo en alturas).

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

LUNES 10 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Nublado todo el día; llovizna persistente.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.1) Se continuó con el mantenimiento de la cubierta tipo sándwich.
- (Ítem 2.5) Se inició resane y emboquillado de juntas de dilatación en piso afectado por humedad., lavando esta área a intervenir y retirando el material particulado de la junta.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

MARTES 11 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Mayormente soleado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.5) Se terminó resane y emboquillado de juntas de dilatación en piso. Cantidad total ejecutada: 1 global.
- (Ítem 7.3) Se inició suministro e instalación de bajante en lámina galvanizada cal. 20 con anticorrosivo.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Nublado; sin precipitaciones.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.3) Se terminó suministro e instalación de bajante en lámina galvanizada cal. 20. Cantidad total ejecutada: 1 global.
- (Ítem 2.1) Se continuó mantenimiento de la cubierta tipo sándwich (trabajo en alturas).

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad, queda pendiente la instalación de unas abrazaderas y el soporte en la entrega final del bajante a la cuneta, pendiente remates esmalte.

Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Lluvia ligera en la mañana; despejó en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.


Actividades ejecutadas:

- (Ítem 2.1) Se terminó mantenimiento de la cubierta tipo sándwich. Cantidad ejecutada en el periodo:

177.05 m²; cantidad total acumulada: 558.33 m².

- (Ítem 7.4) Se inició aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza, dos manos, sobre fachada principal.

Observaciones: Visita de seguimiento del director de obra, quien verificó el avance y la calidad de las actividades ejecutadas. Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad, la interventoría solicita al constructor que todo el personal porte adecuadamente arnés y los cascos mientras realizan labores de obra.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Clima: Cielo despejado; temperatura alta.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.4) Se continuó aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza, dos manos, sobre fachada principal.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad, la interventoría solicita que se mejore la aplicación de esta pintura, ya que se evidencian espacios claros en algunas áreas.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Clima: Mañana nublada; tarde nublada


Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas y 2 operarios.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.4) Se terminó aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza sobre fachada principal, e inicia la fachada posterior.
- (Ítem 3.11) Se inició aplicación de silicona sobre ventanas.

- Se realiza la limpieza de la cuneta.
- Se realiza el cambio de los grifos y llaves en lavamanos y orinales de los baños

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad, la interventoría solicita que previo a la aplicación del sellante en las ventanas estas se limpien y se ajuste las láminas metálicas de protección.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

LUNES 17 DE AGOSTO DE 2026 — DÍA FESTIVO (Asunción de la Virgen). No se ejecutaron actividades en obra.

MARTES 18 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Clima: Parcialmente nublado; sin lluvia.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 2 operarios en el frente Villavicencio y 2 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 3.11) Se terminó aplicación de silicona sobre ventanas. Cantidad total ejecutada: 29.02 ml.
- (Ítem 7.4) Se terminó aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza sobre fachada principal, e inicia la fachada posterior. Cantidad total ejecutada: 128.83 m².
- Se realizó la movilización, cerramiento y señalización del frente de obra de Puerto López.
- (Ítem PL 3.12) Se inició limpieza de cubierta con hidro lavadora de alta presión tipo hidrojet, cara superior (trabajo en alturas).

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Uso de EPP verificado. Sin novedades de accidentalidad, vale tener presente que la mayoría de las actividades deben ejecutarse en horarios festivos y fines de semana, debido a que el sitio es frecuentado por menores de edad, ante lo cual se requiere un manejo especial y de seguridad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Cielo cubierto; tarde nublada.


Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo

en alturas, 2 operarios en el frente Villavicencio y 2 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem PL 3.12) Se continuó limpieza de cubierta con hidrojet, cara superior (trabajo en alturas).
- (Ítem 7.5) Se inició aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza sobre muros perimetrales, esta es en ML (frente v/cio)

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad, Interventoría; se evidencia que la cubierta intervenida presenta una capa o mancha, muy adherida a la superficie, por tal motivo se debe complementar el trabajo de la hidro lavadora con una escoba y cepillo, para garantizar la limpieza.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Clima: Soleado en la mañana; nublado en la tarde, sin lluvia.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 2 operarios en el frente Villavicencio y 2 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem PL 3.12) Se terminó limpieza de cubierta con hidrojet, cara superior. Cantidad total ejecutada: 179.02 m².
- (Ítem 7.5) Se continuó aplicación de pintura para exteriores tipo Koraza sobre muros perimetrales.; esta es en ML (frente v/cio)

Observaciones: Visita de seguimiento del director de obra, quien verificó el avance y la calidad de las actividades ejecutadas. Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Clima: Lluvia intermitente durante gran parte de la jornada.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 2 operarios en el frente Villavicencio y 1 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.5) Se terminó aplicación de pintura tipo Koraza sobre muros perimetrales. Cantidad total ejecutada: 95.79 ml.
- (Ítem PL 3.13) Se inició limpieza de cubierta cara inferior, incluidos los elementos metálicos de la estructura (trabajo en alturas), esta limpieza se realiza de manera manual debido a que, si se usa equipo de presión, se manchan las paredes.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad, la interventoría solicita mejorar el acabado de la pintura en fachada por ML, ya que se evidencian algunas áreas claras.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

SÁBADO 22 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.


Clima: Despejado; brisa en horas de la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 2 operarios en el frente Villavicencio y 1 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem PL 3.13) Se continuó limpieza de cubierta cara inferior (trabajo en alturas).
- (Ítem 7.2) Se inician trabajos de pintura en letrero fachada principal del edificio en Villavicencio.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad. la actividad de Pintura Letrero; requiere de una logística particular debido a que se deben retocar las letras y se requiere de movilizarse fácilmente para intervenir toda el área, motivo por el cual se requiere de varias secciones de andamios.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

LUNES 24 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Mañana despejada; tarde despejada.


Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 2 operarios en el frente Villavicencio y 1 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 7.2) continúan los trabajos de pintura en letrero fachada principal del edificio en Villavicencio.

- (Ítem PL 3.11) Se inició mantenimiento de canales y bajantes de aguas lluvias, frente puerto López, se debe barrer la canal en su interior y se retoca con esmalte la parte externa, previa limpieza de ese elemento.
- (Ítem PL 3.13) Se continuó limpieza de cubierta cara inferior (trabajo en alturas).

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad. Se evidencia que la tubería que recoge las aguas de la canal y la saca del predio, tiene un tramo (central) que no presenta la suficiente pendiente para evacuar la totalidad de las aguas que conduce, esto se evidencio mediante inspección realizada, ante esta situación se está a la espera que la entidad apruebe un recurso adicional para poder intervenir esta situación, mejorando la pendiente del tubo, mediante el cambio de esta, pero esto solo se ejecutara si se aprueba el recurso económico adicional.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MARTES 25 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Clima: Nublado todo el día; llovizna persistente.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 2 operarios en el frente Villavicencio y 1 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem PL 3.11) continua trabajos de mantenimiento de canales y bajantes de aguas lluvias, se desmonta uno de los bajantes para realizar el mantenimiento, cada bajante es objeto de dicho mantenimiento. Está pendiente la pintada de unos bajantes 28.45 ml. (pto López)
- (Ítem PL 3.13) Se continuó limpieza de cubierta cara inferior (trabajo en alturas). (pto López)
- Culmina la actividad de pintura letrero en cada frente villavo.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Uso de EPP verificado. Sin novedades de accidentalidad, la interventoría solicita mejorar el acabado del esmalte aplicado a la canal, asi como la limpieza al interior de esta.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clima: Mayormente soleado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 2 operarios en el frente Villavicencio y 1 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 6.2) Se terminó desmonte de grifería antivandálica. Cantidad total ejecutada: 4 und.
- - (Ítem 6.1 N. P) Se ejecutó suministro e instalación de grifería tipo push para lavamanos. Cantidad total ejecutada: 2 und.
- - (Ítem 6.3 N. P) Se ejecutó suministro e instalación de grifería tipo push para orinal. Cantidad total ejecutada: 2 und.
- - (Ítem PL 3.11) Se terminó mantenimiento de canales y bajantes de aguas lluvias. Cantidad total ejecutada: 28.45 ml.
- - (Ítem PL 3.8 N. P) Se inició la excavación de la zanja, con sección aproximada de 0.35 x 0.25 m, previa al tendido de la tubería sanitaria de 3".

Observaciones: Visita de seguimiento del director de obra, quien verificó el avance y la calidad de las actividades ejecutadas. Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad. La interventoría solicita pintar los bajantes de aguas lluvias.

Firma residente de obra: _____ Firma residente de interventoría: _____

JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Clima: Nublado; sin precipitaciones.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 1 operarios en el frente Villavicencio y 1 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem PL 3.13) Se terminó limpieza de cubierta cara inferior. Cantidad total ejecutada: 179.02 m².
- (Ítem PL 3.8 N. P) Se terminó suministro e instalación de tubería sanitaria de 3", incluidos tendido, nivelación y empalme de la red. Cantidad total ejecutada: 18.04 ml.
- (Ítem PL 3.6 N. P) Se ejecutó mantenimiento y adecuación de divisiones sanitarias en acero inoxidable; se aplican productos para retirar las manchas de oxido y se ajustan herrajes y paneles. Cantidad ejecutada: 13.25 m2 de 17.58 m2 (75.37%); saldo pendiente 4.33 m2.

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Trabajo en alturas con permiso, arnés y línea de vida verificados por la coordinadora. Sin novedades de accidentalidad. Esta tubería se instala en la zona blanda del predio, se instala debido a que se pretende recoger el agua que se estanca en este sector mediante una rejilla de aproximadamente 1.35 x 0.30 de superficie la cual recoge y dirige el agua a la tubería instalada, la cual se conecta a una caja en la parte posterior de la edificación y esta se conecta a la red que lleva el agua de la canal metálica a la calle.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 

VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2026

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Clima: Lluvia ligera en la mañana; despejó en la tarde.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, inspector SISO / coordinadora de trabajo en alturas, 1 operarios en el frente Villavicencio y 2 operarios en el frente Puerto López.

Actividades ejecutadas:

- (Ítem 4.1) Se inicia mantenimiento de la central de detección y alarma de incendios: revisión de tarjeta, batería, señalización de zonas y pruebas de funcionamiento. Cantidad total ejecutada: 1 und.
- (Ítem 4.2) Se inició mantenimiento de detectores de humo, sirenas y pulsadores de la sede Villavicencio.
- (Ítem PL 3.1 N. P) Se inició reparación de humedad en oficina principal: desmonte del superboard afectado y adecuación para la modificación del bajante en PVC de 4".

Observaciones: Charla de seguridad al inicio de la jornada. Uso de EPP verificado. Sin novedades de accidentalidad.

Firma residente de obra:  Firma residente de interventoría: 