AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	2,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.



No. Área en plano	Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total (m^2)
	Acumulado facturado Acta parcial No. 17 (31-Julio-2026)					**2.219.912,84**
	Ciclos para prórroga No. 01					
12	Zona norte (Cab 14-Canal)					59.369,32
13	Zona norte 2 (Canal-Delta 4)					101.323,59
14	Zona norte 3 (Triangulo)					8.527,84
15	Zona norte 4 (Delta 4)					19.528,51
16	Zona norte 5 (Cab 32)					8.693,47
17	Oeste cabecera 32					69.470,84
18	Zona sur					35.788,83
	Sub Total					**302.702,40**
					SUMATORIA =	**2.522.615,24**


ÁREAS MEDIDAS

No. Área en plano	DESCRIPCIÓN	ÁREA	CICLOS	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
	Acumulado facturado Acta parcial No. 17 (31-Julio-2026)			**2.219.912,84**	Dado que las áreas a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión. Como soporte técnico, se anexa plano topográfico con las respectivas áreas calculadas, que permite verificar las superficies. Se anexa plano en la página siguiente del presente documento. Para la estimación de la cantidad se tuvo en cuenta por cada área: 1) La acitividad acumulada al acta parcial de obra No. 17 al 31 de julio de 2026 2) Un ciclo adicional para la prórroga No. 01 corresponde a 0.5 ciclos en ese periodo.
	Ciclos para prórroga No. 01				
12	Zona norte (Cab 14-Canal)	118.738,65	0,5	59.369,32	
13	Zona norte 2 (Canal-Delta 4)	202.647,18	0,5	101.323,59	
14	Zona norte 3 (Triangulo)	17.055,67	0,5	8.527,84	
15	Zona norte 4 (Delta 4)	39.057,02	0,5	19.528,51	
16	Zona norte 5 (Cab 32)	17.386,94	0,5	8.693,47	
17	Oeste cabecera 32	138.941,67	0,5	69.470,84	
18	Zona sur	71.577,65	0,5	35.788,83	
			Sub Total	**302.702,40**	
	Sumatoria de áreas =	**605.404,78**		**2.522.615,24**	

Sub-Total	**2.522.615,24**
TOTAL	**2.522.615,24**

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

PLANTA GENERAL DEL AERÓDROMO
ESCALA 1:4000



CUADRO DE ÁREAS DE ROCERÍA

No.	DESCRIPCIÓN	ROCERÍA MANUAL	ROCERÍA MECÁNICA	CODIGO COLOR
1	Franjas de seguridad de pista	202.043,90		
2	Isla SFI-ALPHA	7.795,61		
3	Isla ALPHA-BRAVO	9.091,26		
4	Isla BRAVO-CHARLY	9.557,56		
5	Cancha futbol SEI	9.583,39		
6	Áreas aferentes IVILIA	12.985,18		
7	Zona norte Plataforma 1	44.494,64		
8	Isla delta 8	3.749,35		
9	Sur parqueadero vehicular	7.270,25		
10	Área contigua vía nacional	1.812,50		
11	Área contigua vía nacional 2	1.636,71		
12	Zona norte (Cab 14-Canal)		118.739,37	
13	Zona norte 2 (Canal-Delta 4)		202.647,18	
14	Zona norte 3 (Triangulo)		17.055,67	
15	Zona norte 4 (Delta 4)		39.057,02	
16	Zona norte 5 (Cab 32)		17.386,94	
17	Oeste cabecera 32		138.941,67	
18	Zona sur		71.577,66	
19	Área aferente cerramiento sur cancha SEI	11.753,35		
20	Área aferente cerramiento sur cancha SEI	17.895,72		
21	Área aferente cerramiento sur delta 5	21.988,95		
22	Área aferente cerramiento sur cab. 32	13.661,76		
23	Área aferente cerramiento norte delta 2	5.408,63		
24	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	15.092,43		
25	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	11.351,27		
26	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	26.880,33		
27	Área aferente cerramiento norte (delta 4)	7.935,06		
28	Área aferente cerramiento norte (delta 4)	12.769,60		
29	Área aferente cerramiento norte cabecera 32	21.675,19		
30	Área oriente aeródromo	97.523,61		
31	Área aferente cerramiento sur cabecera 32	3.783,42		
32	Perímetro cerramiento (7.856,23*(3+3))	47.137,38		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "PERALES"
MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

CONTIENE:
PLANO GENERAL ÁREAS DE ROCERÍA MANUAL Y MECÁNICA

N° CONTRATO: 24001291 H4 - Lote 1
CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 de 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 DE 1 ESCALA H: 1 : 4000

CÓDIGO REFERENCIA:


GEORREFERENCIACIÓN POR EL SISTEMA GPS ACCESO ABSOLUTO

Elipsoide ——— WGS 84
Proyección ——— TRANSVERSAL MERCATOR
Origen ——— MAGNA ESTE CENTRAL
Coord. Planas ——— 1'000.000 m Norte — 1'000.000 m.n Este
Coord. Geográficas ——— Latitud 04° 39' 49.32 Norte — Longitud 74° 09' 39.0388 Oeste
Control Horizontal ——— Vertice - G.P.S - AR032
Equipo Utilizado: ——— Estación total Modelo: GTS 236 Marca: Topcon


RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA Y TIPO DE PAVIMENTO	CLASE DE SUPERFICIE (PCN/PCR)
14-32				#W	#W	#W
14-32						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
14	4°25'33.99"N	75° 8'19.59"O	968 msnm
ARP			
32	4°25'0.73"N	75° 7'41.27"O	931 msnm



DEPTO. TOLIMA



CONVENCIONES :

SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE
COLOR BLANCO — SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
COLOR BLANCO — SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL - UMBRAL
SEÑA DE UMBRAL DE PISTA
SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
PISTA / CALLE RODAJE / PLATAFORMA
SEÑAL DE BORDE CALLES DE RODAJE

NOTAS TÈCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

NOMBRE ARCHIVO: 1. PLANO PISTA PERALES IBAGUE TOLIMA (Autocad versión 2025)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	2,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.




Franjas de seguridad (Rocería manual)
Área aferente a franaja de seguridad (Rocería mecánica)
Área aferente a franaja de seguridad (Rocería Manual)

No. Área en plano	Descripción	Ubicación			No. ELEM	Medida total (m^2)
		ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
	Acumulado facturado Acta parcial No. 17 (31-Julio-2026)					5.368.546,62
	Ciclos en franjas de seguridad para prórroga No. 01					352.158,73
	Ciclos en áreas aferentes a franjas de seguridad prórroga No. 01					133.880,73
					SUMATORIA =	5.854.586,08

	ÁREAS MEDIDAS				
No. Área en plano	DESCRIPCIÓN	ÁREA	CICLOS	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
	Acumulado facturado Acta parcial No. 17 (31-Julio-2026)			5.368.546,62	Dado que las áreas a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión. Como soporte técnico, se anexa plano topográfico con las respectivas áreas calculadas, que permite verificar las superficies. Se anexa plano en la página siguiente del presente documento. Para la estimación de la cantidad se tuvo en cuenta : 1) La acitividad acumulada al acta parcial de obra No. 17 al 31 de julio de 2026 2) El ciclo adicionales para la prórroga No. 01 para franjas de seguriad que corresponde a 1 ciclo en ese periodo. **3) Un ciclo de corte para la prórroga No. 01 para áreas aferentes a franjas de seguriad que corresponde** a 0,5 ciclo en ese periodo.
	Ciclos en franjas de seguridad para prórroga No. 01				
1	Franjas de seguridad de pista	202.043,90	1,00	202.043,90	
2	Isla SEI-ALPHA	2.796,61	1,00	2.796,61	
3	Isla ALPHA-BRAVO	9.091,26	1,00	9.091,26	
4	Isla BRAVO-CHARLY	9.557,56	1,00	9.557,56	
5	Cancha futbol SEI	9.583,39	1,00	9.583,39	
6	Áreas aferentes IVIETA	12.985,18	1,00	12.985,18	
7	Zona norte Plataforma 1	44.494,64	1,00	44.494,64	
8	Isla delta 8	3.749,35	1,00	3.749,35	
9	Sur parqueadero vehicular	7.270,25	1,00	7.270,25	
10	Área contigua vía nacional	1.812,50	1,00	1.812,50	
11	Área contigua vía nacional 2	1.636,71	1,00	1.636,71	
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]	47.137,38	1,00	47.137,38	
			Sub Total	352.158,73	
	Ciclos en áreas aferentes a franjas de seguridad prórroga No. 01				
19	Área aferente cerramiento sur cancha SEI	11.753,35	0,5	5.876,68	
20	Área aferente cerramiento sur cancha SEI	17.896,72	0,5	8.948,36	
21	Área aferente cerramiento sur delta 5	21.988,95	0,5	10.994,48	
22	Área aferente cerramiento sur cab. 32	13.661,76	0,5	6.830,88	
23	Área aferente cerramiento norte delta 2	5.408,63	0,5	2.704,32	
24	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	15.092,43	0,5	7.546,22	
25	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	11.351,27	0,5	5.675,64	
26	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	26.880,33	0,5	13.440,17	
27	Área aferente cerramiento norte (delta 4)	7.935,06	0,5	3.967,53	
28	Área aferente cerramiento norte (delta 4)	12.769,60	0,5	6.384,80	
29	Área aferente cerramiento norte cabecera 32	21.676,19	0,5	10.838,10	
30	Área oriente aeródromo	97.523,61	0,5	48.761,81	
31	Área aferente cerramiento sur cabecera 32	3.823,49	0,5	1.911,74	
			Sub Total	133.880,73	
			Sub-Total		5.854.586,08
				TOTAL	5.854.586,08

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

PLANTA GENERAL DEL AERÓDROMO
ESCALA 1:4000



CUADRO DE ÁREAS DE ROCERÍA

No.	DESCRIPCIÓN	ROCERÍA MANUAL	ROCERÍA MECÁNICA	CODIGO COLOR
1	Franjas de seguridad de pista	202.043,90		
2	Isla SFI-ALPHA	7.795,61		
3	Isla ALPHA-BRAVO	9.091,26		
4	Isla BRAVO-CHARLY	9.557,56		
5	Cancha futbol SEI	9.583,39		
6	Áreas aferentes IVILIA	12.985,18		
7	Zona norte Plataforma 1	44.494,64		
8	Isla delta 8	3.749,35		
9	Sur parqueadero vehicular	7.270,25		
10	Área contigua vía nacional	1.812,50		
11	Área contigua vía nacional 2	1.636,71		
12	Zona norte (Cab 14-Canal)		118.739,37	
13	Zona norte 2 (Canal-Delta 4)		202.647,18	
14	Zona norte 3 (Triangulo)		17.055,67	
15	Zona norte 4 (Delta 4)		39.057,02	
16	Zona norte 5 (Cab 32)		17.386,94	
17	Oeste cabecera 32		138.941,67	
18	Zona sur		71.577,66	
19	Área aferente cerramiento sur cancha SEI	11.753,35		
20	Área aferente cerramiento sur cancha SEI	17.895,72		
21	Área aferente cerramiento sur delta 5	21.988,95		
22	Área aferente cerramiento sur cab. 32	13.661,76		
23	Área aferente cerramiento norte delta 2	5.408,63		
24	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	15.092,43		
25	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	11.351,27		
26	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	26.880,33		
27	Área aferente cerramiento norte (delta 4)	7.935,06		
28	Área aferente cerramiento norte (delta 4)	12.769,60		
29	Área aferente cerramiento norte cabecera 32	21.675,19		
30	Área oriente aeródromo	97.523,61		
31	Área aferente cerramiento sur cabecera 32	3.783,42		
32	Perímetro cerramiento (7.856,23*(3+3))	47.137,38		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "PERALES"
MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

CONTIENE:
PLANO GENERAL ÁREAS DE ROCERÍA MANUAL Y MECÁNICA

N° CONTRATO: 24001291 H4 - Lote 1
CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 de 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 DE 1 ESCALA H: 1 : 4000

CÓDIGO REFERENCIA:


GEORREFERENCIACIÓN POR EL SISTEMA GPS ACCESO ABSOLUTO

Elipsoide ——— WGS 84
Proyección ——— TRANSVERSAL MERCATOR
Origen ——— MAGNA ESTE CENTRAL
Coord. Planas ——— 1'000.000 m Norte — 1'000.000 m.n Este
Coord. Geográficas ——— Latitud 04° 39' 49.32 Norte — Longitud 74° 09' 39.0388 Oeste
Control Horizontal ——— Vertice - G.P.S - AR032
Equipo Utilizado: ——— Estación total Modelo: GTS 236 Marca: Topcon


RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA Y TIPO DE PAVIMENTO	CLASE DE SUPERFICIE (PCN/PCR)
14-32				#W	#W	#W
14-32						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
14	4°25'33.99"N	75° 8'19.59"O	968 msnm
ARP			
32	4°25'0.73"N	75° 7'41.27"O	931 msnm



DEPTO. TOLIMA



CONVENCIONES :

SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE
COLOR BLANCO — SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
COLOR BLANCO — SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL - UMBRAL
SEÑA DE UMBRAL DE PISTA
SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
PISTA / CALLE RODAJE / PLATAFORMA
SEÑAL DE BORDE CALLES DE RODAJE

NOTAS TÈCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

NOMBRE ARCHIVO: 1. PLANO PISTA PERALES IBAGUE TOLIMA (Autocad versión 2025)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	3,1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.



	Descripción	No. ELEM	Medida total
	Acumulado facturado Acta parcial No.17 (31-Julio-2026)		12.275,50
	Ciclo para prórroga No. 01		5.054,79
		SUMATORIA =	17.330,29


ÁREAS MEDIDAS

No. Canal en plano	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CICLOS	LONGITUD [m]	OBSERVACIONES
	Acumulado facturado Acta parcial No.17 (31-Julio-2026)			12.275,50	Dado que las longitudes a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión. Como soporte técnico, se anexa plano topográfico con las respectivas áreas calculadas. Se anexa plano en la página siguiente del presente documento. Para la estimación de la cantidad se tuvo en cuenta: 1) La acitividad acumulada al acta parcial de obra No. 17 al 31 de julio de 2026 2) Los ciclos restantes por ejecución hasta el 31 de julio de 2026, que es 1 ciclo.
	Ciclo para prórroga No. 01				
C1	Canal zona norte pista	1.924,17	1	1.924,17	
C2	Canal zona norte pista (Cab 32)	475,92	1	475,92	
C3	Canal zona norte pista (Cab 32)	210,36	1	210,36	
C4	Canal oriente aeródromo	1.152,28	-	-	
C5	Canal sur (Cerramiento)	611,54	1	611,54	
C6	Canal sur (Franja seguridad)	1.192,60	1	1.192,60	
C7	Canal salidas Islas Calles rodaje	122,00	1	122,00	
C8	Canal sur Cancha SEI	64,00	1	64,00	
C9	Bomberos	51,00	1	51,00	
C10	IVIETA	86,00	1	86,00	
C11	Isla Delta 8	52,60	1	52,60	
C12	Zanja Coronación norte terminal	85,00	1	85,00	
C13	Canal norte terminal	95,60	1	95,60	
C14	Canal paralelo plataforma 1	84,00	1	84,00	
			Sub Total	5.054,79	

Sub-Total	17.330,29
TOTAL	17.330,29

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

PLANTA GENERAL DEL AERÓDROMO
ESCALA 1:4000



No. Canal en plano	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
C1	Canal zona norte pista	1 924.17
C2	Canal zona norte pista (Cab 32)	475.92
C3	Canal zona norte pista (Cab 32)	210.36
C4	Canal oriente aeródromo	1.152.28
C5	Canal sur (Cerramiento)	611.54
C6	Canal sur (Franja seguridad)	1.348.55
C7	Canal salidas Islas Calles rodaje	122.00
C8	Canal sur Cancha SEI	64.00
C9	Bomberos	51.00
C10	IMETA	86.00
C11	Isla Delta 8	52.60
C12	Zanja Coronación norte terminal	85.00
C13	Canal norte terminal	95.60
C14	Canal paralelo plataforma 1	84.00
	Sumatoria de Longitudes =	**6.279,0**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "PERALES"
MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

CONTIENE:
PLANO GENERAL DE CANALES PARA MANTENIMIENTO

N° CONTRATO: 24001291 H4 - Lote 1
CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 de 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 DE 1 ESCALA H: 1 : 4000

CÓDIGO REFERENCIA:


GEORREFERENCIACION POR EL SISTEMA GPS MODO ABSOLUTO


Elipsoide	WGS 84
Proyección	TRANSVERSAL MERCATOR
Origen	MAGNA ESTE CENTRAL
Coord. Planas	1'000.000 m.Norte / 1'000.000 m.Este
Coord. Geográficas	Latitud 04° 45.32 Norte / Longitud 74° 04' 39.0288 Oeste
Control Horizontal	Vertice - G.P.S. - ARB02
Equipo Utilizado:	Estacion total Modelo: GTS 236 Marca: Topcon

RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA Y ENCLASIFICACIÓN	TIPO DE REFERENCIA AEROPUERTO
14 -32				#W	#W	#W
14-32						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
14	4°25'33.99"N	75° 8'19.59"O	968 msnm
ARP			
32	4°25'0.73"N	75° 7'41.27"O	931 msnm





CONVENCIONES :

SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL - UMBRAL
SEÑA DE UMBRAL DE PISTA
SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
PISTA / CALLE RODAJE / PLATAFORMA
SEÑAL DE BORDE-CALLES DE RODAJE

NOTAS TÈCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

NOMBRE ARCHIVO: 1. PLANO PISTA PERALES IBAGUE TOLIMA (Autocad versión 2025)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	3,2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UNID.	UND	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.




No. Canal en plano	Descripción	Ubicación			No. ELEM	Medida total
		ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
	Acumulado facturado Acta parcial No. 17 (31-Julio-2026)					32,00
	Ciclo para prórroga No. 01					13,00
					SUMATORIA =	45,00

ÁREAS MEDIDAS

No. en plano	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CICLOS	CANTIDAD PARCIAL	OBSERVACIONES
	Acumulado facturado Acta parcial No. 17 (31-Julio-2026)			32,00	Dado que las longitudes a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión. Como soporte técnico, se anexa plano topográfico con las respectivas áreas calculadas. Se anexa plano en la página siguiente del presente documento. Para la estimación de la cantidad se tuvo en cuenta: 1) La acitividad acumulada al acta parcial de obra No. 17 al 31 de julio de 2026 2) Los ciclos adicionales para la prórroga No. 01 que corresponden a 2 ciclos en ese periodo.
	Ciclo para prórroga No. 01				
A1	Descole canal C8	1,00	1	1,00	
A2	Boxculvert calle SEI	1,00	1	1,00	
A3	Canal islas, descole calle ALPHA (C7)	1,00	1	1,00	
A4	Canal islas, encole calle ALPHA (C7)	1,00	1	1,00	
A5	Canal islas, descole calle BRAVO (C7)	1,00	1	1,00	
A6	Canal islas, encole calle BRAVO (C7)	1,00	1	1,00	
A7	Encole canal C10 (IVIETA)	1,00	1	1,00	
A8	Descole canal C11	1,00	1	1,00	
A9	Descole canal C13	1,00	1	1,00	
A10	Disipador canal C13	1,00	1	1,00	
A11	Encole canal C5	1,00	1	1,00	
A12	Encole canales oriente y occidente plataforma 1	2,00	1	2,00	
	Sumatoria de Longitudes =	-		**13,00**	
	Sub-Total				45,00
	TOTAL				**45,00**

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

PLANTA GENERAL DEL AERÓDROMO
ESCALA 1:4000



No. Canal en plano	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
C1	Canal zona norte pista	1 924.17
C2	Canal zona norte pista (Cab 32)	475.92
C3	Canal zona norte pista (Cab 32)	210.36
C4	Canal oriente aeródromo	1.152.28
C5	Canal sur (Cerramiento)	611.54
C6	Canal sur (Franja seguridad)	1.348.55
C7	Canal salidas Islas Calles rodaje	122.00
C8	Canal sur Cancha SEI	64.00
C9	Bomberos	51.00
C10	IMETA	86.00
C11	Isla Delta 8	52.60
C12	Zanja Coronación norte terminal	85.00
C13	Canal norte terminal	95.60
C14	Canal paralelo plataforma 1	84.00
	Sumatoria de Longitudes =	**6.279,0**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "PERALES"
MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

CONTIENE:
PLANO GENERAL DE CANALES PARA MANTENIMIENTO

N° CONTRATO: 24001291 H4 - Lote 1
CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 de 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 DE 1 ESCALA H: 1 : 4000

CÓDIGO REFERENCIA:


GEORREFERENCIACION POR EL SISTEMA GPS MODO ABSOLUTO


Elipsoide	WGS 84
Proyección	TRANSVERSAL MERCATOR
Origen	MAGNA ESTE CENTRAL
Coord. Planas	1'000.000 m.Norte / 1'000.000 m.Este
Coord. Geográficas	Latitud 04° 45.32 Norte / Longitud 74° 04' 39.0288 Oeste
Control Horizontal	Vertice - G.P.S. - ARB02
Equipo Utilizado:	Estacion total Modelo: GTS 236 Marca: Topcon

RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA Y ENCLASIFICACIÓN	TIPO DE REFERENCIA AEROPUERTO
14 -32				#W	#W	#W
14-32						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
14	4°25'33.99"N	75° 8'19.59"O	968 msnm
ARP			
32	4°25'0.73"N	75° 7'41.27"O	931 msnm





CONVENCIONES :

SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL - UMBRAL
SEÑA DE UMBRAL DE PISTA
SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
PISTA / CALLE RODAJE / PLATAFORMA
SEÑAL DE BORDE-CALLES DE RODAJE

NOTAS TÈCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

NOMBRE ARCHIVO: 1. PLANO PISTA PERALES IBAGUE TOLIMA (Autocad versión 2025)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.









No. Canal en plano	Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total
	Acumulado facturado Acta parcial No.17 (31-jul-2026)				1	21,73
					SUMATORIA =	21,73

ÁREAS MEDIDAS

No. en plano	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CICLOS	CANTIDAD PARCIAL	OBSERVACIONES
	Acumulado facturado Acta parcial No.17 (31-jul-2026)			21,73	
	Sumatoria de Longitudes =	-		21,73	
	Sub-Total				21,73
	TOTAL				21,73

ELABORÓ	APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria
Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	3.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA (PROVISIÓN PARA LA PRÓRROGA)				1	1,000
					-
					-
				SUMATORIA =	1,000

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES
NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA (PROVISIÓN PARA LA PRÓRROGA)	1,00	De acuerdo a diagnostico de pavimento la carpeta actual se encuentra en buenas condiciones, por lo tanto se hace una provisión para prÓrroga del contrato.
Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	1,00

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra
	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
PROVISIÓN PARA BACHEO				1	1,000
				1	-
				1	-
				1	-
				1	-
				1	-
				SUMATORIA =	1,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ESPESOR [m]	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
PROVISIÓN PARA BACHEO	2,00	2,50	0,20	1,00	Como se concluye en el diagnostico de pavimentos, la pista y áreas de rodaje presentan buenas condiciones, por lo tanto se estima una provisión para bacheo; la cual es una provición para usarse de ser requerida.
			Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	1,00

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO					

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4,3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.







Descripción	EQUIVALENCIA	LONGITUD [ml]	No. ELEM	Medida total
EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2026				
			EJECUTADO	4.406,30
			SUBTOTAL ADICIÓN	4.406,30

AREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CICLOS	LONGITUD [ml]	OBSERVACIONES
0+000 hasta 0+250	895,50	1	895,50	
0+250 hasta 0+680	1.141,40	1	1.141,40	
0+680 hasta 1+050	635,70	1	635,70	
1+050 hasta 1+350	793,50	1	793,50	
1+350 hasta 1+650	564,80	1	564,80	
1+650 hasta 1+800	375,40	1	375,40	
Sumatoria de áreas =			**4.406,30**	

Sub-Total	4.406,30
TOTAL	**4.406,30**

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
PROVISIÓN PARA BACHEO				1	1,00
				SUMATORIA =	1,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ESPESOR [m]	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
PROVISIÓN PARA BACHEO	2,00	2,50	0,20	1,00	Como se concluye en el diagnostico de pavimentos, la pista y áreas de rodaje presentan buenas condiciones, por lo tanto se estima una provisión para bacheo; la cual es una provición para usarse de ser requerida.
			Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	1,00

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE). (PROVISIÓN PARA LA PRÓRROGA)				1	1,00
					-
					-
				SUMATORIA =	1,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE). (PROVISIÓN PARA LA PRÓRROGA)	1,00	De acuerdo a diagnostico de pavimento la carpeta actual se encuentra en buenas condiciones, por lo tanto se hace una provisión para la prorroga del contrato.
Sumatoria de areas =	1,00	
Sub-Total		1,00
TOTAL		1,00

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO .

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO					

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4,6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	UNID.	KG	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.



Vista en planta
Placa luces PAPI

Descripción	Peso por placa	No. Placas	Desperdicio		Medida total
Acumulado facturado Acta parcial No. 16 (30-junio-2026)					1.503,04
				SUMATORIA =	1.503,04

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	Largo	Cantidad	Peso kg/ml	Kg	OBSERVACIONES
Acumulado facturado Acta parcial No. 16 (30-junio-2026)				1.503,04	
				Sub-Total	1.503,04
TOTAL					1.503,04

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO .

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO					

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.



Vista en planta
Placa luces PAPI

Corte transversal

CORTE TRANSVERSAL

Descripción	Vol. M3	Cantidad			Medida total
Acumulado facturado Acta parcial No.13 (31-marzo-2026)	12,43				12,43
Losa concreto para luces PAPI cabecera 14	22,50	1			22,50
Base luces PAPI	0,54	4			2,16
				SUMATORIA =	37,09

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOL. M3	OBSERVACIONES
Acumulado facturado Acta parcial No.13 (31-marzo-2026)				12,43	
Losa concreto para luces PAPI cabecera 14	30,00	5,00	0,15	22,50	
Base luces PAPI	1,50	0,80	0,45	0,54	
			Sub-Total		37,09
			TOTAL		37,09

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO). (PROVISIÓN PARA LA PRÓRROGA)				1	1,00
					-
					-
				SUMATORIA =	**1,00**

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [M3]		OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO). (PROVISIÓN PARA LA PRÓRROGA)	1,00		De acuerdo a diagnostico de pavimento la carpeta actual se encuentra en buenas condiciones, por lo tanto se hace una provisión para la prorroga del contrato.
Sumatoria de areas =	1,00		
Sub-Total			1,00
TOTAL			**1,00**

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO). (PROVISIÓN PARA LA PRÓRROGA)				1	1,00
					-
					-
				SUMATORIA =	**1,00**

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO). (PROVISIÓN PARA LA PRÓRROGA)	1,00	De acuerdo a diagnostico de pavimento la carpeta actual se encuentra en buenas condiciones, por lo tanto se hace una provisión para la prorroga del contrato.
Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	**1,00**

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO AERO JK


FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO					


CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4,10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Planta de rrelleno





Corte longitudinal de lleno



Descripción	Vol. M3	Cantidad			Medida total
Nivelación para placa luces PAPI	316,41				316,41
				SUMATORIA =	316,41

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOL. M3	OBSERVACIONES
Nivelación para placa luces PAPI	40,00	15,00	0,53	316,41	Se anexa plano con secciones transversales y estimación de volumen en la siguiente página
				Sub-Total	316,41
TOTAL					316,41

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria



PLANTA GENERAL SEÑALIZACIÓN DE AERÓDROMO
ESCALA 1:2500

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "PERALES"
MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

CONTIENE:
PLANO UBICACIÓN NIVELACIÓN PARA PLACA LUCES PAPI CABECERA 14

N° CONTRATO:	24001291 H4 DE 2024 LITE 1
CONTRATISTA:	Consorcio Aero JK
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ing. Alejandro Espinosa

N° CONTRATO INTERVENTORIA:	24001325 H3 DE 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Aeropuertos SB
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ing. Juan Felipe Martinez

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 DE 2 ESCALA H: S_E

CÓDIGO REFERENCIA:


GEORREFERENCIACION POR EL SISTEMA GPS MODO ABSOLUTO

Elipsoide	WGS 84
Proyección	TRANSVERSAL MERCATOR
Origen	MAGNA-ESTE CENTRAL
Coord. Planas	1´000.000 m.Norte 1´000.000 m.Este
Coord. Geográficas	Latitud 04° 30' 49.32 Norte Longitud 74° 39.0288 Oeste
Control Horizontal	Vertice - G P S - 446002
Equipo Utilizado	Estacion total Modelo: GTS 236 Marca: Topcon


RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	PERIODICIDA Y PFS DE NUMERO	CLAVE DE REFERENCIA APROPIADA
14 -32				#W	#W	#W
14-32						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
14			
ARP			
32			



DEPTO. TOLIMA



TOLIMA


CONVENCIONES :


- SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
- SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
- SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE
- SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
- SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
- SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL - UMBRAL
- SEÑA DE UMBRAL DE PISTA
- SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
- SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
- SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
- PISTA / CALLE RODAJE / PLATAFORMA
- SEÑAL DE BORDE-CALLES DE RODAJE


NOTAS TÈCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

NOMBRE ARCHIVO: 1. PLANO PISTA PERALES IBAGUE TOLIMA (Autocad versión 2025)































MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "PERALES"
MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

CONTIENE:
PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES RELLENO PARA PLACA LUCES PAPI CABECERA 14

N° CONTRATO: 24001291 H4 DE 2024 LITE 1
CONTRATISTA: Consorcio Aero JK
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Alejandro Espinosa

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 DE 2024
CONTRATISTA: Consorcio Aeropuertos SB
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Juan Felipe Martinez

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 2 DE 2 ESCALA H: S_E

CÓDIGO REFERENCIA:


GEORREFERENCIACION POR EL SISTEMA GPS MODO ABSOLUTO

Elipsoide	WGS 84
Proyección	TRANSVERSAL MERCATOR
Origen	MAGNA-ESTE CENTRAL
Coord. Planas	1´000.000 m.Norte / 1´000.000 m.Este
Coord. Geográficas	Altitud 94° 30' 46.32 Norte / Longitud 74° 39 0288 Oeste
Control Horizontal	Vertice - G P S - 44022
Equipo Utilizado	Estacion total Modelo: GTS 236 Marca: Topcon


RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	REFERENCIA Y PFS DE FUNARCO	CLASE DE INTERVENCIÓN APROBADA
14 -32				#W	#W	#W
14-32						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
14			
ARP			
32			



DEPTO. TOLIMA



CONVENCIONES :

SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL - UMBRAL
SEÑA DE UMBRAL DE PISTA

SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
PISTA / CALLE RODAJE / PLATAFORMA
SEÑAL DE BORDE-CALLES DE RODAJE

NOTAS TÈCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

NOMBRE ARCHIVO: 1. PLANO PISTA PERALES IBAGUE TOLIMA (Autocad versión 2025)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	ÁREA [M2]			CAPAS	Valor total
TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.			5,00	2	10,000
				SUMATORIA =	10,000

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	2,00	2,50	5,00	Como se concluye en el diagnostico de pavimentos, la pista y áreas de rodaje presentan buenas condiciones, por lo tanto se estima una provisión para bacheo; la cual es proporcional de las siguientes actividades: Demolición (4.1), carpeta asfáltica (4.4), subbase granular (4.10) e imprimación (4.11) Estas actividades son consecuentes para un bacheo, por lo tanto se hace una estimación proporcional de acuerdo a una estructura ponderada de 20 cm asfalto, en un área provisionada de 2x2,50 mts a dos capas
		Sumatoria de areas =	5,00	

Sub-Total	10,00
TOTAL	10,00

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
PROVISIÓN				1	1,00
				SUMATORIA =	1,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ESPESOR [m]	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
PROVISIÓN	1,00	10,00	0,10	1,00	
			Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	1,00

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
	1 DE JULIO AL 31 DE JULIO				

CAPÍTULO	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	ITEM	5,1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.


CABECERA 32



CABECERA 14



PLATAFORMA 1



Descripción	LONGITUD	% incidencia		No. Ciclos	Medida total
PISTA					
Bordes cabecera 32 (2 lineas amarillas)	475,02			1	475,02
Bordes cabecera 14 (2 lineas amarillas)	534,24			1	534,24
Viraje cabecera 32	254,20			1	254,20
PLATAFORMA 1					
Puestos estacionamiento Charly (1 y 5)	329,00			1	329,00
Puestos estacionamiento Charly (2,3 y 4)	404,70			1	404,70
Eje puesto estacionamiento 1 (Incluye radio de giro entrada y salida)	99,64			1	99,64
Eje puestos estacionamiento 2 (Incluye 2 radios de giro)	115,34			1	115,34
Ejes puestos estacionamiento 3 al 5 (Incluye radios de giro)	223,17			1	223,17
ESL (puestos estacionamiento 1 al 5)	217,62			1	217,62
ESL (puestos estacionamiento 1 al 5) (imprimante)	217,62	87,45%		1	190,31
Bordes plataforma (2 amarillas)	1.019,28			1	1.019,28
Eje mejorado entrada calle Charly	132,00			1	132,00
Sendero peatonal	531,33			1	531,33
Sendero peatonal (imprimante)	531,33	87,45%		1	464,65
Zona equipos GSE	198,42			1	198,42
Zona equipos GSE (imprimante)	198,42	87,45%		1	173,52
Punto espera calle Bravo	9,00			1	9,00
Punto espera calle Bravo (Imprimante)	9,00	87,45%		1	7,87
PLATAFORMA 2					
Ejes de puestos de estacionamiento 6 al 10 (incluyen 3 radios de giro)	273,24				
Ejes de puestos de estacionamiento 11, 12 (incluyen radios de giro)	88,64			1	88,64
Eje 6A (incluye radios de giro)	29,56			1	29,56
Eje salida aviación general (Incluye radios de giro)	118,35			1	118,35
Borde plataforma (2 amarillas)	611,30			1	611,30
Demarcación via vehicular (1 borde y eje)	275,40			1	275,40
Demarcación via vehicular (1 borde y eje) (imprimante)	275,40	87,45%		1	240,84
Demarcación peatonal (2 bordes 1 eje)	402,92			1	402,92
Demarcación peatonal (2 bordes 1 eje) (Imprimante)	402,92	87,45%		1	352,35
CALLE DE RODAJE PARALELA PISTA					
Eje	385,85			1	385,85
Borde (Plataforma 2, calle bravo)	321,26			1	321,26
Eje mejorado entrada calle Bravo	72,00			1	72,00
Eje mejorado entrada calle Alpha	126,00			1	126,00
CALLE DE RODAJE ALPHA					
Eje	252,05			1	252,05
Bordes (2 amarillas)	298,06			1	298,06
CALLE DE RODAJE BRAVO					
Eje	280,89			1	280,89
Bordes (2 amarillas)	460,68			1	460,68
CALLE DE RODAJE CHARLY					
Eje	141,16			1	141,16
Bordes (2 amarillas)	304,22			1	304,22
VEHICULAR PARALELO PLATAFORMA 1 Y ENTRADA VEHICULAR					
Bordes	839,00			1	839,00
Eje	212,00			1	212,00
				SUMATORIA =	11.191,84

DIMENSIONES DE CAMPO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	LONGITUD [ml]	OBSERVACIONES
PISTA				Dado que las longitudes a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión. Como soporte técnico, se anexa plano topográfico con las respectivas áreas calculadas. Se anexa plano en la siguiente página del presente documento. Para la estimación de la cantidad se tuvo en cuenta: 1) Para la lineas en pista se considera 2 intervenciones; 1 ejecutada en el periodo inicial hasta el 31 de julio de 2026 que corresponde a la aprobada por la autoridad aeronautica. 2) Una intervención en lineas de calles de rodaje y plataformas para ejecución en año 2026.
Bordes cabecera 32 (2 lineas amarillas)	237,51	2	475,02	
Bordes cabecera 14 (2 lineas amarillas)	267,12	2	534,24	
Viraje cabecera 32	254,20	1	254,20	
PLATAFORMA 1				
Puestos estacionamiento Charly (1 y 5)	164,50	2	329,00	
Puestos estacionamiento Charly (2,3 y 4)	134,90	3	404,70	
Eje puesto estacionamiento 1 (Incluye radio de giro entrada y salida)	99,64	1	99,64	
Eje puestos estacionamiento 2 (Incluye 2 radios de giro)	115,34	1	115,34	
Ejes puestos estacionamiento 3 al 5 (Incluye radios de giro)	74,39	3	223,17	
ESL (puestos estacionamiento 1 al 5)	217,62	1	217,62	
ESL (puestos estacionamiento 1 al 5) (imprimante)	217,62	1	217,62	
Bordes plataforma (2 amarillas)	509,64	2	1.019,28	
Eje mejorado entrada calle Charly	3,00	44	132,00	
Sendero peatonal	531,33	1	531,33	
Sendero peatonal (imprimante)	531,33	1	531,33	
Zona equipos GSE	198,42	1	198,42	
Zona equipos GSE (imprimante)	198,42	1	198,42	
Punto espera calle Bravo	9,00	1	9,00	
Punto espera calle Bravo (Imprimante)	9,00	1	9,00	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
	1 DE JULIO AL 31 DE JULIO				

CAPÍTULO	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	ITEM	5,1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PLATAFORMA 2



PLATAFORMA 2				
Ejes de puestos de estacionamiento 6 al 10 (incluyen 3 radios de	273,24	1	273,24	
Ejes de puestos de estacionamiento 11, 12 (incluyen radios de giro)	88,64	1	88,64	
Eje 6A (incluye radios de giro)	29,56	1	29,56	
Eje salida aviación general (Incluye radios de giro)	118,35	1	118,35	
Borde plataforma (2 amarillas)	305,65	2	611,30	
Demarcación vía vehicular (1 borde y eje)	275,40	1	275,40	
Demarcación vía vehicular (1 borde y eje) (imprimante)	275,40	1	275,40	
Demarcación peatonal (2 bordes 1 eje)	402,92	1	402,92	
Demarcación peatonal (2 bordes 1 eje) (Imprimante)	402,92	1	402,92	
CALLE DE RODAJE PARALELA PISTA				
Eje	385,85	1	385,85	
Borde (Plataforma 2, calle bravo)	160,63	2	321,26	
Eje mejorado entrada calle Bravo	3,00	24	72,00	
Eje mejorado entrada calle Alpha	3,00	42	126,00	
CALLE DE RODAJE ALPHA				
Eje	252,05	1	252,05	
Bordes (2 amarillas)	149,03	2	298,06	
CALLE DE RODAJE BRAVO				
Eje	280,89	1	280,89	
Bordes (2 amarillas)	230,34	2	460,68	
CALLE DE RODAJE CHARLY				
Eje	141,16	1	141,16	
Bordes (2 amarillas)	152,11	2	304,22	
VEHICULAR PARALELO PLATAFORMA 1 Y ENTRADA VEHICULAR				
Bordes	419,50	2	839,00	
Eje	212,00	1	212,00	
		Sub-Total	11.670,23	
		TOTAL		11.191,84

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodríguez García** Residente de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	3


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	ITEM	5,2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PLATAFORMAS 1



PLATAFORMAS 2



Descripción	ÁREA (M2)	% incidencia	No. ELEM	No. Ciclos	Medida total
PISTA					
FLECHAS DE PISTA	21,92	100%	4	1	87,68
FAJA TRANSVERSAL DE UMBRAL DESPLAZADO	54,00	100%	2	1	108,00
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 14	22,94	100%	1	1	22,94
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 32	29,35	100%	1	1	29,35
FAJAS LATERALES DE PISTA	1.404,51	100%	2	1	2.809,02
SEÑAL BARRAS UMBRAL	54,00	100%	16	1	864,00
SEÑAL DE EJE DE PISTA	14,26	100%	28	1	399,28
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO	40,50	100%	16	1	648,00
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA	270,00	100%	4	1	1.080,00
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO	40,50	100%	2	1	81,00
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA	270,00	100%	2	1	540,00
BORRADO PINTURA NEGRA					-
Flecha cabecera 14	21,65	87,45%	3	1	56,80
Designador #1	4,50	87,45%	3	1	11,81
Designador #4	6,20	87,45%	1	1	5,42
Barras umbral 14	220,80	87,45%	1	1	193,09
Lineas de eje	21,51	87,45%	1	1	18,81
Visados cabecera 14	270,00	87,45%	1	1	236,12
Toma contacto	40,50	87,45%	2	1	70,83
Visados cabecera 32	18,00	87,45%	4	1	62,96
Designador #3	1,70	87,45%	3	1	4,46
Designador #2	1,10	87,45%	1	1	0,96
barras de umbral 32	220,80	87,45%	1	1	193,09
Flecha cabecera 32	12,77	87,45%	1	1	11,17
Toma contacto	40,50	87,45%	2	1	70,83
Visados cabecera 14	270,00	87,45%	2	1	472,23
CALLES DE RODAJE	-				-
PUNTO DE ESPERA - ALFA (Linea Contínua)	6,75	100%	2	1	13,50
PUNTO DE ESPERA - ALFA (Linea entrecortada)	3,38	100%	2	1	6,76
PUNTO DE ESPERA - BRAVO (Linea Contínua)	4,59	100%	2	1	9,18
PUNTO DE ESPERA - BRAVO (Linea entrecortada)	2,30	100%	2	1	4,60
PUNTO DE ESPERA - CHARLY (Linea Contínua)	5,67	100%	2	1	11,34
PUNTO DE ESPERA - CHRLY (Linea entrecortada)	2,84	100%	2	1	5,68
SEÑAL OBLIGATORIA	28,96	100%	3	1	86,88
SEÑAL DE PROHIBIDA LA ENTRADA	47,00	100%	1	1	47,00
SEÑAL DE INFORMACIÓN	8,60	100%	6	1	51,60
SEÑALES DE DIRECCIONAMIENTO	19,46	100%	4	1	77,84
PLATAFORMAS					-
SEÑAL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	9,28	100%	5	1	46,40
SEÑAL BARRA RUEDA MORRO (1 AL 5) incluye tipo avión	2,64	100%	5	1	13,20
SEÑAL BARRA RUEDA MORRO (1 AL 5) incluye tipo avión (imprimante)	2,64	87,45%	11	1	24,74
SPOT	6,70	100,00%	2	1	13,40
SPOT (imprimante)	6,70	87,45%	4	1	25,12
FLECHAS VIA VEHICULAR	0,30	100,00%	64	1	19,20
FLECHAS VIA VEHICULAR (imprimante)	0,30	87,45%	137	1	36,00
CEDA EL PASO	0,55	100,00%	4	1	2,20
CEDA EL PASO (imprimante)	0,55	87,45%	9	1	4,12
SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA VEHICULAR	1,01	100,00%	8	1	8,08
SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA VEHICULAR (imprimante)	1,01	87,45%	17	1	15,05
CEBRAS PEATONALES	1,00	100,00%	55	1	55,00
Puestos de estacionemiento 11 y 12 (circulo amarillo)	38,55	100,00%	2	1	77,10
Puestos de estacionemiento 11 y 12 (circulo blanco entrecortado)	14,39	100,00%	2	1	28,78
Puestos de estacionemiento 11 y 12 (circulo blanco entrecortado, imprimante)	14,39	87,45%	4	1	54,00
PINTURA NEGRA CONTRASTE LINEAS PLATAFORMA 1	-				-
SEÑAL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	14,28	87,45%	11	1	134,00
SEÑAL DESIGNACIÓN PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	1,89	87,45%	11	1	17,71
Puestos estacionamiento Charly (1 y 5)	98,70	87,45%	2	1	185,00
Puestos estacionamiento Charly (2,3 y 4)	121,41	87,45%	2	1	227,58
Eje puesto estacionamiento 1 (Incluye radio de giro entrada y salida)	29,89	87,45%	2	1	56,02
Eje puestos estacionamiento 2 (Incluye 2 radios de giro)	34,60	87,45%	2	1	64,85
Ejes puestos estacionamiento 3 al 5 (Incluye radios de giro)	66,95	87,45%	2	1	125,50
Bordes plataforma (2 amarillas)	305,78	87,45%	2	1	573,18
Eje mejorado entrada calle Charly	39,60	87,45%	2	1	74,23
PINTURA NEGRA CONTRASTE LINEAS PLATAFORMA 2	-				-
Ejes de puestos de estacionamiento 6 al 10 (incluyen 3 radios de giro)	43,32	87,45%	2	1	81,20
Ejes de puestos de estacionamiento 11, 12 (incluyen radios de giro)	26,59	87,45%	2	1	49,84

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	2	DE	3

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	ITEM	5,2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.



Eje 6A (incluye radios de giro)	6,17	87,45%	2	1	11,57
Eje salida aviación general (Incluye radios de giro)	27,77	87,45%	2	1	52,05
Borde plataforma (2 amarillas)	183,39	87,45%	2	1	343,69
Puestos de estacionemiento 11 y 12 (circulo amarillo)	38,55	87,45%	2	1	72,26
CALLE SEI				1	-
Bordes	58,44	100,00%	1	1	58,44
Sendero peatonal central	69,00	100,00%	1	1	69,00
Plataforma	144,00	100,00%	1	1	144,00
				SUMATORIA	**11.154,74**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
PISTA				
FLECHAS DE PISTA			21,92	3 de Umbral 14 y 1 de Umbral 32
FAJA TRANSVERSAL DE UMBRAL DESPLAZADO	30,00	1,80	54,00	1 Cabecera 14 + 1 cabecera 32
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 14			22,94	
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 32			29,35	
FAJAS LATERALES DE PISTA	1.560,57	0,90	1.404,51	2 lineas, borde derecho e izquierdo
SEÑAL BARRAS UMBRAL	30,00	1,80	54,00	8 Cabecera 14 + 8 cabecera 32
SEÑAL DE EJE DE PISTA	31,68	0,45	14,26	28 lineas de eje
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO	22,50	1,80	40,50	8 Cabecera 14 + 8 cabecera 32
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA	45,00	6,00	270,00	2 Cabecera 14 + 2 cabecera 32
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO	22,50	1,80	40,50	2 Cabecera 14
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA	45,00	6,00	270,00	2 Cabecera 14
BORRADO PINTURA NEGRA				Para toda la pintura negra de borrado y de contraste no se requiere la aplicación de microesferas reflectivas, por lo tanto se descuenta el insumo del APU aprobrado, que equivale a: (5.135 / 40.906 =12,55%) Por lo tanto se reconoce para pago el 87,45%. Se anexa plano en la siguiente página del presente documento.
Flecha cabecera 14			21,65	
Designador #1			4,50	
Designador #4			6,20	
Barras umbral 14	30,00	7,36	220,80	
Lineas de eje	47,80	0,45	21,51	
Visados cabecera 14	45,00	6,00	270,00	
Toma contacto	22,50	1,80	40,50	
Visados cabecera 32	3,00	6,00	18,00	
Designador #3			1,70	
Designador #2			1,10	
barras de umbral 32	30,00	7,36	220,80	
Flecha cabecera 32			12,77	
Toma contacto	22,50	1,80	40,50	
Visados cabecera 14	45	6	270,00	
			-	
CALLES DE RODAJE				
PUNTO DE ESPERA - ALFA (Linea Contínua)	22,50	0,30	6,75	
PUNTO DE ESPERA - ALFA (Linea entrecortada)	11,25	0,30	3,38	
PUNTO DE ESPERA - BRAVO (Linea Contínua)	15,30	0,30	4,59	
PUNTO DE ESPERA - BRAVO (Linea entrecortada)	7,65	0,30	2,30	
PUNTO DE ESPERA - CHARLY (Linea Contínua)	18,90	0,30	5,67	
PUNTO DE ESPERA - CHRLY (Linea entrecortada)	9,45	0,30	2,84	
SEÑAL OBLIGATORIA	4,00	7,24	28,96	1 por cada calle de rodaje
SEÑAL DE PROHIBIDA LA ENTRADA	5,00	9,40	47,00	Calle SEI
SEÑAL DE INFORMACIÓN	4,30	2,00	8,60	2 por cada calle de rodaje
SEÑALES DE DIRECCIONAMIENTO			19,46	4 en total
PLATAFORMAS				
SEÑAL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	2,90	3,20	9,28	12 puestos
SEÑAL BARRA RUEDA MORRO (1 AL 5) incluye tipo avión	4,40	0,60	2,64	2 por cada puesto
SEÑAL BARRA RUEDA MORRO (1 AL 5) incluye tipo avión (imprimante)	4,40	0,60	2,64	2 por cada puesto
SPOT			6,70	2 plataforma 1
SPOT (imprimante)			6,70	2 plataforma 1
FLECHAS VIA VEHICULAR			0,30	26 Plataforma 2 + 40 plataforma 1
FLECHAS VIA VEHICULAR (imprimante)			0,30	26 Plataforma 2 + 40 plataforma 1
CEDA EL PASO			0,55	2 Plataforma 2 + 2 plataforma 1
CEDA EL PASO (imprimante)			0,55	2 Plataforma 2 + 2 plataforma 1
SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA VEHICULAR			1,01	4 Plataforma 2 + 4 plataforma 1
SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA VEHICULAR (imprimante)			1,01	4 Plataforma 2 + 4 plataforma 1
CEBRAS PEATONALES	2,00	0,50	1,00	Pasos plataforma 1 (55)
Puestos de estacionemiento 11 y 12 (circulo amarillo)	77,09	0,50	38,55	
Puestos de estacionemiento 11 y 12 (circulo blanco entrecortado)	47,98	0,30	14,39	
Puestos de estacionemiento 11 y 12 (circulo blanco entrecortado, imprimante)	47,98	0,30	14,39	
PINTURA NEGRA CONTRASTE LINEAS PLATAFORMA 1				
SEÑAL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	3,40	4,20	14,28	12 puestos
SEÑAL DESIGNACIÓN PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	1,50	1,26	1,89	12 puestos
Puestos estacionamiento Charly (1 y 5)	329,00	0,30	98,70	Para toda la pintura negra de

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	3	DE	3

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	ITEM	5,2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Puestos estacionamiento Charlv (2.3 v 4)	404,70	0,30	121,41	borrado y de contraste no se
Eje puesto estacionamiento 1 (Incluye radio de giro entrada y salida)	99,64	0,30	29,89	requiere la aplicación de
Eje puestos estacionamiento 2 (Incluye 2 radios de giro)	115,34	0,30	34,60	microesferas reflectivas, por lo tanto
Ejes puestos estacionamiento 3 al 5 (Incluye radios de giro)	223,17	0,30	66,95	se descuenta el insumo del APU
Bordes plataforma (2 amarillas)	509,64	0,60	305,78	aprobrado, que equivale a:
Eje mejorado entrada calle Charly	132,00	0,30	39,60	
PINTURA NEGRA CONTRASTE LINEAS PLATAFORMA 2				(5.135 / 40.906 =12,55%)
Ejes de puestos de estacionamiento 6 al 10 (incluyen 3 radios de giro)	144,39	0,30	43,32	
Ejes de puestos de estacionamiento 11, 12 (incluyen radios de giro)	88,64	0,30	26,59	Por lo tanto se reconoce para pago
Eje 6A (incluye radios de giro)	20,58	0,30	6,17	el 87,45%.
Eje salida aviación general (Incluye radios de giro)	92,58	0,30	27,77	
Borde plataforma (2 amarillas)	305,65	0,60	183,39	
Puestos de estacionemiento 11 y 12 (circulo amarillo)	77,09	0,50	38,55	
CALLE SEI				
Bordes	233,76	0,25	58,44	
Sendero peatonal central	69,00	1,00	69,00	
Plataforma	12,00	12,00	144,00	
TOTAL				**11.154,74**

ELABORÓ	APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra
	Ing. Gerardo Rodríguez García Residente de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	ITEM	6,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDRO LAVADO	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.





Descripción	ÁREA (M2)	EQUIVALENCIA	No. Ciclo	No. ELEMEN	Medida total
PISTA					
Faja lateral izquierda	5.981,50		1,00	1	5.981,50
Faja lateral derecha	5.981,50		1,00	1	5.981,50
Faja central	25.635,00		1,00	1	25.635,00
Cabecera 32	5.005,00		1,00	1	5.005,00
Señales visado	270,00		1,00	6	1.620,00
Señales toma contacto	40,50		1,00	16	648,00
Descontaminación para pintura nueva de calles de rodaje y plataformas (Aplica para señalización nueva aprobada)					
CALLES DE RODAJE					
PUNTO DE ESPERA - ALFA (Linea Contínua)	6,75		1,00	2	13,50
PUNTO DE ESPERA - ALFA (Linea entrecortada)	3,38		1,00	2	6,76
PUNTO DE ESPERA - BRAVO (Linea Contínua)	4,59		1,00	2	9,18
PUNTO DE ESPERA - BRAVO (Linea entrecortada)	2,30		1,00	2	4,60
PUNTO DE ESPERA - CHARLY (Linea Contínua)	5,67		1,00	2	11,34
PUNTO DE ESPERA - CHRLY (Linea entrecortada)	2,84		1,00	2	5,68
SEÑAL OBLIGATORIA	28,96		1,00	3	86,88
SEÑAL DE PROHIBIDA LA ENTRADA	47,00		1,00	1	47,00
SEÑAL DE INFORMACIÓN	8,60		1,00	6	51,60
SEÑALES DE DIRECCIONAMIENTO	19,46		1,00	3	58,38
PLATAFORMAS					
SEÑAL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	14,28		1,00	12	171,36
SEÑAL DESIGNACIÓN PUESTO D ETACIONAMIENTO	1,89		1,00	12	22,68
SEÑAL BARRA RUEDA MORRO (1 AL 5) incluye tipo avión	2,64		1,00	10	26,40
SPOT	6,70		1,00	2	13,40
FLECHAS VIA VEHICULAR	0,30		1,00	64	19,20
CEDA EL PASO	0,55		1,00	4	2,20
SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA VEHICULAR	1,01		1,00	4	4,04
CEBRAS PEATONALES	1,00		1,00	55	55,00
PINTURA NEGRA CONTRASTE LINEAS PLATAFORMA 1					
Puestos estacionamiento Charly (1 y 5)	98,70		1,00	1	98,70
Puestos estacionamiento Charly (2,3 y 4)	121,41		1,00	1	121,41
Ejes puestos estacionamiento (1 a 2)	52,52		1,00	1	52,52
Ejes puestos estacionamiento (3 al 5)	66,96		1,00	1	66,96
Bordes plataforma (2 amarillas)	305,78		1,00	1	305,78
Eje mejorado entrada calle Chaly	0,90		1,00	60	54,00
Calle rodaje paralela pista	54,20		1,00	1	54,20
PINTURA NEGRA CONTRASTE LINEAS PLATAFORMA 2					
Ejes de puestos de estacionamiento 6 al 10 (incluyen radios de giro)	50,09		1,00	1	50,09
Puesto estacionamiento (6 a 10)	10,50		1,00	1	10,50
Ejes de puestos de estacionamiento 11, 12 (incluyen radios de giro)	19,59		1,00	1	19,59
Puesto estacionamiento (11, 12)	0,45		1,00	1	0,45
Eje salida aviación general	29,09		1,00	1	29,09
Borde plataforma (2 amarillas)	183,39		1,00	1	183,39
CALLE SEI			1,00		
Bordes	58,44		1,00	1	58,44
Sendero peatonal	69,00		1,00	1	69,00
Plataforma	144,00		1,00	1	144,00
				SUMATORIA =	**46.798,32**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
PISTA				
Faja lateral izquierda	1.709,00	3,50	5.981,50	
Faja lateral derecha	1.709,00	3,50	5.981,50	
Faja central	1.709,00	15,00	25.635,00	
Cabecera 32	91,00	55,00	5.005,00	
Señales visado	45,00	6,00	270,00	4 señales nuevas + 2 señales borrado cabecera 14
Señales toma contacto	22,50	1,80	40,50	
Descontaminación para pintura nueva de calles de rodaje y plataformas (Aplica para señalización nueva aprobada)				
CALLES DE RODAJE				
PUNTO DE ESPERA - ALFA (Linea Contínua)	22,50	0,30	6,75	
PUNTO DE ESPERA - ALFA (Linea entrecortada)	11,25	0,30	3,38	
PUNTO DE ESPERA - BRAVO (Linea Contínua)	15,30	0,30	4,59	
PUNTO DE ESPERA - BRAVO (Linea entrecortada)	7,65	0,30	2,30	
PUNTO DE ESPERA - CHARLY (Linea Contínua)	18,90	0,30	5,67	
PUNTO DE ESPERA - CHRLY (Linea entrecortada)	9,45	0,30	2,84	
SEÑAL OBLIGATORIA	4,00	7,24	28,96	
SEÑAL DE PROHIBIDA LA ENTRADA	5,00	9,40	47,00	
SEÑAL DE INFORMACIÓN	4,30	2,00	8,60	
SEÑALES DE DIRECCIONAMIENTO			19,46	
PLATAFORMAS				

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	ITEM	6,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDRO LAVADO	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.





Descripción	ÁREA (M2)	EQUIVALENCIA	No. Ciclo	No. ELEMEN	Medida total
SEÑAL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	3,40	4,20	14,28		
SEÑAL DESIGNACIÓN PUESTO D ETACIONAMIENTO	1,50	1,26	1,89		
SEÑAL BARRA RUEDA MORRO (1 AL 5) incluye tipo avión	4,40	0,60	2,64		
SPOT			6,70		
FLECHAS VIA VEHICULAR			0,30		
CEDA EL PASO			0,55		
SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA VEHICULAR			1,01		
CEBRAS PEATONALES	2,00	0,50	1,00		
PINTURA NEGRA CONTRASTE LINEAS PLATAFORMA 1					
Puestos estacionamiento Charly (1 y 5)	329,00	0,30	98,70		
Puestos estacionamiento Charly (2,3 y 4)	404,70	0,30	121,41		
Ejes puestos estacionamiento (1 a 2)	175,06	0,30	52,52		
Ejes puestos estacionamiento (3 al 5)	223,20	0,30	66,96		
Bordes plataforma (2 amarillas)	509,64	0,60	305,78		
Eje mejorado entrada calle Chaly	3,00	0,30	0,90		
Calle rodaje paralela pista	180,68	0,30	54,20		
PINTURA NEGRA CONTRASTE LINEAS PLATAFORMA 2					
Ejes de puestos de estacionamiento 6 al 10 (incluyen radios de giro)	166,95	0,30	50,09		
Puesto estacionamiento (6 a 10)	35,00	0,30	10,50		
Ejes de puestos de estacionamiento 11, 12 (incluyen radios de giro)	65,31	0,30	19,59		
Puesto estacionamiento (11, 12)	1,50	0,30	0,45		
Eje salida aviación general	96,96	0,30	29,09		
Borde plataforma (2 amarillas)	305,65	0,60	183,39		
CALLE SEI					
Bordes	233,76	0,25	58,44		
Sendero peatonal	69,00	1,00	69,00		
Plataforma	12,00	12,00	144,00		
Sub-Total					46.798,32
TOTAL					**46.798,32**

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PUNTOS DE REPARACIÓN



Descripción	ORDENAD.	LARGO [m]	ANCHO [m]	AREA [m2]	% EQUIVALENCIA	LONG. EQUIVALENTE [M]	OBSERVACIÓN
Acumulado facturado Acta parcial No.13 (31-marzo-2026)						1691,45	
Tramos a reparar hasta el 31 de julio de 2026							
Malla cerramiento entrada principal		250,00			125,950%	314,88	
Malla cerramiento cabecera 32		50,00			125,950%	62,98	
Platina cerramiento entrada principal		250,00			23,080%	57,70	
Platina cerramiento cabecera 32		50,00			23,080%	11,54	
Pintura cerramiento entrada principal		250,00			49,350%	123,38	
Pintura cerramiento cabecera 32		50,00			49,350%	24,68	
Pisamalla cerramiento entrada principal		250,00			44,500%	111,25	
Pisamalla cerramiento cabecera 32		50,00			44,500%	22,25	
Sub-Total							2.420,11
TOTAL							2.420,11

ELABORO

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Gerardo Rodriguez Garcia
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO					

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	7,2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.



Vista en planta
Placa luces PAPI

Corte transversal

CORTE TRANSVERSAL

Descripción	Vol. M3	Cantidad			Medida total
Acumulado facturado Acta parcial No.13 (31-marzo-2026)	17,98				17,98
Cantidades a ejecutar hasta el 31 de julio de 2026					
Descapote área para placa luces PAPI cabecera 14	50,60	1			50,60
Excavaciones para ductos luces PAPI cabecera 14	28,77	1			28,77
Excavaciones cajas luces PAPI Cabecera 14	0,85	5			4,25
				SUMATORIA =	101,60

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOL. M3	OBSERVACIONES
Acumulado facturado Acta parcial No.13 (31-marzo-2026)				17,98	
	Area				
Descapote área para placa luces PAPI cabecera 14	506,03		0,10	50,60	
Excavaciones para ductos luces PAPI cabecera 14	137,00	0,35	0,60	28,77	
Excavaciones cajas luces PAPI Cabecera 14	1,00	1,00	0,85	0,85	
				Sub-Total	101,60
				TOTAL	101,60

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	7.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3. (CANTIDAD EJECUTADA AL 31 DE JULIO)				1	10,18
					-
					-
				SUMATORIA =	10,18

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES
VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3. (CANTIDAD EJECUTADA AL 31 DE JULIO)	10,18	
Sumatoria de areas =	10,18	

Sub-Total	10,18
TOTAL	10,18

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	
Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	
	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.



Descripción	LONGITUD			Cantidad	Medida total
COSTADO SUR PLATAFORMA 2 - SECTOR DE BOMBEROS	131,60			1	131,60
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PTAR	2,55			1	2,55
CANCHA SSEI - COSTADO SUR CERRAMIENTO PERIMETRAL	29,70			1	29,70
CERRAMIENTO PERIMETRAL UMBRAL 14	63,84			1	63,84
PORTON PEATONAL CERRAMIENTO COSTADO SUR PLATAFORMA 2	2,29			1	2,29
PORTON VEHICULAR CERRAMIENTO COSTADO SUR PLATAFORMA 3	6,34			1	6,34
PORTON VEHICULAR PUESTO VIGILANCIA "DELTA 8"	13,03			1	13,03
CERRAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL AEROPUERTO	9,50			1	9,50
				SUMATORIA =	258,85

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	AJUSTE REFORZAMIENTO	OBSERVACIONES
COSTADO SUR PLATAFORMA 2 - SECTOR DE BOMBEROS	131,60		
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PTAR	2,55		
CANCHA SSEI - COSTADO SUR CERRAMIENTO PERIMETRAL	29,70		
CERRAMIENTO PERIMETRAL UMBRAL 14	60,00	106,40%	Se requiere reforzar debido a que el cerramiento está ubicado en cabecera 14 zona de despegue de aviones, por tanto para evitar volcamiento del chorro de las turbinas se requiere adicionar tuberia de 2" para pie de amigos cada 7.5 metros y diagonales cada 7.5 metros, dando tubería adicional respecto al cerramiento tipo, en total se adicionan 4 diagonales de 3 metros y 7 pie de amigos de 3 metros, lo que equivale a 6,4% del cerramiento tipo, por lo tanto el factor de ajuste es 106,40%.
PORTON PEATONAL CERRAMIENTO COSTADO SUR PLATAFORMA 2	1,60	143,35%	Para el porton se requiere tubería adicional de 2" en transversal superior, intermedio e inferior, para un total de 3 metros por cada metro lineal; adicionalmente se requiere reforzar con un pie de amigo de 3 metros el soporte del ala del porton, en total equivale 43,35% del cerramiento tipo, por lo tanto el factor de ajuste es 143,35%.
PORTON VEHICULAR CERRAMIENTO COSTADO SUR PLATAFORMA 3	5,00	126,88%	Para el porton se requiere tubería adicional de 2" en transversal superior, intermedio e inferior, para un total de 3 metros por metro lineal; adicionalmente se requiere reforzar con un pie de amigo de 3 metros el soporte del ala del porton, en total equivale 26,88% del cerramiento tipo, por lo tanto el factor de ajuste es 126,88%.
PORTON VEHICULAR PUESTO VIGILANCIA "DELTA 8"	6,80	191,58%	Para el porton se requiere tubería adicional de 2" en transversal superior, intermedio e inferior, para un total de 3 metros metro lineal; adicionalmente se requiere reforzar con un pie de amigo de 3 metros el soporte del ala del porton, en total equivale 26,88% del cerramiento tipo, tambien se requiere adicionar 0,50 metros de altura, Tambien se requiere 2 columas para soporte del porton, debido al ancho y peso del porton se requiere perfil rectangualr de 150*100*6 mm, en total equivale 91,58% del cerramiento tipo, por lo tanto el factor de ajuste es 191,58%.
CERRAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL AEROPUERTO	9,50		
Sub-Total			258,85
TOTAL			**258,85**

ELABORÓ	APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria
Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS (Provisión)				1	1,00
					-
					-
				SUMATORIA =	1,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS (Provisión)	1,00	
Sumatoria de areas =	1,00	
Sub-Total		1,00
TOTAL		1,00

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	9.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)				1	1.023,75
				SUMATORIA =	**1.023,75**

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	Área [M2]	OBSERVACIONES
ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	1.023,75	
Sumatoria de areas =	1.023,75	

Sub-Total	1.023,75
TOTAL	**1.023,75**

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	9,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.



Descripción	Ubicación			No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
Acumulado facturado Acta parcial No.17 (31-jul-2026)				1	8.136.660,30
				SUMATORIA =	8.136.660,30

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ÁREA	CICLOS	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
Acumulado facturado Acta parcial No.17 (31-jul-2026)	8.136.660,30		8.136.660,30	Dado que las áreas a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión. Como soporte técnico, se anexa plano topográfico con las respectivas áreas calculadas, que permite verificar las superficies. Se anexa plano en la anterior página del presente documento.
Sumatoria de áreas =			8.136.660,30	

Sub-Total	8.136.660,30
TOTAL	8.136.660,30

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	
Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	
	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	7

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	10.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.



Descripción	No. ELEM	Medida total
Ciclos ejecutados en el contrato inicial al 31 de julio	1	16.922,8
	SUMATORIA =	16.922,80

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CICLOS	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
Ciclos ejecutados en el contrato inicial al 31 de julio				
1	178,19	3	534,57	
2	122,76	3	368,28	
3	954,81	3	2.864,43	
4	678,69	-	-	
5	88,69	3	266,07	
6	1.145,94	-	-	
7	1.195,14	3	3.585,43	
8	21,81	3	65,43	
9	165,18	3	495,54	
10	176,08	3	528,24	
11	295,96	3	887,88	
12	118,54	3	355,62	
13	51,20	3	153,60	
14	25,41	3	76,23	
15	29,13	3	87,39	
16	28,12	3	84,36	
17	155,73	3	467,19	
18	314,97	3	944,91	
19	37,84	3	113,52	
20	29,06	3	87,18	
21	29,13	3	87,39	
22	36,81	3	110,43	
23	239,29	3	717,87	
24	802,59	3	2.407,77	
25	486,21	3	1.458,63	
26	58,28	3	174,84	
Subtotal Ciclos ejecutados en el contrato inicial al 31 de julio			16.922,80	
Sub-Total				16.922,80
TOTAL				16.923,00

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	10.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UNID.	UND	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ÁREA TOTAL	ABS.FINAL	COSTADO		
PROVISIÓN LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	23,00			1	23,00
					-
					-
					-
					-
					-
				SUMATORIA =	23,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD [m]	OBSERVACIONES
PROVISIÓN LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	23,00	
Sumatoria de areas =	23,00	

Sub-Total	23,00
TOTAL	23,00

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra
	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ÁREA TOTAL	ABS.FINAL	COSTADO		
PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	1,00			1	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
			SUMATORIA =		1,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD [m]	OBSERVACIONES
PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	1,00	
Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	1,00

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**ITEM**	10.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Descripción	**Ubicación**			**No. ELEM**	**Valor total**
	ÁREA TOTAL	**ABS.FINAL**	**COSTADO**		
NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	1,00			1	1,00
					-
					-
					-
				SUMATORIA =	**1,00**

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	**LONGITUD [m]**	**OBSERVACIONES**
NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	1,00	
Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	**1,00**

ELABORO		**APROBO**
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Julian David Daza Escobar** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL				1	568,391
				SUMATORIA =	568,39

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ESPESOR [m]	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL				568,39	
Sumatoria de areas =				568,39	

Sub-Total	568,39
TOTAL	568,39

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. Gerardo Rodriguez Garcia** Residente de interventoria
Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	**PAVIMENTOS**	**ITEM**	11.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	**UNID.**	**ML**	**UBICACIÓN**	**AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ÁREA TOTAL	ABS.FINAL	COSTADO		
SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	1,00			1	1,00
					-
					-
					-
				SUMATORIA =	**1,00**

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD [m]	OBSERVACIONES
SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	1,00	
Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	**1,00**

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Julian David Daza Escobar** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	7

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11,3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.





Descripción	EQUIVALENCIA	No Ciclos	Medida total
EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2026			
EJECUTADO			24.303,00
SUBTOTAL			24.303,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD [ml]	OBSERVACIONES
EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2026		
Cantidad ejecutada al 31 de julio de 2026	24.303,00	
Sumatoria de áreas	24.303,00	
Sub-Total		24.303,00
TOTAL		24.303,00

ELABORÓ	APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra
Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.				1	1,00
				SUMATORIA =	1,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	1,00	
Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	1,00

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra
	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
COBRADO A JUNIO DE 2026					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).				1	5,48
				SUMATORIA =	**5,48**

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ESPESOR [m]	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
COBRADO A JUNIO DE 2026					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).				5,48	
			Sumatoria de areas =	5,48	

Sub-Total	5,48
TOTAL	**5,48**

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	UNID.	KG	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
Cantidad ejecutada en el contrato inicial al 31 de julio				1	9,88
				SUMATORIA =	9,88

ÁREAS MEDIDAS		
DESCRIPCIÓN	PESO [KG]	OBSERVACIONES
Cantidad ejecutada en el contrato inicial al 31 de julio	9,88	
Sumatoria de areas =	9,88	

Sub-Total	9,88
TOTAL	9,88

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Julian David Daza Escobar** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	Acta de Modif	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.







Descripción	COORDENADAS LATITUD	COORDENADAS LONGITUD	Cantidad	% EQUIVALENCIA	LONG. EQUIVALENTE [M]	OBSERVACIÓN
Tapa 1	2,95382	- 75,29288	1,00	51,318%	0,51318	Se presenta aumento en la cantidad del ítem contractual 11.7 debido a la necesidad de mantenimiento de las cajas eléctricas del lado aire del aeropuerto, de acuerdo con solicitud de la Gerencia. Las actividades requeridas son principalmente la limpieza de las cajas y la reposición de las tapas de concreto, incluyendo el acero de refuerzo, marco metálico, anclaje y pintura anticorrosiva, entre otros. Para la cuantificación, reconocimiento y pago se propone aplicar un factor de equivalencia de 51,318% que corresponde a la relación entre el valor de la actividad de limpieza, suministro e instalación de tapas en cajas eléctricas (medido por unidad) y el valor del ítem 11.7 concreto de 21MPa (pagado por m3).
Tapa 2	2,95804	- 75,29181	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 3	2,95873	- 75,29154	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 4	2,95906	- 75,29157	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 5	2,95924	- 75,29150	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 6	2,94809	- 75,29435	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 7	2,94754	- 75,29447	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 8	2,95434	- 75,29276	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 9	2,94747	- 75,29445	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 10	2,94675	- 75,29655	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 11	2,94666	- 75,29469	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 12	2,94618	- 75,29482	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 13	2,94546	- 75,29498	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 14	2,94497	- 75,29511	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 15	2,94492	- 75,29512	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 16	2,94439	- 75,29524	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 17	2,94388	- 75,29541	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 18	2,95434	- 75,29276	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 19	2,94335	- 75,29551	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 20	2,94278	- 75,29562	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 21	2,94262	- 75,29566	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 22	2,94247	- 75,29569	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 23	2,94244	- 75,29621	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 24	2,94261	- 75,29625	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 25	2,94277	- 75,29620	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 26	2,94292	- 75,29616	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 27	2,94292	- 75,29616	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 28	2,94399	- 75,29585	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 29	2,95593	- 75,29234	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 30	2,94454	- 75,29572	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 31	2,94510	- 75,29559	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 32	2,94558	- 75,29546	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 33	2,94611	- 75,29532	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 34	2,94715	- 75,29507	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 35	2,94771	- 75,29497	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 36	2,94872	- 75,29465	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 37	2,94927	- 75,29454	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 38	2,94980	- 75,29441	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 39	2,95033	- 75,29429	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 40	2,95085	- 75,29415	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 41	2,95137	- 75,29401	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 42	2,95191	- 75,29388	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 43	2,95243	- 75,29375	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 44	2,95294	- 75,29363	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 45	2,95197	- 75,29006	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 46	2,95400	- 75,29335	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 47	2,95908	- 75,29216	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 48	2,95925	- 75,29212	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 49	2,95647	- 75,29222	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 50	2,95944	- 75,29206	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 51	2,94506	- 75,29560	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 52	2,94598	- 75,29485	1,00	51,318%	0,51318	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	Acta de Modif	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.











Descripción	COORDENADAS LATITUD		COORDENADAS LONGITUD	Cantidad	% EQUIVALENCIA	LONG. EQUIVALENTE [M]	OBSERVACIÓN
Tapa 53	2,94821	-	75,29482	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 54	2,94664	-	75,29522	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 55	2,95540	-	75,29250	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 56	2,94348	-	75,29600	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 57	2,95486	-	75,29264	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 58	2,94232	-	75,29579	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 59	2,95066	-	75,29368	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 60	2,95172	-	75,29343	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 61	2,95198	-	75,29333	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 62	2,95331	-	75,29303	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 63	2,95225	-	75,29330	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 64	2,95127	-	75,29352	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 65	2,95698	-	75,29210	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 66	2,95276	-	75,29313	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 67	2,94909	-	75,29408	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 68	2,94895	-	75,29412	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 69	2,94960	-	75,29397	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 70	2,95821	-	75,29231	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 71	2,95716	-	75,29256	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 72	2,95558	-	75,29295	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 73	2,95892	-	75,29219	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 74	2,95751	-	75,29196	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 75	2,95611	-	75,29282	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 76	2,95452	-	75,29321	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 77	2,95506	-	75,29309	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 78	2,95768	-	75,29242	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 79	2,95662	-	75,29270	1,00	51,318%	0,51318	
Tapa 80	2,95276	-	75,29313	1,00	51,318%	0,51318	
Ajuste por cantidad (Pendiente de Pago)						-30,53	
TOTAL							11,00

ELABORO

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
Provisión para prórroga				1	0,50
				SUMATORIA =	0,50

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	PESO [KG]	OBSERVACIONES
Provisión para prórroga	0,50	
Sumatoria de areas =	0,50	

Sub-Total	0,50
TOTAL	0,50

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Julian David Daza Escobar** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
Provisión para prórroga				1	0,50
				SUMATORIA =	0,50

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	PESO [KG]	OBSERVACIONES
Provisión para prórroga	0,50	
Sumatoria de areas =	0,50	

Sub-Total	0,50
TOTAL	0,50

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria
Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [m]				OBSERVACIONES
Provisión para Bacheo				0,50	
			Sumatoria de areas =	0,50	

Sub-Total	0,50
TOTAL	0,50

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	
Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	
	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	ÁREA [m2]	CAPAS	Valor total
Cantidad ejecutada en el contrato inicial al 31 de julio			
TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	**5.103,65**		5.103,650
			-
			-
		SUMATORIA =	**5.103,65**

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
Cantidad ejecutada en el contrato inicial al 31 de julio				
TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.			5.103,65	
		Sumatoria de areas =	5.103,65	

Sub-Total	5.103,65
TOTAL	**5.103,65**

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Julian David Daza Escobar** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	NPs	ITEM	11.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.



Descripción	Medida total
Cantidad ejecutada en el contrato inicial al 31 de julio	552,00
SUMATORIA =	**552,00**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ESPESOR [m]	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
Cantidad ejecutada en el contrato inicial al 31 de julio					La actividad de reconformación de vías perimetrales y/o vías de servicio se encuentra actualmente en ejecución, por lo cual las cantidades asociadas, tales como longitud, ancho y espesor, son susceptibles de variación hasta la finalización de la misma.
RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	**4,8**	**512,50**	**0,20**	492,00	
SECTOR HELIPUERTO, CARRO DE VALORES				30,00	
SECTOR DE BASURAS AEROPUERTO BENITO SALAS				30,00	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	NPs	ITEM	11.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.





Descripción					Medida total
Sub-Total					552,00
TOTAL					552,00

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	ITEM	12,1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.


CABECERA 02



CABECERA 20



PLATAFORMA



Descripción	Ubicación				Medida total
	Medida	Ciclos	COSTADO		
PISTA ejecutado al 31 de julio de 2026					
Bordes cabecera 02 (2 lineas amarillas)	356,90	1			356,90
Bordes cabecera 20 (2 lineas amarillas)	168,76	1			168,76
Viraje 02	254,20	1			254,20
PISTA PRORROGA HASTA 18 DE DICIEMBRE DE 2026					
Bordes cabecera 02 (2 lineas amarillas)	356,90	1			356,90
Bordes cabecera 20 (2 lineas amarillas)	168,76	1			168,76
Viraje 02	254,20	1			254,20
PLATAFORMA COMERCIAL					-
Puestos estacionamiento (Charly)					822,50
Puestos estacionamiento (Alpha)					192,00
Eje puestos estacionamiento (1 al 9)					1.500,00
Demarcación via vehicular					1.152,70
Bordes plataforma (2 amarillas)					1.343,56
Borde acceso peatonal a las aeronaves					188,60
Señal de prohibición de aparcamiento					1.500,00
Ejes mejorados					340,00
CALLE DE RODAJE ALPHA					-
Eje					237,50
Bordes (2 amarillas) - Exterior					216,32
Bordes (2 amarillas) - Interior					95,98
CALLE DE RODAJE BRAVO					-
Eje					239,00
Bordes (2 amarillas) - Exterior					204,48
Bordes (2 amarillas) - Interior					95,90
PEATONAL					-
Bordes					570,00
Eje					142,50
				SUMATORIA =	**10.400,76**

DIMENSIONES DE CAMPO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	LONGITUD [ml]	OBSERVACIONES
PISTA				Dado que las longitudes a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión.
Bordes cabecera 02 (2 lineas amarillas)	356,90	1	356,90	
Bordes cabecera 20 (2 lineas amarillas)	168,76	1	168,76	
Viraje 02	254,20	1	254,20	
PLATAFORMA COMERCIAL				
Puestos estacionamiento (Charly)	164,50	5	822,50	
Puestos estacionamiento (Alpha)	64,00	3	192,00	
Eje puestos estacionamiento (1 al 9)	1.500,00	1	1.500,00	
Demarcación via vehicular	1.152,70	1	1.152,70	
Bordes plataforma (2 amarillas)	671,78	2	1.343,56	
Borde acceso peatonal a las aeronaves	37,72	5	188,60	
Señal de prohibición de aparcamiento	1.500,00	1	1.500,00	
Ejes mejorados	3,00	113	340,00	
CALLE DE RODAJE ALPHA				
Eje	237,50	1	237,50	
Bordes (2 amarillas) - Exterior	108,16	2	216,32	
Bordes (2 amarillas) - Interior	47,99	2	95,98	
CALLE DE RODAJE BRAVO				
Eje	239,00	1	239,00	
Bordes (2 amarillas) - Exterior	102,24	2	204,48	
Bordes (2 amarillas) - Interior	47,95	2	95,90	
PEATONAL				
Bordes	285,00	2	570,00	
Eje	142,50	1	142,50	
	Sub-Total			
	TOTAL			**10.401,00**

ELABORO

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	ITEM	12,2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Borrado Barras de Umbral 02



Borrado Antiguas Visadas Cabecera 02



Borrado Antiguo Umbral



Borrado Antiguas X



Descripción	ÁREA (M2)		No Ciclos	% incidencia	Medida total
PISTA EJECUTADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026					
FLECHAS DE PISTA	21,92		1,00	1	21,92
FAJA TRANSVERSAL DE UMBRAL DESPLAZADO	72,00		1,00	2	144,00
SEÑAL BARRAS UMBRAL	54,00		1,00	16	864,00
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 20	33,12		1,00	1	33,12
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 02	33,12		1,00	1	33,12
SEÑAL DE EJE DE PISTA	13,50		1,00	33	445,50
FAJAS LATERALES DE PISTA	1.620,00		1,00	2	3.240,00
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO	67,50		1,00	12	810,00
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA	480,00		1,00	4	1.920,00
LÍNEA DE VIRAJE CABECERA 20	40,31		1,00	1	40,31
LÍNEA DE VIRAJE CABECERA 02	40,62		1,00	1	40,62
CALLES DE RODAJE HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026					
PUNTO DE ESPERA - ALFA BRAVO (Continua)	9,11			2	18,22
PUNTO DE ESPERA - ALFA BRAVO (Entre Cortada)	4,55			2	9,10
SEÑAL OBLIGATORIA	28,96			3	86,88
SEÑAL DE PROHIBIDA LA ENTRADA	13,50			4	54,00
SEÑAL DIRECCIONAL A PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO (AMARILLA)	19,46			4	77,84
SEÑALES DE INFORMACIÓN (AMARILLA)	9,28			4	37,12
PLATAFORMAS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026					-
SEÑAL DE PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	14,28			9	128,52
SEÑAL DE DESIGNACIÓN PUESTO D ESTACIONAMIENTO	1,89			9	17,01
SEÑAL BARRA RUEDA MORRO (1 AL 9) incluye tipo de avión	2,64			9	23,76
SPOT	6,70			2	13,40
FLECHAS VÍA VEHICULAR	0,30			32	9,60
CEDA EL PASO	0,55			2	1,10
SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA VEHICULAR	1,01			16	16,16
CEBRAS PEATONALES	1,00			30	30,00
CALLE SEI HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026					-
BORDES	58,44			1	58,44
SENDERO PEATONAL	50,00			1	50,00
PLATAFORMA	144,00			1	144,00
PINTURA DE CONTRASTE HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026					-
Puestos estacionamiento (Charly)	246,75			87,45%	215,78
Fies puestos estacionamiento (1 al 9)	450,00			87,45%	393,53
Fies neigrados	102,00			87,45%	89,20
BORRADO PINTURA NEGRA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026					-
BORRADO BARRAS DE UMBRAL 02	132,05			87,45%	115,48
BORRADO ANTIGUA VISADA CABECERA 02	80,30			87,45%	70,22
BORRADO ANTIGUO UMBRAL	100,90			87,45%	88,24
BORRADO ANTIGUAS X	202,56			87,45%	177,14
BORRADO EJES	170,00			87,45%	148,67
				SUMATORIA =	**9.666,00**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
PISTA				
FLECHAS DE PISTA			21,92	1 de Umbral 20 y 1 de Umbral 02
FAJA TRANSVERSAL DE UMBRAL DESPLAZADO	40,00	1,80	72,00	1 Cabecera 20 + 1 cabecera 02
SEÑAL BARRAS UMBRAL	30,00	1,80	54,00	8 Cabecera 20 + 8 cabecera 02
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 20			33,12	
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 02			33,12	
SEÑAL DE EJE DE PISTA	30,00	0,45	13,50	33 lineas de eje
FAJAS LATERALES DE PISTA	1.800,00	0,90	1.620,00	2 lineas, borde derecho e izquierdo
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO	22,50	3,00	67,50	6 Cabecera 20 + 6 cabecera 02
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA	60,00	8,00	480,00	2 Cabecera 20 + 2 cabecera 02
LÍNEA DE VIRAJE CABECERA 20	201,56	0,20	40,31	
LÍNEA DE VIRAJE CABECERA 02	203,09	0,20	40,62	
CALLES DE RODAJE HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
PUNTO DE ESPERA - ALFA BRAVO (Continua)	30,35	0,30	9,11	
PUNTO DE ESPERA - ALFA BRAVO (Entre Cortada)	15,18	0,30	4,55	
SEÑAL OBLIGATORIA	4,00	7,24	28,96	
SEÑAL DE PROHIBIDA LA ENTRADA	5,00	2,70	13,50	Calle SEI
SEÑAL DIRECCIONAL A PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO (AMARILLA)			19,46	2 por cada calle de rodaje
SEÑALES DE INFORMACIÓN (AMARILLA)			9,28	2 por cada calle de rodaje
PLATAFORMAS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
SEÑAL DE PUESTO DE ESTACIONAMIENTO	3,40	4,20	14,28	8 puestos
SEÑAL DE DESIGNACIÓN PUESTO D ESTACIONAMIENTO	1,50	1,26	1,89	32 plataforma
SEÑAL BARRA RUEDA MORRO (1 AL 9) incluye tipo de avión	4,40	0,60	2,64	
SPOT			6,70	
FLECHAS VÍA VEHICULAR			0,30	
CEDA EL PASO			0,55	
SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA VEHICULAR			1,01	
CEBRAS PEATONALES	2,00	0,50	1,00	
CALLE SEI HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
BORDES	233,76	0,25	58,44	
SENDERO PEATONAL	50,00	1,00	50,00	
PLATAFORMA	12,00	12,00	144,00	
PINTURA DE CONTRASTE HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
Puestos estacionamiento (Charly)	822,50	0,30	246,75	
Fies puestos estacionamiento (1 al 9)	1.500,00	0,30	450,00	
Fies neigrados	340,00	0,30	102,00	
BORRADO PINTURA NEGRA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
BORRADO BARRAS DE UMBRAL 02			132,05	Para toda la pintura negra de borrado y de contraste no se requiere la aplicación de microesferas reflectivas, por lo tanto se descuenta el insumo del APU aprobrado, que equivale a: (5.135 / 40.906 =12,55%) Por lo tanto se reconoce para pago el 87,45%
BORRADO ANTIGUA VISADA CABECERA 02			80,30	
BORRADO ANTIGUO UMBRAL			100,90	
BORRADO ANTIGUAS X			202,56	
BORRADO EJES			170,00	
Sub-Total				9.666,00
TOTAL				**9.666,00**

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. Jose Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	12.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO)	UNID.	UND	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	ÁREA [m2]	CAPAS	Valor total
LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO)	**1,00**		1,000
			-
			-
		SUMATORIA =	**1,00**

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO)			1,00	
		Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	**1,00**

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	
Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	
	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	ITEM	13,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDRO LAVADO	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.



Descripción	ÁREA (M2)	EQUIVALENCIA	No. Ciclos	No. ELEMEN	Medida total
PISTA ejecutado al 31 de julio de 2026					
Zona de Contacto	20.000,00		1,00	1	20.000,00
Visadas 02	480,00		1,00	2	960,00
Toma contacto	67,50		1,00	8	540,00
Barras de Umbral 02	54,00		1,00	8	432,00
Faja Lateral	1.170,00		1,00	2	2.340,00
Faja Transversal	72,00		1,00	2	144,00
				SUMATORIA =	**24.416,00**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
PISTA ejecutado al 31 de julio de 2026				
Zona de Contacto	500,00	40,00	20.000,00	
Visadas 02	60,00	8,00	480,00	
Toma contacto	3,00	22,50	67,50	
Barras de Umbral 02	30,00	1,80	54,00	
Faja Lateral	1.300,00	0,90	1.170,00	
Faja Transversal	40,00	1,80	72,00	
Sub-Total				24.416,00
TOTAL				**24.416,00**

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	ITEM	13,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.



Descripción	ÁREA (M2)			No. CICLOS	Medida total
PISTA EJECUTADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	72.000,00			2	144.000,00
					-
					-
				SUMATORIA =	144.000,00

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
PISTA	1.800,00	40	72.000,00	Se programan 2 ciclos

Sub-Total	144.000,00
TOTAL	144.000,00

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE			1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N° 24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N° 24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.



Descripción	No.	COORDENADAS	LARGO [m]	ANCHO [m]	AREA [m2]	% EQUIVALENCIA	LONG. EQUIVALENTE [M]	CICLOS	TOTAL	OBSERVACIÓN
CANTIDAD COBRADA AL 31 DE JULIO DE 2026										
Mantenimiento ddel cerramiento perimetral al 31 de julio de 2026									734,22	
							0,00		734,22	
Sub-Total										
									TOTAL	734,22

ELABORO

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		1	DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO Nº	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO Nº	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	14,2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.





ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	Ancho	VOLUMEN	OBSERVACIONES
CANTIDAD EJECUTADA AL 31 DE JULIO					
Ejecutado al 31 de julio de 2026				30,00	
Sub-Total					30,00
TOTAL					**30,00**

APROBÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		1	DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3			
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO Nº		24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO Nº		24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	14,3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.





Descripción	CANTIDAD				No. CICLOS	Medida total
EJECUTADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026						
Construcción en la Cra. 2da	4,41				1	4,41
Construcción en la Calle 26	20,09				1	20,09
Construcción en Triple Altura	14,70				1	14,70
Construcción en la Calle 26 - 2	10,50				1	10,50
	3,00				1	3,00
					SUMATORIA =	52,70

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	Ancho	VOLUMEN	OBSERVACIONES
Construcción en la Cra. 2da	63,00	0,35	0,20	4,41	
Construcción en la Calle 26	287,00	0,35	0,20	20,09	
Construcción en Triple Altura	210,00	0,35	0,20	14,70	
Construcción en la Calle 26 - 2	150,00	0,35	0,20	10,50	
Adición	50,00	0,30	0,20	3,00	
Sub-Total					52,70
TOTAL					52,70

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	**CERRAMIENTO**	**ITEM**	14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	**UNID.**	**ML**	**UBICACIÓN**	**AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**





Descripción	LONGITUD			No. CICLOS	Medida total
EJECUTADO HASTA EL 31 DE JULIO ED 2026					
Construcción en la Cra. 2da	63,00			1	63,00
Construcción en la Calle 26	287,00			1	287,00
Construcción en Triple Altura	150,00			1	150,00
Construcción en la Calle 26 - 2	120,00			1	120,00
Construcción en la Cra. 2da - 2	270,00			1	270,00
				SUMATORIA =	**890,00**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD			OBSERVACIONES
Construcción en la Cra. 2da	63,00			
Construcción en la Calle 26	287,00			
Construcción en Triple Altura	150,00			
Construcción en la Calle 26 - 2	120,00			
Construcción en la Cra. 2da - 2	270,00			
Sub-Total				890,00
TOTAL				**890,00**

ELABORÓ	APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Julian David Daza Escobar** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS (Provisión)				1	1,00
					-
					-
				SUMATORIA =	1,00

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS (Provisión)	1,00	
Sumatoria de areas =	1,00	

Sub-Total	1,00
TOTAL	1,00

ELABORO	APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Julian David Daza Escobar** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	22	MM	Enero	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	NPs	ITEM	NP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PISTA



CALLES DE RODAJE



Descripción	No. CICLOS	Medida total
PISTA		-
P1		0,80
P2		0,95
P3		0,23
P4		0,23
P5		0,23
PROVISIÓN DE ASFALTO		157,54
PLATAFORMA		-
A4.1		18,00
PROVISIÓN DE ASFALTO		32,00
CALLE DE RODAJE ALPHA		-
A1		30,45
A2		37,65
A3		51,30
A4		34,50
CALLE DE RODAJE BRAVO		-
B1		27,75
B2		20,55
B3		53,55
B4		1,80
ADOQUIN BRAVO		-
0		26,70
0		11,25
0		-
ADOQUIN ALPHA		-
0		22,50
0		12,00
0		-
0		-
	SUMATORIA =	539,97

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	ANCHO [m]	LARGO [m]	ESPESOR [m]	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
PISTA					
P1	1,73	2,00	0,23	0,80	
P2	1,50	3,00	0,21	0,95	
P3	1,00	1,00	0,23	0,23	
P4	1,00	1,00	0,23	0,23	
P5	1,00	1,00	0,23	0,23	
PROVISIÓN DE ASFALTO	10,00	63,02	0,25	157,54	
PLATAFORMA					
A4.1	10,00	9,00	0,20	18,00	
PROVISIÓN DE ASFALTO	10,00	16,00	0,20	32,00	
CALLE DE RODAJE ALPHA					
A1	6,00	20,30	0,25	30,45	
A2	6,00	25,10	0,25	37,65	
A3	6,00	34,20	0,25	51,30	
A4	6,00	23,00	0,25	34,50	
CALLE DE RODAJE BRAVO					
B1	6,00	18,50	0,25	27,75	
B2	6,00	13,70	0,25	20,55	
B3	6,00	35,70	0,25	53,55	
B4	6,00	1,20	0,25	1,80	
ADOQUIN BRAVO					
	6,00	17,80	0,25	26,70	
	6,00	7,50	0,25	11,25	
ADOQUIN ALPHA					
	6,00	15,00	0,25	22,50	
	6,00	8,00	0,25	12,00	
			TOTAL	539,97	
			Sub-Total		539,97
			TOTAL		**539,97**

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	**Ing. José Alejandro Espinosa Riveros** Director de Obra	**Ing. Julian David Daza Escobar** Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1:** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	**NPs**	**ITEM**	NP-02	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN	**UNID.**	**M3**	**UBICACIÓN**	**AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**



Zona de Cerramiento a Triple Altura





Descripción					**Medida total**
DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN					56,83
					-
				SUMATORIA =	**56,82**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	**ANCHO [m]**	**LARGO [m]**	**ESPESOR [m]**	**VOLUMEN [m3]**	**OBSERVACIONES**
Cantidad Ejecutada al 31 de julio de 2026					Se descontaron 78,2 ML desde el inicio del cerramiento de triple altura hasta el paradero, debido a que dicho tramo fue utilizado para reforzar y garantizar una mayor estabilidad del cerramiento de triple altura
DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN	**0,2**	**811,80**	**0,35**	**56,83**	
			TOTAL	56,83	
Sub-Total					56,82
TOTAL					**56,82**

APROBÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	**NPs**	**ITEM**	NP-03	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**



Zona de Cerramiento a Triple Altura





Descripción				No. CICLOS	Medida total
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA					405,90
				SUMATORIA =	**405,90**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	ALTO [m]	LARGO [m]	ÁREA [m]	OBSERVACIONES
Cantidad Ejecutada al 31 de julio de 2026				
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA	**0,5**	**811,80**	**405,90**	**Se descontaron 78,2 ML desde el inicio del cerramiento de triple altura hasta el paradero, debido a que dicho tramo fue utilizado para reforzar y garantizar una mayor estabilidad del cerramiento de triple altura**
TOTAL			405,90	
Sub-Total				405,90
TOTAL				**405,90**

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	Julio	A	2026	ACTA MODIF	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024

CAPÍTULO	NPs	ITEM	NP-04	DESMONTE PARTE METÁLICA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.



Descripción				No. CICLOS	Medida total
Cantidad Ejecutada al 31 de julio de 2026					
DESMONTE PARTE METÁLICA DE CERRAMIENTO EXISTENTE					890,00
				SUMATORIA =	**890,00**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD [m]		OBSERVACIONES
Cantidad Ejecutada al 31 de julio de 2026			
DESMONTE PARTE METÁLICA DE	890,00		
TOTAL		890,00	
Sub-Total			890,00
TOTAL			**890,00**

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria