Página 1 de 10 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

No. GS-2026- 122613 - MEBUC

Bucaramanga 21 de septiembre de 2026

Señor Brigadier General
MIGUEL ANDRÉS CAMELO SÁNCHEZ
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga
Calle 41 No. 11-44 García Rovira
Bucaramanga

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 74-7-10023-26 MEBUC GRULO

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	20/08/2026	Hasta	20/09/2026

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-108057-MEBUC del 20/08/2026, el señor Teniente Coronel RICARDO PICO FIGUEREDO Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Bucaramanga, nombró como supervisor del contrato al señor Subcomisario JOSE ORLANDO SUAREZ LOPEZ Jefe Grupo Logístico MEBUC de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

Información del contrato u orden de compra

El presente informe de supervisión será publicado en el SECOP II posterior a su presentación

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	74-7-10023-26

Objeto del Contrato / instrumento de agregación del contrato	**LOTE 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ELECTROBOMBAS Y COMPONENTES, BOMBAS SUMERGIBLES ELECTROBOMBAS, MOTOBOMBAS Y EQUIPO FILTRANTE DE PISCINA PARA LAS UNIDADES POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA BUCARAMANGA**
Contratista	INDUSTRIA YOLUK S.A.S
Representante legal	DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 33.000.000,00 (30.000.000,00 GRULO - MEBUC)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 33.000.000,00 (30.000.000,00 GRULO - MEBUC)
Plazo de ejecución inicial	30/11/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20/08/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

En el ejercicio de las funciones delegadas como supervisor de manera detallada y cronológica, relaciono las siguientes actuaciones adelantadas durante la ejecución a la orden de compra:

Se tomo contacto con el contratista INDUSTRIA YOLUK S.A.S con NIT No. 9018137259 con el fin de tratar temas de programación los SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ELECTROBOMBAS Y COMPONENTES, BOMBAS SUMERGIBLES ELECTROBOMBAS, MOTOBOMBAS Y EQUIPO FILTRANTE DE PISCINA PARA LAS UNIDADES POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA BUCARAMANGA a realizar en la Policía Metropolitana de Bucaramanga teniendo en cuenta el inicio del contrato 74-7-10023-26. Soportado mediante Acta de inicio de ejecución No. AE-2026-026940-MEBUC.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual.	SI	Durante el periodo comprendido del 20/08/2026 al 20/09/2026 El contratista cumple con el objeto contractual de contrato.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Durante el periodo comprendido del 20/08/2026 al 20/09/2026 El contratista cumple con obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	El contratista a respondido en los plazos establecidos los diferentes requerimientos durante el periodo de ejecución como han sido la realización del mantenimiento y posterior la aplicación de garantía post-servicio
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	Cumple con la presente obligación.
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única	SI	Cumple con la presente obligación.
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Durante el periodo comprendido del 20/08/2026 al 20/09/2026 El contratista cumple con la presente obligación Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a tercero
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Durante el periodo facturado el contratista cumple con la condición teniendo en cuenta que ha atendido los requerimientos que se le han solicitado.

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Cumple con la presente obligación como se evidencia en la certificación de la cuenta bancaria.
9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los bienes o elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	Cumple con las especificaciones técnicas contratadas.
10. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental, tener además en cuenta lo establecido en la resolución No. 03049 del 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por la resolucion No. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020	SI	Se evidencia por parte de esta supervisión que el cumple con la presente obligación
11. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	El contratista cumple con la presente condición durante la ejecución del contrato
12. Para la facturación de los bienes y/o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021, establecidos por le Ministerio de Hacienda y crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas debito y/o notas credito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el pago de Proveedores del Estado" y la Resolucion No. 000042 del 05 de mayo de 2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta	SI	Durante el periodo comprendido del 20/08/2026 al 20/09/2026 no se realizó facturación.
13. El personal contratado no debe tener antecedentes penales, ni de policía, ni inhabilidades por delitos sexuales contra la libertad e integridad de niños, niñas y adolescentes	SI	Cumple con la presente obligación
14. Cualquier accidente, lesión y/o fallecimiento de un empleado del contratista, correrá bajo la responsabilidad del contratista.	N/A	No Aplica

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – LOTE 2	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: Las especificaciones técnicas se encuentran plasmadas en el contrato No. 74-7-10023-26 – LOTE 2		
1-Mantenimiento Preventivo para electrobombas marca Siemens (BARNES) de 5 HP modelo HE250, Consiste en revisión general, mantenimiento y limpieza general, incluye panel de control, lubricación de línea de contactores, engrase rodamientos programación del variador de velocidad, verificación y ajuste de contactos y conexiones, ajuste, resane y corrección de fugas de agua en tuberías del sistema de dos electrobombas, mantenimiento, limpieza general hidrofló con calibración y graduación del equipo de presión, con pintura general del equipo (Consta de Desarme equipo hidro acumulador de agua potable)	N/A	No se realizó la ejecución del presente Ítem.
2-Mantenimiento Preventivo para electrobomba marca Siemens (BARNES) de 3 HP, Consiste en revisión general, mantenimiento y limpieza general, incluye panel de control, lubricación de línea de contactores, engrase rodamientos programación del variador de velocidad, verificación y ajuste de contactos y conexiones, ajuste, resane y corrección de fugas de agua en tuberías del sistema de dos electrobombas, mantenimiento, limpieza general hidrofló con calibración y graduación del equipo de presión, con pintura general del equipo (Consta de Desarme equipo hidro acumulador de agua potable)	N/A	No se realizó la ejecución del presente Ítem
3-Mantenimiento Preventivo para electrobomba marca AES de 3 HP, Consiste en revisión general, mantenimiento y limpieza general, incluye panel de control, lubricación de línea de contactores, engrase rodamientos programación del variador de velocidad, verificación y ajuste de contactos y conexiones, ajuste, resane y corrección de fugas de agua en tuberías del sistema de dos electrobombas, mantenimiento, limpieza general hidrofló con calibración y graduación del equipo de presión, con pintura general del equipo (Consta de Desarme equipo hidro acumulador de agua potable)	N/A	No se realizó la ejecución del presente Ítem
4-Mantenimiento Preventivo para electrobomba marca WES 3 HP, Consiste en revisión general, mantenimiento y limpieza general, incluye panel de control, lubricación de línea de contactores, engrase rodamientos programación del variador de velocidad, verificación y ajuste de contactos y conexiones, ajuste, resane y corrección de fugas de agua en tuberías del sistema de dos electrobombas, mantenimiento, limpieza general hidrofló con calibración y graduación del equipo de presión, con pintura general del equipo(Consta de Desarme equipo hidro acumulador de agua potable)	N/A	No se realizó la ejecución del presente Ítem
5-Mantenimiento Preventivo para electrobomba marca PENTAIR de 3 HP, Consiste en revisión general, mantenimiento y limpieza general, incluye panel de control, lubricación de línea de contactores, engrase rodamientos programación del variador de velocidad, verificación y ajuste de contactos y conexiones, ajuste, resane y corrección de fugas de agua en tuberías del sistema de dos electrobombas, mantenimiento, limpieza general hidrofló con calibración y graduación del equipo de presión. (Consta de Desarme equipo hidro acumulador de agua potable), limpieza de filtro marca EMAUX 20" MFV y cambio de productos filtrantes (Arena (70 kg Aprox) y demás) y demás ajustes para su correcto funcionamiento, con pintura general del equipo	N/A	No se realizó la ejecución del presente Ítem
6-Suministro, cambio e instalación de rodamiento 6205 electrobomba.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.

7-Suministro, cambio e instalación de rodamiento 6201 electrobomba.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
8-Suministro, cambio e instalación de rodamiento 6202 electrobomba.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
9-Suministro, cambio e instalación de rodamiento 6204 electrobomba.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
10-Suministro, cambio e instalación de rodamiento 6206 electrobomba.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
11-Suministro, cambio e instalación de rodamiento 6208 electrobomba.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
12-Suministro, cambio e instalación de rodamiento 6209 electrobomba.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
13-Suministro, cambio e instalación de rodamiento 6210 electrobomba.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
14-Suministro, cambio e instalación de impulsores ø6,500"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
15-Suministro, cambio e instalación de impulsores ø7.200"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
16-Suministro, cambio e instalación de impulsores ø7.500"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
17-Suministro, cambio e instalación de sellos mecánicos 1-1/4"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
18-Suministro, cambio e instalación de arandela de caucho	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
19-Suministro, cambio e instalación de camisa inoxidable	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
20-Suministro, cambio e instalación de anillo cuadrado	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
21-Suministro, cambio e instalación de tornillo 5/16" x 1-1/4" NC	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
22-Suministro, cambio e instalación de tornillo 3/8" x 1"NC	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
23-Suministro, cambio e instalación de tornillo 3/8" x 1-1/4 INOXIDABLE	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
24-Suministro, cambio e instalación de tornillo 3/8" x 1-1/4"NC	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
25-Suministro, cambio e instalación de arandela de presión 5/16"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
26Suministro, cambio e instalación de arandela de presión 3/8"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
27-Suministro, cambio e instalación de arandela de retención	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
28-Suministro, cambio e instalación de tapón de 1/4" NPT	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
29-Suministro, cambio e instalación de tapón de 3/8" NPT	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
30-Suministro, cambio e instalación de tapón de 2" NPT	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
31-Suministro, cambio e instalación de arandela plana de 3/8"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
32-Suministro, cambio e instalación de tuerca 3/8"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
33-Suministro, cambio e instalación de arandela de presión 3/8"INOX	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.

34-Suministro, cambio e instalación de anillo "O" 2-020	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
35-Suministro, cambio e instalación de copa U	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
36-Limpieza y aplicación de anticorrosivo en tuberías.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
37-Suministro e instalación extractor de 3" pulgadas tablero electrobombas de agua potable.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
38-Suministro, cambio e instalación de manómetro de 0 a 100 del sistema de las bombas sumergibles	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
39-Suministro, cambio e instalación llaves de bola de 1" pulgada sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
40-Suministro, cambio e instalación llaves de bola de 2" pulgada sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
41-Suministro, cambio e instalación llaves de paso de 1 1/2" pulgada sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
42-Suministro, cambio e instalación llaves de paso de 2" pulgada sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
43-Suministro, cambio e instalación llaves de paso de 3" pulgada sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
44-Suministro, cambio e instalación de tubo pvc de alta presion de 2" pulgadas sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
45-Suministro, cambio e instalación de tubo pvc de alta presion de 3" pulgadas sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
46-Suministro, cambio e instalación de reduccion de 3" a 2" pulgadas sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
47-Suministro, cambio e instalación de codo de 3" pulgadas sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
48-Suministro, cambio e instalación de codo de 2" pulgadas sistema tubería electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
49-Suministro e instalación de lámpara tipo led rectangular cuarto de máquinas electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
50-Suministro, cambio e instalación de accesorios cableado, y prestotato,	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
51-Suministro, cambio e instalación de contactor NC1-2510 y calibración para tablero electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
52-Suministro, cambio e instalación de contactor NC-3210 y calibración para tablero electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
53-Suministro, cambio e instalación de protección térmica NR 2-25 y calibración para tablero electrobombas.	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
54-Suministro, cambio e instalación de llave de emergencia 1" ½	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
55-Suministro, cambio e instalación de llave para agua 1/2 * ¾	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
56-Limpieza de impulsores y cambio de aceite dieléctrico bomba sumergible	SI	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
57-Suministro, cambio e instalación de perilla tablero de control electrobombas	SI	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
58-Suministro, cambio e instalación de contratuerca para tubo telescópico	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
59-Suministro, cambio e instalación cestillo prefiltro bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
60-Suministro, cambio e instalación asa del cestillo bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.

61-Suministro, cambio e instalación junta para cestillo prefiltro bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
62-Suministro, cambio e instalación condensadora faston bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
63-Suministro, cambio e instalación ventilador para bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
64-Suministro, cambio e instalación conjunto caja bornes para bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
65-Suministro, cambio e instalación tapa para ventilador para bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
66-Suministro, cambio e instalación junta de la tapa para bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
67-Suministro, cambio e instalación de tapón purgador para bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
68-Suministro, cambio e instalación de tuerca tapa bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
69-Suministro, cambio e instalación de llave tuerca bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
70-Suministro, cambio e instalación de tapón válvula bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
71-Suministro, cambio e instalación de palomilla bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
72-Suministro, cambio e instalación de tapa prefiltro bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
73-Suministro, cambio e instalación de filtro marca EMAUX 20" MFV	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
74-Suministro, cambio e instalación de impulsor bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
75-Suministro, cambio e instalación de difusor bomba piscina de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
76-Suministro, cambio e instalación de conexiones para bomba de 1-1/2" de 3 HP	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
77-Suministro, cambio e instalación de unión kit superflo 2" para bomba	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
78-Suministro, cambio e instalación de conexiones para bomba 2"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
79-Suministro, cambio e instalación de manguera POOLSTYLE DELUXE 10.5 M 1.5"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.
80-Suministro, cambio e instalación de pico de aspiración 1-1 1/2"	N/A	Durante el periodo facturado no se realizo el cambio del algún repuesto.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo comprendido del 20/08/2026 al 20/06/2026 no se presentaron novedades en la ejecución del contrato.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (73) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago lo realizará la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Bucaramanga, en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial o documento equivalente y según disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación de las formalidades de ella, junto con el recibo a satisfacción del servicio prestado, expedido por el supervisor del contrato.

El pago se realizará de conformidad con el derecho a turno contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional (DILOF). Estos documentos deberán ser allegados a la oficina de contratos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ubicada en la calle 41 No 11-44 primer piso, en Bucaramanga.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por inconsistencia como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga pagará factura o documento equivalente, al mes siguiente de la fecha programada en el plan anual de caja (PAC) aprobado por la Dirección Logística y Financiera (DILOF), siempre y cuando se hubiera subsanado las observaciones, y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista, deberá presentar factura electrónica validad previamente por la DIAN, y mediante procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la circular externa 016 del 09/03/2021, como requisito necesario del pago de los bienes y/o servicios contratados.

Nombre entidad: Policía Metropolitana de Bucaramanga
Nit entidad: 900.233.117-8
Dirección: calle 41 #11-44 Barrio García Rovira
Correo electrónico principal: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
PCI: #$16-01-01-M6; número de contrato; correo supervisor#$

LOS PAGOS SE HARAN A LA SIGUIENTE CUENTA

Nombre Beneficiario: INDUSTRIA YOLUK S.A.S
Entidad Financiera: DAVIVIENDA
Tipo de Cuenta: CORRIENTE
No. de Cuenta: 1089 6993 1766

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total de la orden de compra	$ 30.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	0,00	0%
Valor total facturado	0,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0%
Valor pagado	0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$ 30.000.000,00	100%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**

4.2. Entrada de Bienes

(No aplica)

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa generar las facturas correspondientes al servicio prestado en los plazos establecidos debido a que presenta demora en la entrega y las correcciones a que apliquen lo cual genera traumatismos en la administración de los recursos de la Policía Metropolitana De Bucaramanga.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma Jose O Suárez

Subcomisario **JOSE ORLANDO SUAREZ LOPEZ**
Jefe Grupo Logístico MEBUC
Contrato No **74-7-10023-26**
No. Celular: 3184087013