SEMANA N°	4	DEL	17 DE AGOSTO DE 2026	AL	23 DE AGOSTO DE 2026
FECHA INICIO :	27 DE JULIO DE 2026	FECHA TERMINO :	26 DE NOVIEMBRE DE 2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTEMIENTO DE LA GUARDIA, EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DECIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.				
INTERVENTOR	I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALESLTDA	NIT O C.C.	829000757-4	CONTRATO N°	228-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BRIGADA BOLIVAR	NIT O C.C.	902076957-1	CONTRATO N°	231-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO




UBICACIÓN:	Área destinada para la construcción del cerramiento perimetral.
COMENTARIOS:	Reconocimiento del terreno y verificación de las condiciones existentes para la ejecución del cerramiento.




UBICACIÓN:	Área destinada para la construcción del cerramiento perimetral.
COMENTARIOS:	Reconocimiento del terreno y verificación de las condiciones existentes para la ejecución del cerramiento.




UBICACIÓN:	Área destinada para la construcción del cerramiento perimetral.
COMENTARIOS:	Reconocimiento del terreno y verificación de las condiciones existentes para la ejecución del cerramiento.




UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en alambre de púas.
COMENTARIOS:	Localización y replanteo del cerramiento, con actividades de descapote y excavación para la instalación de postes.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.




UBICACIÓN:	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.




UBICACIÓN:	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.




UBICACIÓN:	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.




UBICACIÓN:	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.