del acero, destinado a la viga de cimentación del encerramiento en malla eslabonada. Asimismo, se realizo el trazado y demarcación para las excavaciones de la Viga de cimentación, garantizando la correcta ubicación de acuerdo con el replanteo establecido. Finalmente, se ejecutaron actividades de desmonte, limpieza del terreno y excavación de los huecos para la instalación de los postes en la zona destinada al encerramiento en alambre de púas, dejando el área preparada para continuar con las siguientes actividades constructivas.

Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Residente de Interventoria

Abner David Perez Turizo
CC: 72.003.211

Lunes 17 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde Tiempo seco
Personal de obra
1. Director de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente de SST
1. Maestro de obra
3. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topografico
Actividades ejecutadas.

Se realizo figuración y armado de acero de refuerzo correspondientes a las vigas de cimentación del cerramiento en malla eslabonada, De manera simultanea, se efectuó el trazado y replanteo de los ejes de las Vigas, definiendo con precisión la ubicación de las excavaciones de acuerdo con el diseño y alineamiento proyectado.

Residente de obra

Residente de Interventoria.

Rosa Angélica Bayona Beltran
CC: 1065.906.879

Abner David Perez Turizo
CC: 72.003.211

Martes 18 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de Obra
1. Residente de Obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente de SST
1. Maestro de obra
3. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topográfico
Actividades Ejecutadas:
Se Realizo figuración y armado del acero de refuerzo destinado a las Vigas de cimentación del cerramiento en malla eslabonada. Se efectuo el trazado y replanteo de los ejes de Vigas,

delimitando la ubicación de las excavaciones conforme al alineamiento proyectado. En la zona destinada al cerramiento en alambre de púa, se adelantaron actividades de desmonte y limpieza del terreno, retirando la vegetación existente para facilitar la intervención. Finalmente, se inició la excavación de los huecos para facilitar la intervención y instalación de los elementos de soporte, verificando su ubicación y condiciones generales de acuerdo con el trazado establecido.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Rosa Angelina Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Abner David Perez Tunzo
CC: 72.003.211

Miercoles 19 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de Obra
1. Director de Obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente de SST
1. Maestro de obra
5. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topográfico
Actividades Ejecutadas
Durante la jornada se realizo figuración

de acero para las Vigas de cimentación del cerramiento en malla eslabonada y el trazado para la ubicación de las excavaciones, Verificando su alineamiento. Adicionalmente, se ejecutaron labores de desmonte y excavación de huecos cada 2 mt para el cerramiento en alambre de púas, dejando el terreno preparado para la instalación de los postes.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Rosa Angélica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Abher David Perez Turizo
CC: 72.003.211

Jueves 20 de agosto de 2026
Estado del tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde Tiempo seco
Personal de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente de SST
1. Maestro de obra
6. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topografico
Actividades Ejecutadas.
Durante la jornada se ejecutaron las siguientes actividades. figurado de acero para las Vigas de cimentación del cerramiento en malla eslabonada, así como el trazado y replanteo para

definir la ubicación y alineamiento de las excavaciones. Adicionalmente, se realizaron actividades de desmonte y excavaciones de huecos cada 2 mt para el cerramiento en alambre de púas.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Rosa Angélica Bayona Beltran
CC: 1065.906.879

Abner David Perez Tarazo
CC: 72.003.211

Viernes 21 de agosto de 2026
Estado del tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde Tiempo seco
Personal de Obra
1. Director de Obra
1. Residente de Obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente de SST
1. Maestro de Obra
10. Auxiliares de Obra
Equipos
1. Equipo Topográfico
Actividades Ejecutadas.
Durante la jornada se realizó el replanteo para la ejecución de las excavaciones de la viga de cimentación del cerramiento en malla eslabonada.
Asimismo, se ejecutaron labores de desmonte y excavación de huecos cada 2 mt. para el cerramiento en alambre de púas, junto con el descargue y

acopio de postes de concreto, dejando los materiales y áreas preparadas para la continuidad de las actividades constructivas.

Residente de obra

Rosa Angélica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.874

Residente de Interventoría

Abner David Pena Turizo
CC: 72.003.211

Sabado 22 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente de SST
1. Maestro de obra
10. Auxiliares de obra
Equipos
1 Equipo Topografico
Actividades Ejecutadas.
Durante la jornada se ejecutó la figuracion de acero y el tratado para las excavaciones de la Viga de cimentación del cerramiento en malla eslabonada.
Asimismo, se realizaron desmonte y excavación de hueco cada 2 mt para el cerramento en alambre de púas, complementados con la limpieza de la zona mediante guadaña, retirando maleza

pasto alto y material Vegetal que interferia con el área de intervención.

Residente de obra

Residente de interventoria

Rosa Angélica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Abner David Perez Tuirzo
CC: 72.003.211

Domingo 23 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de obra.
1. Residente de obra,
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente de SST
1. Maestro de Obra
10. Auxiliares. de Obras.
Equipos
1. Equipo de Topografia
Actividades Ejecutadas.
Se dio continuidad a las actividades ejecutadas, realizando la figuración de acero y fraguado para las excavaciones de la Viga de cimentación del cerramiento en malla elaborada. Asimismo, se continuo con el desmonte, limpieza y excavación de huecos cada 2 mt para el cerramiento en alambre de púas, utilizando guadaña para el retiro de maleza, pasto alto y material Vegetal que interferia con el área de intervención.

Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Residente de Interventoria

Abner David Peña Tuzo
CC: 72.003.211