Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Residente de Interventoria

Abner David Peña Tuzo
CC: 72.003.211

Lunes 24 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de obra
1. Director de Obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Maestro de obra
12. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topográfico
Actividades Ejecutadas.
Se realizo la figuración de acero y el trazado para las excavaciones de la Viga de cimentación del cerramiento en malla eslabonada, dejando definidas las áreas de intervención. Asimismo, se efectuo el hincado de la postena para la posterior fundida de 300 Mt lineales de cerramiento en alambre de púas, Actividades necesarias para garantizar la correcta ubicación, estabilidad y avance de la obra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Abner David Pesca Turizo
CC: 72.003.211

25 de

Martes 25 de agosto de 2026
Estado del tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde Tiempo seco
Personal de obra
1. Residente de obra
2. Interventores.
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Maestro de obra
12. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topografico
Actividades Ejecutadas.
Se realizo la continuidad del figurado de acero y el trazado para la excavación de la viga de cimentación del cerramiento en malla eslabonada, logrando el armado de aproximadamente 400 mt lineales de acero. Asimismo, se dio inicio a la fundido de postes en la linea principal y se ejecutaron actividades de desmonte y tolo de maleza en el sector destinado al cerramiento en alambre de-i puas, con el fin de despejar y adecuar el area para garantizar el correcto avance y ejecucion de la obra.

Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC. 1.065.906.879

Residente de interventoria

Abner David Perez Tarazo
CC. 72.003.211

Miercoles 26 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde Tiempo seco
Personal de obra
1. Director de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. cadenero
1. Residente SST
1. Maestro de obra
12. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topografico
Actividades Ejecutadas.
Se dio continuidad a las actividades de Figurado y armado de acero, terminando los 100mt lineales para la Viga de cimentacion del cerramiento en malla eslabonada, Asimismo, continuaron los trabajos de trazado para las excavaciones, la Fundida de poste en linea pincipal y las labores de desmonte y retiro de maleza en el sector destinado al cerramiento en alambre de puas.

Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Residente de Interventoria:

Abner David Perez Tunzo
CC: 72.003.211

Jueves 27 de agosto de 2026.
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde Tiempo seco
Personal de Obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Maestro de obra
12. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topográfico
Actividades Ejecutadas.
Se dio continuidad a las actividades de figurado de acero, para la viga de cimentación del cerramiento en malla eslabonada, así como al tratado para las excavaciones y al inicio de la fundida de postes. Igualmente, se continuo con las labores de desmonte y retiro de maleza en el sector destinado al cerramiento en alambre púas.
Las actividades fueron suspendidas temporalmente debido a un paro realizado por la comunidad; sin embargo, por parte del Batallón llego y se llego a un acuerdo con los mismos,

permitiendo retomar los trabajos y continuar con las actividades programadas al dia siguiente.

Residente de obra

Residente de interventoria

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Abner David Perez Tuñzo
CC: 72.003.211

Viernes 28 de Agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de obra
1. Director de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topógrafo
1. Cadenero
1. Residente SST
1 Maestro de obra
1. Amacenista
10. Auxiliares. de obra
Actividades Ejecutadas.
Se realizo la continuidad de las actividades de figurado de acero para las vigas de cimentacion del cerramiento en malla colaborada. Asimismo, se continuo con el hincado de los postes de concreto para el cerramiento en alambre de puas, garantizando su adecuada ubicacion y estabilidad conforme al trazado establecido.

Scanned with CamScanner

Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.879

Residente de interventoria

Abner David Pera Tunzo
CC: 72.003.211

Sabado 29 de Agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Almacenista
1. Maestro de obra
10. Auxiliares de obra

- Equipos
- 1. Equipo Topografico

Actividades Ejecutadas.
Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de figurado de acero y trazado para las excavaciones de la viga de cimentación del cerramiento en malla eslabonada. Asimismo, se continuó con el hincado de los postes de concreto para el cerramiento en alambre de púas, garantizando la correcta ubicación y estabilidad.

Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1065.906.879

Residente de interventoria

Abner David Pera Tunzo
CC: 72.003.211

Scanned with CamScanner

Domingo 30 de agosto de 2026
Estado de Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo seco
Personal de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Almacenista
1. Maestro de obra
10. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topografico
Actividades Ejecutadas.
Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de figurado de acero y trazado para la excavación de la viga de cimentación de cerramiento en malla eslabonada. Asimismo, se continuo con el hincado de los postes de concreto para el cerramiento en alambre de pùas, logrando un avance aproximado de 400 mt lineales.

Residente de obra
Zoa Angelica Bayona Beltran
cc. 1065.906.879

Residente de Interventoria
Abner David Perez Tuirzo
CC: 72.003.211