SEMANA N°	5	DEL	24 DE AGOSTO DE 2026	AL	30 DE AGOSTO DE 2026
FECHA INICIO :	27 DE JULIO DE 2026	FECHA TERMINO :	26 DE NOVIEMBRE DE 2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTEMIENTO DE LA GUARDIA, EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DECIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.				
INTERVENTOR	I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALESLTDA	NIT O C.C.	829000757-4	CONTRATO N°	228-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BRIGADA BOLIVAR	NIT O C.C.	902076957-1	CONTRATO N°	231-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se realizó la localización, replanteo y marcación en campo del trazado del cerramiento perimetral, definiendo la ubicación de los elementos que conformarán el cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en alambre de púas.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en alambre de púas.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en alambre de púas.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	el 27 de agosto de 2026 durante la ejecución de las actividades preliminares se presentó restricción por parte de la comunidad para el ingreso de maquinaria y la ejecución de las excavaciones, debido a observaciones relacionadas con los linderos del predio mas concretamente en donde se va a construir el cerramiento en malla eslabonada frente a la psita de aterrizaje (costado norte).



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	El 27 de agosto de 2026 durante la ejecución de las actividades preliminares se presentó restricción por parte de la comunidad para el ingreso de maquinaria y la ejecución de las excavaciones, debido a observaciones relacionadas con los linderos del predio mas concretamente en donde se va a construir el cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	El 27 de agosto durante la ejecución de las actividades preliminares se presentó restricción por parte de la comunidad para el ingreso de maquinaria y la ejecución de las excavaciones, debido a observaciones relacionadas con los linderos del predio mas concretamente en donde se va a construir el cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	28 de agosto de 2026, la Unidad Beneficiaria realizó, con personal propio de la Unidad, el desmonte del cerramiento existente en el área de intervención. Debido a la ejecución de estas actividades por parte de la Unidad Beneficiaria, no fue posible desarrollar las actividades correspondientes al contrato durante dicha jornada.