resistencia y estabilidad del cerramiento, dando continuidad al proceso constructivo de acuerdo con las especificaciones previstas.

Residente de obra
Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.874

Residente de Interventoria
Abner David Perez Turizo
CC: 72.003.211

Lunes 7 de septiembre de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde Tiempo
Personal de obra
1. Director de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topógrafo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Almacenista
1. Maestro de obra
1 Oficial de obra.
12. Auxiliares de Obra
Equipos
1. Equipo Topografico
Actividades Ejecutadas.
Durante la jornada se avanzó en la ejecución del cerramiento, mediante la continuidad del figurado de acero, descapote manual, excavaciones de pedestales de 30x30 cm, fundicion de la Viga de Cimentacion e instalacion de alambre

de pozo. Estas actividades permitieron avanzar de manera organizada del cerramiento, dejando los frentes de trabajo preparados para continuar con las siguientes etapas constructivas, de acuerdo con la programación de obra.

Residente de obra
Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879.

Residente de Interventoria
Abner David Perez Tuesta
CC: 72.603.211

Martes 8 de Septiembre de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topógrafo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Almacenista.
1. Maestro de obra
1. Oficial de obra
12. Auxiliares de obra.
Equipos
1. Equipo Topográfico
Actividades Ejecutadas.
Durante la jornada se ejecutaron actividades correspondientes al avance del cerramiento perimetral, iniciando con el descapote manual de las zonas de trabajo, mediante el retiro de

melaza, Vegetación Superficial y material orgánico, dyando el terreno acondicionado para las actividades de cimentación.
Posteriormente, se realizaron excavaciones de 30 X30 cm para los pedestales, siguiendo la ubicación previamente la verificación de las excavaciones y del acero de refuerzo, para la continuidad de la fundición de concreto de la Viga de cimentación.
Finalmente, se avanzó con la instalación de alambre de púa, realizando su Fijación y tensionado sobre los postes de concreto previamente instalados, garantizando la continuidad y correcta disposición del cerramiento en los sectores intervenidos.

Residente de obra
Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.879

Residente de Interventoria
Abner David Perez Tuirzo
CC: 72.003.211.

Miercoles 9 de septiembre de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de obra.
1. Director de Obra
1. Residente de Obra
2. Interventores.
1. Topógrafo
1. Cadenero
1. Residente SST

Scanned with CamScanner

1. Almacenista
1. Maestro de obra
1. Oficial de obra
12. Auxiliares de obra

Equipos

1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas.

Durante la jornada se ejecutaron actividades correspondientes a la construcción del cerramiento perimetral, iniciando con el descapote manual y limpieza del terreno. Posteriormente, se realizaron excavaciones de 30x30 cm para la conformación de los pedestales.

De igual manera, se efectuó la fundición de concreto de la Viga de Cimentación, garantizando la continuidad y estabilidad de la estructura del cerramiento.

Residente de obra
Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.906.874

Residente de interventoria
Abner David Perez Tunzo
CC: 72.003.211

Jueves 10 de septiembre de 2026
Estado del tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde Tiempo Seco
Personal de obra
1 Residente de obra
2. Interventores
1 Topógrafo

1. Cadenero
1. Residente SST
1. Almacenista
1. Maestro de obra
1. Oficial de obra
10. Auxiliares de obra

Equipos

1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas:

Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de Construcción del cerramiento perimetral, ejecutando trabajos de descapote manual y limpieza del terreno. Asimismo, se continuo con las excavaciones de 30X30 cm para los pedestales, de acuerdo con el replanteo establecido.

Se dio continuidad a la fundición de concreto de Viga de Cimentación, realizando la colocación y distribución de concreto en los tramos programados.

Finalmente, se continuo con la instalación y tensionado del alambre de púa sobre los postes previamente instalados.

Residente de obra
Yoha Angelka Bayona Beltran
CC: 1065.906.879

Residente de Inventario
Abner David Perez Turizo
CC: 72.003.211

Scanned with CamScanner

Viernes 11 de septiembre de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo seco
Tarde tiempo seco
Personal de obra.
1. Director de obra.
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topógrafo
1. Cadenero
1. Residente SST
1 Almacenista
1. Maestro de obra
1. Oficial de obra
6. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topografico
Actividades Ejecutadas.
Durante la jornada se ejecutaron actividades de descapote de Material manual superficial, y material organico, se realizo excavaciones de pedestales de 30X30 cm siguiendo la ubicación previamente la verificación de las excavaciones y del acero de refuerzo, para la continuidad de la Fundición de concreto de la viga de Cimentación.

Residente de obra
Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1.065.964.874

Residente de interventoria
Abner David Pena Tuirzo
CC: 72.003.277

Scanned with CamScanner

Sabado 12. de septiembre de 2026
Estado del Tiempo
Mana Tiempo seco
Tarde Tiempo seco
Personal de obra
1. Residente de Obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Almacenista
1. Maestro de obra
6. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topográfico
Actividades Ejecutadas.
Se le dio Continuidad a las actividades de figurado de acero, descapote manual y limpieza del terreno, posteriormente, se realizaron excavaciones de Pedestales de 30x30 cm.
De igual manera se efectuo la fundicion de concreto de la Viga de Cimentacion, garantizando la continuidad y estabilidad de la estructura del cerramiento.

Residente de obra
Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1065. 906. 879

Residente de interventoria
Abner David Perez Pertuz
CC: 72. 003. 211

Domingo 13. de septiembre de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
No se realizo ningún tipo de actividad ya que no se laboró.