FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL						INFORME SEMANA No. 07	
Código: FO-JEM-JEING-288			**Versión: 0**	**Fecha de Emisión:** 2014-08-21		Pág. 2 de 2	
SEMANA N°	7	**DEL**	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**AL**	13 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA INICIO :	**27 DE JULIO DE 2026**		**FECHA TERMINO :**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2026**			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**MANTEMIENTO DE LA GUARDIA, EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DECIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**				
INTERVENTOR	**I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA**	**NIT O C.C.**	**829000757-4**	**CONTRATO N°**	**228-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BRIGADA BOLIVAR**	**NIT O C.C.**	**902076957-1**	**CONTRATO N°**	**231-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Excavacion e instalacion de acero de refuerzo para la cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Instalacion de acero de refuerzo para la cimentacion del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se ejecutaron actividades de fundida de vigas de cimentación y pedestales de soporte para la instalación del cerramiento en malla eslabonada



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se ejecutaron actividades de fundida de vigas de cimentación y pedestales de soporte para la instalación del cerramiento en malla eslabonada



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se adelantaron actividades de instalación, alineamiento y fijación de los elementos estructurales en tubería galvanizada de 2", incluyendo la conformación de los soportes superiores tipo 'Y', destinados al soporte de la concertina sobre el cerramiento en malla eslabonada



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se adelantaron actividades de instalación, alineamiento y fijación de los elementos estructurales en tubería galvanizada de 2", incluyendo la conformación de los soportes superiores tipo 'Y', destinados al soporte de la concertina sobre el cerramiento en malla eslabonada



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área norte cerramiento en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se adelantaron actividades de instalación, alineamiento y fijación de los elementos estructurales en tubería galvanizada de 2", incluyendo la conformación de los soportes superiores tipo 'Y', destinados al soporte de la concertina sobre el cerramiento en malla eslabonada



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento en malla eslabonada y en alambre de puas
COMENTARIOS:	Ejecución de levantamiento topográfico y altimétrico en sectores críticos de los cerramientos proyectados en malla eslabonada y alambre de púas, como insumo técnico para la definición de los trazados definitivos por parte de la Entidad Contratante.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento en alambre de puas.
COMENTARIOS:	Ejecución de levantamiento topográfico y altimétrico en sectores críticos de los cerramientos proyectados en malla eslabonada y alambre de púas, como insumo técnico para la definición de los trazados definitivos por parte de la Entidad Contratante.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Ejecución de levantamiento topográfico y altimétrico en sectores críticos de los cerramientos proyectados en malla eslabonada y alambre de púas, como insumo técnico para la definición de los trazados definitivos por parte de la Entidad Contratante.



UBICACIÓN:	PRELIMINARES - GUARDIA DE SEGURIDAD
COMENTARIOS:	Localización y replanteo topográfico de las nuevas coordenadas suministradas por la Entidad Contratante para la ubicación definitiva del componente de Guardia de Seguridad



UBICACIÓN:	PRELIMINARES - GUARDIA DE SEGURIDAD
COMENTARIOS:	Localización y replanteo topográfico de las nuevas coordenadas suministradas por la Entidad Contratante para la ubicación definitiva del componente de Guardia de Seguridad