INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN INFORME FINAL

PERIODO DE 9 DE JUNIO 2025 A 8 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7925948 del 28 de mayo de 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	IP 09 DE 2025
OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO CARREÑO – VICHADA.
LOCALIZACIÓN	PUERTO CARREÑO - PALACIO DE JUSTICIA DE ESA MUNICIPALIDAD CALLE 19 No.11-22 BARRIO LAS ACACIAS.
VALOR INICIAL	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($133.131.520) COP
ADICIONAL (MODIF 1)	TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($31.031.160,00) COP
VALOR FINAL	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($164.162.680,00) COP
PLAZO	HASTA EL 09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	NUEVE (9) DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA (MODIF 1)	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL	OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT	901786564-3
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA C.C 40326186
SUPERVISORA EN EJECUCIÓN	MÓNICA LUCÍA GONZÁLEZ BARÓN.
SUPERVISOR LIQUIDACIÓN	JULIAN OSWALDO CESPEDES ZAMORA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente documento se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Rama Judicial, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), así como de las demás normas concordantes aplicables a la ejecución de contratos de obra pública.

Se emite en desarrollo de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.7925948, suscrito entre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y la empresa ARM Ingeniería y Servicios S.A.S., representada legalmente por la ingeniera Adriana Marcela Rodríguez Mora, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.326.186 de Villavicencio (Meta).

El objeto contractual corresponde a las “Adecuaciones locativas para el Palacio de Justicia de Puerto Carreño – Vichada”, proyecto que hace parte del Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, vigencia 2025. Su desarrollo se enmarca en la responsabilidad institucional de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales y corporaciones ubicadas en los departamentos de Guainía, Guaviare, Meta, Vichada, Vaupés y en tres municipios del departamento de Cundinamarca.

El proyecto tiene como finalidad asegurar que las sedes judiciales cuenten con instalaciones físicas en óptimas condiciones, brindando entornos seguros, accesibles y funcionales tanto para los servidores judiciales como para los usuarios del servicio de justicia. Con ello, se busca disponer de espacios dignos y modernos, que cumplan con los más altos estándares de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y confort, contribuyendo directamente a la eficiencia y calidad en la administración de justicia.

En este contexto, el Palacio de Justicia de Puerto Carreño (Vichada) se consolida como una infraestructura moderna concebida para ofrecer un entorno funcional y agradable a los servidores judiciales y, al mismo tiempo, como un instrumento al servicio de la comunidad. Las acciones proyectadas se orientan a optimizar el uso de los espacios, garantizar la seguridad, mejorar la habitabilidad y dotar las áreas con mobiliario y equipos que favorezcan el desempeño institucional.

Las intervenciones se ejecutarán bajo los parámetros de calidad, seguridad estructural, accesibilidad, sostenibilidad y cumplimiento normativo, manteniendo la integridad estructural y funcional de la edificación existente, y garantizando el cumplimiento de los estándares de habitabilidad y funcionalidad exigidos para edificaciones de carácter institucional.

Las actividades descritas se desarrollan bajo la supervisión técnica y administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, asegurando el cumplimiento de los parámetros contractuales, normativos y de control interno definidos por la Entidad.

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio suscribió el contrato electrónico N.° CO1.PCCNTR.7925948 de 2025 con la empresa ARM INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S., bajo la modalidad de invitación pública (IP-09-2025), cuyo objeto es ejecutar las adecuaciones locativas para el Palacio de Justicia de Puerto Carreño – Vichada. El contrato, suscrito el veintiocho (28) de mayo de 2025 y perfeccionado en la plataforma transaccional del SECOP II, fue celebrado por un valor inicial de $133.131.520,00 COP, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Se firma el acta de inicio el nueve (09) de junio de 2025 por el contratista, la supervisión y la Coordinación Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, formalizando el inicio de las actividades y estableciendo como fecha de terminación inicial el nueve (09) de octubre de 2025.

Durante la ejecución del proyecto se evidencio que el balance de la obra requería ajustes de las condiciones reales, situación que se identificó durante su ejecución, lo que requirió la incorporación de nuevas actividades y el incremento en las cantidades de algunas labores esenciales para asegurar la funcionalidad integral del inmueble. Dichas variaciones no implicaban una modificación del objeto contractual, sino que respondían a la necesidad de garantizar el cumplimiento pleno de las especificaciones técnicas, funcionales y normativas vigentes aplicables al proyecto, es por ello que el 25 de septiembre se radica por parte del contratista la solicitud **DE ADICION, PRORROGA, INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS**, y el nueve (09) de octubre de 2025 queda en firme la **MODIFICACION N°1**, adicionando un valor de **TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS $31.031.160,00** y una **prórroga de treinta (30) días calendario.**

1.2. PÓLIZAS

Constituyo las garantías estipuladas en el contrato según pólizas No 4282865 Y 013001018223, expedidas por la SURA S.A. con número de identificación tributaria 890.903.407-9. Durante el presente periodo las garantías están vigentes con aprobación de estas, contando con acta de Inicio de Obra el día 09 de junio de 2025.

1.3. GARANTÍAS

Constituyo las garantías estipuladas en el contrato según pólizas No 4282865 Y 013001018223, expedidas por la SURA S.A. con número de identificación tributaria 890.903.407-9. Durante el presente periodo las garantías están vigentes de acuerdo a la modificación 1.

MODIFICACION				
COMPAÑÍA ASEGURADORA:				
GARANTIAS	**No. POLIZ**	**FECHA**	**FECHA**	**VALOR ASEGURAD**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	4282865	09-06-2025	09-09-2026	$32.832.536,00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4282865	09-06-2025	09-03-2026	$32.832.536,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4282865	09-10-2025	09-11-2030	$32.832.536,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4282865	09-06-2025	09-05-2029	$8.208.134,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA:				
GARANTIAS	**No. POLIZA**	**FECH INICIA**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS	013001018223	10-10-2025	09-11-2025	$284.700.000,00

Estas pólizas fueron actualizadas el 10 de octubre de 2025.

PÓLIZA ACTA DE RECIBO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SURA**		
PÓLIZA No.	**4282865**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	09-06-2025	09-09-2026	$32.832.536,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09-06-2025	09-03-2026	$32.832.536,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09-11-2025	09-11-2030	$32.832.536,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	09-06-2025	09-05-2029	$8.208.134,00
PÓLIZA No.	**013001018223**		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09-06-2025	09-11-2025	$284.700.000,00

1.4. RELACIÓN DE ACTAS PARCIALES

Se radicó el acta parcial de obra N°1,por un valor de $130.898.090,11, correspondiente a un 79,74% de avance en obra.

Nº ACTA DE RECIBO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ACTA DE RECIBO	VALOR LEGALIZACIÓN ANTICIPO (En caso de pactarse)	VALOR PAGADO	SALDO
1	9/06/2025 a 8/11/2025	19/01/2026	$130.898.090,11	N/A	$130.898.090,11	$33.264.589,89
TOTAL			**$130.898.090,11**		**$130.898.090,11**	**$33.264.589,89**

2. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista da cumplimiento a lo estipulado en las cláusulas del contrato, en lo que tiene que ver con la afiliación de todo su personal al Sistema General de Seguridad Social y Pago de Parafiscales.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALUD	PENSION	ARL
Esperanza Salamanca	21.249.362	Residente de obra	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
Julio Cesar Martínez Bautista	1121834533	profesional en seguridad y salud en el trabajo	SANITAS	COLFONDOS	SURA
Iván Darío Solarte	1062287049	Oficial de obra	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
Luis Gamboa	1116239026	Maestro de obra	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
Alexis León	1125549123	Ayudante de obra	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA
Santiago Giovani Benítez	1127383880	Ayudante de obra	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
Miguel Ángel Cendales	1120873432	Ayudante de obra	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
Juan Carlos Polo Pacheco	1033376610	Ayudante de obra	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
Jhon Jairo Chavita Ortiz	1127384753	Oficial de obra	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
Mildred Anderson	7062278	Ayudante de obra	SANITAS	COLPENSIONES	SURA

PLANILLA	MES
1074384535	JUNIO
1074647704	JULIO
1075454965	JULIO
1075068844	AGOSTO
1075461790	AGOSTO
107519435	SEPTIEMBRE
1076174448	OCTUBRE
1077058665	OCTUBRE
1076832918	NOVIEMBRE

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. BALANCE DEL ANTICIPO

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META no concedió ningún tipo de anticipo al contratista.

3.2. BALANCE DEL CONTRATO


DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 133.131.520,00
VALOR ADICION 1	$ 31.031.160,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 164.162.680,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 164.129.943,00
PORCENTAJE EJECUTADO	**99,98%**
VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	$ 33.231.852,89
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	$ 32.737,00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO
MODIFICATORIA NO.1 CON ADICIÓN NO.1	9/10/2025	$ 31.031.160,00	$ 164.162.680,00	N/A
PRÓRROGA NO.1	9/10/2025	N/A	N/A	30 DÍAS

4. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

4.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO



.+.
3.963
…663230
+
3

9 DE JUNIO 2025 A 8 DE NOVIEMBRE 2025				
MES	**PROGRAMADO**	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**EJECUTADO PERIODO**	**EJECUTADO ACUMULADO**
1	**22,55**	**22,55**	**0,00**	**0,00**
2	**11,25**	**33,80**	**16,26**	**16,26**
3	**21,48**	**55,28**	**12,15**	**28,40**
4	**10,91**	**66,18**	**16,30**	**44,71**
5	**33,82**	**99,98**	**55,29**	**99,98**

Nota: el avance de obra plasmado en la anterior tabla corresponde a lo registrado en la sabana de control de avance y programación de obra, los cuales fueron presentados en cada informe mensual; la aritmética de la tabla se puede alterar debido a decimales ocultos por el formato anteriormente mencionado.

EJECUCIÓN FÍSICA A CORTE 8 DE NOVIEMBRE 2025:. Se finaliza las actividades con un desarrollo del 99,98% de las actividades acorde a las necesidades presentadas.

Las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto en el periodo comprendido entre el 09 de junio de 2025 al 08 de noviembre de 2025 son:

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**Despachos Judiciales**						
1.1	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10 mm de piso a techo altura aproximada de 2,40 m, con película en sandblasting según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	38,06	$ 574.900,00	$ 21.882.993,60	38,06	$ 21.882.993,60
1.2	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10 mm con película en sandblasting y marco en aluminio, según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	4,00	$ 1.260.000,00	$ 5.040.000,00	4,00	$ 5.040.000,00
2	**Archivos**				$ -		$ -
2.1	Suministro e instalación de muro divisorio en drywall con una altura de 2 metros, acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. Incluye materiales, accesorios y mano de obra para su correcta instalación y terminación.	m2	46,02	$ 185.000,00	$ 8.513.700,00	46,33	$ 8.571.050,00
2.2	Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro 10 mm con los accesorios para su uso y según diseño aprobado	Und	3,00	$ 870.000,00	$ 2.610.000,00	3,00	$ 2.610.000,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
2.3	Desmonte y reinstalación de puerta de aluminio existente, incluyendo ajuste y verificación de su correcto funcionamiento.	Und	1,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00
3	**Sala Amiga**				$ -		$ -
3.1	Suministro e instalación de mueble aéreo de 2,30 m de ancho, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en acero inoxidable. Equipado con manijas tipo Graft en aluminio, locero y vasero de 0,56 m de ancho, y puertas batientes. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	$ 4.550.000,00	$ 4.550.000,00	1,00	$ 4.550.000,00
3.2	Suministro e instalación de mueble de piso de 1,55 m de ancho, 0,90 m de alto y 0,60 m de profundidad, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en aluminio y manijas tipo Graft en aluminio. Equipado con patas niveladoras, entrepaño fijo, un cajón cubiertero con riel de extensión, puertas altas y puerta baja. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	1,00	$ 3.100.000,00
3.3	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,60 m de largo, 0,60 m de ancho y espesor de 2 cm, con filos a 45° en tres lados. Incluye salpicadero en el mismo material, con altura de 7 cm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y acabado.	Und	1,00	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00	1,00	$ 3.700.000,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3.4	Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer de una poceta en acero inoxidable, dimensiones 60x40 cm. Incluye desagüe, sifón, canastilla en acero inoxidable y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00
3.5	Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo monocontrol, con cuerpo y manija en acero inoxidable. Incluye conexión a la red hidráulica, insumos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	$ 375.000,00	$ 375.000,00	1,00	$ 375.000,00
3.6	Suministro e instalación de dispensador de jabon liquido para fregadero en acero inoxidable con sistema de push, pico giratorio y capacidad de 1 lt.	Und	1,00	$ 472.000,00	$ 472.000,00	1,00	$ 472.000,00
3.7	Suministro e instalación de nevera No Frost de dos puertas, con capacidad de 391 litros, color negro, equipada con compresor Inverter.	Und	1,00	$ 2.730.000,00	$ 2.730.000,00	1,00	$ 2.730.000,00
4	**Porteria**				$ -		
4.1	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,20 m de largo y 0,55 m de ancho, con filos a 45° en tres lados. Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	Und	1,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	1,00	$ 3.300.000,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
4.2	Suministro e instalación de estructura en Superboard para soporte de mesón de recepción, con perfilería metálica reforzada a cada 0,40 m. Acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. La estructura incluirá una división interna con entrepaño fijo para optimizar el almacenamiento en la parte interna del mueble. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00
4.3	Suministro e instalación de película de sandblasting en puertas y ventanas existentes, incluyendo preparación de superficies y materiales necesarios, según diseño aprobado	m2	19,36	$ 100.000,00	$ 1.936.000,00	22,67	$ 2.267.010,00
4.4	Instalación de TV de 60" para sistema de seguridad, incluyendo soportes, fijaciones, cables de conexión y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Und	1,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	1,00	$ 240.000,00
5	**Señalización**				$ -		
5.1	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Derecha', con diseño conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	$ 94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00
5.2	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Izquierda', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	$ 94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5.3	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Salida de Emergencia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	$ 94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00
5.4	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Mujer', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	2,00	$ 94.430,00	$ 188.860,00	2,00	$ 188.860,00
5.5	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Hombre', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	2,00	$ 94.430,00	$ 188.860,00	2,00	$ 188.860,00
5.6	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo Eléctrico', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	4,00	$ 94.430,00	$ 377.720,00	4,00	$ 377.720,00
5.7	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor ABC', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	$ 94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00
5.8	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor Agua para Archivo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	2,00	$ 94.430,00	$ 188.860,00	2,00	$ 188.860,00
5.9	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo de Caída en Escaleras', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales	Und	3,00	$ 94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	necesarios para su correcta instalación.						
5.10	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Camillas', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	$ 94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00
5.11	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Botiquin', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	$ 94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00
5.12	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Punto de Encuentro', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	$ 94.430,00	$ 94.430,00	1,00	$ 94.430,00
5.13	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Alto Nivel de Ruido', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	$ 94.430,00	$ 94.430,00	1,00	$ 94.430,00
5.14	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Use los Elementos de Protección', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	$ 94.430,00	$ 94.430,00	1,00	$ 94.430,00
5.15	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Sala de Lactancia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	$ 94.430,00	$ 94.430,00	1,00	$ 94.430,00


ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5.16	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Cuarto de Aseo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	2,00	$ 94.430,00	$ 188.860,00	2,00	$ 188.860,00
6	**HSE**				$ -		$ -
6.1	Suministro e instalación de punto ecológico de 55 litros, compuesto por contenedores para separación de residuos según normativas vigentes. Incluye estructura de soporte, rotulación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Und	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00
6.2	Suministro e instalación de camilla para atención de emergencias, fabricada en material resistente y de fácil limpieza. Incluye soporte, correas de sujeción y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Und	3,00	$ 340.000,00	$ 1.020.000,00	3,00	$ 1.020.000,00
6.3	Suministro e instalación de botiquín de primeros auxilios completamente equipado, fabricado en material resistente, con compartimentos organizadores y equipado según normativas vigentes. Incluye elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	$ 625.000,00	$ 1.875.000,00	3,00	$ 1.875.000,00
6.4	Suministro e instalación de extintores ABC, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3,00	$ 270.000,00	$ 810.000,00	3,00	$ 810.000,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
6.5	Suministro e instalación de extintores de agua para archivo, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	2,00	$ 270.000,00	$ 540.000,00	2,00	$ 540.000,00
7	**Baños**				$ -		
7.1	Siministro e instalación de puerta metálica en aluminio con pelicula en sanblasting según diseño	Und	2,00	$ 870.000,00	$ 1.740.000,00	2,00	$ 1.740.000,00
II	**EXTERIOR**				$ -		$ -
8.0	**Seguridad Perimetral**				$ -		
8.1	Suministro e instalación de concertina doble de seguridad, incluye fijaciones, soportes y elementos de anclaje necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, garantizando resistencia y protección perimetral.	ml		$ 100.000,00	$ -		$ -
9	**Marquecina**				$ -		$ -
9.1	Suministro e instalación de marquecina de 3 m de ancho para puerta principal con los elementos necesarios para su correcta instalación. Según diseño aprobado.	Und		$ 2.400.000,00	$ -		$ -
10	**Adecuaciones Pozo Septico**				$ -		$ -
10.1	Suministro e instalación de Bomba Sumergible en Acero Inoxidable para Aguas Negras, con descarga de 2" con todos los elementos para su correcta instalación.	Und	1,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	1,00	$ 14.100.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 1	Suministro e instalación perfil tubular en alumino 3x1 . Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	19,20	$ 71.206,00	$ 1.367.155,20	19,20	$ 1.367.155,20
NP 2	Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro, con los accesorios para su uso y según diseño aprobado,Incluye instalación de perfil tubular 1 1/2 x 1 1/2 para adeacuacion puntos de instalacion y demas s accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	$ 1.275.410,00	$ 2.550.820,00	2,00	$ 2.550.820,00
NP 3	Suministro e instalación de señalización en acrílico "con identificacion oficina', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones, logor de la entidad y materiales necesarios para su correcta instalación.	UND	4,00	$ 94.430,00	$ 377.720,00	4,00	$ 377.720,00
NP 4	Suministro e instalacion de marco en aluminio color gris, para puertas y demas accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	$ 230.300,00	$ 460.600,00	2,00	$ 460.600,00
NP 5	Suministro e instalacion de arrancador director para bomba ,incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	$ 838.586,00	$ 838.586,00	1,00	$ 838.586,00
NP 6	Suministro de SNMP SOFTWARE Y TARJETA REF. SNMP ON LINE	UND	1,00	$ 1.310.000,00	$ 1.310.000,00	1,00	$ 1.310.000,00
NP 7	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,40 m de largo y 0,25 m de ancho,. Incluye todos los insumos,	UND	4,00	$ 2.484.258,00	$ 9.937.032,00	4,00	$ 9.937.032,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA							
ITEM.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACTA DE RECIBO FINAL**	
						CANTIDAD Y VALOR FINAL	
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.						
NP 8	Suministro e instalacion de reja en tubo rectangular 2x1 para cerramiento perimetral.	M2	44,00	$ 388.360,00	$ 17.087.840,00	43,00	$ 16.699.480,00
NP 9	Suministro e instalación escalera de gato interna de 3,67m altura x 60cm ancho Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	UND	1,00	$ 1.145.470,00	$ 1.145.470,00	1,00	$ 1.145.470,00
NP 10	Suministro e instalación tapa metálica tipo alfajor o estriada para pozo, Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	UND	1,00	$ 893.991,00	$ 893.991,00	1,00	$ 893.991,00
NP 11	Poyo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), e=10cm, a=7cm	ML	3,20	$ 111.621,00	$ 357.187,20	3,20	$ 357.187,20
NP 12	Suministro e instalacion de marquesina 3,15 x 1,80, con lamina en policarbonato, para puerta principal con los elementos necesarios para su correcta instalación. Según diseño aprobado.	UND	1,00	$ 3.062.866,00	$ 3.062.866,00	1,00	$ 3.062.866,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					**$ 125.337.871,00**		**$ 125.337.871,00**
ADMINISTRACIÓN				22,00%	$ 27.574.332,00	**22%**	$ 27.574.332,00
IMPREVISTOS				3,00%	$ 3.760.136,00	**3%**	$ 3.760.136,00
UTILIDADES				5,00%	$ 6.266.894,00	**5%**	$ 6.266.894,00
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.190.710,00	**19%**	$ 1.190.710,00
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS					**$ 38.792.072,00**		**$ 38.792.072,00**
VALOR TOTAL					**$ 164.129.943,00**		**$ 164.129.943,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO							**$ 164.129.943,00**

VALOR INCIAL	**$ 133.131.520,00**
VALOR ADICIONAL	**$ 31.031.160,00**
VALOR FINAL CONTRATO (INCLUYENDO ADICIONES)	**$ 164.162.680,00**
ACTA PARCIAL 1	**$ 130.898.090,11**
PRESENTE ACTA (PAGO FINAL)	**$ 33.231.852,89**
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 32.737,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 164.129.943,00**



5. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.**

1	DESPACHOS JUDICIALES		
1.1	**Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10 mm de piso a techo altura aproximada de 2,40 m, con película en sandblasting según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**		
UNIDAD	M2	TOTAL EJECUTADO	38,06









1	DESPACHOS JUDICIALES		
1.2	**Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10 mm con película en sandblasting y marco en aluminio, según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento**		
UNIDAD	unidad	TOTAL EJECUTADO	4
			

2	**ARCHIVOS**		
2.1	**Suministro e instalación de muro divisorio en drywall con una altura de 2 metros, acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. Incluye materiales, accesorios y mano de obra para su correcta instalación y terminación.**		
UNIDAD	M2	TOTAL EJECUTADO	46,33
			







2	**ARCHIVOS**		
2.2	**Suministro e instalación de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro 10 mm con los accesorios para su uso y según diseño aprobado**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3,0



2	ARCHIVO		
2.3	**Desmonte y reinstalación de puerta de aluminio existente, incluyendo ajuste y verificación de su correcto funcionamiento.**		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



3	SALA AMIGA		
3.1	Suministro e instalación de mueble aéreo de 2,30 m de ancho, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en acero inoxidable. Equipado con manijas tipo Graft en aluminio, locero y vasero de 0,56 m de ancho, y puertas batientes. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



3	SALA AMIGA		
3.2	Suministro e instalación de mueble de piso de 1,55 m de ancho, 0,90 m de alto y 0,60 m de profundidad, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en aluminio y manijas tipo Graft en aluminio. Equipado con patas niveladoras, entrepaño fijo, un cajón cubiertero con riel de extensión, puertas altas y puerta baja. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



3	SALA AMIGA		
3.3	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,60 m de largo, 0,60 m de ancho y espesor de 2 cm, con filos a 45° en tres lados. Incluye salpicadero en el mismo material, con altura de 7 cm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y acabado.		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



3	SALA AMIGA		
3.4	Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer de una poceta en acero inoxidable, dimensiones 60x40 cm. Incluye desagüe, sifón, canastilla en acero inoxidable y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



3	SALA AMIGA		
3.5	Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo monocontrol, con cuerpo y manija en acero inoxidable. Incluye conexión a la red hidráulica, insumos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



3	SALA AMIGA		
3.6	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido para fregadero en acero inoxidable con sistema de push, pico giratorio y capacidad de 1 lt.		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



3	SALA AMIGA		
3.7	Suministro e instalación de nevera No Frost de dos puertas, con capacidad de 391 litros, color negro, equipada con compresor Inverter.		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



4	PORTERÍA		
4.1	**Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,20 m de largo y 0,55 m de ancho, con filos a 45° en tres lados. Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.**		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



4	**PORTERIA**		
4.2	**Suministro e instalación de estructura en Superboard para soporte de mesón de recepción, con perfilería metálica reforzada a cada 0,40 m. Acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. La estructura incluirá una división interna con entrepaño fijo para optimizar el almacenamiento en la parte interna del mueble. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	1,0





4	PORTERÍA		
4.3	**Suministro e instalación de película de sandblasting en puertas y ventanas existentes, incluyendo preparación de superficies y materiales necesarios, según diseño aprobado.**		
UNIDAD	M2	TOTAL EJECUTADO	22,67



4	PORTERÍA		
4.4	**Instalación de TV de 60" para sistema de seguridad, incluyendo soportes, fijaciones, cables de conexión y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1



5	**Señalización**		
5.1	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Derecha', con diseño conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3





5	**Señalización**		
5.2	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Izquierda', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

5	**Señalización**		
5.3	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Salida de Emergencia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

5	**Señalización**		
5.4	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Mujer', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	2
			

5	**Señalización**		
5.5	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Hombre', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	2
			

5	**Señalización**		
5.6	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo Eléctrico', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	4
			

5	**Señalización**		
5.7	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor ABC', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

5	**Señalización**		
5.8	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor Agua para Archivo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	2
			

5	**Señalización**		
5.9	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo de Caída en Escaleras', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

5	**Señalización**		
5.10	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Camillas', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

5	**Señalización**		
5.11	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Botiquin', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

5	**Señalización**		
5.12	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Punto de Encuentro', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	1



5	**Señalización**		
5.13	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Alto Nivel de Ruido', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	1



5	**Señalización**		
5.14	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Use los Elementos de Protección', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	1



5	**Señalización**		
5.15	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Sala de Lactancia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	1



5	**Señalización**		
5.16	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Cuarto de Aseo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	2
			

6	**HSE**		
6.1	**Suministro e instalación de punto ecológico de 55 litros, compuesto por contenedores para separación de residuos según normativas vigentes. Incluye estructura de soporte, rotulación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

6	**HSE**		
6.2	**Suministro e instalación de camilla para atención de emergencias, fabricada en material resistente y de fácil limpieza. Incluye soporte, correas de sujeción y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

6	**HSE**		
6.3	**Suministro e instalación de botiquín de primeros auxilios completamente equipado, fabricado en material resistente, con compartimentos organizadores y equipado según normativas vigentes. Incluye elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			
6	**HSE**		

6.4	**Suministro e instalación de extintores ABC, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	3
			

6	**HSE**		
6.5	**Suministro e instalación de extintores de agua para archivo, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**		
UNIDAD	UN	TOTAL EJECUTADO	2
			

7	BAÑOS		
7.1	**Suministro e instalación de puerta metálica en aluminio con película en sanblasting según diseño**		
UNIDAD	UND	TOTAL EJECUTADO	2





10	ADECUACIONES POZO SÉPTICO		
10.1	Suministro e instalación de Bomba Sumergible en Acero Inoxidable para Aguas Negras, con descarga de 2" con todos los elementos para su correcta instalación.		
UNIDAD	und	TOTAL EJECUTADO	1







	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 01	**Suministro e instalación perfil tubular en aluminio 3x1. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**		
UNIDAD	ML	TOTAL EJECUTADO	19,20





	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 02	**Suministro e instalación de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro, con los accesorios para su uso y según diseño aprobado, Incluye instalación de perfil tubular 1 1/2 x 1 1/2 para adecuación puntos de instalación y demás accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**		
UNIDAD	UND	TOTAL EJECUTADO	2

	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 03	**Suministro e instalación de señalización en acrílico "con identificación oficina', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones, logo de la entidad y materiales necesarios para su correcta instalación.**		
UNIDAD	UND	TOTAL EJECUTADO	4



	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 04	**Suministro e instalación de marco en aluminio color gris, para puertas y demas accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**		
UNIDAD	UND	TOTAL EJECUTADO	2





	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 05	**Suministro e instalación de arrancador director para bomba, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**		
UNIDAD	UND	TOTAL EJECUTADO	1





	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 06	**Suministro de SNMP SOFTWARE Y TARJETA REF. SNMP ON LINE**		
UNIDAD	UND	TOTAL EJECUTADO	1



ARM Ingeniería & Servicios

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS

En la ciudad de Villavicencio, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025, en las instalaciones de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta, se reunieron por parte de la Entidad la ingeniera **Mónica Lucía González Barón**, en calidad de Supervisora, y el ingeniero **Joaquín Emilio Soler Durán**, Coordinador de Soporte Tecnológico; y por parte del Contratista, la ingeniera **Adriana Marcela Rodríguez Mora**, representante legal de **ARM Ingeniería y Servicios S.A.S.**, con el fin de llevar a cabo la entrega de la **tarjeta SNMP Software y tarjeta para monitoreo remoto de la UPS 10 KVA marca Powest**.

Una vez verificados los elementos entregados, estos fueron **recibidos a satisfacción por la Entidad Contratante**, dejando constancia de su correcto funcionamiento y conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.

Quien entrega,

ADRIANA RODRÍGUEZ MORA
Representante legal

Quien recibe,

MÓNICA LUCÍA GONZÁLEZ BARÓN
Supervisora

JOAQUÍN EMILIO SOLER DURÁN
Coordinador de Soporte Tecnológico

Correo electrónico: armingenieriaeyse@gmail.com
Dirección: carrera 44a #15-10, Villavicencio-Meta
Celular: 3107455227

	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 07	**Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,40 m de largo y 0,25 m de ancho, Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.**		
UNIDAD	UND	TOTAL EJECUTADO	4





	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 08	**Suministro e instalación de reja en tubo rectangular 2x1 para cerramiento perimetral.**		
UNIDAD	M2	TOTAL EJECUTADO	43





	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 09	**Suministro e instalación escalera de gato interna de 3,67m altura x 60cm ancho Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.**		
UNIDAD	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	1





	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 10	**Suministro e instalación tapa metálica tipo alfajor o estriada para pozo, Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.**		
UNIDAD	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	1





	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 11	**Poyo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), e=10cm, a=7cm**		
UNIDAD	ML	TOTAL EJECUTADO	3,20





	ITEMS NO PREVISTOS		
NP 12	**Suministro e instalación de marquesina 3,15 x 1,80, con lamina en policarbonato, para puerta principal con los elementos necesarios para su correcta instalación. Según diseño aprobado.**		
UNIDAD	UN	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	1
			

7. OBSERVACIONES

- ✓ Se presenta un avance ejecutado acumulado en este informe final del **99,98%** equivalente a **CIENTO SESENTA Y CUATRO MILONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($164.129.943,00) COP,** correspondiente al valor total del contrato.
- ✓ Se solicita en el presente informe el ultimo pago referente a la liquidación con un saldo que asciende a **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($33.231.852,89) COP,** correspondiente al valor total del contrato, equivalente al 20,24%. De acuerdo a lo anterior, se precisa que queda un saldo a favor de la entidad por la suma de **TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($32.737,00).**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026.

ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ
Ingeniero Residente de Obra.

ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
Representante Legal