UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES SGI

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES 1

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. -
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1697 DE 2025

OBJETO:

OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO–AGUAZUL, RUTA NACIONAL 6211 Y GESTIÓN PREDIAL DE VARIANTE SOGAMOSO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA FRANCISCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1724 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 4GS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2025
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 1.7 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2025
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 15.500.000.000,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 15.500.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 DEL 10 AL 30 NOMEMBRE DE 2025	2 DICIEMBRE DE 2025	3	4	5	6 -	7 -	
SECTOR 1 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$ 1.731.517	18,42%		% P	0,00%	18,42%						
				$ P	$ -	$ 1.731.517						100,00%
				$ E								0,00%
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 1 SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	$ 428.606	4,56%		% P	0,00%	4,56%						
				$ P	$ -	$ 428.606						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 1 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 140.008	1,49%		% P	0,00%	1,49%						
				$ P	$ -	$ 140.008						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 1 ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 652.632	6,94%		% P	0,00%	6,94%						
				$ P	$ -	$ 652.632						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 1 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$ 106.103	1,13%		% P	0,00%	1,13%						
				$ P	$ -	$ 106.103						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 1 OBRAS VARIAS	$ 52.030	0,55%		% P	0,00%	0,55%						
				$ P	$ -	$ 52.030						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 1 TRANSPORTES	$ 1.395.350	14,85%		% P	0,00%	14,85%						
				$ P	$ -	$ 1.395.350						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 2: CHORROBLANCO PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$ 88.137	0,94%		% P	0,10%	0,84%						
				$ P	$ 9.396	$ 78.740						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 2: CHORROBLANCO SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	$ 41.350	0,44%		% P	0,00%	0,44%						
				$ P	$ -	$ 41.350						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 2: CHORROBLANCO PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 39.483	0,42%		% P	0,00%	0,42%						
				$ P	$ -	$ 39.483						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 2: CHORROBLANCO ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 4.128.268	43,92%		% P	0,00%	43,92%						
				$ P	$ -	$ 4.128.268						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 2: CHORROBLANCO SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$ 8.918	0,09%		% P	0,00%	0,09%						
				$ P	$ -	$ 8.918						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 2: CHORROBLANCO OBRAS VARIAS	$ 545.750	5,81%		% P	0,00%	5,81%						
				$ P	$ -	$ 545.750						
				$ E								
				% E	0,00%	0,00%						
SECTOR 2: CHORROBLANCO TRANSPORTES	$ 40.396	0,43%		% P	0,24%	0,19%						
				$ P	$ 22.322	$ 18.074						0,30%
				$ E								0,00%
				% E	0,00%	0,00%						0,00%
VALOR BANCO DE OBRA. (A)	**$ 9.398.547**	**100,00%**										
VALOR BANCO DE OBRA ACTUALIZADO (A')												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,34%	99,66%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 31.671	$ 9.366.876				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,34%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 31.671	$ 9.398.547				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 881.245.210,00		
	$ -		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 300.000.000,00		
	$ -		
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 79.723.671,00		
	$ -		
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYE IVA	$ 1.707.033.729,00		
	$ -		
REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O CLASIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 300.000.000,00		
	$ -		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 60.700.000,00		
	$ -		
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE TALUDES Y PUENTES (Incluye IVA)	$ 904.728.241,00		
	$ -		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA Y PAGA)	$ 1.839.223.209,00		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 6.101.453.210,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 15.500.000.000,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% y/o $	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Adición de recursos por valor de $67.236.996 mlcte en el sector 2 de la ruta 6211 en cumplimiento del Contrato de Obra No. 1697 de 2025.

Aprueba Firma:
Nombre: LEONARDO IVAN RAMIREZ SERNAL
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57469 CND

Aprueba Firma:
Nombre ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 91193-5177 CRTVC

Revisó Firma:
Nombre: JAVIER AUGUSTO CARVAJAL VILLA
Rol/ Cargo: GOPO II
Matrícula Profesional No.: CRTVC 011084943

Aprueba Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe de Unidad Técnica
Matrícula Profesional No.: 68202-092498 STD

Revisó Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato de Interventoria

Matrícula Profesional No.: 5400224004ZMTS

Revisó Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial

Matrícula Profesional No.: 5400224004ZMTS

Revisó Firma:
Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA
Gestor Tecnico de Proyecto

Matrícula profesional No.: 25202-73263 CND

Resolución 970 del 2/4/2024 Apoyo técnico al proceso de Supervisión

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.