LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO FORTALEZA
Supervisor	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR.8154895
Informe N°	11 — Periodo del informe 06/08/2026. — Hasta el 06/09/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	Folio 9-10
2. Aspectos Generales Del Contrato De Obra			CUMPLE	Folio 10-11
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	Folio 11-13
Avance de cada una de las actividades programadas	SI		CUMPLE	Folio 20-52
Balance presupuestal, que incluya lo ejecutado, lo proyectado para finalizar las obras y el total, garantizando que no se excede el valor total contractual.	SI		CUMPLE	Folio 55
Reseña fotográfica del periodo diariamente	SI		CUMPLE	Folio 20-52
Seguimiento del plan de calidad técnica de la Obra.	NA		CUMPLE	
Fotocopia de la Bitácora o libro de obra.	SI		CUMPLE	Folio 140-169
Resumen de las actividades realizadas en el mes	SI		CUMPLE	Folio 20-52
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, junto con el pago de contraprestaciones y aportes parafiscales por cada uno de ellos.	SI		CUMPLE	Folio 17-19
Informe de Seguridad Industrial.	SI		CUMPLE	Folio 208-396
Informe de manejo ambiental y del PGRCD.	SI		CUMPLE	Folio 397-451
Informe de gestión social.	N.A.			
Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra, incluyendo las alertas respectivas.	SI		CUMPLE	24-201
Aspectos Técnicos				
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (cuando aplique)	N.A.		N.A.	
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	N.A.			Folio 202-207
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra	N.A.		CUMPLE	Folio 56-59
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	Folio 20-52
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	N.A.		N.A.	
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	Folio 208-396
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	Folio 214-215
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra .	Si		CUMPLE	Folio 281-285
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de los trabajadores de la Interventoría.	SI		CUMPLE	Folio 286-290
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	Folio 333-357
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	Folio 272-279
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	https://drive.google.com/drive/folders/1nBioMbuyj2OCn9EVf2ph6GzZdFKD03Fb
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	SI		CUMPLE	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	SI		CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		32	Folio66
Garantías	SI		33,34,35	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	N.A.		N.A.	
Actas parciales	N.A.		N.A.	Folio 56-56
Modificaciones	N.A.		N.A.	Folio 176-180
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	Folio 115-139
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE OBRA	Elaboró	Revisó.
Consorcio fortaleza	Residente de obra	Director de Interventoría

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA 11

06/08/2026 – 05/09/2026

PROYECTO:

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
JONATHAN GRAJALES LARGO	CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA: CONSORCIO FORTALEZA

CONSORCIO FORTALEZA

.

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el artículo 25 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el Decreto Distrital 593 de 2017.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

Adicionalmente a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” (2024 – 2027), cumpliendo con el Programa 2024-2027 “4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno” Objetivo estratégico: “4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”, estableció dentro de sus metas “Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje”.
La estructura organizacional de esta secretaría, está conformada por subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por direcciones, estando en cabeza de la subsecretaría de acceso y permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la dirección de construcción y conservación de establecimientos educativos.

Ahora bien, esta Dirección, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación y en atención a los requerimientos del sector educativo del Distrito, determinó la necesidad, conveniencia y viabilidad de “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Contenido

INTRODUCCIÓN 2
TABLAS 6
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 8
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 9
2. CONTRATO SUSCRITO 9
2.1 CONTRATO DE OBRA 9
2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATO 10
3. CONTROL DE PÓLIZAS INICIALES 12
4. INFORME GENERAL DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS 14
4.1 ACTAS DE VECINDAD 14
4.2 PERSONAL PARA INTERVENCIÓN 15
4.3 CERTIFICADOS DE MATERIALES 18
4.4 BITACORAS DE OBRA 18
5. INFORME DE EJECUCION DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS 19
5.1 COLEGIO LA JOYA – CIUDAD BOLIVAR 19
5.1.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 19
5.1.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 19
5.1.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 20
5.1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20
5.2 COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A - USME 20
5.2.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 20
5.2.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 21
5.2.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 22
5.2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
5.3 COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE D– CIUDAD BOLIVAR 23
5.3.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 23
5.3.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 24
5.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 24
5.3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25
5.4 COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA SEDE B 25

5.3.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 25
5.3.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 25
5.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 26
5.3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27
6.0 EMERGENCIAS (ACTUALES) 27
6.1. COLEGIO PARAISO MIRADOR SEDE B 28
6.1.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS. 28
6.1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 29
6.2. COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ. 29
6.2.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS. 29
6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 31
7.0 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO 32
8.0 BALANCE PRESUPUESTAL 34
9.0 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 35
ADICION 1 35
PROGRAMACIÓN GENERAL 35
ADICION 02. 36
PROGRAMACIÓN GENERAL 36
10. MATRIZ CLIMA MENSUAL 39
ANEXOS 40
ANEXO 1. CONTRATO FIRMADO SECOP 41
ANEXO 2. ACTA DE INICIO 42
3. POLIZA TODO RIESGO 43
4. POLIZA DE CUMPLIMIENTO 43
5. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 45
6. POLIZA TODO RIESGO ADICIÓN 2 46
7. POLIZA DE CUMPLIMIENTO ADICIÓN 2 46
8. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADICIÓN 2 47
9. ACTAS DE VECINDAD 52
ACTA DE VECINDAD COLEGIOS ACTIVOS 52
PARAISO MIRADOR SEDE D 52
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. COMEDOR 54
..... 54

..... 54
10. FICHAS TECNICAS MATERIALES Y CERTIFICADOS CALIDAD 55
CERTIFICADO CALIDAD PERLIN C, ESTRUCTURA METALICA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES. 55
CERTIFICADO CALIDAD GEOTEXTIL – COLEGIO DON BOSCO, LUIS EDUARDO MORA, ATHABANZA, MIGUEL DCERVANTES, JOSE CELESTINO MUTIS 56
FICHA TECNICA GEOTEXTIL 56
FICHA TECNICA CEMENTO COLEGIO DON BOSCO, ARABIA, ATHABANZA, BRASILIA, CERVANTES, BIBLIOTECA,..... 59
FICHA TECNICA ACABADO PISO COLEGIO ARABIA, BRASILIA, PARAISO MIRADOR EMERGENCIA 60
FICHA TECNICA PINTURA EPOXICA COLEGIO BRASILIA, MIGUELDE CERVANTES COMEDOR 61
FICHA TECNICA TUBERIA COLEGIO ATHABANZA, BRASILIA, MIGUEL DE CERVANTES 63
. FICHA TECNICA TUBERIA COLEGIO ATHABANZA, BRASILIA, MIGUEL DE CERVANTES 65
11. ANEXO ACTAS DE ENTREGA. 66
ACTA DE ENTREGA COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA..... 66
ACTA DE ENTREGA COLEGIO DON BOSCO LA JOYA. 67
12. ANEXO BITACORAS DE OBRA 69
BITACORA DE OBRA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA..... 69
BITACORA RODRIGO LARA BONILLA..... 79
BITACORA DE OBRA PARAISO MIRADOR SEDE D 89
PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO JOSE JAIME ROJAS 98
PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO DON BOSCO 98
PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO BRASILIA..... 99
PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 100
ADICIONES POR COLEGIO.....101
ADICIONES 2 POR COLEGIO.....104
EMERGENCIAS ACTIVAS.....110
.....111
.....112
.....113

ILUSTRACIONES

Ilustración 70. Detalle diseño cubierta Biblioteca 147
Ilustración 71. Programación de obra 98
Ilustración 72. Programación de obra 98
Ilustración 73. Programación Colegio Brasilia 99
Ilustración 74. Programación Colegio Miguel de Cervantes 100

TABLAS

Tabla 1 Contrato obra 9
Tabla 2. Obligaciones del contrato 11
Tabla 3. Obligaciones del contrato 12
Tabla 4 Control de pólizas iniciales 13
Tabla 5. Frentes de colegio abiertos 15
Tabla 6. Personal operativo contratista obra 16

ANEXOS

Anexo 1. Contrato firmado SECOP
Anexo 2. Acta de inicio
Anexo 3. Póliza cumplimiento
Anexo 4. Póliza RCE
Anexo 5. Póliza todo riesgo
Anexo 6. Póliza cumplimiento adición 2
Anexo 7. Póliza RCE adición 2
Anexo 8. Póliza todo riesgo adición 2
Anexo 9. Actas de vecindad
Anexo 10. Certificados de material y fichas técnicas
Anexo 11. Bitácoras de obra
Anexo 12. Detalle cerramiento metálico
Anexo 13. Detalle cubierto metálica José Jaime Rojas
Anexo 14. Programaciones de obra

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Las actividades a realizar dentro del alcance del contrato de obra se encuentran en la zona sur de la localidad de ciudad de Bogotá y en la localidad de Usme, los colegios a intervenir son:

- Colegio Arabia – Sede A – Ciudad Bolívar
- Colegio José Jaime Rojas – Sede A – Ciudad Bolívar
- Colegio José María Vargas Villa Sede A – Ciudad Bolívar
- Colegio Don Bosco I – Sede A – Ciudad Bolívar
- Colegio Bicentenario – Sede C – Ciudad Bolívar
- Colegio Athabanza – Sede A – Usme
- Colegio Brasilia – Sede A – Usme
- Colegio Luis Eduardo Mora Osejo – Sede A – Usme
- Colegio Miguel de Cervantes Saavedra – Usme
- Colegio Paraíso Mirador – Sede D – Ciudad Bolívar
- Colegio Rodrigo Lara Bonilla – Sede B – Ciudad Bolívar

Igualmente, y de acuerdo con la necesidad de algunos colegios se realiza, adición en los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra, Don Bosco la Joya, José Jaime Rojas, Paraíso Mirador y Rodrigo Lara Bonilla, a la fecha se cuenta con emergencias relacionadas a continuación.

- Minuto De Buenos Aires. Entregada
- Tenerife Granada Sur. Entregada
- Fabio Lozano Simonelli Sede C. Entregada
- Santa Librada. Entregada
- Nueva Esperanza Entregada
- La Arabia Sede B. Entregada
- Gabriel García Márquez. Entregada
- José Celestino Mutis 01. Entregada
- José Celestino Mutis 02. Entregada
- Rafael Uribe Uribe Sede A. Entregada
- José María Vargas Vila Sede A. Entregada
- Brasilia Sede A. Entregada.
- Fernando González Ochoa Sede A. Entregada
- Paraíso Mirador Sede B. Ejecucion.
- Gabriel García Márquez 02. Ejecucion

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas. Dentro del listado de sedes a intervenir del presente contrato, se priorizarán sedes de acuerdo con las indicaciones dadas por la SED y la disponibilidad de los recursos.

2. CONTRATO SUSCRITO

2.1 CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Contrato obra

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8154895
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICA PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATISTA:	CONSORCIO FORTALEZA
NIT:	901.973.588-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO
CONTACTO:	CRA 25 A N° 37 - 12 - Bogotá D.C
VALOR INICIAL:	$2.269.368.717,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	6 OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	5 MARZO DE 2026
MODIFICACIÓN NO. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR MODIFICACIÓN NO. 1:	$515.000.000,00
PRÓRROGA:	1 MES Y 15 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE JUNIO DE 2026
VALOR TOTAL:	$2.784.368.717,00
MODIFICACIÓN NO. 2:	27 DE MAYO DEL 2026
VALOR MODIFICACIÓN NO. 2:	$617.000.000,00
PRÓRROGA:	3 MESES Y 15 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR TOTAL:	$3.401.368.717,00

La información correspondiente al contrato se encuentra debidamente suscrita en la legalización realizada en la plataforma del SECOP II, la cual se puede validar de manera más detallada en el capítulo de Anexos, Anexo No. 1_SECOP CTO. 8154895 de 2025. De igual forma, se suscribió el acta de inicio del contrato a partir del 30 de septiembre de 2025, y informe al plazo establecido de siete (7) meses para la ejecución de las obras del contrato 8154895 de 2025, se prevé fecha de terminación para el 05 de Octubre de 2026. Dicha información se ve reflejada en el capítulo de Anexos, Anexo No. 2_ACTA DE INICIO.

2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Obligaciones previas para la suscripción del contrato

Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente

seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución de Adjudicación de este, deberá realizar suscripción del contrato:

Deberá realizarse en el término dispuesto por la Entidad, el cual no podrá superar los tres (3) días hábiles Para el caso de uniones temporales o consorcios se podrá ampliar el plazo anteriormente indicado, únicamente si dentro del mismo periodo de suscripción (3 días hábiles) se solicitó atención en el sistema de agendamiento de citas de la DIAN para la obtención del RUT, y esta fue asignada con posterioridad a los tres (3) días hábiles establecidos.

Si el adjudicatario injustificadamente no firma el contrato dentro del plazo fijado, la Secretaría de Educación del Distrito podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, en concordancia con el articulo 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993.

La no firma del contrato por parte del adjudicatario, dará lugar a que la Secretaría de Educación del Distrito declare el siniestro y haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 Ley 80/93).

En cumplimiento de lo anterior, el proponente seleccionado deberá entregar los siguientes documentos:

Tabla 2. Obligaciones del contrato

a. Formato Único de Hoja de Vida del SIDEAP para persona jurídica, al cual se anexarán los documentos soporte de la información que se registre.
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural.
c. Verificación de la definición de la situación militar del contratista persona natural y representante legal del contratista persona jurídica (cuando aplique)
d. En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o unión temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT y el Número de Identificación Tributaria (NIT) del consorcio o la unión temporal y el Registro de identificación tributaria -RIT.
e. Antecedentes de la Personería de Bogotá D.C, Contraloría General de la República, Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales que sean sus representantes.
f. Autorización firmada para poder realizar la consulta Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 2018. (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta).
g. Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal y debe ser el mismo que aparece en los documentos del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de comercio

h. Información acerca del Sistema Automático de Pagos: Entidad bancaria.
i. Fotocopia del Registro Único Tributario, vigente, actualizado y con los códigos que correspondan al objeto del contrato.
j. Declaración Proactiva bienes y renta, y conflicto de intereses aplicativo ley 2013/2019 de la persona natural o del Representante Legal del proponente singular o plural (Consorcio o Unión Temporal y el de sus integrantes (https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/).
k. Certificado expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC de NO encontrase inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM de la persona natural o del Representante Legal del proponente singular o plural (Consorcio o Unión Temporal y el de sus integrantes (https://redam.gov.co/). l.
l. De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, en caso de ser adjudicada la convocatoria a una persona natural o un consorcio o unión temporal integrado por personas naturales, al momento de la firma del contrato, dichas personas deberán presentar el certificado del cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando esté de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal según corresponda.
m. Estar al día en el pago de las multas conforme a los términos señalados el artículo 83 de la Ley 1801 de 2016 situación en el sistema registro nacional de medidas correctivas de la policía nacional – RNMC.

Además de los documentos relacionados anteriormente, el proponente adjudicatario debe aportar certificación bancaria que contenga la siguiente información:

Tabla 3. Obligaciones del contrato

a.	Entidad Bancaria donde tiene la cuenta
b.	Sucursal
c.	Tipo de cuenta bancaria
d.	Número de cuenta (los proponentes asociativos suministrarán esta información durante la ejecución del Contrato, en caso de ser adjudicatarios)
e.	Tipo de Régimen Tributario al que pertenece.
f.	Indicar si es responsable de ICA y la actividad económica.

3. CONTROL DE PÓLIZAS INICIALES

Las pólizas se encuentran debidamente suscritas ante una aseguradora legalmente constituida, como lo es Seguros Mundial, quienes dan cobertura al contrato de obra a través de las pólizas cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, a continuación, se

presenta consolidada la información de las mismas:

Tabla 4 Control de pólizas iniciales

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No: 320 47 994000033722 ANEXO 06			
ANEXO 6			
FECHA DE EXPEDICIÓN	**26-05-2026**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
	06-10-2025	05-06-2027	$680.273.743,40
	06-10-2025	05-10-2029	$340.136.871,70

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA N°: 320 74 994000015128 ANEXO 07			
FECHA DE EXPEDICIÓN	**26-05-2026**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
	20-06-2026	05-10-2026	$525.271.500,0

COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL				
POLIZA TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN				
PÓLIZA N°: BQ-100000142_0 **Anexo 7**				
FECHA DE EXPEDICIÓN		**22-06-2026**		
COBERTURAS		**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**	
		INICIAL	**FINAL**	
		06-10-2025	05-02-2027	$3.401.368.717,00

Revisar adjunto pólizas actualizadas según modificación 02.

4. INFORME GENERAL DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS

4.1 ACTAS DE VECINDAD

Previo al inicio de las actividades de obra, y una vez se define con el señor rector la fecha de entrega de las áreas a intervenir, se procede a realizar el acta de estado del área o acta de vecindad. Este documento permite dejar constancia detallada de todos los elementos que se encuentran en el espacio a intervenir, incluyendo lámparas, tomacorrientes, interruptores, cortinas y mobiliario, entre otros.

Cabe resaltar que corresponde a cada institución educativa entregar los espacios totalmente desocupados o con sus elementos debidamente protegidos, ya que el contratista no asume responsabilidad por los daños que puedan presentarse en dichos elementos durante la ejecución de la obra.

En el periodo reportado en este informe, se realizaron las actas de vecindad correspondientes a los diez (10) frentes iniciales, en las fechas y colegios que se mencionan a continuación:

Tabla 5. Frentes de colegio abiertos

COLEGIO	FECHA ELABORACIÓN	ACTAS GENERADAS
1. Colegio Don Bosco la Joya	06/11/2025	10
2. Colegio José María Vargas Vila	7/11/2025	4
3. Colegio José Jaime Rojas	8/11/2025	6
4. Colegio la Arabia sede A	21/11/2025	4
5. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo	24/11/2025	9
6. Colegio Brasilia	11/12/2025	5
7. Colegio Athabanza	13/01/2026	3
8. Colegio Miguel de Cervantes	20/01/2026	4
9. Colegio Bicentenario	21/01/2026	2
10. Colegio Miguel de Cervantes Biblioteca	12/03/2026	2
11. Colegio Minuto de Buenos Aires	24/03/2026	4
12. Colegio Fabio Lozano Simonelli	06/04/2026	
13. Colegio Santa Librada	13/04/2026	
14. Colegio La Arabia Sede B		
15. Colegio Nueva Esperanza Sede A	27/04/2026	
16. Colegio Brasilia-Emergencia Bloque C	01/05/2026	
17. Colegio Gabriel García Márquez	13/05/2026	
18. Colegio José Celestino Mutis	28/05/2026	
19. Colegio Paraíso Mirador Sede D	01/06/2026	
20. Colegio Miguel de Cervantes-Comedor.	09/06/2026	
21. Colegio Fernando González Ochoa	19/06/2026	
22. Colegio Rafael Uribe Uribe-Emergencia Sede A		
23. Colegio Tenerife – Granada Sur-Emergencia Sede B		
24. Colegio José María Vargas Vila - Emergencia		

Esta información puede ser revisada en capítulo de anexos, correspondiente a Anexo No. 6_Actas de Vecindad, en la cual se encuentran las veinte cuatro (24) actas de vecindad relacionadas anteriormente.

4.2 PERSONAL PARA INTERVENCIÓN

Para poder ejecutar el contrato a cabalidad, Consorcio FORTALEZA cuenta con el personal idóneo y con la experiencia necesaria para desarrollar cada una de las actividades administrativas, civiles y operarias que requiere el desarrollo del proyecto y que en conjunto permiten llevar a feliz término cada una de los alcances.

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operario con el cual cuenta Consorcio Construcciones FORTALEZA a la fecha del presente informe, los cuales se distribuyen por los Cinco (5) frentes de obra que se encuentran activos en este momento.

Tabla 6. Personal operativo contratista obra

PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA DE OBRA					
N°	**No. CEDULA**	**Empresa Contratante**	**Nombre y Apellido**	**Cargo**	**Fecha de Ingreso**
1	CC 1000178161	CONSORCIO FORTALEZA	CLAUDIA PAOLA BARBOSA GAITAN	Ayudante	2025-11-14
2	CC 1.020.716.685	CONSORCIO FORTALEZA	ESTIVEN SANTIAGO NIZO GUTIERREZ	Ayudante	2025-11-14
3	CC 1.015.407.380	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS ALEJANDRO BARBOSA GAITAN	Oficial	2025-11-14
4	CC 1.018.485.351	CONSORCIO FORTALEZA	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	Ayudante	2025-11-14
5	CC 79.2555.905	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	Oficial	2025-11-14
6	CC 1.033.786.869	CONSORCIO FORTALEZA	YEISON ORLANDO SERRATO SILVA	Ayudante	2025-11-14
7	CC 1.012.436.533	CONSORCIO FORTALEZA	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	Oficial	2025-11-14
8	CC 1.052.217.828	CONSORCIO FORTALEZA	JHON EVER ZAYAS LAZARO	Ayudante	2025-11-14
9	PPT 5.769.290	CONSORCIO FORTALEZA	ALEXANDER JOSE GOMEZ LAGUNA	Ayudante	2025-11-14
10	PEP 927566127041995	CONSORCIO FORTALEZA	JOCSAN INFANTE CONTRERAS	Ayudante	2025-11-14
11	CC 79.974.763	CONSORCIO FORTALEZA	LEONARDO ROMERO ESPITIA	Instaladores de cubierta	2025-11-19
12	CC 1.033.764.451	CONSORCIO FORTALEZA	CRISTIAN STIVEN SERRATO SILVA	Ayudante	2025-11-19
13	CC 80.811.660	CONSORCIO FORTALEZA	WILIAM ROMERO GARZON	Instaladores de cubierta	2025-11-19
14	PPT 6499830	CONSORCIO FORTALEZA	KLAY KENI FERNANDEZ	Ayudante	2025-11-21
15	CC 1.069.258.450	CONSORCIO FORTALEZA	JHONH ALEJANDRO BEJARANO URREGO	APLICADOR	2025-11-21

16	CC 79.910.706	CONSORCIO FORTALEZA	JAIRO ALBERTO BUITRAGO	SOLDADOR	2025-11-25
17	CC 1.026-580.632	CONSORCIO FORTALEZA	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	SOLDADOR	2025-11-25
18	CC 1.024.516.278	CONSORCIO FORTALEZA	DEYBY ALEXANDER TORRES SAIZ	Oficial	2025-11-28
19	CC 1.001.058.459	CONSORCIO FORTALEZA	FAIDER ESTIVEN OCHOA TENORIO	Ayudante	2025-11-29
20	CC 1.026.255.184	CONSORCIO FORTALEZA	JUAN DAVID CEDIEL VELASCO	Ayudante	2025-12-2
21	CC 1.000.793.056	CONSORCIO FORTALEZA	ALEX MARLON CAICEDO FLECHAS	Ayudante	2025-12-2
22	CC 1.023.868.733	CONSORCIO FORTALEZA	NICOLAS CAMARGO ALMANZA	Oficio	2025-12-3
23	CC 1.023.923.196	CONSORCIO FORTALEZA	JUAN DAVID FONSECA LOPEZ	Auxiliar de ingenieria	2025-12-3
24	CC 3.171.723	CONSORCIO FORTALEZA	NOLBEIR VANEGAS MENDEZ	Ayudante	2025-12-3
25	CC 80.659.343	CONSORCIO FORTALEZA	ARMANDO VANEGAS MENDEZ	Ayudante	2025-12-3
26	CC 94.472.551	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS MARIO ROMERO ESPITIA	Ayudante	2025-12-15
27	CC 1.026.562.751	CONSORCIO FORTALEZA	FREDY ALONSO HENAO CLAVIJO	Oficio	2025-12-20
28	CC 1.075.241.900	CONSORCIO FORTALEZA	EDWIN SUAZA VARGAS	Ayudante	2025-12-20
29	CC 79.546.356	CONSORCIO FORTALEZA	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	Oficial de ayudante	2025-1-5
30	CC .1.004.506.950	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS DIEGO NARVAEZ	Instalador	2026-1-14
31	CC 1007867191	CONSORCIO FORTALEZA	DUVAN FELIPE FLOREZ	Instalador	2026-1-14
32	CC 85163409	CONSORCIO FORTALEZA	YIMIS SILVA LOPEZ	oficial	2026-1-14
33	CC 1044826070	CONSORCIO FORTALEZA	JESUS DAVID PINTO	Instalador	2026-1-14
34	CC 1045758628	CONSORCIO FORTALEZA	JORMAN JAIR OROZCO	Instalador	2026-1-15

35	CC 72341181	CONSORCIO FORTALEZA	JOSE JOAQUIN SANTANA	Instalador	2026-1-15
36	CC 1023888906	CONSORCIO FORTALEZA	DIEGO MAURICIO SALAZAR GOMEZ	Ayudante	2026-1-16
37	CC 1126251699	CONSORCIO FORTALEZA	JESUS NARVAEZ FLORIAN	Instalador	2026-1-24
38	CC 1085164361	CONSORCIO FORTALEZA	FERNANDO PAVA BETANCUR		

4.3 CERTIFICADOS DE MATERIALES

Dentro del alcance de los distintos frentes de intervención, la actividad principal corresponde al reemplazo de la cubierta existente. Adicionalmente, se desarrollan otras labores como impermeabilizaciones, reconstrucción de gradas, construcción de la enfermería, entre otras. Para cada una de estas actividades se emplean materiales de óptima calidad que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.

Los certificados de los materiales utilizados —como cubiertas, estructura metálica, grava, aceros, anticorrosivos y pinturas, entre otros— se encuentran disponibles para consulta en el capítulo de anexos, Anexo No. 7 certificados de Materiales.

4.4 BITACORAS DE OBRA

La Bitácora de obra corresponde al cuaderno que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en una obra, por medio del cual queda registrado el diario de la construcción. En ella se realizan las anotaciones correspondientes a acuerdos, modificaciones o situaciones que impidan el normal desarrollo de la obra, es un instrumento importante en el control y supervisión de obra.

Con el fin de verificar las anotaciones acontecidas en el periodo del presente informe, estas se pueden revisar en detalle en capítulo anexos, Anexo No. 8_Bitácoras de Obra.

5. INFORME DE EJECUCION DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS

5.1 COLEGIO LA JOYA – CIUDAD BOLIVAR

El Colegio Don Bosco I Sede A se encuentra ubicado en la Calle 76 A Sur No 8 D 59

5.1.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN




Ilustración 1. Ubicación colegio Don Bosco Sede A – Elaboración propia

5.1.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- **EQUIPO DE BOMBEO:** Se realizo el 20 de agosto visita técnica para la explicación del funcionamiento del sistema de Bombeo, junto con almacenista del colegio y presencia del equipo de celaduría del colegio.

- El lunes 24 de agosto se realizó la entrega oficial ante el señor rector del frente de obra, mostrándole nuevamente el equipo de bombeo instalado.

5.1.3 REGISTRO FOTOGRAFICO.

		
CAPACITACION SISTEMA	**CAPACITACION SISTEMA**	**N/A**

Ilustración 2. Registro Fotográfico actividades del mes.

5.1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El colegio cuenta con un avance de 100%
- A La fecha del presente informe el NP de sistema de bombeo ya fue ejecutado.
- Se reparo la Válvula de Pie del tanque.
- Se realizo la capacitación del sistema de bombeo.
- Se realiza entrega oficial del frente de obra.

5.2 COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A - USME

El Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, se encuentra ubicado en a 1c-30, Dg. 76b Sur #1c-2.

5.2.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN



Ilustración 3. Ubicación Colegio Miguel Angel Cervantes Saavedra - Elaboración propia

5.2.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS


Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- Desmonte De Ventanas Todo Tamaño Metálicas - Madera, Incluido Rejas (Incluye Cargue Y Retiro De Residuos De Construcción A Sitios Autorizados) Cantidad 10,08 M2
- Trasiego Carretilla Únicamente Para Proyectos Especiales Avalados Por La Interventoría A Una Distancia Superior A 20 Metros, 192,42 m2
- Suministro E Instalación De Cárcamo En Concreto (35 X 40 Cm) Con Rejilla Peatonal De Concreto. 21 ml
- Suministro E Instalación Malla Electro Soldada 5 Mm, DE 0.15 X 0.15 M. 610,89 KGS
- Muro Ladrillo Prensado Macizo, 11,37 M2
- Suministro E Instalación Tubería Pvc-S 6" Incluye Accesorios, 20,06 Ml
- Suministro E Instalación Tubería Pvcs 4" Incluye Accesorios 31,07 Ml
- Suministro E Instalación Punto Sanitario 4", 6 Und
- Renivelación De Cajas De Inspección, 2 Und
- Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halogenos y tubería emt ø3/4" hasta 4m. Incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. 5 und
- Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halogenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) awg thhn y tubería emt ø3/4" hasta 4m. Incluye prensa estopa, caja rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. 27 und
- Suministro e instalación de panel led de incrustar 120 x 30cm 48 w. Incluye soportes, marco para panel, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados ,10 und
- Sumiistro e instalación de franja en gravilla lavada mona ancho= 30 cm (incluye alistado de piso en concreto). 33,52 ml
- Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm) 288,88 ml
- Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados) 112,02 m2
- Pintura para exteriores de alta resistencia a tres manos (a = 0.6 m) (incluye andamios certificados), 131,31 m
- Suministro y aplicación sobre superficies y muros de pintura esmalte tipo 1 lavable a tres manos colores variados de acuerdo a diseños sed (incluye andamios certificados y herramienta e implementos necesarios para aplicación y limpieza) 65,92 m2
- Suministro e instalación cielo raso en lámina de yeso de 1/2" st incluye andamio certificado, 67,62 m2
- Flanche lamina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado , 26,62 m2
- Suministro e instalacion de cubierta modular tipo sandwich (ancho = 300 a 400 mm) con aislante en poliuretano con un espesor entre 30 mm y 40 mm. Panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliester libre de aceites - fijación con clips invisibles en lamina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los

accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se pagara según los metros cuadrados realmente instalados). 236,30 m2

- Suministro e instalación de caballetes para cubierta modular tipo sandwich, 26,66 ml
- Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18 desarrollo (80 a 100 cm). Incluye soportes metálicos para fijar la canal en la fachada, anticorrosivo y pintura en esmalte. 11,98 ml
- Aseo general final y limpieza

5.2.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

		
CINTAS DE GRAVILLA	**TUBERIA PARA SISTEMA DE ILUMINACION**	**TUBERIA PARA SISTEMA DE ILUMINACION**
		
CIELO RASO AREA DE COCINA	**CARCAMO AREA DE PARQUEADERO**	**CABALLETES Y FLANCHES CUBIERTA**
		
PLACA EN CONCRETO 15 CM PARQUEADERO	**PINTURA EXTERIOR PARQUEADERO**	**TEJA TIPO SANDWICH BLOQUE COCINA COMEDOR**

5.2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ejecutaron actividades importantes en el área de comedor, tales como la instalación del sistema de cubierta tipo sándwich, instalando sus respectivos elementos de remate como flanches y caballetes, al igual que instalando 3 franjas de sistema de teja traslucida para generar iluminación natural en el área del comedor.
- De igual forma se avanzó en la instalación de todo el sistema de tubería para la iluminación, cableado, salidas para iluminación y tomas soporte
- Se avanzo en la estructura de cielo raso en lamina rh superboard.
- Se avanzo en la instalación de cielo raso
- Se instalaron lámparas en área de comedor

AREA DE PARQUEADERO

- Relleno material granular
- Instalación de malla electrosoldada
- Fundida de placa de contrapiso de 15 cm
- Acabado escobeado de la placa fundida
- Instalación de filtro francés bajo cárcamo
- Instalación de cárcamo prefabricado
- Pintura exterior
- Resanes de columnas existentes deterioradas
- Se llega a un avance del 99% de ejecución de la zona de parqueadero solo quedando pendiente la instalación de las rejillas del cárcamo.

5.3 COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE D– CIUDAD BOLIVAR

El Colegio Paraíso Mirador, se encuentra ubicado en Cl. 71p Sur #27p-34.

5.3.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN



Ilustración 4. Ubicación Colegio Paraíso Mirador - Elaboración propia

5.3.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- **CERRAMIENTO METALICO:** Se realizan 240,08 m2 de cerramiento

- **ESTRUCTURA METALICA SOPORTE:** Se realizan 264,36 KGS de elementos de refuerzo en perfil tubular

5.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

		
CERRAMIENTO METALICO	**CERRAMIENTO METALICO**	**CERRAMIENTO METALICO**
		
CERRAMIENTO METALICO	**CERRAMIENTO METALICO**	

Ilustración 5. Registro fotográfico de las actividades realizadas durante el mes

5.3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se termina completamente el cerramiento perimetral.
- Se desinstala el portón del acceso principal.
- Se instala nuevo portón completamente funcional.
- Se instalan todos los soportes metálicos en perfil tubular para darle rigidez al cerramiento.
- Se realiza posterior a visita entre interventoría y supervisión, un anexo al cerramiento ya instalado, para que quede mas alto y evite el ingreso de personal externo del colegio.

5.4 COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA SEDE B

El Colegio Rodrigo Lara Bonilla, se encuentra ubicado en Cra 29 # 64 - 51 Sur

5.3.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN




Ilustración 6. Ubicación Colegio Rodrigo Lara Bonilla.

5.3.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- Cerramiento En Lona (Incluye Parales De Madera 5"X5" Anclados Al Suelo De Acuerdo A La Necesidad Y Amarres Con Alambre Negro No18 -Altura Del Cerramiento 2m). -41,88 ml
- Suministro Y Aplicación Sobre Superficies Y Muros De Pintura Epoxica Base Agua A 3 Manos En Carteras, Culatas, Columnas Y Vigas Desde 0,61 M Hasta 1,3 M

(Incluye Andamios Certificados Y Herramienta E Implementos Necesarios Para Aplicación Y Limpieza)- 88,32 Ml

- Flanche Lámina Galvanizada Cl. 20 - Desarrollo 80 Cm Incluye Andamio Certificado- 16,06 ml
- Instalación de bajantes de aguas lluvias.
- Pintura de bajante de aguas lluvias.

5.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO


		
Flanches faltantes	Cerramiento polisombra.	Cerramiento polisombra.
		
Canal aguas lluvias	Bajantes de aguas lluvias.	

Ilustración 7. Registro fotográfico de las actividades realizadas durante el mes

5.3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se culmino la instalación de la totalidad de los flanches del bloque de 2 niveles.
- Se realiza el mantenimiento de todas las canales del bloque 02, se retira con espátula la pintura existente, posteriormente a esto se aplica capa de anticorrosivo, y posterior pintura de las canales.
- Se realizo la impermeabilización de las vigas canales del bloque 02, realizada con el producto Bronco Seal.
- Se instalan las bajantes de aguas lluvias en tubería de 4” y se le realiza pintura de las mismas.

6.0 EMERGENCIAS (ACTUALES)

En el momento se atienden emergencias en varios colegios de Ciudad Bolívar y Usme:

1. Emergencia Paraíso Mirador Sede B, mejoramiento Baterías Sanitarias Bloque Ppl.
2. Emergencia IED Gabriel García Márquez, adecuación cubierta Bloque 02.

6.1. COLEGIO PARAISO MIRADOR SEDE B

Colegio Paraíso Mirador Sede B Calle 71 C Bis A Sur, Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar.

6.1.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

Ilustración 8. Actividades ejecutadas Colegio Brasilia

6.1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO.

EMERGENCIA EN EJECUCION.		

Ilustración 9. Registro fotográfico emergencia en Ejecución.

6.2. COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

El Colegio se encuentra ubicado en la Vía Mochuelo / Km 10 Vía Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar.

6.2.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo

con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

	COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS (EXTERIOR)		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	10,00
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	21,41
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	5,61
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	50,35
4.8	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	32,00
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	0,64

Ilustración 10. Actividades ejecutadas Colegio Rural José Celestino Mutis

6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO.

		
EMERGENCIA EJECUCION		

Ilustración 11. Registro fotográfico emergencia

7.0 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO

Para las obras de mantenimiento a efectuar en cada uno de los nueve (9) colegios, se ha destinado un alcance de las actividades a ejecutar, un tiempo estimado en que se realizaran los proyectos y un valor presupuestado a invertir en los mismos. Con el fin de llevar la trazabilidad de la ejecución de los proyectos en sus tres componentes alcance, tiempo y costo, se realizó la programación de obra en el programa Project, el cual se encuentra autorizado por la entidad contratante para cumplir este fin.

LOTE 5 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	**162 días**	**lun 6/10/25**	**sáb 18/04/26**		**$ 1.965.028.363,62**
FIRMA ACTA DE INICIO	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25		$ 0,00
ENTREGA Y APROBACIÓN DOCUMENTOS TECNICOS	15 días	mar 7/10/25	vie 24/10/25	2	$ 0,00
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO LA ARABIA SEDE A – LA ARABIA	67 días	lun 24/11/25	jue 12/02/26	3	$ 247.917.086,18
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE JAIME ROJAS – SEDE A – NACIONES UNIDAS II	98 días	mar 18/11/25	sáb 14/03/26	3FC+17 días	$ 237.066.472,07
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILLA – SEDE D	80 días	lun 10/11/25	sáb 14/02/26	3FC+3 días	$ 259.060.448,74
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO DON BOSCO I – SEDE A LA JOYA	97 días	lun 10/11/25	vie 6/03/26	3FC+12 días	$ 141.564.253,41
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO BICENTENARIO – SEDE C LA ESPERANZA	54 días	lun 19/01/26	sáb 21/03/26	7CF-1 día	$ 151.484.333,81
USME - COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA – SEDE A – MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	3FC+63 días	$ 466.570.899,42
USME - COLEGIO ATHABANZA– SEDE A – VALLE DE CAFAM	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	9CC	$ 178.504.015,24
USME - COLEGIO BRASILIA USME– SEDE A – BRASILIA	82 días	lun 15/12/25	sáb 21/03/26	7CC+10 días	$ 207.017.963,02
USME - LUIS EDUARDO MORA OSEJO– SEDE A – NUEVO MONTEBLANCO	50 días	lun 24/11/25	vie 23/01/26	4CC	$ 75.842.891,73




Ilustración 12. Cronograma de trabajo

Es por ello que, en dicha programación para cada una de las instituciones educativas, se encuentran desglosadas las actividades a ejecutar que componen el alcance, agrupadas por capítulos y subcapítulos. Así mismo, cada una de las tareas cuenta con un tiempo estimado de ejecución, el cual se encuentra dentro del periodo asignado a cada colegio y dicho tiempo en conjunto da la totalidad de ejecución del proyecto correspondiente a siete (7) meses.

De igual forma, todas las tareas cuentan con un valor presupuestal asignado con lo cual se estipula el valor a ejecutar para cada uno de los frentes de obra y cuya sumatoria da el rubro asignado al contrato el cual asciende a la suma de Dos Mil Doscientos Ochenta Mil Veintiocho, Trescientos Sesenta y Tres pesos M/Cte. ($2.280.028.363.62).

A continuación, se presenta una imagen resumen de la programación de obra.

En la anterior imagen se puede observar que la programación esta estipulada para los (9) frentes de obra con un tiempo total de ejecución a siete (7) meses y un costo total por el valor asignado al contrato, no obstante, esta puede presentar algunos cambios según se vayan ejecutando las obras y se vaya validando la necesidad de inició de algunos colegios.

A la fecha se han entregado finalmente los colegios, cumpliendo con las fechas estimadas inicialmente.

- José María Vargas Vila
- Luis Eduardo Mora Osejo
- Atabanzha.
- La Arabia Sede A.
- Bicentenario
- José Jaime Rojas
- Brasilia Baños Hombres y mujeres
- Biblioteca (Miguel de Cervantes) Entrega de Baños Hombres y mujeres.
- Don bosco la Joya-Equipo de bombeo.

Entregas Parciales:

- Miguel de Cervantes Saveedra – Plazoleta central.

Se observa un resumen de la programación, la misma se puede revisar en su totalidad en el Capítulo de anexos, Anexo No. 40_Programación de Obra.

FIRMA ACTA DE INICIO	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25		$ 0,00
ENTREGA Y APROBACIÓN DOCUMENTOS TECNICOS	15 días	mar 7/10/25	vie 24/10/25	2	$ 0,00
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO LA ARABIA SEDE A – LA ARABIA	67 días	lun 24/11/25	jue 12/02/26	3	$ 247.917.086,18
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE JAIME ROJAS – SEDE A – NACIONES UNIDAS II	130 días	mar 18/11/25	vie 19/06/26	3FC+17 días	$ 361.768.066,07
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILLA – SEDE D	80 días	lun 10/11/25	sáb 14/02/26	3FC+3 días	$ 259.060.448,74
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO DON BOSCO I – SEDE A LA JOYA	130 días	lun 10/11/25	sáb 20/06/26	3FC+12 días	$ 331.862.659,41
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO BICENTENARIO – SEDE C LA ESPERANZA	54 días	lun 19/01/26	sáb 21/03/26	7CF-1 día	$ 151.484.333,81
USME - COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA – SEDE A – MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	3FC+63 días	$ 466.570.899,42
USME - COLEGIO ATHABANZA– SEDE A – VALLE DE CAFAM	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	9CC	$ 178.504.015,24
USME - COLEGIO BRASILIA USME– SEDE A – BRASILIA	82 días	lun 15/12/25	sáb 21/03/26	7CC+10 días	$ 207.017.963,02
USME - LUIS EDUARDO MORA OSEJO– SEDE A – NUEVO MONTEBLANCO	50 días	lun 24/11/25	vie 23/01/26	4CC	$ 75.842.891,73




Ilustración 13. Cronograma inicial de obra

8.0 BALANCE PRESUPUESTAL

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Septiembre 06 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216.308.160,00	100,00%	$ 216.308.158,83	100,00%	$ 216.308.160,00	ENTREGADO
JOSE JAIME ROJAS	$ 326.109.661,33	100,00%	$ 326.109.661,33	100,00%	$ 326.109.661,33	0,00%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 781.319.543,50	91,30%	$ 727.072.047,97	84,96%	$ 855.799.629,42	-6,34%
JOSE VARGAS VILA	$ 259.085.355,00	100,00%	$ 259.085.206,18	100,00%	$ 259.085.355,00	ENTREGADO
ATABANZHA	$ 154.311.171,56	100,00%	$ 154.311.171,56	100,00%	$ 154.311.171,56	ENTREGADO
DON BOSCO	$ 334.388.530,08	100,00%	$ 334.388.530,08	100,00%	$ 334.388.530,08	0,00%
BRASILIA	$ 173.127.488,07	100,00%	$ 173.127.488,07	100,00%	$ 173.127.488,07	0,00%
LUIS E MORA OSEJO	$ 71.970.813,38	100,00%	$ 71.970.813,38	100,00%	$ 71.970.813,38	ENTREGADO
BICENTENARIO - TESORO	$ 189.023.272,16	100,00%	$ 189.023.272,16	100,00%	$ 189.023.272,16	0,00%
PARAISO MIRADOR	$ 170.220.643,57	67,55%	$ 223.928.915,78	88,86%	$ 252.000.000,00	21,31%
RODRIGO LARA BONILLA	$ 40.000.000,00	61,54%	$ 48.934.661,01	75,28%	$ 65.000.000,00	13,75%
TOTALES	$ 2.715.864.638,65	93,74%	$ 2.724.259.926,35	94,03%	$ 2.897.124.081,00	0,29%

Ilustración 14.Balance Presupuestal

De acuerdo al avance actual se considera el siguiente balance presupuestal.

Los frentes de obra que se presentan a continuación presentan un ejecutado del 100%.

- La arabia
- José Jaime Rojas
- José Vargas Vila
- Athabanzha.
- Don Bosco
- Brasilia
- Luis E Mora Osejo
- Bicentenario

Finalmente, las sedes Miguel de Cervantes (84,96%),presenta un retraso de 6,34 % , para corregir esto se tienen trabajando al personal el mayor tiempo posible, avanzando en todos los frentes de la obra activos para poder mitigar dicho retraso en cuanto a la sede de Paraíso Mirador (88,86%) y Rodrigo Lara Bonilla (75,28%) registran niveles superiores a la programación de obra avanzando diariamente en sus actividades y con la meta de poder terminar antes del tiempo establecido, no se han desatendido en ningún momento las actividades de obra, ni se ha dejado de tener trabajadores en sitio.

9.0 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	%	VALOR	PAGO
1	14,04%	$ 477.513.861,00	$ 477.513.861,00
2	9,98%	$ 339.371.720,00	$ 339.371.720,00
3	8,89%	$ 302.269.474,00	$ 302.269.474,00
4	11,99%	$ 407.886.862,00	$ 407.886.862,00
5	15,86%	$ 539.615.066,00	$ 539.615.066,00
6	13,04%	$ 443.649.199,00	$ 443.649.199,00
7	10,71%	$ 364.409.961,00	$ 364.409.961,00
TOTAL	84,51%	$ 2.874.716.143,00	


Ilustración 15. Estado financiero de la obra

ADICION 1

De acuerdo con los alcances y el valor adicional a ejecutar, solicito muy amablemente se adelanten las gestiones necesarias, para adicionar el presupuesto del contrato en **$288.636.662,00** y se realice una prórroga en tiempo 1.5 meses, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 20 de junio de 2026.

PROGRAMACIÓN GENERAL.

LOTE 5 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	214 días	lun 6/10/25	sáb 20/06/26		$ 2.280.028.363,62
FIRMA ACTA DE INICIO	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25		$ 0,00
ENTREGA Y APROBACIÓN DOCUMENTOS TECNICOS	15 días	mar 7/10/25	vie 24/10/25	2	$ 0,00
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO LA ARABIA SEDE A – LA ARABIA	67 días	lun 24/11/25	jue 12/02/26	3	$ 247.917.086,18
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE JAIME ROJAS – SEDE A – NACIONES UNIDAS II	130 días	mar 18/11/25	vie 19/06/26	3FC+17 días	$ 361.768.066,07
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILLA – SEDE D	80 días	lun 10/11/25	sáb 14/02/26	3FC+3 días	$ 259.060.448,74
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO DON BOSCO I – SEDE A LA JOYA	130 días	lun 10/11/25	sáb 20/06/26	3FC+12 días	$ 331.862.659,41
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO BICENTENARIO – SEDE C LA ESPERANZA	54 días	lun 19/01/26	sáb 21/03/26	7CF-1 día	$ 151.484.333,81
USME - COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA – SEDE A – MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	3FC+63 días	$ 466.570.899,42
USME - COLEGIO ATHABANZA– SEDE A – VALLE DE CAFAM	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	9CC	$ 178.504.015,24
USME - COLEGIO BRASILIA USME– SEDE A – BRASILIA	82 días	lun 15/12/25	sáb 21/03/26	7CC+10 días	$ 207.017.963,02
USME - LUIS EDUARDO MORA OSEJO– SEDE A – NUEVO MONTEBLANCO	50 días	lun 24/11/25	vie 23/01/26	4CC	$ 75.842.891,73



VALOR ESTIMADO ADICIÓN POR FRENTE DE OBRA

ADICION 01


CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
1973	CIUDAD BOLIVAR	DON BOSCO I	SEDE A – LA JOYA (DON BOSCO)	$ 163.935.068,00
1934	CIUDAD BOLIVAR	JOSE JAIME ROJAS	SEDE A – NACIONES UNIDAS II	$ 124.701.594,00
TOTAL (INCLUYE AIU)				**$ 288.636.662,00**

Ilustración 16. Valor estimado Adición 1

ADICION 02.


De acuerdo con los alcances y el valor adicional a ejecutar, solicito muy amablemente se adelanten las gestiones necesarias, para adicionar el presupuesto del contrato en **$617.00.000,00** y se realice una prórroga en tiempo 3.5 meses, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 5 de octubre de 2026.

PROGRAMACIÓN GENERAL




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**I. CERRAMIENTO PARAISO DEL MIRADOR**	**85 días**	**lun 1/06/26**	**mar 15/09/26**		**$ 252.000.000,00**
2		**PRELIMINARES**	**78 días**	**lun 1/06/26**	**lun 7/09/26**		**$ 12.957.332,96**
3		**OBRAS PRELIMINARES**	**78 días**	**lun 1/06/26**	**lun 7/09/26**		**$ 12.957.332,96**
4		REPLANTEO	2 días	lun 1/06/26	mar 2/06/26		$ 467.527,29
5		CERRAMIENTO EN LONA	3 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26	4	$ 5.326.963,53
6		DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	5 días	sáb 6/06/26	vie 12/06/26	5	$ 5.495.821,47
7		DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO T	3 días	mié 2/09/26	lun 7/09/26	19	$ 238.826,84
8		DESCAPOTE MANUAL	4 días	vie 12/06/26	mié 17/06/26	6	$ 1.428.193,83
9		**CIMENTACION**	**46 días**	**mié 17/06/26**	**vie 14/08/26**		**$ 16.720.034,97**
10		**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)**	**21 días**	**mié 17/06/26**	**mar 14/07/26**		**$ 1.663.528,25**
11		EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO	21 días	mié 17/06/26	mar 14/07/26	8	$ 1.663.528,25
12		**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**	**25 días**	**mar 14/07/26**	**vie 14/08/26**		**$ 15.056.506,72**
13		SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 F	25 días	mar 14/07/26	vie 14/08/26	11	$ 15.056.506,72
14		**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**25 días**	**mar 14/07/26**	**vie 14/08/26**		**$ 21.694.305,33**
15		PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIB	25 días	mar 14/07/26	vie 14/08/26	13CC	$ 8.113.338,94
16		VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALET	25 días	mar 14/07/26	vie 14/08/26	13CC	$ 13.580.966,39
17		**CARPINTERIA METÁLICA**	**38 días**	**lun 27/07/26**	**sáb 12/09/26**		**$ 199.598.551,53**
18		**CARPINTERIA**	**38 días**	**lun 27/07/26**	**sáb 12/09/26**		**$ 199.598.551,53**
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REF	30 días	lun 27/07/26	mié 2/09/26	16CC+10 días	$ 194.353.789,84
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PER	5 días	lun 7/09/26	sáb 12/09/26	7	$ 5.244.761,69
21		**ASEO Y DISPOSICION FINAL**	**2 días**	**sáb 12/09/26**	**mar 15/09/26**		**$ 1.029.775,21**
22		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	2 días	sáb 12/09/26	mar 15/09/26	20	$ 1.029.775,21

Ilustración 17. Programación Adición 2 -Colegio Paraíso Mirador




	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**MEJORAMIENTO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**	85 días	sáb 20/04/24	lun 5/10/26		$ 300.000.000,00
2		**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	19 días	sáb 20/04/24	mar 14/07/26		$ 15.907.133,49
3		REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no la puede aportar)	3 días	sáb 20/04/24	mié 24/06/26		$ 1.588.527,33
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención)	3 días	mié 26/06/24	sáb 27/06/26	3	$ 463.429,32
5		**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	13 días	sáb 27/06/26	mar 14/07/24		$ 13.858.177,69
6		DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O FERRETERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	13 días	sáb 27/06/26	mar 14/07/24	4	$ 13.757.791,08
7		DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/24	4	$ 100.385,98
8		**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	22 días	mar 14/07/26	mar 11/08/24		$ 101.045.861,90
9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE CAXE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	22 días	mar 14/07/26	mar 11/08/24	6	$ 101.045.861,90
10		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	5 días	lun 21/08/26	sáb 26/04/26		$ 4.219.901,34
11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	5 días	lun 21/08/26	sáb 26/04/26	27	$ 4.219.901,34
12		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	30 días	lun 24/08/26	mié 30/09/26		$ 20.663.924,99
13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 6M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	5 días	mar 15/09/26	mar 22/09/24	17	$ 584.728,45
14		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 6M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	5 días	mar 15/09/26	mar 22/09/24	17	$ 2.438.476,26
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	5 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26	25CF+15 días	$ 549.596,37



	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 15X2A 10 KA	3 días	sáb 29/08/26	mié 2/08/26	15	$ 119.354,49
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	6 días	mar 8/09/26	mar 15/09/24	25	$ 5.112.231,39
18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" , INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	6 días	mar 8/09/26	mar 15/09/24	25	$ 7.832.875,40
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	6 días	mar 15/09/26	mié 23/09/26	17	$ 3.461.908,78
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	3 días	mar 15/09/26	vie 18/09/26	17	$ 4.570.107,54
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DESNUDO #8 CIN COBRE	6 días	mié 23/09/24	mié 30/09/26	19	$ 8.242.051,70
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.	1 día	sáb 29/08/26	lun 31/08/26	15	$ 750.598,63
23		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	32 días	mar 11/08/26	lun 21/08/24		$ 144.180.173,71
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.0 MM TIPO ECORIDE O SIMILAR INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	10 días	lun 17/08/26	sáb 29/08/26	9FC+5 días	$ 38.905.380,04
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 308 A 403 mm) CON AISLANTE EN POLIESTIRENO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	22 días	mar 11/08/26	mar 8/09/26	9	$ 85.393.893,82
26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	5 días	mar 8/09/26	lun 14/09/26	25	$ 3.458.413,83
27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	10 días	mar 8/09/26	lun 21/09/26	25	$ 16.422.486,22

Ilustración 18. Programación Adición 2 -Colegio Miguel de Cervantes Saavedra



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		I. MEJORAMIENTO IED RODRIGO LARA	65 días	mar 26/05/26	vie 14/08/26		$ 65.000.000,00
2		PRELIMINARES	7 días	mar 26/05/26	mié 3/06/26		$ 710.113,02
3		OBRAS PRELIMINARES	7 días	mar 26/05/26	mié 3/06/26		$ 710.113,02
4		RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	7 días	mar 26/05/26	mié 3/06/26		$ 710.113,02
5		INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	12 días	mié 3/06/26	jue 18/06/26		$ 146.061,04
6		CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	12 días	mié 3/06/26	jue 18/06/26		$ 146.061,04
7		LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	12 días	mié 3/06/26	jue 18/06/26	4	$ 146.061,04
8		PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	30 días	jue 18/06/26	sáb 25/07/26		$ 6.442.183,73
9		PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA DE ENTREPISO (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	15 días	jue 18/06/26	mar 7/07/26	7	$ 6.141.667,92
10		ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,5 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	15 días	mar 7/07/26	sáb 25/07/26	9	$ 300.515,81
11		PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	16 días	sáb 25/07/26	vie 14/08/26		$ 18.633.523,42
12		VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16 días	sáb 25/07/26	vie 14/08/26	10	$ 18.633.523,42
13		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	33 días	mar 16/06/26	lun 27/07/26		$ 39.068.118,79
14		FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	18 días	sáb 4/07/26	lun 27/07/26	15	$ 30.601.047,36
15		MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	15 días	mar 16/06/26	sáb 4/07/26	4FC+10 días	$ 8.467.071,43

Ilustración 19. Programación Adición 2 -Colegio Rodrigo Lara Bonilla

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
540	USME	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	SEDE A – IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$ 300.000.000,00
1982	CIUDAD BOLIVAR	IED PARAISO MIRADOR	SEDE D– IED PARAISO MIRADOR	$ 252.000.000,00
1921	CIUDAD BOLIVAR	IED RODRIGO LARA BONILLA	SEDE B– JOSE CELESTINO MUTIS	$ 65.000.000,00
TOTAL (INCLUYE AIU)				**$ 617.000.000,00**

Ilustración 20. Valor estimado Adición 2

10. MATRIZ CLIMA MENSUAL

Durante el periodo comprendido las localidades de Usme y Ciudad Bolívar presentaron condiciones climáticas variables, predominando la temporada de lluvias característica de estos meses en Bogotá.

Se identificaron varios días con lluvias fuertes y moderadas que pudieron generar afectaciones en actividades de obra, desplazamientos, transporte de materiales, ejecución de trabajos exteriores y cronogramas de mantenimiento, lo cual se ha trabajado horarios extendidos como fines de semana para recuperación de tiempo y así no generar un atraso fuerte.


Los colegios que más afectaciones tuvieron durante las jornadas de lluvias fueron:

1. Miguel de Cervantes Saavedra: Al tener lluvias en la zona, los trabajos exteriores en parqueadero y en zona de comedor cubierta se vieron afectados, debido a la imposibilidad de realizar actividades cuando llueve, los trabajos en alturas debieron ser suspendidos, para garantizar la seguridad de los trabajos en alturas.

Las instituciones ubicadas en Usme y Ciudad Bolívar fueron expuestas a afectaciones por lluvias, principalmente por dificultades de acceso, humedad en zonas intervenidas y retrasos operativos.

ANEXOS

ANEXO 1. CONTRATO FIRMADO SECOP



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8154895
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1/08/2025 4:16:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8154895
Objeto del contrato	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE 5
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/04/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Si ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/04/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	6/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO — 0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO FORTALEZA
COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO FORTALEZA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: JOSE IGNACIO GONZALEZ PEREZ — Fecha de aprobación: 2/09/2025 11:01:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Abel Meliz — Fecha de aprobación: 3/09/2025 8:53:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Si	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Si ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

Ilustración 21.Contrato firmado SECOP II

ANEXO 2. ACTA DE INICIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8154895 del 03 de Septiembre de 2025.

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO, identificado con cédula No. 1.030.676.323 de Bogotá D.C. quien funge como Representante Legal del CONSORCIO FORTALEZA, con NIT. 901.973.588-1 como Contratista de Obra y ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cédula No. 79.602.923 de Bogotá D.C, en calidad de representante legal de la firma CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO con NIT 901.977.271-0 como Contratista de Interventoría, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: N° 4923 03 de septiembre 2025

APROBACION DE GARANTIA: 30 de septiembre de 2025

OBJETO: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

CONTRATISTA: CONSORCIO FORTALEZA

VALOR: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($2.269.368.717), incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

PLAZO: Siete (7) meses

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 05 de mayo de 2026

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista de Obra
CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO
C.C.1.030.676.323 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO FORTALEZA
NIT 901.973.588-1

Interventor
ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO.
NIT 901.977.271-0


11-IF-001
V1

Página: 1 de 1

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.educacionbogota.edu.co Línea 195

Ilustración 22. Acta de inicio

3. POLIZA TODO RIESGO



seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.11 15:24:51 -05:00

Código de seguridad: ktmdqaZe/L3I5BzL+zmkpg==

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 No 6A - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: (601) 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
PÓLIZA DE SEGURO DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1327-P-12-PPSUS14R00000007-D001

No. PÓLIZA	8Q-100000133	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28424812	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	14/08/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351
ASEGURADO	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351
BENEFICIARIO	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351

OBJETO DE CONTRATO

RIESGO : 1

VIGENCIA (DESDE) VIGENCIA (HASTA) 15/09/2025 14/08/2026 AMPARO ASEGURADA MONEDA	SUMA
DAÑOS MATERIALES	2,269,368,717.00 $
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	2,269,368,717.00 $
CICLON, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	2,269,368,717.00 $
AMIT - AMACC	2,269,368,717.00 $
MANTENIMIENTO	2,269,368,717.00 $
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	500,000,000.00 $
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	500,000,000.00 $
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	400,000,000.00 $
LEG 2	2,269,368,717.00 $

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERBANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como limites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONCABA LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.928.963,41
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.928.963,41
GASTOS EXP.	$	10.000,00
IVA	$	368.403,05
TOTAL A PAGAR	$	2.307.366,46

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRES EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 031 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **(601) 327 4712 - (601) 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYGA - APP

HOJA No. 1

Ilustración 23. Póliza todo riesgo

4. POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3202667113

PÓLIZA No: 320 - 47 - 994000033722 **ANEXO: 1**

Compañía de Seguros

AGENCIA EXPEDIDORA: CARRERA 47 | COD. AGENCIA: 320 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	15	09	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	15	09	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO FORTALEZA | IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

DIRECCIÓN: CL 25 A 37 12 | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3203158351

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	03/09/2025	03/12/2026	453,873,743.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	03/09/2025	03/04/2029	226,936,871.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		453,873,743.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901372337 - BOONING S A S - PART: 50.00%
NIT 900775574 - DBD INGENIERIA S A S - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE 5".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,134,684,358.50	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
CONCOR SEGUROS LTDA. ASESORES DE SEG	11142	100.00			

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADA, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONCARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/es_digital/tercero.aspx

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL RESPECTIVA SOCIEDAD, LO QUE INCLUYE EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE ESE EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://aseguradorasolidaria.com.co/versiones-de-tronwa/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007003202667111

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá


CLIENTE

CDDA207A0908FF7B5E

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ilustración 24. Póliza de cumplimiento

5. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL



Aseguradora Solidaria de Colombia

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3202667147

PÓLIZA No: 320 -74 - 994000015128 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CARRERA 47 COD. AGE: 320 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 09 2025 VIGENCIA DE LA PÓLIZA — VIGENCIA DESDE: 01 09 2025 23:59 A LAS — VIGENCIA HASTA: 01 04 2026 23:59 A LAS 212 DIAS — FECHA DE IMPRESIÓN: 04 09 2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION VIGENCIA DEL ANEXO: VIGENCIA DESDE 01 09 2025 23:59 A LAS — VIGENCIA HASTA 01 04 2026 23:59 A LAS 212 DIAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO FORTALEZA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

DIRECCIÓN: CL 25 A 37 12 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203158351

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

DIRECCIÓN: AC 116 No 9 - 50 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3813000

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT : 899999061

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427,050,000.00 427,050,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 901973588 - CONSORCIO FORTALEZA

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.8154895, REFERENTE A "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE 5"

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***427,050,000.00	$ **********496,080	$*****3,000.00	$ *******95,965	$ **********601,045

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
CORDOR SEGUROS LTDA. ASESORES DE SEG	11142	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701881000019(8020)000000000570003202967 14

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDOA207A0909FB7B5B CLIENTE CARRAMIREZ 0

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@gpabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Compañía de Seguros


Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor no haga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUY ENTE RES 2516 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ilustración 25. Póliza responsabilidad civil

6. POLIZA TODO RIESGO ADICIÓN 2



seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.29 14:02:10 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de seguridad: 1nCo+4zWFzWXEGOp/CK1GA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: (601) 2855600 FAX: 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-12-PPSU514900000007-D001

No. PÓLIZA	BQ-100000142	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28455257	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2026	24:00 Horas Del	05/02/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351
ASEGURADO	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351
BENEFICIARIO	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351

OBJETO DE CONTRATO

RIESGO : 1

VIGENCIA (DESDE) VIGENCIA (HASTA) 20/10/2026 05/02/2027AMPARO SUMA ASEGURADA MONEDA

DAÑOS MATERIALES	3,401,368,717.00	$
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	3,401,368,717.00	$
CICLÓN, HURACÁN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	3,401,368,717.00	$
AMIT - HMACC	3,401,368,717.00	$
MANTENIMIENTO	3,401,368,717.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	500,000,000.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	500,000,000.00	$
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	400,000,000.00	$
LEG 2	3,401,368,717.00	$

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERBANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como limites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el limite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONCABA LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.470.663,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.470.663,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	279.425,97
TOTAL A PAGAR	$	1.750.088,97

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **(601) 327 4712 - (601) 327 4713**

VIGILADO


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No. 1

APLICADO A LA CARÁTULA CO/COMPAÑIA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

Ilustración 26. Póliza Todo Riego Adición 2

7. POLIZA DE CUMPLIMIENTO ADICIÓN 2



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000007-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100000142	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28455257	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2026	24:00 Horas Del	05/02/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

.....

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO SEGUN MODIFICACIÓN NO. 2 ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA NO. CO1. PCCNTR.8154895 DE 2025

VALOR DEL CONTRATO $3.401.368.717

VIGENCIA:PERIODO CONSTRUCCIÓN

DESDE: 06/10/2025 a las 00:00 horas
HASTA: 05/10/2026 a las 24:00 horas

MANTENIMIENTO

DESDE: 06/10/2027 a las 00:00 horas
HASTA: 05/02/2027 a las 24:00 horas

DATOS GENERALES
TOMADOR: CONSORCIO FORTALEZA
NIT: 901973588-1

INTEGRANTES
-BOONING S.A.S NIT: 901372337-0 50%
-DBD INGENIERIA S.A.S NIT: 900775574-6 50%

ASEGURADO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN O SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, NIT 899.999.061-9
DIRECCION AVENIDA EL DORADO N° 66-63, TELEFONO 3241000 //CONSORCIO FORTALEZA NIT: 901973588-1

BENEFICIARIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN O SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, NIT 899.999.061-9
DIRECCION AVENIDA EL DORADO N° 66-63, TELEFONO 3241000 Y TECEROS AFECTADOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICA
.....
.....

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

CONTINUACION AMPAROS...

AMPARO	LIM POR EVENTO	LIM POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
LEG 2	0.00	3,401,368,717.00	3,401,368,717.00	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

Ilustración 27. Póliza de Cumplimiento Adición 2

8. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADICIÓN 2

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

Compañía de Seguros

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3202667113

PÓLIZA No: 320 - 47 - 994000033722 **ANEXO: 6**

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA COD. AGENCIA: 320 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	26	05	2026
FECHA DE IMPRESIÓN	26	05	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSORCIO FORTALEZA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

DIRECCIÓN: CL 25 A 37 12 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203158351

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	06/10/2025	05/06/2027	680,273,743.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/10/2025	05/10/2029	340,136,871.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	680,273,743.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901372337 - BOONING S A S - PART: 50.00%
NIT 900775574 - DBD INGENIERIA S A S - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,700,684,358.50	$ ********1,488,369	$*****5,000.00	$ ******283,740	$ ********1,777,109

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
CONCOR SEGUROS LTDA. ASESORES DE SEG	11142	100.00			

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digital/client/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070003202667111

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDA207A070BFE7E58

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA COD. AGENCIA: 320 RAMO: 47 No POLIZA: 994000033722 ANEXO: 6

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO FORTALEZA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

TEXTO ITEM 1

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

SE REALIZA EL PRESENTE ENDOSO PARA AMPLIAR LAS VIGENCIAS Y LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS MEDIANTE MODIFICACIÓN No. 02 DE FECHA 19/05/2026.

NUEVO VALOR DE CONTRATO: $3.401.368.717
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 05/10/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

CLIENTE

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3202667147

PÓLIZA No: 320 -74 - 994000015128 **ANEXO:7**

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA — COD. AGE: 320 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
26 / 05 / 2026		20 / 06 / 2026	23:59	05 / 10 / 2026	23:59	107	26 / 05 / 2026

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	20 / 06 / 2026	23:59	05 / 10 / 2026	23:59	107

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSORCIO FORTALEZA — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1
DIRECCIÓN: CL 25 A 37 12 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3203158351

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO — IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AC 116 No 9 - 50 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3813000
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT : 899999061

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 525,271,500.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	525,271,500.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 901973588 - CONSORCIO FORTALEZA

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895, REFERENTE A ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 5

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***525,271,500.00	$ **********307,967	$*****5,000.00	$ *******59,464	$ **********372,431

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
CONCOR SEGUROS LTDA. ASESORES DE SEG	11142	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000320266714

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDA207A070BFE7E57 CLIENTE SARRAMIREZ O

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA COD. AGENCIA: 320 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000015128 ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO FORTALEZA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015.
AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
AMPARO PATRONAL.
AMPARO GASTOS MÉDICOS.
AMPARO GASTOS DE DEFENSA.
AMPARO PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
AMPARO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

SE CONFIRMA QUE EL ASEGURADO ES CONSORCIO FORTALEZA NIT.907.973.588-1 Y SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT 899.999.061-9

SE CONFIRMA QUE EL BENEFICIARIO ES SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT 899.999.061-9 Y TERCEROS AFECTADOS.

SE REALIZA EL PRESENTE ENDOSO PARA AMPLIAR LA VIGENCIA ASEGURADA DEL AMPARO MEDIANTE MODIFICACIÓN No. 02 DE FECHA 19/05/2026.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 05/10/2026

SE ACLARA VIGENCIA DE LA POLIZA

VIGENCIA DESDE: 06/10/2025 HASTA 05/10/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.


CLIENTE

Ilustración 28. Póliza de Responsabilidad Civil Adición 2.

9. ACTAS DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD COLEGIOS ACTIVOS

PARAISO MIRADOR SEDE D



ACTA DE VECINDAD INICIO — BOGOTÁ

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

FECHA: D 01 | MM 04 | AA 26

ACTA No: 1

PROYECTO: Colegio Paraiso Mirador Sede D.

Entidad contratante: S.E.D. — Interventora: Consorcio Serinco Educativo.

Contratista ejecutor de la Obra: Consorcio Fortaleza. — Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: Paraiso

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Predio/Colegio: I.E.D. Colegio Paraiso Mirador Sede D.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Responsable

Dirección: Calle 71 P Sur # 27P-34.

Teléfono ___ No. de pisos: 1

Tipo de Intervención: Mejoramiento

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☑	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑ N/A ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "6" para ampliar esta información)

Cerramiento Perimetral Colegio en malla eslabonada: Costado Sur: Se evidencia deterioro en el cerramiento, desprendimiento e inclinación de una Porcion del mismo, se evidencian unos apuntalamientos en el terreno Para evitar que el cerramiento se venga abajo, se evidencia deterioro en la malla eslabonada del cerramiento, se evidencia inclusa adherida al cerramiento, se evidencia desprendimiento

La Fachada que colinda con el cerramiento es Prefabricada, con evidencia de desgaste Ventaneria Metalica tambien con evidencia de desgaste, Reja metalica con tapes en dry wall, con deterioro. Bajantes de aguas lluvias funcionales, deterioro en Pintura, se evidencio algunos riesgos sobre el anden de fachada

En zona verde colindante al cerramiento existe un Parque de Juegos en estado aceptable con evidencia de deterioro en algunos de sus elementos.

Baño Existente.- Enchape ceramico estado aceptable, Sanitario funcional sin daños Lavamanos funcional sin daños, Griferia algo suelta.



ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FECHA: D 01 MM 06 AA 25

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO: Colegio Paraiso Mirador Sede D.

ACTA No: 2

Piso Original Funcional, enchape de Piso estado aceptable, espejo estado aceptable, Carpinteria Metalica con desgaste, Baño funcional, 1 Interruptor, 1 luminaria Rectangular Portón PPL 4.20 x 2.20, Estado Aceptable, Funcional con deterioro normal Paso del tiempo

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza recorrido al interior de. I.E. hace Presencia Contratista de obra, Interventoria.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO

Responsables del Proyecto

Firma Responsable predio/colegio
Nombre: Ana Lucia Jaime
C.C. O NIT: 1000129681

Firma Representante social SED-DCCEE
Nombre: Andrei Ordoñez
CC o Nit: 1032427650

Firma Representante Tecnico Contratista
Nombre: Ing. Jonathan Grajales L.
C.C. O NIT: 1026668475


Cargo: APOYO SUPERVISION
Nombre: SANTIAGO ANGEL
CC o Nit: 79598873

Firma Representante Tecnico de la Interventoria
Nombre Andi Pardo.
C.C O NIT 1.099.209.679

Cargo:
Nombre:
CC o Nit

Ilustración 29. Acta de vecindad Colegio Paraiso Mirador sede D

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. COMEDOR



ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FECHA: D 03 MM 06 AA 16

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO: I.E.D Miguel de Cervantes

ACTA No:

Entidad contratante: Consorcio Fortaleza

Interventora: Consorcio

Contratista ejecutor de la Obra:

Localidad: Usme. Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Predio/Colegio: I.E.D Miguel de Cervantes

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Responsable

Dirección

Teléfono No. de pisos

Tipo de Intervención

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☑	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐ N/A ☐


Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "6" para ampliar esta información)

Cocina- Comedor: Estado actual: Piso Grano marmol Gris, con evidencia de deterioro Por uso normal algunas baldosas despostilladas Carpintería metalica Perimetral con evidencia de oxidacion, en la Parte Posterior se evidencian unos vidrios fracturados al igual que en el costado lateral de Fachada en vidrio roto, 4 tomas electricas que deben conservarse, 2 Puntos hidraulicos que deben cerrarse. Barandas Metalica, con desgaste en su araazado, Pelonet/2 enchape ceramico meson mesaplatos con desgaste evidente 10, luminarias Perimetrales.

Cocina: Enchape de Piso Grano marmol con desgaste Por uso, manchas Partes equipos de cocina Mediacaña en Grano marmol con desgaste evidente Por uso, Manchada, Mediacaña verticales Plasticas con desgaste Enchape ceramico de Pared con deterioro Por uso, algunas Piezas fracturadas, red de Gas debidamente anclada, la tubería Presenta desgaste en Pintura, Cortina estructura en acero inoxidable en regular estado aceptable. cerramos con pintura toxica con desgaste evidente, Puertas Tarjetas en Grano marmol con evidencia de deterioro, Mesones Granito Pulido con desgaste y algunas fisuras, Ventanal Mesaplatos con deterioro en su remaches y en su arreteras, Cielo raso acrilico con deterioro y Cielo raso en dry wall con algunas fisuras



ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FECHA: D 03 MM 06 AA 26

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO:

ACTA No: 2.

Se realiza recorrido con SED, contratista, interventoria y Rector colegio

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

- El colegio Expresa que requiere Pintada la estructura de cubierta de color amarillo Institucional.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO

Responsables del Proyecto

Firma Representante predio/colegio
Nombre: Victor Zenon Garavito
C.C. O NIT: 4079643

Firma Representante Tecnico Contratista
Nombre: Arq. Jonathan Grajales L.
C.C. O NIT: 1026567437
Cargo: Apoyo supervision
Nombre: Santiago Angel
CC o Nit: 79598873

Firma Representante Tecnico de la Interventoria
Nombre: Ana Pardo
C.C O NIT: 1.099.209.679
Cargo:
Nombre:
CC o Nit

Firma Representante social SED-DCCEE
Nombre:
CC o Nit:

Ilustración 47. Acta de vecindad Miguel de cervantes saavedra

10. FICHAS TECNICAS MATERIALES Y CERTIFICADOS CALIDAD

CERTIFICADO CALIDAD PERLIN C, ESTRUCTURA METALICA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES.

Mas Acero S.A.S.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: FERRETERIA ANDRES MARTINEZ

PRODUCTO: PERLIN EN C 220x80x2.900MMx6MTRS

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIA PRIMA: ASTM A-1011

FECHA LOTE: VARIOS **LOTE M. PRIMA:** VARIOS

CANTIDAD: VARIOS

LONGITUD: 6 METROS

REVESTIMIENTO: NO APLICA

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO AQUI DESCRITO FUE FABRICADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN REFERENCIA Y CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LAS MISMAS.

LIMITE DE FLUENCIA MINIMO OBTENIDO 42 KSI.

TOLERANCIA CUADRATURA: +/- 2% EN TODOS LOS LADOS.

TOLERANCIA DE RECTITUD:

1,00 M A 4,00 M	4MM (MAXIMO)
4,01 M A 8,00 M	10MM (MAXIMO)
LONGITUDES SUPERIORES A 8 M	18MM (MAXIMO)

COMPOSICION QUIMICA DEL LOTE:

CARBONO:	0.18% (MAXIMO)
MANGANESO:	0.080% (MAXIMO)
FOSFORO:	0.005% (MAXIMO)
AZUFRE:	0.005% (MAXIMO)

PEDRO SOLANO

Pedro Solano Chila
Director de Calidad

Autopista Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodegas 6, 13-15

CERTIFICADO CALIDAD GEOTEXTIL – COLEGIO DON BOSCO, LUIS EDUARDO MORA, ATHABANZA, MIGUEL DCERVANTES, JOSE CELESTINO MUTIS

FICHA TECNICA GEOTEXTIL



GEOMATRIX
Los Expertos en Geosintéticos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°. Cert 055080

FECHA DE EXPEDICIÓN	CODIGO / CLIENTE	
01/11/2025	901973588	CONSORCIO FORTALEZA

GEOMATRIX S.A.S
Calle 15 N 72 72
COLOMBIA
Tel:4249999
Email:servicioalcliente@geomatrix.com.co

Especificación para el producto

Referencia Nombre	Referencia Número	No. Orden	Uso	Factura No.
PROPYWEAVE T2400	PV52003	PC-018301	GT150	NAC020060

Nombre Prueba	U. Medida	Norma	Datos
RESISTENCIA ULTIMA A TENSIÓN - METODO TIRA ANCHA	kN/m	ASTM D4595	37,2
ELONGACIÓN A TENSIÓN ÚLTIMA	%		20,9
CARGA A LA ROTURA METODO GRAB.	N	ASTM D4632	1723
ELONGACIÓN A LA ROTURA.	%		20,0
RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL	N	ASTM D4533	744
RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTATICO CBR		ASTM D6241	5401
RESISTENCIA A UV (% Retención a 500 horas)	%	ASTM D4355	>70
TAMAÑO DE ABERTURA APARENTE (1)	mm	ASTM D4751	0,355
PERMITIVIDAD	s^{-1}	ASTM D4491	0,239
TASA DE FLUJO	$l/min/m^2$		718

PIEZAS...# 000696374.

Observaciones:
(1) En el tamaño de abertura el tamiz utilizado es 50 US.

GEOMATRIX S.A.S. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL GEOMATRIX S.A.S.

QGA-QGA-F-001 / V03
30/Dic/2022

Aprobado por: Omar Torres, DIRECTOR TÉCNICO

Revisado por: Elver Andres Ortega, JEFE DE CALIDAD

Los presentes resultados han sido obtenidos a partir de análisis estadísticos de mediciones realizadas en nuestro propio laboratorio de control de calidad de materiales, acreditado por el "Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Program – GAI-LAP", garantizando así la competencia e independencia para llevar a cabo las pruebas emitidas en el presente certificado.
La operación de GEOMATRIX se basa en un Sistema de Gestión de Calidad para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, certificado bajo la norma ISO 9001: 2015.

QUALITY ASSURANCE GSI GAI - LAP ISO 9001
Accreditation # GAI-LAP-75-13

ISO 9001:2015
Alcance de Certificación
DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE MATERIALES GEOSINTÉTICOS

Esta información es impresa automáticamente por lo tanto no lleva firmas originales.

GEOMATRIX
Los Expertos en Geosintéticos

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
GEOMATRIX S.A.S.

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
GEOMATRIX S.A.S.

Los presentes resultados han sido obtenidos a partir de análisis estadísticos de mediciones realizadas en nuestro propio laboratorio de control de calidad de materiales, acreditado por el "Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Program – GAI-LAP", garantizando así la competencia e independencia para llevar a cabo las pruebas emitidas en el presente certificado.
La operación de GEOMATRIX se basa en un Sistema de Gestión de Calidad para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, certificado bajo la norma ISO 9001: 2015.

QUALITY ASSURANCE GSI GAI - LAP
Accreditation # GAI-LAP-75-13

ISO 9001:2015
Alcance de Certificación
DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE MATERIALES GEOSINTÉTICOS

Esta información es impresa automáticamente por lo tanto no lleva firmas originales.

Geotextiles Tejidos

PROPYWEAVE

GEOMATRIX
Los Expertos en Geosintéticos

PROPYWEAVE es un geotextil tejido fabricado con elementos en forma de cinta plana de polipropileno (PP), diseñada para satisfacer los requerimientos de las principales especificaciones de construcción para separación y estabilización de suelos y capas granulares.


Separación


Estabilización

PROPIEDADES MECÁNICAS	NORMA DE ENSAYO	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
			T 2400[MD]
Resistencia última a tensión - Método tira ancha	ASTM D4595	kN/m	41,0
Elongación a tensión última		%	18,0
Carga a la rotura - Método Grab	ASTM D4632	N	1780
Elongación aparente a la rotura		%	20,7
Resistencia al punzonamiento estático CBR	ASTM D6241	N	5050
Resistencia al rasgado trapezoidal	ASTM D4533		710
Estabilidad UV - Resistencia retenida después de 500 h	ASTM D4355	%	>70
PROPIEDADES HIDRÁULICAS			
Tamaño de abertura aparente	ASTM D4751	mm	0,259
Permitividad	ASTM D4491	s^{-1}	0,099
Tasa de flujo		l/min/m^2	297
PRESENTACIÓN DEL ROLLO			
Ancho[1]	Medido	m	3,80
Largo nominal			110

Observaciones:
TÍPICOS: Los datos presentados corresponden a valores promedio de los ensayos estadísticos de la producción. **MD**: Dirección de la máquina, a lo largo de los rollos. **TD**: Dirección transversal a través del largo de los rollos. (1)El ancho puede variar en un rango de +/- 1,0%.

Geomatrix se reserva el derecho de hacer, sin previo aviso, cambios en esta hoja técnica por actualización y mejora de sus productos.

Geomatrix cuenta con su propio Laboratorio acreditado por el **Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP)**, el cual garantiza la competencia e independencia del Laboratorio para llevar a cabo pruebas específicas de Geosintéticos.

El alto nivel de calidad permanente se garantiza mediante un sistema de gestión de calidad, bajo la norma NTC-ISO 9001-2015, para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, y un sistema de inspección y evaluación estricto, conforme a los lineamientos de las normas ASTM D4354 y ASTM D4759 y de las especificaciones de supervivencia establecidas en FHWA NHI 07 – 092 y AASHTO M288; así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el marco del Sello de empresa comprometida con la economía circular logrando eficiencia en el uso de recursos, diseño de productos para una mayor durabilidad y promoción de la reutilización y el reciclaje.

QUALITY GSI GAI - LAP ASSURANCE

2025-01

FICHA TECNICA CEMENTO COLEGIO DON BOSCO, ARABIA, ATHABANZA, BRASILIA, CERVANTES, BIBLIOTECA,

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 12

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el "Cemento Gris de Uso General" de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el "Reporte Integrado" que Argos realiza anualmente con base en la Global Reporting Initiative (GRI) y otros estándares reconocidos internacionalmente, en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación con cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (www.argos.co), en la sección "Sostenibilidad".

Dentro de las características de sostenibilidad generales del "Cemento Gris de Uso General", se destacan:

Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo con el tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.

Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra y de la planta.

ARGOS

Ilustración 30. Ficha técnica cemento

FICHA TECNICA ACABADO PISO COLEGIO ARABIA, BRASILIA, PARAISO MIRADOR EMERGENCIA

Datos técnicos	Máxima resistencia a la rotura, tráfico pesado y abrasión profunda Producto restaurable	Tendencias	Elegancia y confort
Uso	Pisos, Pisos Institucionales, Interior	Tipo	Baldosa Terrazo
Unidad de empaque	M2	Unidad	M2
Unidades de venta (m2/caja)	1	Calidad	Calidad 1
Realidad aumentada	NO		

Ilustración 54. Ficha técnica baldosa granito.

FICHA TECNICA PINTURA EPOXICA COLEGIO BRASILIA, MIGUELDE CERVANTES COMEDOR

Versión 3 / Marzo 2020

Pintuco
El Color de la Calidad®

PITURA EPÓXICA PROFESIONAL

Ideal para el uso profesional en pisos, muros y estructuras



DESCRIPCIÓN

Pintura epóxica base solvente de dos componentes que proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad en relación de mezcla 1:1

USOS

Ideal en pisos, muros y estructuras que requieren un mantenimiento liviano en aplicaciones en facilidades alimenticias, farmacéuticas, institucionales, comerciales, arquitectónicas e industriales. Es usada en la protección y decoración de la superficie de metal, concreto, asbesto-cemento y madera en ambientes interiores o exteriores expuesto a contaminación industrial o que requieran resistencia química.

En construcciones nuevas y de mantenimiento como recubrimiento o capa de sello de pisos que no tienen altas exigencias mecánicas y químicas, en cocinas, vestuarios, bodegas, áreas de producción, parqueaderos, etc. Y para recubrir pisos con moderadas exigencias mecánicas y químicas, acabado liso y antideslizante agregándole arena de cuarzo o Supergrip en la proporción requerida.

Únicamente en ambientes interiores este producto puede ser utilizado sin pintura de acabado; en ambientes exteriores requiere de acabado para evitar la decoloración y entizamiento con el sol. No recomendado para inmersión continua. No está recomendado su uso en interior de tanques de almacenamiento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil relación de mezcla: 1:1
- ✓ Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- ✓ Buena dureza y resistencia mecánica
- ✓ Buena adherencia en diferentes tipos de sustratos.

Versión 3 / Marzo 2020

Pintuco® El Color de la Calidad®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Acabado	Brillante		
Sólidos por volumen (varían según el color)	49	52	%
Mezcla por volumen	1 a 1		
Espesor seco recomendado	75 (3)	200 (8)	Micrones (Mils)
Método de aplicación	Pistola, brocha o rodillo.		
Rendimiento teórico a 25 micrones película seca	50	75	m^2/galón
Ajustador recomendado	Ref. 21209		
Densidad, ASTM D1475/NTC 561(varían según el color)	4,86	4,96	Kg / galón
Viscosidad, ASTM D562/NTC 559	75	85	Ku
Tiempo de vida útil de la mezcla a 25°C	6	8	h
Punto de chispa copa cerrada en la mezcla	28		°C
VOC de la mezcla (Varia Según color)	424	458	g / l

Nota: Para el rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido.

Los metales en ambientes de moderada a baja agresividad, pueden prepararse utilizando herramientas manuales o mecánicas (Norma SSPC-SP2 y SP3). En ambientes agresivos deben ser preparados con chorro abrasivo mínimo a grado comercial con remoción completa de la escama de laminación (Norma SSPC-SP6, estándar Sueco SA-2), y para mayor durabilidad deben ser preparados cerca de metal blanco (Norma SSPC-SP10).

En maderas selle bien con una mano de Pintura epóxica multiusos diluido al 20% por volumen con Ajustador Pintuco® Ref. 21209. En concreto y asbesto-cemento la alcalinidad en las paredes debe ser neutralizada con una solución de ácido muriático al 5%, y para pisos en concreto muy lisos o que tengan acabados superficiales debe garantizarse rugosidad del sustrato, eliminar cualquier contaminante sobre la superficie y debe estar completamente seco durante la aplicación. En repintes: sobre pinturas epóxicas en buenas condiciones, lije para eliminar el brillo y limpie bien. Las pinturas no epóxicas, deteriorada o en mal estado se eliminan con Removedor Pintuco® Ref. 1020 o por medio manual - mecánico y se trata la superficie según su tipo (metal, concreto, asbesto-cemento y maderas).

Preparación del producto y Aplicación

Revuelva bien con espátulas limpias cada componente hasta obtener su completa uniformidad. Mezcle 1 parte del componente A con 1 parte del componente B y revuelva bien con una espátula limpia hasta obtener una mezcla uniforme. Deje la mezcla en reposo durante 15 minutos antes de iniciar la aplicación. Prepare únicamente la cantidad de mezcla que va a utilizar, y aplique antes de 8 horas para evitar que el producto pierda sus propiedades. Tenga en cuenta que de la exactitud de la mezcla dependen las

Ilustración 57. Ficha técnica pintura epoxica.

FICHA TECNICA TUBERIA COLEGIO ATHABANZA, BRASILIA, MIGUEL DE CERVANTES

1.2 DIMENSIONES


TUBERÍAS SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS (AMARILLO)

Las Tuberías Sanitarias, Aguas Lluvias (amarillo) GERFOR se utilizan para la evacuación de aguas residuales hasta llegar a la red de alcantarillado, o como bajantes de aguas lluvias. Las Tuberías de Ventilación (naranja) GERFOR se utilizan para redes de ventilación únicamente.

- **Tipo de Unión:** Soldada mediante cemento solvente para PVC.
- **Presiones de trabajo:** NO APLICA.

ACCESORIOS

Dimensiones y tolerancia de campana y espigo



Campana							Campana, cuerpo y espigo	Espigo		
Diámetro Exterior Nominal del Tubo (pulg.)	Diámetro Exterior Nominal (mm)	Diámetro de entrada A		Diámetro de entrada B		Longitud de la campana mínimo en mm C	Espesor de la pared mínimo en mm E	Diámetro Externo X		Diámetro Interior Promedio
		Promedio en mm	Tolerancia en mm	Promedio en mm	Tolerancia en mm			Promedio en mm	Tolerancia en mm	
1 1/4	42	42,54	± 0,25	42,04	± 0,13	17	2,79			
1 1/2	48	48,64	± 0,25	48,13	± 0,13	17	2,79	48,26	± 0,15	17
2	60	60,71	± 0,25	60,2	± 0,13	19	2,92	60,33	± 0,15	19
3	83	82,94	± 0,25	82,42	± 0,13	38	3,18	82,56	± 0,20	38
4	114	114,81	± 0,25	114,17	± 0,13	44	3,3	114,3	± 0,23	44
6	168	168,83	± 0,38	168	± 0,25	76	4,15	168,28	± 0,28	76
8	219	219,84	± 0,76	218,7	± 0,76	101	5,33	219,08	± 0,38	101
10	273	273,8	± 0,64	272,7	± 0,38	127	9,28	273,05	± 0,38	127

1. La metodología de medición de esta longitud coincide con la especificada para el espigo en la NTC 3358.
2. El espesor de pared es un valor mínimo, excepto en una disminución hasta del 10% del valor especificado en la Tabla 1, como el resultado del movimiento del núcleo del molde. En este caso el promedio de dos valores opuestos de espesor de pared debe ser igual o superior al valor establecido en la tabla.
3. La metodología de medición de esta longitud coincide con la especificada para la campana en la NTC 3358.
4. Los gráficos son únicamente ilustrativos.
5. Los bujes tienen una función de reducción por lo que los diámetros externos e internos deben ser diferentes, por consiguiente, el diámetro externo debe ser mayor al diámetro interno.
6. Dimensiones tomadas de la ASTM D 2665 Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings.

Nota: El diámetro nominal de 3 pulgadas corresponde al tamaño establecido en la norma ASTM D2949 Standard Specification for 3.25-in. Outside Diameter Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings.




Ilustración 58. Ficha técnica tubería sanitaria

. FICHA TECNICA TUBERIA COLEGIO ATHABANZA, BRASILIA, MIGUEL DE CERVANTES



Tubos y conexiones de PVC-U

Productos de calidad para la tranquilidad de su hogar

Características técnicas de los tubos para agua fría con rosca NTP 399.166: 2008 (Revisada el 2018)

Diámetro		Longitud			Rosca NPT	Clase 10 SDR 21 145 PSI (10 bar)	
Nominal	Exterior	Total	Rosca	Útil	Hilos	Espesor	Peso Aprox.
Pulg	mm	m	mm	m	Números	mm	kg/tubo
½	21.0	5.0	17.2	5	14	2.9	1.27
¾	26.5	5.0	17.5	5	14	2.9	1.66
1	33.0	5.0	21.8	5	11 ½	3.4	2.44
1 ¼	42.0	5.0	22.4	5	11 ½	3.6	3.35
1 ½	48.0	5.0	22.8	5	11 ½	3.7	3.97
2	60.0	5.0	23.7	5	11 ½	3.9	5.30

Características técnicas de los tubos para agua fría presión NTP 399.002: 2015 (Revisada el 2020)

Diámetro		Longitud		Clase 5 SDR 41 72 PSI(5 bar)		Clase 7.5 SDR 27.7 108 PSI(7.5 bar)		Clase 10 SDR 21 145 PSI (10 bar)		Clase 15 SDR 14.3 215 PSI (15 bar)	
Nominal	Exterior	Total	Útil	Espesor	Peso	Espesor	Peso	Espesor	Peso	Espesor	Peso
Pulg	mm	m	m	mm	Kg/tubo	mm	Kg/tubo	mm	Kg/tubo	mm	Kg/tubo
½	21.0	5	4.97	-	-	-	-	1.8	0.84	1.8	0.84
¾	26.5	5	4.96	-	-	-	-	1.8	1.08	1.8	1.08
1	33.0	5	4.96	-	-	-	-	1.8	1.36	2.3	1.72
1 ¼	42.0	5	4.96	-	-	1.8	1.75	2.0	1.94	2.9	2.75
1 ½	48.0	5	4.96	-	-	1.8	2.02	2.3	2.55	3.3	3.58
2	60.0	5	4.95	1.8	2.54	2.2	3.08	2.9	4.02	4.2	5.69
2 ½	73.0	5	4.94	1.8	3.11	2.6	4.44	3.5	5.90	5.1	8.40
3	88.5	5	4.93	2.2	4.60	3.2	6.62	4.2	8.59	6.2	12.38
4	114.0	5	4.90	2.8	7.56	4.1	10.94	5.4	14.24	8.0	20.59
6	168.0	5	4.86	4.1	16.32	6.1	23.99	8.0	31.09	-	-

Los tubos 1/2"(21mm) y 3/4"(26.5mm) para PN 10 cuenta con sello SEDAPAL.

Ilustración 59, Ficha técnica tubería PVC

11. ANEXO ACTAS DE ENTREGA.

ACTA DE ENTREGA COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE ESPACIOS

CONTRATO DE OBRA	: *CO1.PCCNTR.8154895 - 2025*
CONTRATISTA	: *Consorcio Fortaleza*
COLEGIO	: *I.E.D. Colegio Fernando González Ochoa*
DIRECCIÓN	: *Carrera 4ª No. 89-43 Sur*
LOCALIDAD	: *5 – Usme*
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: *CO1.PCCNTR.8169110 - 2025*
CONTRATISTA	: *CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*

La presente acta tiene por objeto la entrega física a satisfacción de las obras ejecutadas en el Colegio ***I.E.D. Colegio Fernando González Ochoa*** ubicado en la Localidad ***5 – Usme*** de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el ***CPF 510***

En tal sentido se reúnen las partes abajo firmantes con el fin de hacer la entrega formal de los espacios intervenidos, los cuales contaron con el siguiente alcance:

BLOQUE PRIMARIA:

- Instalación piso vinílico zona de juegos ubicado en el segundo piso
- Instalación de cubierta en la zona de juegos del segundo piso, instalación de interruptores y luminarias
- Instalación de teja UPVC en la zona de juegos ubicado en el segundo piso e instalación de bajante.
- Instalacion Piso Vinilico, zona play Room.

OBSERVACIONES

Se recomienda a la institución educativa realizar un cuidado adecuado de los espacios entregados y de igual forma de los elementos instalados, siguiendo los parámetros estipulados en el manual de mantenimiento, de lo contrario no podrá ser objeto de garantía, ya que esta no cubre el manejo inadecuado de los elementos. (Tiempo de garantía 2 años a partir de la entrega a la IED, es decir 11 de agosto de 2026 al 10 de agosto de 2028).

- Se entrega manual de mantenimiento y matriz.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron.

JORGE ELIECER VELASCO PEÑA **RECTOR(A)** **COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA**	P/P JOHN ASTUDILLO **HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ** **Director(a) de interventoria.** **Contrato de Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110-2025**
PP **CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO** **Director(a) de Obra.** **Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8154895-2025**	**AQR. SANTIAGO ANGEL URIBE** **Apoyo a Supervisión** **Contrato de Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110-2025**

V.B. Roberto Romero
Almacenista,

Página 1

07.1-IF-009
V.2.

ACTA DE MIGUEL DE CERVANTES PLAZOLETA



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE ESPACIOS

CONTRATO DE OBRA	: *CO1.PCCNTR.8154895 - 2025*
CONTRATISTA	: *Consorcio Fortaleza*
COLEGIO	: *I.E.D. Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A*
DIRECCIÓN	: *Cra 14B No. 76 33 Sur MJ*
LOCALIDAD	: *5 – Usme*
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: *CO1.PCCNTR.8169110 - 2025*
CONTRATISTA	: *CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*

La presente acta tiene por objeto la entrega fisica a satisfacción de las obras ejecutadas en el Colegio ***I.E.D. Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A*** ubicado en la Localidad ***5 – Usme*** de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el ***CPF 540***

En tal sentido se reúnen las partes abajo firmantes con el fin de hacer la entrega formal de los espacios intervenidos, los cuales contaron con el siguiente alcance:

BLOQUE PRIMARIA:

- Adecuación Cancha Deportiva

OBSERVACIONES

Se recomienda a la institución educativa realizar un cuidado adecuado de los espacios entregados y de igual forma de los elementos instalados, siguiendo los parámetros estipulados en el manual de mantenimiento, de lo contrario no podrá ser objeto de garantia, ya que esta no cubre el manejo inadecuado de los elementos. (Tiempo de garantía 2 años a partir de la entrega a la IED, es decir 03 de agosto de 2026 al 02 de agosto de 2028).

- Se entrega manual de mantenimiento y matriz.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los Tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron.


VICTOR ZENON CARO CUERVO	**HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ**
RECTOR(A)	**Director(a) de interventoría.**
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	**Contrato de Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110-2025**
P.P. **CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO**	**AQR. SANTIAGO ANGEL URIBE**
Director(a) de Obra.	**Apoyo a Supervisión**
Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8154895-2025	**Contrato de Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110-2025**

Página 1

07.1-IF-009
V.2.

12. ANEXO BITACORAS DE OBRA

BITACORA DE OBRA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA



71

- Cubrimiento con grava de 3/4" para filtro
- Cierre de geotextil para cubrimiento de filtro
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Instalación de teja tipo sanduche
- Pintura en Correas faltantes
- Orden y aseo en obra

Jorge C. Interventor

05-08-26 Personal en obra: 4 oficiales 4 ayudantes, 1 soldador, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Lluvias fuertes

→ Actividades en parqueadero:
- Se presentan fuertes lluvias lo cuál obliga a no iniciar actividades de obra
- El personal se encuentra a la espera de la llegada del Cárcamo prefabricado y formaleta para testero

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Pintura en Correas de estructura de cubierta
- Recibo y Descargue de teja traslucida
- Traslado de teja hacia lugar de instalación
- Orden y aseo en obra

Jorge C. Interventor

06-08-26 Personal en obra: 4 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra, 2 soldadores.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado.

→ Actividades de obra en Parqueadero:
- Descargue de cárcamo prefabricado
- Mezcla de manera manual para solado
- Instalación de cárcamo
- Toma de densidades a base granular
- Compactación de Material granular

Clima: Despejado, soleado

→ Actividades en parqueadero

- Construcción de Marco y Contramarco en tapa de caja de Inspección
- Nivelación de terreno en excavación de cárcamo
- Cargue de volqueta con material Granular saturado
- Instalación de malla electrosoldada
- amarre de malla electrosoldada
- Nivelación de terreno a la entrada el parqueadero
- Emboquillada de uniones de Carcamo con mortero
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Comedor Compensar

- Retiro de tejas Instaladas en donde debe ir teja traslucida
- Instalación de Aislante termico entre tejas tipo sanduche
- Pintura en estructura de Cubierta
- Orden y aseo en obra

John C
Inspector

11-08-26 Personal en obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 instalador, Arquitecto residente Inspector sst, Inspector de obra.

Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico

Clima: Nublado

→ Actividades de obra en parqueadero:

- Instalación de tubo que se había afectado en la demolición, hidraulico 1/2"
- Instalación de malla electrosoldada
- Instalación de festeros
- Instalación de aisladores de Concreto "panelas"
- Ubicación e Instalación de Marcos para tapas Cajas de Inspección.
- Orden y aseo en obra

→ Actividades en Comedor Compensar:

- Instalación de Núcleo aislante "Poliuretano"
- izaje de laminas de poliuretano
- fijación de tejas
- Orden y aseo en obra.

John C
Inspector

74

12-08-26 Personal en obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 instalador, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra, Maestro e Ingeniero Contratistas, operador de bomba estacionaria y Ayudante.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Soleado

→ Actividades de obra en Parqueadero:
- fundida de losas en los costados del parqueadero.
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Levantamiento de Cerramiento en Punto de acopio
- Instalación de Canal lateral
- Aplicación de sikaflex para sello
- Instalación de laminas de poliuretano
- Orden y aseo en obra.

Jovel C
INTERVEN.

13-08-26 Personal en obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 instalador, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra, Maestro e Ingeniero SubContratistas, Conductor operario de bomba estacionaria y Ayudante
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, soleado.

→ Actividades de obra en parqueadero:
- fundida de losa Central
- Corte para dilataciones de concreto
- Orden y aseo en obra

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Instalación de teja tipo sandwiche
- Instalación de lamina de poliuretano
- Orden y aseo en obra.

Jovel C
INTERVEN.

14-08-26. Personal en obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 instalador, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra
Personal de interventoria: Ing residente, 1 inspector.
Clima: Nublado

Actividades en parqueadero.
- humectacion losas Fundidas, Para evitar fisuras por retraccion
- Remates varios Perimetrales.
- Cortes Para realizar dilataciones.

Actividades Comedor
Instalacion teja tipo Sandwich.
Instalacion lamina Poliuretano
Orden y aseo.

Jesus C
Inspector

CON:

15-08-26 Personal. No se registra Personal
Actividades: No se registran actividades, reduccion jornada laboral

16-08-26 Personal: No se registra Personal
Actividades: No se registran actividades por ser DOMINGO.

17-08-26 Personal: No se registra Personal
Actividades: No se registran actividades por ser LUNES FESTIVO.

18-08-26 Personal en obra: 3 oficiales, 2 ayudante, 1 soldador, 1 instalador
Arq. residente, Inspector SST, Inspector obra.
Personal de interventoria: 1 Ing. residente, 1 inspector.
Clima: Nublado

Actividades Parqueadero.

Se esta rematando espacion entre carcamo y Paramento edificacion.
Se prosiguen realizand cortes en placa para dilataciones
Organizacion espacio de trabajo.

Actividades Comedor:
- Instalacion teja tipo Sandwich
- Instalacion lamina poliuretano.
- Orden y aseo.

Jesus C
Inspector

CON:

76

19-08-26. Personal obra: 3 Oficiales 2 ayudantes, 1 Soldador, 1 instalador 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector

Actividades: Se estaba rematando remate entre Placa de Parqueadero y carcamo.
. Se estan realizando cortes en Placa Para ductos en Placa.

Actividades Cobierta Comedor.
. Se Prosigue con instalacion cubierta tipo Sandwich.
. Se realiza Jornada de orden y aseo

. Llega materia electrico Para iniciar actividad en cocina.

20-08-26 Personal obra: 3 Oficiales, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 instalador 2, electricos, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst
Personal interventoria. 1 ing. residente, 1 inspector ~~obra~~

Actividades: Parqueadero: Se realizan remates en vigas en concreto del cerramiento del colegio 1

Se inician a realiza remates en las columnas del Parqueadero que tenga fisuras.

Se realizan retoques varias de Pañete.

Actividades Comedor:

Continuacion instalacion 2 capa, Cobierta tipo Sandwich.
Inician trabajos electricos en cocina.

21-05-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 instalador 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector

Actividades Parqueadero

Remates varios Parqueadero, incluido resanes de vigas y Columnas del Cerramiento Parqueadero

Actividades Comedor:

Se continua con instalacion de 2 capa teja tipo Sandwich.

JOHN C INTERV. con:

22-05-26. Personal: No se reporta Personal

Actividades No se realizan actividades reduccion jornada laboral

23-05-26 Personal: No se reporta Personal

Actividades No se realizan actividades Por ser Domingo

24-05-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 instalador 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 2 Electricos
Personal interventoria: 1 ins. residente, 1
dia: Lluvioso

Actividades Parqueadero

- Se instala la cola de raton o Humbolon en dilataciones Placa Parqueadero, Para Posterior a esto, aplicar el sellador de Juntas flexible.
- Se Pinta con Gris basalto Vigas en concreto cerramiento Comedor.

Actividades Comedor.

Se inicia a instalar teja traslucida en Puntos Puntuales debidamente

Se Inicia con trabajos electricos Sistema de iluminacion Cocina.

JOHN C INTERV. con:

78

25-08-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 Electricos 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST.
Personal interventoria: 1 ins residente, 1 inspector.

Actividades. Parqueadero
- Se realiza la Pintura de la fachada del colegio que colinda con el Parqueadero
Remates varios

Actividades Cocina.
Continuacion instalacion loza traslucida
- Inicio actividad instalacion planche. Jonhn C Inspector Cont:

26-08-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 Electricos 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST.
Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector.
Actividades Parqueadero.

- Continuacion Pintura fachada Exterior.

Actividades comedor:

Inicio de instalacion cielo raso lamina R-H, El inicio con e instalacion de estructura de soporte
Continuacion actividad electrica Sistema de luminc bloque cocina comedor
- Continuacion instalacion planchas Metalicos en cubierta
- Recogida de escombros. Jonhn C Inspector Cont:

27-08-26 Personal obra. 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 Electricos, 1 arq. residente. 1 inspector SST, 1 inspector.
Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 Inspector.
Actividades Parqueadero
Se Procesua con actividad de aplicacion Pisolocker en Junta flexible, Para remates de la tapa cuna Parqueadero.

Actividades Comedor:

- Se Prosigue con actividad de Sistema de iluminacion comedor-Cocina
- Se Prosigue con instalacion estructura de H.
- Se Prosigue con instalacion & conectar metalicas en Cobierta.

JOHN C INTERV CON:

28-08-26 Personal obra: 2 oficiales, 2 ayudantes, 2 Electricos, 1 arq. residente, 1 inspector SST, 1 inspector.

Actividades Parqueadero.

- Organizacion, orden y aseo, Retoques de Pintura.

Actividades Comedor.

- Remat. de instalacion Planchas Metalicas Cubierta.
- Se Prosigue con instalacion estructura Cielo rejo Cocina.
- Se Prosigue con instalacion Sistema de iluminacion Comedor.

JOHN C INTERVENTOR CON:

29-08-26 Personal obra: 1 oficial • 1 ayudante, 1 arq-residente 1 inspector, 1 inspector SST

Actividad en Cocina:

Se inicia a instalar lamina Cielo raso Rh en area de cocina.

JOHN C INTERVENTOR CON:

30-08-26 Personal- No se reporta Personal
Actividad: No se desarrollan actividades Por ser Domingo.

JOHN C INTERVENTOR

31-08-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 electricos 1 arq. residente, 1 inspector SST, 1 inspector

80

Actividades Comedor.

- Continuacion instalacion lamina RH, (Cielo raso) en area de Cocina.
- Se retira enchape suelto en viga dentro de cocina y se vuelve a instalar instalacion de enchape nuevo.
- Se continua con instalacion de sistema de iluminacion en el area de comedor (instalacion de luminarias

Interv. Cont.

01-09-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 Electricos. 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST

Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector

Actividades Comedor:

- Continuacion instalacion lamina Rh Cielo raso en area de Cocina.
- Se enchapa nuevamente viga area dentro de cocina.
- Se continua con instalacion del sistema de iluminacion en el area de comedor,

Interv. Cont.

02-09-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 Electricos, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector sst.

Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector

Actividades Comedor.

- Continuacion instalacion lamina Rh. Cielo raso en area de cocina.


Interv. Cont.

03-09-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes 2, electricos, 1 arg. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.

Personal de interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector.

Actividades Comedor:

- Continuacion instalacion de lamina Rh cielo Raso



81

Con su respectivo acabado, Cinta para juntas, con estuco acrilico.

JOHN C INTERVENTOR CON.

04-09-26 Personal obra: 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 Electricos 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.

Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector.

Actividades en comedor.

Continua instalacion de cielo raso en cocina, y Su respectivo acabado.

JOHN C INTERVENTOR CON.

05-09-26 Personal obra: 2 ayudantes, 2 electricos, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector sst.

Personal interventoria: 1 ings. residente. 1 inspector.

Actividades comedor.

- Se remates Sistema de iluminacion comedor.
- Se continua con instalacion del cielo raso.

JOHN C INTERVENTOR CON.

06-09-26 Personal obra: 2 ayudantes, 2 electricos, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector sst.

Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Actividades Comedor: Pintura de cielo raso, con su respectivo acabado, y instalacion de malla cana Pvc perimetral

JOHN C INTERVENTOR CON.

07-09-26. Personal: No se reporta personal

Actividad: No se reportan ~~Pers~~ Actividades por ser DOMINGO.

JOHN C INTERVENTOR

08-09-26 Personal: 2 ayudantes, 2 electricos CON.

Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector

Ilustración
65.Bitacora Colegio Miguel de Cervantes Saavedra

BITACORA RODRIGO LARA BONILLA

05-08-26	Personal obra: 1 arq residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudantes Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector Actividades: Se prosigue instalacion planchas bloque 02. JOHN C INTERV. con:
06-08-26.	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudantes Personal interventoria. 1 ing. residente, 1 inspector Actividades. Se prosigue instalacion planchas bloque 2.
07-08-26	Personal: No se registra Personal: JOHN C INTERV. Con: Actividades: No se desarrollan actividades por ser FESTIVO
08-08-26	Personal No se registra Personal Actividades: No se reporta Personal, Pasaron las horas Para no salir por Ser FDS. con festivo. JOHN C INTERV. con:
09-08-26.	Personal: No se registra Personal Actividades: No se reporta Personal; Por se DOMINGO. JOHN C INTERV. con:
10-08-26.	Personal obra: 1 arq residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudantes Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector. Actividades: Se continua con instalacion y sellado de planchas bloque 02. JOHN C INTERV. con:
11-08-26	Personal: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst 2 ayudantes. Personal de interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector Actividades: Instalacion planchas en bloque 02, con su sellado

6

12-08-26	Personal obra: 2 ayudantes, 1 oficial, 1 arq. residente, 1 inspector 1 inspector SST Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector Actividad: Prosigue actividad de instalacion de planchas y Sellado en bloque 02.
13-08-26	Personal obra: 2 ayudantes, 1 oficial, 1 arq residente. 1 inspector, 1 inspector SST. Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector Actividad: Se continua con actividad de instalacion de planche y sellado con sikaflex.
14-08-26	Personal obra: 2 ayudantes, 1 oficial, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector SST. Personal de interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector Actividad: Instalacion planchas y sellado en bloque 02.
15-08-26	Personal: No se resgistra Personal Actividades: No se resgistra actividades hoy sabado
16-08-26	Personal No se resgistra Personal Actividades: No se resistran actividades Por ser DOMINGO
17-08-26	Personal: No se resgistra Personal Actividades: No se resgistran actividades Por ser FESTIVO
18-08-26	Personal: 2 ayudantes, 1 oficial, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector SST. Personal interventoria: 1 Ing. residente, 1 Inspector

~~19-08-26~~	Personal Obra: 2 auxiliante Actividades: Continuacion de instalacion de planchas conos ponchante en bloque 02. JOHN C INTERV CONS
19-08-26	Personal obra: 2 auxiliantes, 1 oficial, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector SST. Personal interventoria: 1 ins residente, 1 inspector Actividades: Continuacion instalacion planche en bloque 02. JOHN C INTERV CONS
20-08-26	Personal obra: 2 auxiliantes, 1 oficial, 1 arq residente 1 inspector, 1 inspector SST. Personal interventoria: 1 ins residente, 1 inspector Actividades: Continuacion instalacion de planche. Perimetral y detallado con SikaFlex. JOHN C INTERV CONS
21-08-26	Personal obra: 2 auxiliantes, 1 oficial, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector sst. Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector Actividades. Remate instalacion planchas en bloque 02 JOHN C INTERV CONS
22-08-26	Personal: No se registra Persona hoy Sabado Actividad: No se desarrollan actividades
23-08-26.	Personal: No se registra Personal Actividades: No se Registran Actividades Por ser DOMINGO
24-08-26	Personal: 2 auxiliantes, 1 arq. residente 1 inspector 1 inspector SST Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector Actividad: Se realiza cerramento Policombra.

8

	-Se realiza armado de andamios - Se realiza retiro con espatula y raspeller Pan Canales de agua lluvias bloque 02. Jahel C Interna Con
25-08-26	Personal:- 2 ayudantes, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector. Personal interventor:- 1 ins. residente Actividad:- Continua actividad mantenimien de Pintura Canales bloque 02 Jahel C Interna Con
26-08-26	Personal: 2 ayudante, 1 arq. residente 1 inspector, 1 inspector SST Personal interventoria: 1 ins. residente, Actividad: Retiro con espatula de Pinturas descascarada de canales de aguas lluvia. Jahel C Interna Con
27-08-26	Personal: 2 ayudante, 1 arq. residente. 1 inspector, 1 inspector SST Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspec Actividad: Pintura con antricorrosivo y esmalte de canales de aguas lluvias bloque
28-08-26	Personal: 2 ayudantes, 1 arq. residente., 1 inspecto 1 inspector SST. Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector Actividad: Se Prosigue con Pintada de Canales de aguas lluvias Jahel C Interna
29-08-26	Personal: 2a ayudante, 1 arq residente, 1 inspecto 1 inspector SST Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector

	Actividad: Se instalan BALL de 4" Previamente Pintada de color Blanca
30-08-26	Personal: No se reporta Personal Actividad: No se registra actividades Por ser DOMINGO
31-08-26	Personal: 2 auxiliares, 1 arq. residente, 1 inspector 1 inspector SST. Personal interventoria: 1 ins. residente. 1 inspector Actividades: Se continua con instalacion de BALL de 4" bloque 02.
	Inicia actividad de Pintura Salones en 1er salon en 1er Piso, el cual es desocupado por el colegio.
01-09-26	Personal: 1 Pintor, 1 arq. residente, 1 inspector 1 inspector SST. Personal de interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector. Actividades: Se termina la Pintura General del Salon 07, ubicado en el Primer Piso, con las respectivos resanes en zonas donde era requerido, por descascaramiento de la pintura existente, Se pintan muros, y vigas del salon. Se realiza aseo General.

10

02-09-26

Personal obras: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 Pintor
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Entrega Salon 07 ubicado en el Primer Piso.

El dia de hoy 02/09/26, en las instalaciones de la I.E.D Rodrigo Lara Bonilla se reunen rep colegio (coordinadora), Contratista de obra e interventoria para hacer entrega del Primer Salon que fe le realizo Pintura a nivel General, Muros y Vigas aereas, Vinilo tipo 1, Color blanco, con respectivos resanes con estuco acrilo en zonas donde estaba descascarada la Pintura existente.

Clara Inés Núñez Matiz
Coordinación
RODRIGO LARA BONILLA.

Firma Res. Obra
Arq Jonathan Grajales

John C
Firma Res. Interventoria

03-09-26

Personal obra: 1 arq residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 4 Pintor
Personal interventoria: 1 ing. residente.

Entrega salon 06 ubicado en Primer Piso

El dia de hoy 03/09/26 en las instalaciones de la I.E.D Rodrigo lara Bonilla. Se reunen rep. colegio (coordinadora), Contratista e interventoria Para hacer la Entrega del 2 salon Pintado ubicado en el primer Piso, Salon con nombre 06. Se Pintura a nivel General Paredes y Vigas, con respectivos resanes con estuco.

Coordinadora
Clara Inés Núñez Matiz
Coordinación
RODRIGO LARA BONILLA.

Res. obra
Arq Jonathan Grajales C.

John C
Res. Interventoria

El día de hoy van a iniciar a desocupar salones en 2do Piso, específicamente el salon 08 del 2 Piso Sobre mediodia lo desocupan.
Se Inicia a Pintar dicho salon.

04-09-26 Personal obra: 1 ing. residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 1 Pintor.
Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector.

Entrega Salon 08. 2do Piso.
El dia de hoy 04/09/2026 en las instalaciones de la I.E.D Rodrigo Lara Bonilla se reunen personal colegio (coordinacion), contratistas en obra e interventoria, para hacer entrega del salon 08 - ubicado en el Segundo Piso, se realiza Pintura General en Paredes, y Vigas ~~Aereas~~ Vinilo tipo 1, color blanco, con respectivo resanes con estuco acrilico, en zonas donde estaba levantada la Pintura.

Coordinadora

Pres obra.

Pres. Interventoria

05-09-26 Personal obra: 1 ing residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 1 Pintor
Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector


Se Prosigue con Pintura de Salon 08. 2 Piso.
Se Pintan muros, Vigas aereas con Pintura Vinilo tipo 1 blanca

Pres obra

Pres Interventoria

12

06-09-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 Pintor. Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector Se realiza Pintura del Salon 09. 2 Piso, el Salon 10 (2 Piso) no alcanza a ser desocupado por Parte del Colegio Para Poder avanzar en el el dia domingo
07-09-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST 1 Pintor. Personal interventoria. 1 ing. residente, 1 inspector Se realiza Pintura Salon 10 2 Piso, Pintura de Muros, Vigas aereas, Vinilo tipo 1 blanco.
08-09-26	Personal obra: 1 arq. residente; 1 inspector, 1 inspector SST 1 Pintor. Personal interventoria- 1 ing. residente, 1 inspector. Se realiza Pintura Salon 11 2 Piso, Pintura de muros, vigas aereas, en Vinilo tipo 1 Color blanca
09-09-26.	Personal obra. 1 arq. residente 1 inspector 1 inspector SST 1 Pintor. Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector Se realiza remate de Pintura Salon. 11. Realizando retoques.
10-09-26	Personal Obra: 1 Pintor, 1 arq. residente 1 inspector 1 inspector SST Personal interventoria: 1 ing residente El colegio realiza el retiro de mobiliario interior salon 12 ubicado en el 2do Piso, no se retira Pendo anclado a uno de los muros, cubren, closeth fijo con plastico negro



13

Entrega Salones 09,10,11 (2 Piso).

El dia de hoy 10/09/26 en las instalaciones de la I.E.D. rodrigo lara bonilla se reuner rep del colegio (Coordinadora) rep. interventoria (ing-residente), rep. contratista (Arq. residente) Para hacer entrega de los salones 09,10,11 ubicadas en el Segundo Piso, Salones que de los realizo Proceso de Pintura unico tipo 1, en muros, y vigas aerea, al igual que en las columnas interiores de cada salon, de igual manera las viga canal, fue Pintada.


Coordinadora

Res. Obra ARQ. Jonathan Grajales

Res. Interventoria

Ilustración 66. Bitácora Colegio Rodrigo Lara Bonilla

BITACORA DE OBRA PARAISO MIRADOR SEDE D



11

-08-26 Personal Obra: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector.
Actividad: Prosigue actividad de instalacion de cerramiento Perimetral, Para la I.E., con remates de Pinturas anclajes y demas.
JOHN C INGENIERO Con:

-08-26 Personal obra: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 ins residente, 1 inspector.
Actividad: Instalacion Cerramiento Perimetral.
JOHN C INGENIERO Con:

-08-26 Personal obra: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 ins residente, 1 inspector
Actividad: Prosigue actividad de instalacion de cerramiento Perimetral.
JOHN C INGENIERO Con:

-08-26 Personal Obra: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 ins. residente. 1 inspector.
Actividad: Prosigue actividad de instalacion cerramiento Perimetral

-08-26 Personal obra: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 ins. residente 1 inspector.
JOHN C INGENIERO Con:

Se Prosigue con actividad de instalacion de cerramiento Perimetral Postes soporte Para darle y rematar al cerramiento, u respectivo acabado u retoque con pintura.
JOHN C INGENIERO Con:

-08-26 Personal obra: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst
Personal interventoria 1 ins. residente. 1 inspector.

12

Se continua con instalacion de soportes metalicos en perfil estructural, para darle resistez al cerramiento.

John C Interv. Cons.

03-08-26 Personal obra: 2 ornamentadores, 1 inspector, 1 inspetor sst. 1 arq. residente.
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Se continua con instalacion de soporte Metalicos en Perfil estructural, Remates de pintura, Remates de Pintura en el Porton PPL.

John C Interv. Cons.

04-08-26 Personal: 2 ornamentadores 1 inspector, 1 inspetor sst. 1 arq. residente
Personal interventoria: 1 ing residente

Actividades: Continuacion instalacion cerramento Perimetr

05-08-26 - Personal: 2 ornamentadores, 1 inspetor, 1 inspector sst 1 arq. residente.
- Personal interventoria: 1 ing. residente - 1 inspector

Actividades: Continuacion instalacion cerramiento Perimetr

John C Interv. Cons.

06-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 inspector, 1 inspector sst, 1 arq. residente.
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Actividades: Continuacion instalacion cerramiento Perimetr

07-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 inspector, 1 inspector sst 1 arq. residente.
Persona interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector

No de registran actividades por se FESTIVO

John C Interv. Cons.

8-08-26 Personal. No se registra Personal

Actividades: No se desarrollan actividades

9-08-26 Personal: No se registra Personal

Actividades: No se desarrollan actividades Por ser Domingo

10-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 Inspector, 1 inspector sst.
Personal interventoria. 1 ing residente, 1 inspector

Se continua trabajo de instalacion de cerramiento Perimetral Metalico

Jhon C Cont

11-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
Personal de interventoria, 1 ing. residente, 1 inspector.

Se continua con trabajo de instalacion de cerramiento Perimetral metalica

Jhon C Cont

12-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq-residente, 1 inspector, 1 inspector sst
Personal interventoria. 1 ing residente, 1 inspector.

Actividades: Continuacion trabajo de instalacion de cerramiento Perimetral

Jhon C Cont

13-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq-residente, 1 inspector, 1 inspector sst
Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector

Actividad: Continuacion instalacion cerramiento Perimetral.

Jhon C Cont

14-08-26 Personal: 2 ornamentadores. 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 Ing. residente, 1 inspector.

Actividades: Continuacion instalacion Cerramiento Perimetral con Postes en perfil tubular de soporte.

Jhon C Cont

15-08-26 Personal: No se reporte Personal
Actividad: No se desarrolla actividades por reduccion jornada Laboral

14

16-08-26	Personal: No se reporta Personal Actividades: No se reportan actividades por ser DOMINGO JOHN C INFOR Cont
17-08-26.	Personal: No se reporta Personal Actividades: No se reportan actividades Por ser FESTIVO
18-08-26	Personal: 2 ornamentadores, 1 inspector, 1 inspector sst, 1 arq. residente Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 ing. inspector. Se continuan instalando Postes metalicos refuerzo Para el Cerramiento JOHN C INFOR Cont
19-08-26	Personal: 2 ornamentadores, 1 inspector, 1 inspector sst, 1 arq residente Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 ing. Inspector Se continuan instalando postes metalicos refuerzo Para el Cerramiento Perimetral. JOHN C INFOR Cont
20-08-26	Personal: 2 ornamentadores, 1 inspector, 1 inspector sst, 1 arq. residente. Personal interventoria 1 ing. residente, 1 ing. Inspector. Se continuan instalando Postes metalicos refuerzo para el cerramiento Perimetral. JOHN C INFOR Cont
21-08-26	Personal: 2 ornamentadores, 1 inspector, 1 inspector sst, 1 arq residente. Personal de interventoria: 1 ing residente, 1 ing inspector. Se continuan instalando Postes metalicos, con sus respectivos Pedestales en concreto. JOHN C INFOR Cont
22-08-26	Personal: No se registra Personal Actividades: No se registra actividades por reduccion laboral.
23-08-26	Personal: No se registra Personal Actividades: No se registran actividades Por ser DOMINGO.

24-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 Arq residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 ing. residente.

Actividades: Se continuan instalando Postes metalicos de soporte y las respectivas Pedestales en concreto.

25-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Actividades: Se continuan instalando Postes metalicos de Soporte y las respectivas Pedestales en concreto.

26-08-26 Personal: 2 Ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector 1 inspector sst
Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector.

Actividades: Se continuan instalando Postes metalicos de soporte, y Pintura General

27-08-26 Personal: 2 ornamentadores 1 arq. residente, 1 inspector 1 inspector sst
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Actividades: Se continuan instalando Postes metalicos de Soporte y Pintura General

28-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
Personal interventor: 1 ing. residente

Actividades: Se continuan instalando Postes Metalicos de Soporte y Pintura General

~~Actividades:~~ Se continuan instal

29-08-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.

Actividades: Se continua instalando postes Metalicos que Soportan el cerramiento.

16

30-08-26. Personal: No Se resistra Personal
Actividades: No se reporto Actividades por ser DOMINGO

31-08-26 Personal: No se resistra Personal
Actividad: No se resutron actividades

01-09-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq residente, 1 inspector
1 inspector sst
Personal interventoria: 1 Ing. residente 1 Inspector

Se inicia a instalar Postes de soporte adicionales a los que ya se habia entregada

02-09-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente CON:
1 inspector, 1 inspector sst.
Personal interventor, 1 ing. residente, 1 inspector

Se continuan instalando Postes adicionales en el Cerramiento.

JOHN C INTER CON:

03-09-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq residente, 1 inspector
1 inspector sst.
Persona interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector


Actividades: Se continua instalando Postes adicionales y 2 Pareles adicionales para el cerramiento.

JOHN C INTER CON:

04-09-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.

Actividades: Se continuan instalando Postes adicionales y 2 Pareles adicionales para el Cerramiento.

JOHN C INTER CON:



17

05-09-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Actividades: Se Prosigue actividades de instalacion de Postes adicionales, soporte del cerramiento.

06-09-26 Personal: No se reporte personal JOHN C INGRE con

Actividades: No se desarrollan ~~Personal~~ Actividades.

07-09-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst
Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector

Se Prosiguen Pintando Postes Previamente instalados.
JOHN C INGRE con


08-09-26 Personal: 2 ornamentadores, 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst
Personal interventoria: 1 ing. residente. , 1 inspecto.

Se remata Pintura Postes soporte Previamente instalados
JOHN C INGRE con

Ilustración 67. Bitácora Colegio Paraíso Mirador sede D

13. PROGRAMACIONES DE OBRA


PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO JOSE JAIME ROJAS



MEJORAMIENTO JOSE JAIME ROJAS	87 días	mar 18/11/25	mié 11/03/26		$ 177.487.456,81
BIBLIOTECA	47 días	mar 18/11/25	mar 20/01/26		$ 97.097.363,82
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25		$ 1.586.576,66
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25		$ 1.586.576,66
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25		$ 511.580,66
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	5	$ 1.074.996,00
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	11 días	sáb 22/11/25	vie 5/12/25		$ 4.202.139,35
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	6 días	vie 28/11/25	vie 5/12/25	9	$ 3.875.139,65
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	5 días	sáb 22/11/25	vie 28/11/25	6	$ 326.999,70
ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	16 días	vie 5/12/25	lun 29/12/25		$ 27.837.656,53
REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	vie 5/12/25	lun 15/12/25		$ 1.112.847,20
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	6 días	vie 5/12/25	lun 15/12/25	8	$ 1.112.847,20
ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	lun 15/12/25	lun 29/12/25		$ 26.724.809,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	10 días	lun 15/12/25	lun 29/12/25	12	$ 26.724.809,33
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	mar 30/12/25	lun 5/01/26		$ 1.099.917,98

Ilustración 70. Programación de obra

PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO DON BOSCO



MEJORAMIENTO COLEGIO DON BOSCO	84 días	lun 10/11/25	sáb 28/02/26		$ 141.564.253,41
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7 días	lun 10/11/25	mié 19/11/25		$ 18.941.712,07
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25		$ 2.502.745,93
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25		$ 711.942,26
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	4	$ 1.790.803,67
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	5 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25		$ 16.438.966,14
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	5 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25	5	$ 11.615.028,46
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25	7CC	$ 4.823.937,68
ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	52 días	mié 19/11/25	mié 28/01/26		$ 77.307.797,90
EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	mié 19/11/25	mar 9/12/25		$ 5.281.468,65
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	7 días	mié 19/11/25	vie 28/11/25	7	$ 4.551.828,58
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	5 días	mar 2/12/25	mar 9/12/25	23	$ 729.640,07
CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	23 días	lun 29/12/25	mié 28/01/26		$ 54.171.375,12

Ilustración 71. Programación de obra

PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO BRASILIA

MEJORAMIENTO COLEGIO BRASILIA	74 días	lun 15/12/25	vie 20/03/26	
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	17 días	lun 15/12/25	mié 7/01/26	
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**4 días**	**lun 15/12/25**	**jue 18/12/25**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	2 días	lun 15/12/25	mar 16/12/25	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	2 días	mié 17/12/25	jue 18/12/25	4
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	13 días	vie 19/12/25	mié 7/01/26	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	5
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	5
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	4 días	mié 31/12/25	mié 7/01/26	10
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	4 días	vie 26/12/25	mié 31/12/25	11
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	3 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25	13
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	13CC




Ilustración 72. Programación Colegio Brasilia

PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

MEJORAMIENTO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	84,13 días	mar 13/01/26	vie 1/05/26		$ 466.570.899,42
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	13 días	mar 13/01/26	mié 28/01/26		$ 71.062.989,89
ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	24 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26		$ 77.650.713,11
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	5 días	mié 21/01/26	mar 27/01/26	7	$ 12.052.676,49
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	5 días	jue 29/01/26	jue 5/02/26	30	$ 2.843.646,71
CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	sáb 7/02/26	vie 20/02/26		$ 37.756.261,18
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	10 días	sáb 7/02/26	vie 20/02/26	17FF	$ 37.756.261,18
ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	sáb 7/02/26	vie 20/02/26		$ 2.894.359,90
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	10 días	sáb 7/02/26	vie 20/02/26	19	$ 2.894.359,90
REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	jue 5/02/26	sáb 7/02/26		$ 22.103.768,83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	2 días	jue 5/02/26	sáb 7/02/26	25	$ 22.103.768,83
ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	20 días	sáb 31/01/26	mié 25/02/26		$ 102.179.764,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	20 días	sáb 31/01/26	mié 25/02/26	8	$ 102.179.764,76
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26		$ 9.291.582,49

Ilustración 73. Programación Colegio Miguel de Cervantes

ADICIONES POR COLEGIO

1. COLEGIO DON BOSCO I - SEDE A – LA JOYA (CPF - 1973)


Alcance Físico:

- Adecuación Piso CHIP en área de juegos infantiles
- Suministro e instalación de motobombas

Áreas de Intervención:



Registro Fotográfico:








2. COLEGIO JOSE JAIME ROJAS - SEDE A – NACIONES UNIDAS II (CPF - 1934)

Alcance Físico:

-Cambio de cubierta y mejoramiento eléctrico en bloque de aulas

Áreas de Intervención:



Registro Fotográfico:






CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5


PROGRAMACION ADICION COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

MEJORAMIENTO JOSE JAIME ROJAS	**165 días**	**mar 18/11/25**	**vie 19/06/26**		$ 361.768.066,15
BIBLIOTECA	**47 días**	**mar 18/11/25**	**mar 20/01/26**		**$ 97.097.363,82**
ORIENTACION	**54 días**	**mié 31/12/25**	**mié 11/03/26**		$ 80.390.092,99
AULAS	**48 días**	**lun 20/04/26**	**vie 19/06/26**		**$ 184.280.609,34**
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**4 días**	**lun 20/04/26**	**vie 24/04/26**		**$ 1.947.821,85**
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	**16 días**	**vie 24/04/26**	**jue 14/05/26**	**86**	**$ 13.306.807,93**
ESTRUCTURA METALICA	**8 días**	**mar 12/05/26**	**vie 22/05/26**		**$ 64.331.943,49**
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA	8 días	mar 12/05/26	vie 22/05/26	95	$ 64.331.943,49
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**8 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**		**$ 10.699.740,00**
PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**4 días**	**lun 8/06/26**	**vie 12/06/26**		**$ 10.044.708,65**
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**11 días**	**vie 22/05/26**	**vie 5/06/26**		**$ 81.456.882,70**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**44 días**	**vie 24/04/26**	**vie 19/06/26**		**$ 2.492.704,72**
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	5 días	vie 12/06/26	vie 19/06/26	110;106	$ 982.466,68
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	2 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	88	$ 1.510.238,04



PROGRAMACION ADICION COLEGIO DON BOSCO

COLEGIO DON BOSCO	**173 días**	**lun 10/11/25**	**sáb 20/06/26**		**$ 331.862.659,40**
MEJORAMIENTO COLEGIO DON BOSCO	84 días	lun 10/11/25	sáb 28/02/26		$ 141.564.253,41
ADICIONALES	**58 días**	**jue 9/04/26**	**sáb 20/06/26**		**$ 190.298.405,99**
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**4 días**	**jue 9/04/26**	**mar 14/04/26**		**$ 670.818,96**
ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**23 días**	**mar 14/04/26**	**mié 13/05/26**		**$ 5.716.048,28**
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**3 días**	**jue 30/04/26**	**lun 4/05/26**		**$ 322.005,42**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**20 días**	**mié 13/05/26**	**lun 8/06/26**		**$ 94.464.316,11**
ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**20 días**	**mié 13/05/26**	**lun 8/06/26**		**$ 94.464.316,11**
AUSTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	10 días	mié 13/05/26	mar 26/05/26	42	$ 6.220.194,46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	10 días	mar 26/05/26	lun 8/06/26	51	$ 88.244.121,65
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**54 días**	**mar 14/04/26**	**sáb 20/06/26**		**$ 89.119.217,22**
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL I	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	36	$ 3.424.439,11
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	2 días	lun 8/06/26	mié 10/06/26	49	$ 680.269,38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS presión constante Duplex. SE TRATA DE 2 BOMBAS CJP 4H, CON TANQUE MNX100H Y TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA. ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA INSTALACIÓN 2 Válvulas de pie 2" 4m Tubería de succión TUBER	3 días	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	52FF+10 días	$ 85.014.508,73




ADICIONES 2 POR COLEGIO

1. Colegio **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - CPF 540**

Alcance Físico:

- Cambio de cubierta y adecuación eléctrica en el área de comedor y cocina

Áreas de Intervención:



Registro Fotográfico:








2. Colegio **IED PARAISO MIRADOR SEDE D- CPF 1982**

Alcance Físico:

- Adecuación y mejoramiento cerramiento perimetral

Áreas de Intervención:



Registro Fotográfico:






3. Colegio **IED RODRIGO LARA BONILLA SEDE B – CPF 1921**

Alcance Físico:

- Mantenimiento flanches cubierta
-Tratamiento de humedades en aulas y batería de baño primer piso

Áreas de Intervención:




Registro Fotográfico:






PROGRAMACION ADICION COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA


CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**MEJORAMIENTO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**	85 días	sáb 20/06/26	lun 5/10/26		$ 300.000.000,00
2		**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	19 días	sáb 20/06/26	mar 14/07/26		$ 15.907.132,69
3		REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no la puede aportar)	3 días	sáb 20/06/26	mié 24/06/26		$ 1.585.527,33
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	3 días	mié 24/06/26	sáb 27/06/26	3	$ 463.429,32
5		**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	13 días	sáb 27/06/26	mar 14/07/26		$ 13.858.177,05
6		DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (N	13 días	sáb 27/06/26	mar 14/07/26	4	$ 13.757.791,06
7		DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	4	$ 100.385,98
8		**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	22 días	mar 14/07/26	mar 11/08/26		$ 101.045.861,90
9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE CRANE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	22 días	mar 14/07/26	mar 11/08/26	6	$ 101.045.861,90
10		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	5 días	lun 21/09/26	sáb 26/09/26		$ 4.219.901,34
11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	5 días	lun 21/09/26	sáb 26/09/26	27	$ 4.219.901,34
12		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	30 días	lun 24/08/26	mié 30/09/26		$ 33.663.924,89
13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	5 días	mar 15/09/26	mar 22/09/26	17	$ 584.728,45
14		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 8M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	5 días	mar 15/09/26	mar 22/09/26	17	$ 2.438.476,26
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	5 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26	25GF+15 días	$ 549.596,37




PROGRAMACION ADICION COLEGIO PARAISO MIRADOR



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**I. CERRAMIENTO PARAISO DEL MIRADOR**	**85 días**	**lun 1/06/26**	**mar 15/09/26**		**$ 252.000.000,00**
2		**PRELIMINARES**	**78 días**	**lun 1/06/26**	**lun 7/09/26**		**$ 12.957.332,96**
3		**OBRAS PRELIMINARES**	**78 días**	**lun 1/06/26**	**lun 7/09/26**		**$ 12.957.332,96**
4		REPLANTEO	2 días	lun 1/06/26	mar 2/06/26		$ 467.527,29
5		CERRAMIENTO EN LONA	3 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26	4	$ 5.326.963,53
6		DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	5 días	sáb 6/06/26	vie 12/06/26	5	$ 5.495.821,47
7		DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO T	3 días	mié 2/09/26	lun 7/09/26	19	$ 238.826,84
8		DESCAPOTE MANUAL	4 días	vie 12/06/26	mié 17/06/26	6	$ 1.428.193,83
9		**CIMENTACION**	**46 días**	**mié 17/06/26**	**vie 14/08/26**		**$ 16.720.034,97**
10		**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)**	**21 días**	**mié 17/06/26**	**mar 14/07/26**		**$ 1.663.528,25**
11		EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO	21 días	mié 17/06/26	mar 14/07/26	8	$ 1.663.528,25
12		**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**	**25 días**	**mar 14/07/26**	**vie 14/08/26**		**$ 15.056.506,72**
13		SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 F	25 días	mar 14/07/26	vie 14/08/26	11	$ 15.056.506,72
14		**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**25 días**	**mar 14/07/26**	**vie 14/08/26**		**$ 21.694.305,33**
15		PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBI	25 días	mar 14/07/26	vie 14/08/26	13CC	$ 8.113.338,94
16		VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALET	25 días	mar 14/07/26	vie 14/08/26	13CC	$ 13.580.966,39
17		**CARPINTERIA METÁLICA**	**38 días**	**lun 27/07/26**	**sáb 12/09/26**		**$ 199.598.551,53**
18		**CARPINTERIA**	**38 días**	**lun 27/07/26**	**sáb 12/09/26**		**$ 199.598.551,53**
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REF	30 días	lun 27/07/26	mié 2/09/26	16CC+10 días	$ 194.353.789,84
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERS	5 días	lun 7/09/26	sáb 12/09/26	7	$ 5.244.761,69
21		**ASEO Y DISPOSICION FINAL**	**2 días**	**sáb 12/09/26**	**mar 15/09/26**		**$ 1.029.775,21**
22		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	2 días	sáb 12/09/26	mar 15/09/26	20	$ 1.029.775,21

PROGRAMACION ADICION COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**I. MEJORAMIENTO IED RODRIGO LARA**	**65 días**	**mar 26/05/26**	**vie 14/08/26**		**$ 65.000.000,00**
2		**PRELIMINARES**	**7 días**	**mar 26/05/26**	**mié 3/06/26**		**$ 710.113,02**
3		**OBRAS PRELIMINARES**	**7 días**	**mar 26/05/26**	**mié 3/06/26**		**$ 710.113,02**
4		RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	7 días	mar 26/05/26	mié 3/06/26		$ 710.113,02
5		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12 días**	**mié 3/06/26**	**jue 18/06/26**		**$ 146.061,04**
6		**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12 días**	**mié 3/06/26**	**jue 18/06/26**		**$ 146.061,04**
7		LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	12 días	mié 3/06/26	jue 18/06/26	4	$ 146.061,04
8		**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 25/07/26**		**$ 6.442.183,73**
9		PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA DE ENTREPISO (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	15 días	jue 18/06/26	mar 7/07/26	7	$ 6.141.667,92
10		ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	15 días	mar 7/07/26	sáb 25/07/26	9	$ 300.515,81
11		**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16 días**	**sáb 25/07/26**	**vie 14/08/26**		**$ 18.633.523,42**
12		VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16 días	sáb 25/07/26	vie 14/08/26	10	$ 18.633.523,42
13		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**33 días**	**mar 16/06/26**	**lun 27/07/26**		**$ 39.068.118,79**
14		FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	18 días	sáb 4/07/26	lun 27/07/26	15	$ 30.601.047,36
15		MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	15 días	mar 16/06/26	sáb 4/07/26	4FC+10 días	$ 8.467.071,43

Cuadrilla A

Cuadrilla A

EMERGENCIAS ACTIVAS

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

COLEGIO PARAISO MIRADOR SEDE B

VISITA DE INSPECCIÓN
CONSORCIO FORTALEZA



CONSORCIO FORTALEZA

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CPF	COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL
1935	COLEGIO PARAISO MIRADOR SEDE B	B	SEDE B	$ 40.119.799,00	$ 54.350.291,71
ALCANCE ESPECIFICO			Se requiere realizar el mejoramientos de dos baterias sanitarias existentes.		

REGISTRO FOTOGRAFICO:



ESTADO ACTUAL DE LA SEDE

De acuerdo con la inspección realizada en el PARAISO MIRADOR SEDE B el dia 03 de julio del 2026, se evidenció que por solicitud de la institucion educativa y por necesidad de los estudiantes, se requiere realizar el mejoramiento de dos baterias sanitarias a nivel general, ya que el enchape ceramico presenta ya deterioro por el uso normal y el paso del tiempol, al igual que la pintura perimetral y aparatos sanitarios, de igual forma las baterias no poseen mediacaña perimetral por temas de asepcia.

PROGRAMACIÓN ESTIMADA

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	14/07/2026	15/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	15/07/2026	16/07/2026
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	16/07/2026	18/07/2026
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	18/07/2026	19/07/2026
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	19/07/2026	20/07/2026
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	20/07/2026	21/07/2026
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	21/07/2026	23/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	23/07/2026	24/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	24/07/2026	26/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	26/07/2026	28/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	28/07/2026	31/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	31/07/2026	2/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	2/08/2026	3/08/2026
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	3/08/2026	5/08/2026
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	5/08/2026	9/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	9/08/2026	14/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	14/08/2026	17/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	17/08/2026	19/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	19/08/2026	20/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	20/08/2026	22/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	22/08/2026	24/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	24/08/2026	25/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	25/08/2026	27/08/2026
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	27/08/2026	30/08/2026
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	30/08/2026	1/09/2026
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	1/09/2026	3/09/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	3/09/2026	4/09/2026
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	4/09/2026	5/09/2026

CONSORCIO FORTALEZA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	22,96	$ 3.001,00	$ 68.903,0
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	14,91	$ 1.629,00	$ 24.288,0
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94,09	$ 8.962,00	$ 843.199,0
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15,00	$ 19.330,00	$ 289.950,0
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,68	$ 23.094,00	$ 500.678,0
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,79	$ 23.506,00	$ 159.709,0
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	25,00	$ 13.242,00	$ 331.050,0
4.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	UN	1,00	$ 77.228,00	$ 77.228,0
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8,00	$ 45.017,00	$ 360.136,0
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	3,00	$ 45.017,00	$ 135.051,0
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	8,00	$ 128.844,00	$ 1.030.752,0
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	8,00	$ 68.939,00	$ 551.512,0
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5,00	$ 48.891,00	$ 244.455,0
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	21,68	$ 30.220,00	$ 655.170,0
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	ML	48,14	$ 56.644,00	$ 2.726.842,0
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	21,68	$ 149.176,00	$ 3.234.136,0
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	95,65	$ 69.597,00	$ 6.657.238,0
NP	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	8,00	$ 581.266,00	$ 4.650.128,0
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	$ 437.052,00	$ 1.311.156,0
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	2,98	$ 799.466,00	$ 2.382.409,0
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5,00	$ 29.143,00	$ 145.715,0
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	3,00	$ 286.690,00	$ 860.070,0
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6,79	$ 701.003,00	$ 4.762.895,0
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	95,65	$ 29.195,00	$ 2.792.621,0
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	38,51	$ 8.875,00	$ 341.794,0
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	6,00	$ 641.491,00	$ 3.848.946,0
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38,51	$ 22.693,00	$ 873.953,0
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2,11	$ 87.337,00	$ 183.932,0
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	22,96	$ 3.305,00	$ 75.883,0
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 40.119.799,00**
	ADMINISTRACIÓN (29,47%)				$ 11.823.304,77
	IMPREVISTOS (1%)				$ 401.197,99
	UTILIDAD (5%)				$ 2.005.989,95
	TOTAL				**$ 54.350.291,71**

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ

VISITA DE INSPECCION
CONSORCIO FORTALEZA

CONSORCIO FORTALEZA

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CPF	COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL
	IED GABRIEL GARCIAMARQUEZ	1	SEDE PPL	$ 184.653.336,00	$ 250.149.874,28
ALCANCE ESPECIFICO			Se requiere realizar impermeabilizacion del varios bloques educativos, Bloque 02, 03, y biblioteca, aparte que requieren renovar una dos pergolas metalicas en bloque 02, y bloque 03.		

REGISTRO FOTOGRAFICO:









CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

ESTADO ACTUAL DE LA SEDE

De acuerdo con la inspección realizada en la IED GABRIEL GARCIA MARQUEZ el dia 23 De julio del 2026, se evidenció que por solicitud de la institucion educativa se requieren impermeabilizar varios bloques educativos especificamanete Bloque 02, 03 y biblioteca, de igual forma se requiere renovar y/o recuperar unas pergolas metalicas ubicadas en los bloques 02 y 03.

PROGRAMACIÓN ESTIMADA

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
BLOQUE 02		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	3/08/2026	4/08/2026
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	5/08/2026	9/08/2026
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	10/08/2026	14/08/2026
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	15/08/2026	19/08/2026
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	20/08/2026	21/08/2026
BLOQUE 03		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	22/08/2026	23/08/2026
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	24/08/2026	27/08/2026
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	28/08/2026	31/08/2026
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	1/09/2026	4/09/2026
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	5/09/2026	6/09/2026
BIBLIOTECA		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	7/09/2026	8/09/2026
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	9/09/2026	11/09/2026
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	12/09/2026	14/09/2026
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	15/09/2026	19/09/2026
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	19/09/2026	20/09/2026

Página 1

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BLOQUE 02				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	346,67	$ 3.001,00	$ 1.040.357,0
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	346,67	$ 20.334,00	$ 7.049.188,0
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	346,67	$ 65.791,00	$ 22.807.766,0
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	346,67	$ 80.554,00	$ 27.925.655,0
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	346,67	$ 3.305,00	$ 1.145.744,0

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 184.653.336,00**
ADMINISTRACIÓN (29,47%)	$ 54.417.338,12
IMPREVISTOS (1%)	$ 1.846.533,36
UTILIDAD (5%)	$ 9.232.666,80
TOTAL	**$ 250.149.874,28**

CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO FORTALEZA
CRISTIAN NEIRA

INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo – Sector Construcción

Contratista:
CONSORCIO FORTALEZA

Entidad Contratante:

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

Objeto Contractual:

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
Lote 5

Fecha: 6 de agosto de 2026 al 5 de septiembre de 2026

Informe No. 10

Elaborado por:	Aprobado por:
	
Zuneile Paola Arias Botello Lic: 27668 de 22/07/2025	Cristian Adolfo Neira
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Representante legal

Tabla de contenido

1. Introducción 3
1.1. Objetivo: 3
1.2. Alcance: 3
2. Marco Normativo 4
3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4
4. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 5
5. Planificación y Programas de Gestión salud 6
5.1. Objetivos y metas en seguridad y salud 6
5.2. Programación de actividades preventivas y correctivas. 6
5.3. Relación de personal en obra aprobado 7
5.4. Relación de Exámenes ocupacionales 7
6. Implementación y Control de Medidas 7
6.1. Acciones realizadas en el período: 7
6.2. Cuadro de seguimiento de actividades: 7
7. Trabajo en Alturas 7
7.1. Control documental 8
8. Incidentes, Accidentes y Acciones Correctivas 14
9. Indicadores de Gestión SST 15
10. Planillas de Seguridad Social. 16
10.1. Control documental 16
11. Conclusiones 18
12. Recomendaciones 19

1. Introducción

1.1. Objetivo: Presentar el seguimiento, el control y la gestión de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades realizadas en las sedes educativas.

1.2. Alcance: Aplicable a todas las actividades realizadas en las sedes educativas.

Localidad	Colegio	Sede Educativa
CIUDAD BOLÍVAR	LA ARABIA	SEDE A - LA ARABIA
CIUDAD BOLÍVAR	JOSÉ JAIME ROJAS	SEDE A - NACIONES UNIDAS II
USME	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	SEDE A - MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
CIUDAD BOLÍVAR	JOSÉ MARIA VARGAS VILLA	SEDE D- JOSÉ MARIA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS
USME	ATHABANZA	SEDE A VALLE DE CAFAM
CIUDAD BOLÍVAR	DON BOSCO I	SEDE A - LA JOYA (DON BOSCO I)
USME	BRASILIA USME	SEDE A - BRASILIA
USME	LUIS EDUARDO MORA OSEJO	SEDE A NUEVO MONTEBLANCO
CIUDAD BOLÍVAR	BICENTENARIO	SEDE C LA ESPERANZA – EL TESORO LUCERO LA JOYA

2. Marco Normativo

Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) - Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6
Resolución 0312 de 2019 (Estándares Mínimos del SG-SST)
Resolución 4272 de 2021 (Trabajo Seguro en Alturas)
Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Guías Técnicas Colombianas (GTC)

3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Consorcio Fortaleza declara su compromiso con la protección y promoción de la salud de sus trabajadores y contratistas. Nos comprometemos a:

I. Asignar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la implementación del SG-SST.

II. Cumplir con la normativa legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

III. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, y establecer los respectivos controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños a la propiedad.

IV. Capacitar a todo el personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.

V. Promover la participación activa de los trabajadores en la gestión del sistema.

VI. Mejorar continuamente el desempeño del SG-SST.

Liderazgo:

- **Responsable SGSST**: Residente SST (Zuneile Paola Arias Botello).
- **Aprobación**: Representante Legal (Cristian Adolfo Neira Rubiano).

4. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Durante el periodo del presente informe se realizaron análisis de trabajo seguros de las actividades ejecutadas.

Actividad	Riesgos / Peligros Identificados	Actividades de Alto Riesgo
1. Limpieza y pintura de canales	• Caídas a distinto nivel (trabajo en alturas > 1.50m) • Caída de objetos o herramientas • Exposición a sustancias químicas (solventes, pinturas, desengrasantes) • Contacto con microorganismos / biológicos (excrementos de aves, aguas estancadas, moho) • Exposición a radiación solar / estrés térmico • Posición forzada / ergonómico	Permiso de Trabajo en Alturas (PTA) y Lista de Chequeo
2. Impermeabilización de la cubierta	• Caídas a distinto nivel (trabajo en bordes de cubierta) • Inhalación de humos, gases y vapores orgánicos toxicidad • Exposición a radiación solar / deshidratación • Sobreesfuerzo físico	Permisos de Trabajo en Alturas y Trabajo en Caliente
3. cambio de cerramiento metálico	• Caídas a distinto nivel (si la altura supera 1.50m) • Atrapamiento de extremidades con estructuras metálicas • Cortes, punzaduras y laceraciones por láminas o perfiles con filos vivos • Proyección de partículas (al cortar o pulir perfiles metálicos)	Trabajo en caliente
4. Instalacion de cubierta tipo sándwich con caballetes y flanches	• Caídas a distinto nivel (trabajo en alturas en estructuras abiertas / cerchas) • Caída de paneles, flanches o herramientas a niveles inferiores • Colapso o ruptura de estructuras de soporte / tejas frágiles • Atrapamiento y aplastamiento durante el izaje y la acomodación de paneles sándwich • Cortes por bordes afilados de caballetes y flanches metálicos • Exposición a condiciones meteorológicas adversas (viento fuerte, lluvia)	Permisos de Trabajo en alturas

Ver Anexo 1. ATS.

Planificación y programas de gestión de salud

4.1. Objetivos y metas en seguridad y salud

Objetivo general	Meta cuantificable	Indicador	Responsable
Reducción de la accidentalidad	Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales	Indicadores de accidentalidad	Residente SST
Capacitación integral	Capacitar al 100% del personal en los procedimientos de trabajo seguros específicos por actividad.	% de trabajadores capacitados vs. total	Residente SST
Respuesta ante emergencias	Realizar inspecciones a equipos de emergencias .	% de inspecciones	Residente SST
Cumplimiento normativo	Lograr un 100% de cumplimiento en las inspecciones programadas y en la entrega de EPP	% de cumplimiento vs. plan anual	Residente SST

Ver Anexo 2. Inspecciones

5.2. Programación de actividades preventivas y correctivas.

Durante el periodo de ejecución de actividades se registran las siguientes actividades:

Actividad	Tipo	Periodicidad	Responsable	Evidencia esperada
Capacitación en trabajo seguro	Preventiva	Mensual	Residente SST	Listas de asistencia
Entrega y verificación de EPP	Preventiva	Inicial y según renovación	Residente SST	Formatos de entrega firmados
Inspecciones planeadas de SST	Preventiva	Mensual	Comité SST / Vigía	Registro de inspección

Anexo 3. Capacitaciones /Anexo 4

5.3. Relación del personal en obra aprobado

Durante el periodo de ejecución de actividades se presentan los documentos del personal.

Ver Anexo 5. Formato de seguimiento del personal en obra

5.4. Relación de exámenes ocupacionales

Se relacionan los exámenes médicos realizados al personal que ejecuta labores en el periodo.

Ver Anexo 6. Exámenes médicos

6. Implementación y Control de Medidas

6.1. Acciones realizadas en el período:

Durante el periodo de ejecución de actividades se registran las siguientes actividades:

Charlas de seguridad

Inspecciones planeadas

Permisos en caliente

Ingreso de personal

Seguimiento al ingreso de personal

Control de seguridad social

Pausas activas

6.2. Cuadro de seguimiento de actividades:

Actividad	Cantidad	Responsable	Estado
Inspecciones	9	Zuneile Paola Arias	Realizado
Capacitación	3	Zuneile Paola Arias	Realizado
Entrega de EPP	1	Zuneile Paola Arias	Realizado
Analisis de trabajo seguro	3	Zuneile Paola Arias	Realizado
Trabajo en altura	3	Zuneile Paola Arias	Realizado

Trabajo en caliente.	2	Adriana Forero	Realizado

Ver Anexo 2. Inspecciones

7. Trabajo en Alturas
7.1. Control documental

Durante el periodo de ejecución de actividades se verifica la competencia de los trabajadores.

Nombre	Cédula	Formación	Fecha	Intensidad (horas)
Luis Alberto Rodriguez Rojas	79255905	Trabajo En Alturas Trabajador Autorizado	17/05/2026 a 20/05/2026	32
Juan Rene Rodriguez Rojas	79546356	Trabajo En Alturas Reentrenamiento Sectorial 4272	14/02/2026	8
Erick Fabian Rodriguez Diaz	1.012.436.533	Trabajo En Alturas Reentrenamiento Sectorial 4272	01/04/2026 a 01/04/2026	8
Zuneile Paola Arias Botello	1.032.423.397	Trabajo En Alturas Reentrenamiento Sectorial 4272 Coordinador	01/04/2026 a 01/04/2026 16/06/2026 a 26/06/2026	8 80

Certificación del personal

ESPACIO EN BLANCO

Nombre	Cédula	Examen Médico	Fecha	Concepto
Luis Alberto Rodriguez Rojas	79255905	Concepto Médico Ocupacional (Pre Ingreso - Alturas)	04/11/2025	Apto Para Trabajar En Alturas
Juan Rene Rodriguez Rojas	79546356	Concepto Médico Ocupacional (Pre Ingreso - Alturas)	27/12/2025	Apto Para Trabajar En Alturas
Erick Fabian Rodriguez Diaz	1.012.436.533	Evaluación Ocupacional De Pre Ingreso - Alturas	21/10/2025	Apto Sin Recomendaciones Para La Ocupacion / Apto Para Trabajar En Alturas
Zuneile Paola Arias Botello	1.032.423.397	Evaluación Ocupacional De Pre Ingreso - Alturas	04/03/2026	Apto Sin Recomendaciones Para La Ocupacion / Apto Para Trabajar En Alturas

Concepto médico ocupacional: énfasis en alturas.

Fceha	Descripción	Actividad
10/08/2026	Limpieza pintura de canales	Trabajo en alturas
18/08/2026	Cambio de cubierta	Trabajo en alturas
24/08/2026	Cambio de cubierta	Trabajo en alturas
24/08/206	Cambio de cerramiento	Trabajo en caliente
31/08/206	Cambio de cerramiento	Trabajo en caliente

Ver el anexo 7. Trabajo en altura/ caliente.

7.2 Registros Fotográficos

Actividad: Limpieza y pintura de canales (Colegio Rodrigo Lara Bonilla)	
	
Registro 1: Limpieza de canales	Registro 2: Limpieza de canales
	
Registro 3: Limpieza de canales	Registro 4: Limpieza de canales

Actividad: Impermeabilización de cubierta Bloque # 2 (Colegio Gabriel García Márquez)	
	
Registro 1: Limpieza de cubierta	Registro 2: Limpieza de cubierta
	
Registro 3: Impermeabilización de cubierta	

Actividad: cambio de cerramiento metálico (Colegio PARAÍSO Mirador SEDE D)	
	
Registro 1: cambio de cerramiento metálico	Registro 2: cambio de cerramiento metálico
	
Registro 3: cambio de cerramiento metálico	

Actividad: Instalacion de cubierta tipo sandwich con caballetes y flanches (Colegio Miguel Cervantes)	
	
Registro 1: Instalación	Registro 2: Instalación
	
Registro 3: Instalación	Registro 4: Instalación

Anexo 8. Registro fotográfico

8. Incidentes, Accidentes y Acciones Correctivas

Trabajadores	N° de Incidentes	N° de Accidentes	(IF)	Análisis de Causas (Si aplica)	Medidas Correctivas / Preventivas Implementadas
13	0	0	0.0	**No aplica.** No se presentaron accidentes ni incidentes en el periodo.	**Actividades preventivas ejecutadas (evidenciadas en informe):** • 3 Charlas de inducción SST. •9 Inspecciones planeadas. •3 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para actividades críticas. • 3 Permisos de trabajo alturas .(2) Trabajo en caliente
13	**0**	**0**	**0.0**	**No aplica.** No se presentaron accidentes ni incidentes en el periodo.	**Conclusión del informe:** El cumplimiento del 100% en ATS, permisos y entrega de EPP, junto con las actividades de control, permitió ejecutar las obras sin accidentes. Se mantendrán y reforzarán los controles.

*Durante el periodo no se presentan accidentes laborales

9. Indicadores de Gestión SST

CATEGORÍA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDICIÓN DEL PERIODO
Capacitación	% de asistencia a charlas de SST	Mensual	30% (septiembre 2026)
Análisis de trabajo seguro	% de tareas con Análisis de trabajo seguro completados	Diario / Semanal	100%(septiembre 2026)
Entrega de EPP	% de trabajadores con EPP entregado y firmado	Mensual	100%(septiembre 2026)
Inspección de Equipos	% de equipos inspeccionados en buen estado	Semanal	100%(septiembre 2026)
Orden y Aseo	% de cumplimiento en inspecciones de orden y aseo	Mensual	100%(septiembre 2026)
Permisos de Trabajo	% de trabajos críticos con permiso emitido	Diario	100%(septiembre 2026)

1. Cumplimiento en Análisis de trabajo seguro y Permisos de Trabajo

Indicador: 100% en ATS y permisos de trabajo críticos.

Interpretación: Esto demuestra una cultura preventiva sólida y un compromiso con la identificación y control de riesgos antes de ejecutar tareas críticas (trabajo en alturas, pintura, soldadura, etc.).

Impacto: Reduce significativamente la probabilidad de incidentes graves o fatales.

2. Entrega y Registro de EPP al 100%

Indicador: Todos los trabajadores tienen EPP entregado y firmado.

Interpretación: La organización garantiza la protección básica del personal y mantiene un registro formal, lo cual es esencial para cumplir con normativas y evitar sanciones.

3. Competencia Técnica Certificada

Indicador: 100% de trabajadores en alturas

Interpretación: Se evidencia una inversión en capacitación formal y se asegura que los trabajadores críticos cuenten con las competencias necesarias, reduciendo riesgos operativos y de calidad.

Aspectos por Mejorar (Oportunidades)

4.Asistencia a Capacitaciones (30%)

Meta: 90%

Interpretación: no se alcanzó la meta del 90%. Esto puede deberse a rotación de personal, falta de coordinación o priorización operativa sobre la formación.

Recomendación: Revisar horarios de charlas, implementar sesiones repetitivas y vincular la asistencia a indicadores de desempeño.

5. Inspecciones de Orden y Aseo (95%)

Meta: 90%

Interpretación: Si bien se supera la meta, el 5% de no conformidades puede reflejar áreas específicas de mejora como almacenamiento, señalización o limpieza en zonas operativas.

Recomendación: Focalizar acciones en áreas con hallazgos recurrentes.

10. Planillas de Seguridad Social.

10.1. Control documental

Durante el periodo de ejecución de actividades se realiza el control documental de los los trabajadores.

Ver Anexo 9. Planillas de seguridad social

ESPACIO EN BLANCO

11. RETIRO DE PERSONAL

Durante el período evaluado, se retirará al siguiente personal:

Nombre	Cédula (o PPT)	Fecha de retiro
Marlon Esteven Bustos Virguez	C.C. 1.018.512.685	03/09/2026
Nolbeir Vanegas Mendez	C.C. 3.171.723	03/09/2026
Juan David Fonseca Lopez	C.C. 1.023.923.196	03/09/2026
Jose Daniel Salazar Guavita	C.C. 1.001.064.685	03/09/2026
Lexon Alexander Lopez Parra	C.C. 1.022.942.714	14/08/2026
Alexander Jose Gomez Laguna	PPT 5769290	03/09/2026
Jocsan Infante Contreras	PPT 1426983	03/09/2026
Cristian Stiven Serrato Silva	1.033.164.451	04/08/2026
Deiby Alexander Torres Sais	1.024.516.278	04/08/2026
Johan Fernando Vera Cruz	1.013.669.495	04/08/2026
Jhon Jairo Novoa	79.850.016	04/08/2026
Brandon Alexis Zabala Coronado	1.014.267.107	04/08/2026

Ver Anexo 10. Paz y salvos

12. Conclusiones

1. Durante el periodo reportado no se registró ningún accidente ni incidente de trabajo (Índice de Frecuencia en 0.0), lo que demuestra la efectividad de las medidas de control adoptadas en las actividades operativas.
2. Se logró un 100% de cumplimiento en la gestión de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), la emisión de permisos para trabajos críticos (alturas y en caliente), la inspección de equipos y la entrega formal de Equipos de Protección Personal (EPP).
3. La asistencia a charlas y capacitaciones alcanzó únicamente un 30%, un nivel considerablemente inferior a la meta establecida del 90%, lo que evidencia una baja participación del personal en las actividades formativas.

.

13. Recomendaciones

1. Revisar los horarios de las charlas de seguridad e implementar sesiones repetitivas para facilitar la participación del personal operativo sin interferir con las actividades diarias en obra, apuntando a cumplir con la meta del 90% de asistencia.
2. Continuar exigiendo el 100% de la verificación de aptitud médica, certificaciones vigentes y diligence previo de ATS y permisos antes de autorizar cualquier labor de alto riesgo.

.

Anexo 1.
ATS

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Cambio de cobierta.



Tarea Critica (riesgo fatal): Trabajo en alturas.

Fecha: 19-08-2026 **Turno:**

Lugar: Colegio Miguel de cervantes.

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea			Firma SST
Juan marcel C.	Jexon López		
Luis MARIO ROMERO	Walter V Vanegas		
Oscar a Castillo	Jose Daniel Salazar		
Jonathan Grijalva L.			
JULIO CESAR			

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI ✓ NO ⊗	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✓	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✓	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✓
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✓	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✓	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✓	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✓
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✓	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO ✓	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✓	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✓
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✓	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO ✓	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO ✓	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO ✓
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO ✓	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO ✓	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✓	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✓
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✓	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✓	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✓	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✓
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO ✓	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✓	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✓	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO ✓
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO ✓	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✓	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO ✓	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO ✓

Scanned with CamScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: SI la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST	

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
 **Ambiente de Trabajo** (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar	X	Punto Ecológico
		Acordonamiento	X	Camilla	X	Poli sombra/carpa
	X	Avisos Preventivos	X	Extintor		Clasificación de residuos
	X	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda	X	Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
	X	Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área	X	Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
 **Herramientas / Equipos** (Selección y uso de herramientas o equipos)	X	Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
		Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
	X	Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intrinsec		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
 **Procesos** (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	X	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
	X	Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
 **Gente** (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)	X	Usar arnés de seguridad	X	Usar guantes (vaqueta, camaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
	X	Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)	X	Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa	X	Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	X	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (camaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	X	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)	X	Inducción de CO
		Portar auto rescatador	X	Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	X	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi		Trabajo en equipo
	X	Usar gafas de seguridad		Usar casco de seguridad		Otro:
		Usar Tapones Auditivos				

Powered by CamScanner


Scanned with CamScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea:	Tarea Crítica (riesgo fatal):
Cambio de cubierta	Trabajos alturas
Fecha: 29-08-26 Turno: Diurno	Lugar: Colegio miguel cervantes

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Luis Alberto Rodriguez	Luis Alberto Rodriguez Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Juan Dene. Rodriguez.	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI X NO ✓ X	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO X ✓ X	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO X ✓ X	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles?  SI NO X ✓ X
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO X ✓ X	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO X ✓ X	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO X ✓ X	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO X ✓ X
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO X ✓ X	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO X ✓ X	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO X ✓ X	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO X ✓ X
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO X ✓ X	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI X NO ✓ X	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI X NO ✓ X	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO X ✓ X
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO X ✓ X	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO X ✓ X	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO X ✓ X	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI X NO ✓ X
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO X ✓ X	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI X NO ✓ X	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO X ✓ X	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO X ✓ X
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO X ✓ X	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO X ✓ X	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI X NO ✓ X	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI X NO ✓ X
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO X ✓ X	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO X ✓ X	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI X NO ✓ X	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO X ✓ X


Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

CONSORCIO FORTALEZA	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	**Código:** F-SGSST-05
		Rev.: 0 | **Fecha:** 13/08/2024 **Pág:** 1 de 2

Nombre de la tarea:	Limpieza y pintura de canales	**Tarea Crítica (riesgo fatal):**	Caida a diferente nivel
Fecha:	2026-08-10	**Turno:**	Diurno
Lugar:	Colegio Rodrigo Lara		

PERSONAS QUE EJECUTAN LA TAREA:

N°	Nombres y Apellidos del Trabajador	Firma (Táctil o Subir Imagen)
1	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	
2	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	

Firma y Nombre Responsable SST / Supervisor: Nombre SST	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1. TRABAJO EN ALTURA ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas? ● SI ○ NO	**2. ARCO ELÉCTRICO** ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico? ○ SI ● NO	**3. IZAJE DE CARGA** ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico? ○ SI ● NO	**4. AISLAMIENTO ENERGÍA** ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ○ SI ● NO
5. ESPACIO CONFINADO ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxígeno o atmósferas peligrosas? ○ SI ● NO	**6. CONDICIONES DE SEGURIDAD** ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos? ● SI ○ NO	**7. AHOGAMIENTO** ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, canales, etc.) ○ SI ● NO	**8. CONTACTO ELÉCTRICO** ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico? ○ SI ● NO
9. MATERIALES PELIGROSOS ¿Me puedo exponer a contacto, vapores o derrame de materiales peligrosos? ○ SI ● NO	**10. ANIMALES PONZOÑOSOS** ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, etc.) ○ SI ● NO	**11. EXPLOSIÓN** ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área? ○ SI ● NO	**12. DESLIZAMIENTO** ¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales? ○ SI ● NO
13. QUÍMICO / MATERIAL FUNDIDO ¿Estoy expuesto a material fundido o humos metálicos? ○ SI ● NO	**14. CONDICIONES DE SEGURIDAD** ¿Me puedo resbalar o tropezar? ● SI ○ NO	**15. AMBIENTAL** ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros? ○ SI ● NO	**16. BIOMECÁNICOS** ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual? ● SI ○ NO
17. RIESGO MECÁNICO ¿Puedo ser atrapado/golpeado por objetos o herramientas en las manos? ● SI ○ NO	**18. OBJETOS DE CAÍDA** ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos? ● SI ○ NO	**19. INTERFERENCIA** ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir? ○ SI ● NO	**20. RIESGO FÍSICO** ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia, tormenta) ○ SI ● NO
21. RIESGO MECÁNICO ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente? ● SI ○ NO	**22. RIESGO MECÁNICO** ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes? ○ SI ● NO	**23. RIESGO FÍSICO** ¿Me puedo exponer a ruido? (>80dB o >98dB) ○ SI ● NO	**24. RIESGO FÍSICO** ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frío/caliente) ○ SI ● NO
25. RIESGO QUÍMICO ¿Me puedo exponer a CO? ○ SI ● NO	**26. RIESGO QUÍMICO** ¿Me puedo exponer a material particulado? ○ SI ● NO	**27. RIESGO FÍSICO** ¿El área cuenta con suficiente iluminación? ○ SI ● NO	**28. ALTA PRESIÓN** ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados? ○ SI ● NO
29. CONDICIONES SEGURIDAD ¿Me puedo exponer a volcamiento / accidente de tránsito? ○ SI ● NO	**30. RIESGO PSICOSOCIAL** ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial? ● SI ○ NO	**31. RIESGO BIOLÓGICO** ¿Me puedo exponer a riesgo biológico? ○ SI ● NO	**32. OTROS RIESGOS** ¿Existen otros riesgos no contemplados en esta lista? ○ SI ● NO

CONSORCIO FORTALEZA	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA (CONTROLES)	**Código:** F-SGSST-05
		Rev.: 0 | **Pág:** 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST.
Liste los controles (¿Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó SI.

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)		
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)	☐ Barrera dura	☐ Puesta a tierra/Aterrizar	☑ Punto Ecológico
	☐ Acordonamiento / Avisos	☑ Camilla / Extintor	☑ Polisombra / Carpa
	☑ Orden y aseo / Baranda	☑ Ruta evacuación / Punto encuentro	☐ Clasificación de residuos
	☑ Distancia seguridad / Bloquear	☑ Kit derrame / Iluminación	☐ Medición de atmósfera / Otro

Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)	☑ Insp. y uso de arnés / andamio	☐ Insp. y uso de grúa / manlift	☐ Insp. equipo soldar / oxicorte
	☑ Insp. punto anclaje / línea vida	☐ Insp. garrucha / diferencial	☐ Insp. extensiones / herramientas aisladas
	☑ Insp. herramientas manuales/eléctricas	☐ Insp. malacate / aparejos izaje	☐ Insp. canasta / trípode / rescate
	☐ Insp. equipos a intervenir / vehículo	☐ Insp. carro canasta / plataforma	☐ Insp. sujeta herramienta / Otro
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	☑ Diligenciar análisis día a día	☐ Diligenciar permiso gas natural / agua	☐ Diligenciar plan emergencia / izaje
	☑ Diligenciar permiso altura / eléctrico	☐ Diligenciar permiso red incendio / excavación	☐ Aplicar tarjeta bloqueo / procedimiento
	☐ Diligenciar permiso espacio confinado / caliente	☐ Diligenciar lista chequeo / liberación andamio	☐ Portar y conocer hoja de seguridad
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)	☑ Usar arnés / línea de vida / Yoyo	☑ Usar guantes (vaqueta/carnaza/dieléctrico)	☐ Entrenado en animales ponzoñosos / alturas
	☐ Bloquear fuente energía peligrosa	☑ Usar protección respiratoria / visor	☐ Entrenado en seguridad eléctrica / RCP
	☐ Portar medidor CO / auto rescatador	☑ Ropa FR (Anti flama) / Botas seg.	☐ Entrenado en espacios confinados / LOTO
	☑ Usar gafas / tapones / casco seg.	☐ Usar careta soldar / delantal nitrilo	☐ Gimnasia laboral / Pausas activas

Anexo 2. inspecciones


IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO														
	MARCA													
	NÚMERO													
	NORMA													

LINEA DE VIDA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESGASTE, TORSIÓN O DEFORMACIÓN?		X		X										
CONTAMINACIÓN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÍMICOS?		X		X										
FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS?		X		X										
ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÓN EXCESIVOS?		X		X										
DIÁMETRO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO?		X		X										
OJETES DEFORMADOS O ROTOS?		X		X										
DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS?		X		X										
APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE?		X		X										
INFORMACIÓN DE ETIQUETA ILEGIBLE?		X		X										
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA														

OBSERVACIONES

QUIEN INSPECCIONA								
	NOMBRE	[illegible]						
	FIRMA							

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS



Scanned with CamScanner

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Colegio miguel cervantes ACTIVIDAD: Cambio de cubierta

SEMANA DEL 29-08-26 AL 29-08-26 PROYECTO: Fortaleza

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		X		X		X								
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		X		X		X								
DESGARROS		X		X		X								
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		X		X								
DETERIORO GENERAL		X		X		X								
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		X		X		X								
QUEMADURAS														
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		X		X								
GRIETAS, BORDES FILOSOS		X		X		X								
DETERIORO GENERAL		X		X		X								
CORROSION		X		X		X								
OTROS		X		X		X								
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		X		X		X								
GRIETAS		X		X		X								
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		X		X								
CORROSION		X		X		X								
OTROS														
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		X		X		X								
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		X		X		X								
DESGARROS		X		X		X								
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		X		X								
DETERIORO GENERAL		X		X		X								
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		X		X		X								
QUEMADURAS		X		X		X								
ESLINGA - MOSQUETONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		X		X		X								
GRIETAS		X		X		X								
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		X		X								
CORROSION		X		X		X								
OTROS				X		X								

QUIEN INSPECCIONA	NOMBRE			
	FIRMA			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA	NOMBRE	Jurgan Ayala	Jurgan Ayala	Jurgan Ayala
	FIRMA			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 2

ÁREA DE TRABAJO: Colegio Ricaurte Comunitario ACTIVIDAD: Cambio de cubierta

FECHA DE INSPECCIÓN 29-08-26 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Zuleida Arias CARGO: Profesional SST

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO																
	MARCA															
	NÚMERO															
	NORMA															
REVISE ARNES Y CINTAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X											
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X											
DESGARROS			X		X											
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X											
DETERIORO GENERAL			X		X											
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X											
QUEMADURAS			X		X											
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS																
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			X		X											
GRIETAS, BORDES FILOSOS			X		X											
DETERIORO GENERAL			X		X											
CORROSION																
ARNES - HEBILLAS																
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X											
GRIETAS			X		X											
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X											
CORROSION			X		X											
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA																

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO																
	MARCA															
	NÚMERO															
	NORMA															
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X											
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X											
DESGARROS			X		X											
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X											
DETERIORO GENERAL			X		X											
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X											
QUEMADURAS			X		X											
ESLINGA - MOSQUETONES																
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X											
GRIETAS			X		X											
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X											
CORROSION			X		X											
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA																

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 2 de 2

Powered by CamScanner


Scanned with CamScanner

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA														
	NÚMERO														
	NORMA														
LINEA DE VIDA		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESGASTE, TORSIÓN O DEFORMACIÓN?			X		X										
CONTAMINACIÓN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÍMICOS?			X		X										
FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS?			X		X										
ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÓN EXCESIVOS?			X		X										
DIÁMETRO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO?		X		X											
OJETES DEFORMADOS O ROTOS?			X		X										
DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS?			X		X										
APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE?			X		X										
INFORMACIÓN DE ETIQUETA ILEGIBLE?			X		X										
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA															

OBSERVACIONES

QUIEN INSPECCIONA								
	NOMBRE							
	FIRMA							

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS



Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	Código: F-SGSST-18 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

ÁREA DE TRABAJO: Colegio Miguel Cervantes ACTIVIDAD: Cambio de cubierta

FECHA DE INSPECCIÓN 24/08/2026 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Zuneile Arias CARGO: SST

ITEM	CONCEPTO	ANDAMIO #: 1			ANDAMIO #:			ANDAMIO #:			ANDAMIO #:			ANDAMIO #:		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO GENERAL	Planificación del montaje del andamio (inventario de piezas a utilizar)	X														
	Estado de las bases de apoyo	X														
	Estado de los verticales y nudos (uniones, soldaduras, estado general)	X														
	Estado de las diagonales (cuñas, soportes, estado general)	X														
	Estado de las horizontales (cuñas, estado general)	X														
	Estado de los collarines			X												
	Estado de las escaleras			X												
	Estado de las viga puente			X												
	Estado de los rodapies			X												
	Estado de los anclajes a muro			X												
	Estado de la plaqueta de identificación	X														
	El andamio se evidencia completo en su arme?	X														
	Se evidencia soportado en suelo firme?	X														
	Se evidencia estable - firme?	X														
	Se evidencia nivelado?	X														
	Nombre del responsable del armado del andamio															
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO															

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN NOMBRE Y FIRMA	Zuneile Arias				

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Exportar Inspección a PDF

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	**Código:** F-SGSST-11
		Rev.: 0 | **Fecha:** 13/08/2024 **Pág:** 1 de 2

ÁREA DE TRABAJO:	Colegio Rodrigo Lara	**FECHA DE INSPECCIÓN:**	10/08/2026
ACTIVIDAD:	Limpieza de canales	**CARGO:**	Responsable SST
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA:	Zuneile Paola Arias		

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	**MARCA:** Ej. 3M / Capital **N°:** Código/Serial **NORMA:** ANSI/OSHA		**MARCA:** Ej. 3M / Capital **N°:** Código/Serial **NORMA:** ANSI/OSHA		**MARCA:** Ej. 3M / Capital **N°:** Código/Serial **NORMA:** ANSI/OSHA		**MARCA:** Ej. 3M / Capital **N°:** Código/Serial **NORMA:** ANSI/OSHA	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
ARNÉS Y CINTAS / REATAS								
Fibras externas cortadas, desgastadas	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Costuras, puntadas sueltas	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Desgarros	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Estiramiento excesivo	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Deterioro general	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Daños por ácidos o químicos	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Quemaduras	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ARNÉS - ARGOLLAS EN D / ANILLOS								
Deformaciones o desgaste excesivo	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Grietas, bordes filosos	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Deterioro general	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Corrosión	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ARNÉS - HEBILLAS								
Desgaste excesivo, deformaciones	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Grietas	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Defecto de funcionamiento	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Corrosión	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS								
Fibras externas cortadas, desgastadas	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Costuras, puntadas sueltas	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Desgarros	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Estiramiento excesivo	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Deterioro general	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Daños por ácidos o químicos	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Quemaduras	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESLINGA - MOSQUETONES / GANCHOS								
Desgaste excesivo, deformaciones	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Grietas	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Defecto de funcionamiento	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Corrosión	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LÍNEA DE VIDA								
Desgaste, torsión o deformación?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Contaminación por aceites, grasas, pinturas u otros químicos?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Fibras cortadas, desgastadas o quemadas?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Estiramiento o elongación excesivos?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Diámetro cumple con el estándar mínimo?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Ojetes deformados o rotos?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Dificultad en apertura y cierre de ganchos?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Apriete de tuercas y tornillos deficiente?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Información de etiqueta ilegible?	SI	NO ✓	SI	NO	SI	NO	SI	NO
RESPONSABLE DEL EQUIPO (NOMBRE Y FIRMA)	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ Borrar		Nombre responsable Borrar		Nombre responsable Borrar		Nombre responsable Borrar	

+ Agregar Equipo ✕ Eliminar Último

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS (CRITERIOS DE RECHAZO):

Cable Doblado	Alambres Cortados	Corte en Reata	Deshilachada	Quemada Soldadura
Cable Doblado	**Alambres Cortados**	**Corte en Reata**	**Deshilachada**	**Quemada por Soldadura**

OBSERVACIONES

Ingrese detalles de equipos rechazados o hallazgos...

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN (QUIEN INSPECCIONA)	FIRMA QUIEN INSPECCIONA
Nombre: Zuneile Paola Arias Botello **Cargo:** Responsable SST	 Borrar Firma

Exportar a PDF

CONSORCIO FORTALEZA	Inspección de extensiones eléctricas	**Código:** F-SGSST-015 **Fecha:** 12/11/2025 **Versión:** 1

Inspeccionado Por:	Erick Rodriguez	**Fecha:**	24/08/2026
PROYECTO:	Rodrigo Lara		

ITEM.	ASPECTO A VERIFICAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
2	Estado de la polaridad del cable de la extensión	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
3	Estado del cable de la extensión con su polo a tierra	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
4	Estado del cable de la extensión con su aislamiento doble	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
5	Estado físico del cable de la extensión	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
6	El cable de la extensión se encuentra sin quemaduras en los extremos	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
7	Los conectores (clavija y toma) permanecen sin recalentamiento	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
8	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados adecuadamente con el cable de la extensión	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
9	La capacidad eléctrica (voltaje) del cable de la extensión no es menor a la requerida por el equipo utilizado	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
10	Los conectores (clavija y toma) se encuentran protegidos del agua	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
11	El cable de la extensión no presenta añadidura y se encuentra en buen estado	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	

Observaciones	Ingrese observaciones...

Validación responsable de la inspección: Erick Rodriguez Borrar Firma	**Cargo:** Oficial


Exportar a PDF

CONSORCIO FORTALEZA	Inspección de extensiones eléctricas	**Código:** F-SGSST-015 **Fecha:** 12/11/2025 **Versión:** 1

Inspeccionado Por:	Juan Rodriguez	**Fecha:**	24/08/2026
PROYECTO:	Rodrigo Lara		

ITEM.	ASPECTO A VERIFICAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
2	Estado de la polaridad del cable de la extensión	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
3	Estado del cable de la extensión con su polo a tierra	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
4	Estado del cable de la extensión con su aislamiento doble	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
5	Estado físico del cable de la extensión	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
6	El cable de la extensión se encuentra sin quemaduras en los extremos	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
7	Los conectores (clavija y toma) permanecen sin recalentamiento	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
8	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados adecuadamente con el cable de la extensión	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
9	La capacidad eléctrica (voltaje) del cable de la extensión no es menor a la requerida por el equipo utilizado	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
10	Los conectores (clavija y toma) se encuentran protegidos del agua	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
11	El cable de la extensión no presenta añadidura y se encuentra en buen estado	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	

Observaciones	Ingrese observaciones...

Validación responsable de la inspección:  Borrar Firma	**Cargo:** Oficial

Exportar Inspección a PDF

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	**Código:** F-SGSST-17
		Rev.: 0 | **Fecha:** 13/08/2024 **Pág:** 1 de 1

SEDE/UBICACIÓN:	Paraiso mirador sede B	**FECHA:**	03/09/2026
ÁREA:	Cerramiento	**OBRA O PROYECTO:**	Paraiso mirador sede B
RESPONSABLE:	Juan Rodriguez		

ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN				OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	B	R	M	N/A	
MANUALES					
Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se encuentran en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se guardan y portan adecuadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se usan presas de banco para sujetarlas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
DE CORTE					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los cinceles se encuentran afilados?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los mangos están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
DE TORSIÓN - LLAVES					
Se usan las llaves para golpear?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las mordazas están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
GENERAL					
Las herramientas son anti chispas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se almacenan apropiadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se manejan apropiadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se les hace limpieza y mantenimiento?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción


II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ingrese observaciones y recomendaciones generales...

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

Ingrese los hallazgos identificados en la inspección...

ELABORADO POR	RESPONSABLE DEL ÁREA

FIRMA:	FIRMA:
	
Borrar Firma	Borrar Firma

Exportar Inspección a PDF

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	**Código:** F-SGSST-17
		Rev.: 0 | **Fecha:** 13/08/2024 **Pág:** 1 de 1

SEDE/UBICACIÓN:	Colegio Rodrigo Lara	**FECHA:**	12/08/2026
ÁREA:	Cubierta	**OBRA O PROYECTO:**	Colegio Rodrigo Lara
RESPONSABLE:	Erick Rodriguez		

ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN				OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	B	R	M	N/A	
MANUALES					
Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se encuentran en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se guardan y portan adecuadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se usan presas de banco para sujetarlas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
DE CORTE					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los cinceles se encuentran afilados?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los mangos están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
DE TORSIÓN - LLAVES					
Se usan las llaves para golpear?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las mordazas están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
GENERAL					
Las herramientas son anti chispas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se almacenan apropiadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se manejan apropiadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se les hace limpieza y mantenimiento?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ingrese observaciones y recomendaciones generales...

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

Ingrese los hallazgos identificados en la inspección...

ELABORADO POR	RESPONSABLE DEL ÁREA

FIRMA:	FIRMA:
	Erik M. Rodriguez
Borrar Firma	Borrar Firma

Exportar Inspección a PDF

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	**Código:** F-SGSST-17
		Rev.: 0 | **Fecha:** 13/08/2024 **Pág:** 1 de 1

SEDE/UBICACIÓN:	Colegio Rodrigo Lara	**FECHA:**	24/08/2026
ÁREA:	Cerramiento	**OBRA O PROYECTO:**	Colegio Rodrigo Lara
RESPONSABLE:	Erick Rodriguez		

ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN				OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	B	R	M	N/A	
MANUALES					
Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se encuentran en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se guardan y portan adecuadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se usan presas de banco para sujetarlas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
DE CORTE					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los cinceles se encuentran afilados?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Los mangos están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
DE TORSIÓN - LLAVES					
Se usan las llaves para golpear?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Las mordazas están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
GENERAL					
Las herramientas son anti chispas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se almacenan apropiadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se manejan apropiadamente?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se les hace limpieza y mantenimiento?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción
Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	B	R	M	N/A	Observaciones / Plan de acción

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ingrese observaciones y recomendaciones generales...

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

Ingrese los hallazgos identificados en la inspección...

ELABORADO POR	RESPONSABLE DEL ÁREA

FIRMA:	FIRMA:
Borrar Firma	Borrar Firma

CONSORCIO FORTALEZA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	**Código:** F-SGSST-019
		Versión: 01
		Fecha: 13/08/2024

Proyecto: Rodrigo Lara

Lugar de Ubicación: Rodrigo Lara

Operado por: Juan Rodriguez

Referencia del Equipo: S/n

Semana de Inspección: 24 al 29 agosto

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	LUN		MAR		MIÉR		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado General del Mango de agarre	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
2	Estado General del Interruptor	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
3	Estado General de las escobillas	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
4	Estado General del Cable Eléctrico o de Potencia	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
5	Estado General de la Carcasa	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
6	Estado de la Guarda de Protección	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
8	El Disco cumple especificaciones técnicas	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○	○	○
¿EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	

Firma del Operador



Firma del Supervisor SST



CONSORCIO FORTALEZA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	**Código:** F-SGSST-019
		Versión: 01
		Fecha: 13/08/2024

Proyecto: Rodrigo Lara

Lugar de Ubicación: Rodrigo Lara

Operado por: Juan Rodriguez

Referencia del Equipo: S/n

Semana de Inspección: 31 al 05 septiembre

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	LUN		MAR		MIÉR		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado General del Mango de agarre	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
2	Estado General del Interruptor	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
3	Estado General de las escobillas	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
4	Estado General del Cable Eléctrico o de Potencia	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
5	Estado General de la Carcasa	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
6	Estado de la Guarda de Protección	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○
8	El Disco cumple especificaciones técnicas	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	◉	○	○	○	○	○
¿EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	

Firma del Operador



Firma del Supervisor SST



Anexo 3. capacitación

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Trabajo en alturas - Autocuidado - uso de EPP.

FECHA:	HORARIO:	DURACION:	No. ASISTENTES:
19-08-2026	1:30 pm	30min	8

EXPOSITOR: Tatiana Parra Chavarria. ☐ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Juan manuel caballero	1026580631	Soldador	Road	Juan mc
2	LUIS MARIO ROMERO	94472551	INSTALADOR	ROAD	
3	Deiber Castillo	10595351	Ayudante	Road	DCastillo
4	Jonathan Grajales	1026568470	Residente.	Fortaleza	
5	JULIOCESAR	80095515			JULIOCESAR
6	Jexon Alexander Lopez	1022942714	Inspector	Fortaleza	Jexon López
7	Jose Dunivel Salazar	1007064685	OFICIAL	1	Jose Dunivel S.
8	Nolbeiv Vanegas	3171723	OFICIAL	Fortaleza	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

Scanned with CamScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Uso epp / Trabajo en alturas

FECHA	HORARIO	DURACION	No. ASISTENTES
29-08-2024	7:00 am	1.00	

EXPOSITOR: Zuneidi pinta millas Bolaño

☒ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jonathan Grajales L.	1026588477	Residente	Fortaleza	
2	Jose Daniel S	1001064765	Oficial	Fortaleza	
3		3171773	OFICIAL	Fortaleza	
4	JULIO CESAR	8009555	Ayudante	Fortaleza	
5	Luis alberto R	7425595	oficial	Fortaleza	
6	JUAN [illegible]	79546356	OFICIAL	FORTALEZA	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Exportar Registro a PDF

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	**Código:** F-SGSST-01
		Rev.: 0 | **Fecha:** 13/08/2024 **Pág:** 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA:	Orden y aseo			**FECHA:**	10/08/2026
HORARIO:	8:00 am	**DURACIÓN:**	1 hora	**EXPOSITOR:**	Zuneile Paola Arias

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	Encargado	Contratista	Borrar
DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	1018485351	Oficial	Contratista	Borrar
Nombre completo	N° Documento	Cargo	Dependencia	Borrar
Nombre completo	N° Documento	Cargo	Dependencia	Borrar
Nombre completo	N° Documento	Cargo	Dependencia	Borrar

+ Agregar Asistente ✕ Eliminar Último

Observaciones:	RESUMEN DE ASISTENCIA
Ingrese sus observaciones aquí...	**No. ASISTENTES:** 2
	☑ **INTERNO** ☐ **EXTERNO**

Anexo 4.
EPP

CONSORCIO FORTALEZA	**PROCESO: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	**Código:** F-SGSST-025 **Fecha:** 03 / 09 / 2026

DATOS DEL TRABAJADOR, ELEMENTOS ENTREGADOS Y FIRMAS DE CONFORMIDAD

#	Nombre Completo	Documento Identidad	Cargo / Labor	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)											Fecha Entrega	Fir
				Camisa Manga Larga	Bota Seg. Acero	Pantalón Jean	Casco completo	Gafas Seg.	Tapa Oídos	Botas Caucho	Guantes Carnaza	Guantes Nitrilo	Tapabocas	Guantes Caucho		
1	Erick R	1012436	Enc	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐	14 / 08 / 2026	
2	Juan R	7954635	Ofic	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐	24 / 08 / 2026	
3	Luis R	7925590	Ofic	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐	24 / 08 / 2026	
4	Duber	1018485	Ofic	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐	24 / 08 / 2026	

DECLARACIÓN Y COMPROMISO DE RECEPCIÓN DE EPP:
DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalizada o de acuerdo a la actividad a realizar así lo requiera.
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.
d. Mantener el aseo de los elementos y su correcto almacenamiento.

FIRMA RESPONSABLE ENTREGA (SST / ALMACÉN)

Nombre completo y C.C. del Responsable




Anexo 5. Personal


OBJETO CONTRACTUAL	**"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".**	**FORMATO DE SEGUIMIENTO PERSONAL EN OBRA- SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**FT-0040-2025** **FECHA: 01/11/2025** **V-0**
COLEGIOS	**LA ARABIA - SEDE A – LA ARABIA** **JOSE JAIME ROJAS - SEDE A – NACIONES UNIDAS II** **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - SEDE A - MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA** **JOSE MARIA VARGAS VILLA - SEDE D - JOSE MARIA VARGAS VILLA – BELLAFLOR** **LA TORRE – EL PORVENIR – LAS MARGARITAS** **ATHABANZA - SEDE A- VALLE DE CAFAM** **DON BOSCO I - SEDE A – LA JOYA (DON BOSCO)** **BRASILIA USME - SEDE A – BRASILIA**		
LOTE Y CONTRATISTA	**LOTE 5 - CONSORCIO FORTALEZA**		
FECHA DE INICIO:	**11/3/2025**		

N°	Empresa Contratante	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	Nombre y Apellido	Cargo	Fecha de Ingreso	Afiliado a EPS SI/NO	Afiliado a AFP SI/NO	Afiliado a ARL SI/NO	Examen Ocupacional (Si/No)	Examen Trabajo en Alturas (Si/No)	Resultado Examen APTO/NO APTO	Antecedentes Diciplinarios Procuraduria	Antecedentes Fiscales Contraloria	Antecedentes Judiciales Policia	Antecedentes delitos sexuales	Observaciones	Firma Verificación Interventoría
1	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1018485351	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	Ayudante	2025-11-14	Otro	Colfondos	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
2	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 79255905	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	Oficial	2025-11-14	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
3	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1012436533	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	Oficial	2025-11-14	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
4	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.79974763	LEONARDO ROMERO ESPITIA	Instaladores de cubierta	2025-11-19	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
5	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.80811660	WILIAM ROMERO GARZON	Instaladores de cubierta	2025-11-19	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
6	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.79910706	JAIRO ALBERTO BUITRAGO	SOLDADOR	2025-11-25	Otro	Colfondos	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
7	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.1026580632	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	SOLDADOR	2025-11-25	Otro	Porvenir	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
8	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.54972551	LUIS MARIO ROMERO	Instalador de cubierta	2025-12-12	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
9	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	OFICIAL	1/5/2026	Otro	Otro	Positiva	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
10	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 72341181	JOSE JOAQUIN SANTANA	INSTALADOR	1/15/2026	Otro	Otro	Otra	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
11	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 10.820.597	TELLO ORTEGA HERNANDEZ	OFICIAL	2026-6-17	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
12	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 1.098.170.535	ROGELIO MONCADA PARDO	OFICIAL	2026-7-16	Otro	Porvenir	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		

Road Derj

Empresa Contratante	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	Nombre y Apellido	Cargo	Salario	Firma
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1018485351	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	Ayudante	$ 1.850.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 79255905	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	Oficial	$ 2.500.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1012436533	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	Oficial	$ 2.500.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.79974763	LEONARDO ROMERO ESPITIA	Instaladores de cubierta	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.80811660	WILIAM ROMERO GARZON	Instaladores de cubierta	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.79910706	JAIRO ALBERTO BUITRAGO	SOLDADOR	$ 2.600.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.1026580632	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	SOLDADOR	$ 2.600.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.54972551	LUIS MARIO ROMERO	Instalador de cubierta	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	OFICIAL	$ 2.500.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 72341181	JOSE JOAQUIN SANTANA	INSTALADOR	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	CC. 10.820.597	TELLO ORTEGA HERNANDEZ	OFICIAL	$ 2.500.000	

FORTALEZA

N°	Empresa Contratante	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Salario	Firma
1	CONSORCIO FORTALEZA	CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO	DIRECTOR	10306762323	$ 1.800.000	
3	CONSORCIO FORTALEZA	DIEGO ALEXANDER SOTELO PINEDA	ESTRUCTURAL	1023012294	$ 1.800.000	
4	CONSORCIO FORTALEZA	TATIANA EDIRLEY PARRA CHAVARIA	AMBIENTAL	1019093502	$ 1.500.000	
5	CONSORCIO FORTALEZA	ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO	PROF. SST	1032423397	$ 1.200.000	
6	CONSORCIO FORTALEZA	HARBEY AGUILAR SARMIENTO	ESP. ELÉCTRICO	80147403	$ 3.000.000	
7	CONSORCIO FORTALEZA	YAMEL ARANGO PINILLA	ESP. HIDROSANITARIO	93286678	$ 3.000.000	
8	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS FELIPE SOTELO PINEDA	PROF. DE COSTOS	1022986602	$ 3.000.000	
9	CONSORCIO FORTALEZA	YAZMIN ADRIANA FORERO HERNANDEZ	TÉCNICO SST 1	1234644444	$ 1.800.000	
13	CONSORCIO FORTALEZA	ROGELIO MONCADA PARDO	Oficial	1.098.170.535	$ 1.800.000	

Anexo 6. examenes medicos

Anexo 7. Tareas de alto riesgo

Trabajo en Alturas

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 2 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN	dd	mm	aa	Hora
Desde	18	08	26	7:00am
Hasta	22	08	26	1:30pm

Herramientas y/o Equipos a Utilizar:
Herramientas manuales
Uso de arnés - Linea de vida.

Tipo de actividad a realizar: Trabajo en altura ..... o Área: comedor - colegio miguel cervantes

Descripción del Trabajo a Realizar: cambio de cubierta. Altura máxima del trabajo a desarrollar: 4.5m.


1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

Nombres	Tipo y No Documento	Firma	Nombres	Tipo y No Documento	Firma
1 Juan manuel caballero	CC. 1076580651	Juan mc.	6		
2 Luis MARIO ROMERO	7442551		7		
3 Jonathan Grajales	1026568478		8		
4			9		
5			10		

1.2 ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓															
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓														
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓														
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓														
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓	✓														
Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas?		✓		✓		✓														
Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS?	✓		✓		✓															


REQUERIMIENTO DE CLARIDAD



EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION	Cumple	No Cumple	No Aplica
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		
MONOGAFAS			
GUANTES	✓		
BOTAS CON PUNTERA	✓		
OVEROL	✓		
PROTECCION AUDITIVA			
OTROS:			

¿Cual?: _____



PERMISOS ADICIONALES

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS:	SI	NO
TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS:	SI	NO
TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS:	SI	NO
TRABAJOS EN CALIENTE:	SI	NO

EN CASO DE RESCATE

SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE?	SI ✓	NO
SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS?	SI ✓	NO
SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD?	SI ✓	NO

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA: Jonathan Grajales C.C. 1026568478 QUIEN LO ACTIVA: .

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN	SI	NO	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	SI ✓	NO
ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA	SI	NO	ANDAMIO COLGANTE	SI	NO
ESCALERA FIJA	SI	NO	MANLIFT	SI	NO
OTROS	SI	NO	CUAL ?		

Scanned with CamScanner

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 2 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

FECHA DE EXPEDICION	dd	mm	aa	Hora
Desde	29	08	26	7:00
Hasta	29	08	26	11:00

Herramientas y/o Equipos a Utilizar: Herramientas manuales / Arnes / Lineas de vida Andamios.

Tipo de actividad a realizar: Trabajo en alturas — Sección o Área: Comedor – colegio Miguel Cervantes

Descripción del Trabajo a Realizar: Cambio de cubierta — Altura máxima del trabajo a desarrollar: ____


1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

Nombres	Tipo y No Documento	Firma	Nombres	Tipo y No Documento	Firma
1 Juan Rene Rodriguez	cc. 79546358	x	6		
2 Luis Alberto. R.	cc. 79255905	x	7		
3			8		
4			9		
5			10		

1.2 ESTADO DE SALUD

	1 Si	1 No	2 Si	2 No	3 Si	3 No	4 Si	4 No	5 Si	5 No	6 Si	6 No	7 Si	7 No	8 Si	8 No	9 Si	9 No	10 Si	10 No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	X		X																	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X																
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X																
Le tiene miedo a las alturas?		X		X																
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	X		X																	
Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas?		X		X																
Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS?		X		X																

REQUERIMIENTO DE CLARIDAD



EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION	Cumple	No Cumple	No Aplica
CASCO CON BARBUQUEJO	/		
MONOGAFAS	/		
GUANTES	/		
BOTAS CON PUNTERA	/		
OVEROL	/		
PROTECCION AUDITIVA			
OTROS:			

¿Cual? ____



PERMISOS ADICIONALES

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

	SI	NO
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS:		X
TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS:		X
TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS:		X
TRABAJOS EN CALIENTE:		X

EN CASO DE RESCATE

	SI	NO
SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE?	/	
SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS?	/	
SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD?	/	

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA: Jonathan Grajales — C.C. 1076568478 — QUIEN LO ACTIVA: SST.

SISTEMA DE ACCESO

	SI	NO		SI	NO
ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN		X	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	/	
ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA		X	ANDAMIO COLGANTE		X
ESCALERA FIJA		X	MANLIFT		X
OTROS		X			

CUAL ? ____

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

2. LISTA DE VERIFICACIÓN

2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social?	X			X			X														
Se ha señalizado, demarcado y aislado completamente la sección o el área (as) de ejecución de los trabajos con el fin de aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?	X			X			X														
En caso de usar escaleras portátiles, andamios, barandas de protección, elevadores, canastillas o redes, estas se encuentran en buen estado y cumplen con los requerimientos de seguridad para su utilización ?	X			X			X														
La (s) persona (s) ha (n) recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo ?	X			X			X														
Existe supervisión directa durante todo el tiempo de duración de los trabajos a realizar ?	X			X			X														
Se tienen los elementos de protección personal acordes con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenas condiciones ?	X			X			X														
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, excavación o trabajos en caliente	X			X			X														
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el proceso y/o sección o área y de las condiciones de seguridad ?	X			X			X														
Las herramientas, maquinas y equipos que se usaran para realizar el trabajo han sido inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad ?	X			X			X														
El arnés de seguridad, las eslingas, los anclajes o líneas de vida son certificadas y se encuentran en buen estado para su utilización ?	X			X			X														
Se tiene por escrito y se ha divulgado entre los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate ?	X			X			X														
Se han previsto y se tienen disponibles los medios o equipos de rescate en caso de ser necesario ?	X			X			X														
Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia ?	X			X			X														
Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad?	X			X			X														
Se han identificado o se cuenta con sistemas de restricción en el area de trabajo a intervenir?	X			X			X														

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

C	NC	NA		C	NC	NA	
		X	Presencia de gases y vapores			X	Contacto con sustancias químicas
		X	Contacto con partes en movimiento			X	Manipulación manual de cargas
		X	Presencia de tráfico vehicular			X	Movimientos repetitivos
X			Caidas de diferente nivel	X			Adopción de posturas inadecuadas
		X	Derrames, fugas	X			Colapsos estructurales
		X	Cambios bruscos de temperatura	X			Caída de objetos
		X	Contacto con corriente eléctrica	X			Manejo de herramientas manuales
		X	Riesgo de explosión o implosión			X	Proyección de partículas
		X	Agentes infecciosos	X			Exposición a ruido
		X	Presencia de fuentes de ignición	X			Condición de orden y aseo
X			Caidas al mismo nivel	X			Golpes con elementos colgado en alturas
X			Manipulación de elementos cortantes			X	Riesgo psicosocial
		X	Contacto con objetos a temperaturas extremas				Otros cuáles?

OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS

SUSPENSION DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencie incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)

FECHA Y HORA	SUPENDIDO POR: (Nombre Completo)	
RAZON DE LA SUSPENSION		

NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.

4. CIERRE DEL PERMISO

Aspecto	S	N	NA	Aspecto	S	N	NA
El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable del proceso, sección o área ?				Las maquinas, equipos o sistemas del proceso, seccion o área fueron entregados y quedaron listos para ser operados ?			
Se informo al responsable del proceso, sección o área de la parada del equipo sobre la culminación de las actividades ?				El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento o disposición de los residuos ?			
Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo (Candados), tarjetas o dispositivos de control de las maquinas, equipos o sistemas intervenidos ?				La señalización, demarcación, barreras fijas y demás utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada ?			

5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

FECHA APERTURA (dd/mm/aa)	NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, jefe Inmediato)	NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS
24-8-26	Jonathan Bolaños	
FECHA CIERRE (dd/mm/aa)	**NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, jefe Inmediato)**	**NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS**
26 -08-2026	Jonathan Bolaños	

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Exportar Permiso Completo (F-SGSST-10) a PDF

CONSORCIO FORTALEZA	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	**Código:** F-SGSST-10
		Rev.: 2 | **Fecha:** 13/08/2024 **Pág:** 1 de 2

FECHA EXPEDICIÓN:	10/08/2026	**HORA:**	Desde: 07:00 a. m.	Hasta: 12:00 p. m.
Tipo de Actividad:	Limpieza y pintura de canales	**Sección/Área:**	Colegio Rodrigo Lara	**Altura Máx (m):** 4 mt
Descripción Trabajo:	Trabajo en alturas			
Herramientas / Equipos:	Herramientas manuales			

1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO			1.2 ESTADO DE SALUD						
Nombres y Apellidos	**N° Documento**	**Firma (Táctil o Imagen)**	**¿Óptimo?**	**¿Medic.?**	**¿Epilep.?**	**¿Miedo?**	**¿Cert. Altura?**	**¿Licor?**	**¿Conoce ATS?**
ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	Subir Borrar	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
DUBER ANDREY CASTILLO	1018485351	Subir Borrar	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
3. Nombre		Subir Borrar	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
4. Nombre		Subir Borrar	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
5. Nombre		Subir Borrar	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y EPP

DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐
ESLINGA / ABSORBEDOR	☑	☐	☐
MONOGAFAS Y GUANTES	☑	☐	☐
BOTAS DE SEGURIDAD / OVEROL	☑	☐	☐
PROTECCIÓN AUDITIVA	☑	☐	☐

REQUERIMIENTO DE CLARIDAD (CÁLCULO DE CAÍDA)

LONGITUD DE ESLINGA (m):	1.8
ABSORBEDOR DE IMPACTO (m):	1.0
ELONGACIÓN DE ARNÉS (m):	0.3
ALTURA DEL TRABAJADOR (m):	1.7
DISTANCIA DE SEGURIDAD (m):	1.0
TOTAL DISTANCIA DE CAÍDA (m):	**5.80 m**

PERMISOS ADICIONALES Y SISTEMAS DE ACCESO / RESCATE

Permisos Adicionales:	☐ Espacios Confinados ☐ Izaje de Cargas	☐ Energías Peligrosas ☐ Trabajos en Caliente	**Sistemas de Acceso:** ☐ Andamio Multidireccional ☐ Escalera / Manlift
¿Personal capacitado para rescate en sitio?: SI		**Nombre/Entidad Rescatista:** Residente Tecnico	

CONSORCIO FORTALEZA	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (VERIFICACIÓN Y CIERRE)	**Código:** F-SGSST-10 **Pág:** 2 de 2

2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
¿Afiliación vigente a seguridad social verificada?	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐
¿Área completamente señalizada, demarcada y aislada?	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐
¿Sistemas de acceso (andamios/escaleras) en buen estado?	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐
¿Arnés, eslingas, anclajes y líneas de vida inspeccionados y aptos?	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

☑ Caídas de diferente nivel	☐ Contacto eléctrico	☑ Caída de objetos	☐ Colapsos estructurales
☐ Presencia de gases/vapores	☐ Exposición a ruido	☐ Tráfico vehicular	☐ Proyección partículas

Riesgo biomecanico



SUSPENSIÓN DEL PERMISO

Fecha y Hora:	Razón de Suspensión:	Suspendido por:

4. CIERRE DEL PERMISO

¿El trabajo fue revisado antes de ser entregado?	SI
¿El área quedó totalmente ordenada, limpia y se retiró la señalización?	SI

5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

APERTURA DEL PERMISO	CIERRE DEL PERMISO
Emisor Técnico (Residente/Jefe): Nombre completo  Subir Firma Borrar	**Emisor Técnico (Cierre):** Nombre completo  Subir Firma Borrar
Coordinador de Alturas / HS: Nombre completo  Subir Firma Borrar	**Coordinador de Alturas / HS (Cierre):** Nombre completo  Subir Firma Borrar

Bogotá D.C., junio 2 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79255905, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO RR
ENTRENADOR: LINA STEPHANY GIRALDO GARZON
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO RR SAS - ALTURAS
EMPLEADOR: ROAD DERJ SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 17/05/2026 a 20/05/2026
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día junio 2 de 2026

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
04 DÍA	11 MES	2025 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RODRIGUEZ ROJAS LUIS ALBERTO	Masculino	64 Años	CC (Tipo)	79255905 (Número)

Cargo **OFICIAL DE OBRA**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	PERFIL LIPIDICO	✔
GLICEMIA	✔	OSTEOMUSCULAR	✔

RECOMENDACIONES MEDÍCAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
CONTROL ANUAL POR MEDICO GENERAL	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
" USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS EN FORMA CORRECTA SEGÚN ÁREA DE TRABAJO.
" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.
" CAPACITACIÓN EN HIGIENE POSTURAL Y TRABAJO EN ALTURAS
" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES
RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)
" HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Firma: Tayde Avila Garcia — MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL — LIC|S.O 3274-2022
Nombre: TAYDE AVILA GARCIA
R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma: Luis Alberto Rodriguez
Nombre: RODRIGUEZ ROJAS LUIS ALBERTO
CC 79255905

Bogotá D.C., junio 2 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79546356, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TRABAJO EN ALTURAS SAS
ENTRENADOR: JOHN JAIRO GUACANEME GONZALEZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TRABAJO EN ALTURAS SAS
EMPLEADOR: ROAD DERJ SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 14/02/2026 a 14/02/2026
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día junio 2 de 2026

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
27 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RODRIGUEZ ROJAS JUAN RENE	Masculino	55 Años	CC (Tipo)	79546356 (Número)

Cargo **OFICIAL DE OBRA**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	PERFIL LIPIDICO	✔
GLICEMIA	✔	OSTEOMUSCULAR	✔

RECOMENDACIONES MEDÍCAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
NINGUNA	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
" USAR ELEMENTOS DE PROTECCI"N ADECUADOS EN FORMA CORRECTA SEG"N "REA DE TRABAJO. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
" REALIZAR LAVADOS DE MANOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA OMS
" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.
" CAPACITACI"N EN HIGIENE POSTURAL Y ALTURAS
" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOL"GICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES
RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)
" H"BITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Tayde Avila Garcia
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC|S.O 3274-2022

Firma:
Nombre: TAYDE AVILA GARCIA
R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma: Juan Rene Rodriguez
Nombre: RODRIGUEZ ROJAS JUAN RENE
CC 79546356

Bogotá D.C., agosto 4 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1012436533, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO RR
ENTRENADOR: DAYANN STEPHANIE SANCHEZ PEREZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO RR SAS - ALTURAS
EMPLEADOR: ROAD DERJ SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 01/04/2026 a 01/04/2026
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día agosto 4 de 2026

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
21 DÍA	10 MES	2025 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RODRIGUEZ DIAZ ERICK FABIAN	Masculino	29 Años	CC (Tipo)	1012436533 (Número)

Cargo **OFICIAL**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	OPTOMETRIA	✔
PERFIL LIPIDICO	✔	GLICEMIA	✔
OSTEOMUSCULAR	✔		

RECOMENDACIONES MEDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
NINGUNA	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

" USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS EN FORMA CORRECTA SEGÚN ÁREA DE TRABAJO.

" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.

" CAPACITACIÓN EN HIGIENE POSTURAL Y TRABAJO EN ALTURAS

" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES

RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)

" HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.

" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Tayde Avila Garcia
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL LIC|S.O 3274-2022

Firma:
Nombre: TAYDE AVILA GARCIA
R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma: ERIC RODRIGUEZ
Nombre: RODRIGUEZ DIAZ ERICK FABIAN
CC 1012436533

Curso Coordinadora alturas



CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

OTORGADO A

ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1032423397
AFILIADO A LA ARL: SURA
RAZON SOCIAL: ARIAS BOTELLO ZUNEILE PAOLA
NIT: 1032423397
REPRESENTANTE LEGAL: ZUNEILE ARIAS CC 1032423397

QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (REENTRENAMIENTO)

REALIZADO DESDE EL DIA 05 DEL MES DE MARZO HASTA EL DIA 05 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (05) DE (03) DEL (2026)
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Jenny Paola Pacheco Calixto
Representante Legal

ELIZABETH TARAZONA
ENTRENADORA T.A
Licencia S.O Resolucion 9891 de 7 de Julio de 2021



CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

OTORGADO A

ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1032423397
AFILIADO A LA ARL: SURA
RAZON SOCIAL: ARIAS BOTELLO ZUNEILE PAOLA
NIT: 1032423397
REPRESENTANTE LEGAL: ZUNEILE ARIAS CC 1032423397

QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (COORDINADOR)

REALIZADO DESDE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO HASTA EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 80 HORAS

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (26) DE (06) DEL (2026)
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Jenny Paola Parada Galindo
Representante Legal

VALENTINA FANDIÑO CRUZ
ENTRENADORA T.A.
Licencia S.O Resolucion 30905 de 16 de Enero de 2026

MEDICAL LAB IPS
SU SALUD EN NUESTRAS MANOS
NIT 900.627.708 – 2
Cel. 3021181322
Carrera 45 A # 95 – 52



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

ID. 5734

FECHA: 04 Marzo 2026

TIPO DE EXAMEN: INGRESO [X] PERIÓDICO [ ] RETIRO [ ] TRABAJO EN ALTURAS [X] CONTROL [ ] ESPACIOS CONFINADOS [ ]

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO SEXO: FEMENINO

Documento de Identidad: CC [X] CE [ ] PPT [ ] 1032423397 EDAD: 37

EPS: SANITAS CARGO: PROF. SST ARL: SURA

EMPRESA: HINCA S.A.S NIT 901274445 - 8

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

EXAMEN REALIZADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
GLICEMIA	NORMAL	
PERFIL LIPIDICO	NORMAL	
PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL	
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
ESPIROMETRIA (KNUDSON)	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
VISIOMETRIA (OPTEC-2000)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
HEMOCLASIFICACION O+ / ESTATURA 1.62 CM / PESO 79 KG		

CONFIDENCIAL

CONCLUSIONES

1. **RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS** SI [ ] NO [X] **Tratamiento:** SI [ ] NO [X] **¿Cuál?**_____

2. **Otras Recomendaciones:** REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO -CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL.

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	EXAMEN PERIODICO	SI	NO
APTO PARA EL CARGO	X		APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO		
APLAZADO		X	REQUIERE DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		
APTO CON RESTRICCIONES		X	REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		
EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL	X		REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTE		
APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS		X	PRESENTA ALTERACION EN SALUD		
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X		REMISION A EPS		

RECOMENDACIONES: Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento

Medico

Firma:
Nombre: FERNANDO ROMERO BOSSA
Reg. Medico 79331504

Paciente
Firma:
Nombre: ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO
Doc. No.: 1032423397

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento

Trabajo en caliente

CONSORCIO FORTALEZA	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	**Fecha Inicio:** dd/mm/aaaa **Válido Hasta:** dd/mm/aaaa

1. GENERALIDADES			
Área o Lugar:	Paraiso mirador	**N° Personas Ejecutoras:**	1
Actividad a Realizar:	Cambio cerramiento		
Herramientas / Equipos:	Herramientas manuales y eletricas		
¿El sitio está libre de sustancias químicas, combustibles o inflamables?			SÍ
¿Los ejecutantes recibieron información sobre riesgos, prevención y EPP?			SÍ

2. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS (Antes de iniciar labores)	**ESTADO**
1. ¿Equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	SÍ
2. ¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar personas/equipos adyacentes?	SÍ
3. ¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	SÍ
4. ¿Disposición de extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio?	SÍ
5. ¿Cables y conexiones de equipos a utilizar están en buenas condiciones?	SÍ
6. ¿Si el suelo es combustible, se ha mojado o cubierto con arena / incombustible?	SÍ
7. ¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo?	SÍ
8. ¿Medidas colectivas de prevención implementadas (Control de acceso)?	SÍ
9. ¿Equipo de soldadura inspeccionado y en buen estado?	SÍ
10. ¿Correcta ventilación natural o necesidad de ventilación artificial?	SÍ
11. ¿Mangueras libres de grietas/cristalización y acoples herméticos?	SÍ
12. ¿Cilindros en posición vertical, asegurados, sin fugas y rotulados (NFPA/UN)?	N/A
13. ¿Se requiere presencia de personal de SST o Brigadista durante la labor?	SÍ
14. ¿Requiere corte de energía eléctrica o gas?	NO

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS	**CUMPLE**
EPP completo (Manga larga, careta, monja, botas soldador, guantes, polainas, delantal)	SÍ
Careta para soldar con filtro adecuado habilitado	SÍ

Puestas a tierra instaladas y probadas	SÍ
Protección respiratoria para humo de soldadura y gases	SÍ

4. DOCUMENTOS ANEXOS & 5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES		ESTADO
Afiliación vigente a Seguridad Social (ARL / EPS) y Aptitud Médica Ocupacional		SÍ
¿Requiere permiso adicional de Trabajo en Altura?		NO
¿Requiere permiso adicional de Espacios Confinados?		NO
¿Otros permisos adicionales?	¿Cuáles? (Eléctricos, Excavaciones...)	NO

6. AFECTACIONES (Riesgos cruzados)	
¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes?	NO
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo?	NO

Acciones para controlar estos riesgos:

Describa las acciones de control...

7. FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES			
Fecha (dd/mm/aa):	24 / 08 / 2026	**Validez (Hora):**	24-08-2026 al 29-08-2026

FIRMA EMISOR (SST / Autorizador)

Nombre completo y C.C.



FIRMA EJECUTOR (Líder / Trabajador)

Nombre completo y C.C.



8. CIERRE DEL PERMISO		
Verificación de Cierre (Ejecutor y Emisor):	**EJECUTOR**	**EMISOR**
El trabajo ha sido terminado / El área queda limpia y libre de desechos.	SÍ	SÍ
Sitio y equipos en condiciones seguras / Permiso finalizado o suspendido.	SÍ	SÍ

Observaciones de Cierre:

Notas finales de entrega...

CONSORCIO FORTALEZA	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	**Fecha Inicio:** 31/08/2026 **Válido Hasta:** 05/09/2026

1. GENERALIDADES			
Área o Lugar:	Paraiso mirador	**N° Personas Ejecutoras:**	1
Actividad a Realizar:	Cambio cerramiento		
Herramientas / Equipos:	Herramientas manuales y eletricas		
¿El sitio está libre de sustancias químicas, combustibles o inflamables?			SÍ
¿Los ejecutantes recibieron información sobre riesgos, prevención y EPP?			SÍ

2. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS (Antes de iniciar labores)	**ESTADO**
1. ¿Equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	SÍ
2. ¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar personas/equipos adyacentes?	SÍ
3. ¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	SÍ
4. ¿Disposición de extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio?	SÍ
5. ¿Cables y conexiones de equipos a utilizar están en buenas condiciones?	SÍ
6. ¿Si el suelo es combustible, se ha mojado o cubierto con arena / incombustible?	SÍ
7. ¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo?	SÍ
8. ¿Medidas colectivas de prevención implementadas (Control de acceso)?	SÍ
9. ¿Equipo de soldadura inspeccionado y en buen estado?	SÍ
10. ¿Correcta ventilación natural o necesidad de ventilación artificial?	SÍ
11. ¿Mangueras libres de grietas/cristalización y acoples herméticos?	SÍ
12. ¿Cilindros en posición vertical, asegurados, sin fugas y rotulados (NFPA/UN)?	N/A
13. ¿Se requiere presencia de personal de SST o Brigadista durante la labor?	SÍ
14. ¿Requiere corte de energía eléctrica o gas?	NO

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS	**CUMPLE**
EPP completo (Manga larga, careta, monja, botas soldador, guantes, polainas, delantal)	SÍ
Careta para soldar con filtro adecuado habilitado	SÍ

Puestas a tierra instaladas y probadas	SÍ
Protección respiratoria para humo de soldadura y gases	SÍ

4. DOCUMENTOS ANEXOS & 5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES		ESTADO
Afiliación vigente a Seguridad Social (ARL / EPS) y Aptitud Médica Ocupacional		SÍ
¿Requiere permiso adicional de Trabajo en Altura?		NO
¿Requiere permiso adicional de Espacios Confinados?		NO
¿Otros permisos adicionales?	¿Cuáles? (Eléctricos, Excavaciones...)	NO

6. AFECTACIONES (Riesgos cruzados)	
¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes?	NO
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo?	NO

Acciones para controlar estos riesgos:

Describa las acciones de control...

7. FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES			
Fecha (dd/mm/aa):	31 / 08 / 2026	**Validez (Hora):**	31-08-2026 al 05-09-2026

FIRMA EMISOR (SST / Autorizador)

Nombre completo y C.C.



FIRMA EJECUTOR (Líder / Trabajador)

Nombre completo y C.C.



8. CIERRE DEL PERMISO		
Verificación de Cierre (Ejecutor y Emisor):	**EJECUTOR**	**EMISOR**
El trabajo ha sido terminado / El área queda limpia y libre de desechos.	SÍ	SÍ
Sitio y equipos en condiciones seguras / Permiso finalizado o suspendido.	SÍ	SÍ

Observaciones de Cierre:

Notas finales de entrega...

Anexo 8. registro fotografico

7.2 Registros Fotográficos

Actividad: Limpieza y pintura de canales (Colegio Rodrigo Lara Bonilla)	
	
Registro 1: Limpieza de canales	Registro 2: Limpieza de canales
	
Registro 3: Limpieza de canales	Registro 4: Limpieza de canales

Actividad: Impermeabilización de cubierta Bloque # 2 (Colegio Gabriel García Márquez)	
	
Registro 1: Limpieza de cubierta	Registro 2: Limpieza de cubierta
	
Registro 3: Impermeabilización de cubierta	

Actividad: cambio de cerramiento metálico (Colegio PARAÍSO Mirador SEDE D)	
	
Registro 1: cambio de cerramiento metálico	Registro 2: cambio de cerramiento metálico
	
Registro 3: cambio de cerramiento metálico	

Actividad: Instalacion de cubierta tipo sandwich con caballetes y flanches (Colegio Miguel Cervantes)	
	
Registro 1: Instalación	Registro 2: Instalación
	
Registro 3: Instalación	Registro 4: Instalación

Anexo 8. Registro fotográfico

Anexo 9. Planillas de seguridad

Planilla Fortaleza

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO identificado(a) con CC 1030676323 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

HINCA SAS NI 901274445

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-07	2026-08	536588793	9509085258	E	2026-08-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,800,000	$288,000
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$1,800,000	$9,400
CCF	CAFAM	30	4%	$1,800,000	$72,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,800,000	$72,000

Este certificado se expide el día 2026-08-12 a las 10:28.

Certificado de Aportes

Se certifica que DIEGO ALEXANDER SOTELO PINEDA identificado(a) con CC 1023012294 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

HINCA SAS NI 901274445

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-07	2026-08	536588793	9509085258	E	2026-08-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,800,000	$288,000
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$1,800,000	$9,400
CCF	CAFAM	30	4%	$1,800,000	$72,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,800,000	$72,000

Este certificado se expide el día 2026-08-12 a las 10:31.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES ELECTRICAS TOTALES**, identificada con **NI** número **901513162**, aportó por **CHRISTIAN HARBEY AGUILAR SARMIENTO** identificado(a) con **CC** número **80147403** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2026 y 08 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$3,000,000	0.16000	$480,000	$0	$0	Julio - 2026	93940244	11/08/2026	Si
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$3,000,000	0.04000	$120,000	$0	$0	Julio - 2026	93940244	11/08/2026	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$3,000,000	0.06960	$208,800	$0	$0	Julio - 2026	93940244	11/08/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$3,000,000	0.04000	$120,000	$0	$0	Agosto - 2026	93940244	11/08/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **Agosto** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGADA

Certificado de Aportes

Se certifica que JONATHAN GRAJALES LARGO identificado(a) con CC 1026568478 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CUMBRE ASOCIADOS LIMITADA NI 900068548

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-07	2026-08	560318960	9509395728	E	2026-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,700,000	$432,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,700,000	$188,000
CCF	COMPENSAR	30	4%	$2,700,000	$108,000
EPS	SANITAS	30	4%	$2,700,000	$108,000

Este certificado se expide el día 2026-08-12 a las 10:17.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	03	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205	3275199	GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38246540	E	2026-08-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	22.726.900	52.000	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
20	38246540	2026-08-21	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 71266057	ALZATE MONTOYA JUAN DAVID	5.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	5.500.000	880.000	0	0	EPS SURA-EPS010	5.500.000	220.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.702.800	S	5711001
2	CC 1032423397	ARIAS BOTELLO ZUNEILE PAOLA	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMPENSAR-CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001
3	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	14.200.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	14.200.000	568.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	14.200.000	568.000	14.200.000	988.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	2.124.400	S	5711001
4	CC 30305509	CUARTAS GOMEZ ADRIANA	6.706.700	F		X														0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	6.706.700	268.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	7.628.600	305.200	6.706.700	466.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	1.040.300	S	5711001
5	CC 1070023689	FARFAN QUIMBAYO DAVID ANTONIO	2.860.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.860.000	457.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.860.000	114.400	COMPENSAR-CCF24	2.860.000	114.400	2.860.000	199.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	885.500	S	5711001
6	CC 14280853	GALEANO DUCUARA ALONSO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	149.400	S	1711001
7	CC 18511603	GIL ESCOBAR CARLOS HUGO	6.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	6.200.000	992.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	6.200.000	248.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	6.200.000	248.000	6.200.000	32.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.520.400	S	1701001
8	CC 73102171	LICERO ARZUZA CARLOS ENRIQUE	5.500.000	F		X														0			0	21	21	21	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	3.850.000	154.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	4.370.800	174.900	3.850.000	268.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	596.900	S	5711001
9	CC 43615303	MARIN DUQUE MARIA CATALINA	7.200.000	F		X														0			12	12	12	12	COLPENSIONES-25-14	2.880.000	460.800	0	0	EPS SURA-EPS010	2.880.000	115.200	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	3.482.800	139.400	2.880.000	200.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	915.900	S	5711001
10	CC 1035850444	OCHOA ESCOBAR ALEJANDRA	2.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.750.000	440.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.750.000	110.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.750.000	110.000	2.750.000	191.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	851.400	S	5711001
11	CC 1116234380	OSPINA ZAPATA WILDER	5.500.000	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	4.216.667	674.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.216.667	168.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	4.216.667	168.700	4.216.667	293.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.305.600	S	5711001
12	CC 38870864	PALACIOS MONTOYA MARIA ELENA	2.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.450.000	392.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.450.000	98.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.450.000	98.000	2.450.000	12.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	600.800	S	1711001
13	CC 10106946	PERALTA RUIZ JAVIER IVAN	4.900.000	F									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	8.500.000	340.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	8.500.000	340.000	8.500.000	591.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	1.271.600	S	5711001
14	CC 35852448	RENTERIA LOZANO MARIA DIANNI	6.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	6.200.000	992.000	0	0	EPS SURA-EPS010	6.200.000	248.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	6.200.000	248.000	6.200.000	431.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.919.600	S	5711001
15	CC 1006868675	ROBINSON AMOR NIMROD	1.750.905	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAI-CCF64	2.029.305	81.200	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	553.400	S	5711001
16	CC 1088320191	SUAREZ HERNANDEZ JOHN KENNEDY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001
17	CC 1032013942	URANGO GONZALEZ ALEXANDER	1.750.905	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	875.453	140.100	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	875.453	35.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	875.453	35.100	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	271.300	S	5711001
18	CC 10120791	URIBE VEGA IVAN ALEXANDER	6.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	6.200.000	992.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.200.000	248.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	6.200.000	248.000	6.200.000	32.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.520.400	S	1711001
19	CC 36065978	VARGAS TRIANA NEIRA MARCELA	6.200.000	F	X															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	6.200.000	992.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.200.000	248.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	6.200.000	248.000	6.200.000	431.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.919.600	S	5711001
20	CC 1088290044	VELASQUEZ SARAY LAURA	6.000.000	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.000.000	960.000	0	0	SANITAS-EPS005	6.000.000	240.000	COMPENSAR-CCF24	6.000.000	240.000	6.000.000	417.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.857.600	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	03	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3275199			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38246540	E	2026-08-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	22.726.900	52.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	38246540	2026-08-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
59.833.930	94.841.535	94.841.535	97.165.435	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	9.573.600	0	21.900	0	9.595.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	992.000	0	2.300	0	994.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	4.109.000	0	9.400	0	4.118.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	880.000	0	2.000	0	882.000
PORVENIR	230301	800224808	8	7	3.592.600	0	8.200	0	3.600.800
EPS(Administradoras: 6)				20	3.794.000	0	8.900	0	3.802.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	9	1.595.700	0	3.700	0	1.599.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	114.400	0	300	0	114.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	1.066.000	0	2.500	0	1.068.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	734.800	0	1.700	0	736.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	248.000	0	600	0	248.600
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	35.100	0	100	0	35.200
ARP(Administradoras: 1)				20	5.420.200	0	12.300	0	5.432.500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	20	5.420.200	0	12.300	0	5.432.500
CCF(Administradoras: 4)				20	3.887.100	0	8.900	0	3.896.000
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	3	514.400	0	1.200	0	515.600
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	7	1.175.400	0	2.700	0	1.178.100
CAJASAI	CCF64	892400320	5	1	81.200	0	200	0	81.400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	9	2.116.100	0	4.800	0	2.120.900
Gran Total					22.674.900	0	52.000	0	22.726.900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973588	1	CONSORCIO FORTALEZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL2	CL 25 A 37 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203158351	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	536572672	9509084790	E	2026/08/25	2026/08/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,808,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1234644444	FORERO HERNANDEZ YAZMIN ADRIANA																		230301	30	$1,908,000	$305,300	EPS037	30	$1,908,000	$76,400	CCF24	30	$1,908,000	$76,400	14-11	30	$1,908,000	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
2	PT	5769290	GOMEZ LAGUNA ALEXANDER JOSE		X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	PT	1426983	INFANTE CONTRERAS JOCSAN MEHIR																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1123114000	JARAMILLO MERA MAICOL ANDRES																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1022942714	LOPEZ PARRA LEXON ALEXANDER																		230301	30	$1,908,000	$305,300	EPS017	30	$1,908,000	$76,400	CCF24	30	$1,908,000	$76,400	14-11	30	$1,908,000	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
Total	**Afiliados(5)**																						$9,068,715	$1,451,200			$9,068,715	$363,100			$9,068,715	$363,100			$9,068,715	$631,300		$0	$0		$2,808,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973588	1	CONSORCIO FORTALEZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL2	CL 25 A 37 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203158351	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	536572672	9509084790	E	2026/08/25	2026/08/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,808,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,451,200	$0	$0	$1,451,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$890,800	$0	$0	$890,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$631,300	$0	$0	$631,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$631,300	$0	$0	$631,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$363,100	$0	$0	$363,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$363,100	$0	$0	$363,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$363,100	$0	$0	$363,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$146,500	$0	$0	$146,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$76,400	$0	$0	$76,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**5**	**$2,808,700**	**$0**	**$0**	**$2,808,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901274445	8	HINCA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 25 A 37 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	536588793	9509085258	E	2026/08/13	2026/08/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,338,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																								$13,152,715	$2,104,600			$13,152,715	$526,300			$13,152,715	$526,300			$13,152,715		$181,700		$0	$0		$3,338,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
1	CC	1098170535	MONCADA PARDO ROGELIO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																								$11,401,810	$1,824,400			$11,401,810	$456,200			$11,401,810	$456,200			$11,401,810		$59,800		$0	$0		$2,796,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$11,401,810	$1,824,400			$11,401,810	$456,200			$11,401,810	$456,200			$11,401,810		$59,800		$0	$0		$2,796,600
2	CC	80122243	BALLESTEROS MORENO HECTOR JULIO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1030685145	FERIA OSPINA JEIFRY STIVEN																			230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	Si	$588,600
4	CC	1030676323	NEIRA RUBIANO CRISTIAN ADOLFO																			230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
5	CC	1000834492	RAMIREZ GALINDO JUAN DANIEL																			230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
6	CC	1023012294	SOTELO PINEDA DIEGO ALEXANDER																			230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
7	CC	1022933112	SOTELO PINEDA MONICA ALEJANDRA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total			**Afiliados(7)**																					$13,152,715	$2,104,600			$13,152,715	$526,300			$13,152,715	$526,300			$13,152,715		$181,700		$0	$0		$3,338,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,104,600	$0	$0	$2,104,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,256,200	$0	$0	$1,256,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$848,400	$0	$0	$848,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$181,700	$0	$0	$181,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$181,700	$0	$0	$181,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$526,300	$0	$0	$526,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$526,300	$0	$0	$526,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$526,300	$0	$0	$526,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$316,000	$0	$0	$316,000
TOTAL				**7**	**$3,338,900**	**$0**	**$0**	**$3,338,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019093502		PARRA CHAVARRIA TATIANA EDIRLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 55a#128a-43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7045486	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	476113465	9506445844	I	2026/07/02	2026/07/14	BANCOLOMBIA	12	$539,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
1	CC	1019093502 PARRA TATIANA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$534,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$0		$0		$0	$0		$534,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$400	$0	$35,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$400	$0	$35,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
TOTAL				**1**	**$534,200**	**$4,900**	**$0**	**$539,100**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110710-1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	CL 73 14 A 16 SUR	3236461269	contabilidad.arco41@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94101464	04/08/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$3.501.810	$1.102.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	243.800				243.800	0	0	243.800			3.438	243.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	140.200	0	0	140.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	69	0	0	0
ICBF				
0	69	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	437.800	437.800
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	243.800	243.800
CCF	1	140.200	140.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.102.000	1.102.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110710-1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	CL 73 14 A 16 SUR	3236461269	contabilidad.arco41@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94101464	04/08/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$3.501.810	$1.102.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 7303829	SOTELO CASTILLO LUIS ENRIQUE	1	4																					0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1022986602	SOTELO PINEDA LUIS FELIPE	1	0																				230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de Aportes

Se certifica que YAMEL ARANGO PINILLA identificado(a) con CC 93286678 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES NI 900336004															
Clave Planilla	Clave Pago	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades						
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sus
9508491977	535788390	2026-08-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30								
9506740635	423349045	2026-06-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30								
9505437857	354375686	2026-06-01	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30								
9503906983	278019722	2026-05-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30								
9502014478	186731664	2026-04-01	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30								
9500230564	104633546	2026-03-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30								
9498555480	29044705	2026-02-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X	
9496640500	2037528028	2025-12-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30								

Este certificado se expide el día 2026-08-05 a las 23:08.

PAGADO

Subcontratista

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-14, 09:27:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083169419

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 10/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROAD DERJ SAS	**Nombre Sucursal**	ROADERJ12	**Código Sucursal**	1
Documento	NI901951520	**Dirección**	CL 65SUR #92 - 50 CASA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3052954330		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	RODRIGUEZ DIAZ ERICK FABIAN	**Identificación**	CC 1012436533		
Total Afiliados	25	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012436533	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1013669495	JOHAN FERNANDO VERA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1014267107	BRANDON ALEXIS ZABALA CORONADO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF21) CAFAM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1018485351	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1023883618	FABIAN HUMBERTO FULANO ABRIL	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF21) CAFAM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1023896983	DUBERNEY MORERA CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 778.800
CC 1024516278	DEYBY ALEXANDER TORRES SAIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1026580632	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1033764451	CRISTIAN STIVEN SERRATO SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1044913063	JORGE LUIS NEGRETE MUÑOZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 350.181	$ 56.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 350.181	$ 14.100	6,960	$ 350.181	$ 24.400	(CCF21) CAFAM	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700
CC 1046269770	EDUARDO LUIS SALCEDO PEREZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 408.545	$ 65.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 408.545	$ 51.100	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF21) CAFAM	$ 408.545	$ 16.400	$ 8.200	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 181.900
CC 10820597	TELLO ORTEGA HERNANDEZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 5978859	MILCIADES CRUZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 72281140	JOSE JOAQUIN BORNACHERA OROZCO	01	00	X																0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 408.545	$ 65.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF21) CAFAM	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 72341181	JOSE JOAQUIN SANTANA OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 78733677	MARCO SEGUNDO LOPEZ HERNANDEZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 408.545	$ 65.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF21) CAFAM	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 79255905	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 817.089	$ 130.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF21) CAFAM	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100
CC 79379775	ORLANDO GARCIA GOMEZ	01	03	X	X															0	0	13	13	13	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 758.726	$ 30.400	6,960	$ 758.726	$ 52.900	(CCF21) CAFAM	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 817.089	$ 130.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF21) CAFAM	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/07/2026 | **Empresa NI901951520 ROAD DERJ SAS** | **Planilla Nro: 1083169419** | **Periodo Cotización: junio de 2026** | **Periodo Servicio: julio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79850016	JOHN JAIRO NOVOA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 79910706	JAIRO ALBERTO BUITRAGO REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 79974763	LEONARDO ROMERO ESPITIA	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF21) CAFAM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 80730583	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80811660	WILLIAM ROMERO GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 94472551	LUIS MARIO ROMERO ESPITIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 26.088.489	$ 26.847.215	$ 26.847.215	$ 26.847.215	$ 4.175.500	$ 1.263.800	$ 1.869.600	$ 1.075.400	$ 44.500	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.495.500	$ 50.400	$ 8.545.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-04, 04:34:30 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084149503

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-08-04 16:23:29.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOCIAL COP SEGURO SAS				
Documento	NI 901365642	**Dirección**	CR 26 SUR #20 - 00 BARRIO RESTREPO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7068152		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MONTOYA ROJAS GERSON MAURICIO	**Identificación**	CC 1023926782		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1001064685		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SALAZAR GUAVITA JOSE DANIEL	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.908	230301		16 %	$ 1.750.908	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.908	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.908	$ 121.900	CCF26	4 %	$ 100	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-04, 04:33:40 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084150103

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-08-04 16:27:40.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOCIAL COP SEGURO SAS				
Documento	NI 901365642	**Dirección**	CR 26 SUR #20 - 00 BARRIO RESTREPO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7068152		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MONTOYA ROJAS GERSON MAURICIO	**Identificación**	CC 1023926782		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3171723		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					VANEGAS MENDEZ NOLBEIR	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.908	230301		16 %	$ 1.750.908	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.908	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.908	$ 121.900	CCF26	4 %	$ 100	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Personal nuevo

Paz y
salvos

Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, LEXON ALEXANDER LOPEZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.942.2714 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad FORTALEZA con NIT 901973588, en calidad de INSPECTOR DE OBRA 1. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 14 días del mes de agosto del año 2026.

Firma: _____Lexon Lopez_____
Nombre: LEXON ALEXANDER LOPEZ PARRA
Cargo: INSPECTOR DE OBRA 1
Doc. ID: CC. 1.022.942.714

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, ALEXANDER JOSE GOMEZ LAGUNA, identificado con Permiso por Protección Temporal (PPT) número PPT 5769290 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad FORTALEZA con NIT 901973588, en calidad de Ayudante. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.



Firma: _____
Nombre: ALEXANDER JOSE GOMEZ LAGUNA
Cargo: Ayudante
Doc. ID: PPT 5769290

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, JOCSAN INFANTE CONTRERAS, identificado con Permiso por Protección Temporal (PPT) número PPT 1426983 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad FORTALEZA con NIT 901973588, en calidad de Ayudante. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.

Firma: Jocsan Infante _____
Nombre: JOCSAN INFANTE CONTRERAS
Cargo: Ayudante
Doc. ID: PPT 1426983

Bogotá, D.C., 03 deseptiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, NOLBEIR VANEGAS MENDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 3.171.723 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad IES INGENIERÍA, en calidad de Ayudante. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligations laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.

Firma: Nolbeir Vanegas
_____
Nombre: NOLBEIR VANEGAS MENDEZ
Cargo: Ayudante
C.C.: C.C. 3.171.723

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, JUAN DAVID FONSECA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 1.023.923.196 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad IES INGENIERÍA, en calidad de Auxiliar de ingeniería. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligations laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.

Firma: 
_____
Nombre: JUAN DAVID FONSECA LOPEZ
Cargo: Auxiliar de ingeniería
C.C.: C.C. 1.023.923.196

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, JOSE DANIEL SALAZAR GUAVITA, identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 1.001.064.685 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad IES INGENIERÍA, en calidad de OFICIAL. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligations laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.



Firma: _____
Nombre: JOSE DANIEL SALAZAR GUAVITA
Cargo: OFICIAL
C.C.: C.C. 1.001.064.685

Bogotá, D.C., 04 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.018.512.685 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CUBIERTAS con NIT 901416158, en calidad de Instalador. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 04 de septiembre de 2026.



Firma: _____
Nombre: MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ
Cargo: Instalador
C.C.: 1.018.512.685 de Bogotá

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, **CRISTIAN STIVEN SERRATO SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.033.164.451** de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad ROAD DERJ SAS con NIT 901951520, en calidad de **Ayudante**. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (como corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre: CRISTIAN STIVEN SERRATO SILVA
Cargo: Ayudante
C.C.: 1.033.164.451

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, **DEIBY ALEXANDER TORRES SAIS**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.024.516.278** de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad ROAD DERJ SAS con NIT 901951520, en calidad de **Oficial**. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (como corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.



Firma: _____
Nombre: DEIBY ALEXANDER TORRES SAIS
Cargo: Oficial
C.C.: 1.024.516.278

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, **JOHAN FERNANDO VERA CRUZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.013.669.495** de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad ROAD DERJ SAS con NIT 901951520, en calidad de **Pintor**. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (como corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 04 días del mes de septiembre del año 2026.

Firma: Johan Vera _____
Nombre: JOHAN FERNANDO VERA CRUZ
Cargo: Pintor
C.C.: 1.013.669.495

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, **JHON JAIRO NOVOA**, identificado con cédula de ciudadanía número **79.850.016** de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad ROAD DERJ SAS con NIT 901951520, en calidad de **Soldador**. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (como corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre: JHON JAIRO NOVOA
Cargo: Soldador
C.C.: 79.850.016

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO DE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, **BRANDON ALEXIS ZABALA CORONADO**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.014.267.107** de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad ROAD DERJ SAS con NIT 901951520, en calidad de **Auxiliar de Obra**. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (como corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2026.



Firma: _____
Nombre: BRANDON ALEXIS ZABALA CORONADO
Cargo: Auxiliar de Obra
C.C.: 1.014.267.107

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CONTRATO DE OBRA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 CUYO OBJETO ES:

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

INFORME MENSUAL N.11 COMPONENTE AMBIENTAL

06 de agosto 2026 al 05 de septiembre del 2026

BOGOTA D.C

CONTROL DE ENTREGAS			
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**
01	2026-09-10	Creación del documento	Profesional Ambiental

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN – CONSORCIO


ELABORO	REVISO
	
Nombre: Tatiana Parra Ch.	**Nombre:** Cristian Neira Rubiano
Cargo: Profesional Ambiental	**Cargo**: Director de Obra
Fecha:2026-09-10	**Fecha:** 2026-09-10

TABLA DE CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2 SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5
2.1. Actividades Técnicas Ambientales 6
2.2. Reuniones componente ambiental 6
2.3. Programa de Manejo Ambiental RCD (PMA-RCD) y Plan de Manejo Ambiental-PMA 6
2.4. Licencias, permisos y otros trámites de permisos ambientales 7
3 SEGUIMIENTO PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PMA 8
3.1. Educación ambiental – Capacitaciones 8
3.2. Manejo de la vegetación (flora y fauna) 9
3.2.1. Protección de árboles y zona blanda 9
3.3. Control de emisiones atmosféricas 9
3.3.1. Control de acopios de materiales 9
3.3.2. Controles en el traslado de materiales de construcción y sobrantes 10
3.3.3. Medidas de manejo ambiental para reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI 10
3.3.4. Permisos de circulación de vehículos y certificado técnico mecánico 10
3.4. Manejo integral de residuos sólidos 11
3.4.1. Clasificación de residuos 12
3.4.2. Residuos aprovechables 12
3.4.3. Residuos NO aprovechables 12
3.5. Acopio, manejo y disposición final de residuos peligrosos-RESPEL 13
3.6. Manejo de residuos de construcción y demolición-RCD 14
3.6.1. Indicadores manejo de Residuos de Construcción y Demolición-RCD 15
3.6.2. Residuos NO PÉTREOS 15
3.6.3. Residuos PÉTREOS 16
3.7. Seguimiento a la generación y disposición de RCD-Decreto 507 de 2023 17
3.7.1. Gestión indicadores decreto 507 de 2023 17
3.7.2. Indicador circularidad 18
3.8. Manejo de materiales de construcción 18
3.9. Manejo eficiente del agua 19
3.10. Orden y aseo 19
4 Conclusiones 20

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Seguimiento reuniones componente ambiental 6
Tabla 2. Trazabilidad PMA-RCD 7
Tabla 3. Trazabilidad PMA 7
Tabla 4. Licencias, permisos y otros trámites 7
Tabla 5. Registro capacitaciones 8
Tabla 6.PIN ambiental transporte 11
Tabla 7. Trazabilidad residuos aprovechables 12
Tabla 8. Trazabilidad residuos NO aprovechables 12
Tabla 9. Trazabilidad generación RESPEL 13
Tabla 10. Trazabilidad-Cantidad total generada RCD 14
Tabla 11. Disposición RCD NO Pétreo 15
Tabla 12. Trazabilidad RCD pétreo 16
Tabla 13. Trazabilidad suministro de materiales 19

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Mediante el presente documento se indican las actividades ejecutadas por el CONSORCIO FORTALEZA en el componente ambiental, durante el periodo del 06 de agosto 2026 al 05 de septiembre del 2026, en el cual se reportan las actividades realizadas.

Número contrato obra	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025
Contratista	CONSORCIO FORTALEZA
Objeto del contrato	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
Valor del Contrato	$ 2.269.368.717
Acta de Inicio	10 de octubre de 2025
Fecha de terminación	6 MESES
Fecha de adición	05 de octubre 2026

2 SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Este informe comunica de manera detallada el estado de avance del contrato en términos ambientales durante el periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre del 2026 para el contrato de obra que se realiza en los diferentes colegios de la secretaria a de educación.

En cuanto a las medidas de manejo ambiental, el contratista desarrolla diariamente un seguimiento de las actividades propuestas con el fin de mitigar, prevenir, corregir y/o compensar los impactos que se puedan generar a causa de las actividades constructivas. Se menciona que durante el periodo mencionado continúan las actividades constructivas en los colegios correspondientes al lote 5, lo cual permitió implementar los programas de manejo ambiental.

Tabla 1. Colegios LOTE 5

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA
Ciudad Bolívar	La Arabia	SEDE A- la Arabia
Ciudad Bolívar	José Jaime Rojas	SEDE A- Naciones Unidas II
Usme	Miguel de Cervantes Saavedra	SEDE A-Miguel de Cervantes Saavedra
Cuidad Bolívar	José María Vargas Villa	SEDE D - José María Vargas
Usme	Athabanza	SEDE A - Valle de Cafam
Ciudad Bolívar	Don Bosco I	SEDE A- La JOYA
Usme	Brasilia Usme	SEDE A -Brasilia
Usme	Luis Eduardo Mora Osejo	SEDE A -Nuevo Monteblanco
Ciudad Bolívar	Bicentenario	SEDE C – La Esperanza- el Tesoro La Joya

2.1. Actividades Técnicas Ambientales.

En lo referente a la gestión ambiental del Contrato de obra **SED-LP-OP-DCCEE-012-2025**, durante el periodo del 06 de agosto 2026 al 05 de septiembre del 2026 no se reportan modificaciones al Plan de Manejo Ambiental- PMA de la versión aprobada el 20 de octubre de 2025, lo cual ha permitido garantizar la implementación de las medidas de manejo ambiental aplicables para la construcción del proyecto. De igual manera se indica que no se reportan modificaciones o alcances a la última versión del PMA-RCD.

En virtud de lo anterior el consorcio dio continuidad a las actividades constructivas de los colegios correspondientes al lote 5, lo cual dio a lugar a la implementación de las medidas establecidas en el PMA y en el PMA-RCD; manteniendo la clasificación adecuada de RCD NO PÉTREO y PÉTREO, control de dispersión de material particulado, aislamiento y clasificación de materiales de obra, jornadas constantes de orden y aseo y mantenimiento puntos ecológicos.

2.2. Reuniones componente ambiental

Durante el periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre del 2026 no se reportan recorridos de carácter ambiental entre interventoría, supervisión ambiental;

Tabla 2. Seguimiento reuniones componente ambiental

ACTA	TEMA
-	-

2.3. Programa de Manejo Ambiental RCD (PMA-RCD) y Plan de Manejo Ambiental-PMA

Durante el periodo mencionado el CONSORCIO FORTALEZA no reporta alcances y/o modificaciones al PMA-RCD, por lo que la trazabilidad de verificación y aprobación de los mismos se mantiene.

Tabla 3. Trazabilidad PMA-RCD

FECHA	ESTADO	SOPORTE DE NOTIFICACIÓN
2025/10/01	Versión No.1 Programa de Manejo Ambiental de RCD	Se remite mediante correo electrónico el 01 de octubre de 2025.
2025/10/14	Versión No.2 Programa de Manejo Ambiental de RCD: Observaciones interventoría	Se remite mediante correo electrónico del 14 de octubre de 2025.
2025/10/20	Versión No.2 Programa de Manejo Ambiental de RCD: Subsanación observaciones	Se remite mediante correo electrónico el 20 de octubre 2025.
2025/10/31	Versión No.2 Programa de Manejo Ambiental de RCD: Aprobación de interventoría	Se remite mediante correo electrónico del 31 de octubre de 2025.

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la verificación y aprobación al documento Plan de Manejo Ambiental-PMA, la cual no presenta modificaciones.

Tabla 4. Trazabilidad PMA

FECHA	ESTADO	SOPORTE DE NOTIFICACIÓN
2025/10/01	Versión No.1 Plan de Manejo Ambiental-PMA	Se remite mediante correo electrónico el 01 de octubre de 2025.
2025/10/31	Versión No.1 Plan de Manejo Ambiental-PMA: Aprobación de interventoría.	Se remite mediante correo electrónico el 31 de octubre de 2025.

2.4. Licencias, permisos y otros trámites de permisos ambientales

Con respecto a licencias, permisos y tramites ambientales, en este periodo continúan vigentes los siguientes tramites;

Tabla 5. Licencias, permisos y otros trámites

PERMISOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO			
PERMISOS	**ENTIDAD QUE LO OTORGA**	**NORMATIVA**	**ESTADO DE AVANCE DEL TRAMITE**
Programa de Manejo Ambiental de RCD	Secretaría Distrital del Medio Ambiente "SDA"	Res 1115 de 2012 Res 1257 de 2021-MADS Dec 507 de 2023	**PIN AMBIENTAL: 27881**
Registro de elementos de publicidad exterior visual.	Secretaría Distrital de Ambiente. "SDA"	Dec. 959 de 2000, Dec 506 de 2003 y Res 931 de 2008	NO requiere

Fuente: CONSORCIO FORTALEZA

3 SEGUIMIENTO PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PMA

3.1. Educación ambiental – Capacitaciones.

En el periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre del 2026 el CONSORCIO FORTALEZA, da alcance a las capacitaciones propuestas tales como orden y aseo, clasificación en la fuente y buen uso del punto ecológico.

Ilustración 1. Capacitaciones





Así las cosas, el siguiente indicador evidencia un cumplimiento del **100 %**, toda vez que se dio alcance a las actividades programadas en el Plan de Capacitaciones. Para mayor detalle ver Anexo N°1. cronograma de capacitaciones.

$$Registro\ capacitaciones = \frac{No.\ de\ capacitaciones\ ejecutadas}{No.\ de\ capacitaciones\ programadas} = \frac{1}{1} = 100\%$$

$$Registro\ capacitaciones = \frac{No.\ de\ \text{personas capacitadas}}{No.\ de\ \text{total de empleados}} = \frac{8}{10} = 80\%$$

Cabe resaltar que, si bien no se capacitó al 100 % del personal operativo contratado, esta situación obedece a que la cantidad de personal varía según las actividades definidas en el componente técnico del proyecto. No obstante, durante el período evaluado se logró capacitar al 80 % del personal operativo que se encontraba vinculado y activo.

Tabla 6. Registro capacitaciones

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES				
AMB	**ACTIVIDAD**	**TEMA**	**EJECUTADO/ REPROGRAMADO**	**FECHA**
AMB	Capacitación ambiental	Orden y aseo, clasificación en la fuente, punto ecológico.	Ejecutada	19/08/2026

3.2. Manejo de la vegetación (flora y fauna)

En relación a los permisos especiales que se deban tramitar ante secretaria Distrital de Ambiente-SDA para manejo de flora y fauna se indica que en el periodo del presente informe no se requieren, puesto que, la intervención no afecta ni impacta el hábitat de los mismos.

3.2.1. Protección de árboles y zona blanda.

En lo referente a individuos arbóreos no se encuentran intervenidas estas zonas ni afectadas por el proyecto, en caso de encontrarse se le notificara a la interventoría.

$$Protección\ individuos\ arboreos = \frac{N°\ de\ individuos\ protegidos}{N°\ de\ individuos\ arboreos} * 100$$

**Nota: En este periodo no se reportan individuos arbóreos.*

3.3. Control de emisiones atmosféricas

3.3.1. Control de acopios de materiales

Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto y el 05 de septiembre de 2026, el CONSORCIO FORTALEZA implementó y mantuvo las medidas de manejo ambiental establecidas para el control de acopios de materiales de construcción y residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de prevenir la dispersión de material particulado y minimizar los impactos sobre la calidad del aire en las áreas de intervención.

Los materiales utilizados en las actividades constructivas fueron almacenados en zonas previamente definidas y adecuadamente delimitadas, garantizando condiciones de orden y seguridad. De igual manera, los acopios de materiales pétreos, agregados y RCD permanecieron confinados mediante el uso de elementos de aislamiento y demarcación, evitando su dispersión por acción del viento o por el tránsito de maquinaria y vehículos. Estas medidas permitieron controlar de manera efectiva la generación de polvo y mantener condiciones adecuadas de limpieza en el frente de obra.

Adicionalmente, se realizó seguimiento permanente al estado de los acopios por parte del personal ambiental del proyecto, verificando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Cuando fue requerido, se efectuaron labores de organización y reacomodación de materiales para optimizar el uso del espacio disponible y garantizar la estabilidad de los acopios. Con estas acciones, el CONSORCIO FORTALEZA dio cumplimiento a las medidas de control ambiental orientadas a la prevención de emisiones atmosféricas y al adecuado manejo de los materiales generados y utilizados durante la ejecución de las actividades constructivas.

3.3.2. Controles en el traslado de materiales de construcción y sobrantes

Durante el período reportado se evidenció el ingreso de concreto como único material de obra recibido. Se verificó que el material fue dispuesto y manejado bajo condiciones adecuadas, garantizando su correcta conservación y disponibilidad para su utilización en las diferentes actividades constructivas programadas.

3.3.3. Medidas de manejo ambiental para reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI

Con respecto a la reducción de emisiones de GEI el consorcio continúa incentivando el uso y ahorro eficiente del agua y energía, en este periodo no se reportan rupturas de redes de agua potable, en caso que estas rupturas se generen, el CONSORCIO FORTALEZA instalará canecas para recolección y su posterior aprovechamiento en actividades de jornadas de orden y aseo u otras actividades como para mezclas de materiales granulares.

De otro lado se garantizó la segregación adecuada de los residuos con características de aprovechamiento con el fin de que sean entregados a recuperadores específicos autorizados y centros de tratamiento y aprovechamiento- CTA avalados por las Autoridades Ambientales Competentes-AAC, aportando a la reducción de CO2.

3.3.4. Permisos de circulación de vehículos y certificado técnico mecánico

Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto y el 05 de septiembre de 2026, no se realizaron actividades de retiro, transporte ni disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) asociados a la obra. En consecuencia, durante el periodo evaluado no se requirió el ingreso o utilización de vehículos destinados específicamente a estas labores.

Por lo anterior, no se generaron actividades de control relacionadas con la documentación técnico-mecánica, certificado de emisiones, PIN ambiental ni demás requisitos aplicables a los vehículos empleados para el transporte de RCD.

De igual manera, durante el periodo objeto de seguimiento se mantuvieron las medidas preventivas establecidas para el ingreso y salida de vehículos y equipos de la obra, incluyendo la prohibición del lavado de vehículos y equipos en sitios no autorizados, con el fin de prevenir vertimientos de sustancias contaminantes y posibles afectaciones a las fuentes hídricas.

En virtud de lo anterior, no se presenta relación de vehículos empleados para el retiro y transporte de RCD durante el periodo evaluado, debido a que no se efectuaron actividades de retiro o disposición de estos residuos.

3.4. Manejo integral de residuos sólidos.

A través del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, el CONSORCIO garantiza la adecuada segregación, almacenamiento temporal y disposición de los residuos generados durante la ejecución de las actividades del proyecto, promoviendo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y fortaleciendo las buenas prácticas de gestión ambiental entre los trabajadores.

Durante el periodo evaluado, se realizó la correcta clasificación de los residuos en la fuente mediante el uso de recipientes debidamente identificados y señalizados, permitiendo la separación de residuos orgánicos, residuos aprovechables y residuos no aprovechables. Esta actividad contribuye a optimizar los procesos de aprovechamiento y reciclaje, reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final y mantener condiciones adecuadas de orden y limpieza en las áreas de trabajo.

De igual manera, se efectuaron actividades de seguimiento y sensibilización al personal con el fin de reforzar la importancia de la correcta disposición de los residuos en los recipientes correspondientes, evitando la mezcla de materiales y garantizando el adecuado funcionamiento de los puntos de almacenamiento temporal.

3.4.1. Clasificación de residuos

En el periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre del 2026, se reporta generación de residuos sólidos que fueron dispuestos y clasificados en los puntos ecológicos, es así que mediante el siguiente indicador se realiza el seguimiento a la generación total de residuos dispuestos en los puntos ecológicos; cabe resaltar que estos residuos son dispuestos por medio de la empresa prestadora de aseo de la localidad de cada frente de obra.

$$Residuos\ Generados = \frac{\text{Cantidad total de Residuos generados}}{\text{Cantidad total de residuos dispuestos en sitios autorizados}} * 100 = \frac{0{,}002}{0{,}002} = 100\%$$

3.4.2. Residuos aprovechables

Los residuos aprovechables provenientes del contenedor blanco del punto ecológico son entregados al punto de clasificación de residuos, esto se debe a que las cantidades son mínimas y en este orden no se logra entregar a recuperadores específicos de la autoridad ambiental.

Tabla 8. Trazabilidad residuos aprovechables

Mes de reporte	Residuos	Cantidad Ton	Gestor
Octubre 2025	Ninguno	0	N/A
Noviembre 2025	Ninguno	0	N/A
Diciembre 2025	Ninguno	0	N/A
Enero 2026	Ninguno	0	N/A
Febrero 2026	Ninguno	0	N/A
Marzo 2026	Ninguno	0	N/A
Abril 2026	Ninguno	0	N/A
Mayo 2026	Ninguno	0	N/A
Junio 2026	Ninguno	0	N/A
Julio 2026	Ninguno	0	N/A
Agosto 2026	Ninguno	0	N/A

3.4.3. Residuos NO aprovechables

En la siguiente tabla, se relaciona la cantidad de residuos no aprovechables generados en el contenedor negro durante el periodo mencionado;

Tabla 9. Trazabilidad residuos NO aprovechables

Mes de reporte	Residuos	Cantidad Ton	Gestor
Octubre 2025	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Noviembre 2025	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Diciembre 2025	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Enero 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Febrero 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Marzo 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Abril 2026	Ordinarios	0,004	Prestador de servicio de la localidad
Mayo 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Junio 2026	Ordinarios	0,003	Prestador de servicio de la localidad
Julio 2026	Ordinarios	0,004	Prestador de servicio de la localidad
Agosto 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad

3.5. Acopio, manejo y disposición final de residuos peligrosos-RESPEL

En relación con la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de carácter peligroso, se consideran como tales aquellos que, por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o riesgo biológico, pueden generar afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. Dentro de este grupo se incluyen, entre otros, residuos como envases contaminados con sustancias químicas, aceites usados, trapos o materiales impregnados con hidrocarburos, y residuos derivados del mantenimiento de maquinaria y equipos.

Tabla 10. Trazabilidad generación RESPEL

MES DE REPORTE	RESIDUOS	CANTIDAD TON	GESTOR	CERTIFICADO
Octubre 2025	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2025	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Diciembre 2025	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Enero 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Febrero 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Marzo 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Abril 2026	RESIDUOS DE LANA MINERAL DE FIBRA DE VIDRIO	0,25	TRACOL	77041247991 566946115
Mayo 2026	ASBESTO	1,9	CIUDAD LIMPIA	113088456
Junio 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Julio 2026	Retal teja de asbesto	5,16	CIUDAD LIMPIA	113095278
Agosto 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A

Fuente: CONSORCIO FORTALEZA

$$Residuos\ dispuestos = \frac{Cantidad\ generada\ RESPEL}{Cantidad\ RESPEL\ dispuestos} x100 = \frac{0}{0} \quad x100 = 100\%$$

3.6. Manejo de residuos de construcción y demolición-RCD

Durante el presente período no se presentó generación de RCD pétreos, debido a que las actividades ejecutadas no contemplaron la generación de este tipo de residuos. No obstante, se generaron otros residuos asociados a las actividades desarrolladas, entre ellos chatarra y tejas plásticas, los cuales fueron debidamente clasificados y dispuestos en las áreas de acopio temporal establecidas para tal fin. Estos residuos permanecen almacenados temporalmente, bajo condiciones adecuadas de orden, delimitación y aislamiento, hasta alcanzar el volumen requerido que permita realizar su respectiva gestión y disposición mediante un gestor autorizado, según corresponda.

En cuanto al almacenamiento temporal de los RCD, se garantizó que las áreas destinadas para este fin permanecieran debidamente delimitadas, demarcadas y aisladas, evitando la mezcla de los diferentes tipos de residuos y previniendo su dispersión hacia zonas aledañas. Asimismo, se mantuvo el control sobre los residuos generados mediante su clasificación y registro, permitiendo conservar la trazabilidad de las cantidades y tipos de RCD producidos durante el período. La información correspondiente se presenta en la Tabla 11.

Tabla 11. Trazabilidad-Cantidad total generada RCD

MES	CANTIDAD Toneladas	Tipo de residuo	Tipología RCD	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Octubre 2025	-	-	-	-
Noviembre 2025	102,18	Pétreo	Demolición y excavación	GRECO y CEMEX
Diciembre 2025	81,94	Pétreo	Demolición y excavación	GRECO y CEMEX
Enero 2026	14,42	Pétreo	Demolición y excavación	GRECO
Febrero 2026	75,29	Pétreo	Concretos y excavación	CEMEX
	0,72	No Pétreo	Chatarra	ECOPLANET
Marzo 2026	8,96	Pétreo	Excavación	GRECO
Abril 2026	277,58	Pétreo	Otros RCD pétreos y Concreto	GRECO YCEMEX
	0,84	No Pétreo	Chatarra	ECOPLANET
	0,25	No Pétreo	Fibra de Vidrio	TRACOL
Mayo 2026	17,92	Pétreo	Otros RCD pétreos	GRECO
	0,06	No Pétreo	Teja plástica	CIUDAD LIMPIA
	1,9	No Pétreo	Asbesto	CIUDAD LIMPIA
Junio 2026	218,89	Pétreo	Concreto	GRECO YCEMEX
Julio 2026	17,92	Pétreo	Arenas	GRECO
Agosto 2026	-	-	-	-
TOTAL	**838,02**			

Fuente CONSORCIO FORTALEZA

3.6.1. Indicadores manejo de Residuos de Construcción y Demolición-RCD

Los siguientes indicadores permiten realizar el respectivo seguimiento a los RCD que van a disposición final, y los que son aprovechados por medio de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD autorizados por las autoridades ambientales competentes;

$$\text{Generación RCD} - \text{Disposición Final} = \frac{Total\ RCD\ entregados}{Total\ RCD\ generado} = \frac{0}{0} = 100\%$$

$$Cantidad\ RCD\ aprovechado\ mes = \frac{Total\ RCD\ aprovechado}{peso\ total\ RCD\ - Peso\ Material\ EX\ y\ CIM} = \frac{0}{0} = 100\%$$

$$Cantidad\ RCD\ aprovechado(acumulado) = \frac{Total\ RCD\ aprovechado\ acumulado}{peso\ total\ RCD\ - Peso\ Material\ EX\ y\ CIM} = \frac{718{,}04}{719{,}48} = 100\%$$

Ilustración 2 Densidad de materiales

GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M^3)
I-Residuos comunes mezclados	1648,85
II-Residuos de material fino	1700,00
III - Residuos comunes no inertes	698,88
IV-Residuos metálicos	7307,67
V-Residuos orgánicos	1282,71
VI-Residuos contaminantes	1891,28

3.6.2. Residuos NO PÉTREOS

Durante el período comprendido entre el 06 de agosto y el 05 de septiembre de 2026, el CONSORCIO FORTALEZA no generó residuos de construcción y demolición (RCD) de tipo no pétreo como resultado de las actividades ejecutadas. En consecuencia, no fue necesario realizar labores de almacenamiento, aprovechamiento o disposición final para este tipo de residuos durante el período objeto del presente informe.

Tabla 12. Disposición RCD NO Pétreo

MES	TIPO DE RCD	CANT TON	RECUPERADOR ESPECIFICO	No. DE CERTIFICADO
Octubre 2025	-	0	N/A	-
Noviembre 2025	-	0	N/A	-
Diciembre 2025	-	0	N/A	-
Enero 2026	-	0	N/A	-
Febrero 2026	CHATARRA	0,72	ECOPLANET	ECO4217
Marzo 2026	-	0	N/A	-
Abril 2026	CHATARRA	0,84	ECOPLANET	ECO4425
Mayo 2026	-	-	-	-
Junio 2026	POLIMERO NO APR – TEJAS PLASTICAS	0,06	CIUDAD LIMPIA	113088457
Julio 2026	-	-	-	-
Agosto 2026	-	-	-	-

Fuente CONSORCIO FORTALEZA

3.6.3. Residuos PÉTREOS

Durante el periodo evaluado no se reportó la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) de tipo pétreo, correspondientes a materiales como arenas, concretos, ladrillos, asfaltos y material de excavación.

Tabla 13.Trazabilidad RCD pétreo

MES	TIPO DE RCD	CANT TON	SITIO DE DISPO FINAL/ RECUPERADOR ESPECIFICO	No. DE CERTIFICADO
Octubre 2025	-	-	-	-
Noviembre 2025	Pétreos	54,2	CEMEX	43624
	Concreto	10,84	CEMEX	43703
	Excavación	10,26	CEMEX	43712
	Demolición	26,88	GRECO	PBT VD A003395-037-2025
Diciembre 2025	Demolición	21,68	CEMEX	43625
	Excavación	51,3	CEMEX	43713
	RCD Escombro	8,96	GRECO	PBT VD A003189-042-2025
Enero 2026	RCD Escombro	8,96	GRECO	PBT VD A003189-034-2025
	Excavación	5,46	INSITU	APROVECHAMIENTO INSITU
Febrero 2026	Concretos	65,04	CEMEX	44120
	Excavación	10,25	CEMEX	44292
Marzo 2026	Excavación	8,96	GRECO	PBT VD A007461-008-2026
Abril 2026	Otros RCD Pétreos	71,68	GRECO	PBT VD A007461-009-2026
	Pétreos	205,88	CEMEX	45197
Mayo 2026	Otros RCD Pétreos	17,92	GRECO	PBT VD A007461-0017-2026
Junio 2026	Pétreos	35,84	GRECO	PBT VD A007461-0019-2026
	Pétreos	183,05	CEMEX	45400 - 45579
Julio 2026	Pétreos	17,92	GRECO	PBT VD A007461-0023-2026
Agosto 2026	-	-	-	-
TOTAL		815,08		

3.7. Seguimiento a la generación y disposición de RCD-Decreto 507 de 2023

Dando alcance al Decreto 507 de 2023 mensualmente se reporta la trazabilidad de la generación y disposición de RCD mediante los anexos de dicho decreto y que se encuentran en el Programa de Manejo Ambiental de RCD.

El consorcio tiene en cuenta los siguientes sitios de Disposición final y/o Centros de Aprovechamiento autorizados:

- Granulados Reciclados de Colombia- GRECO- CTA
- CEMEX
- Centro de Gestión Sostenible-CGS
- Ecoplanet
- Bio transformación
- Lasea soluciones S.A.S
- TRACOL

Es importante indicar que al reportar generación de RCD, los certificados de entrega pueden demorar de 15 a 20 días hábiles del siguiente mes, es decir, que los certificados de RCD PÉTREO y NO PÉTREO, correspondiente al mes de julio serán reportados en el siguiente informe, de acuerdo con los tiempos de entrega del proveedor.

3.7.1. Gestión indicadores decreto 507 de 2023

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Distrital 507 de 2023, y particularmente de lo señalado en su artículo 46 respecto de las metas de circularidad en la construcción, durante el presente periodo se adelantaron acciones orientadas a la incorporación de materiales provenientes de procesos de tratamiento y aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). En este sentido, y como parte de las medidas implementadas para contribuir al cumplimiento del porcentaje de circularidad aplicable al proyecto, se realizó la adquisición de 144,45 toneladas de subbase granular reciclada, proveniente de la Planta de Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD MOLINOS JN, material que se incorpora al proceso constructivo como alternativa al uso de materiales de origen natural, promoviendo así el aprovechamiento de residuos y su reincorporación al ciclo productivo. El Decreto 507 de 2023 establece expresamente que las metas de circularidad pueden cumplirse mediante la utilización de elementos o materiales de construcción elaborados a partir del tratamiento y/o aprovechamiento de RCD provenientes de proveedores registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

Como contratista, se deja constancia de que la adquisición e incorporación de las 144,45 toneladas de subbase granular reciclada constituye una medida concreta de gestión ambiental y de economía circular adoptada durante el periodo objeto del presente informe, en concordancia con las obligaciones ambientales aplicables al proyecto. Esta actuación contribuye a disminuir la demanda de materias primas naturales, fomentar el aprovechamiento de RCD y fortalecer el uso de materiales reciclados dentro de las actividades de construcción. Para efectos del seguimiento y acreditación del cumplimiento de la meta de circularidad, se cuenta con los respectivos soportes de adquisición, suministro e incorporación del material, así como con la documentación que permita demostrar su procedencia y valorización, de conformidad con los lineamientos establecidos por la SDA, Ver Anexo Reporte RCD Julio. En consecuencia, la cantidad de material reciclado adquirida durante el periodo se reporta como parte de las acciones ejecutadas por el contrato para dar cumplimiento a los compromisos de circularidad establecidos para el proyecto y a la normativa ambiental distrital vigente.

$$Indicador\ Circularidad: \frac{144{,}45\ ton\ (materiales\ provenientes\ de\ aprovechamiento)}{593{,}94\ ton\ (materiales\ ingresados)} * 100 = 24\%$$

3.8. Manejo de materiales de construcción

Durante el periodo reportado el consorcio implementa medidas encaminadas a controlar los impactos ambientales ocasionados por el manejo de los materiales de construcción, se demarcarán los materiales que sean ingresados. Cabe resaltar que, para el mes de julio de 2026, se reporta ingreso de material.

Tabla 14. Trazabilidad suministro de materiales

Mes reporte ingreso de material	Cantidad en toneladas	Tipo de material	Proveedor
Octubre 2025	Ninguno	N/A	N/A
Noviembre 2025	Ninguno	N/A	N/A
Diciembre 2025	Ninguno	N/A	N/A
Enero 2026	Ninguno	N/A	N/A
Febrero 2026	27,3	SUB BASE GRANULAR	CONSTRITURAR SAS
Marzo 2026	Ninguno	N/A	N/A
Abril 2026	277,01	SUB BASE GRANULAR	CANTERA LA SACAN
	32,98	CONCRETO TIPO C	CONCREMOVIL
Mayo 2026	10,2	ARENA	FERRETERIA
	10,2	MIXTO	FERRETERIA
	91,80	CONCRETO TIPO C	CONCREMOVIL
Junio 2026	Ninguno	N/A	N/A
Julio 2026	144,45	SUB BASE GRANULAR RECICLADA	MOLINOS JN
Agosto 2026	127,5	CONCRETO	CONCREMOVIL

Nota: la conversión de los materiales se realiza con las densidades de la ilustración 2.

3.9. Manejo eficiente del agua

Se realizó un uso controlado del recurso hídrico en actividades puntuales de obra, específicamente para la humectación de suelos que han sido estabilizados con cemento. Esta actividad se lleva a cabo con el fin de favorecer el proceso de hidratación del cemento, lo cual permite una adecuada reacción química que garantiza la correcta adherencia, compactación y resistencia del material. La humectación contribuye a evitar el secado prematuro, la formación de fisuras y la pérdida de propiedades mecánicas en las capas tratadas.

Adicionalmente, durante las jornadas de orden y aseo se empleó agua reutilizada para la humectación de áreas, con el propósito de controlar la emisión de material particulado y mantener condiciones adecuadas en el frente de trabajo, promoviendo así un uso eficiente y responsable del recurso hídrico.

3.10. Orden y aseo

En el periodo del presente informe se garantizan jornadas de orden y aseo de forma diaria, esta situación ha permitido mantener el área libre de residuos, emisiones o cualquier tipo de intervención que pueda generar impactos negativos sobre el entorno.

CONSORCIO FORTALEZA ha implementado acciones orientadas al mantenimiento de espacios de trabajo limpios, organizados y libres de materiales que puedan generar riesgos para la integridad física del personal. Entre las acciones observadas se destacan:

- Recolección y disposición adecuada de residuos generados por las actividades constructivas.
- Almacenamiento ordenado de herramientas, materiales y equipos, evitando obstrucciones en las rutas de circulación.
- Señalización adecuada de zonas de almacenamiento y áreas restringidas.
- Disponibilidad de contenedores para la separación de residuos comunes y peligrosos.
- Implementación de rutinas diarias de limpieza por parte del personal asignado.

Estas medidas contribuyen directamente a la prevención de accidentes por caídas, golpes o exposición a materiales contaminantes, al tiempo que promueven un entorno laboral más seguro, eficiente y saludable. Se resalta además el compromiso con el seguimiento y mantenimiento continuo del orden en la obra, así como la disposición para atender las recomendaciones emitidas por el equipo de interventoría.

INDICADORES		
Número de capacitaciones realizadas al personal de obra sobre el manejo de este programa / Número de capacitaciones programadas para el personal de obra en el periodo	1/1	100%
Número de jornadas de orden aseo / Número de jornadas programadas	25/25	100%

4 Conclusiones

Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto y el 05 de septiembre de 2026, el CONSORCIO FORTALEZA avanzó en la implementación de las actividades previstas dentro del componente ambiental, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en el Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD) aprobados para el proyecto. En el desarrollo de las actividades constructivas, correspondientes principalmente a procesos de demolición y construcción, se aplicaron de manera constante las medidas de prevención y control orientadas a minimizar los impactos ambientales generados. Entre estas se destacan la correcta clasificación de los residuos pétreos, el aislamiento de los acopios temporales, la señalización de zonas de almacenamiento y la ejecución de jornadas diarias de orden y aseo, lo que ha permitido mantener condiciones seguras y adecuadas de operación.

En materia de educación ambiental, durante el periodo evaluado se alcanzó un cumplimiento del 62% de la programación establecida para el mes, desarrollando jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal vinculado al proyecto. Los temas abordados incluidos fueron orden y aseo, contaminación del suelo, clasificación en la fuente. A través de estas capacitaciones se promovió la prevención de impactos ambientales, el uso responsable de los recursos naturales y el mantenimiento de condiciones seguras y organizadas dentro del proyecto.


En relación con los permisos y trámites ambientales, no se identificó la necesidad de gestionar solicitudes nuevas ante la autoridad ambiental, ya que las actividades ejecutadas no generaron afectaciones sobre individuos arbóreos, zonas blandas, cuerpos hídricos o elementos que requieran intervención o autorización especial.


Finalmente, se resalta que durante el periodo reportado no fue necesario realizar manejo especial sobre sumideros o redes de agua potable; así mismo, se continuó promoviendo el uso eficiente del recurso hídrico mediante la reutilización de agua para actividades de humectación y aseo.

Al cierre del periodo correspondiente al presente informe, se evidencia el cumplimiento de la actividad relacionada con la actualización y cargue de la información en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, con registros correspondientes hasta el mes de julio. Lo anterior permite mantener actualizada la información requerida y garantizar la trazabilidad y seguimiento de las actividades reportadas durante el periodo.

En conclusión, el CONSORCIO FORTALEZA dio cumplimiento a las medidas de manejo ambiental establecidas para el periodo evaluado, ejecutando las actividades de forma adecuada, con trazabilidad documental y con un enfoque preventivo que permitió mitigar posibles impactos derivados y garantizar el desarrollo responsable de las actividades constructivas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO














13 ago 2026 15:47:02
Consorcio Fortaleza
#Cervantes


13 ago 2026 15:37:11
Consorcio Fortaleza
#Cervantes


13 ago 2026 14:53:34
Consorcio Fortaleza
#Cervantes


13 ago 2026 11:31:35
Consorcio Fortaleza
#Cervantes


13 ago 2026 07:01:29
Consorcio Fortaleza
#Cervantes


12 ago 2026 16:09:43
Consorcio Fortaleza
#Cervantes

ANEXO N°1
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
SOPORTE

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Clasificación en la fuente - Orden y aseo. - Punto ecológico.

FECHA	HORARIO	DURACION	No. ASISTENTES
19-08-2026		30 min	

EXPOSITOR: Tatiana Parra Chavarria

☐ INTERNO
☐ EXTERNO

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Juan manuel caballero	1026580637	Soldador	Road	Juan mc.
Luis Mario Domero	94447288	Instalador	ROAD	
Oliver A Castillo	1018[illegible]	Ayudante	Road	
Jonathan Grajales	1026568478	Residente	Fortaleza	
Jose Daniel Salazar	1001064685	Oficial		
JULIO CESAR	80095518	Ayudante		JULIO CESAR
Jexon Alexander López	1022942744	Inspector	Fortaleza	Jexon López
Norbey Vanegas	71723	OFICIAL	Fortaleza	

Observaciones:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO FORTALEZA	CRONOGRAMA CAPACITACIONES AMBIENTALES	**Versión:** 01 **Fecha: 2025-10-01**


EMPRESA:	CONSORCIO FORTALEZA	2026


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2025 -2026

ACTIVIDADES		Oct 25	Nov 25	Dic 25	Ene 26	Feb 26	Mar 26	Abr 26	May 26	Jun 26	Jul 26	Ago 26	Sep 26	Oct 26	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
MANEJO DE RCD EN OBRA	P	1											1			PROFESIONAL AMBIENTAL
	E															
ORDEN Y ASEO	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		PROFESIONAL AMBIENTAL
	E				E	E	E	E	E	E	E	E				
DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO	P			1							1					PROFESIONAL AMBIENTAL
	E															
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PUNTO ECOLÓGICO)	P						1					1				PROFESIONAL AMBIENTAL
	E			E	E			E			E	E				
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	P		1													PROFESIONAL AMBIENTAL
	E															
LAS 3 (REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR)	P				1					1						PROFESIONAL AMBIENTAL
	E									E						
ECONOMIA CIRCULAR	P					1										PROFESIONAL AMBIENTAL
	E															
MANEJO DE MATERIALES Y APROVECHAMIENTO	P							1	1					1		PROFESIONAL AMBIENTAL
	E					E	E		E							
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	P						1									PROFESIONAL AMBIENTAL
	E			E			E		E							
PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y DEL SUELO	P						1						1			PROFESIONAL AMBIENTAL
	E										E					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	P										1					PROFESIONAL AMBIENTAL
	E							E								

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**		
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**2**				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				

ANEXO N°2
REPORTE DE RCD APP SDA


SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Editar perfil
Inicio
Ayuda
Salir
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
INFORMACIÓN REPORTADA
INGRESAR DATOS REPORTE MENSUAL
De clic en el numeral de cada registro para visualizar y/o modificar la información reportada
Si realiza cambios, de clic en GUARDAR en la tabla correspondiente
Guardar
Eliminar
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
Mes
Año
Fecha inicial
Fecha final
Cantidad Residuos Pétreos
Unidades Residuos Pétreos
Tipo de Residuo Residuos Pétreos
5 Febrero 2026 127.76 Toneladas Aprovechables
6 Marzo 2026 8.96 Toneladas Aprovechables
7 Abril 2026 277.58 Toneladas Aprovechables
8 Mayo 2026 17.92 Toneladas Aprovechables
9 Junio 2026 218.89 Toneladas No aplica
10 Julio 2026 17.92 Toneladas No aplica
11 Agosto 2026 0 Toneladas No aplica


SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Editar perfil
Inicio
Ayuda
Sal
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
8 Mayo 2026 17.92 Toneladas Aprovechables
9 Junio 2026 218.89 Toneladas No aplica
10 Julio 2026 17.92 Toneladas No aplica
11 Agosto 2026 0 Toneladas No aplica
Seleccionar todo TRANSPORTE RCD
Guardar
Agregar
Eliminar
TRANSPORTE DE RCD
Seleccionar
Fecha transporte
Placa vehículo que transportó los RCD
PIN del transportador
Clasificación del sitio de recepción de RCD
Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra
Fecha transporte
Seleccionar todo MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA

ANEXI I CAPITULO 5 - FORMATO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RCD

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

PERIODO: AGOSTO 2026

CONTRATO DE OBRA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 CUYO OBJETO ES:
"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento								
	01 01 Excavación	0		0					
	01 01 01 Coberturas vegetales	0		0					
	01 01 02 Tierras limpias de excavación	0		0					
	01 01 03 Limos	0		0					
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación	0		0					
	01 01 05 Otros residuos de excavación	0		0					
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	0		0					
	01 02 02 Bentonitas	0		0					
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje	0		0					
	01 03 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**127,5**	**CONCREMOVIL**	0					
	01 03 02 Gravas	0		0					
	01 03 03 Cantos	0		0					
	01 03 04 Ladrillos	0		0					
	01 03 05 Arenas	0		0					
	01 03 06 Morteros	0		0					
	01 03 07 Materiales Cerámicos	0		0					
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	0		0					
	01 03 09 Bases y sub bases granulares			0					
	01 03 10 Otros residuos pétreos	0		0					
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	0		0					
	01 04 02 Plásticos	0		0					
	01 04 03 Vidrio	0		0					
	01 04 04 Papel y Cartón	0		0					
	01 04 05 Gomas y cauchos	0		0					
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	0		0					
	01 04 07 Acrílico	0		0					
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	0		0					
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	0		0					
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	0		0					
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	0		0					
	01 05 02 Zinc	0		0					
	01 05 03 Cobre	0		0					
	01 05 04 Aluminio	0		0					
	01 05 05 Otros metales	0		0					
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0		0					
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0		0					
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad.	0		0					
TOTALES		**127,50**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Observaciones: Durante el mes de octubre de 2025 no se reporta generación de RCD, debido a que el proyecto se encontraba en fase I

INDICADORES	**INDICADOR DE APROVECHAMIENTO**	**INDICADOR DE CIRCULARIDAD**
RESULTADO INDICADOR MENSUAL	0 Ton (Peso de RCD aprovechados) / 0 Ton (Peso total de RCD - Peso material Excavación y cimentación) = 0 %	0 Ton (materiales nuevos provenientes de aprovechamiento) / 0 Ton (materiales ingresados) = 0 %
RESULTADO INDICADOR ACUMULADO	718,04 Ton (Peso de RCD aprovechados) / 719,48 Ton (Peso total de RCD - Peso material Excavación y cimentación) = 100%	144,45 Ton (materiales nuevos provenientes de aprovechamiento) / 593,94 Ton (materiales ingresados) = 24 %

8

REPRESENTANTE LEGAL
CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO

ELABORÓ	TATIANA PARRA	Profesional ambiental contratista	CONSORCIO FORTALEZA	
REVISÓ Y APROBÓ	ANA MARIA BERMÚDEZ ANDRADE	Profesional ambiental interventoria	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

ANEXO N°3
CERTIFICADOS DE MATERIALES

12/8/26, 6:23 a.m.

REMISIÓN 49151

Concremóvil

CLIENTE:
CONSORCIO FORTALEZA
CL 25 A 37 12
Bogotá D.C.
320315851

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, DG 76B SUR #1C-2

PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUELO
FECHA: 12/08/2026
REMISIÓN: 49151

CANTIDAD	PRODUCTO
12,00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
12,00	BOMBA ESTACIONARIA-(19%)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 12.00 M3 DE SU ORDEN POR 33.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
	7:06 AM	7:14	7:50	
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JUAN GUILLERMO RUBIO LARA	LLQ-333	50342		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) _____ NOMBRE _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) _____ NOMBRE _____

Scanned with CamScanner

12/8/26, 7:26 a.m. REMISIÓN 49154

Concremóvil	**CLIENTE:** CONSORCIO FORTALEZA CL 25 A 37 12 Bogotá D.C. 320315851	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, DG 76B SUR #1C-2 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUELO** **FECHA: 12/08/2026** **REMISIÓN: 49154**

CANTIDAD	PRODUCTO
12,00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
12,00	BOMBA ESTACIONARIA-(19%)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 33.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE CBRA
	8:10			
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
NELSON ALFONSO CELY MARTINEZ	QOO-544	50345		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — Jonathan Grajales — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — Jonathan Grajales — NOMBRE

Scanned with CamScanner

12/8/26, 9:37 a.m. REMISIÓN 49162

Concremóvil

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUEL
CONSORCIO FORTALEZA CL 25 A 37 12 Bogotá D.C. 320315851	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, DG 76B SUR #1C-2 ,	FECHA: 12/08/2026 REMISIÓN: 49162

CANTIDAD	PRODUCTO
5,00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
5,00	BOMBA ESTACIONARIA-(19%)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 29.00 M3 DE SU ORDEN POR 29.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ANDRES MIGUEL SANTANA FONSECA	WOO-814	50353		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.


Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) Jonathan Gracia NOMBRE

Scanned with CamScanner



13/8/26, 6:09 a.m.

REMISIÓN 49194

Concremóvil

CLIENTE:
CONSORCIO FORTALEZA
CL 25 A 37 12
Bogotá D.C.
320315851

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, DG 76B SUR #1C-2
.

PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUELO
FECHA: 11/08/2026
REMISIÓN: 49194

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
10,00	BOMBA ESTACIONARIA-(19%)

ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 10.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
	6:58			
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
RICARDO HUERTAS PINILLA	PMY-730	50384		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Lexon A. López
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

Lexon Alexander López
NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

7 Am