	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-055
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUTRA FISICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	0
		FECHA	25/03/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No.	INFORME DE VISITA (consecutivo)	No.

1. INFORMACION DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N°. N/A

2. INFORMACION DE LOCALIZACION

MUNICIPIO:	MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA		
LOCALIZACION SITIO INFRAESTRUCTURA	**DIRECCIÓN: N/A**	**COORDENADAS:**	N/A

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONTRATO NÚMERO	102 DE 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	27 DE ENERO DE 2025
		FECHA INCIO	18 DE FEBRERO DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO ZF 1		
NIT	901.903.346 - 7		
OBJETO DEL CONVENIO	**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y**		
PLAZO EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES		
MODIFICACIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	**18 DE JULIO DE 2026**		
FORMA DE PAGO	Conforme a la clausula 8, de la minuta del contrato ICCU-CTO-102 DE 2025	**VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)**	**$ 5.140.000.000,00**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026		

4. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO

Valor Total de contrato	**$ 5.140.000.000.00**
N° de Pagos Realizados	**5**
Anticipo	**DIS-2025000061 - $ 1.028.000.000,00**
Pago No. 1	**DIS-2025000062 - $ 94.826.205,22**
Pago No. 2	**DIS-2025000062 - $ 82.568.399,81**
Pago No. 3	**DIS-2025000062 - $ 266.061.859.00**
Pago No. 4	**DIS-2025000062 - $ 127.949.631.00**
Pago No. 5	**DIS-2025000062 - $ 266.807.045.00**
Pago No. 6	**DIS - 2026000333 - $ 74.229.679.78**
Pago No. 7	**DIS-2025000062 - $ 245.258.379.00**
Valor Ejecutado	**$ 2.185.701.198,82**
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 2.954.298.801,18**
Porcentaje de ejecución financiero	**42,52%**

5. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**	**Porcentaje de ejecución físico**	**95%**
Contrato de interventoría	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**		
Enlace Secop Contrato de obra	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7057900&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true							
Enlace secop Contrato de interventoría	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068916&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true							

6. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**167453 (certificado endoso 1)**	**18/02/2025**	**18/01/2027**	**$ 514.000.000,00**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**167453 (certificado endoso 1)**	**18/02/2025**	**18/01/2027**	**$ 1.028.000.000,00**
Prestaciones sociales	**167453 (certificado endoso 1)**	**18/02/2025**	**18/07/2029**	**$ 257.000.000,00**
Estabilidad y calidad de la obra	**167453 (certificado endoso 1)**	**18/02/2025**	**18/07/2031**	**$ 1.542.000.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**14-44-101228539 (anexo 2)**	**18/02/2025**	**18/02/2027**	**$ 172.000.000,00**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**14-44-101228539 (anexo 2)**	**18/02/2025**	**18/02/2027**	**$ 172.000.000,00**
Prestaciones sociales	**14-44-101228539 (anexo 2)**	**18/02/2025**	**18/08/2029**	**$ 172.000.000,00**
Calidad de la obra	**14-44-101228539 (anexo 2)**	**18/02/2025**	**18/08/2031**	**$ 172.000.000,00**

7. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO ZF1	CONSORCIO INGIVALL
Anticipo	$1.028.000.000,00	$172.000.000,00
Pago No. 1	$94.826.205,22	$29.634.964,12
Pago No. 2	$82.568.399,82	$44.390.697,63
Pago No. 3	$266.061.859,00	$21.400.902,29
Pago No. 4	$127.949.631,00	42.659.195.61
Pago No. 5	$266.807.045,00	12.501.306.96
Pago No. 6	$74.229.679,78	$40.910.290,47
Pago No. 7	$245.258.379,00	
Valor Pagado Total	$2.185.701.198,82	$308.336.854,51
Saldo Pendiente por Cancelar	$2.954.298.801,18	$551.663.145
Porcentaje de ejecución	42,52%	35,85%

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**N/A**	
	Cascos	**N/A**	**Otros**	**N/A**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**N/A**	**NO**	**N/A**	


9. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

ALCANCE: Mejoramiento de sedes de Instituciones Educativas Departamentales, mediante la realización de estudios y diseños menores para reforzamiento estructural, actualización de redes, ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento de infraestructura física educativa urbana y rural, dentro de la jurisdicción del departamento de Cundinamarca. Las obras civiles se ejecutan mediante contrato ICCU-CTO-102 de 2025.

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO		
AVANCE	Programado acumulado (%)	Ejecutado acumulado (%)
TIEMPO	91.18%	91.18%
FISICO	68.42%	44.50%
FINANCIERO	36,95%	28,53%

Plazo de Ejecución Total	17	Meses	100%
Plazo Transcurrido (ABRIL 2026)	15.5	Meses	91.18%
Plazo por Ejecutar	1.5	Meses	8.82%





Información tomada Informe No. 16 de interventoría

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación se presentan los frentes de obra viabilizados:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

DIRECCÓN DE CONSTRUCCIONES - ICCU

CONTRATO:	ICCU-CTO-102 DE 2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO ZF 1
CONTRATO:	ICCU-CTO-105 DE 2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO INGIVALL

SEDES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA — FECHA 3/09/2026

RESUMEN PRESUPUESTOS PARA INTERVENCIÓN

No.	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA		URB.	RUR.	DIAGNOSTICO	ESTADO	VR P.O CIVIL	VR INTERVENTORIA
1	LA MESA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JULIAN OLAYA	1,1	ESCUELA URBANA -SEDE C	X		Presenta fallos en el sistema hidráulico debido a que no tienen la capacidad suficiente para todo el sistema, se deben verificar los tanques de almacenamiento, La cocina presenta fallo eléctrico el cual no genera la carga suficiente para el refrigerador, La edificación se encuentra en un proceso de estudios y diseños por los fallos estructurales de la zona de prescolar y computo.	FINALIZADO	179.124.928,00	29.970.318,69
2	LA MESA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE CELESTINO MUTIS	2,1	ESCUELA URBANA - SEDE ANTIGUA	X		El edificio presenta deficiencias criticas en sus sistemas de infraestructura. El sistema hidráulico exhibe fallas que resultan en la inoperatividad de dos baterías sanitarias. Se requiere la reubicación de los tanques de almacenamiento de agua potable y la instalación de un sistema de bombeo dimensionado según la capacidad de almacenamiento, para garantizar el suministro adecuado. El sistema eléctrico debe ser reubicado y redise?ado, dado que su ubicación actual dentro de las baterías sanitarias infantiles incumple con las normativas de seguridad eléctrica y representa un riesgo. Además, se requiere una intervención en la cubierta que involucra el mantenimiento y/o la sustitución de elementos deteriorados, así como el suministro e instalación de un sistema de canaletas para la correcta evacuación de aguas pluviales.	FINALIZADO	276.121.024,00	46.199.237,48
3	PUERTO SALGAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - CORREGIMIENTO PUERTO LIBRE	3,1	ESCUELA RURAL - SEDE PRINCIPAL		X	Las edificaciones de la institución educativa presente deficiencias en la estructura de soporte de la teja la cual no cumple con el reglamento tecnico colombiano de construcciones sismoresistentes NSR - 10. Por condiciones climáticas fuertes vientos presentados en la zona han generado grandes datos en la teja existente la cual presenta rupturas, fisuras generando un gran deterioro de la misma, además de permitir la entrada de agua hacia el interior ha generado humedades en diferentes partes de la edificación ocasionando deterioro en el acabado de pintura, también se presenta inconvenientes en las salidas eléctricas que han quedado expuestas a la intemperie además de que tampoco cumplen la normatividad eléctrica existente (Retie) presentan derivaciones realizadas con un tipo de cable que no es el adecuado para dichas instalaciones; igualmente se evidencian humedades localizadas en las zonas de las viga canales generando deterioro de los acabados de la edificación; se debe realizar un tratamiento de impermeabilización en las vigas canales para evitar filtraciones de agua, el cambio del tipo teja y sus estructura de soporte.	FINALIZADO	404.955.396,00	67.755.182,99
4	MADRID	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNOLOGICO	4,1	ESCUELA URBANA - SAN JOSE	X		Prueba de Laboratorio Analisis Detallado Presencia de Asbesto Cemento (Inc. Recolección de Muestras Basado en las pautas 29 CFR OSHA (Precio por muestra, Analisis de Laboratorio, PLM o TEM (Asbestos no friables), Informe final con hallazgos y recomendaciones.	FINALIZADO	16.456.298,80	2.753.388,52
5	YACOPI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSPECCION GUAYABALES	5,1	ESCUELA RURAL - SEDE GUAYABALES		X	Entubamiento del vertimiento mediante la instalación de una tubería cerrada para conducir de manera controlada las aguas residuales solamente a lo largo del limite del presunto lindero de la institución educativa, Esta solución busca minimizar el impacto en el entorno y prevenir afectaciones sanitarias a la infraestructura educativa.	FINALIZADO	13.451.750,00	2.250.681,91
6	CAPARRAPÍ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - CORREGIMIENTO EL DINDAL	6,1	ESCUELA RURAL - SEDE PRINCIPAL		X	La sede educativa actual presenta fallas estructurales graves, lo que la ha dejado fuera de uso y representa un riesgo para la comunidad educativa. Esta situación obliga a la construcción de nuevas aulas en un terreno cedido por la Alcaldía municipal. Además, el terreno nuevo no cuenta con servicios básicos, lo cual requiere instalaciones complementarias para el adecuado funcionamiento de la nueva infraestructura educativa.	EN EJECUCIÓN	742.154.598,00	124.173.726,51
7	ARBELÁEZ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - JHON F KENNDY	7,1	ESCUELA URBANA -SEDE ARBELÁEZ	X		Actualmente, la institución educativa no cuenta con una cocina ni un comedor escolar en sus instalaciones, lo que obliga a los estudiantes a trasladarse a otro lugar para recibir su alimentación, situación que representa un riesgo constante; para dar solución a esta necesidad, se dispone de un espacio con placa y columnas existentes sobre el cual se proyecta la construcción de la cocina y el comedore. Por lo que se requiere la construcción de cocina y comedor con componentes de: diseño eléctrico, diseño hidrosanitario y diseño estructural.	EN EJECUCIÓN	469.512.489,00	78.556.564,31
8	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	8,1	ESCUELA URBANA -SEDE ANTONIA SANTOS	X		La intervención estructural en la edificación resulta necesaria debido a los daños evidenciados durante la inspección, entre los cuales se destacan fisuras y grietas en muros y pisos, condiciones que comprometen la estabilidad y seguridad del inmueble, representando un riesgo para sus ocupantes. En este sentido, el proyecto contempla la demolición de la escalera existente, del puente de conexión entre los dos bloques y de la placa intermedia que presenta fallas estructurales; posteriormente, se ejecutará la construcción de una nueva escalera de acceso a los segundos pisos. De manera complementaria, se llevará a cabo la intervención de humedades, la pintura de la teja existente y la adecuación de la estructura de cubierta correspondiente a la escalera. Por lo que se requiere incluir componentes de: diseño estructural, demolición, mantenimiento, construcción y pintura.	EN EJECUCIÓN	583.537.179,00	97.634.625,28
9	PUERTO SALGAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - POLICARPA SALAVARRIETA	9,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se priorizan actividades en el área 1, cercana a la entrada y primer bloque de aulas, así como en la batería de baños de niñas de este mismo bloque, dado que para la institución se está gestionando un proyecto de mayor escala. En este sentido, el proyecto contempla la construcción de rampas de acceso, el desmonte de pisos y enchapes deteriorados, la instalación de pisos cerámicos y enchapes nuevosy la adecuación y/o construcción de una unidad sanitaria para personas de movilidad reducida.	FINALIZADO	55.952.029,47	9.361.623,61
10	NARIÑO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ANTONIO NARIÑO	10,1	ESCUELA URBANA -SEDE NARIÑO	X		Se evidenció que los espacios del comedor y la cocina presentan deficiencias en sus acabados y en los elementos que los conforman, tales como ventanería, muros, pisos, mesones, puertas y cubierta. Estas condiciones representan un riesgo para la integridad y seguridad de los estudiantes, así como de lasÑos colaboradores de la cocina, quienes se ven obligados a trasladarse a otros espacios para recibir y prestar el servicio de alimentación. En este sentido, se hace necesario adelantar la adecuación y mejoramiento del comedor, la cocina, la alacena y el baño, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, bienestar y dignidad tanto para los estudiantes como para lasÑos colaboradores de la cocina. Las intervenciones contemplan la adecuación de la zona de cocina y alacena, el mejoramiento de la placa de piso y acabados, la renovación de ventanería, puertas y muros, la optimización de la red eléctrica y la intervención de la viga canal en concreto.	EN EJECUCIÓN	155.581.349,00	26.031.120,65
11	JUNIN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - NORMAL SUPERIOR JUNIN	11,1	ESCUELA RURAL -SEDE JUNÍN		X	Se evidenciaron deficiencias en los acabados y presencia de humedad en la cubierta, el cielo raso, la fachada en ladrillo, las vigas de concreto y el piso de la terraza, condiciones que afectan la integridad de la infraestructura y la comodidad de la comunidad educativa. Por lo anterior, se hace necesario adelantar labores de mantenimiento que permitan recuperar el adecuado estado de estos elementos y garantizar espacios seguros, funcionales y dignos para su uso. En este sentido, se requiere el cambio del tipo de cubierta y del cielo raso, el mantenimiento de la fachada y de las vigas de concreto, incluyendo su respectiva impermeabilización, así como la intervención del piso de la terraza. Adicionalmente, se contempla la instalación de carpintería metálica para el cerramiento de dicha terraza.	EN EJECUCIÓN	23.569.309,00	3.943.503,06
12	VILLETA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ALONSO DE OLALLA	12,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se evidenció que nueve salones de clase, una batería de baños y una zona de circulación presentan deficiencias en las tejas de fibrocemento que conforman la cubierta. En este sentido, se sugiere realizar una revisión detallada del sistema estructural de la cubierta, con el fin de prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad de los estudiantes y del personal docente. Adicionalmente, se requiere implementar un sistema de iluminación en los espacios mencionados y ejecutar la impermeabilización de las vigas canal correspondientes a los salones, garantizando así la adecuada protección de la infraestructura frente a filtraciones de agua. Por lo anterior, se hace necesario adelantar el diseño de la cubierta, del sistema de iluminación y de las soluciones de impermeabilización de las vigas canal.	EN EJECUCIÓN	$ 268.300.343,00	44.890.718,87
13	VILLAGOMEZ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ISRAEL GOMEZ	13,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se evidenció que el área de la cocina requiere la ejecución de un mantenimiento general, el cual incluye la ampliación de mesones en concreto, el cambio de la ventanería, el enchape de pisos y paredes, el reemplazo del lavaplatos, la instalación de cielo raso, el cambio de luminarias, así como la pintura de la reja y el reemplazo de la puerta, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, higiene y seguridad del espacio.	EN EJECUCIÓN	$ 35.721.728,00	5.976.787,18
14	VILLAPINZÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	14,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se identificaron diversas acciones necesarias para garantizar el adecuado estado y funcionamiento de la infraestructura. En el primer piso, se requiere el reemplazo de la ventanería debido a deformaciones por flexión. Así mismo, en la fachada del segundo nivel se evidencian fisuras en la mampostería que, si bien no comprometen elementos estructurales, deben ser intervenidas para asegurar la estabilidad del cerramiento. Adicionalmente, en el segundo piso se deben demoler los mesones existentes con el fin de disminuir la carga transmitida. En el tercer piso, se requiere la demolición del enchape de piso y su reemplazo, dado que la mayoría de las baldosas se encuentran sueltas, lo que representa un riesgo para los usuarios.	EN EJECUCIÓN	$ 210.889.100,00	35.284.946,69
15	APULO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ANTONIO NARIÑO	15,1	SEDE PANTANOS		X	Se evidenció que el área destinada a básica secundaria requiere la ejecución de una intervención integral orientada al mejoramiento de las condiciones de seguridad y funcionalidad de la infraestructura educativa, la cual incluye el cambio de cubierta de dos (2) aulas existentes, la demolición y construcción de una (1) nueva aula debido a las deficiencias estructurales identificadas, así como la construcción y/o adecuación de una batería sanitaria para niños y niñas. La intervención se desarrollará sobre un área aproximada de 260 m², con el fin de garantizar espacios adecuados para la prestación del servicio educativo y mejorar las condiciones locativas de la sede educativa.	EN EJECUCIÓN	$ 421.463.304,00	70.517.206,51
16	TENA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - FIDEL CANO	16,1	SEDE PRINCIPAL		X	Se evidenció que el área destinada a básica primaria requiere la ejecución de una intervención orientada al mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente, la cual contempla la ampliación de la cocina con el fin de optimizar las condiciones de funcionamiento y prestación del servicio de alimentación escolar, la revisión estructural de un (1) aula existente para determinar las intervenciones necesarias conforme a su estado actual, así como la demolición de una (1) aula que presenta condiciones que afectan su funcionalidad y seguridad. La intervención se proyecta sobre un área aproximada de 150 m², buscando garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y complementarias de la sede educativa.	EN EJECUCIÓN	$ 171.704.405,05	28.728.752,60
17	QUEBRADANEGRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ALFREDO VASQUEZ COBO	17,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se evidenció que el área destinada a básica secundaria requiere la ejecución de una intervención orientada al mejoramiento de las condiciones locativas y de protección de la infraestructura educativa, la cual contempla el reemplazo de la cubierta en tres (3) aulas y un (1) salón de laboratorio, incluyendo el respectivo corredor y punto fijo asociados a estas áreas, así como el cambio de cubierta de las baterías sanitarias de niños y niñas. De manera complementaria, se realizará la adecuación de la estructura de cubierta y la implementación de actividades para el adecuado manejo de aguas lluvias, con el fin de garantizar la correcta evacuación de las escorrentías y mejorar las condiciones de protección de la infraestructura. La intervención busca mitigar afectaciones asociadas al deterioro de las cubiertas existentes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y protección para la comunidad educativa.	EN EJECUCIÓN	$ 416.156.348,42	69.629.272,30
								VALOR ACUMULADO INTERVENCIÓN:		4.444.651.578,74	743.657.657,14
								VALOR CONTRATADO:		5.140.000.000,00	860.000.000,00
								VALOR SALDO DEL CONTRATO:		695.348.421,26	116.342.342,86
								% AVANCE:		86,47%	86,47%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - CORREGIMIENTO EL DINDAL - CAPARRAPÍ

*CONTINUACION INSTALACION DE PANELES AULAS 1, 2 Y 3
*INSTALACION PANEL DEL AREA DE LAS CUMBRERAS DE LAS AULAS
*LIMPIEZA PERIMETRAL, DETALLE DE PINTURA DE LAS AULAS 1, 2 Y 3
*INSTALACION RED ELECTRICA, VENTANERIA EN ALUMINIO











Información tomada Informe No. 16 de interventoría


INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

*FUNDIDA DE ZAPATAS Y ARMADA DE ACERO DE CIMENTACION ESCALERA METALICA
*CONTINUACIÓN FUNDIDA DE ZAPATAS DE CIMENTACIÓN ESCALERA METÁLICA, DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE SALÓN PREESCOLAR, INSTALACION DRYWALL CORREDOR MODULO







Información tomada Informe No. 16 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - JHON F. KENNEDY - ARBELÁEZ

*CONTINUACIÓN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL DEL PAE








Información tomada Informe No. 16 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - NORMAL SUPERIOR JUNIN - JUNIN

*MANTENIMIENTO MAMSPOSTERIA INTERNA Y EMBOQUILLADO DEL PISO SALON DE COORDINACION
*INSTALACION CUBIERTA Y INSTALACION ESTRUCTURA DRYWALL SALÓN DE COORDINACIÓN






Información tomada Informe No. 16 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ANTONIO NARIÑO - NARIÑO

*CONTNUACION INSTALACION ENCHAPE DEL PISO DEL PAE
*TERMINACIÓN ENCHAPE DEL PISO Y MANTENIMIENTO CUBIERTA EXISTENTE










Información tomada Informe No. 16 de interventoría

SOCIALIZACION IED IED ANTONIO NARIÑO SEDE PANTANOS - APULO Y IED FIDEL CANO SEDE LAGUNETA - TENA (CUNDINAMARCA).






Información tomada Informe No. 16 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - FIDEL CANO SEDE LAGUNETA - TENA

*INICIO ACTIVIDADES, EXCAVACIÓN CONTINUACIÓN FILTRO E INICIO DEMOLICIÓN SALÓN EXISTENTE






Información tomada Informe No. 16 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ALONSO DE OLALLA - VILLETA

*INICIO ACTIVIDADES CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DE CANALES EXISTENTES Y DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DOS SALONES






Información tomada Informe No. 16 de interventoría

EJECUTADAS 100%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JULIAN OLAYA - LA MESA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE CELESTINO MUTIS - LA MESA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - CORREGIMIENTO PUERTO LIBRE - PUERTO SALGAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - POLICARPA SALAVARRIETA - PUERTO SALGAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNOLOGICO - MADRID
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSPECCION GUAYABALES - YACOPÍ

SEDES EDUCATIVAS EN ETAPA DE DIAGNÓSTICO/SUBSANACIÓN O PENDIENTES DE INICIO

1	QUEBRADANEGRA	IED ALFREDO VASQUEZ COBO	PEND DE INICIO			$ 416.156.348,42
3	APULO	IED ANTONIO NARIÑO	PEND DE INICIO	19/05/2026	16/07/2026	$ 421.463.304,00
5	VILLAGOMEZ	IED MISAEL GOMEZ	PEND DE INICIO	16/03/2026 Reprogramación: 19/05/2026	4/05/2026 Reprogramación: 17/06/2026	$ 35.721.728,00
7	VILLAPINZÓN	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	PEND DE INICIO	12/05/2026	17/07/2026	$ 210.889.100,00

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

El contratista de obra continúa sin dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, evidenciándose que los frentes de obra abiertos a la fecha no han sido ejecutados en su totalidad o no presentan un avance significativo. Así mismo, se identifican obras aprobadas que no han iniciado ejecución y carecen de cronograma definido, lo cual afecta la planeación y control del proyecto.

Se observa que el contratista no ha demostrado capacidad técnica, operativa ni administrativa suficiente para atender de manera simultánea los frentes de trabajo previstos. Todo esto se ha dejado documentado y a la fecha se resuelve recurso de reposición contra la resolución 0215 del 27 de marzo de 2026, proferida dentro del proceso sancionatorio contractual 003 de 2026 que declaró el incumplimiento parcial del contrato de obra ICCU- 102 de 2025 y se impone multa.

12. ANEXOS

Expediente contractual.

FUNCIONARIO DESIGNADO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN / SUPERVISOR DEL CONVENIO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
LAURA MARIA JIMENEZ GUEVARA	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	