NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CARLOS ANDRES MENDOZA REDON
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - PR7803 LA BODEGA - MOMPÓS, PR0+0000 - PR38+0000 Y 78BL02 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR- SANTA ANA MAGDALENA, PR0+0000- PR4+0450 – LOTE 2".
Periodo:	Del 1 al 31 de Octubre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3779 del 16 De septiembre de 2025

Respetados subdirector y gestor del proyecto:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- 7803 la Bodega – Mompós 0+0000 al 38+0000
- 78BL02 Talaigua Nuevo – Santa Ana 0+0000 al 4+0450

LONGITUD TOTAL DE CORREDORES:

- 7803 – 38.45 Km
- 78BL02 – 4.62 Km

Total, Vías - 43.07 Km

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1492 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR "COOTRASCIBOL"	NIT:	806007779-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - PR7803 LA BODEGA - MOMPÓS, PR0+0000 - PR38+0000 Y 78BL02 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR- SANTA ANA MAGDALENA, PR0+0000-PR4+0450 – LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	1/06/2024		
VALOR INICIAL:	$1.124.966.392		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$1.124.966.392		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	29 MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA N:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$364.605.286,00	$364.605.286,00	$0
92725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$468.154.317,00	$241,734,151,65	$226,420,165,35
	2026			$292.206.789,00	$0.00	$292.206.789,00
TOTALES				$ 1.124.966.392,00	$ 645.352.297,39	$ 479.614.094,61

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No. 01	$ 35,841,449.00	$619,079.57		$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 02	$ 35,841,449.00	$619,079.57		$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 03	$ 35,841,449.00	$619,079.57		$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 04	$ 35,841,449.00	$619,079.57		$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 05	$ 35,841,449.00	$619,079.57		$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 06	$ 35,841,449.00	$619,079.57		$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 07	$ 35,841,449.00	$619,079.57		$36,460,528.57
Acta de Recibo Parcial de obra No. 08	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 09	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74

Acta de Recibo Parcial de obra No. 10	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 11	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 12	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 13	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 14	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 15	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 16	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74
Acta de Recibo Parcial de obra No. 17	$ 38,350,443.00	$662,416.74		$39,012,859.74

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la Administración de Mantenimiento Vial para el periodo de octubre de 2025, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario de la siguiente manera:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.124.966.392,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 645.352.297,39	57,37 %
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 645.352.297,39	57,37 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 645.352.297,39	57,37 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 57,37 %
Meta física ejecutada %: 57,37 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/6/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 4/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI, pendientes por aprobación en el Secop II

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$112.496.639,20	75-44-101137181 ANEXO 2	01/06/2024	01/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$224.993.278,40	75-44-101137181 ANEXO 2	01/06/2024	29/08/2029
Calidad del Servicio	$337.489.917,60	75-44-101137181 ANEXO 2	29/08/2026	01/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000,00	75-40-101051519 Anexo 2	01/06/2024	29/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE LA ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1867 DE 2024		
CONTRATISTA:	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	NIT:	34.597.962
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$3.985.034.872,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$3.985.034.872,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.848.620,00	$1.383.848.620,00	$0
85325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.565.411.918,00	$ 148.304.442,02	$ 1.417.107.475,98
	2026			$1.035.774.334,00	$0.00	$1.035.774.334,00
TOTAL				$ 3.985.034.872,00	$ 1.532.153.062,02	$ 2.452.881.809,98

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$70,839,200.00	$13,459,448.00		$84,298,648.00
Acta Mensual de Costos No. 02	$73,399,000.00	$13,945,810.00		$87,344,810.00
Acta Mensual de Costos No. 03	$71,705,000.00	$13,623,950.00		$85,328,950.00
Acta Mensual de Costos No. 04	$75,543,800.00	$14,353,322.00		$89,897,122.00
Acta Mensual de Costos No. 05	$81,133,856.00	$15,415,432.64		$96,549,288.64
Acta Mensual de Costos No. 06	$101,644,856.00	$19,312,522.64		$120,957,378.64
Acta Mensual de Costos No. 06A	$6,400,704.00	$1,216,133.76		$7,616,837.76
Acta Mensual de Costos No. 07	$77,356,132.00	$14,697,665.08		$ 92,053,797.08
Acta Mensual de Costos No. 08	$76,032,930.00	$14,446,256.70		$ 90,479,186.70
Acta Mensual de Costos No. 09	$78,992,588.00	$15,008,591.72		$ 94,001,179.72

Acta Mensual de Costos No. 10	$76,426,400.00	$14,521,016.00		$ 90,947,416.00
Acta Mensual de Costos No. 11	$84,788,636.60	$16,109,840.95		$ 100,849,477.55
Acta Mensual de Costos No. 12	$75,890,810.00	$14,419,253.90		$ 90,310,063.90
Acta Mensual de Costos No. 13	$99,166,826.00	$18,841,696.94		$ 118,008,522.94
Acta Mensual de Costos No. 14	$75,078,800.00	$14,264,972.00		$ 89,343,772.00
Acta Mensual de Costos No. 15	$87.127.999,40	$16.554.319,89		$ 103.682.319,29
Acta Mensual de Costos No. 16	$76.037.220,00	$14.447.071,80		$ 90.484.291,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el período octubre 2025 el contrato reporta un avance de 38.45% en tiempo de ejecución.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 38.45%
Total, inversión ejecutada: 38.45%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/10/2025	2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI, pendientes por aprobación en el Secop II

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.503.488,00	40-44-101061471 ANEXO 2	1/07/2024	06/03/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$797.066.976,00	40-44-101061471 ANEXO 2	1/07/2024	03/09/2029
Calidad del Servicio	$1.195.510.464	40-44-101061471 ANEXO 2	03/09/2026	06/03/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
YCB-AMV2-315	01-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe sitio crítico PR00+0020 vía 7804 Mompós - Guamal.
YCB-AMV2-316	01-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	respuesta memoranda circular 2025I-VBOG071781, estado de los puentes a cargo de las vías 7803, 78BL02 y 7804.
YCB-AMV2-317	01-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	respuesta memorando circular 2025I-VBOG073016, Directorio de Emergencia e inventario de maquinaria.
YCB-AMV2-318	02-10-2025	MARTHA HELENA ROMERO MORENO Subdirectora de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.	Formato de seguimiento AMV-SUKUBUN, periodo evaluado julio – septiembre de 2025
YCB-AMV2-319	03-10-2025	Señor Hébert Daniel Rico Rodríguez Seccional de tránsito y transporte de Mompós	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.
YCB-AMV2-320	03-10-2025	Señor Intendente jefe ALBERTO MANUEL BADILLO MARQUEZ Policía de Transito	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.
YCB-AMV2-321	03-10-2025	Señora: Milagros del Carmen Martínez Inspectora de Policía Guamal	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025
YCB-AMV2-322	03-10-2025	Señor: Elkin Esteban Pérez Hernández Inspector de Policía Margarita	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.
YCB-AMV2-323	03-10-2025	Señora: Elvira Trespalacios Inspector de Policía San Fernando	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.
YCB-AMV2-324	03-10-2025	Señora: Yiseth Jiménez Inspectora de Policía Cicuco	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.
YCB-AMV2-325	03-10-2025	Señora: Zoila Rodríguez Inspectora de Policía Talaigua Nuevo	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.

YCB-AMV2-326	03-10-2025	Señora: Javier Pérez Doria Inspector de Policía Santa Ana	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.
YCB-AMV2-327	03-10-2025	Señor: Sargento Benavides Policía de Tránsito Seccional Magdalena	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.
YCB-AMV2-328	06-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe Trimestral abril - septiembre de 2025
YCB-AMV2-329	03-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe mensual septiembre de 2025
YCB-AMV2-330	03-10-2025	Señora JUDITH CORRALES RUIZ Representante Legal COOTRASCIBOL	revisión de herramienta mínima requerida contrato de mantenimiento rutinario.
YCB-AMV2-331	03-10-2025	Señor JUAN ANTONIO LOPEZ MEZA Representante Legal COOTRAVIAMAG	revisión de herramienta mínima requerida contrato de mantenimiento rutinario.
YCB-AMV2-332	03-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Observaciones de VISITA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ACTA DE FINALIZACIÓN – RESOLUCIÓN 5810 DE 2024.
YCB-AMV2-333	03-10-2025	Ingeniero WILHER JOSE MARTINEZ GONZALEZ LIDER DE PROYECTO SURTIGAS S.A. E.S.P	Observaciones de VISITA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ACTA DE FINALIZACIÓN – RESOLUCIÓN 5810 DE 2024.
YCB-AMV2-334	09-10-2025	Señor: JOSE LUIS RAMOS GOMEZ Alcalde Municipio de Guamal – Magdalena.	Posible Afectación a los pilares del puente Botón de Leiva.
YCB-AMV2-335	10-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Respuesta a informe especial de policía de seguridad vial oficio No. GS-2025-079748-DEBOL.
YCB-AMV2-336	10-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Respuesta a memorando circular 2025IVBOG-042122 Remisión de insumos iRAP para evaluación y priorización de medidas de mejoramiento en seguridad vial
YCB-AMV2-337	14-10-2025	Señora JUDITH CORRALES RUIZ Representante Legal COOTRASCIBOL	Retrasos en las actividades programadas semanalmente de la cooperativa periodo del 1 al 10 de octubre de 2025.

YCB-AMV2-338	20-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Respuesta memorando circular 2025IVBOG-07510
YCB-AMV2-339	20-10-2025	Señora JUDITH CORRALES RUIZ Representante Legal COOTRASCIBOL	Subsanación de Herramienta mínima faltante contrato 1492 de 2024.
YCB-AMV2-340	20-10-2025	Señor JUAN ANTONIO LOPEZ MEZA Representante Legal COOTRAVIAMAG	Subsanación de Herramienta mínima faltante contrato 1492 de 2024
YCB-AMV2-341	21-10-2025	Señora JUDITH CORRALES RUIZ Representante Legal COOTRASCIBOL	Reiteración de atrasos con la programación de actividades semanales de la cooperativa.
YCB-AMV2-342	21-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Respuesta a informe especial de policía de seguridad vial oficio No. GS-2025- 087088- DEBOL
YCB-AMV2-343	27-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Necesidad de rehabilitación y mantenimiento vía 7804 La Bodega – Mompós
YCB-AMV2-344	28-10-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe de accidentalidad correspondiente al mes de septiembre de 2025 en las vías a cargo de la AMV G02 Territorial Bolívar
YCB-AMV2-345	30-10-2025	Señora JUDITH CORRALES RUIZ Representante Legal COOTRASCIBOL	Incumplimiento contractual herramienta mínima para la ejecución del contrato de prestación de servicio 1492 de 2024.
2025I-VBOG075648	01-10-2025	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO Subdirectora de Planificación de Infraestructura	Cto.1290-2022 SIGPAV Convocatoria a Capacitación Presencial
2025I-VBOG076929	04-10-2025	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	REITERACION DE LINEAMIENTOS PARA PRESENTACION DE CUENTAS
ICPT-OF-172	06-10-2025	JAVIER PEREZ DORIA INSPECTOR CENTRAL DE POLICIA Y TRANSITO	Informe de accidentalidad para el periodo del 01 al 31 de septiembre de 2025
	07-10-2025	Zoila Rodríguez Inspectora de Policía Talaigua Nuevo	Respuesta a oficio YCB-AMV2-325 de fecha octubre 3 de 2025

2025I-VBOG078764	09-10-2025	JHON JAIRO GONZALEZ BERNAL. DIRECTOR GENERAL (E)	Capacitación revisión seguridad social contratistas de prestación de servicios
2025I-VBOG077304	09-10-2025	LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ Coordinadora	Proyecto circular nuevos lineamientos PAS
2025S-VBOL078135	17-10-2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)	Supervisión del Permiso de Uso de Zona de Vía Concedido a la Empresa SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P. - Resolución No. 3615 del 8 de septiembre de 2025
2025I-VBOG075105	17-10-2025	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO SUBDIRECTORA DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION	Comunicación de Trámite Prórroga de Resolución 221 de 2025
2025S-VBOL078756	20-10-2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ109248
2025S-VBOL078761	20-10-2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ110172
2025I-VBOG076929	20-10-2025	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	REITERACION DE LINEAMIENTOS PARA PRESENTACION DE CUENTAS
2025S-VBOL079132	21-10-2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ112098
2025S-VBOL079154	21-10-2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ114990
2025I-VBOG084453	24-10-2025	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO	Activación del Plan de Contingencias del INVIAS por condiciones climáticas
5 2025I-VBOL081988	27-10-2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)	Respuesta al radicado No 2025I-VBOG076173
2025I-VBOG083071	28-10-2025	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO	Invitación a Capacitación para el diligenciamiento de Reportes de Emergencias y Sitios críticos

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes se presentaron algunos atrasos en el rendimiento de las actividades debido a las condiciones climáticas registradas en ciertas semanas. No obstante, la Cooperativa de mantenimiento rutinario ha logrado mantener el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario establecidos contractualmente, sin afectar los resultados programados para el periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo evaluado no se presentaron novedades ni inconvenientes de carácter jurídico que afectaran el desarrollo del contrato.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades ni inconvenientes durante el periodo. Las actas correspondientes fueron revisadas, tramitadas y radicadas dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los procedimientos administrativos y financieros definidos para el contrato.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se han identificado algunos inconvenientes relacionados con focos de contaminación generados por la comunidad, principalmente por el depósito inadecuado de basuras de diverso tipo en determinados puntos de la vía. Esta situación produce afectación visual, impactos ambientales y deterioro del entorno. Frente a ello, se han adelantado gestiones con las administraciones locales con el fin de implementar acciones que permitan mejorar la situación y recuperar estos espacios en su totalidad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo evaluado no se realizaron comisiones asociadas a la supervisión del contrato.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo se realizó el seguimiento a los informes semanales presentados por la administración vial, verificando el cumplimiento de las actividades programadas.

Se mantuvo comunicación permanente con las administraciones viales responsables del seguimiento en campo a las cooperativas. Así mismo, se llevaron a cabo reuniones virtuales entre la Administración Vial, la cooperativa y esta supervisión, con el fin de coordinar acciones y garantizar el adecuado desarrollo del contrato

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Dar continuidad al programa de seguimiento permanente que se viene aplicando a las actividades ejecutadas por la cooperativa de mantenimiento rutinario, con el fin de asegurar la detección oportuna de posibles desviaciones frente al cronograma establecido y a los indicadores de desempeño definidos.

Continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación con las administraciones viales y las cooperativas, garantizando el flujo oportuno de información y promoviendo un trabajo coordinado y efectivo en equipo para el adecuado desarrollo de las actividades

Recomendar a las administraciones viales la implementación de un seguimiento diario a los puntos críticos de afectación vial, realizado de manera ordenada y planificada, siguiendo un método definido, con el objetivo de anticipar riesgos operativos y facilitar la toma de decisiones oportunas que aseguren la continuidad y eficiencia de las intervenciones.

Continuar realizando los requerimientos a las entidades competentes para la atención oportuna de los focos de contaminación en la vía, como acumulación de basuras, asegurando la coordinación interinstitucional y promoviendo el adecuado desarrollo de las actividades y la conservación de las áreas intervenidas.

Continuar asegurando la entrega oportuna de los informes y reportes requeridos, garantizando la disponibilidad de la información para la toma de decisiones y el adecuado seguimiento del proceso de supervisión.

Cordialmente,

JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR