NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CARLOS ANDRES MENDOZA REDON
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR – PR 804 MOMPOS - GUAMAL PR0+0000 AL PR34+0332 – LOTE 3"
Periodo:	Del 1 al 30 de noviembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3779 del 16 De septiembre de 2025

Respetados subdirector y gestor del proyecto:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- 7804 la Mompós - Guamal 0+0000 al 34+0332

LONGITUD TOTAL DE CORREDORES:

- 7804 – 34.55 Km

Total, Vías - 34.55 Km

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1499 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS VIALES DE MAGANGUE – COOTRAVIAMAG	NIT:	800184315-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR – PR 804 MOMPOS - GUAMAL PR0+0000 AL PR34+0332 – LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	1/06/2024		
VALOR INICIAL:	$945.629.685,00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$945.629.685,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	29 MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA N:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$306.481.669,00	$306.481.669,00	$0
84825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$393.523.422,00	$235.991.684,00	$157.531.738,00
	2026			$245.624.594,00	$0,00	$245.624.594,00
TOTAL				$945.629.685,00	$ 575.266.971,40	$ 370.362.713,60

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de obra No. 01	$30,127,778.00	$520,388.89		$30,648,166.89
Acta de Recibo Parcial de obra No. 02	$30,127,778.00	$520,388.89		$30,648,166.89
Acta de Recibo Parcial de obra No. 03	$30,127,778.00	$520,388.89		$30,648,166.89
Acta de Recibo Parcial de obra No. 04	$30,127,778.00	$520,388.89		$30,648,166.89
Acta de Recibo Parcial de obra No. 05	$30,127,778.00	$520,388.89		$30,648,166.89
Acta de Recibo Parcial de obra No. 06	$30,127,778.00	$520,388.89		$30,648,166.89
Acta de Recibo Parcial de obra No. 07	$30,127,778.00	$520,388.89		$30,648,166.89
Acta de Recibo Parcial de obra No. 08	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 09	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 10	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47

Acta de Recibo Parcial de obra No. 11	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 12	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 13	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 14	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 15	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 16	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 17	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47
Acta de Recibo Parcial de obra No. 18	$32,236,801.00	$556,817.47		$32,793,618.47

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la Administración de Mantenimiento Vial de noviembre de 2025, para el periodo noviembre 2025, se reporta un avance para el contrato de servicio de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 945.629.685,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 575.266.971,40	60,83%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 575.266.971,40	60,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 575.266.971,40	60,83%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 60,83%
Meta física ejecutada %: 60,83%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/6/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI, pendientes por aprobación en el Secop II

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$94.562.968,50	75-44-101137171 ANEXO 3	01/06/2024	01/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$189.125.937,00	75-44-101137171 ANEXO 3	01/06/2024	29/08/2029
Calidad del Servicio	$283.688.905,50	75-44-101137171 ANEXO 3	29/08/2026	01/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000,00	75-40-101051518 Anexo 3	01/06/2024	29/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE LA ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1867 DE 2024		
CONTRATISTA:	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	NIT:	34.597.962
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$3.985.034.872,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$3.985.034.872,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.848.620,00	$1.383.848.620,00	$0
85325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.565.411.918,00	$ 253.510.807,92	$ 1.311.901.111,08
	2026			$1.035.774.334,00	$0.00	$1.035.774.334,00
TOTAL				$ 3.985.034.872,00	$ 1.637.359.426,92	$ 2.347.675.445,08

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$70,839,200.00	$13,459,448.00		$84,298,648.00
Acta Mensual de Costos No. 02	$73,399,000.00	$13,945,810.00		$87,344,810.00
Acta Mensual de Costos No. 03	$71,705,000.00	$13,623,950.00		$85,328,950.00
Acta Mensual de Costos No. 04	$75,543,800.00	$14,353,322.00		$89,897,122.00
Acta Mensual de Costos No. 05	$81,133,856.00	$15,415,432.64		$96,549,288.64
Acta Mensual de Costos No. 06	$101,644,856.00	$19,312,522.64		$120,957,378.64
Acta Mensual de Costos No. 06A	$6,400,704.00	$1,216,133.76		$7,616,837.76
Acta Mensual de Costos No. 07	$77,356,132.00	$14,697,665.08		$92,053,797.08
Acta Mensual de Costos No. 08	$76,032,930.00	$14,446,256.70		$90,479,186.70

Acta Mensual de Costos No. 09	$78,992,588.00	$15,008,591.72		$94,001,179.72
Acta Mensual de Costos No. 10	$76,426,400.00	$14,521,016.00		$90,947,416.00
Acta Mensual de Costos No. 11	$84,788,636.60	$16,109,840.95		$100,849,477.55
Acta Mensual de Costos No. 12	$75,890,810.00	$14,419,253.90		$90,310,063.90
Acta Mensual de Costos No. 13	$99,166,826.00	$18,841,696.94		$118,008,522.94
Acta Mensual de Costos No. 14	$75,078,800.00	$14,264,972.00		$89,343,772.00
Acta Mensual de Costos No. 15	$87.127.999,40	$16.554.319,89		$103.682.319,29
Acta Mensual de Costos No. 16	$76.037.220,00	$14.447.071,80		$ 90.484.291,00
Acta Mensual de Costos No. 17	$88,408,710.00	$16,797,654.90		$ 105.206.364,90

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el período noviembre 2025 el contrato reporta un avance de 41,09% en tiempo de ejecución.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 41,09%
Total, inversión ejecutada: 41,09%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI, pendientes por aprobación en el Secop II

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.503.488,00	40-44-101061471 ANEXO 2	1/07/2024	06/03/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$797.066.976,00	40-44-101061471 ANEXO 2	1/07/2024	03/09/2029
Calidad del Servicio	$1.195.510.464	40-44-101061471 ANEXO 2	03/09/2026	06/03/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
YCB-AMV2-347	05-11-2025	Señor Hébert Daniel Rico Rodríguez Seccional de tránsito y transporte de Mompós	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025.
YCB-AMV2-348	05-11-2025	Señores POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE, SELECCIONAL BOLIVAR	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
YCB-AMV2-349	05-11-2025	Señora: Milagros del Carmen Martínez Inspectora de Policía Guamal.	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
YCB-AMV2-350	05-11-2025	Señor: Elkin Esteban Pérez Hernández Inspector de Policía Margarita	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
YCB-AMV2-351	05-11-2025	Señora: Elvira Trespalacios Inspector de Policía San Fernando	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
YCB-AMV2-352	05-11-2025	Señora: Yiseth Jiménez Inspectora de Policía Cicuco	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
YCB-AMV2-353	05-11-2025	Señora: Zoila Rodríguez Inspectora de Policía Talaigua Nuevo	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
YCB-AMV2-354	05-11-2025	Señora: Javier Pérez Doria Inspector de Policía Santa Ana	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025

YCB-AMV2-355	05-11-2025	Señor: Sargento Benavides Policía de Tránsito Seccional Magdalena	Solicitud Reporte de Accidentalidad para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
YCB-AMV2-356	05-11-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe mensual octubre de 2025
YCB-AMV2-357	06-11-2025	Señora JUDITH CORRALES RUIZ Representante Legal COOTRASCIBOL	Respuesta a cambio de personal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR "COOTRASCIBOL", oficio OFI-CTC-007-2025.
YCB-AMV2-358	10-11-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2° informe Estado de la red vial con criterio técnico 2025 Administración Vial Grupo 02 DT Bolívar
YCB-AMV2-359	13-11-2025	Señora JUDITH CORRALES RUIZ Representante Legal COOTRASCIBOL	Reiteración respuesta a cambio de personal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR "COOTRASCIBOL", oficio OFI-CTC-007-2025.
YCB-AMV2-360	20-11-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Respuesta a radicado 2025S-VBOL-087072 de fecha 14-11-2025.

YCB-AMV2-361	21-11-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe obstrucción cámara de seguridad INV-PTZ-142-7803.
YCB-AMV2-362	21-11-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Cambio de personal cooperativa COOTRASCIBOL contrato 1492-2024
YCB-AMV2-363	25-11-2025	Señor JOGE ALONSO ARIAS ZULUAGA Alcalde Municipal TALAIGUA NUEVO – BOLÍVAR	Derecho de petición reporte de afectación a la zona de vía en el PR08+0950 La Bodega – Mompós, código 7803
YCB-AMV2-364	26-11-2025	Señora JUDITH CORRALES RUIZ Representante Legal COOTRASCIBOL	Reiteración incumplimiento contractual incluyendo al SGSST.
YCB-AMV2-365	28-11-2025	Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Director Territorial Bolívar (E) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe de accidentalidad correspondiente al mes de octubre de 2025 en las vías a cargo de la AMV G02 Territorial Bolívar

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes se presentaron algunos atrasos en el rendimiento de las actividades debido a las condiciones climáticas registradas en ciertas semanas. No obstante, la Cooperativa de mantenimiento rutinario ha logrado mantener el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario establecidos contractualmente, sin afectar los resultados programados para el periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo evaluado no se presentaron novedades ni inconvenientes de carácter jurídico que afectaran el desarrollo del contrato.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades ni inconvenientes durante el periodo. Las actas correspondientes fueron revisadas, tramitadas y radicadas dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los procedimientos administrativos y financieros definidos para el contrato

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo evaluado no se presentaron novedades ni inconvenientes que afectaran el desarrollo del contrato.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo evaluado no se realizaron comisiones asociadas a la supervisión del contrato.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo se realizó el seguimiento a los informes semanales presentados por la administración vial, verificando el cumplimiento de las actividades programadas.

Se mantuvo comunicación permanente con las administraciones viales responsables del seguimiento en campo a las cooperativas. Así mismo, se llevaron a cabo reuniones virtuales entre la Administración Vial, la cooperativa y esta supervisión, con el fin de coordinar acciones y garantizar el adecuado desarrollo del contrato

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Dar continuidad al programa de seguimiento permanente que se viene aplicando a las actividades ejecutadas por la cooperativa de mantenimiento rutinario, con el fin de asegurar la detección oportuna de posibles desviaciones frente al cronograma establecido y a los indicadores de desempeño definidos.

Continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación con las administraciones viales y las cooperativas, garantizando el flujo oportuno de información y promoviendo un trabajo coordinado y efectivo en equipo para el adecuado desarrollo de las actividades

Recomendar a las administraciones viales la implementación de un seguimiento diario a los puntos críticos de afectación vial, realizado de manera ordenada y planificada, siguiendo un método definido, con el objetivo de anticipar riesgos operativos y facilitar la toma de decisiones oportunas que aseguren la continuidad y eficiencia de las intervenciones.

Continuar realizando los requerimientos a las entidades competentes para la atención oportuna de los focos de contaminación en la vía, como acumulación de basuras, asegurando la coordinación interinstitucional y promoviendo el adecuado desarrollo de las actividades y la conservación de las áreas intervenidas.

Continuar asegurando la entrega oportuna de los informes y reportes requeridos, garantizando la disponibilidad de la información para la toma de decisiones y el adecuado seguimiento del proceso de supervisión.

Cordialmente,

_____

JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ
C.C. No. 80.038.188
SUPERVISOR DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR