NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CARLOS ANDRES MENDOZA REDON
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1."
Periodo:	Del 01 al 31 de octubre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3779 del 16 De septiembre de 2025

Respetados subdirector y gestor del proyecto:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- 7802 Puerta de Hierro - Magangué - Yatí, PR0+0000 - PR68+0350 e interconexión vial Yati - La Bodega, PR68+0350 - PR80+0150

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 80,150 Km

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1498 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"	NIT:	800.175.351-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO DEL 2024	Oficio No. 2024S-VBOL-034730 de fecha 30-05-2024	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	$2.147.820.808,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN NN:	NA		
VALOR ACTUAL:	$2.147.820.808,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	29 MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 696.109.555,00	$696.109.555,00	$ 0.00
82825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 893.816.509,00	$536.014.220,00	$ 357.802.289,00
	2026			$ 557.894.744,00		$ 557.894.744,00
TOTAL				$ 2.147.820.808,00	$ 1.232.123.775,00	$ 915.697.033,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la Administración de Mantenimiento Vial No. 15 de fecha 01 de octubre, para el periodo octubre 2025, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario de la siguiente manera:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.147.820.808,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.232.123.775,00	57,37 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.232.123.775,00	57,37 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	NA	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.232.123.775,00	57,37 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 57,37 %
Meta física ejecutada: 57,37 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO. El contrato tiene las pólizas vigentes, pero no están actualizadas al acta de inicio

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$214.782.08	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$429.564,162	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$644.346.243	CRC-10018103 ANEXO No.1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$390.000.000,00	CRC-100005609	03/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE LA ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE SUPERVISIÓN No.	1907 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBEROAMERICANO	NIT:	901.834.456-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LA SOCIEDAD CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES, DISEÑOS YPROYECTOS, IDENTIFICADA CON NIT 800.172.033-2, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 34%; LA SOCIEDAD SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA IDENTIFICADA CON NIT 900.663.467-5, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%; Y LA SOCIEDAD INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.235.041-6, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2024	OFICIO No.2024S-VBOL-042404 DEL 28-06-2025	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	$3.985.034.872,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN N:	NA		
VALOR ACTUAL:	$3.985.034.872,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y días		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
539524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.848.620,00	$1.383.848.620,00	$00.00
84625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.565.411.918,00	$243.507.083,90	$ 1.321.904.834,10
	2026			$ 1.035.774.334,00		$ 1.035.774.334,00
TOTAL				**$ 3.985.034.872,00**	**$ 1.627.355.702,90**	**$ 2.357.679.169,10**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 70.881.500,00	$13.467.485,00	$0,00	$ 84.348.985,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 76.533.360,00	$ 14.541.338,40	$0,00	$ 91.074.698,40
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 75.818.900,00	$ 14.405.591,00	$0,00	$ 90.224.491,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 76.178.221,00	$ 14.473.861,99	$0,00	$ 90.652.082,99
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 83.064.080,00	$ 15.782.175,20	$0,00	$ 98.846.255,20
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 96.617.360,00	$18.357.298,40	$0,00	$114.974.658,40
Acta Mensual de Costos No. 7	$96.018.358,00	$18.243.488,02	$0,00	$114.261.846,02
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 77.185.916,00	$14.665.324,04	$0,00	$91.851.240,04
Acta Mensual de Costos No. 9	$76.840.258,00	$14.599.649,02	$0,00	$91.439.907,02
Acta Mensual de Costos No. 10	$89.080.411,00	$16.925.278.09	$0,00	$106.005.689,09

Acta Mensual de Costos No. 11	$76.961.672,00	$14.622.717.68	$0,00	$91.584.389,68
Acta Mensual de Costos No. 12	$130.476.138,00	$24.790.466,22	$0,00	$155.266.604,22
Acta Mensual de Costos No. 13	$87.760.976,00	$16.674.585,44	$0,00	$104.435.561,44
Acta Mensual de Costos No. 14	$79.093.712,00	$15.027.805,28	$0,00	$94.121.517,28
Acta Mensual de Costos No. 15	$86.383.093,00	$16.412.787,67	$0,00	$102.795.880,67
Acta Mensual de Costos No. 16	$88.631.845,76	$16.840.050,69	$0,00	$105.471.896,45

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el período octubre 2025 el contrato reporta un avance de 40,84% en tiempo de ejecución.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 40,84%
Total inversión ejecutada: 40,84%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/10/2025	No. 2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI, pendiente de aprobación en el Secop II

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.503.487,20	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	01/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$797.006.974,40	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.195.510.461,60	21-44-101443717 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IBER-INV-1907-0487-2025	1/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	REMISION INFORME No.2 INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES COOPERATIVA COOTRACARMEN.
IBER-INV-1907-0488-2025	1/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Acta de Costos No.15 mes de septiembre de 2025
IBER-INV-1907-0490-2025	2/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión de informe mensual No. 15 mes de septiembre de 2025.

IBER-INV-1907-0493-2025	4/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025.
IBER-INV-1907-0495-2025	6/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Excavaciones en la Faja de Zona de Vía en el PR 22+0300 LI Vía Puerta de Hierro – Maganguè - La Bodega, Ruta 78-02.
IBER-INV-1907-0496-2025	6/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Acta de Servicios No.16 Cooperativa de Trabajo Asociado El Carmen de Bolívar - COOTRACARMEN
IBER-INV-1907-0497-2025	7/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 70.
IBER-INV-1907-0500-2025	10/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	RESPUESTA MEMORANDO CIRCULAR No. 2025I-VBOG-042122 DE FECHA 2025- 06-18 REMISIÓN DE INSUMOS IRAP.
IBER-INV-1907-0501-2025	14/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión copia Informe Semanal No 71.
2025S-VMAG-077036	14/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-099343
IBER-INV-1907-0503-2025	15/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Respuesta oficio No. 2025E-VUVR-107148 de fecha 24-09-2025
IBER-INV-1907-0506-2025	20/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda	Respuesta al radicado 2025I-VBOG-075105 del 29-09-25. Prorroga de Resolución 221 de 2025.
2025S-VBOL-078755	20/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-109198
IBER-INV-1907-0507-2025	20/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 72.
2025S-VBOL-078753	20/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-108060
2025S-VBOL-078758	20/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-109487
2025S-VBOL-078759	20/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-109699
IBER-INV-1907-0509-2025	21/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO TRÁMITE CONCILIACIÓN RUTA 7802
2025S-VBOL-079125	21/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-111852
2025S-VBOL-079149	21/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-113171
2025S-VBOL-079152	21/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-114739

2025S-VBOL-079182	21/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-115971
2025S-VBOL-079252	21/10/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro.	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-110742
IBER-INV-1907-0510-2025	23/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Informe Accidentalidad septiembre de 2025.
2025S-VBOG-080765	25/10/2025	Martha Helena Romero	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-110730
IBER-INV-1907-0514-2025	27/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 73.
IBER-INV-1907-0518-2025	30/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Respuesta oficio No. No 2025E-VUVRAZ-110742 de fecha 21-10-2025
IBER-INV-1907-0519-2025	30/10/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	REMISION INFORME No.3 INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES COOPERATIVA COOTRACARMEN.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes se presentaron algunos atrasos en el rendimiento de las actividades debido a las condiciones climáticas registradas en ciertas semanas. No obstante, la Cooperativa de mantenimiento rutinario ha logrado mantener el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario establecidos contractualmente, sin afectar los resultados programados para el periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

La administración vial remitió un oficio solicitando apoyo para iniciar un proceso sancionatorio por un presunto incumplimiento en las actividades de mantenimiento rutinario. La solicitud fue trasladada al equipo jurídico, quienes identificaron inconsistencias entre el informe presentado y el acta de pago, en la cual se certificaba el 100% de cumplimiento.

Se informó a la administración vial los criterios y procedimientos que deben observarse para la adecuada formulación y desarrollo de este tipo de procesos

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades ni inconvenientes durante el periodo. Las actas correspondientes fueron revisadas, tramitadas y radicadas dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los procedimientos administrativos y financieros definidos para el contrato.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se ha evidenciado un uso inadecuado de las alcantarillas por parte de algunas comunidades, quienes han intervenido las estructuras para instalar tuberías particulares dentro de los conductos de drenaje, reduciendo su capacidad hidráulica y afectando su funcionamiento. A esta situación se suma un componente social asociado a las servidumbres requeridas para el descole de las alcantarillas, ya que algunas comunidades no permiten desarrollar estas actividades dentro de sus predios, lo que limita las obras de limpieza y mantenimiento y compromete el desempeño hidráulico de las estructuras.

Asimismo, se ha identificado que en ciertos sectores las alcantarillas están siendo utilizadas como puntos de disposición de desechos provenientes de pequeñas fábricas de queso y otros residuos orgánicos, generando malos olores, podredumbre y posibles riesgos sanitarios para los asociados y las comunidades cercanas.
Estas situaciones ya fueron informadas a las autoridades competentes; sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido la intervención necesaria para mitigar las afectaciones y restablecer las condiciones adecuadas del sistema de drenaje.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo se realizó el seguimiento a los informes semanales presentados por la administración vial, verificando el cumplimiento de las actividades programadas.

Se mantuvo comunicación permanente con las administraciones viales responsables del seguimiento en campo a las cooperativas. Así mismo, se llevaron a cabo reuniones virtuales entre la Administración Vial, la cooperativa y esta supervisión, con el fin de coordinar acciones y garantizar el adecuado desarrollo del contrato

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Dar continuidad al programa de seguimiento permanente que se viene aplicando a las actividades ejecutadas por la cooperativa de mantenimiento rutinario, con el fin de asegurar la detección oportuna de posibles desviaciones frente al cronograma establecido y a los indicadores de desempeño definidos.

Continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación con las administraciones viales y las cooperativas, garantizando el flujo oportuno de información y promoviendo un trabajo coordinado y efectivo en equipo para el adecuado desarrollo de las actividades.

Recomendar a las administraciones viales la implementación de un seguimiento diario a los puntos críticos de afectación vial, realizado de manera ordenada y planificada, siguiendo un método definido, con el objetivo de anticipar riesgos operativos y facilitar la toma de decisiones oportunas que aseguren la continuidad y eficiencia de las intervenciones.

Continuar realizando los requerimientos a las entidades competentes para la atención oportuna de los focos de contaminación presentes en las alcantarillas y para gestionar el apoyo necesario que permita el acceso y la autorización de las comunidades para la limpieza de los descoles, asegurando la coordinación interinstitucional y el adecuado desarrollo de las actividades

Continuar asegurando la entrega oportuna de los informes y reportes requeridos, garantizando la disponibilidad de la información para la toma de decisiones y el adecuado seguimiento del proceso de supervisión.

Cordialmente,



JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ
C.C. No. 80.038.188
SUPERVISOR DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR