Fecha 2026-04-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

CONTRATO No. IDU-1839-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Paula Andrea Aguirre Romero - Apoyo Principal, Nicolas Del Castillo Albarracin Condia - Apoyo Principal, Danny Castiblhanco Ortiz - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	64.98%
% EJECUTADO	68.33%
% VARIACIÓN	3.35%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA
Contrato No.	IDU-1839-2021
Valor Inicial	$ 49.936.100.522,00
Total Contrato	$ 59.265.899.210,00
Valor Pagado	$ 29.803.645.069,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2022-01-19
Fecha de Terminación Actual	2026-09-18
No. Empleos generados	416

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060
Contrato No.	IDU-1838-2021
Valor Inicial	$ 6.912.352.234,00
Total Contrato	$ 7.281.509.459,00
Valor Pagado	$ 3.749.005.019,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2022-01-19
Fecha de Terminación Actual	2026-09-18
No. Empleos generados	42

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060
Contrato No.	IDU-1838-2021
Valor Inicial	$ 6.912.352.234,00
Total Contrato	$ 7.281.509.459,00
Valor Pagado	$ 3.749.005.019,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2022-01-19

Fecha de Terminación Actual	2026-09-18
No. Empleos generados	42

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	100,00	$ 534.885.672,00	$ 534.885.672,00
Construcción Grupo 3	64,61	68,00	$ 37.892.563.146,69	$ 39.880.410.179,02

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Actividades técnicas	100.0	99.01	-0.99	
Actividades Ambientales y SST	100.0	98.0	-2.0	
Social	100.0	100.0	0.0	
PMT	100.0	100.0	0.0	
Aprobación Informes y Planes	100.0	99.85	-0.15	
CIV 16000637 (KR 47 a AC 6 - CL12)	77.17	49.73	-27.44	
CIV 16000602 (KR. 47 a CL 12 -CL12A)	81.29	36.82	-44.47	
CIV 16000550 (KR. 47 a CL 12A -CL12B)	73.7	55.07	-18.63	
CIV 16000484 (CL. 12B a KR47 - KR47A)	67.76	73.16	5.4	
CIV 16000483 (KR 47 a CL 12B - CL 13)	79.24	71.51	-7.73	
CIV 16000686 (CL. 12A a KR44 -KR46)	71.81	95.29	23.48	
CIV 16000627 (CL. 12B a KR44 - KR46)	95.58	98.53	2.95	
CIV 16000873 (KR 44 a CL 10A -CL 12)	89.41	94.98	5.57	
CIV 16000789 (CL. 10A a KR 45 -KR46)	65.91	74.83	8.92	
CIV 16000874 (CL. 10 A a KR 44 - KR. 45)	65.33	92.49	27.16	
CIV 16000942 (CL.10 a AKR 43 - KR 44)	67.37	94.37	27.0	
CIV 16001009 (CL. 10 a AKR 42B - KR 43)	93.13	83.29	-9.84	
CIV 16001064 (CL. 10 a AKR 42A -KR 42B)	96.46	71.43	-25.03	
CIV 16001008 (KR 42B a CL 10A - CL11 A)	93.72	76.92	-16.8	
CIV 16001063 (KR 42A a CL. 10A - CL. 11A)	95.5	87.74	-7.76	
CIV 16000928 (CL 11A a KR 42B - KR 43)	96.73	87.41	-9.32	
CIV 16000984 (CL 11A a KR 42A -KR42B)	97.38	94.13	-3.25	
CIV 16001043 (CL 11A a TV 42 -KR42A)	94.5	94.45	-0.05	
CIV 16000704 (KR42 A BIS a AC 13 -CL14)	85.66	98.83	13.17	
CIV 16000600 (KR42 A RIS a CL 14 -CL17)	97.94	97.74	-0.2	
CIV 16000802 (KR42 BIS a CL. 13 - CL 17)	58.91	86.74	27.83	
CIV 16000467 (CL. 17 a KR 42B -KR43)	59.53	64.72	5.19	
CIV 16004523 (CL. 17 a KR42A BIS -KR42B)	65.92	85.62	19.7	
CIV 16000517 (CL. 17 a KR 42 A - KR 42 A BIS)	58.34	80.35	22.01	

CIV 16000597 (CL. 17 a KR 42BIS -KR42A)	70.16	64.59	-5.57	
CIV 16000567 (KR 42 a CL .17A -CL. 18)	89.67	95.84	6.17	
CIV 16000445 (CL. 18 a DG 18 BIS - KR42 BIS)	80.92	92.69	11.77	
CIV16000463 (CL. 18 a KR 42 -DG.18 BIS)	76.35	94.27	17.92	
CIV16000625 (CL. 18 a AK 39 -KR40)	96.71	96.12	-0.59	
CIV 16000654 (CL 17B a AK 39 -KR40)	77.36	97.2	19.84	