Fecha 2026-06-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ALCANCE Construcción Puente Vehicular ubicado sobre la Calle 153 por Autonorte - Costado Norte

CONTRATO No. IDU-1737-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oliver Baez Santiago - Apoyo Principal, Camilo Andres Gomez Torres - Especialista de Apoyo, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	98.17%
% VARIACIÓN	-1.83%

ESTADO DEL CONTRATO

en ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021
Contrato No.	IDU-1737-2021
Valor Inicial	$ 46.725.766.622,00
Total Contrato	$ 74.841.600.149,00
Valor Pagado	$ 45.876.383.512,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	1438 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2026-07-31
No. Empleos generados	177

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
Contrato No.	IDU-1762-2021
Valor Inicial	$ 3.402.935.496,00
Total Contrato	$ 9.926.912.965,00
Valor Pagado	$ 6.395.195.279,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	1438 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2026-07-31
No. Empleos generados	29

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
Contrato No.	IDU-1762-2021
Valor Inicial	$ 3.402.935.496,00
Total Contrato	$ 9.926.912.965,00
Valor Pagado	$ 6.395.195.279,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	1438 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2026-07-31

No. Empleos generados	29

OBSERVACIONES -ModificaciónNo.10,adiciónNo.7,eincorporaciónNo.5: El 28/05/2026 se suscribió modificación contractual ,mediante el cual se realizó la incorporación a mayores cantidades de obra por $4.609.309.176, y se realizo la adicion a costos asociados a 53 ítems no previstos por$1.714.970.496,00, en consecuencia se modificó la Clausula 7 - Valor de Contrato de obra IDU 1737 - 2021. Valor actualizado contrato: $6.324.279.672.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	100,00	$ 1.339.935.484,60	$ 1.339.935.484,60
Construcción	100,00	98,15	$ 74.193.140.533,00	$ 72.822.086.146,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	100.0	100.0	0.0	
Plan de Manejo de Tráfico PMT's	100.0	100.0	0.0	
Empresas de Servicios Públicos	100.0	100.0	0.0	
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	100.0	100.0	0.0	
Redes Secas	100.0	100.0	0.0	
Aprobación de la Programación del PAC	100.0	100.0	0.0	
Aprobación de Cronograma de Obra	100.0	100.0	0.0	
Aprobación de Presupuesto de Obra	100.0	100.0	0.0	
Plan Detallado de Inversión de Anticipo	100.0	100.0	0.0	
Especificaciones Técnicas de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	100.0	100.0	0.0	
Desglose del AIU ofertado	100.0	100.0	0.0	
Análisis de precios unitarios (APUs) contractuales	100.0	100.0	0.0	
Elaboración y aprobación plan de calidad - Plan de inspección y ensayos	100.0	100.0	0.0	
PDA (Prueba de Carga)	100.0	100.0	0.0	
COSTADO ORIENTAL	100.0	98.48	-1.52	
COSTADO OCCIDENTAL	100.0	99.35	-0.65	
PUENTE	100.0	99.58	-0.42	
RED HIDROSANITARIAS	100.0	93.6	-6.4	
REDES SECAS	100.0	99.99	-0.01	
PMT AutoNorte	100.0	100.0	0.0	
Pantalla Protección Red Matriz	100.0	100.0	0.0	
La Sirena	100.0	99.29	-0.71	