	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-034
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	FECHA	jueves, 10 de septiembre de 2026	SEMANA No.	33	DEL	3-sep-26	AL	10-sep-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1586- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	227 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	227 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de excavación, instalación de tubería matriz de PVC de 12" y domiciliaria, losa reforzada, construcción de pozo y relleno para red de alcantarillado en tramo 1.
-Se realizó actividades de figurado de acero para construcción de disipador de energía para la alcantarilla ubicada en la abscisa K0+925 del tramo 2.
-Se realizó actividades de vaciado de concreto para construcción de extensión de descole de la alcantarilla ubicada en la abscisa K1+258 del tramo 2.
-Se realizó actividades de excavación para conformación de terreno y construcción de disipador en la alcantarilla ubicada en la abscisa K1+345 del tramo 2.
-Se realizó actividades de construcción de solado con pendiente del 1%, para instalación de filtro en el muro 2, tramo 2 ubicado en la abscisa K0+280 a K0+310.

-De acuerdo con la programación V8 aprobada por la interventoría, se tiene un avance acumulado programado del 79% y un avance acumulado ejecutado del 51%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 28%,

-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 68,60% que corresponde a $ 5.449.098.994, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 43,59% que corresponde a $ 3.450.730.575 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 25,01% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de: Instalación de tubería drenaje PVC 110 y relleno para estructuras.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-330-2026 del 2 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Remisión informe técnico mensual N.6 de las gestiones realizadas por la interventoría durante el periodo del 1 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-331-2026 del 3 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-281 “Entrega del Informe Social No7".

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-332-2026 del 3 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-279 Observaciones modulación de losas K0+000 corredor vial Vergara - Nocaima.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-333-2026 del 3 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Aval de formato MS-GC-FR-013 – Modelo de cálculo de IBC y aportes mes de julio de 2026 - Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-276.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-334-2026 del 7 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-284. Aprobación informe mensual social del contratista N.7 V2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-335-2026 del 7 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Remisión informe mensual social N.7 V1 de interventoría.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-336-2026 del 4 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Remisión informe semanal N.32 – Actividades realizadas del 27 de agosto de 2026 al 3 de septiembre de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-337-2026 del 4 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Ajuste al Acta Parcial No.1 frente a observaciones al cobro de sobreacarreo de materiales granulares.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-338-2026 del 7 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Remisión Hoja de vida Inspector 3.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-339-2026 del 7 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Aprobación a la solicitud de Prórroga No.1 del contrato de obra No. ICCU-CTO-1586-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-340-2026 del 8 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Solicitud de aprobación de Prórroga No.1 del contrato de interventoría No. ICCU-CTO-1624-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-341-2026 del 8 de septiembre de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Aprobación parcial del personal presentado - Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-280 Entrega del personal de mano de obra calificada.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-282 del 3 de septiembre de 2026, remitió Remisión de documentos para aprobación de profesional adicional – Inspector de Obra.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-283 del 3 de septiembre de 2026, remitió Solicitud de Prórroga No.1.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-284 del 3 de septiembre de 2026, remitió Entrega del Informe Social No. 7 V2 – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-331-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-285 del 3 de septiembre de 2026, remitió Solicitud de aprobación del Acta No. 2 V2 para reconocimiento del cobro por concepto del PAGA - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-299-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-286 del 4 de septiembre de 2026, remitió Respuesta a Derecho de Petición – Reiteración Solicitud de inspección técnica y reparación de daños ocasionados por la ejecución de obra pública.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-287 del 7 de septiembre de 2026, remitió Modulación de Losas K0+000 Corredor vial Vergara – Nocaima – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-332-2026.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 1 1.1-EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	5-ago-26	15-ago-26	11			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 2.4-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	18-ago-26	31-ago-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 2.6-SUBBASE GRANULAR	18-ago-26	31-ago-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 2.7-RIEGO DE IMPRIMACION	28-sep-26	3-oct-26	6					
5	TRAMO 1 2.9-MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	28-sep-26	3-oct-26	6					
6	TRAMO 1 4.2-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (BASES)	18-ago-26	26-ago-26	9			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 4.3-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (ELEVACIONES)	21-ago-26	5-sep-26	16			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 4.4-SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	13-ago-26	30-sep-26	49			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 4.5-RELLENO PARA ESTRUCTURAS (AFIRMADO)	14-ago-26	18-ago-26	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 4.6-MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 4.8-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 4.9-TUBERÍA DRENAJE PVC 110	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 5.2-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	6-ago-26	6-ago-26	1			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14	TRAMO 1 5.3-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (BASES)	13-ago-26	15-ago-26	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	TRAMO 1 5.4-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (ELEVACIONES)	18-ago-26	22-ago-26	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
16	TRAMO 1 5.5-SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	10-ago-26	12-ago-26	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17	TRAMO 1 5.7-CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	16-sep-26	30-sep-26	15					
18	TRAMO 1 5.8-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
19	TRAMO 1 5.9-TUBERÍA DRENAJE PVC 110	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
20	TRAMO 1 5.10-MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	TRAMO 1 6.1-LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	13-oct-26	24-oct-26	12					
22	TRAMO 1 6.2-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	13-oct-26	24-oct-26	12					
23	TRAMO 1 6.6-DEFENSA METÁLICA	13-oct-26	24-oct-26	12					
24	TRAMO 1 6.7-SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	13-oct-26	24-oct-26	12					
25	TRAMO 1 NP-01-CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	18-ago-26	9-oct-26	53			no iniciado	no iniciado	no iniciado
26	TRAMO 1 NP-02-DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4"	5-ago-26	14-ago-26	10			no iniciado	no iniciado	no iniciado
27	TRAMO 1 NP-06-CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	14-sep-26	30-sep-26	17					
28	TRAMO 1 NP-07-BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	31-ago-26	21-sep-26	22					
29	TRAMO 1 NP-10-PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	18-ago-26	19-ago-26	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
30	TRAMO 1 NP-11-CUBIERTA POZO D=1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	28-ago-26	29-ago-26	2					
31	TRAMO 1 NP-12-CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	20-ago-26	26-ago-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
32	TRAMO 1 NP-13-PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	27-abr-26	11-jul-26	76	6-may-26	11-jul-26	66	10	0
33	TRAMO 1 NP-20-SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS ESCALONADAS Y COLCHONES DE ENROCADO COMO ELEMENTOS DE REVESTIMIENTO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN LOS DESCOLES	18-ago-26	24-oct-26	68			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 81 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	62,17%	43,26%	-18,90%
Durante el periodo	6,43%	0,32%	-6,11%
Acumulado Actual	68,60%	43,59%	-25,01%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	228,00	44 días	-68,03

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 4.938.195.719	$ 3.425.153.520	69%
Durante el periodo	$ 5.449.098.994	$ 3.450.730.575	63%
Acumulado Actual	$ 10.387.294.713	$ 6.875.884.095	66%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-34%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.830.160.198	$ -	0%
Durante el periodo	$ 1.887.352.705	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 3.717.512.903	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, revisión documental y control del componente ambiental del proyecto, orientadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los lineamientos establecidos por la Supervisión Ambiental del ICCU, así:

- El día 03 de septiembre de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-285, el contratista remitió a la Interventoría la atención de las observaciones realizadas al Acta de Cobro N.° 2 del PAGA, junto con la documentación correspondiente, para su respectiva revisión y aprobación.

- El día 09 de septiembre de 2026, el contratista remitió a la Interventoría el Informe Mensual Ambiental N.° 7, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de agosto de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-290, para su revisión.

- El día 09 de septiembre de 2026 se adelantó el Comité Integral del Proyecto, en el cual la Interventoría participó socializando el estado actual y los avances del componente ambiental. Durante la reunión se informó sobre el atraso en la presentación del Informe Mensual Ambiental N.° 7 por parte del contratista, así como sobre la necesidad de dar celeridad a la presentación de la propuesta de estructura de confinamiento radicular para el árbol Ficus. De igual manera, se resaltó la urgencia y priorización en la atención de las observaciones formuladas por la CAR respecto del reporte trimestral de generación y manejo de RCD.

- Una vez realizada la revisión de las solicitudes, no conformidades y soportes presentados por el contratista, la Interventoría, mediante comunicado DON-1624-ICCU-342-2026 del 10 de septiembre de 2026, remitió el visto bueno al Acta N.° 2 del PAGA, dando cierre al proceso de revisión correspondiente.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

El 3 de septiembre de 2026, la interventoría recibió del contratista el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-284 con la remisión del informe mensual social 7 V2 del contratista, informe que fue revisado y aprobado por interventoría el 7 de septiembre de 2026 a través del oficio DON-1624-ICCU-334-2026.

Asimismo, el 7 de septiembre de 2026, la interventoría remitió al ICCU el informe mensual social N.º 7 de interventoría.

Subprograma de información y divulgación:

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: a la fecha se han recibido 4 PQRSD, las cuales se encuentran cerradas.

El 4 de septiembre de 2026, el contratista dio cierre a la PQRSD N.º 4 de la señora Alcira Fernández, a través del comunicado OFC-ICCU-1586-2025-286. Lo anterior, previo a la aprobación de la interventoría y aval de la profesional social del ICCU.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 50% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 13.6% sobre el 21% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Programa de cultura vial y participación ciudadana:
A la fecha se han realizado, 5 reuniones con el comité de participación ciudadana y se programó los talleres de cultura ciudadana N.º 2 y 3, para el 14 y 15 de octubre de 2026, con apoyo de la Secretaria de Movilidad.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

Reporte de Accidentalidad: Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista.

Personal de interventoría: Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU.

Personal de contratista:

-37. trabajadores en obra, aprobados por interventoría.

Durante el presente periodo el contratista allega de la documentación de vinculación del personal contractual de plantilla minima para revisión y aprobación, la cual se encuentra en revision por la interventoría.

- Una vez realizada la revisión del formato MS-GC-FR-013 – Modelo de cálculo de IBC y aportes, correspondiente al mes de julio de 2026, junto con sus respectivos soportes de pago de Seguridad Social Integral, la Interventoría verificó la consistencia de la información presentada y remitió al contratista los formatos debidamente firmados y avalados para los fines contractuales pertinentes, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-333-2026 del 03 de septiembre de 2026.

- Mediante correo electrónico del 03 de septiembre de 2026, la Supervisión Ambiental del ICCU remitió la aprobación y visto bueno del Informe Ambiental N.° 6 de la Interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026.

- Una vez efectuada la revisión de la documentación correspondiente al personal de mano de obra calificada (MOC) presentado por el contratista, la Interventoría verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales, laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como resultado de esta revisión, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-341-2026 del 08 de septiembre de 2026, se emitió aprobación parcial de la documentación presentada, correspondiente a 5 de los 14 profesionales relacionados, solicitando al contratista la subsanación y complementación de la información pendiente del personal restante.

- El día 09 de septiembre de 2026, la Interventoría participó en el Comité Integral del Proyecto, espacio en el cual se socializó el estado actual y los avances del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante la reunión se informó, entre otros aspectos, el atraso en la presentación del Informe Mensual SST N.° 7 por parte del contratista, así como el estado de atención de las observaciones y documentación pendiente correspondiente al personal de mano de obra calificada.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante la semana no se presentaron situaciones problematicas

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

N/A

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo construcción de alcantarillas, disipadores de energía en tramo 2, construcción de solado con pendiente para filtro para muro 2 en tramo 2 y construcción de red de alcantarillado en tramo 1.

- Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó seguimiento a los principales compromisos y documentos del componente ambiental, incluyendo la revisión y visto bueno del Acta N.° 2 del PAGA, así como la recepción del Informe Mensual Ambiental N.° 7 para su revisión. Se mantuvo especial seguimiento a los asuntos pendientes relacionados con la estructura de confinamiento radicular del árbol Ficus y la atención prioritaria de las observaciones de la CAR al reporte trimestral de RCD, evidenciándose además el atraso del contratista en la presentación del informe mensual.

- Al corte de este semanal la interventoría y el contratista avanzaron en la entrega del informe mensual social No 7, para el caso del contratista el informe cuenta con aprobación de interventoría y respecto al informe de la interventoría, se está a la espera del concepto por parte de la entidad. A la fecha se han recibido 4 PQRSD, las cuales se encuentran cerradas, la última cerrada el 4 de septiembre de 2026 mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-286. A la fecha el contratista cumple con el porcentaje de mano de obra no calificada local y de mujeres.

- Durante el periodo reportado, la Interventoría adelantó actividades de verificación documental y seguimiento al cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la revisión y aval del Formato MS-GC-FR-013 correspondiente al mes de julio y la revisión de la documentación del personal MOC. Se evidenció cumplimiento parcial en la documentación del personal presentado, por lo cual se solicitó la correspondiente subsanación. Asimismo, se realizó seguimiento al cumplimiento de los compromisos contractuales, evidenciándose como pendiente el Informe Mensual SST N.° 7 y la documentación faltante del personal MOC, aspectos que continúan bajo seguimiento de la Interventoría.

-De acuerdo con la programación V8 aprobada por la interventoría, se tiene un avance acumulado programado del 79% y un avance acumulado ejecutado del 51%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 28%,

-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 68,60% que corresponde a $ 5.449.098.994, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 43,59% que corresponde a $ 3.450.730.575 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 25,01% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de: Instalación de tubería drenaje PVC 110 y relleno para estructuras.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Construcción red de alcantarillado tramo 1



Imagen 2. Construcción de disipadores de energía en tramo 2.



Imagen 3. Vaciado de concreto para construcción de alcantarilla ubicada en la abscisa K1+258 en tramo 2.



Imagen 4. Construcción de solado con pendiente para filtro en muro 2, tramo 2.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS